Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Элком"
Объект: Строительство ЛЭП. Инженерно-коммуникационная инфраструктура Караултобинского сельского округа в г.Кызылорда.
Договор: №70 от "20"июля 2022 года.Доп.соглашение №1 от 28.11.2022 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство ЛЭП.Инженерно-коммуникационная инфраструктура Караултобинского сельского округа в г.Кызылорда	**330 501 931,42**	**на 2022 год**								
		297 511 800,00	**70 060 338**	**70 060 338**				**70 060 338**		**227 451 462**
		на 2023 год								
		32 990 131,42								
ИТОГО к оплате:								**70 060 338**		

Заказчик:
Методист_____
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН 060140014281

Подрядчик:
Директор ТОО "Элком" _____**Р.Т.Иманбердиева**
БИН 940240001079

Технадзор: _____**Г.Асылбекулы**
ТОО "Altimus LTD"

Авторский надзор:
ГИП ТОО "СанжарПроектСервис " _____**О.Абдукаримов**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Элком"
Объект: Строительство ЛЭП.Инженерно-коммуникационная инфраструктура Караултобинского сельского округа в г.Кызылорда.
Договор: №70 от "20"июля 2022 года.Доп.соглашение №1 от 28.11.2022 г

АКТ
приемки выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Строительство КЛ-10 кВ												
	Оборудование											
1	515-102-0110 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 400-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА	шт.	1		2580118,00	–	2580118	–		–	2580118
						–	–	–	–	2580118	–	
2	515-101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	шт.	1		1655597,00	–	1655597	–		–	1655597
						–	–	–	–	1655597	–	
3	515-102-0107 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 250-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА	шт.	5		2333478,00	–	11667390	–		–	11667390
						–	–	–	–	11667390	–	
4	515-101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	5		1238943,00	–	6194715	–		–	6194715
						–	–	–	–	6194715	–	
5	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	47		2714,95	1463,70	127603	68794	–	69947	213354
		НР - 80%; СП - 85%				1251,25	609,05	58809	28625		15804	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	19	26636,77	14250,54	506099	270760	12868	276302	844993
		НР - 80%; СП - 8%			11709,00	6468,76	222471	122906		62592	
7	225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	122	42879,00	–	5231238	–	5231238	–	5649737
		СП - 8%			–	–	–	–		418499	
8	225-204-0312 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	136	52412,00	–	7128032	–	7128032	–	7698275
		СП - 8%			–	–	–	–		570243	
9	225-204-0317 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	64	145868,00	–	9335552	–	9335552	–	10082396
		СП - 8%			–	–	–	–		746844	
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	386,4	906,99	20,25	350461	7824	221972	113293	500854
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	120665	1155		37100	
11	252-207-0508 РСНБ РК 2015	Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	80	37308,00	–	2984640	–	2984640	–	3223411
		СП - 8%			–	–	–	–		238771	
12	252-207-0504 РСНБ РК 2015	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	11	62082,00	–	682902	–	682902	–	737534
		СП - 8%			–	–	–	–		54632	
13	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	29	8880,00	–	257520	–	257520	–	278122
		СП - 8%			–	–	–	–		20602	
14	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	193	1521,00	–	293553	–	293553	–	317037
		СП - 8%			–	–	–	–		23484	
15	252-207-0222 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	82	1521,00	–	124722	–	124722	–	134700
		СП - 8%			–	–	–	–		9978	
16	252-207-0206 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-6 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2287,00	–	4574	–	4574	–	4940
		СП - 8%			–	–	–	–		366	
17	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	976,00	–	5856	–	5856	–	6324
		СП - 8%			–	–	–	–		468	
18	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	17	1081,00	–	18377	–	18377	–	19847
		СП - 8%			–	–	–	–		1470	
		Линейная арматура									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	252-108-0501 РСНБ РК 2015	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	**шт.**	**789**	**11287,00**	--	**8905443**	--	**8905443**	--	**9617878**
		СП - 8%			--	--	--	--		**712435**	
20	252-108-0607 РСНБ РК 2015	**Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150**	**шт.**	**51**	**13198,00**	--	**673098**	--	**673098**	--	**726946**
		СП - 8%			--	--	--	--		**53848**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**58727490**	**347378**	**35880347**	**459542**	**62154168**
							401945	**152686**	**22097820**	**2967136**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**22097820**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**22097820**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**36629670**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**62154168**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**372**
		Сметная заработная плата	Тенге					**554631**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**62154168**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**401945**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**347378**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**152686**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**35880345**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**22097820**		
		- Накладные расходы	Тенге							**459542**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2967136**	

				СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего					
		Всего	**тенге**	**40 056 348**	**22 097 820**		**62 154 168**					
		Сметная заработная плата	тенге			554 631						
		ИТОГО ПО АКТУ:		**40 056 348**	22 097 820		**62 154 168**					
		Временные здания и сооружения 2,4 %	тенге	961 352			**961 352**					
		ИТОГО :	**тенге**	**41 017 700**	**22 097 820**		**63 115 520**					
		Удорожание строительства в зимнее время - 1,71%	тенге	701 403			**701 403**					
		Дополнит .оплата труда в зонах эколог.бедствия	**тенге**			**1 195 570**	**1 195 570**					
		ИТОГО:	**тенге**	**41 719 103**	**22 097 820**	**1 195 570**	**65 012 493**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**	**834 382**	**22 097 820**		**22 932 202**					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**тенге**	**42 553 485**	**22 097 820**	**1 195 570**	**87 944 695**					
		ИТОГО с уступкой	**тенге**	**40 425 385**	**20 992 708**	**1 135 786**	**62 553 873**					
		НДС 12%	тенге			7 506 465	**7 506 465**					
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС 12 %	**тенге**	**40 425 385**	**20 992 708**	**8 642 244**	**70 060 338**					
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ	**тенге**	**40 425 385**	**20 992 708**	**8 642 244**	**70 060 338**					

Заказчик:
Методист _____
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН 060140014281

Подрядчик:
Директор ТОО "Элком" _____ **Р.Т.Иманбердиева**
БИН 940240001079

Технадзор: _____ **Г.Асылбекулы**
ТОО "Altimus LTD"

Авторский надзор:
ГИП ТОО "СанжарПроектСервис " _____ **О.Абдукаримов**