Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Элком"
Объект: Строительство ЛЭП. Инженерно-коммуникационная инфраструктура Караултобинского сельского округа в г.Кызылорда.
Договор: №70 от "20"июля 2022 года.Доп.соглашение №1 от 28.11.2022 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство ЛЭП.Инженерно-коммуникационная инфраструктура Караултобинского сельского округа в г.Кызылорда	**330 501 931,42**	**на 2022 год**								
		297 511 800,00	**178 082 297**	**178 082 297**				**108 021 959**		**119 429 503**
		на 2023 год								
		32 990 131,42								
ИТОГО к оплате:								**108 021 959**		

Заказчик:
Методист_____
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН 060140014281

Подрядчик:
Директор ТОО "Элком" _____ **Р.Т.Иманбердиева**
БИН 940240001079

Технадзор: _____ **Ғ.Асылбекұлы**
ТОО "Altimus LTD"

Авторский надзор:
ГИП ТОО "СанжарПроектСервис " _____ **О.Абдукаримов**

Программный комплекс АВС (редакция 2021.2)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Элком"
Объект: Строительство ЛЭП.Инженерно-коммуникационная инфраструктура Караултобинского сельского округа в г.Кызылорда.
Договор: №70 от "20"июля 2022 года.Доп.соглашение №1 от 28.11.2022 г

АКТ
приемки выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Прайс лист ТОО "ALAGEUM ELEKTRIK	Высоковольтная ячейка КРУ 10 кВ серии "KERNEU"	комплект	2		4135922,02 –	– –	8271844 –	– –	8271844	– –	8271844
2	515-102-0110 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 400-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА	шт.	1		2580118,00 –	– –	2580118 –	– –	2580118	– –	2580118
3	515-102-0103 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1		1706778,00 –	– –	1706778 –	– –	1706778	– –	1706778
4	1133-0202-0106 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1		31493,03 15221,70	15324,10 6964,56	31493 15222	15325 6965	946	17749 3939	53181
5	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	75		8481,43 3981,06	3823,14 1737,40	636107 298580	286735 130305	50792	343108 78337	1057552
6	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	38		17304,41 7779,98	8847,20 4017,60	657568 295639	336194 152669	25735	358646 81297	1097512
7	1133-0202-0201 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные без тросостойки. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	64		27569,08 11591,25	15491,31 6128,97	1764421 741840	991444 392254	31137	907275 213736	2885432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	243-701-0602 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-35	км	31,763	442123,00	–	14043153	–	14043153	–	15166605
		СП - 8%			–	–	–	–		1123452	
9	243-701-0603 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-35	км	28,919	569876,00	–	16480244	–	16480244	–	17798664
		СП - 8%			–	–	–	–		1318420	
10	243-701-0720 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	1,16	1278459,00	–	1483012	–	1483012	–	1601653
		СП - 8%			–	–	–	–		118641	
11	243-701-0721 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0	км	1,2138	1726176,00	–	2095232	–	2095232	–	2262851
		СП - 8%			–	–	–	–		167619	
12	243-701-0720 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	1,0098	1278459,00	–	1290988	–	1290988	–	1394267
		СП - 8%			–	–	–	–		103279	
13	243-701-0720 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	3,4884	1278459,00	–	4459776	–	4459776	–	4816558
		СП - 8%			–	–	–	–		356782	
14	243-701-0719 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,4896	876923,00	–	429342	–	429342	–	463689
		СП - 8%			–	–	–	–		34347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	243-701-0720 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	0,459	1278459,00	–	586813	–	586813	–	633758
		СП - 8%			–	–	–	–		46945	
16	243-701-0719 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,7956	876923,00	–	697680	–	697680	–	753494
		СП - 8%			–	–	–	–		55814	
17	243-701-0720 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	1,2546	1278459,00	–	1603955	–	1603955	–	1732271
		СП - 8%			–	–	–	–		128316	
18	243-701-0719 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,0612	876923,00	–	53668	–	53668	–	57961
		СП - 8%			–	–	–	–		4293	
19	252-207-2108 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа СО70	шт.	1546	502,00	–	776092	–	776092	–	838179
		СП - 8%			–	–	–	–		62087	
20	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	96	153,00	–	14688	–	14688	–	15863
		СП - 8%			–	–	–	–		1175	
21	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	124,8	402,00	–	50170	–	50170	–	54184
		СП - 8%			–	–	–	–		4014	
22	252-207-0419 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа AL/CU SML1.17	шт.	12	5455,00	–	65460	–	65460	–	70697
		СП - 8%			–	–	–	–		5237	
23	252-207-0420 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27	шт.	91	9409,00	–	856219	–	856219	–	924717
		СП - 8%			–	–	–	–		68498	
24	252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 39531-97 типа SD137	шт.	789	-11287,00	–	-8905443	–	-8905443	–	-9617878
		СП - 8%			–	–	–	–		-712435	
25	252-207-0410 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	49	2518,00	–	123382	–	123382	–	133253
		СП - 8%			–	–	–	–		9871	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	252-207-0420 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27 СП - 8%	шт.	90	9409,00 –	– –	846810 –	– –	846810	– 67745	914555
27	Прайс лист ТОО "Энергоатом"	Искровой разрядник СП - 8%		150	6666,43 –	– –	999964 –	– –	999964	– 79997	1079961
28	252-207-0525 РСНБ РК 2015	Траверс типа PSS715 для SDI20.3 СП - 8%	шт.	681	15298,00 –	– –	10417938 –	– –	10417938	– 833435	11251373
29	252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137 СП - 8%	шт.	789	14143,00 –	– –	11158827 –	– –	11158827	– 892706	12051533
30	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2 СП - 8%	шт.	481	842,00 –	– –	405002 –	– –	405002	– 32400	437402
31	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 СП - 8%	шт.	96	1655,00 –	– –	158880 –	– –	158880	– 12710	171590
32	252-207-2619 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLW25.22 СП - 8%	шт.	117	5250,00 –	– –	614250 –	– –	614250	– 49140	663390
33	252-207-2112 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа SO115.5085 СП - 8%	комплект	47	19317,00 –	– –	907899 –	– –	907899	– 72632	980531
34	252-207-2114 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа SO115.9585 СП - 8%	комплект	12,5	20082,00 –	– –	251025 –	– –	251025	– 20082	271107
35	252-207-1126 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO118.1201S СП - 8%	шт.	2	9937,00 –	– –	19874 –	– –	19874	– 1590	21464
36	252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130 СП - 8%	шт.	47	3405,00 –	– –	160035 –	– –	160035	– 12803	172838
37	252-207-1150 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO255 СП - 8%	шт.	297	10701,00 –	– –	3178197 –	– –	3178197	– 254256	3432453
38	252-108-0503 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24 СП - 8%	шт.	22	5740,00 –	– –	126280 –	– –	126280	– 10102	136382
39	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной СП - 8%	шт.	49	1865,00 –	– –	91385 –	– –	91385	– 7311	98696
40	252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа SP15 для зажима СП - 8%	шт.	245	359,00 –	– –	87955 –	– –	87955	– 7036	94991
41	252-206-0606 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 95-5 ГОСТ 1583-93 СП - 8%	шт.	102	717,00 –	– –	73134 –	– –	73134	– 5851	78985
42	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7-1А СП - 8%	шт.	6	644,00 –	– –	3864 –	– –	3864	– 309	4173
43	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7-1А	шт.	225	644,00	–	144900	–	144900	–	156492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11592	
44	Транс лист ТОО "Энергоатом"	Ограничитель перенапряжения		6	29142,86	--	174857	--	174857	--	188846
		СП - 8%			--	--	--	--		13989	
45	Транс лист ТОО "Энергоатом"	Ограничитель перенапряжения		45	30053,57	--	1352411	--	1352411	--	1460604
		СП - 8%			--	--	--	--		108193	
46	252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	45	1952,00	--	87840	--	87840	--	94867
		СП - 8%			--	--	--	--		7027	
47	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	17	102059,00	--	1735003	--		--	1735003
					--	--	--	--	1735003	--	
48	252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	17	13324,00	--	226508	--	226508	--	244629
		СП - 8%			--	--	--	--		18121	
49	252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	11554,00	--	69324	--	69324	--	74870
		СП - 8%			--	--	--	--		5546	
50	252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	45	11554,00	--	519930	--	519930	--	561524
		СП - 8%			--	--	--	--		41594	
51	Транс лист ТОО "Энергоатом"	Траверса		189	5919,64	--	1118812	--	1118812	--	1208317
		СП - 8%			--	--	--	--		89505	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				86783664	1629698	69508942	1626778	94339779
							1351281	682193	14293743	5929336	
	Стоимость оборудования		Тенге				14293743				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				14293743				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				94339778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1347
		Сметная заработная плата	Тенге					2033474			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								94339778
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1351281				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1629698			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					682193			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						69508943		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						14293743		
		- Накладные расходы	Тенге							1626778	
		- Сметная прибыль	Тенге							5929336	

				СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего					
		Всего	тенге	80 046 035	14 293 743		94 339 778					
		Сметная заработная плата	тенге			2 033 474						
		ИТОГО ПО АКТУ:		80 046 035	14 293 743		94 339 778					
		Временные здания и сооружения 2,4 %	тенге	1 921 105			1 921 105					

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО :	тенге	81 967 140	14 293 743		96 260 883					
		Удорожание строительства в зимнее время - 1,71%	тенге	1 401 638			1 401 638					
		Дополнит .оплата труда в зонах эколог бедствия	тенге			2 195 570	2 195 570					
		ИТОГО:	тенге	83 368 778	14 293 743	2 195 570	99 858 091					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	1 667 376	14 293 743		15 961 119					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	тенге	85 036 153	14 293 743	2 195 570	115 819 209					
		ИТОГО с уступкой	тенге	80 783 495	13 578 913	2 085 770	96 448 178					
		НДС 12%	тенге			11 573 781	11 573 781					
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС 12 %	тенге	80 783 495	13 578 913	13 659 551	108 021 959					
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ	тенге	80 783 495	13 578 913	13 659 551	108 021 959					

Заказчик:
Методист _____
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН 060140014281

Технадзор _____ **Е.Асылбекулы**
ТОО "Altimus LTD"

Подрядчик:
Директор ТОО "Элком" _____ **Р.Т.Иманбердиева**
БИН 940240001079

Авторский надзор:
ГИП ТОО "СанжарПроектСервис " _____ **О.Абдукаримов**