Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«14» июля 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Строй Тех IC», РК. Акмолинская область. Кокшетау, ул. Горького.87 директор Есенов М. Ж.
юридический адрес фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство девятиэтажного сорокапятиквартирного жилого дома (привязка) микрорайоне Коктем 11Б городе Кокшетау Акмолинской области»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком, которого является ГУ «Отдел строительства города Кокшетау И.о. руководителя Саутбеков А.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сункар»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Кокше-Курылыс-Р», заключение Филиала РГП «Госэкспертиза» по Северному региону № 12-0046/16 от 13.02.2016г.

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» приказ №23 от 13.02.2016

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	3694,6	
Общая площадь квартир	м2	2705,1	

Число этажей	Этаж	9	9
Общий строительный объем	м3	12 602,2	
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно –пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Мощность, производительность и так далее	По проекту			Фактически		
	Число	Площадь квартир м2		Число	Площадь квартир м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Барлық пәтер, Оның ішінде: Бір бөлмелі, екі бөлмелі, үш бөлмелі, төрт бөлмелі және одан көп/	*45*			*45*		
Всего квартир, в том числе:	*18*	2705,1		*18*		
однокомнатных,	*10*			*10*		
двухкомнатных,	*17*			*17*		
трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Девитиэтажный сорокапятиквартирный жилой дом прямоугольной формы в плане в осях 29,0*14,88м, высота этажа 2,8м. Дом состоит из одного подъезда с лифтом, на этажах в подъезде размещены по пять квартир. Входная гр н группа решена наружным тамбуром и оформлена козырьком. Установлена вертикальная подъемная площадка для инвалидных колясок SL-001. • Уровень ответственности здания II • Класс комфортности - IV • Фундаменты - свайные с монолитным ростверком • Стены наружные - многослойные, кладка из газоблоков D=500 на сухой кладочной цементно-песчанной смеси марки М-50 толщиной 200мм с облицовкой из кирпича КР-лпу 250х120х88/ 1,4НФ/150/1,4/50 ГОСТ 530-2012 толщиной 120мм, утеплитель

пенополистирол ПСБ-С Y=25кг/м3, толщиной 70мм; • Внутренние стены - из газоблоков D=500 на сухой кладочной цементно-песчанной смеси марки М-50 толщиной 200мм, из кирпича КР-р-по 250х120х88/ 1,4НФ/100/1,4/25 ГОСТ

530-2012 на растворе М75, толщиной 380мм;

• Перегородки - из газоблоков D=500 на сухой кладочной цементно-песчанной смеси марки М-50 толщиной 100мм; •Перегородки санузлов- из кирпича СУР-125/25 ГОСТ 379-95 на растворе М50 толш.

120мм;

• Перемычки - сборные железобетонные, металлические;

• Колонны - монолитные из бетона класса В25 армированные арматурой диаметром 28мм класса АШ и диаметром 8мм класса AI • Диафрагмы жесткости - монолитные железобетонные, армированные арматурой

диаметром 16мм, 12мм класса АШI и диаметром 8мм класса AI.

• Пилоны, колонны - монолитные из бетона В25, сечением 400х400мм, с арматурой класса

АIII.

• Перекрытие - монолитное из бетона В25 с арматурой класса АIII. • Наружная отделка: стены - облицовочный кирпич Кр-л-пу 250×120×88/1,4НФ/150/1,4/50

по ГОСТ 530-2012 на растворе М75; цоколь - штукатурка. • Внутренняя отделка: стены - штукатурка, сплошное выравнивание и водоэмульсионная окраска, стены санузлов и ванных облицовываются керамической плиткой на высоту 1,7м, на кухне предусмотрен фартук из керамической плитки; потолки - сплошное на выравнивание, окрашивание водоэмульсионными

составами. • Отделка помещений техподполья, теплового узла, подомерного узла: потолок известковая о стены - штукатурка цементно-песчаным раствором, известковая окраска, полы - бетонные.

• Окна - изделия из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99 . • Двери внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88" • Двери наружные - индивидуальные металлические. • Полы - керамическая плитка, линолеум, бетонные. • Крыша - чердачная.

• Кровля - мягкая рулонная с внутренним водостоком, с утеплением пенополистеролом ПСБ-С (объемным весом 15кг/м3, толщиной 180мм). • Лестничные марши - из сборных с ступеней по ГОСТ 8717.0-84* по металлическим косоурам из швеллера №20 по ГОСТ 8240-89.

• Лестничные площадки монолитные железобетонные из бетона класса В25, армированного арматурой днаметром 18мм, 16мм класса АШ и диаметром 8мм класса AI. Шахта лифта -монолитная ж железобетонная из бетона класса В25, армированная арматурой диаметром 16мм, 12мм класса АШ и диаметром бмм класса AI.

• Перемычки - металлические из уголков 100х63х8мм, 50х5мм по ГОСТ 8509-93. • Тамбур - из кирпича КР-л-пу 250х120х88/1,4НФ/100/1,4/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М75 толщиной 120мм. • Отмостка - шириной 1,0м из асфальтобетона по щебеночному основанию с уклоном i=0,03 от здания. Теплоснабжение предусматрено от РК-2. Теплоноситель отопления - вода с параметрами 95-70°С. Система отопления жилого дома поквартирная двухтрубная с полутным движением теплоносителя, периметральная с пристенной трассировкой в конструкции пола. Для монтажа трубопроводов теплоснабжения применяются напорные полипропиленовые трубы PPR SDR5 PN25 армированные по ГОСТ Р 52134-2010 для поквартирной разводки, стальные электроеварные по ГОСТ 10704-91 для прокладки по техподполью, стальные водогазопроводные обыкновенные трубы по ГОСТ 3262-75* для магистральных стояков.

•Вентиляция - предусмотрена приточно-вытяжная с естественным побуждением. Вытяжка осуществляется через вентканалы из кухонь и санузлов. Приток неорганизованный через за счет инфильтрации ограждающих конструкции и неплотности дверных и оконных проемов.

•Водоснабжение - здание оборудовано хозяйственно-питьевым водопроводом. На вводе установлен водомерный узел с водомером и фильтром. Для доочистки воды в каждую квартиру установлен счетчик учета воды и фильтр. Сеть смонтирована из полипропиленовых труб PN-10 • Горячее водоснабжение - выполнено от водонагревателя установленного в тепловом

пункте. • Канализация бытовая - бытовые стоки от санитарных узлов поступают в наружную сеть

канализации. Внутренние сети выполнены из полиэтиленовых труб. Стоки от трапа помещений теплоузла в техподполье выпускатся самостоятельным выпуском. • Водосток - отвод атмосферных вод с кровли здания предусматривается внутренним водостоком с открытым выпуском на отмостку здания. На кровле устанавливаются две

водосточные воронки.

• Газоснабжение - предусмотрено сжиженным газом. В квартирах установлены четырехконфорочные газовые плиты и бытовые диафрагменные счетчики, трубы стальные водогазопроводные с последующей окраской синтетической эмалью. • Внутреннее электрооборудование - выполнено на напряжение 380/220В при глухозаземленной нейтрали трансформатора. Выполнено рабочее освещение напряжением 220В и ремонтное освещение 36В. Для освещения установлены светильники с лампами накаливания и люминесцентныеми лампами.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2016 года;

месяц, год

окончание работ июль 2017 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;

фактически, месяц: 12

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Строй Тех IC»** считает объект: «Строительство девятиэтажного сорокапятиквартирного жилого дома (привязка) микрорайоне Коктем 11Б городе Кокшетау Акмолинской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Строй Тех IC» директор Есенов М. Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *Место печати (при наличии*

«Строй Тех IC»

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел Строительства г. Кокшетау» ФОРМА 4

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй Тех IC"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО " СУНКАР"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство девятиэтажного сорокапятиквартирного жилого дома (привязка) в микрорайоне Коктем, 11Б в городе Кокшетау Акмолинской области

АКТ № 1

приемки выполненных работ за апрель месяц 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	94,9242 м3 грунт	104,35	98,46	9905	9346	1882	0,01		1	
				5,79	27,77	549	2636	59,1	0,02		2	
2	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м 3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	88,8132	74,44	69,22	6611	6148	1260	0,01		1	
				5,22	18,78	464	1668	59,1	0,02		1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е11-010205--0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 м3 грунт	5,6826	973,06 973,06	- -	5530 5530	- -	3268 59,1	1,31 -	7 -
4	Е11-010205--0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 м3 грунт	4,578	508,33 558,33	- -	2327 2556	- -	1511 59,1	0,83 -	4 -
5	Е11-010104--0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 м3 грунт	86,982	9,57 -	11,57 3,7	832 -	1006 322	190 59,1	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			25206 9098	16501 4626			13 4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25206	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13724	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8111	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	8111		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2665	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35982	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13724	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			35982	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13724	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
6	Е11-060101--0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	75,1992	23025,91 2262,07	1029,1 212,16	1736436 170784	77697 16018	90599 48,5	2,88 0,25	217 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е11-080101--0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м3	64,638	693,65	10,69	44836	691	4746	0,17	11
				143,16	1,37	9253	88	50,8	-	-
		м2 повер								
		Приямок ПР-1 /1шт/								
8	Е11-110101--1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	1,678075	820,72	170,8	1377	287	366	0,42	1
				307,44	50,76	516	85	60,9	0,03	-
		м2 покры								
9	Е11-080101--0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,7556	693,65	10,69	1218	19	129	0,17	-
				143,16	1,37	251	2	50,8	-	-
		м2 повер								
10	Е11-060401--0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	0,182	18935,55	626,09	3446	114	182	2,45	-
				1899,35	159,75	346	29	48,5	0,18	-
		м3								
11	Е11-060101--0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	0,154	17046,08	569,78	2625	88	54	0,78	-
				586,74	138,75	90	21	48,5	0,16	-
		м3								
12	Е11-110101--1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	0,686	598,62	14,79	411	10	88	0,29	-
				202,54	7,68	139	5	60,9	0,01	-
		м2 стяжк								
		Монолитные стены								
13	Е11-060401--0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	16,308	24797,86	1187,87	404403	19372	46286	7,19	117
				5580,13	271,87	91001	4434	48,5	0,31	5
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2196755	98277			347
			Тенге			272581	20683			24
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2196755	-	-		-
		Материалы -	Тенге			482906	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	293064	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			142449	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	142449		-
		Сметная прибыль -	Тенге			187136	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2526340	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		371
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	293064	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2526340	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		371
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	293064	-		-

РАЗДЕЛ 3. Каркас

Колонны КМ1-КМ3

					КМ-1 /12шт/					
14	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	33,6	28899,76	2643,23	971032	88813	101945	7,28	245
					5648,41	607,41	189786	20409	48,5	0,7	24
15	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	28,8	29125,7	2643,23	838820	76125	90537	7,57	218
					5874,34	607,41	169181	17493	48,5	0,7	20
					КМ-2 /2шт/						
16	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,8	28899,76	2643,23	80919	7401	8495	7,28	20
					5648,41	607,41	15816	1701	48,5	0,7	2
17	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	2,4	29125,7	2643,23	69902	6344	7545	7,57	16
					5874,34	607,41	14098	1458	48,5	0,7	2
					КМ-3 /6шт/						
18	Е11-060501-0104 Изм. и	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м.	м3	3,06	28899,76	2643,23	88432	8088	9284	7,28	22
					5648,41	607,41	17284	1859	48,5	0,7	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 2	Устройство								
19	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	--Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	2,64	29125,7	2643,23	76892	6978	8299	7,57	20
		м3		5874,34	607,41	15508	1604	48,5	0,7	2
		Диафрагмы жесткости ДЖ1-ДЖ4								
					ДЖ-1 /1 шт/					
20	Е11-060601-0203	--Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	7,968	33153,25	3050,81	264165	24309	31816	9,8	78
		м3		7603,62	629,31	60586	5014	48,5	0,73	6
21	Е11-060601-0203 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	--Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	6,848	32657,39	3050,81	223638	20892	28354	10,19	70
		м3		7907,77	629,31	54152	4310	48,5	0,73	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2613801	238950			691
			Тенге			536412	53847			63
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2613801	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1543918	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	590259	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			286276	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	286276		-
		Сметная прибыль -	Тенге			232006	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3132083	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		754
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	590259	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3132083	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		754
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	590259	-		-

РАЗДЕЛ 4. Плиты монолитные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	E11-060801-0101	--Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	81,9	28698,55	Плита на отм. -0,3м 770,51	2350411	63105	179070	5,64	462
				4319,97	188,18	353805	15412	48,5	0,22	18
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		2350411	63105			462
				Тенге		353805	15412			18
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2350411	-	-		-
		Материалы -		Тенге		2035877	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	369217	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		179070	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	179070		-
		Сметная прибыль -		Тенге		202359	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2731840	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		480
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	369217	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		2731840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		480
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	369217	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		7186173	416832			1514
				Тенге		1171696	94567			108
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		7186173	-	-		-
		Материалы -		Тенге		4362709	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1266264	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		615906	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	615906		-
		Сметная прибыль -		Тенге		624166	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		8426245	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1622
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1266264	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ Тенге	8426245	-	-		-			
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1622
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1266264	-		-
		Итого с учетом скидки субподрядчика К=0,9			7583620					

Принял:

Подрядчик

ТОО "Строй Тех IC"

Субподрядчик ТОО "Сункар"

директор В.Булекбаев