Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"19" декабря 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "СК" Алатауинжстрой" Республика Казахстан г. Нур-Султан, ул. Кордай, д.87,
в лице: руководителя **Закариянова Еркина Маханович**
юридический адрес фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Сейсмоусилению с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания детского сада №36»
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является Коммунальное государственное учреждение «Управление комфортной городской среды города Алматы», руководитель Айтмаганбетов К.О.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "Сункар» лицензия №14017468 от 12.11.2014 года. Директор Булекбаев Виктор Ертасович
наименование организации

3. Проект (проектно-сметной документации) разработана ТОО «СП «NEFT» утвержденного(й) КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы» №40-АН от 23.05.2019 г

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	4747,1м2	4747,1м2
Число этажей	Этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	21391м3	21391м3
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	11,74 м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: «Сейсмоусилению с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания общеобразовательной школы №114, расположенного по адресу: ул. Коунрадская 12а, в Алатауском районе г.Алматы».

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

Высота этажей:
Первого 3,4 м. второго этажа- 3 м, Чердака – 3 м
Крыша – чердачная с металлической кровлей с наружным водостоком.
Коммуникация централизованная.

6. На объекте строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 06.06.2019 г;
месяц, год
окончание работ 06.03.2020 г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9;
фактически, месяц: 9

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение декларации соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "СК" Алатауинжстрой»** считает объект: Сейсмоусилению с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания общеобразовательной школы №114, расположенного по адресу: ул. Коунрадская 12а, в Алатауском районе г. Алматы».

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "СК" Алатауинжстрой» _____ **Закариянов Е. М.**

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "СК" Алатауинжстрой"

Субподрядчик: ТОО" Сункар"

Договор: № 38/2 от 16.09.2019 г.

Наименование стройки - "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада № 36, расположенного по адресу: мкр. 7, дом 26, в Ауэзовском районе города Алматы"

АКТ № 1
приемки выполненных работ за июль месяц 2019 года

Конструкции жезелобетонные. Смета 2-1-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Усиление колонн К-1 (КЖ-8,9,10)									
1	1146-0101-0701 РСНБ РК 2015	Колонны эстакад железобетонные. Усиление стальными обоймами	т усиления	18,1532234	74737,59	16945,92	1356728	307623	70778	918212	2456936
		НР - 84%; СП - 8%			53892,72	6323,02	978327	114783		181995	
2	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	18,1532234	439337,00	--	7975383	--	7975383	--	8613413
					--	--	--	--		638031	
3	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	128	1057,51	452,04	135362	57862	845	98220	252268
		НР - 84%; СП - 8%			598,87	314,64	76655	40273		18687	
4	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,024576	340583,01	2164,01	8370	53	--	7590	17237
		НР - 91%; СП - 8%			338419,00	961,14	8317	24		1277	

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	128	92,00	--	11776	--	11776	--	12718
					--	--	--	--		942	
6	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	582,7184699	4484,52	47,19	2613211	27498	2324869	180514	3017223
		НР - 69%; СП - 8%			447,63	1,32	260844	770		223498	
		Усиление узлов 1-4 (КЖ-12,14-17)									
7	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм (110 мм)	отверстие	50	1057,51	452,04	52876	22602	331	38367	98542
		НР - 84%; СП - 8%			598,87	314,64	29943	15732		7299	
8	1146-0301-0217 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме Е1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	1800	-16,27	-6,42	-29282	-11554	-595	-21388	-54723
		НР - 84%; СП - 8%			-9,52	-4,63	-17133	-8329		-4054	
9	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,010192	391886,86	2705,01	3994	28	1	3621	8224
		НР - 91%; СП - 8%			389181,85	1201,43	3967	12		609	
10	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20384	198759,00	--	40515	--	40515	--	43756
					--	--	--	--		3241	
11	1146-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытия железобетонные существующие. Усиление металлическими стяжками	т металлоконструкций	0,166076	382926,78	18501,99	63595	3073	12499	41194	113172
		НР - 84%; СП - 8%			289160,26	6128,14	48023	1018		8383	
12	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1671538	438768,00	--	73342	--	73342	--	79209
					--	--	--	--		5867	
		Фундамент (КЖ-4)									
13	1201-0101-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления	м3 грунта	232,254	3330,13	0,27	773437	63	--	556852	1436712
		НР - 72%; СП - 8%			3329,87	0,13	773374	31		106423	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**16094687**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1987**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2326630**			
	Стоимость оборудования		Тенге				**0**				
	ИТОГО СМР		Тенге				**16 094 687**				

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого в текущих ценах 2018 года		Тенге				**16 094 687**				
	Налог на добавленную стоимость, 12%		Тенге				**1 931 362**				
	Итого с НДС		Тенге				**18 026 049**				
	Скидка субподрядчика 15%		Тенге				**2 703 907**				
	Итого к оплате с учетом скидки субподрядчика		Тенге				**15 322 142**				

Подрядчик:

Директор
ТОО "СК" Алатауинжстрой"

Закариянов Е.М.

Субподрядчик:

Директор
ТОО "Сункар"

Булекбаев В.Е.