Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«09» декабря 2016года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Строитель 2003», РК. Костанайская область. г.Костанай, пр.Аль-Фараби, дом №141/10

наименование организации юридический адрес

в лице директора Кабасов Куат Айтмагамбетович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «***Инженерные сети к двум 48-квартирным жилым домам в микрорайоне «Северный» села Заречное»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района, п.Затабольск, ул.Казахская, дом 5, Руководитель Умешова К.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО "Kaz Строй Plast"

   наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)***ТОО «SNNСтройСервис» Заключение Филиала РГП «Госэкспертиза» по Костанайской области №13-0220/14 от 19.11.2014г.***

   наименование проектной организации, номер проекта

   утвержден(а) ***ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Приказ №68 от 25 ноября 2014 г.***

   Наименование организации утвердившей (преутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность коммуникаций:					
-трасса водопровода д=63х2,5	м	85,6		85,6	
-трасса канализации д=250/200	м/м	143,2/169,6		143,2/169,6	
-теплотрасса д=273/89	м/м	325,1/8		325,1/8	
-трасса газопровода низкого давления: подземный	м	61		61	
Надземная	м	223,8		223,8	
-трасса телефонизации	м	1284		1284	

Жилой дом имеет следующие показатели

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	м2
Число этажей	Этаж
Общий строительный объем	м3
В том числе подземной части	м3
Площадь встроенных, встроенно –пристроенных и пристроенных помещений	м2

Мощность, производительность и так далее	По проекту			Фактически		
	Число	Площадь квартир м2		Число	Площадь квартир м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно – сметной документации): всего 55 861,78 тысяч тенге, в том числе строительно – монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге.
6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: 55 861,78 тысяч тенге, в том числе строительно – монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге.
7. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Свободный напор водопровода в сети составляет 20-50м. водного столба. Теплотрасса выполнена подземной канальной прокладкой в непроходимом канале КЛ (серия 3.006.1.-2/87). Теплоноситель в наружных сетях – вода с параметрами 90-70. Газопровод проложен в надземном и подземном исполнении. Расход газа на дом с учетом коэффициента одновременности = 12,89 м3/час. Электроснабжение 2-х 48-ми квартирных домов в микрорайоне «Северный» выполнен от КТПГ-10/04 кВ-400кВа-№6. Телефонизация выполнена двухотвестной от точки подключения с.Заречное РШ-5 до домов №№5,6.**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2016года;
месяц, год

окончание работ декабрь 2016 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;
фактически, месяц:5

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____;
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Строитель 2003»** считает объект: «***Инженерные сети к двум 48-квартирным жилым домам в микрорайоне «Северный» села Заречное»,***
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Строитель 2003» директор Кабасов К.А. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *Место печати (при наличии*