*Приложение 2*
*к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного*
*развития РК от 05.08.2021г. №420*
*Приложение 4-1*
*к Правилам организации деятельности и*
*осуществления функций заказчика (застройщика)*
*Форма*

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства города Сарани" Карагандинская область г.Сарань, ул.Жамбыла,67 БИН 130840021364 тел.:8(7213)77319**

Подрядчик: **ТОО "AN Groups" Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова 39/2 БИН 970340000010 тел.:8(7232)610-200,610-203**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 150 зрительских мест расположенный в районе дома №16 "б" ул.Первомайская, пос.Актас, Карагандинской области**

**СПРАВКА о стоимости выполненных строительных работ и затрат( по ресурсному методу)**
**за апрель 2023 г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №45 | от 16.08.2022г | | | | |
| | | Доп.согл.№1 | от 26.10.2022г. | | | | |
| | | Доп.согл.№2 | от 07.02.2023г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен | из них | | | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 150 зрительских мест расположенный в районе дома №16 "б" ул.Первомайская, пос.Актас, Карагандинской области | **224 923 676,56** | 48 460 042,91 | | | | | | | **5 815 205,15** | **54 275 248,06** |
| Удержание аванса 30% | 67 477 102,97 | 14 538 012,87 | | | | | | | 1 744 561,54 | 16 282 574,42 |
| **ИТОГО к оплате:** | 157 446 573,59 | 33 922 030,04 | | | | | | | 4 070 643,60 | **37 992 673,64** |

**Подрядчик:**

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник участка

Альжанов Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал" ИИН 971118351466 №KZ08VJE00058440 от 19.06.2020 г.
Эксперт по техническому надзору

Илеусызов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

**Заказчик:**

ГУ "Отдел строительства г. Сарани" БИН 130840021364
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Балаубаев С.К.
(должность,

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Отдел строительства города Сарани" Карагандинская область г.Сарань, ул.Жамбыла,67 БИН 130840021364 тел.:8(7213)77319**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AN Groups" Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова 39/2 БИН 970340000010 те.:8(7232)610-200,610-203**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 150 зрительских мест расположенный в районе дома №16 "б" ул.Первомайская, пос.Актас, Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание ФОК**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№45 от 16.08.2022**
Доп.соглашение №1 от 26.10.2022г.
Доп.соглашение №2 от 07.02.2023г.

# Акт выполненных работ 2-1

за **апрель 2023** (месяц, год) на **02-01-01 Конструкции железобетонные** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.04.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0344 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 83 | 236,27 | 236,27 | 19610 | 19610 | 0 | 3219 | 24655 | |
| | | | | | | 0 | 53,87 | 0 | 4471 | | 1826 | | |
| 2 | 2 | Е11-010102-0344 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 9,3 | 315,87 | 315,87 | 2938 | 2938 | 0 | 482 | 3694 | |
| | | | | | | 0 | 72,02 | 0 | 670 | | 274 | | |
| 3 | 3 | Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 2,7 | 3011,5 | 0 | 8131 | 0 | 0 | 5854 | 15104 | |
| | | | | | | 3011,5 | 0 | 8131 | 0 | | 1119 | | |
| 4 | 4 | Е11-010205-1302 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,7 | 806,2 | 0 | 2177 | 0 | 0 | 1567 | 4044 | |
| | | | | | | 806,2 | 0 | 2177 | 0 | | 300 | | |
| 5 | 5 | С3412-102-0101 класс груза 1, k=1 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 21,03 | 206 | | 4332 | | | | 4679 | |
| | | | | | | | | | | | 347 | | |
| 6 | 6 | Е11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 11 | 41,51 | 36,7 | 457 | 404 | 1 | 121 | 624 | |
| | | | | | | 4,69 | 10,56 | 52 | 116 | | 46 | | |
| 7 | 7 | Е11-010104-0502 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 74,7 | 61,39 | 61,39 | 4586 | 4585 | 0 | 945 | 5973 | |
| | | | | | | 0 | 17,57 | 0 | 1312 | | 442 | | |
| 8 | 8 | Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 74,7 | 247,86 | 120,25 | 18515 | 8982 | 0 | 9711 | 30484 | |
| | | | | | | 127,61 | 52,95 | 9533 | 3955 | | 2258 | | |
| 9 | 9 | Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 8,3 | 1309,64 | 0 | 10870 | 0 | 0 | 7826 | 20192 | |
| | | | | | | 1309,64 | 0 | 10870 | 0 | | 1496 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Земляные работы** | | | | | | | | | 109449 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 2. Фундаменты** | | | | | | | | | | |
| | | | **Фундамент ФК7 - 1 шт. /КЖ-7/** | | | | | | | | | | |
| 10 | 55 | Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,3 | 8169,74 | 2689,52 | 2451 | 807 | 1249 | 680 | 3381 | |
| | | | | | | 1316,62 | 1120,69 | 395 | 336 | | 250 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 56 | Е11-130701-0401 Кзтр и Кэм=1,06 | Днища аппаратов. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2" | м3 | 0,3 | 54105,28 | 5510,57 | 16232 | 1653 | 8894 | 4468 | 22356 | |
| | | | | | | 18947,5 | 2638,94 | 5684 | 792 | | 1656 | | |
| 12 | 57 | Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,3 | 32727,92 | 1769,34 | 9818 | 531 | 8716 | 620 | 11273 | |
| | | | | | | 1906,63 | 365,7 | 572 | 110 | | 835 | | |
| 13 | 58 | Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,12 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 0,94 | 49875,09 | 3083,28 | 46883 | 2899 | 33925 | 9716 | 61127 | |
| | | | | | | 10700,91 | 657,2 | 10059 | 618 | | 4528 | | |
| 14 | 59 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,0616 | 391464 | | 24114 | | 24114 | | 26043 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1929 | | |
| 15 | 60 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0063 | 408502 | | 2574 | | 2574 | | 2780 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 206 | | |
| 16 | 61 | С1261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0212 | 331233 | | 7022 | | 7022 | | 7584 | |
| | | | | | | | | | | | 562 | | |
| | | | **Лента фундаментная ФЛ1. /КЖ-10/** | | | | | | | | | | |
| 17 | 97 | Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 2 | 32727,92 | 1769,34 | 65456 | 3538 | 58104 | 4136 | 75159 | |
| | | | | | | 1906,63 | 365,7 | 3813 | 731 | | 5567 | | |
| 18 | 98 | Е11-060101-0120 Кзтр и Кэм=1,12 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | м3 | 20 | 44448,67 | 3190,17 | 888973 | 63804 | 696469 | 128563 | 1098939 | |
| | | | | | | 6435,07 | 628,84 | 128701 | 12577 | | 81403 | | |
| 19 | 99 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,1232 | 389901 | | 437937 | | 437937 | | 472972 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 35035 | | |
| 20 | 100 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,136 | 408502 | | 55556 | | 55556 | | 60001 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 4445 | | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Фундаменты** | | | | | | | | | 1841615 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 3. Колонны** | | | | | | | | | | |
| | | | **Колонна К7 - 3шт. /КЖ-24/** | | | | | | | | | | |
| 21 | 164 | Е11-061905-0405 Кзтр и Кэм=1,12 | Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" | м3 | 4,5 | 10480,53 | 5652,88 | 47162 | 25438 | 165 | 24235 | 77109 | |
| | | | | | | 4790,91 | 1127,37 | 21559 | 5073 | | 5712 | | |
| 22 | 165 | С1212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 4,5675 | 26207 | | 119700 | | 119700 | | 129276 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 9576 | | |
| 23 | 166 | Е11-061905-0112 Кзтр и Кэм=1,12 | Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями | т | 0,732 | 63181,79 | 4219,36 | 46249 | 3089 | 2336 | 37674 | 90637 | |
| | | | | | | 55771,39 | 786,68 | 40825 | 576 | | 6714 | | |
| 24 | 167 | Е11-061905-0205 Кзтр и Кэм=1,12 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки | м2 | 45 | 3080,5 | 1445,54 | 138623 | 65049 | 39611 | 42610 | 195732 | |
| | | | | | | 754,71 | 285,83 | 33962 | 12862 | | 14499 | | |
| 25 | 168 | Е11-061905-0305 Кзтр и Кэм=1,12 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки | м2 | 45 | 736,55 | 550,89 | 33145 | 24790 | 0 | 12146 | 48914 | |
| | | | | | | 185,66 | 110,94 | 8355 | 4992 | | 3623 | | |
| 26 | 169 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2412 | 408502 | | 98531 | | 98531 | | 106413 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 7882 | | |
| 27 | 170 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,006 | 389901 | | 2339 | | 2339 | | 2526 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 187 | | |
| 28 | 171 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,42 | 391464 | | 164415 | | 164415 | | 177568 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 13153 | | |
| 29 | 172 | С1261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0648 | 331233 | | 21464 | | 21464 | | 23181 | |
| | | | | | | | | | | | 1717 | | |
| 30 | 173 | Е11-060301-0404 Кзтр и Кэм=1,12 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,0372 | 373820,89 | 3078,73 | 13906 | 115 | 11509 | 2113 | 17301 | |
| | | | | | | 61354,16 | 1071,08 | 2282 | 40 | | 1282 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого по разделу: 3. Колонны** | | | | | | | | | 868657 | |
| | | | **Раздел: 4. Ригели** | | | | | | | | | | |
| | | | **Ригель Р13 - 1 шт. /КЖ-37/** | | | | | | | | | | |
| 31 | 293 | Е11-061907-0402 Кзтр и Кэм=1,12 | Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом | м3 | 5,2 | 7855,16 | 4055,84 | 40847 | 21090 | 107 | 25162 | 71290 | |
| | | | | | | 3778,82 | 1538,66 | 19650 | 8001 | | 5281 | | |
| 32 | 294 | С1212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 5,278 | 26207 | | 138321 | | 138321 | | 149387 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 11066 | | |
| 33 | 295 | Е11-061907-0101 Кзтр и Кэм=1,12 | Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование | т | 0,4699 | 41567,28 | 9154,67 | 19532 | 4302 | 4622 | 10396 | 32322 | |
| | | | | | | 22576,38 | 1734,72 | 10609 | 815 | | 2394 | | |
| 34 | 296 | Е11-061907-0201 Кзтр и Кэм=1,12 | Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки | м2 | 52 | 7377,77 | 3350,7 | 383644 | 174236 | 76962 | 152454 | 578986 | |
| | | | | | | 2547,04 | 674,73 | 132446 | 35086 | | 42888 | | |
| 35 | 297 | Е11-061907-0301 Кзтр и Кэм=1,12 | Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки | м2 | 52 | 3841,26 | 2524,07 | 199745 | 131252 | 0 | 86383 | 309018 | |
| | | | | | | 1317,19 | 508,31 | 68494 | 26432 | | 22890 | | |
| 36 | 298 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1435 | 408502 | | 58620 | | 58620 | | 63310 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 4690 | | |
| 37 | 299 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,027 | 389901 | | 10527 | | 10527 | | 11369 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 842 | | |
| 38 | 300 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,2994 | 391464 | | 117204 | | 117204 | | 126580 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 9376 | | |
| 39 | 301 | Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,12 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,00636 | 1328637,19 | 2002,39 | 8450 | 12 | 6103 | 2129 | 11425 | |
| | | | | | | 367012,8 | 855,69 | 2334 | 5 | | 846 | | |
| | | | **Ригель Р14 - 2 шт. /КЖ-38/** | | | | | | | | | | |
| 40 | 302 | Е11-061907-0402 Кзтр и Кэм=1,12 | Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом | м3 | 13,2 | 7855,16 | 4055,84 | 103688 | 53537 | 271 | 63874 | 180967 | |
| | | | | | | 3778,82 | 1538,66 | 49880 | 20310 | | 13405 | | |
| 41 | 303 | С1212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 13,398 | 26207 | | 351121 | | 351121 | | 379211 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 28090 | | |
| 42 | 304 | Е11-061907-0101 Кзтр и Кэм=1,12 | Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование | т | 1,2952 | 41567,28 | 9154,67 | 53838 | 11857 | 12740 | 28654 | 89091 | |
| | | | | | | 22576,38 | 1734,72 | 29241 | 2247 | | 6599 | | |
| 43 | 305 | Е11-061907-0201 Кзтр и Кэм=1,12 | Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки | м2 | 132 | 7377,77 | 3350,7 | 973865 | 442292 | 195364 | 386999 | 1469733 | |
| | | | | | | 2547,04 | 674,73 | 336209 | 89064 | | 108869 | | |
| 44 | 306 | Е11-061907-0301 Кзтр и Кэм=1,12 | Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки | м2 | 132 | 3841,26 | 2524,07 | 507046 | 333177 | 0 | 219279 | 784431 | |
| | | | | | | 1317,19 | 508,31 | 173869 | 67097 | | 58106 | | |
| 45 | 307 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,537 | 408502 | | 219366 | | 219366 | | 236915 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 17549 | | |
| 46 | 308 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,257 | 389901 | | 100205 | | 100205 | | 108221 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 8016 | | |
| 47 | 309 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,5012 | 391464 | | 196202 | | 196202 | | 211898 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 15696 | | |
| 48 | 310 | Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,12 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,01272 | 1328637,19 | 2002,39 | 16900 | 26 | 12206 | 4258 | 22851 | |
| | | | | | | 367012,8 | 855,69 | 4668 | 11 | | 1693 | | |
| | | | **Ригель Р15 - 1 шт. /КЖ-39/** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 49 | 311 | Е11-061907-0402 Кзтр и Кэм=1,12 | Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом | м3 | 8,3 | 7855,16 | 4055,84 | 65198 | 33664 | 170 | 40163 | 113790 | |
| | | | | | | 3778,82 | 1538,66 | 31364 | 12771 | | 8429 | | |
| 50 | 312 | С1212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 8,4245 | 26207 | | 220781 | | 220781 | | 238443 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 17662 | | |
| 51 | 313 | Е11-061907-0101 Кзтр и Кэм=1,12 | Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование | т | 0,6476 | 41567,28 | 9154,67 | 26919 | 5928 | 6370 | 14327 | 44546 | |
| | | | | | | 22576,38 | 1734,72 | 14620 | 1123 | | 3300 | | |
| 52 | 314 | Е11-061907-0201 Кзтр и Кэм=1,12 | Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки | м2 | 85,5151515 | 7377,77 | 3350,7 | 630911 | 286536 | 126565 | 250714 | 952155 | |
| | | | | | | 2547,04 | 674,73 | 217810 | 57700 | | 70530 | | |
| 53 | 315 | Е11-061907-0301 Кзтр и Кэм=1,12 | Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки | м2 | 85,5151515 | 3841,26 | 2524,07 | 328486 | 215846 | 0 | 142058 | 508187 | |
| | | | | | | 1317,19 | 508,31 | 112639 | 43468 | | 37643 | | |
| 54 | 316 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,3795 | 408502 | | 155027 | | 155027 | | 167429 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 12402 | | |
| 55 | 317 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1398 | 389901 | | 54508 | | 54508 | | 58869 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 4361 | | |
| 56 | 318 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,2994 | 391464 | | 117204 | | 117204 | | 126580 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 9376 | | |
| 57 | 319 | Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,12 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,00636 | 1328637,19 | 2002,39 | 8450 | 12 | 6103 | 2129 | 11425 | |
| | | | | | | 367012,8 | 855,69 | 2334 | 5 | | 846 | | |
| | | | **Итого по разделу: 4. Ригели** | | | | | | | | | 7058429 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 5. Лестница /КЖ-42/** | | | | | | | | | | |
| 58 | 327 | Е11-060801-0106 Кзтр и Кэм=1,12 | Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 5,5 | 86583,71 | 4571,3 | 476210 | 25142 | 280646 | 159390 | 686448 | |
| | | | | | | 30985,92 | 860,15 | 170423 | 4731 | | 50848 | | |
| 59 | 328 | С1214-403-0101 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,084 | 456152 | | 38317 | | 38317 | | 41382 | |
| | | | | | | | | | | | 3065 | | |
| 60 | 329 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0255 | 408502 | | 10417 | | 10417 | | 11250 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 833 | | |
| 61 | 330 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 1,2004 | 391464 | | 469913 | | 469913 | | 507506 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 37593 | | |
| 62 | 331 | Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,12 | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | м3 | 0,7 | 81936,67 | 9964,33 | 57356 | 6975 | 33029 | 17031 | 80338 | |
| | | | | | | 24788,74 | 1947,48 | 17352 | 1363 | | 5951 | | |
| 63 | 332 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0103 | 408502 | | 4208 | | 4208 | | 4545 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 337 | | |
| 64 | 333 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,0732 | 391464 | | 28655 | | 28655 | | 30947 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2292 | | |
| 65 | 334 | Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,12 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,00848 | 1328637,19 | 2002,39 | 11267 | 17 | 8138 | 2839 | 15234 | |
| | | | | | | 367012,8 | 855,69 | 3112 | 7 | | 1128 | | |
| | | | **Итого по разделу: 5. Лестница /КЖ-42/** | | | | | | | | | 1377650 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 8517114 | 1974133 | 4854623 | 1904925 | 11255800 | |
| | | | | | | | | 1684024 | 419467 | | 833761 | | |
| | | | Затраты на временные здания и сооружения 1,5 % | | | | | | | | | 168837 | |
| | | | ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ : | | | | | | | | | 11424637 | |
| | | | Доп.затраты связанные с климатическими условиями 1,3 % | | | | | | | | | 148520,281 | |
| | | | ИТОГО С ЗИМНИМИ ЗАТРАТАМИ | | | | | | | | | 11573157 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | 231463,1456 | |
| | | | Итого с непредвиденными | | | | | | | | | **11804620** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Итого по Акту в текущих ценах на 2022г 57% К=1 | | | | | | | | | 6728634 | |
| | | | Итого по Акту в текущих ценах на 2023г 43% К=1,0450539 | | | | | | | | | 5304680 | |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022-2023 гг | | | | | | | | | **12033313** | |
| | | | Ценовая скидка 5% | | | | | | | | | 601665,67 | |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022-2023гг.с ценовой скидкой 5% | | | | | | | | | **11431648,50** | |
| | | | НДС 12% | | | | | | | | | 1371797,82 | |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022-2023гг.: с НДС | | | | | | | | | **12803446,32** | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник участка

Альжанов Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал" ИИН 971118351466, №KZ08VJE00055440 от 19.06.2020г.
Эксперт по техническому надзору

Илеусызов А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архикон", ИИН 801205401881, №KZ11VJE00077696 от 18.06.2012г.
Главный архитектор проекта

Полютина Н.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел строительства г. Сарани" БИН 130840021364

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Балаубаев С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Отдел строительства города Сарани" Карагандинская область г.Сарань, ул.Жамбыла,67 БИН 130840021364 тел.:8(7213)77319**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AN Groups" Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова 39/2 БИН 970340000010 те.:8(7232)610-200,610-203**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 150 зрительских мест расположенный в районе дома №16 "б" ул.Первомайская, пос.Актас, Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание ФОК**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№45 от 16.08.2022**
Доп.соглашение №1 от 26.10.2022г.
Доп.соглашение №2 от 07.02.2023г.

# Акт выполненных работ 2-2

**за апрель 2023 (месяц, год) на 02-01-03 Архитектурное решение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.04.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Стены /АР-11,41/** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-080301-0303<br>Ктр и Кэм=1,12 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 117 | 11826,18<br>8634,08 | 756,06<br>177,51 | 1383663<br>1010187 | 88459<br>20769 | 285017 | 958789<br>187396 | 2529848 | |
| 2 | 2 | С1213-301-0103 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 | м3 | 114,66 | 26948 | | 3089858 | | 3089858 | 247189 | 3337047 | Казахстан |
| 3 | 3 | Е11-080201-0107<br>Ктр и Кэм=1,12 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 125 | 44315,24<br>9226,82 | 4514,37<br>1081,18 | 5539405<br>1153352 | 564297<br>135148 | 3821756 | 1198305<br>539017 | 7276727 | |
| 4 | 4 | Е11-080201-0101<br>Ктр и Кэм=1,12 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 9,12 | 44684,66<br>9725,36 | 4514,37<br>1081,18 | 407524<br>88695 | 41171<br>9860 | 277658 | 91657<br>39934 | 539115 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Стены /АР-11,41/** | | | | | | | | | **13682737** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | **10420450** | **693927** | **7474289** | **2248751** | **13682737** | |
| | | | | | | | | **2252234** | **165777** | | **1013536** | | |
| | | | **Затраты на временные здания и сооружения 1,5 %** | | | | | | | | | **205241,055** | |
| | | | ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ : | | | | | | | | | **13887978** | |
| | | | **Доп.затраты связанные с климатическими условиями 1,3 %** | | | | | | | | | **180543,7147** | |
| | | | ИТОГО С ЗИМНИМИ ЗАТРАТАМИ | | | | | | | | | **14068522** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты 2%** | | | | | | | | | **281370** | |
| | | | **Итого с непредвиденными** | | | | | | | | | **14349892** | |
| | | | **Итого по Акту в текущих ценах на 2022г 57% К =1** | | | | | | | | | **8179439** | |
| | | | **Итого по Акту в текущих ценах на 2023г 43% К =1,0450539** | | | | | | | | | **6448457** | |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022-2023 гг | | | | | | | | | **14627895** | |
| | | | **Ценовая скидка 5%** | | | | | | | | | **731394,76** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022-2023гг.с ценовой скидкой 5% | | | | | | | | | 13896500,45 | |
| | | | НДС 12% | | | | | | | | | 1667580,05 | |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022-2023гг.: с НДС | | | | | | | | | 15564080,50 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник участка

Альжанов Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел строительства г. Сарани" БИН 130840021364

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Балаубаев С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Строй Потенциал" ИИН 971118351466, №KZ08VJE00055440 от 19.06.2020г.

Эксперт по техническому надзору

Илеусызов А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Архикон" ИИН 801205401881, №KZ11VJE00077696 от 18.06.2012г.

Главный архитектор проекта

Полютина Н.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Отдел строительства города Сарани" Карагандинская область г.Сарань, ул.Жамбыла,67 БИН 130840021364 тел.:8(7213)77319**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AN Groups" Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова 39/2 БИН 970340000010 те.:8(7232)610-200,610-203**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 150 зрительских мест расположенный в районе дома №16 "б" ул.Первомайская, пос.Актас, Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание ФОК**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№45 от 16.08.2022**
Доп.соглашение №1 от 26.10.2022г.
Доп.соглашение №2 от 07.02.2023г.

# Акт выполненных работ 2-3

**за апрель 2023 (месяц, год) на 02-01-02 Конструкции металлические работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.04.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Конструкции металлические** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-090302-0101 Кзтр и Кэм=1,12 | **Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м** | т конструкций | 18,564 | 82850,21 | 34534,22 | 1538031 | 641093 | 119849 | 675347 | 2390448 | |
| | | | | | | 41860 | 10863,77 | 777089 | 201675 | | 177070 | | |
| | 1.1 | 222-525-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0371 | 965674 | | | | 35853,54 | | | Казахстан 100% |
| | 1.2 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0353 | 813201 | | | | 28682,9 | | | Казахстан 100% |
| | 1.3 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0501 | 278998 | | | | 13984,16 | | | |
| | 1.4 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,0111 | 623062 | | | | 6939,91 | | | Казахстан 100% |
| | 1.5 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,036 | 504496 | | | | 18169 | | | Казахстан 100% |
| 2 | 2 | С1222-521-0101 | **Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями масса 1 м до 700 кг** | т | 19,3121292 | 964941 | | 18635065 | | 18635065 | 1490805 | 20125870 | Казахстан |
| 3 | 3 | ССЦ РК 8.04-08-2020 Тех.часть Тб.6.2 | **Надбавка на изменение марки стали С-245** | т | 12,7643146 | 7420 | | 94711 | | 94711 | 7577 | 102288 | |
| 4 | 4 | ССЦ РК 8.04-08-2020 Тех.часть Тб.6.3 | **Надбавка на изменение марки стали С-255** | т | 5,9240508 | 13503 | | 79992 | | 79992 | 6399 | 86391 | |
| 5 | 18 | Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 413,44 | 114,8 | 3,13 | 47462 | 1294 | 19742 | 18343 | 71069 | |
| | | | | | | 63,92 | 0,38 | 26426 | 157 | | 5264 | | |
| | 5.1 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0372 | 467116 | | | | 17381,2 | | | Казахстан 100% |
| | | | **Итого по разделу: 1. Конструкции металлические** | | | | | | | | | 22776066 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 20395261 | 642387 | 18949359 | 693690 | 22776066 | |
| | | | | | | | | 803515 | 201832 | | 1687115 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Затраты на временные здания и сооружения 1,5 % | | | | | | | | | 341640,99 | |
| | | | ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ : | | | | | | | | | 23117707 | |
| | | | Доп.затраты связанные с климатическими условиями 1,3 % | | | | | | | | | 300530,1909 | |
| | | | ИТОГО С ЗИМНИМИ ЗАТРАТАМИ | | | | | | | | | 23418237 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | 468364,7436 | |
| | | | Итого с непредвиденными | | | | | | | | | **23886602** | |
| | | | Итого по Акту в текущих ценах на 2022г '57% К =1 | | | | | | | | | 13615363 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Итого по Акту в текущих ценах на 2023г 43% К=1,0450539 | | | | | | | | | 10733998 | |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022-2023 гг | | | | | | | | | **24349361** | |
| | | | Ценовая скидка 5% | | | | | | | | | 1217468,06 | |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022-2023гг.с ценовой скидкой 5% | | | | | | | | | **23131893,97** | |
| | | | НДС 12% | | | | | | | | | 2775827,28 | |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022-2023гг.: с НДС | | | | | | | | | **25907721,24** | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник участка

Альжанов Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал" ИИН 971118351466, №KZ08VJE00055440 от 19.06.2020г.
Эксперт по техническому надзору

Илеусызов А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архикон" ИИН 801205401881, №KZ11VJE00077696 от 18.06.2012г.
Главный архитектор проекта

Полютина Н.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел строительства г. Сарани" БИН 130840021364

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Балаубаев С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.