Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществленияфункций заказчика (застройщика)

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы участок №2**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июнь 2020 г

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно правовая форма Наименование	Организационно правовая форма Код
		№ 135	05.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы участок №2	56 169 734.00	50 151 548,21	50 768 080,11						6 018 185.79	56 169 734,00

Итого к оплате: 56 169 734 (пятьдесят шесть миллионов сто шестьдесят девять тысяч семьсот тридцать четыре) тенге 00 тиын

Принял (Заказчик):
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
Заместитель акима Омаров А.

М.П.

Сдал (Подрядчик):
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
Директор Абильдаев Т.Д.

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135** от **05.05.2020**

Акт выполненных работ 1-1

за **июнь 2020** (месяц, год) на **2.2-1-11 Двор 29 по адресу: ул.Назарбаева 77** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ход ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	198,1	3158,36 1856,9	1301,46 594,41	625671 367852	257819 117752	0	524452 92010	1242133	
2	2	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	516	856,74 856,74	0 0	442077 442077	0 0	0	477444 73562	993083	
3	3	Е11-270302-0201	Поребрик на бетонном основании. Разборка	м	15	856,74 856,74	0 0	12851 12851	0 0	0	13879 2138	28869	
4	4	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций	0,39	35191,02 7233,3	27957,72 10889,47	13724 2821	10904 4247	0	4877 1488	20059	
5	5	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек	штукли	2	572,61 483,97	88,64 47,24	1145 968	177 94	0	956 168	2270	
6	6	Е11-070111-0109	Демонтаж ограждения	м огражд	27,2	1967,85 960,02	1007,83 406,51	53525 26112	27413 11057	0	43860 7791	105176	
7	7	Е11-090701-0104 Изм. и доп. вып. 7	Разборка установки для сушки белья	т конструкций	0,0946	73154,85 41581,5	31573,35 12164,2	6920 3934	2987 1151	0	3508 534	11263	
8	8	Е11-460401-0102	Разборка фундаментов столбов	м3	0,18	19815,8 11048,72	8767,08 4279,88	3567 1989	1578 770	0	2318 471	6355	
9	9	Е11-010205-0502	Траншеи, ямы котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	978,8 978,8	0 0	392 392	0 0	0	282 54	727	
10	10	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	416,6066	99		41244			3300	44544	
11	11	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами или карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	416,6066	519		216219			17298	233516	
12	12	Е11-270502-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,849	120530,37 0	1907,33 1044,58	102330 0	1619 887	100711	958 8263	111551	
13	13	Е11-270603-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	2830	1487,77 50,64	103,11 34,74	4210391 143298	291788 98302	3775304	260928 357705	4829024	
14	14	Е11-270602-0402 к=2	Покрытии из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	2830	333,84 0,27	0,04 0	944772 768	115 0	943888	829 75648	1021249	
15	15	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	515	1666,47 864,81	32,92 13,74	858232 445383	16953 7074	395895	488654 107751	1454637	
16	16	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)		23,175	45536		1055297		1055297		1139721	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							84424		
17	17	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	1,15	52,35 0	52,35 20,71	60 0	60 24	0	17 6	84	
18	18	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	1,15	232,89 9,36	223,45 66,31	268 11	257 76	0	63 26	357	
19	19	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2,1735	519		1128			90	1218	
20	20	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,75	175,24 95,36	79,88 39,56	131 72	60 30	0	73 16	221	
21	21	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,5	2791,61 160,85	1102,52 271,25	1396 80	551 136	764	233 130	1759	
22	22	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытии щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытии	5	1636,32 71,15	136,01 46,64	8182 356	680 233	7146	636 705	9523	
23	23	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытии	5	1487,77 50,64	103,11 34,74	7439 253	516 174	6670	461 632	8532	
24	24	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	5	333,84 0,27	0,04 0	1669 1	0 0	1668	1 134	1804	
25	25	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	7	1666,47 864,82	32,92 13,74	11665 6054	230 96	5381	6642 1465	19772	
26	26	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,112	45536		5100		5100	408	5508	
27	27	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	12,5	52,35 0	52,35 20,71	654 0	654 259	0	186 67	908	
28	28	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	12,5	232,89 9,36	223,45 66,31	2911 117	2793 829	1	681 287	3880	
29	29	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	23,625	519		12261			981	13242	
30	30	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,5	175,24 95,36	79,88 39,56	1314 715	599 297	0	729 163	2206	
31	31	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,5	3488,39 160,85	1102,52 271,25	12209 563	3859 949	7788	1633 1107	14950	
32	32	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	12,133	1636,32 71,15	136,01 46,64	19854 863	1650 566	17340	1544 1712	23109	
33	33	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	Покрытии щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	12,133	209,38 0,52	5,1 2,37	-2540 -6	-62 -29	-2472	-38 -205	-2785	
34	39	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	30	1666,47 864,82	32,92 13,74	49994 25945	988 412	23062	28465 6277	84756	
35	40	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,48	45536		21857		21857	1749	23606	
36	47	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		1,728	2956,8	0	5109	0	0	3679	9491	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		2956,8	0	5109	0		703		
37	48	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		0,864	891,2	0	770	0	0	554	1430	
				м3 грунта		891,2	0	770	0		106		
38	49	Е11-330301-0401 Изм. и доп. инд. 1	Установка опор		4	28386,71	9719,49	113547	38878	6989	67001	194992	
				опора		16920	4017,94	67680	16072		14444		
			ИТОГО:					8863335	663065	6372389	1935505	11662750	
								1557028	261458		863907		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		121293					
			Итого с временными									11784043	
			Зимние удорожания			1,44 %		169690					
			Итого с зимними удорожаниями									11953733	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		239075					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12192808	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									12801240	
			Скидка			-10%		-1280124				11521116	
			НДС			12 %		1382534					
			Итого с НДС									12903650	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абильдаев Т.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 3609400000035
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Канапин Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Тантабаев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Амаров Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма (по приложению) 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135** от **05.05.2020**

Акт выполненных работ 1-2

за **июнь 2020** (месяц, год) на **2.2-1-9 Двор 27 по адресу: Абылай хана 74** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	201,95	3158,36 1856,9	1301,46 594,41	637831 375001	262830 120040	0	534645 93798	1266273	
2	2	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	465	856,74 856,74	0 0	398384 398384	0 0	0	430254 66291	894929	
3	3	Е11-270302-0201	Поребрик на бетонном основании. Разборка	м	48	856,74 856,74	0 0	41123 41123	0 0	0	44413 6843	92380	
4	4	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций	0,48	35191,02 7233,3	27957,72 10889,47	16892 3472	13420 5227	0	6002 1832	24725	
5	5	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек	изделие	4	572,61 483,97	88,64 47,24	2290 1936	355 189	0	1912 336	4539	
6	6	Е11-070111-0109	Демонтаж ограждения	м огражд	34	1967,85 960,02	1007,83 406,51	66907 32641	34266 13821	0	54825 9739	131470	
7	7	Е11-090701-0104 Изм. и доп. вып. 7	Разборка установки для сушки белья	т конструкций	0,0946	73154,85 41581,5	31573,35 12164,2	6920 3934	2987 1151	0	3508 834	11263	
8	8	Е11-460401-0102	Разборка фундаментов столбов	м3	0,18	19815,8 11048,72	8767,08 4279,88	3567 1989	1578 770	0	2318 471	6355	
9	9	Е11-010205-0502	Траншеи, шахты котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	978,8 978,8	0 0	392 392	0 0	0	282 54	727	
10	10	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	419,3196	99		41513			3321	44834	
11	11	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	419,3196	519		217627			17410	235037	
12	12	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,8655	120530,37 0	1907,33 1044,58	104319 0	1651 904	102668	976 8424	113719	
13	13	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	2885	1487,77 50,64	103,11 34,74	4292218 146083	297459 100213	3848676	265999 364657	4922874	
14	14	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	2885	333,84 0,27	0,04 0	963133 783	118 0	962233	845 77118	1041096	
15	15	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	465	1666,47 864,82	32,92 13,74	774909 402142	15307 6387	357459	441212 97290	1513410	
16	16	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	20,925	45536		952841		952841	76227	1029068	
17	17	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	48	1666,47 864,82	32,92 13,74	79990 41511	1580 659	36899	45544 10043	135578	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: з... / зарп... рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,768	45536		34972		34972	2798	37769	
19	19	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	116,5	52,35 0	52,35 20,71	6099 0	6099 2413	0	1737 627	8463	
20	20	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	116,5	232,89 9,36	223,45 66,31	27132 1090	26032 7725	9	6347 2678	36158	
21	21	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	220,185	519		114276			9142	123418	
22	22	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	69,9	175,24 95,36	79,88 39,56	12249 6666	5584 2765	0	6790 1523	20563	
23	23	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	32,62	3488,39 160,85	1102,52 271,25	113791 5247	35964 8848	72580	15223 10321	139335	
24	24	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	466	1636,32 71,15	136,01 46,64	762527 33156	63381 21735	665990	59283 65745	887555	
25	25	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	466	209,38 0,52	5,1 2,37	-97573 -242	-2376 -1103	-94956	-1453 -7922	-106947	
26	29	Е11-271501-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	228,34	4074,85 740,92	24,23 9,19	930451 169182	5533 2099	755735	184984 89235	1204669	
27	30	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	232,9068	14758		3437239		3437239	274979	3712218	
28	31	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	127	1666,47 864,82	32,92 13,74	211641 109832	4181 1744	97628	120503 26572	358716	
29	32	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	2,032	45536		92529		92529	7402	99931	
30	33	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	37,6768	52,35 0	52,35 20,71	1972 0	1972 780	0	562 203	2737	
31	34	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	324,8	232,89 9,36	223,45 66,31	75643 3040	72578 21538	26	17696 7467	100807	
32	35	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	109,293998	519		56724			4538	61261	
33	36	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	48,72	175,24 95,36	79,88 39,56	8538 4646	3892 1927	0	4733 1062	14532	
34	37	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания	324,8	876,68 38,18	240,11 87,32	284744 12401	77987 28363	194356	44025 26302	355071	
35	38	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 20К=10	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 5 см)	м2 основания	324,8	492,13 0	123,08 45,65	-159844 0	-39975 -14828	-119869	-16014 -14069	-189926	
36	39	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,09744	120530,37 0	1907,33 1044,58	11744 0	186 102	11559	110 948	12803	
37	40	Е11-270602-0307	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	324,8	1278,06 50,64	102,86 34,63	415115 16446	33410 11247	365259	29908 35602	480625	
38	41	Е11-270602-0407 Изм. и доп. вып. 20К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307 (Исключить 1см)	м2 покрытия	324,8	280,55 0,27	0,04 0	-91122 -88	-13 0	-91020	-95 -7297	-98514	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: з... / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, кабель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	42	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	324,8	1487,77 50,64	103,11 34,74	483228 16446	33489 11282	433293	29947 41054	554229	
40	43	Е11-270602-0402 ИК=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (Исключить 1см)	м2 покрытия	324,8	333,84 0,27	0,04 0	-108432 -88	-13 0	-108330	-95 -8682	-117209	
41	46	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	74,4	1666,47 864,82	32,92 13,74	123985 64343	2449 1022	57193	70594 15566	210145	
42	47	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,1904	45556		54206		54206	4336	58543	
			ИТОГО:					15402690 1891468	961907 357020	12119175	2407520 1424818	19235029	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		200044					
			Итого с временными									19435073	
			Зимние удорожания			1,44 %		279865					
			Итого с зимними удорожаниями									19714938	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		394299					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20109237	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									21112706	
			Скидка			-10%		-2111271				19001435	
			НДС			12 %		2280172					
			Итого с НДС									21281608	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абильдаев Т.Л.
(должность, фамилия, инициалы, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

М.П.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
Алмалинского района города Алматы

Канзиня Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Тантабаев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Амиров Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135 от 05.05.2020**

Акт выполненных работ 1-3

за **июнь 2020 (месяц, год) на 2.2-1-8 Двор 26 по адресу: ул.Желтоксан 114 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	45,15	3158,36	1301,46	142600	58761	0	119531	283101	
						1856,9	594,41	83839	26837		20970		
2	2	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	165	856,74	0	141362	0	0	152671	317555	
						856,74	0	141362	0		23523		
3	3	Е11-270302-0201	Поребрик на бетонном основании. Разборка	м	22	856,74	0	18848	0	0	20356	42341	
						856,74	0	18848	0		3136		
4	4	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций	0,39	35191,02	27957,72	13724	10904	0	4877	20089	
						7233,3	10889,47	2821	4247		1488		
5	5	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек	изделие	2	572,61	88,64	1145	177	0	956	2270	
						483,97	47,24	968	94		168		
6	6	Е11-070111-0109	Демонтаж ограждения	м огражд	19,2	1967,85	1007,83	37783	19350	0	30960	74242	
						960,02	406,51	18432	7805		5499		
7	7	Е11-090701-0104 Изм. и доп. вып. 7	Разборка установки для сушки белья	т конструкций	0,0946	73154,85	31573,35	6920	2987	0	3508	11263	
						41581,5	12164,2	3934	1151		834		
8	8	Е11-460401-0102	Разборка фундаментов столбов	м3	0,18	19815,8	8767,68	3567	1578	0	2318	6355	
						11048,72	4279,88	1989	770		471		
9	9	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	978,8	0	392	0	0	282	727	
						978,8	0	392	0		54		
10	10	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	101,9591	99		10094			808	10901	
11	11	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьера. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	101,9591	519		52917			4233	57150	
12	12	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1935	120530,37	1907,33	23323	369	22954	218	25424	
						0	1044,58	0	202		1883		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	645	1487,77	103,11	959612	66503	860449	59469	1100608	
						50,64	34,74	32660	22405		81527		
14	14	Е11-270602-0402 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	645	333,84	0,04	215328	26	215127	189	232758	
						0,27	0	175	0		17241		
15	15	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	165	1666,47	32,92	274967	5432	126840	156559	466048	
						864,82	13,74	142696	2266		34522		
16	16	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)**	м3	7,425	45536		338105		338105	27048	365153	
17	17	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	48	1666,47	32,92	79990	1580	36899	45544	135578	
						864,82	13,74	41511	659		10043		
18	18	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	м3	0,768	45536		34972		34972	2798	37769	
19	19	Е11-010104-0102	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	17,5	52,35	52,35	916	916	0	261	1271	
						0	20,71	0	362		94		
20	20	Е11-010102-0313	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	м3	17,5	232,89	223,45	4076	3910	1	953	5451	
						9,36	66,31	164	1160		402		
21	21	С341-020103-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	12,463	519		6468			517	6986	
22	22	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	10,5	175,24	79,88	1840	839	0	1020	3689	
						95,36	39,56	1001	415		229		
23	23	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	4,9	3488,39	1102,52	17093	5402	10903	2287	20930	
						160,85	271,25	788	1329		1550		
24	24	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	70	1636,32	136,01	114543	9521	100041	8905	133324	
						71,15	46,64	4981	3265		9876		
25	25	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)**	м2 покрытия	70	209,38	5,1	-14657	-357	-14264	-218	-16065	
						0,52	2,37	-36	-166		-1190		
26	29	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	9,8	4074,85	24,23	39934	237	32435	7939	51703	
						740,92	9,19	7261	90		3830		
27	30	С122-060105-0102	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм**	м2	9,996	14758		147521		147521	11802	159323	
28	31	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	52	1666,47	32,92	86656	1712	39974	49340	146876	
						864,82	13,74	44971	714		10880		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	52	С121-040505-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,832	45536		37886		37886	3031	40917	
			ИТОГО:					2797925	189844	1989843	667925	3743117	
								548757	71605		277267		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		38928				3782046	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,44 %		54461				3836507	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		76730				3913237	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												4108514	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			-10%		-410851				3697663	
			Скидка			12 %		443720					
			НДС									4141382	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, ИНН/ИИН, адрес, идентификационный код, № индивидуального идентификационного номера)

Абильдаев Т.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
Алмалинского района города Алматы

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
(наименование организации, ИНН/ИИН, адрес, идентификационный код, № индивидуального идентификационного номера)

Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Канапия Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, идентификационный код/индивидуальный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Тантабаев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, идентификационный код/индивидуальный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Амиров Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, идентификационный код/индивидуальный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135** от **05.05.2020**

Акт выполненных работ 1-4

за **июнь 2020 (месяц, год) на 2.2-1-7 Двор 25 по адресу: ул.Желтоксан 104 работы**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
								зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	52,15	3158,36	1301,46	164708	67871	0	138062	326993	
						1856,9	594,41	96837	30998		24222		
2	2	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	135	856,74	0	115660	0	0	124913	259818	
						856,74	0	115660	0		19246		
3	3	Е11-270302-0201	Поребрик на бетонном основании. Разборка	м	22	856,74	0	18848	0	0	20356	42341	
						856,74	0	18848	0		3136		
4	4	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций	0,39	35191,02	27957,72	13724	10904	0	4877	20089	
						7233,3	10889,47	2821	4247		1488		
5	5	Е11-100111-0501 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек	изделие	2	572,61	88,64	1145	177	0	956	2270	
						483,97	47,24	968	94		168		
6	6	Е11-070111-0109	Демонтаж ограждения	м огражд	32,8	1967,85	1007,83	64545	33057	0	52890	126830	
						960,02	406,51	31488	13333		9395		
7	7	Е11-090701-0104 Изм. и доп. вып. 7	Разборка установки для сушки белья	т конструкций	0,0946	73154,85	31573,35	6920	2987	0	3508	11263	
						41581,5	12164,2	3934	1151		834		
8	8	Е11-460401-0102	Разборка фундаментов столбов	м3	0,18	19815,8	8767,08	3567	1578	0	2318	6355	
						11048,72	4279,88	1989	770		471		
9	9	Е11-010205-0502	Траншеи, ямы, котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	978,8	0	392	0	0	282	727	
						978,8	0	392	0		54		
10	10	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	111,4051	99		11029			882	11911	
11	11	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	111,4051	519		57819			4626	62445	
12	12	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2235	120530,37	1907,33	26939	426	26512	252	29366	
						0	1044,58	0	233		2175		
13	13	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	557,2439974	1487,77	103,11	829051	57455	743380	51378	950864	
						50,64	34,74	28216	19356		70434		
14	14	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	557,2439974	333,84	0,04	186031	23	185857	163	201090	
						0,27	0	151	0		14896		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	135	1666,47 864,82	32,92 13,74	224973 116751	4444 1854	103778	128094 28245	381312	
16	16	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	6,075	45536		276631		276631	22130	298762	
17	17	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	29	1666,47 864,82	32,92 13,74	48328 25080	955 398	22293	27516 6068	81912	
18	18	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,464	45536		21129		21129	1690	22819	
19	19	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	1,61	52,35 0	52,35 20,71	84 0	84 33	0	24 9	117	
20	20	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	1,61	232,89 9,36	223,45 66,31	375 15	360 107	0	88 37	500	
21	21	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,0429	519		1579			126	1706	
22	22	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,05	175,24 95,36	79,88 39,56	184 100	84 42	0	102 25	309	
23	23	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,7	2791,61 160,85	1102,52 271,25	1954 113	772 190	1070	327 182	2463	
24	24	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	7	1636,32 71,15	136,01 46,64	11454 498	952 326	10004	891 988	13332	
25	27	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	9	1666,47 864,82	32,92 13,74	14998 7783	296 124	6919	8540 1883	25421	
26	28	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,144	45536		6557		6557	525	7082	
27	29	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	37,375	52,35 0	52,35 20,71	1957 0	1957 774	0	557 201	2715	
28	30	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	37,375	232,89 9,36	223,45 66,31	8704 350	8352 2478	3	2036 859	11600	
29	31	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	70,63875	519		36662			2933	39594	
30	32	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,425	175,24 95,36	79,88 39,56	3930 2139	1791 887	0	2178 489	6597	
31	33	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,465	2488,39 160,85	1102,52 271,25	36506 1683	11538 2839	23285	4884 3311	44701	
32	34	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		149,5	1636,32	136,01	244631	20334	213660	19019	284741	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		71,15	46,64	10637	6973		21092		
33	35	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)		149,5	209,38	5,1	-31303	-762	-30463	-466	-34310	
				м2 покрытия		0,52	2,37	-77	-354		-2542		
34	41	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		65	1656,47	32,92	108320	2140	49967	61675	183595	
				м бортового камня		864,82	13,74	56213	893		13600		
35	42	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)		1,04	45536		47357		47357		51146	
				м3							3789		
			ИТОГО:					2565388	227772	1707939	655420	3478476	
								522589	87746		257665		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		36176					
			Итого с временными									3514652	
			Зимние удорожания			1,44 %		50611					
			Итого с зимними удорожаниями									3565263	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		71305					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3636568	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1.04990099									3818036	
			Скидка			-10%		-381804				3436232	
			НДС			12 %		412348					
			Итого с НДС									3848580	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абильдаев Т.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Канапия Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Тантабаев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Амарин Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приказу 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135 от 05.05.2020**

Акт выполненных работ 1-5

за **июнь 2020 (месяц, год) на 2.2-1-5 Двор 23 по адресу: ул.Казыбек би 81-83, ул.Желтоксан 101 работы**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	109,76	3158,36 1856,9	1301,46 594,41	346661 203813	142848 65242	0	290580 50979	688220	
2	2	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	265	856,74 856,74	0 0	227036 227036	0 0	0	245199 37779	510013	
3	3	Е11-270302-0201	Поребрик на бетонном основании. Разборка	м	42	856,74 856,74	0 0	35983 35983	0 0	0	38862 5988	80832	
4	4	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций	0,48	35191,02 7235,3	27957,72 10889,47	16892 3472	13420 5227	0	6002 1832	24725	
5	5	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек	изделие	4	572,61 483,97	88,64 47,24	2290 1936	355 189	0	1912 536	4539	
6	6	Е11-070111-0109	Демонтаж ограждения	м ограж	28	1967,85 960,02	1007,83 406,51	55100 26880	28219 11382	0	45150 8020	108270	
7	7	Е11-090701-0104 Изм. и доп. вып. 7	Разборка установки для сушки белья	т конструкций	0,0946	7354,85 41581,5	33573,35 12164,2	6920 3934	2987 1151	0	3508 834	11263	
8	8	Е11-460401-0102	Разборка фундаментов столбов	м3	0,18	19815,8 11048,72	8767,08 4279,88	3567 1989	1578 770	0	2318 471	6355	
9	9	Е11-010205-0502	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	978,8 978,8	0 0	392 392	0 0	0	282 54	727	
10	10	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	230,5401	99		22823			1826	24649	
11	11	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	230,5401	519		119650			9572	129222	
12	12	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4704	120530,37 0	1907,33 1044,58	56697 0	897 491	55800	531 4578	61806	
13	13	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1568	1487,77 50,64	103,11 34,74	2332824 79396	161669 54466	2091759	144571 198192	2675586	
14	14	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	1568	333,84 0,27	0,04 0	523464 425	64 0	522974	459 41914	565837	
15	15	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	265	1666,47 864,82	32,92 13,74	441614 229178	8724 3640	203713	251443 55445	748502	
16	16	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)		11,925	45536		543017		543017		586458	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							43441		
17	17	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	1666,47 864,82	32,92 13,74	69992 36323	1383 577	32287	39851 8787	118631	
18	18	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,672	45536		30600		30600	2448	33048	
19	19	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	2,76	52,35 0	52,35 20,71	144 0	144 57	0	41 15	200	
20	20	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	2,76	232,89 9,36	223,45 66,31	643 26	617 183	0	160 63	857	
21	21	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	5,2164	519		2707			217	2924	
22	22	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,8	175,24 95,36	79,88 39,56	315 172	144 71	0	175 39	530	
23	23	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,2	2791,61 160,85	1102,52 271,25	3350 193	1323 326	1834	560 313	4223	
24	24	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	12	1636,32 71,15	136,01 46,64	19636 854	1632 560	17150	1527 1693	22855	
25	25	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	12	1487,77 50,64	103,11 34,74	17853 608	1237 417	16008	1106 1517	20476	
26	26	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	12	333,84 0,27	0,04 0	4006 3	0 0	4002	4 321	4330	
27	27	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	16	1666,47 864,82	32,92 13,74	26664 13837	527 220	12300	15181 3348	45193	
28	28	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,256	45536		11657		11657	933	12590	
29	29	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	75,075	52,35 0	52,35 20,71	3930 0	3930 1555	0	1120 404	5454	
30	30	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	75,075	232,89 9,36	223,45 66,31	17484 703	16776 4978	6	4090 1726	23301	
31	31	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	141,89175	519		73642			5891	79533	
32	32	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	45,045	175,24 95,36	79,88 39,56	7894 4296	3598 1782	0	4376 982	13251	
33	33	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	21,021	3488,39 160,85	1102,52 271,25	73330 3381	23176 5702	46772	9810 6651	89790	
34	34	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	300,3	1636,32 71,15	136,01 46,64	491388 21367	40844 14006	429178	38203 42367	571958	
35	35	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	300,3	209,38 0,52	5,1 2,37	-62878 -156	-1531 -711	-61191	-936 -5105	-68919	
36	41	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		127	1666,47	32,92	211642	4181	97629	120503	358716	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м бортового камня			864,82	13,74	109832	1744		26572		
37	42	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	2,032	45536		92529		92529	7402	99931	
			ИТОГО:					5831458	458741	4148024	1266578	7665876	
								1005873	174025		567845		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		79725					
			Итого с временными									7745605	
			Зимние удорожания			1,44 %		111537					
			Итого с зимними удорожаниями									7857142	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		157143					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8014285	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									8414206	
			Скидка			-10%		-841421				7572785	
			НДС			12 %		908734					
			Итого с НДС									8481520	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, статус, идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер)

Абильдаев Т.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 980940000035
(наименование организации, статус, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
Алмалинского района города Алматы

Канаиня Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Таштабаев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Амарова Т.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект: **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135** от **05.05.2020**

Акт выполненных работ 1-6

за **июнь 2020** (месяц, год) на **2.2-1-6 Двор 24 по адресу: ул.Айтеке би 78** работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	109,76	3158,36 1856,9	1301,46 594,41	346661 203813	142848 65242	0	290580 50979	688220	
2	2	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	265	856,74 856,74	0 0	227036 227036	0 0	0	245199 37779	510013	
3	3	Е11-270302-0201	Поребрик на бетонном основании. Разборка	м	42	856,74 856,74	0 0	35983 35983	0 0	0	38862 5988	80832	
4	4	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций	0,48	35191,02 7233,3	27957,72 10889,47	16892 3472	13420 5227	0	6002 1832	24725	
5	5	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек	изделие	4	572,61 483,97	88,64 47,24	2290 19,16	355 189	0	1912 336	4539	
6	6	Е11-070111-0109	Демонтаж ограждения	м огражд	20	1967,85 960,02	1007,83 406,51	39357 19200	20157 8130	0	32250 5729	77335	
7	7	Е11-090701-0104 Изм. и доп. вып. 7	Разборка установки для сушки белья	т конструкций	0,0946	73154,85 41581,5	31573,35 12164,2	6920 3934	2987 1151	0	3508 834	11263	
8	8	Е11-460401-0102	Разборка фундаментов столбов	м3	0,18	19815,8 11048,72	8767,08 4279,88	3567 1989	1578 770	0	2318 471	6355	
9	9	Е11-010205-0502	Траншеи, шахты котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	978,8 978,8	0 0	392 392	0 0	0	282 54	727	
10	10	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	230,4101	99		22811			1825	24635	
11	11	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	230,4101	519		119583			9567	129149	
12	12	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,252	120530,37 0	1907,33 1044,58	30374 0	481 263	29893	284 2453	33111	
13	13	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	840	1487,77 50,64	103,11 34,74	1249727 42534	86609 29178	1120585	77449 108174	1433350	
14	14	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	840	333,84 0,27	0,04 0	280427 228	34 0	280165	246 22454	303127	
15	15	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	170	1666,47 864,82	32,92 13,74	283301 147020	5596 2335	130685	161303 35568	480172	
16	16	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 [100.30.15]		7,65	45536		348350		348350		376218	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							27868		
17	17	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		15	1666,47	32,92	24997	494	11531	14253	42368	
				м бортового камня		864,82	13,74	12972	206		3138		
18	18	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)		0,24	45536		10929		10929		11803	
				м3							874		
19	19	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		6,9	52,35	52,35	361	361	0	103	501	
				м3		0	20,71	0	143		37		
20	20	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)		6,9	232,89	223,45	1607	1542	1	376	2142	
				м3		9,36	66,31	65	458		159		
21	21	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		13,041	519		6768				7310	
				т							541		
22	22	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		4,5	175,24	79,88	789	359	0	437	1324	
				м3 уплотненного грунта		95,36	39,56	429	178		98		
23	23	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		3	2791,61	1102,52	8375	3308	4585	1400	10557	
				м3 материала основания в плотном теле		160,85	271,25	483	814		782		
24	24	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		30	1636,32	136,01	49090	4080	42875	3816	57139	
				м2 покрытия		71,15	46,64	2135	1399		4232		
25	25	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		30	1487,77	103,11	44633	3093	40021	2766	51191	
				м2 покрытия		50,64	34,74	1519	1042		3792		
26	26	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)		30	333,84	0,04	10015	1	10006	9	10826	
				м2 покрытия		0,27	0	8	0		802		
27	27	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		5	1666,47	32,92	8332	165	3844	4744	14123	
				м бортового камня		864,82	13,74	4324	69		1046		
28	28	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)		0,08	45536		3643		3643		3934	
				м3							291		
29	29	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		35	52,35	52,35	1832	1832	0	522	2542	
				м3		0	20,71	0	725		188		
30	30	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)		35	232,89	223,45	8151	7821	3	1907	10863	
				м3		9,36	66,31	328	2321		805		
31	31	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		66,15	519		34332				37078	
				т							2747		
32	32	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		21	175,24	79,88	3680	1677	0	2040	6178	
				м3 уплотненного грунта		95,36	39,56	2003	831		458		
33	33	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство		9,8	3488,39	1102,52	34186	10805	21805	4573	41860	
				м3 материала основания в плотном теле		160,85	271,25	1576	2658		3101		
34	34	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		140	1636,32	136,01	229085	19041	200083	17810	266647	
				м2 покрытия		71,15	46,64	9961	6530		19752		
35	35	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)		140	209,38	5,1	-29314	-714	-28527	-436	-32130	
				м2 покрытия		0,52	2,37	-73	-331		-2380		
36	41	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		70	1666,47	32,92	116653	2304	53811	66419	197718	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м бортового камня			864.82	13,74	60538	962		14546		
37	42	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,12	45536		51000		51000	4080	55080	
			ИТОГО:					3632815	330236	2335288	980914	4982825	
								783805	130490		369100		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		51821					
			Итого с временными									5034649	
			Зимние удорожания			1,44 %		72499					
			Итого с зимними удорожаниями									5107148	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		102143					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5209291	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									5469240	
			Скидка			-10%		-546924				4922316	
			НДС			12 %		590678					
			Итого с НДС									5512994	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абильдаев Т.Д.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

М.П.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

М.П.

Канапин Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Тантабиев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Хмаров Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществлениях функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы участок №2**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 2020 г

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно правовая форма Наименование	Организационно правовая форма Код
		№ 135	05.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за июль) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы участок №2	66 518 736,00	9 240 180,36	9 353 773,38						1 108 821,64	10 349 002,00

Итого к оплате: 10 349 002 (десять миллионов триста сорок девять тысяч два) тенге 00 тиын

Принял (Заказчик):
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
Заместитель акима Омаров А.

М.П.

Сдал (Подрядчик):
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
Директор Абильдаев К.Т.

"ЕНБЕК"
М.П.

Форма по приложению 3-1
к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135** от **05.05.2020**

Акт выполненных работ 2-1

за **июль 2020 (месяц, год) на 2.2-1-10 Двор 28 по адресу: ул.Маметовой 46 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	74,9	3158,36 1856,9	1301,46 594,41	236561 139082	97479 44521	0	198291 34788	469640	
2	2	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	153	856,74 856,74	0 0	131081 131081	0 0	0	141568 21812	294461	
3	3	Е11-270302-0201	Поребрик на бетонном основании. Разборка	м	46	856,74 856,74	0 0	39410 39410	0 0	0	42563 6558	88531	
4	4	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций	0,45	35191,02 7233,3	27957,72 10889,47	15836 3255	12581 4900	0	5627 1717	23180	
5	5	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек	изделие	2	572,61 483,97	88,64 47,24	1145 968	177 94	0	956 168	2270	
6	6	Е11-070111-0109	Демонтаж ограждения	м огражд	24,8	1967,85 960,02	1007,83 406,51	48803 23808	24994 10081	0	39990 7103	95896	
7	7	Е11-090701-0104 Изм. и доп. вып. 7	Разборка установки для сушки белья	т конструкций	0,0946	73154,85 41581,5	31573,35 12164,2	6920 3934	2987 1151	0	3508 834	11263	
8	8	Е11-460401-0102	Разборка фундаментов столбов	м3	0,18	19815,8 11048,72	8767,08 4279,88	3567 1989	1578 770	0	2318 471	6355	
9	9	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	978,8 978,8	0 0	392 392	0 0	0	282 54	727	
10	10	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	155,2701	99		15372			1230	16601	
11	11	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	155,2701	519		80585			6447	87032	
12	12	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,321	120530,37 0	1907,33 1044,58	38690 0	612 335	38078	362 3124	42177	
13	13	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1070	1487,77 50,64	103,11 34,74	1591914 54180	110323 37167	1427412	98655 135246	1825815	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	1070	333,84	0,04	357210	44	356877	313	386126	
						0,27	0	290	0		28602		
15	15	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	153	1666,47	32,92	254970	5037	117615	145173	432154	
						864,82	13,74	132318	2102		32011		
16	16	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	6,885	45536		313515		313515	25081	338597	
17	17	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	105	1666,47	32,92	174979	3457	80716	99628	296576	
						864,82	13,74	90806	1442		21969		
18	18	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,68	45536		76500		76500	6120	82621	
19	19	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	23,75	52,35	52,35	1243	1243	0	354	1725	
						0	20,71	0	492		128		
20	20	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	23,75	232,89	223,45	5531	5307	2	1294	7371	
						9,36	66,31	222	1575		546		
21	21	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьера. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	44,8875	519		23297			1864	25160	
22	22	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,25	175,24	79,88	2497	1138	0	1384	4192	
						95,36	39,56	1359	564		311		
23	23	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,65	3488,39	1102,52	23198	7332	14796	3103	28405	
						160,85	271,25	1070	1804		2104		
24	24	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	95	1636,32	136,01	155451	12921	135771	12085	180939	
						71,15	46,64	6759	4431		13403		
25	25	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	95	209,38	5,1	-19891	-484	-19358	-296	-21803	
						0,52	2,37	-49	-225		-1615		
26	31	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	39	1666,47	32,92	64992	1284	29980	37005	110157	
						864,82	13,74	33728	536		8160		
27	32	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,624	45536		28414		28414	2273	30688	
28	33	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	15,08	52,35	52,35	789	789	0	225	1095	
						0	20,71	0	312		81		
29	34	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	130	232,89	223,45	30276	29049	10	7083	40348	
						9,36	66,31	1217	8621		2989		
30	35	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьера. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	99,076999	519		51421			4114	55535	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	36	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		19,5	175,24	79,88	3417	1558	0	1894	5736	
				м3 уплотненного грунта		95,36	39,56	1860	771		425		
32	37	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство		130	876,68	240,11	113968	31214	77390	17621	142116	
				м2 основания		38,18	87,32	4964	11352		10527		
33	38	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 20К=10	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 5 см)		130	492,13	123,08	-63977	-16000	-47977	-6409	-76017	
				м2 основания		0	45,65	0	-5935		-5631		
34	39	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,039	120530,37	1907,33	4701	74	4626	44	5124	
				т		0	1044,58	0	41		380		
35	40	Е11-270602-0307	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		130	1278,06	102,86	166148	13372	146193	11971	192368	
				м2 покрытия		50,64	34,63	6583	4501		14250		
36	41	Е11-270602-0407 Изм. и доп. вып. 20К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307 (Исключить 1см)		130	280,55	0,04	-36471	-5	-36430	-35	-39430	
				м2 покрытия		0,27	0	-35	0		-2921		
37	42	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		130	1487,77	103,11	193410	13404	175424	11986	221828	
				м2 покрытия		50,64	34,74	6583	4516		16432		
38	43	Е11-270602-0402 eK=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (Исключить 1см)		130	333,84	0,04	-43399	-5	-43359	-38	-46912	
				м2 покрытия		0,27	0	-35	0		-3475		
39	44	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 6 мм. Устройство на бетонное основание		35	4074,85	24,23	142620	848	115839	28354	184652	
				м2 покрытия		740,92	9,19	25932	322		13678		
40	45	С122-060105-0101	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 6 мм		34,999999	4451		155785		155785		168248	
				м2							12463		
41	46	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		46	1666,47	32,92	76658	1514	35361	43647	129929	
				м бортового камня		864,82	13,74	39782	632		9624		
42	47	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)		0,736	45536		33514		33514		36196	
				м3							2681		
43	63	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		3,456	2956,8	0	10219	0	0	7357	18882	
				м3 грунта		2956,8	0	10219	0		1406		
44	64	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		1,728	891,2	0	1540	0	0	1109	2561	
				м3 грунта		891,2	0	1540	0		212		
45	65	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор		8	28386,71	9719,49	227094	77756	13978	134003	389984	
				опора		16920	4017,94	135360	32144		28888		
46	66	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование опор		2,4	23169,65	1778,14	55607	4268	37983	13116	74221	
				м3		5565,42	440,17	13357	1056		5498		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	67	С121-060801-0302	Опора освещения металлическая 6 метров	т	0,288	485276		139759		139759	11181	150940	
			ИТОГО:					4935261	445845	3406814	1106088	6524660	
								911929	170073		483311		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		67856					
			Итого с временными									6592515	
			Зимние удорожания			1,44 %		94932					
			Итого с зимними удорожаниями									6687447	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		133749					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6821196	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									7161580	
			Скидка			-10%		-716158				6445422	
			НДС			12 %		773451					
			Итого с НДС									7218873	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абильдаев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Кальаров М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Канишин Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Тантабаев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Аварова Г.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или диплома, подпись)

М.П.

Форма согласования 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135** от **05.05.2020**

Акт выполненных работ 2-2

за **июль 2020** (месяц, год) на **2.2-1-4 Двор 22 по адресу: ул.Наурызбай батыра 86, 82** работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	106,4	3158,36 1856,9	1301,46 594,41	336049 197574	138475 63245	0	281684 49419	667153	
2	2	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	120	856,74 856,74	0 0	102809 102809	0 0	0	111033 17107	230949	
3	3	Е11-270302-0201	Поребрик на бетонном основании. Разборка	м	25	856,74 856,74	0 0	21418 21418	0 0	0	23132 3564	48114	
4	4	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций	0,45	35191,02 7233,3	27957,72 10889,47	15836 3255	12581 4900	0	5627 1717	23180	
5	5	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек	изделие	2	572,61 483,97	88,64 47,24	1145 968	177 94	0	956 168	2270	
6	6	Е11-070111-0109	Демонтаж ограждения	м огражд	26	1967,85 960,02	1007,83 406,51	51164 24960	26204 10569	0	41925 7447	100536	
7	7	Е11-090701-0104 Изм. и доп. вып. 7	Разборка установки для сушки белья	т конструкций	0,0946	73154,85 41581,5	31573,35 12164,2	6920 3934	2987 1151	0	3508 834	11263	
8	8	Е11-460401-0102	Разборка фундаментов столбов	м3	0,18	19815,8 11048,72	8767,08 4279,88	3567 1989	1578 770	0	2318 471	6355	
9	9	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	978,8 978,8	0 0	392 392	0 0	0	282 54	727	
10	10	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	207,4371	99		20536			1643	22179	
11	11	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	183,3398291	519		95153			7612	102766	
12	12	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0684	120530,37 0	1907,33 1044,58	8244 0	130 71	8114	77 666	8987	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	228	1487,77	103,11	339212	23508	304159	21022	389052	
						50,64	34,74	11545	7920		28819		
14	14	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	228	333,84	0,04	76116	9	76045	67	82277	
						0,27	0	62	0		6095		
15	15	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	120	1666,47	32,92	199977	3950	92248	113861	338945	
						864,82	13,74	103779	1648		25107		
16	16	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	5,4	45536		245894		245894		265566	
											19672		
17	17	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	25	1666,47	32,92	41662	823	19218	23721	70613	
						864,82	13,74	21621	343		5231		
18	18	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,4	45536		18214		18214		19672	
											1457		
19	19	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	4,14	52,35	52,35	217	217	0	62	301	
						0	20,71	0	86		22		
20	20	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	4,14	232,89	223,45	964	925	0	226	1285	
						9,36	66,31	39	275		95		
21	21	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7,8246	519		4061				4386	
											325		
22	22	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,7	175,24	79,88	473	216	0	262	794	
						95,36	39,56	257	107		59		
23	23	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,8	2791,61	1102,52	5025	1985	2751	840	6334	
						160,85	271,25	290	488		469		
24	24	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	18	1636,32	136,01	29454	2448	25725	2290	34283	
						71,15	46,64	1281	840		2539		
25	25	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	18	1487,77	103,11	26780	1856	24013	1660	30715	
						50,64	34,74	911	625		2275		
26	26	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	18	333,84	0,04	6009	1	6004	5	6496	
						0,27	0	5	0		481		
27	27	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	22	1666,47	32,92	36662	724	16912	20875	62140	
						864,82	13,74	19026	302		4603		
28	28	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,352	45536		16029		16029		17311	
											1282		
29	41	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		76	1666,47	32,92	126652	2502	58423	72112	214665	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м бортового камня			864,82	13,74	65726	1044		15901		
30	42	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,216	45536		55372		55372	4430	59802	
			ИТОГО:					1892006	221296	969121	723545	2829116	
								581841	94478		209564		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		29423					
			Итого с временными									2858538	
			Зимние удорожания			1,44 %		41163					
			Итого с зимними удорожаниями									2899701	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		57994					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2957695	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									3105287	
			Скидка			-10%		-310529				2794758	
			НДС			12 %		335371					
			Итого с НДС									3130129	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абильдаев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы" БИН 960940000035
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Кыдыров М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № отчета, подпись)

М.П.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Кинаяя Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № отчета, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Тантабаев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № отчета, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Аматов Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № отчета, подпись)

М.П.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществлениях функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы участок №2**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 2020 г

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно правовая форма Наименование	Организационно правовая форма Код
		№ 135	05.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за июль) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	10
Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы участок №2	87 187 156,00	18 453 946,43	18 680 807,75						2 214 473,57	20 668 420,00

Итого к оплате: 20 668 420 (двадцать миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать) тенге 00 тиын

Принял (Заказчик):
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
Заместитель акима Омаров А.

М.П.

Сдал (Подрядчик):
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
Директор Абильдаев К.Т.

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135** от **05.05.2020**

Акт выполненных работ 3-1

за **июль 2020** (месяц, год) на **2.2-1-2 Двор 20 по адресу: ул.Гоголя 92, 96, Наурызбай батыра 41, 43** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	114,8	3158,36 1856,9	1301,46 594,41	362580 213172	149407 68238	0	303923 53320	719822	
2	2	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	120	856,74 856,74	0 0	102809 102809	0 0	0	111033 17107	230949	
3	3	Е11-270302-0201	Поребрик на бетонном основании. Разборка	м	60	856,74 856,74	0 0	51404 51404	0 0	0	55517 8554	115475	
4	4	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций	0,45	35191,02 7233,3	27957,72 10889,47	15836 3255	12581 4900	0	5627 1717	23180	
5	5	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек	изделие	2	572,61 483,97	88,64 47,24	1145 968	177 94	0	956 168	2270	
6	6	Е11-070111-0109	Демонтаж ограждения	м огражд	64,8	1967,85 960,02	1007,83 406,51	127517 62209	65308 26342	0	104490 18561	250567	
7	7	Е11-090701-0104 Изм. и доп. вып. 7	Разборка установки для сушки белья	т конструкций	0,0946	73154,85 41581,5	31573,35 12164,2	6920 3934	2987 1151	0	3508 834	11263	
8	8	Е11-460401-0102	Разборка фундаментов столбов	м3	0,18	19815,8 11048,72	8767,08 4279,88	3567 1989	1578 770	0	2318 471	6355	
9	9	Е11-010205-0502	Траншеи, шахты котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	978,8 978,8	0 0	392 392	0 0	0	282 54	727	
10	10	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	224,5876	99		22234			1779	24013	
11	11	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	224,5876	519		116561			9325	125886	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,492	120530,37	1907,33	59301	938	58363	555	64644	
						0	1044,58	0	514		4788		
13	13	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1640	1487,77	103,11	2439944	169093	2187809	151209	2798445	
						50,64	34,74	83042	56967		207292		
14	14	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	1640	333,84	0,04	547500	67	546988	480	591819	
						0,27	0	445	0		43838		
15	15	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	420	1666,47	32,92	699918	13826	322867	398514	1186307	
						864,82	13,74	363225	5769		87875		
16	16	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	18,9	45536		860630		860630	68850	929481	
17	17	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	380	1666,47	32,92	633259	12509	292117	360560	1073324	
						864,82	13,74	328632	5220		79506		
18	18	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	6,08	45536		276859		276859	22149	299008	
19	19	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	51,25	52,35	52,35	2683	2683	0	764	3723	
						0	20,71	0	1061		276		
20	20	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	51,25	232,89	223,45	11936	11452	4	2792	15906	
						9,36	66,31	480	3399		1178		
21	21	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	9,873	519		5124			410	5534	
22	22	Е11-010203-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	30,75	175,24	79,88	5389	2456	0	2987	9046	
						95,36	39,56	2932	1216		670		
23	23	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,35	3488,39	1102,52	50058	15821	31929	6697	61296	
						160,85	271,25	2308	3892		4540		
24	24	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	205	1636,32	136,01	335447	27882	292978	26079	390448	
						71,15	46,64	14586	9561		28922		
25	25	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	205	209,38	5,1	-42924	-1045	-41772	-639	-47048	
						0,52	2,37	-106	-485		-3485		
26	29	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	26,65	4074,85	24,23	108595	646	88203	21590	140599	
						740,92	9,19	19746	245		10415		
27	30	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	27,183	14758		401167		401167	32093	433260	
28	31	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	75	1666,47	32,92	124985	2469	57655	71163	211840	
						864,82	13,74	64862	1030		15692		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	32	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1.2	45536		54643		54643	4371	59015	
			ИТОГО:					7385479	490837	5430440	1630405	9737154	
								1320284	189884		721270		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		101266					
			Итого с временными									9838420	
			Зимние удорожания			1,44 %		141673					
			Итого с зимними удорожаниями									9980093	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		199602					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10179695	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									10687672	
			Скидка			-10%		-1068767				9618905	
			НДС			12 %		1154269					
			Итого с НДС									10773173	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абильдаев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель отдела коммунального хозяйства
Алмалинского района города Алматы

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
Алмалинского района города Алматы

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Кыдыров М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Камапин Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Таитабаев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Амиров Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата (при наличии), подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135** от **05.05.2020**

Акт выполненных работ 3-2

за **июль 2020 (месяц, год) на 2.2-1-4 Двор 22 по адресу: ул.Наурызбай батыра 86, 82 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	24,097271	519		12506			1001	13507	
2	12	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3876	120530,37	1907,33	46718	739	45978	437	50927	
						0	1044,58	0	405		3772		
3	13	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1292	1487,77	103,11	1922199	133212	1723567	119123	2204629	
						50,64	34,74	65421	44879		163306		
4	14	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	1292	333,84	0,04	431323	53	430920	379	466238	
						0,27	0	350	0		34536		
5	29	Е11-010104-0102	Устройство покрытия бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	40	52,35	52,35	2094	2094	0	596	2906	
						0	20,71	0	828		215		
6	30	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	40	232,89	223,45	9316	8938	5	2179	12415	
						9,36	66,31	374	2652		920		
7	31	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	18,5245	519		9614			769	10383	
8	32	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24	175,24	79,88	4206	1917	0	2331	7060	
						95,36	39,56	2289	949		523		
9	33	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,2	3488,39	1102,52	39070	12348	24920	5227	47840	
						160,85	271,25	1801	3038		3544		
10	34	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	160	1636,32	136,01	261812	21762	228666	20355	304740	
						71,15	46,64	11384	7463		22573		
11	35	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	160	209,38	5,1	-33501	-816	-32603	-499	-36720	
						0,52	2,37	-83	-379		-2720		
12	39	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	23	4074,85	24,23	93721	557	76123	18633	121343	
						740,92	9,19	17041	211		8988		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	40	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	23	14758		339434		339434	27155	366589	
			ИТОГО:					3138512	180804	2837008	168761	3571857	
								98577	60046		264582		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		37147					
			Итого с временными									3609003	
			Зимние удорожания			1,44 %		51970					
			Итого с зимними удорожаниями									3660973	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		73219					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3734192	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									3920532	
			Скидка			-10%		-392053				3528479	
			НДС			12 %		423417					
			Итого с НДС									3951896	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абильдаев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Руководитель отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Кыдыров М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Канания Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Тантабаев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Амиров Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135** от **05.05.2020**

Акт выполненных работ 3-3

за **июль 2020** (месяц, год) на **2.2-1-5 /Двор 23 по адресу: ул.Казыбек би 81-83, ул.Желтоксан 101** работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	56	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		3,888	2956,8	0	11496	0	0	8277	21355	
				м3 грунта		2956,8	0	11496	0		1582		
2	57	Е11-010205-0501	Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		1,944	891,2	0	1732	0	0	1247	3218	
				м3 грунта		891,2	0	1732	0		238		
3	58	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор		9	28386,71	9719,49	255480	87475	15725	150753	438732	
				опора		16920	4017,94	152280	36161		32499		
4	59	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование опор		2,7	23169,65	1778,14	62558	4801	42730	14756	83499	
				м3		5565,42	440,17	15027	1188		6185		
5	60	С121-060801-0302	Опора освещения металлическая 6 метров		0,456	485276		221286		221286		238989	
				т							17703		
			ИТОГО:					552552	92276	279741	175033	785793	
								180535	37349		58207		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		8172					
			Итого с временными									793965	
			Зимние удорожания			1,44 %		11433					
			Итого с зимними удорожаниями									805398	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		16108					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									821506	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									862500	
			Скидка			-10%		-86250				776250	
			НДС			12 %		93150					
			Итого с НДС									869400	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абильдаев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Главный специалист отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Кыдыров М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Канапия Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Тантабаев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Аманов Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135 от 05.05.2020**

Акт выполненных работ 3-4

за **июль 2020 (месяц, год) на 2.2-1-6 Двор 24 по адресу: ул.Айтеке би 78 работы**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	50	E11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без отвесов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		2,592	2956,8	0	7664	0	0	5518	14237	
				м3 грунта		2956,8	0	7664	0		1055		
2	51	E11-010205-0501	Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		1,296	891,2	0	1155	0	0	832	2146	
				м3 грунта		891,2	0	1155	0		159		
3	52	E11-530301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор		6	28386,71	9719,49	170320	58317	10483	100502	292488	
				опора		16920	4017,94	101520	24108		21666		
4	53	E11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование опор		1,8	23169,65	1778,14	41705	3201	28487	9837	55666	
				м3		5565,42	440,17	10018	792		4123		
5	54	C121-060801-0302	Опора освещения металлическая 6 метров		0,288	485276		139759		139759		150940	
				т							11181		
			ИТОГО:					360603	61517	178729	116689	515477	
								120357	24900		38184		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		5361					
			Итого с временными									520838	
			Зимние удорожания			1,44 %		7500					
			Итого с зимними удорожаниями									528338	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		10567					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									538905	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									565797	
			Скидка			-10%		-56580				509217	
			НДС			12 %		61106					
			Итого с НДС									570323	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абильдаев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Кыдыров М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Кишпин Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Тантабаев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Хмадов Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135** от **05.05.2020**

Акт выполненных работ 3-5

за **июль 2020** (месяц, год) на **2.2-1-7 Двор 25 по адресу: ул.Желтоксан 104** работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	13	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		187,7560026	1487,77	103,11	279338	19359	250472	17311	320381	
				м2 покрытия		50,64	34,74	9507	6522		23732		
2	14	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)		187,7560026	333,84	0,04	62681	8	62622	55	67755	
				м2 покрытия		0,27	0	51	0		5019		
3	25	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		7	1487,77	103,11	10414	722	9338	645	11945	
				м2 покрытия		50,64	34,74	354	243		885		
4	26	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)		7	333,84	0,04	2337	0	2335	2	2526	
				м2 покрытия		0,27	0	2	0		187		
5	43	У86-010113-0109	Детский игровой комплекс (4,460 м х 3,830 м х 3,200 м)		1	759271	1154	759271	1154	719078	35870	858753	
				комплект		39039	379	39039	379		63611		
6	45	У86-010104-0113	Качалка-балансир "Малая"		1	86135	219	86135	219	77667	7566	101197	
				комплект		8249	65	8249	65		7496		
7	47	У86-010302-0305	Счеты со столиком		1	62535	176	62535	176	60076	2118	69826	
				шт.		2283	45	2283	45		5172		
8	52	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		1,296	2956,8	0	3832	0	0	2759	7118	
				м3 грунта		2956,8	0	3832	0		527		
9	53	Е11-010205-0501	Траншеи, щели котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		0,648	891,2	0	577	0	0	416	1073	
				м3 грунта		891,2	0	577	0		79		
10	54	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор		3	28386,71	9719,49	85160	29158	5242	50251	146244	
				опора		16920	4017,94	50760	12054		10833		
11	55	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование опор		0,9	23169,65	1778,14	20853	1600	14243	4919	27833	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		5565,42	440,17	5009	396		2062		
12	56	С121-060801-0302	Опора освещения металлическая 6 метров	т	0,144	485276		69880		69880	5590	75470	
			ИТОГО:					1443013	52397	1270953	121912	1690121	
								119663	19704		125193		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		17577					
			Итого с временными									1707697	
			Зимние удорожания			1,44 %		24591					
			Итого с зимними удорожаниями									1732288	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		34646					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1766934	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1855106	
			Скидка			-10%		-185511				1669595	
			НДС			12 %		200351					
			Итого с НДС									1869947	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абильдаев К.Т.
(должность, полная расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, полная расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Кыдыров М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Канаим Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Тантабиев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Аитров Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135** от **05.05.2020**

Акт выполненных работ 3-6

за **июль 2020** (месяц, год) на **2.2-1-8 Двор 26 по адресу: ул.Желтоксан 114** работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	35	У86-010113-0109	Детский игровой комплекс (4,460 м х 3,830 м х 3,200 м)		1	759271	1154	759271	1154	719078	35870	858753	
				комплект		39039	379	39039	379		63611		
2	39	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		1,296	2956,8	0	3832	0	0	2759	7118	
				м3 грунта		2956,8	0	3832	0		527		
3	40	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		0,648	891,2	0	577	0	0	416	1073	
				м3 грунта		891,2	0	577	0		79		
4	41	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор		3	28386,71	9719,49	85160	29158	5242	50251	146244	
				опора		16920	4017,94	50760	12054		10833		
5	42	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование опор		0,9	23169,65	1778,14	20853	1600	14243	4919	27833	
				м3		5565,42	440,17	5009	396		2062		
6	43	С121-060801-0302	Опора освещения металлическая 6 метров		0,144	485276		69880		69880		75470	
				т							5590		
			ИТОГО:					939573	31913	808443	94215	1116491	
								99217	12829		82702		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		11612					
			Итого с временными									1128103	
			Зимние удорожания			1,44 %		16245					
			Итого с зимними удорожаниями									1144348	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		22887					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1167235	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1225481	
			Скидка			-10%		-122548				1102933	
			НДС			12 %		132352					
			Итого с НДС									1235285	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абильдаев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Кыдыров М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Кинаяев Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Тантабаев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Амаров В.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135** от **05.05.2020**

Акт выполненных работ 3-7

за **июль 2020 (месяц, год) на 2.2-1-9 Двор 27 по адресу: Абылай хана 74 работы**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	58	У86-010104-0113	Качалка-балансир "Малая"		4	86135	219	344540	876	310668	30263	404787	
				комплект		8249	65	32996	260		29984		
2	67	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		2,592	2956,8	0	7664	0	0	5518	14237	
				м3 грунта		2956,8	0	7664	0		1055		
3	68	Е11-010205-0501	Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		1,296	891,2	0	1155	0	0	832	2146	
				м3 грунта		891,2	0	1155	0		159		
4	69	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор		6	28386,71	9719,49	170320	58317	10483	100502	292488	
				опора		16920	4017,94	101520	24108		21666		
5	70	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование опор		1,8	23169,65	1778,14	41705	3201	28487	9837	55666	
				м3		5565,42	440,17	10018	792		4123		
6	71	С121-060801-0302	Опора освещения металлическая 6 метров		0,288	485276		139759		139759		150940	
				т							11181		
			ИТОГО:					705143	62393	489397	146952	920264	
								153353	25160		68168		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1.04 %		9571				929835	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,44 %		13390				943225	
			Итого с зимними удорожаниями										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		18865					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									952090	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1010099	
			Скидка			-10%		-101010				909089	
			НДС			12 %		109091					
			Итого с НДС									1018180	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абильдаев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Кыдыров М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата, подпись)

М.П.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Канапия Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Тантабаев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Омаров Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по стандарту 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135** от **05.05.2020**

Акт выполненных работ 3-8

за **июль 2020** (месяц, год) на **2.2-1-11 Двор 29 по адресу: ул.Назарбаева 77** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	32	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		37,867	1636,32	136,01	61963	5150	54118	4817	72122	
				м2 покрытия		71,15	46,64	2694	1766		5342		
2	33	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)		37,867	209,38	5,1	-7929	-193	-7716	-118	-8691	
				м2 покрытия		0,52	2,37	-20	-90		-644		
3	37	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство из бетонное основание		10	4074,85	24,23	40748	242	33097	8101	52758	
				м2 покрытия		740,92	9,19	7409	92		3908		
4	38	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм		10	14758		147580		147580		159386	
				м2							11806		
5	50	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование опор		0,6	23169,65	1778,14	13902	1067	9496	3279	18555	
				м3		5565,42	440,17	3339	264		1374		
6	51	С121-060801-0302	Опора освещения металлическая 6 метров		0,094486	485276		45852		45852		49520	
				т							3668		
			ИТОГО:					302116	6266	282427	16079	343650	
								13422	2032		25454		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		3574					
			Итого с временными									347225	
			Зимние удорожания			1,44 %		5000					
			Итого с зимними удорожаниями									352225	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7045					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									359270	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									377198	
			Скидка			-10%		-37720				339478	
			НДС			12 %		40737					
			Итого с НДС									380216	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абильдаев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Кыдыров М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата, подпись)

М.П.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Канапин Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Тинтибаев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Амарова Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата, подпись)

М.П.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществленияфункций заказчика (застройщика)

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы участок №2**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2020 г

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно правовая форма Наименование	Организационно правовая форма Код
		№ 135	05.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за август) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы участок №2	107 855 576,00	18 453 946,43	18 680 807,75						2 214 473,57	20 668 420,00

Итого к оплате: 20 668 420 (двадцать миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать) тенге 00 тиын

Принял (Заказчик):
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского районагорда Алматы" БИН 360940000035
Заместитель акима Омаров А.

М.П.

Сдал (Подрядчик):

ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098

Директор Абильдаев К.Т.

М.П.

Форма № приложение 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135** от **05.05.2020**

Акт выполненных работ 4-1

за **август 2020 (месяц, год) на 2.2-1-1 Двор 19 по адресу: ул.Гоголя 100, 108 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**		68,6	3158,36	1301,46	216663	89280	0	181612	430138	
				м3 конструкции		1856,9	594,41	127383	40776		31862		
2	2	E11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**		540,000003	856,74	0	462639	0	0	499650	1039272	
				м		856,74	0	462639	0		76983		
3	3	E11-270302-0201	**Поребрик на бетонном основании. Разборка**		20	856,74	0	17135	0	0	18506	38492	
				м		856,74	0	17135	0		2851		
4	4	E11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж МАФов и урн металлических**		0,45	35191,02	27957,72	15836	12581	0	5627	23180	
				т конструкций		7233,3	10889,47	3255	4900		1717		
5	5	E11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж скамеек**		2	572,61	88,64	1145	177	0	956	2270	
				изделие		483,97	47,24	968	94		168		
6	6	E11-070111-0109	**Демонтаж ограждения**		59,2	1967,85	1007,83	116497	59664	0	95460	228913	
				м огражд		960,02	406,51	56833	24065		16957		
7	7	E11-090701-0104 Изм. и доп. вып. 7	**Разборка установки для сушки белья**		0,0946	73154,85	31573,35	6920	2987	0	3508	11263	
				т конструкций		41581,5	12164,2	3934	1151		834		
8	8	E11-460401-0102	**Разборка фундаментов столбов**		0,18	19815,8	8767,08	3567	1578	0	2318	6355	
				м3		11048,72	4279,88	1989	770		471		
9	9	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		0,4	978,8	0	392	0	0	282	727	
				м3 грунта		978,8	0	392	0		54		
10	10	C341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**		217,5956	99		21542			1723	25265	
				т									
11	11	C341-020103-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**		217,5956	519		112932			9035	121967	
				т									
12	12	E11-270201-0401	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи**		32	4077,12	1949,94	130468	62398	7267	93625	242021	
				м лотка		1900,08	808,99	60803	25888		17927		
13	13	C121-040502-0110	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**		32	5257		168224		168224		181682	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. хар ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							13458		
14	14	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2937	120530,37 / 0	1907,33 / 1044,58	35400 / 0	560 / 307	34840	331 / 2858	38590	
15	15	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	979	1487,77 / 50,64	103,11 / 34,74	1456527 / 49572	100940 / 34006	1306015	90264 / 123743	1670535	
16	16	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	979	333,84 / 0,27	0,04 / 0	326831 / 266	40 / 0	326525	287 / 26169	353287	
17	17	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	540,000003	1666,47 / 864,82	32,92 / 13,74	899894 / 467004	17776 / 7417	415114	512575 / 112982	1525250	
18	18	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	24,3	45536		1106525		1106525	88522	1195047	
19	19	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	1,61	52,35 / 0	52,35 / 20,71	84 / 0	84 / 33	0	24 / 9	117	
20	20	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	1,61	232,89 / 9,36	223,45 / 66,31	375 / 15	360 / 107	0	88 / 37	500	
21	21	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,0429	519		1579			126	1706	
22	22	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,05	175,24 / 95,36	79,88 / 39,56	184 / 100	84 / 42	0	102 / 23	309	
23	23	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,7	2791,61 / 160,85	1102,52 / 271,25	1954 / 113	772 / 190	1070	327 / 182	2463	
24	24	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	7	1636,32 / 71,15	136,01 / 46,64	11454 / 498	952 / 326	10004	891 / 988	13332	
25	25	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	7	1487,77 / 50,64	103,11 / 34,74	10414 / 354	722 / 243	9338	645 / 885	11945	
26	26	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	7	333,84 / 0,27	0,04 / 0	2337 / 2	0 / 0	2335	2 / 187	2526	
27	27	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	10	1666,47 / 864,82	32,92 / 13,74	16665 / 8648	329 / 137	7687	9488 / 2092	28245	
28	28	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,16	45536		7286		7286	583	7869	
29	29	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	53,5	52,35 / 0	52,35 / 20,71	2801 / 0	2801 / 1108	0	798 / 288	3886	
30	30	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	53,5	232,89 / 9,36	223,45 / 66,31	12460 / 501	11955 / 3548	4	2915 / 1230	16605	
31	31	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	101,115	519		52479			4198	58677	
32	32	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	32,1	175,24 / 95,36	79,88 / 39,56	5625 / 3061	2564 / 1270	0	3118 / 699	9443	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из грунтов. Устройство		12,1339	3458,39	1102,52	42328	13378	26998	5662	51830	
			эз материала основания в плотном теле			160,85	271,25	1952	3291		3839		
34	55	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор		8	28386,71	9719,49	227094	77756	13978	134003	389984	
				опора		16920	4017,94	135360	32144		28588		
			ИТОГО:					5494256	459736	3443210	1652864	7729691	
								1402777	181813		572568		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		80389					
			Итого с временными									7810078	
			Зимние удорожания			1,44 %		112465					
			Итого с зимними удорожаниями									7922543	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		158451					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8080994	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									8484244	
			Скидка			-10%		-848424				7635820	
			НДС			12 %		916298					
			Итого с НДС									8552118	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абильдаев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель отдела коммунального хозяйства
Алмалинского района города Алматы

Кыдырив М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
Алмалинского района города Алматы

Канапин Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Тамтабаев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Ахмаров Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по справочнику 3-4
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-я**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135 от 05.05.2020**

Акт выполненных работ 4-2

за **август 2020 (месяц, год) на 2.2-1-3 Двор 21 по адресу: ул.Айтеке би 91, Наурызбай батыра 47 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		38,64	3158,36	1301,46	122039	50288	0	102296	242282	
				м3 конструкции		1856,9	594,41	71751	22968		17947		
2	2	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		67,25	856,74	0	57616	0	0	62225	129428	
				м		856,74	0	57616	0		9587		
3	5	Е11-100111-0001 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек		2	572,61	88,64	1145	177	0	956	2270	
				изделие		483,97	47,24	968	94		168		
4	6	Е11-070111-0109	Демонтаж ограждения		28	1967,85	1007,83	55100	28219	0	45150	108270	
				м ограж		980,02	406,51	26880	11382		8020		
5	7	Е11-090701-0104 Изм. и доп. вып. 7	Разборка установки для сушки белья		0,0946	73154,85	31573,35	6920	2987	0	3508	11263	
				т конструкций		41581,5	12164,2	3934	1151		834		
6	8	Е11-460401-0102	Разборка фундаментов столбов		0,18	19815,8	8767,08	3567	1578	0	2318	6355	
				м3		11048,72	4279,88	1989	770		471		
7	9	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,4	978,8	0	392	0	0	282	727	
				м3 грунта		978,8	0	392	0		54		
8	10	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		140,0596	99		13866				14975	
				т							1109		
9	11	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		140,0596	519		72691				78506	
				т							5815		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	12	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,1656	120530,37	1907,33	19960	316	19644	187	21758	
				т		0	1044,58	0	173		1612		
11	13	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		551,999999	1487,77	103,11	821249	56914	736384	50895	941916	
				м2 покрытия		50,64	34,74	27951	19174		69772		
12	14	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)		551,999999	333,84	0,04	184281	23	184108	162	199198	
				м2 покрытия		0,27	0	150	0		14755		
13	15	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		67,25	1666,47	32,92	112070	2214	51697	63810	189950	
				м бортового камня		864,82	13,74	58159	924		14070		
14	16	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)		3,03	45536		137974		137974		149012	
				м3							11038		
15	19	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		35,25	52,35	52,35	1845	1845	0	526	2561	
				м3		0	20,71	0	730		190		
16	20	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)		35,25	232,89	223,45	8209	7877	3	1921	10940	
				м3		9,36	66,31	330	2338		810		
17	21	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		19,532	519		10137				10948	
				т							811		
18	22	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		21,15	175,24	79,88	3706	1689	0	2055	6222	
				м3 уплотненного грунта		95,36	39,56	2017	837		461		
19	23	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство		9,87	3488,39	1102,52	34430	10882	21961	4606	42159	
				м3 материала основания в плотном теле		160,85	271,25	1588	2677		3123		
20	24	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		141	1636,32	136,01	230722	19177	201512	17937	268552	
				м2 покрытия		71,15	46,64	10032	6576		19893		
21	25	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)		141	209,38	5,1	-29523	-719	-28731	-439	-32360	
				м2 покрытия		0,52	2,37	-73	-334		-2397		
22	29	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание		90,24	4074,85	24,23	367714	2187	298667	73106	476085	
				м2 покрытия		740,92	9,19	66861	830		35266		
23	30	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм		92,0448	14758		1358397		1358397		1467069	
				м2							108672		
24	31	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		57	1666,47	32,92	94989	1876	43818	54084	160999	
				м бортового камня		864,82	13,74	49295	783		11926		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	32	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,912	45536		41529		41529	3322	44851	
			ИТОГО:					3731025	187532	3066963	485585	4553936	
								379840	71073		337329		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		47361					
			Итого с временными									4601297	
			Зимние удорожания			1,44 %		66259					
			Итого с зимними удорожаниями									4667556	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		93351					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4760907	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									4998483	
			Скидка			-10%		-499848				4498635	
			НДС			12 %		539836					
			Итого с НДС									5038471	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абильдаев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Кыдыров М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Канапия Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Тантабаев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Ашрапов Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма по утверждению Л-1
Приказ Министра национальной экономики и генерального прокурора РК
Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной отвественностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135** от **05.05.2020**

Акт выполненных работ 4-3

за **август 2020** (месяц, год) на **2.2-1-4 Двор 22 по адресу: ул.Наурызбай батыра 86, 82** работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	43	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)		1	584837	1157	584837	1157	547940	32855	667107	
				комплект		35740	364	35740	364		49415		
2	44	У86-010104-0202	Качели двойные, металлические		1	201038	415	201038	415	185690	13658	231904	
				комплект		14933	109	14933	109		17178		
3	45	У86-010104-0113	Качалка-балансир "Малая"		1	86135	219	86135	219	77667	7566	101197	
				комплект		8249	65	8249	65		7496		
4	46	У86-010106-0101	Дерево знаний		1	385970	557	385970	557	367850	16149	434288	
				комплект		17563	183	17563	183		32170		
5	47	У86-010302-0306	Скамья антивандальная		2	45883	176	91766	352	86848	4237	103683	
				шт.		2283	45	4566	90		7680		
6	53	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откоса глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		4,32	2956,8	0	12773	0	0	9197	23728	
				м3 грунта		2956,8	0	12773	0		1758		
7	54	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		2,16	891,2	0	1925	0	0	1356	3576	
				м3 грунта		891,2	0	1925	0		265		
8	55	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор		10	28386,71	9719,49	283867	97195	17472	167504	487480	
				опора		16920	4017,94	169200	40179		36110		
9	56	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование опор		3	23169,65	1778,14	69509	5334	47478	16395	92737	
				м3		5565,42	440,17	16696	1321		6872		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	57	С121-060801-0302	Опора освещения металлическая 6 метров		0,48	485276		232932		232932		251567	
				т							18635		
			ИТОГО:					1950752	105230	1563877	268977	2397307	
								281645	42311		177579		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		24932					
			Итого с временными									2422239	
			Зимние удорожания			1,44 %		34880					
			Итого с зимними удорожаниями									2457119	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		49142					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2506261	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									2631326	
			Скидка			-10%		-263133				2368193	
			НДС			12 %		284193					
			Итого с НДС									2652377	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абильдаев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Кыдыров М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Канаиня Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Тинтабаев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Амарбек Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата проекта, подпись)

М.П.

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135 от 05.05.2020**

Акт выполненных работ 4-4

за **август 2020** (месяц, год) на **2.2-1-5 Двор 23 по адресу: ул.Катыбек би 81-83, ул.Желтоксан 101** работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	43	У86-010113-0118	Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)		1	1362101	1964	1362101	1964	1295545	59392	1535213	
				комплект		64592	674	64592	674		113719		
2	44	У86-010104-0202	Качели двойные, металлические		2	201038	415	402076	830	371380	27376	463809	
				комплект		14933	109	29866	218		34356		
3	45	У86-010104-0113	Качалка-балансир "Малая"		2	86135	219	172270	438	155334	15131	202394	
				комплект		8249	65	16498	130		14992		
4	46	У86-010106-0101	Домик-беседка с счетами		1	385970	557	385970	557	367850	16149	434288	
				комплект		17563	183	17563	183		32170		
5	47	У86-010104-0319	Качалка на пружине "Слоненок"		1	97866	317	97866	317	90357	6625	112850	
				комплект		7192	88	7192	88		8359		
6	48	У86-010104-0316	Качалка на пружине "Рыбка"		1	96552	310	96552	310	90369	5422	110132	
				комплект		5873	85	5873	85		8158		
7	49	У86-010302-0305	Счеты со столиком		1	62535	176	62535	176	60076	2118	69826	
				шт.		2283	45	2283	45		5172		
8	50	У86-010302-0306	Скамьи антивандальная		4	45883	176	183532	704	173696	8474	207366	
				шт.		2283	45	9132	180		15360		
9	51	У86-010303-0202	Урна на двух стойках		4	24882	80	99528	320	92724	5970	113937	
				шт.		1621	19	6484	76		8440		
10	52	У86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"		1	192488	3249	192488	3249	178506	10748	219495	
				комплект		10733	1078	10733	1078		16259		
11	53	У86-010216-0101	Тренажер "Жим ногами"		1	159160	2392	159160	2392	146275	10247	182959	
				комплект		10493	767	10493	767		13553		
12	54	У86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"		1	169425	2306	169425	2306	156068	10727	194564	
				комплект		11051	737	11051	737		14412		

ование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
			Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
			зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	133942	1475	133942	1475	124397	7762	153041	
	комплект		8070	460	8070	460		11336		
					3517445	15038	3302577	186141	3999874	
					199830	4721		295286		
ния, всего							0			
вание поставки заказчика							0			
ружения			1,04 %		41509					
									4041472	
			1,44 %		58197					
сапаемп									4099669	
и и затраты			2 %		81993					
ии работами и затратами									4181662	
2020 года, к = 1,04990099									4390331	
			-10%		-439033				3951298	
			12 %		474156					
									4425454	

920240000098
изация, бизнес идентификационный номер или
ный идентификационный номер)

ть, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

коммунального хозяйства
а города Алматы

отдела коммунального хозяйства
а города Алматы

кого надзора:
" БИН 070440006322

а строительства или эксперт(ы)

Н 060340016087

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Кыдырев М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Канаева Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Таштабаев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Амирова Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществлениях функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы участок №2**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2020 г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 135	05.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за август) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы участок №2	139 355 576,00	28 125 000,00	28 470 751,23						3 375 000,00	31 500 000,00

Итого к оплате: 31 500 000 (тридцать один миллион пятьсот тысяч) тенге 00 тиын

Принял (Заказчик):
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
Заместитель акима Омаров А.

М.П.

Сдал (Подрядчик):

ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098

Директор Абильдаев К.Т.

М.П.

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135** от **05.05.2020**

Акт выполненных работ 5-1

за **август 2020** (месяц, год) на **2.2-1-11 Двор 29 по адресу: ул.Натарбаева 77** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	37	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	40	4074,85	24,23	162994	969	132388	32405	211031	
						740,92	9,19	29637	368		15632		
2	38	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	41	14758		605078		605078	48406	653484	
3	41	У86-010201-0121	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	697078	9753	697078	9753	654476	32830	788301	
						32849	3228	32849	3228		58393		
4	42	У86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	192488	3249	192488	3249	178506	10748	219495	
						10733	1078	10733	1078		16259		
5	43	У86-010216-0101	Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	159160	2392	159160	2392	146275	10247	182959	
						10493	767	10493	767		13553		
6	44	У86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	169425	2306	169425	2306	156068	10727	194564	
						11051	737	11051	737		14412		
7	45	У86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	2	45883	176	91766	352	86848	4237	103683	
						2283	45	4566	90		7680		
8	46	У86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	2	24882	80	49764	160	46362	2985	56969	
						1621	19	3242	38		4220		
9	50	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование опор	м3	0,6	23169,65	1778,14	13902	1067	9496	3279	18555	
						5565,42	440,17	3339	264		1374		
10	51	С121-060901-0302	Опора освещения металлическая 6 метров	т	0,097514	485276		47321		47321	3786	51107	
11	52	Ц13-080305-0605	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	4	12377,79	6682,49	49511	26730	4627	20579	75697	
						4538,5	2606,97	18154	10428		5607		
12	53	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "KEeEMET" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	4	30603		122412		122412	9793	132205	Казахстан
13	54	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,12	39134,08	15185,72	4696	1822	150	2822	8119	
						22701	6691,08	2724	803		601		
14	55	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1236	314821		38912		38912	3113	42025	Казахстан
15	56	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	156		1248		1248	100	1348	Казахстан
16	57	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	8	485		3880		3880	310	4190	Казахстан
17	58	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3060		12240		12240	979	13219	Казахстан
18	59	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1927		23124		23124	1850	24974	Казахстан
19	60	С124-040207-3205	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	6224		24896		24896	1992	26888	Казахстан
20	61	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	720		2880		2880	230	3110	Казахстан
21	62	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		4	1689		6756		6756		7296	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							540		
22	63	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании		1	3885,13	9,84	3885	10	453	2464	6857	
				шт.		3422	0	3422	0		508		
23	64	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98		1	70750		70750		70750		76410	Казахстан
				шт.							5660		
24	65	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления		2	276,12	50,56	552	101	5	381	1008	
				м заземления		223,02	15,07	446	30		75		
25	66	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,002	535592		1071		1071		1157	Казахстан
				км							86		
			ИТОГО:					2555789	48912	2376222	133704	2904651	
								130656	17831		215159		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		30208					
			Итого с временными									2934860	
			Зимние удорожания			1,44 %		42262					
			Итого с зимними удорожаниями									2977122	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		59542					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3036664	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									3188197	
			Скидка			-10%		-318820				2869377	
			НДС			12 %		344325					
			Итого с НДС									3213703	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абильдаев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 160940000033
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омиров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Кыдыров М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Канапин Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Тингибаева С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Амиров Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135** от **05.05.2020**

Акт выполненных работ 5-2

за **август 2020 (месяц, год) на 2.2-1-9 Двор 27 по адресу: Абылай хана 74 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 27.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	29	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	237,66	4074,85	24,23	968428	5759	786581	192534	1253839	
						740,92	9,19	176088	2185		92877		
2	30	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	242,4132	14758		3577534		3577534	286203	3863737	
3	35	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	504,578002	519		261876			20950	282826	
4	44	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 6 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	324,8	4074,85	24,23	1323510	7871	1074988	263128	1713570	
						740,92	9,19	240651	2986		126931		
5	45	С122-060105-0101	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 6 мм	м2	331,296	4451		1474598		1474598	117958	1592566	
6	55	У86-010113-0119	Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)	комплект	1	1849433	2115	1849433	2115	1781785	60277	2062487	
						65533	706	65533	706		152777		
7	56	У86-010113-0109	Детский игровой комплекс (4,460 м х 3,830 м х 3,200 м)	комплект	1	759271	1154	759271	1154	719078	35870	858753	
						39039	379	39039	379		63811		
8	57	У86-010104-0202	Качели двойные, металлические	комплект	2	201038	415	402076	830	371380	27376	463809	
						14933	109	29866	218		34356		
9	59	У86-010106-0101	Домик-беседка с счетами	комплект	2	385970	557	771940	1114	735700	32298	868577	
						17563	183	35126	366		64339		
10	60	У86-010104-0309	Качалка на пружине 2-х местная "Джип"	комплект	2	179593	334	359186	668	337542	19265	408727	
						10488	97	20976	194		30276		
11	61	У86-010104-0319	Качалка на пружине "Слоненок"	комплект	2	97866	317	195732	634	180714	13250	225700	
						7192	88	14384	176		16719		
12	62	У86-010106-0101	Дерево знаний	комплект	2	385970	557	771940	1114	735700	32298	868577	
						17563	183	35126	366		64339		
13	63	У86-010104-0318	Качалка на пружине "Гномик"	комплект	2	118622	313	237244	626	223552	12047	269234	
						6533	86	13066	172		19943		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	64	У86-010302-0306	Скамья антивандальная		4	45883	176	183532	704	173696	8474	207366	
				шт.		2283	45	9132	180		15360		
15	65	У86-010303-0202	Урна на двух стойках		4	24882	80	99528	320	92724	5970	113937	
				шт.		1621	19	6484	76		8440		
16	66	У86-010209-0102	Стойка баскетбольная со щитом		2	170320	2591	340640	5182	314968	15297	384412	
				комплект		10245	840	20490	1680		28475		
17	72	Ц13-080305-0605	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		11	12377,79	6682,49	136156	73507	12725	56592	208168	
				шт.		4538,5	2606,97	49924	28677		15420		
18	73	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "KErEMET" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014		11	30603		336633		336633		363564	Казахстан
				шт.							26931		
19	74	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов		0,3	39134,08	15185,72	11740	4556	374	7054	20298	
				км линии		22701	6691,08	6810	2007		1504		
20	75	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,309	314821		97280		97280		105062	Казахстан
				км							7782		
21	76	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		12	156		1872		1872		2022	Казахстан
				шт.							150		
22	77	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		12	485		5820		5820		6286	Казахстан
				м							466		
23	78	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срываемой головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		11	3060		33660		33660		36353	Казахстан
				шт.							2693		
24	79	С124-040207-5013	Зажимы проколыкающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		33	1927		63591		63591		68678	Казахстан
				шт.							5087		
25	80	С124-040207-3205	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98		6	6224		37344		37344		40332	Казахстан
				шт.							2988		
26	81	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98		6	720		4320		4320		4666	Казахстан
				шт.							346		
27	82	С124-040207-4920	Крюк скватной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		6	1689		10134		10134		10945	Казахстан
				шт.							811		
28	83	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании		1	3885,13	9,84	3885	10	453	2464	6857	
				шт.		3422	0	3422	0		508		
29	84	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98		1	70750		70750		70750		76410	Казахстан
				шт.							5660		
30	85	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления		5,5	276,12	50,56	1519	278	14	1048	2772	
				м заземления		223,02	15,07	1227	83		205		
31	86	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,0055	535592		2946		2946		3181	Казахстан
				км							236		
			ИТОГО:					14394118	106442	13258456	785242	16393711	
								767544	40451		1214351		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		170495					
			Итого с временными									16564203	
			Зимние удорожания			1,44 %		238525					
			Итого с зимними удорожаниями									16802728	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		336055					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17138783	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									17994023	
			Скидка			-10%		-1799402				16194621	
			НДС			12 %		1943355					
			Итого с НДС									18137975	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абильдаев К.Т.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

Руководитель отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Кыдыров М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Канапия Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440008322

Тантабаев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Омаров Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата эксперта, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135** от **05.05.2020**

Акт выполненных работ 5-3

за **август 2020** (месяц, год) на **2.2-1-9 Двор 27 по адресу: Абылай хана 74** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Добавить										
1	1	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		78	175,24	79,88	13669	6231	0	7577	22946	
				м3 уплотненного грунта		95,36	39,56	7438	3086		1700		
2	2	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дренны. Устройство		52	2791,61	1102,52	145164	57331	79469	24267	182985	
				м3 материала основания в плотном теле		160,85	271,25	8364	14105		13554		
3	3	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		520	1636,32	136,01	850889	70725	743165	66152	990404	
				м2 покрытия		71,15	46,64	36999	24253		73363		
4	4	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,1213	120530,37	1907,33	38726	613	38114	362	42216	
				т		0	1044,58	0	336		3127		
5	5	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		1071	1487,77	103,11	1593402	110426	1428746	98747	1827521	
				м2 покрытия		50,64	34,74	54230	37202		135371		
6	6	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)		1071	333,84	0,04	357544	44	357210	314	386487	
				м2 покрытия		0,27	0	291	0		28629		
7	7	Е12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м		28	6262,32	0	175345	0	0	126248	325721	
				яма		6262,32	0	175345	0		24127		
8	8	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,896	6191,61	1821,66	5548	1632	3034	1517	7630	
				м3 основания		983,45	837,3	881	750		565		
9	9	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		4,48	16508,22	1122,82	73957	5030	62540	6926	87353	
				м3		1425,6	273,22	6387	1224		6471		
10	10	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж		6,33024	27329,45	12856,92	173002	81387	40956	52275	243299	
				т конструкций		8002,68	3965,39	50659	25102		18022		
11	11	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		6,33024	252837		1600519		1600519		1728560	
				т							128042		
12	12	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		3,519648	183600,02	41303,14	646207	145373	18161	369321	1096771	
				т конструкций		137137	14937,38	482674	52574		81242		
13	13	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж		3,519648	65308,08	2549,32	229861	8974	13900	144144	403926	
				т конструкций		58809,2	544,69	206988	1917		29920		
14	14	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		3,2208	232449		748672		748672		808565	
				т							59894		
15	15	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 3 мм плетеная		264	921		243144		243144		262596	
				м2							19452		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,298848	270011		80692		80692		87148	
				т							6455		
17	17	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		165	429,08	0	70798	0	0	48851	129221	
				м2		429,08	0	70798	0		9572		
18	18	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		165	95,5	2,36	15757	390	7039	5781	23261	
				м2		50,47	0,3	8328	50		1723		
19	19	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		330	83,4	1,69	27522	558	17229	6786	37052	
				м2		29,5	0,3	9735	99		2745		
			Итого по разделу: 1. Добавить									8693662	
			ИТОГО:					7090418	488713	5482590	959268	8693662	
								1119117	160698		643975		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		90414					
			Итого с временными									8784076	
			Зимние удорожания			1,44 %		126491					
			Итого с зимними удорожаниями									8910567	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		178211					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9088778	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									9542317	
			Скидка			-10%		-954232				8588085	
			НДС			12 %		1030570					
			Итого с НДС									9618656	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер (БИН) или индивидуальный идентификационный номер (ИИН))

Абильдаев К.Т.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии))

М.П.

Руководитель отдела коммунального хозяйства
Алмалинского района города Алматы

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
Алмалинского района города Алматы

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер (БИН) или индивидуальный идентификационный номер (ИИН))

Омаров А.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии))

М.П.

Кыдыров М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Канапия Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Тантабаев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Амаров Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135 от 05.05.2020**

Акт выполненных работ 5-4

за **август 2020** (месяц, год) на **2.2-1-8 Двор 26 по адресу: ул.Желтоксан 114** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-270502-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0456	1907,33 0	1907,33 1044,58	87 0	87 48	0	51 11	149	
2	2	E11-270502-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	152	1486,43 50,64	103,11 34,74	225938 7697	15672 5280	202569	14014 19196	259149	
3	3	E11-270502-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	152	333,5 0,27	0,04 0	50691 41	6 0	50644	45 4059	54795	
			ИТОГО:					276716 7738	15765 5328	253213	14110 23266	314093	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		3267					
			Итого с временными									317360	
			Зимние удорожания			1,44 %		4570					
			Итого с зимними удорожаниями									321930	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		6439					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									328369	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									344755	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Скидка			-10%		-34476				310280	
			НДС			12 %		37233					
			Итого с НДС									347513	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абильдиев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Кыдыров М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Канапия Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Таштабаев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Амаров Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135 от 05.05.2020**

Акт выполненных работ 5-5

за **август 2020** (месяц, год) на **2.2-1-7 Двор 25 по адресу: ул.Желтоксан 104** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,023456	120530,37	1907,33	2827	45	2782	26	3082	
				т		0	1044,58	0	25		228		
2	2	E11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		78,150001	1487,77	103,11	116269	8058	104254	7205	133353	
				м2 покрытия		50,64	34,74	3957	2715		9878		
3	3	E11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)		78,150001	333,54	0,04	26090	3	26065	23	28202	
				м2 покрытия		0,27	0	21	0		2089		
			ИТОГО:					145186	8106	133101	7254	164637	
								3978	2760		12195		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		1712					
			Итого с временными									166348	
			Зимние удорожания			1,44 %		2395					
			Итого с зимними удорожаниями									168743	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3375					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									172118	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									180707	
			Скидка			-10%		-18071				162636	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		19516					
			Итого с НДС									182153	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абильдаев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Главный специалист отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 30[illegible]00035
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Кыдыров М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный квалификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Канапия Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный квалификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Тинтабаев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный квалификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Аитова Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный квалификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществленияфункций заказчика (застройщика)

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы участок №2**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь 2020 г

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно правовая форма Наименование	Организационно правовая форма Код
		№ 135	05.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы участок №2	160 023 996,00	18 453 946,43	18 680 807,75						2 214 473,57	20 668 420,00

Итого к оплате: 20 668 420 (двадцать миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать) тенге 00 тиын

Принял (Заказчик):
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
Заместитель акима Омаров А.

М.П.

Сдал (Подрядчик):

ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098

Директор Абильдаев К.Т.

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135** от **05.05.2020**

Акт выполненных работ 6-1

за **сентябрь 2020 (месяц, год) на 2.2-1-8 Двор 26 по адресу: ул.Желтоксан 114 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	21	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	20,612	519		10698			856	11553	
2	29	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	60,2	4074,85 740,92	24,23 9,19	245306 44604	1459 553	199243	48769 23526	317601	
3	30	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	61,404	14758		906200		906200	72496	978696	
4	34	У86-010104-0113	Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	86135 8249	219 65	86135 8249	219 65	77667	7566 7496	101197	
5	35	У86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	2	45883 2283	176 45	91766 4566	352 90	86848	4237 7680	103683	
6	36	У86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	2	24882 1621	80 19	49764 3242	160 38	46362	2985 4220	56969	
7	37	У86-010216-0101	Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	159160 10493	2392 767	159160 10493	2392 767	146275	10247 13553	182959	
8	38	У86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	169425 11051	2306 737	169425 11051	2306 737	156068	10727 14412	194564	
9	44	Ц13-080305-0605	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	7	12377,79 4538,5	6682,49 2606,97	86645 31770	46777 18249	8098	36013 9813	132470	
10	45	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "KErEMET" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	7	30603		214221		214221	17138	231359	Казахстан
11	46	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,154	39134,08 22701	15185,72 6691,05	6027 3496	2339 1030	192	3621 772	10420	
12	47	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,15862	314821		49937		49937	3995	53932	Казахстан
13	48	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	156		936		936	75	1011	Казахстан
14	49	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	6	485		2910		2910	233	3143	Казахстан
15	50	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	3060		21420		21420	1714	23134	Казахстан
16	51	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	1927		40467		40467	3237	43704	Казахстан
17	52	С124-040207-3205	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	6224		18672		18672	1494	20166	Казахстан
18	53	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	720		2160		2160	173	2333	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	54	С124-040207-4920	Крюк сходовой SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		3	1689		5067		5067		5472	Казахстан
				шт.							405		
20	55	С124-040207-5021	Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98		1	6216		6216		6216		6713	
				шт.							497		
21	56	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления		3,5	276,12	50,56	966	177	9	667	1764	
				м заземлени		223,02	15,07	781	53		131		
22	57	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,0035	535592		1875		1875		2025	Казахстан
				км							150		
			ИТОГО:					2175973	56180	1990843	124832	2484868	
								118252	21582		184066		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		25843					
			Итого с временными									2510711	
			Зимние удорожания			1,44 %		36154					
			Итого с зимними удорожаниями									2546865	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		50937					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2597802	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									2727435	
			Скидка			-10%		-272744				2454692	
			НДС			12 %		294563					
			Итого с НДС									2749254	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абильдаев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Главный специалист отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Кыдыров М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата, подпись)

М.П.

Канапин Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата, подпись)

М.П.

Тинтабаев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата, подпись)

М.П.

Аманов Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата или диплома, подпись)

М.П.

Форма по утверждению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135** от **05.05.2020**

Акт выполненных работ 6-2

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2.2-1-7 Двор 25 по адресу: ул.Желтоксан 104** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	39	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	149,5	4074,85 740,92	24,23 9,19	609190 110768	3623 1374	494799	121114 58424	788727	
2	40	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	152,49	14758		2250447		2250447	180036	2430483	
3	44	У86-010104-0202	Качели двойные, металлические	комплект	1	201038 14933	415 109	201038 14933	415 109	185690	13688 17178	231904	
4	46	У86-010104-0316	Качалка на пружине "Рыбка"	комплект	1	96552 5873	310 85	96552 5873	310 85	90369	5422 8158	110132	
5	48	У86-010302-0306	Скамьи антивандальная	шт.	2	45883 2253	176 45	91766 4506	352 90	86848	4237 7680	103683	
6	49	У86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	2	24882 1621	80 19	49764 3242	160 38	46362	2985 4220	56969	
7	50	У86-010216-0101	Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	159160 10493	2392 767	159160 10493	2392 767	146275	10247 13553	182959	
8	51	У86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	169425 11051	2306 737	169425 11051	2306 737	156058	10727 14412	194564	
9	57	Ц13-080305-0605	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	9	12377,79 4535,5	6682,49 2606,97	111400 40847	60142 23463	10411	46303 12616	170319	
10	58	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "KEeEMET" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	9	30603		275427		275427	22034	297461	Казахстан
11	59	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,138	39134,08 22701	15155,72 6691,08	5401 3133	2096 923	172	3245 692	9337	
12	60	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,14214	314821		44749		44749	3580	48329	Казахстан
13	61	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	156		936		936	75	1011	Казахстан
14	62	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	6	485		2910		2910	253	3143	Казахстан
15	63	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срезной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3060		27540		27540	2203	29743	Казахстан
16	64	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	1927		52029		52029	4162	56191	Казахстан
17	65	С124-040207-3205	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	6224		18672		18672	1494	20166	Казахстан
18	66	С124-040207-3229	Зажимы анкерные S0243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	720		2160		2160	173	2333	Казахстан
19	67	С124-040207-4920	Крюк скользящий SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1689		5067		5067	405	5472	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	68	П13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании		1	3885,13	9,84	3885	10	453	2464	6857	
				шт.		3422	0	3422	0		508		
21	69	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98		1	70750		70750		70750		76410	Казахстан
				шт.							5660		
22	70	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления		4,5	276,12	50,56	1243	228	11	857	2268	
				м заземления		223,02	15,07	1004	68		168		
23	71	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,0045	535592		2410		2410		2603	Казахстан
				км							193		
			ИТОГО:					4251921	72034	3970555	221289	4831064	
								209331	27654		357857		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		50243					
			Итого с временными									4881307	
			Зимние удорожания			1,44 %		70291					
			Итого с зимними удорожаниями									4951598	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		99032					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5050630	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									5302661	
			Скидка			-10%		-530266				4772395	
			НДС			12 %		572687					
			Итого с НДС									5345082	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абильдаев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель отдела коммунального хозяйства
Алмалинского района города Алматы

Кыдыров М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
Алмалинского района города Алматы

Канапин Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Тинтибаев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Аманов Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135** от **05.05.2020**

Акт выполненных работ 6-3

за **сентябрь 2020 (месяц, год) на 2.2-1-7 Двор 25 по адресу: ул.Желтоксан 104 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 27.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**										
				т	0,049744	120530,37 0	1907,33 1044,58	5996 0	95 52	5901	56 484	6536	
2	2	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**										
				м2 покрытия	165,849999	1487,77 50,64	103,11 34,74	246747 8398	17100 5761	221249	15291 20963	283001	
3	3	Е11-270602-0402 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**										
				м2 покрытия	165,849999	333,84 0,27	0,04 0	55368 45	7 0	55316	49 4433	59850	
			ИТОГО:					308111 8443	17202 5813	282466	15396 25880	349387	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		3634					
			Итого с временными									353021	
			Зимние удорожания			1,44 %		5083					
			Итого с зимними удорожаниями									358104	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7162					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									365266	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									383493	
			Скидка			-10%		-38349				345144	
			НДС			12 %		41417					
			Итого с НДС									386561	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абильдаев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 960940000035
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Кыдыров М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Канапия Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Тантабаев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Амаров Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или диплома, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135** от **05.05.2020**

Акт выполненных работ 6-4

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2.2-1-6 Двор 24 по адресу: ул.Айтеке би 78** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,0396	120530,37	1907,33	4773	76	4697	45	5203	
				т		0	1044,58	0	41		385		
2	2	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**		132	1487,77	103,11	196386	13610	176092	12170	225241	
				м2 покрытия		50,64	34,74	6684	4585		16684		
3	3	Е11-270602-0402 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**		132	333,84	0,04	44067	5	44026	39	47634	
				м2 покрытия		0,27	0	36	0		3528		
			ИТОГО:					245226	13690	224815	12254	278078	
								6720	4626		20597		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		2892					
			Итого с временными									280970	
			Зимние удорожания			1,44 %		4046					
			Итого с зимними удорожаниями									285016	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5700					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									290716	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									305223	
			Скидка			-10%		-30522				274701	
			НДС			12 %		32964					
			Итого с НДС									307665	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абильдаев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Главный специалист отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Кыдыров М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Канапин Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Тантабаев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Азаров Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135 от 05.05.2020**

Акт выполненных работ 6-5

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2.2-1-5 Двор 23 по адресу: ул.Кизыбек би 81-83, ул.Желтоксан 101** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0876	120530,37	1907,33	10558	167	10391	99	11510	
				т		0	1044,58	0	92		853		
2	2	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		292	1487,77	103,11	434429	30107	389537	26923	498260	
				м2 покрытия		50,64	34,74	14785	10143		36908		
3	3	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)		292	333,84	0,04	97482	12	97391	86	105373	
				м2 покрытия		0,27	0	79	0		7805		
			ИТОГО:					542469	30287	497319	27108	615143	
								14864	10235		45566		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		6397					
			Итого с временными									621539	
			Зимние удорожания			1,44 %		8950					
			Итого с зимними удорожаниями									630489	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		12610					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									643099	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									675190	
			Скидка			-10%		-67519				607671	
			НДС			12 %		72921					
			Итого с НДС									680592	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абильдаев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 960940000035
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Кыдыров М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № отчества, подпись)

М.П.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Канапин Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № отчества, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Тинтабаев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № отчества, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Амиров Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № отчества, подпись)

М.П.

Форма по образцу КС-2
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135 от 05.05.2020**

Акт выполненных работ 6-6

за **сентябрь 2020 (месяц, год) на 2.2-1-6 Двор 24 по адресу: ул.Айтеке би 78 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	39	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание		140	4074,85	24,23	570479	3393	463357	113417	738608	
				м2 покрытия		740,92	9,19	103729	1287		54712		
2	40	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм		142,8	14758		2107442		2107442		2276038	
				м2							168595		
3	43	У86-010113-0109	Детский игровой комплекс (4,460 м х 3,850 м х 3,200 м)		1	759271	1154	759271	1154	719078	35870	858753	
				комплект		39039	379	39039	379		63611		
4	44	У86-010104-0202	Качели двойные, металлические		1	201038	415	201038	415	185690	13688	231904	
				комплект		14933	109	14933	109		17178		
5	45	У86-010104-0113	Качалка-балансир "Малая"		1	86135	219	86135	219	77667	7566	101197	
				комплект		8249	65	8249	65		7496		
6	46	У86-010104-0316	Качалка на пружине "Рыбка"		1	96552	310	96552	310	90369	5422	110132	
				комплект		5873	85	5873	85		8158		
7	47	У86-010302-0305	Счеты со столиком		1	62535	176	62535	176	60076	2118	69826	
				шт.		2283	45	2283	45		5172		
8	48	У86-010302-0306	Скамья антивандальная		2	45883	176	91766	352	86848	4237	103683	
				шт.		2283	45	4566	90		7680		
9	49	У86-010303-0202	Урна на двух стойках		2	24882	80	49764	160	46362	2985	56969	
				шт.		1621	19	3242	38		4220		
10	55	Ц13-080305-0605	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		6	12377,79	6682,49	74267	40095	6941	30868	113546	
				шт.		4538,5	2606,97	27231	15642		8411		
11	56	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "KEeEMET" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014		6	30603		183618		183618		198307	Казахстан
				шт.							14689		
12	57	Е11-330204-0101	Провода В,Л 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов		0,144	39134,08	15185,72	5635	2187	180	3386	9743	
				км линии		22701	6691,08	3269	964		722		
13	58	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,14832	314821		46694		46694		50430	Казахстан
				км							3736		
14	59	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		12	156		1872		1872		2022	Казахстан
				шт.							150		
15	60	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		12	485		5820		5820		6286	Казахстан
				м							466		
16	61	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		6	3060		18360		18360		19829	Казахстан
				шт.							1469		
17	62	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		18	1927		34686		34686		37461	Казахстан
				шт.							2775		
18	63	С124-040207-3205	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98		6	6224		37344		37344		40332	Казахстан
				шт.							2988		
19	64	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98		6	720		4320		4320		4666	Казахстан
				шт.							346		
20	65	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		6	1689		10134		10134		10945	Казахстан
				шт.							811		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	66	С124-040207-5021	Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98		1	6216		6216		6216		6713	
				шт.							497		
22	67	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании		1	3885,13	9,84	3885	10	453	2464	6857	
				шт.		3422	0	3422	0		508		
23	68	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98		1	70750		70750		70750		76410	Казахстан
				шт.							5660		
24	69	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления		3	276,12	50,56	828	152	8	571	1512	
				м заземления		223,02	15,07	669	45		112		
25	70	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,003	535592		1607		1607		1735	Казахстан
				км							129		
			ИТОГО:					4531018	48622	4265892	222592	5133904	
								216505	18749		380291		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		53393					
			Итого с временными									5187294	
			Зимние удорожания			1,44 %		74697					
			Итого с зимними удорожаниями									5261991	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		105240					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5367231	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									5635061	
			Скидка			-10%		-563506				5071555	
			НДС			12 %		608587					
			Итого с НДС									5680141	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер)

Абильдаев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 980240000035
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель отдела коммунального хозяйства
Алмалинского района города Алматы

Кыдыров М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
Алмалинского района города Алматы

Камапин Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Тантабаев С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Амирова Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135** от **05.05.2020**

Акт выполненных работ 6-7

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2.2-1-5 ,Двор 23 по адресу: ул.Казыбек би 81-83, ул.Желтоксан 101** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	39	E11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание		234,999999	4074,85	24,23	957589	5695	777778	190379	1239806	
				м2 покрытия		740,92	9,19	174117	2160		91837		
2	40	C122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм		235,187101	14758		3470891		3470891		3748563	
				м2							277671		
			ИТОГО:					4428480	5694	4248669	190379	4988369	
								174117	2160		369508		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		51839					
			Итого с временными									5040247	
			Зимние удорожания			1,44 %		72580					
			Итого с зимними удорожаниями									5112827	

вание работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
			Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
			зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
раты			2 %		102257					
ботами и затратами									5215084	
оля, к = 1,04990099									5475322	
			-10%		-547532				4927790	
			12 %		591335					
									5519125	

10000098
(бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(подпись, расшифровка подписи)

М.П.

унального хозяйства
да Алматы

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 160940000035
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Кыдыров М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

на коммунального хозяйства
да Алматы

Канаим Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

пидзора:
070440006322

Тинтабаев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

ительства или эксперт(ы)

40016087

Амиров Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или диплома, подпись)

М.П.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществленияфункций заказчика (застройщика)

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы участок №2**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь 2020 г

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование		Источник финансирования Код	Организационно правовая форма Наименование	Организационно правовая форма Код
		№ 135	05.05.2020 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы участок №2	197 100 950,25	33 104 423,44	33 511 388,60						3 972 530,81	37 076 954,25

Итого к оплате: 37 076 954,25 (Тридцать семь миллионов семьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят четыре) тенге 25 тиын

Принял (Заказчик):
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
Заместитель акима Омаров А.

М.П.

Сдал (Подрядчик):
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
Директор Абильдаев К.Т.

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2014 года № 118

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135** от **05.05.2020**

Акт выполненных работ 7-1

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2.2-1-1 Двор 19 по адресу: ул.Гоголя 100, 108** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	33	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство		0,27847	3488,39	1102,52	971	307	620	130	1189	
			м3 материала основания в плотном теле			160,85	271,25	45	76		88		
2	34	Е11-270602-0704 Изм. и доп. пан. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		87,999999	1636,32	136,01	143997	11969	125766	11195	167607	
				м2 покрытия		71,15	46,64	6261	4104		12415		
3	35	Е11-270602-0705 Изм. и доп. пан. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к		87,999999	209,38	5,1	-18426	-449	-17932	-274	-20196	
				м2 покрытия		0,52	2,37	-46	-208		-1496		
4	44	У86-010104-0202	Качели двойные, металлические		1	201038	415	201038	415	185690	13658	231904	
				комплект		14933	109	14933	109		17178		
5	45	У86-010104-0113	Качалка-балансир "Малая"		1	86135	219	86135	219	77667	7566	101197	
				комплект		8249	65	8249	65		7496		
6	46	У86-010113-0103	Вертолет		1	584837	1157	584837	1157	547940	32855	667107	
				комплект		35740	364	35740	364		49415		
7	47	У86-010104-0309	Качалка на пружине 2-х местная "Джип"		1	179593	334	179593	334	168771	9632	204363	
				комплект		10488	97	10488	97		15138		
8	48	У86-010302-0306	Скамья антивандальная		2	45883	176	91766	352	86848	4237	103653	
				шт.		2283	45	4566	90		7680		
9	49	У86-010303-0202	Урна на двух стойках		2	24882	80	49764	160	46362	2985	56969	
				шт.		1621	19	3242	38		4220		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	51	У86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"		1	192488	3249	192488	3249	178506	10748	219495	
				комплект		10733	1078	10733	1078		16259		
			ИТОГО:					1512163	17713	1400238	92762	1733318	
								94211	5813		128393		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		18027					
			Итого с временными									1751346	
			Зимние удорожания			1,44 %		25219					
			Итого с зимними удорожаниями									1776565	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		35531					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1812096	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1902521	
			Скидка			-10%		-190252				1712269	
			НДС			12 %		205472					
			Итого с НДС									1917741	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абильдаев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Кыдыров М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Канапия Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Тантабаев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Омаров Р.У.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135** от **05.05.2020**

Акт выполненных работ 7-2

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2.2-1-2 Двор 20 по адресу: ул.Гоголи 92, 96, Наурызбай батыра 41, 43** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	21	С341-020103-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	86,9895	519		45148			3612	48759	
2	29	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	178,35	4074,85 740,92	24,23 9,19	726749 132143	4322 1640	590284	144486 69699	940933	
3	30	С122-060105-0102	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм**	м2	181,917	14758		2684731		2684731	214778	2899510	
4	33	У86-010113-0109	**Детский игровой комплекс (4,460 м х 3,830 м х 3,200 м)**	комплект	1	759271 39039	1154 379	759271 39039	1154 379	719078	35870 63611	858753	
5	34	У86-010104-0202	**Качели двойные, металлические**	комплект	1	201038 14933	415 109	201038 14933	415 109	185690	13688 17178	231904	
6	35	У86-010104-0113	**Качалка-балансир "Малая"**	комплект	1	86135 8249	219 65	86135 8249	219 65	77667	7566 7496	101197	
7	36	У86-010104-0316	**Качалка на пружине "Рыбка"**	комплект	1	96552 5873	310 85	96552 5873	310 85	90369	5422 8158	110132	
8	37	У86-010302-0305	**Счеты со столиком**	шт.	1	62535 2283	176 45	62535 2283	176 45	60076	2118 5172	69826	
9	38	У86-010302-0306	**Скамья антивандальная**	шт.	2	45883 2283	176 45	91766 4566	352 90	86848	4237 7680	103683	
10	39	У86-010303-0202	**Урна на двух стойках**	шт.	2	24882 1621	80 19	49764 3242	160 38	46362	2985 4220	56969	
11	40	У86-010201-0121	**Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)**	комплект	1	697078 32849	9753 3228	697078 32849	9753 3228	654476	32830 58393	788301	
12	41	У86-010216-0106	**Тренажер "Лыжный ход"**	комплект	1	192488 10733	3249 1078	192488 10733	3249 1078	178506	10748 16259	219495	
13	42	У86-010216-0101	**Тренажер "Жим ногами"**		1	159160	2392	159160	2392	146275	10247	182959	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект		10493	767	10493	767		13553		
14	43	У86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"		1	133942	1475	133942	1475	124397	7762	153041	
				комплект		8070	460	8070	460		11336		
15	44	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		3,024	2956,8	0	8941	0	0	6438	16609	
				м3 грунта		2956,8	0	8941	0		1230		
16	45	Е11-010205-0501	Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		1,512	891,2	0	1347	0	0	970	2503	
				м3 грунта		891,2	0	1347	0		185		
17	46	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор		7	28386,71	9719,49	198707	68036	12231	117252	341236	
				опора		16920	4017,94	118440	28126		25237		
18	47	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование опор		2,1	23169,65	1778,14	48656	3734	33235	11477	64944	
				м3		5565,42	440,17	11687	924		4811		
19	48	С121-060801-0302	Опора освещения металлическая 6 метров		0,348	485276		168876		168876		182386	
				т							13510		
20	49	П13-080305-0605	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		17	12377,79	6682,49	210422	113602	19666	87461	321714	
				шт.		4538,5	2606,97	77155	44318		23831		
21	50	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "KErEMET" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014		17	30603		520251		520251		561871	Казахстан
				шт.							41620		
22	51	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов		0,37	39134,08	15185,72	14480	5619	462	8700	25034	
				км линии		22701	6691,08	8399	2476		1854		
23	52	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,3511	314821		119978		119978		129577	Казахстан
				км							9598		
24	53	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		14	156		2184		2184		2359	Казахстан
				шт.							175		
25	54	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		14	485		6790		6790		7333	Казахстан
				м							543		
26	55	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срезной головкой SAL1,27 ГОСТ Р 51177-98		17	3060		52020		52020		56182	Казахстан
				шт.							4162		
27	56	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		51	1927		98277		98277		106139	Казахстан
				шт.							7862		
28	57	С124-040207-3205	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98		7	6224		43568		43568		47053	Казахстан
				шт.							3485		
29	58	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98		7	720		5040		5040		5443	Казахстан
				шт.							403		
30	59	С124-040207-4920	Крюк скобовой SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		7	1689		11823		11823		12769	Казахстан
				шт.							946		
31	60	С124-040207-5021	Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98		1	6216		6216		6216		6713	
				шт.							497		
32	61	П13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании		2	3885,13	9,84	7770	20	907	4928	13714	
				шт.		3422	0	6844	0		1016		
33	62	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98		2	70750		141500		141500		152820	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							11320		
34	63	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления		8,5	276,12	50,56	2347	430	22	1619	4283	
				м заземления		223,02	15,07	1896	128		317		
35	64	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,0085	535592		4553		4553		4917	Казахстан
				км							364		
			ИТОГО:					7660103	215419	6892358	516804	8831061	
								507181	83956		654151		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		91843					
			Итого с временными									8922903	
			Зимние удорожания			1,44 %		128490					
			Итого с зимними удорожаниями									9051393	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		181028					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9232421	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									9693128	
			Скидка			-10%		-969313				8723815	
			НДС			12 %		1046858					
			Итого с НДС									9770673	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абильдаев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель отдела коммунального хозяйства
Алмалинского района города Алматы

Кыдыров М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
Алмалинского района города Алматы

Киянин Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Тинтибаев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016057

Аитров Е.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма (по приложению 5.1)
приказа министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект : Участок №2
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 135 от 05.05.2020

Акт выполненных работ 7-3

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 2.2-1-3 Двор 21 по адресу: ул.Айтеке би 91, Наурызбай батыра 47 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин / зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин / материалы / зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7 / 8	9 / 10 / 11	12	13	14
1	21	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	47,0505	519	24440	1955	26395	
2	29	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	50,76	4074,85 / 740,92	24,23 / 9,19	206839 / 37609	1230 / 467	168000	41122 / 19837	267798	
3	30	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	51,7752	14758	764098	764098	61128	825226	
4	33	У86-010113-0109	Детский игровой комплекс (4,460 м х 3,830 м х 3,200 м)	комплект	1	759271 / 39039	1154 / 379	759271 / 39039	1154 / 379	719078	35870 / 63611	858753	
5	34	У86-010104-0202	Качели двойные, металлические	комплект	1	201038 / 14933	415 / 109	201038 / 14933	415 / 109	185690	13688 / 17178	231904	
6	35	У86-010104-0113	Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	86135 / 8249	219 / 65	86135 / 8249	219 / 65	77667	7566 / 7496	101197	
7	36	У86-010104-0316	Качалка на пружине "Рыбка"	комплект	1	96552 / 5873	310 / 85	96552 / 5873	310 / 85	90369	5422 / 8158	110132	
8	37	У86-010302-0305	Счеты со столиком	шт.	1	62535 / 2283	176 / 45	62535 / 2283	176 / 45	60076	2118 / 5172	69826	
9	38	У86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	2	45883 / 2283	176 / 45	91766 / 4566	352 / 90	86848	4237 / 7680	103683	
10	39	У86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	2	24882 / 1621	80 / 19	49764 / 3242	160 / 38	46362	2985 / 4220	56969	
11	40	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,296	2956,8 / 2956,8	0 / 0	3832 / 3832	0 / 0	0	2759 / 527	7118	
12	41	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,648	891,2 / 891,2	0 / 0	577 / 577	0 / 0	0	416 / 79	1073	
13	42	Е11-330301-0401 Изм.	Установка опор	опора	3	28386,71 / 16920	9719,49 / 4017,94	85160 / 50760	29158 / 12054	5242	50251 / 10833	146244	
14	43	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование опор	м3	0,9	23169,65 / 5565,42	1778,14 / 440,17	20853 / 5009	1600 / 396	14243	4919 / 2062	27833	
15	44	С121-060801-0302	Опора освещения металлическая 6 метров	т	0,144	485276	69880	69880	5590	75470	
16	45	П13-080305-0605	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	7	12377,79 / 4538,5	6682,49 / 2606,97	86645 / 31770	46777 / 18249	8098	36013 / 9813	132470	
17	46	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "KErEMET" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	7	30603	214221	214221	17138	231359	Казахстан
18	47	Е11-330204-0101	Провода В.I 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,169	39134,08 / 22701	15185,72 / 6691,08	6614 / 3836	2566 / 1131	211	3974 / 847	11434	
19	48	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,17407	314821	54801	54801	4384	59185	Казахстан
20	49	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	156	936	936	75	1011	Казахстан
21	50	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	6	485	2910	2910	233	3143	Казахстан
22	51	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98			3060	21420	21420		23134	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	52	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	1927		40467		40467	1714	43704	Казахстан
24	53	С124-040207-3205	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	6224		18672		18672	3237	20166	Казахстан
25	54	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	720		2160		2160	1494	2333	Казахстан
26	55	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1689		5067		5067	173	5472	Казахстан
27	56	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	3,5	276,12 223,02	50,56 15,07	966 781	177 53	9	405 667 131	1764	
28	57	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0035	535592		1875		1875	150	2025	Казахстан
			ИТОГО:					2979494	84297	2658400	212007	3446821	
			В том числе :					212359	33161		255320		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		35847					
			Итого с временными									3482667	
			Зимние удорожания			1,44 %		50150					
			Итого с зимними удорожаниями									3532817	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		70656					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3603473	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									3783290	
			Скидка			-10%		-378329				3404961	
			НДС			12 %		408595					
			Итого с НДС									3813556	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абильдаев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель отдела коммунального хозяйства
Алмалинского района города Алматы

Кыдыров М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
Алмалинского района города Алматы

Канапия Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Тантабаев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Жарин Е.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по утверждению 3-1
Приказ Министра экономики и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 138

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135 от 05.05.2020**

Акт выполненных работ 7-4

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2.2-1-4 Двор 22 по адресу: ул.Наурызбай батыра 86, 82** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	31	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	57,0755	519		29622			2370	31992	
2	39	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	137	4074,85 740,92	24,23 9,19	558254 101506	3320 1259	453428	110987 53539	722780	
3	40	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	140,2	14758		2069072		2069072	165526	2234597	
4	48	У86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	2	24882 1621	80 19	49764 3242	160 38	46362	2985 4220	56969	
5	49	У86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	192488 10733	3249 1078	192488 10733	3249 1078	178506	10748 16259	219495	
6	50	У86-010216-0101	Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	159160 10493	2392 767	159160 10493	2392 767	146275	10247 13553	182959	
7	51	У86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	169425 11051	2306 737	169425 11051	2306 737	156068	10727 14412	194584	
8	52	У86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	1	133942 8070	1475 460	133942 8070	1475 460	124397	7762 11336	153041	
9	58	Ц13-080305-0505	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	10	12377,79 4538,5	6682,49 2606,97	123778 45385	66825 26070	11568	51447 14018	189243	
10	59	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "KEzEMET" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	10	30603		306030		306030	24482	330512	Казахстан
11	60	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,2	39134,08 22701	15185,72 6691,08	7827 4540	3037 1338	249	4703 1002	13532	
12	61	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,206	314821		64853		64853	5188	70041	Казахстан
13	62	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	156		3120		3120	250	3370	Казахстан
14	63	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20	485		9700		9700	776	10476	Казахстан
15	64	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срезной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	3060		30600		30600	2448	33048	Казахстан
16	65	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1927		57810		57810	4625	62435	Казахстан
17	66	С124-040207-3205	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	6224		62240		62240	4979	67219	Казахстан
18	67	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO245 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	720		7200		7200	576	7776	Казахстан
19	68	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1689		16890		16890	1351	18241	Казахстан
20	69	С124-040207-5021	Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98		1	6216		6216		6216		6713	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							497		
21	70	Ц13-050303-0115 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании		1	3885,13	9,84	3885	10	453	2464	6857	
				шт.		3422	0	3422	0		508		
22	71	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98		1	70750		70750		70750		76410	Казахстан
				шт.							5660		
23	72	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления		5	276,12	50,56	1381	253	13	952	2520	
				м заземлени		223,02	15,07	1115	75		187		
24	73	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,005	535592		2678		2678		2892	Казахстан
				км							214		
			ИТОГО:					4136685	83026	3824478	213022	4697682	
								199557	31822		347976		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		48856					
			Итого с временными									4746539	
			Зимние удорожания			1,44 %		68350					
			Итого с зимними удорожаниями									4814889	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		96298					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4911187	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									5156260	
			Скидка			-10%		-515626				4640634	
			НДС			12 %		556876					
			Итого с НДС									5197510	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абильдаев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Кыдыров М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Кинаяев Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Тантабаев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Амаров Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению №1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135** от **05.05.2020**

Акт выполненных работ 7-5

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2.2-1-5 Двор 23 по адресу: ул.Кизыбек би 81-83, ул.Желтоксан 101** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	39	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	65,300001	4074,85	24,23	266088	1582	216123	52901	344508	
						740,92	9,19	48382	600		25519		
2	40	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	71,118899	14758		1049573		1049573	83906	1133539	
3	61	Ц13-080305-0605	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	11	12377,79	6683,49	136156	73507	12725	56592	208168	
						4538,5	2606,97	49924	28677		15420		
4	62	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "KEzEMET" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	11	30603		336633		336633	26931	363564	Казахстан
5	63	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,183	39134,08	15185,72	7162	2779	228	4303	12382	
						22701	6691,08	4154	1224		917		
6	64	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,18849	314821		59341		59341	4747	64088	Казахстан
7	65	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	156		2808		2808	225	3033	Казахстан
8	66	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18	485		8730		8730	698	9428	Казахстан
9	67	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срезной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	3060		33660		33660	2693	36353	Казахстан
10	68	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33	1927		63591		63591	5087	68678	Казахстан
11	69	С124-040207-3205	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	6224		56016		56016	4481	60497	Казахстан
12	70	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	720		6480		6480	518	6998	Казахстан
13	71	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1689		15201		15201	1216	16417	Казахстан
14	72	С124-040207-5021	Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6216		6216		6216	497	6713	
15	73	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	3885,13	9,84	3885	10	453	2464	6857	
						3422	0	3422	0		508		
16	74	С124-040207-5404	Рубильник начтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	70750		70750		70750	5660	76410	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	75	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления		5,5	276,12	50,56	1519	278	14	1048	2772	
				м заземления		223,02	15,07	1227	83		205		
18	76	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,0055	535592		2946		2946		3181	Казахстан
				км							236		
			ИТОГО:					2126755	78157	1941488	117308	2423556	
								107109	30584		179524		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		25205					
			Итого с временными									2448790	
			Зимние удорожания			1,44 %		35263					
			Итого с зимними удорожаниями									2484053	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		49681					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2533734	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									2660170	
			Скидка			-10%		-266017				2394153	
			НДС			12 %		287298					
			Итого с НДС									2681451	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, банк. идентификационный номер или индивидуальный идент.(идентификационный номер))

Абильдаев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 960940000035
(наименование организации, банк. идентификационный номер или индивидуальный идент. (идентификационный номер))

Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Руководитель отдела коммунального хозяйства
Алмалинского района города Алматы

Кыдыров М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
Алмалинского района города Алматы

Киишина Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Тантабаев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Аязбаев Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135** от **05.05.2020**

Акт выполненных работ 7-6

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2.2-1-10 Двор 28 по адресу: ул.Маметовой 46** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	29	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	95	4074,85	24,23	387110	2302	314421	76962	501198	
						740,92	9,19	70388	873		37126		
2	30	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	96,9	14758		1430050		1430050	114404	1544454	
3	35	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	146,623001	519		76097			6088	82185	
4	44	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 6 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	95	4074,85	24,23	387110	2302	314421	76962	501198	
						740,92	9,19	70388	873		37126		
5	45	С122-060105-0101	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 6 мм	м2	97,600001	4451		434418		434418	34753	469171	
6	55	У86-010113-0109	Детский игровой комплекс (4,460 м х 3,830 м х 3,200 м)	комплект	1	759271	1154	759271	1154	719078	35870	858753	
						39039	379	39039	379		63611		
7	56	У86-010104-0202	Качели двойные, металлические	комплект	1	201038	415	201038	415	185690	13688	231904	
						14933	109	14933	109		17178		
8	57	У86-010104-0113	Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	86135	219	86135	219	77667	7566	101197	
						8249	65	8249	65		7496		
9	58	У86-010104-0316	Качалка на пружине "Рыбка"	комплект	1	96552	310	96552	310	90369	5422	110132	
						5873	85	5873	85		8158		
10	59	У86-010302-0305	Счеты со столиком	шт.	1	62535	176	62535	176	60076	2118	69826	
						2283	45	2283	45		5172		
11	60	У86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	2	45883	176	91766	352	86848	4237	103683	
						2283	45	4566	90		7680		
12	61	У86-010303-0202	Урна на двух стойках		2	24882	80	49764	160	46362	2985	56969	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1621	19	3242	38		4220		
13	62	У86-010209-0102	Стойка баскетбольная со щитом		1	170320	2591	170320	2591	157484	7649	192206	
				комплект		10245	840	10245	840		14237		
14	68	Ц13-080305-0605	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		11	12377,79	6682,49	136156	73507	12725	56592	208168	
				шт.		4538,5	2606,97	49924	28677		15420		
15	69	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "KEгEMET" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014		11	30603		336633		336633		363564	Казахстан
				шт.							26931		
16	70	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизма		0,204	39134,08	15185,72	7983	3098	254	4797	13803	
				км линии		22701	6691,08	4631	1365		1022		
17	71	С123-051201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,21012	314821		66150		66150		71442	Казахстан
				км							5292		
18	72	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		16	156		2496		2496		2696	Казахстан
				шт.							200		
19	73	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		16	485		7760		7760		8381	Казахстан
				м							621		
20	74	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		11	3060		33660		33660		36353	Казахстан
				шт.							2693		
21	75	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		33	1927		63591		63591		68678	Казахстан
				шт.							5087		
22	76	С124-040207-3205	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98		8	6224		49792		49792		53775	Казахстан
				шт.							3983		
23	77	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98		8	720		5760		5760		6221	Казахстан
				шт.							461		
24	78	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		8	1689		13512		13512		14593	Казахстан
				шт.							1081		
25	79	С124-040207-5021	Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98		2	6216		12432		12432		13427	
				шт.							995		
26	80	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании		1	3885,13	9,84	3885	10	453	2464	6857	
				шт.		3422	0	3422	0		508		
27	81	С124-040207-5404	Рубильник почтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98		1	70750		70750		70750		76410	Казахстан
				шт.							5660		
28	82	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления		5,5	276,12	50,56	1519	278	14	1048	2772	
				м заземления		223,02	15,07	1227	83		205		
29	83	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,0055	535592		2946		2946		3181	Казахстан
				км							236		
			ИТОГО:					5047191	86875	4595812	298360	5773197	
								288410	33522		427644		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		60041					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									5833236	
			Зимние удорожания			1,44 %		83999					
			Итого с зимними удорожаниями									5917235	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		118345					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6035580	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									6336761	
			Скидка			-10%		-633676				5703085	
			НДС			12 %		684370					
			Итого с НДС									6387455	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абильдаев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Кыдыров М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Кинапин Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Тантабаев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Амаров Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135** от **05.05.2020**

Акт выполненных работ 7-7

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2.2-1-1 Двор 19 по адресу: ул.Гоголя 100, 108** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		37,05	175,24	79,88	6493	2960	0	3599	10899	
				м3 уплотненного грунта		95,36	39,56	3533	1466		807		
2	2	E11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		24,7	2791,61	1102,52	68953	27252	37748	11527	86918	
				м3 материала основания в плотном теле		160,85	271,25	3973	6700		6438		
3	3	E11-270602-0704 Изм. и доп. изм. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		247	1636,32	136,01	404172	33595	353003	31422	470442	
				м2 покрытия		71,15	46,64	17574	11520		34848		
4	4	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,1701	120530,37	1907,33	20502	324	20178	192	22350	
				т		0	1044,58	0	178		1656		
5	5	E11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		567	1487,77	103,11	843566	58461	756395	52278	967511	
				м2 покрытия		50,64	34,74	28710	19695		71667		
6	6	E11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)		567	333,84	0,04	189288	23	189111	166	204611	
				м2 покрытия		0,27	0	154	0		15156		
			ИТОГО:					1532974	122595	1356435	99184	1762731	
								53944	39559		130572		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		18332					
			Итого с временными									1781063	
			Зимние удорожания			1,44 %		25647					
			Итого с зимними удорожаниями									1806710	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		36134					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1842844	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990069									1934804	
			Скидка			-10%		-193480				1741324	
			НДС			12 %		208959					
			Итого с НДС									1950282	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абильдиев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Рукоподитель отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Кыдыров М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата, подпись)

М.П.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Канапия Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Тинтибаев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 050340016057

Амаров Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата эксперта, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата эксперта, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135** от **05.05.2020**

Акт выполненных работ 7-8

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2.2-1-2 Двор 20 по адресу: ул.Гоголя 92, 96, Наурызбай батыра 41, 43** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-270602-0901	Огнезащита. Розлив вяжущих материалов		0,0258	1907,33	1907,33	49	49	0	29	85	
				т		0	1044,58	0	27		6		
2	2	E11-270602-0302	Покрытие толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		56	1486,43	103,11	127833	5867	114612	7929	146624	
				м2 покрытия		56,64	34,74	4355	2987		10861		
3	3	E11-270602-0402 к=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщина покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)		86	333,5	0,04	28681	4	28654	25	31002	
				м2 покрытия		0,27	0	23	0		2296		
			ИТОГО:					156563	8920	143266	7983	177711	
								4378	3014		13163		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		1848					
			Итого с временными									179559	
			Зимние удорожания			1,44 %		2586					
			Итого с зимними удорожаниями									182145	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3643					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									185788	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			Скидка			-10%		-19506				195059	
			НДС			12 %		21066				175553	
			Итого с НДС									196619	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес или идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абильдаев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Главный специалист отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
(наименование организации, бизнес или идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Кыдыров М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Канапия Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Тантабаев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Амиров Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или диплома, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или диплома, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135** от **05.05.2020**

Акт выполненных работ 7-9

за **сентябрь 2020 (месяц, год) на 2.2-1-4 Двор 22 по адресу: ул.Наурызбай батыра 86, 82 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 27.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		32,63415	175,24	79,88	5719	2607	0	3170	9600	
				м3 уплотненного грунта		95,36	39,56	3112	1291		711		
2	2	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		21,7561	2791,61	1102,52	60735	23986	33249	10153	76558	
				м3 материала основания в плотном теле		160,85	271,25	3499	5901		5671		
3	3	Е11-270602-0704 Изм. и доп. инд. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		217,561	1636,32	136,01	356000	29591	310930	27677	414372	
				м2 покрытия		71,15	46,64	15480	10147		30694		
4	4	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,1299	120530,37	1907,33	15657	248	15409	147	17068	
				т		0	1044,58	0	136		1264		
5	5	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		433	1487,77	103,11	644205	44645	577635	39923	738858	
				м2 покрытия		50,64	34,74	21925	15041		54730		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)		433	333,84	0,04	144553	18	144418	127	156255	
				м2 покрытия		0,27	0	117	0		11574		
			ИТОГО:					1226869	101094	1081641	81197	1412711	
								44133	32516		104644		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		14692					
			Итого с временными									1427403	
			Зимние удорожания			1,44 %		20555					
			Итого с зимними удорожаниями									1447958	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		28959					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1476917	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1550617	
			Скидка			-10%		-155062				1395555	
			НДС			12 %		167467					
			Итого с НДС									1563022	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абильдаев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Кыдыров М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Канапин Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Тантабаев Ж.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Омаров Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135** от **05.05.2020**

Акт выполненных работ 7-10

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2.2-1-10 Двор 28 по адресу: ул.Маметовой 46** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0495	120530,37	1907,33	5966	94	5872	56	6504	
				т		0	1044,58	0	52		482		
2	2	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		165	1487,77	103,11	245482	17012	220115	15213	281551	
				м2 покрытия		50,64	34,74	8355	5731		20856		
3	3	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)		165	333,84	0,04	55084	7	55032	48	59543	
				м2 покрытия		0,27	0	45	0		4411		
4	4	Е12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м		16	6262,32	0	100197	0	0	72142	186126	
				яма		6262,32	0	100197	0		13787		
5	5	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,512	6191,61	1821,66	3170	933	1734	867	4360	
				м3 основания		983,45	837,3	504	429		323		
6	6	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		2,56	16508,22	1122,82	42261	2874	35737	3958	49916	
				м3		1425,6	273,22	3650	699		3697		
7	7	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж		3,61728	27329,45	12856,92	98858	46507	23403	29871	139028	
				т конструкций		8002,68	3965,39	28948	14344		10298		
8	8	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		3,61728	252837		914582		914582		987749	
				т							73167		
9	9	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		2,011227	183600,02	41303,14	369261	83070	10378	211041	626726	
				т конструкций		137137	14937,38	275814	30042		46424		
10	10	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж		2,011227	65308,08	2549,72	131349	5128	7943	82368	230815	
				т конструкций		58509,2	544,69	118279	1095		17097		
11	11	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		1,482203	232469		344537		344537		372100	
				т							27563		
12	12	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 3 мм плетения		150,857143	921		138939		138939		150055	
				м2							11115		
13	13	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,17077	270011		46110		46110		49799	
				т							3689		
14	14	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		94,285714	429,08	0	40456	0	0	27915	73840	
				м2		429,08	0	40456	0		5470		
15	15	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		94,285714	95,5	2,36	9004	223	4022	3303	13292	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		50,47	0,3	4759	28		985		
16	16	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		188,571429	83,4	1,69	15727	319	9845	3878	21173	
				м2		29,5	0,3	5563	57		1568		
			ИТОГО:					2560983	156167	1818249	450660	3252576	
								586570	52477		240932		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		33827					
			Итого с временными									3286403	
			Зимние удорожания			1,44 %		47324					
			Итого с зимними удорожаниями									3333727	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		66675					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3400401	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									3570084	
			Скидка			-10%		-357008				3213076	
			НДС			12 %		385569					
			Итого с НДС									3598645	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абильдаев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Кыдыров М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Камалин Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Тантабаев С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Амаров Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществленияфункций заказчика (застройщика)

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы участок №2**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь 2020 г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 135	05.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы участок №2	206 684 193,00	8 556 466,74	8 661 654,61						1 026 776,01	9 583 242,75

Итого к оплате: 9 583 242 (девять миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи двести сорок два) тенге 75 тиын

Принял (Заказчик):
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
Заместитель акима Омаров А.

Сдал (Подрядчик):
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
Директор Абильдаев К.Т.

"ЕНБЕК"
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 138

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕНБЕК» БИН 920240000098 г.Алматы, Витебская, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 135 от 05.05.2020**

Акт выполненных работ 8-1

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2.2-1-1 Двор 19 по адресу: ул.Гоголя 100, 108** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	33	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство		2,56763	3488,39	1102,52	8957	2831	5713	1198	10968	
				м3 материала основания в плотном теле		160,85	271,25	413	696		812		
2	34	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытии щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		126,00000	1636,32	136,01	206177	17137	180075	16029	239983	
				м2 покрытия		71,15	46,64	8965	5877		17776		
3	35	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	Покрытии щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)		126,00000	209,38	5,1	-26382	-642	-25675	-393	-28917	
				м2 покрытия		0,52	2,37	-65	-298		-2142		
4	39	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание		214	4074,85	24,23	872017	5186	708274	173367	1129015	
				м2 покрытия		740,92	9,19	158557	1967		83631		
5	40	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм		218,28	14758		3221376		3221376		3479086	
				м2							257710		
6	41	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		58	1666,47	32,92	96655	1909	44586	55033	163823	
				м бортового камня		864,82	15,74	50160	797		12135		
7	42	С121-040508-0902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)		0,928	45536		42257		42257		45638	
				м3							3381		
8	43	У86-010113-0118	Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)		1	1362101	1964	1362101	1964	1295545	59392	1535213	
				комплект		64592	674	64592	674		113719		
9	50	У86-010201-0121	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)		1	697078	9753	697078	9753	654476	32830	788301	
				комплект		32849	3228	32849	3228		58393		
10	52	У86-010216-0101	Тренажер "Жим ногами"		1	159160	2392	159160	2392	146275	10247	182959	
				комплект		10493	767	10493	767		13553		
11	53	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		3,45613	2956,8	0	10219	0	0	7358	18983	
				м3 грунта		2956,8	0	10219	0		1406		
12	54	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		1,728065	891,2	0	1540	0	0	1109	2861	
				м3 грунта		891,2	0	1540	0		212		
13	56	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование опор		2,400	23169,65	1778,14	55609	4268	37954	13117	74224	
				м3		5565,42	440,17	13358	1056		5498		
14	57	С121-060801-0302	Опора освещения металлическая 6 метров		0,392742	485276		190588		190588		205835	
				т							15247		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	58	Ц13-080305-0605	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		9	12377,79	6682,49	111400	60142	10411	46303	170319	
				шт.		4538,5	2606,97	40847	23463		12616		
16	59	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "KEr-EMET" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014		9	30603		275427		275427		297461	Казахстан
				шт.							22034		
17	60	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов		0,170188	39134,05	15185,72	6660	2584	212	4002	11515	
				км линии		22701	6691,08	3863	1139		853		
18	61	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,175294	314821		55186		55186		59601	Казахстан
				км							4415		
19	62	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		16	156		2496		2496		2696	Казахстан
				шт.							200		
20	63	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		16	485		7760		7760		8381	Казахстан
				м							621		
21	64	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		9	3060		27540		27540		29743	Казахстан
				шт.							2203		
22	65	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		27	1927		52029		52029		56191	Казахстан
				шт.							4162		
23	66	С124-040207-3205	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98		8	6224		49792		49792		53775	Казахстан
				шт.							3983		
24	67	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98		8	720		5760		5760		6221	Казахстан
				шт.							461		
25	68	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		8	1689		13512		13512		14593	Казахстан
				шт.							1081		
26	69	С124-040207-5021	Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98		2	6216		12432		12432		13427	
				шт.							995		
27	70	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании		1	3885,13	9,84	3885	10	453	2464	6857	
				шт.		3422	0	3422	0		508		
28	71	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98		1	70750		70750		70750		76410	Казахстан
				шт.							5660		
29	72	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления		6	276,12	50,56	1657	303	15	1145	3023	
				м заземления		223,02	15,07	1338	90		224		
30	73	С123-051002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,006	535592		3214		3214		3471	Казахстан
				км							257		
			ИТОГО:					7596852	107859	7088463	423199	8661656	
								400550	39456		641604		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		90081					
			Итого с временными									8751735	
			Зимние удорожания			1,44 %		126025					
			Итого с зимними удорожаниями									8877760	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		177555					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9055315	

нование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
			Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
			зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20 годы, к = 1,04990099									9507185	
			-10%		-950719				8556467	
			12 %		1026776					
									9583242,75	

02240000098
ание, бизнес-идентификационный номер
ный идентификационный номер)

подпись, расшифровка подписи)

оммунального хозяйства
города Алматы

тдела коммунального хозяйства
города Алматы

го надзора:
БИН 070440006322

строительства или эксперт(ы)

060340016087

троительства или эксперт(ы) авторского

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Кыдыров М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Канапин Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Тантабаев С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Амаров Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			Скидка			-10%		-950719				9507185	
			НДС			12 %		1026776				8556467	
			Итого с НДС									9583242,75	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕНБЕК» БИН 920240000098
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абильдаев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" БИН 360940000035
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Кыдыров М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Главный специалист отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы

Канания Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Тантабаев С.Ы.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Tirek design" БИН 060340016087

Амаров Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)