SANA-2015 22.4Д от 06.10.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Аягоз Аягозского района области Абай " БИН 981040002269, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ77070106KSN7103020, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005", БИН 050540005047, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ92601A261000221471, АО "Народный Банк Казахстана"

Объект : Устройство уличного освещения по ул.Кабанбай батыра, ул.Амангельды

Дополнительное соглашение №1 от 20.02.2023 к договору: № 211 от 21.11.2022

Акт приемки выполненных работ № 2 от 27 февраля 2023 года

Устройство уличного освещения по ул.Кабанбай батыра, ул.Амангельды

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Устройство уличного освещения 2438 м ул. Кабанбай батыра											
3	247-306-0508	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 8-4 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	1 шт.	82	113 895,00	-	9 339 390	-	9 339 390	-	10 086 541,00
					-	-	-	-	-	747 151,00	

4	247-306-0928	Фундамент ж/б Ф-18Б (1800х350х350мм) /прим.	1 шт.	82	36 041,00	-	2 955 362	-	2 955 362	-	3 191 791,00
					-	-	-	-	-	236 429,00	
9	243-701-0406	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х16+1х25-0,6/1,0	1 км	2,48676	825 598,00	-	2 053 064	-	2 053 064	-	2 217 309,00
					-	-	-	-	-	164 245,00	
14	247-103-0502	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, световой поток 10800 Лм, мощность 90 Вт, IP67	1 шт.	81	44 869,00	-	3 634 389	-	3 634 389	-	3 925 140,00
					-	-	-	-	-	290 751,00	

Итого	**19 420 781,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17982205,00
- накладные расходы, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	1438576,00
Всего	**19 420 781,00**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**388 415,62**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**19 809 196,62**
С учетом конкурсной скидки 5%	**18 818 736,79**
НДС (12%)	**2258248,41**

Итого 21 076 985,20

Заказчик:

Государственное учреждение "Аппарат акима города Аягоз Аягозского района области Абай", БИН 981040002269

Аким города Аягоз _____Мырзыкешов М.Н.

Заместитель акима _____Каирбаев А.К.

Главный специалист аппарата акима _____Ерланов А.

Главный специалист аппарата акима _____Муканов М.

Технический надзор:

ТОО "VK ETNA", БИН 990540001085

Директор_____Каребаева Ж.А.

Эксперт_____Аймухамбетов М.К.

Сметчик отдела СДО _____ Кайдарханова Р.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005", БИН 050540005047

Директор _____Сырбаев А.А.

Авторский надзор:

ТОО "ТурМерСтрой company", БИН 081040018405

Директор _____Тураров М.Е.