Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Аягоз Аягозского района области Абай " БИН 981040002269, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ77070106KSN7103020, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005", БИН 050540005047, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ92601A261000221471, АО "Народный Банк Казахстана"

Объект : Устройство уличного освещения по ул.Кабанбай батыра, ул.Амангельды

Дополнительное соглашение №1 от 20.02.2023 к договору № 211 от 21.11.2022

Акт приемки выполненных работ № 3 от 13 марта 2023 года

Устройство уличного освещения по ул.Кабанбай батыра, ул.Амангельды

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Устройство уличного освещения 2438 м ул. Кабанбай батыра											
1	1101-0203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР=72%	яма	82	998,31	822,25	81 861	67 425	-	33 545,00	124 639,00
					176,06	392,11	14 437,00	32 153	-	9 233,00	
2	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка со сборным железобетонным фундаментом НР=80%	опора	82	35 548,85	13 777,45	2 915 006	1 129 751	18 975	1 748 728,00	5 036 833,00
					21 540,00	5 117,44	1 766 280,00	419 630	-	373 099,00	
5	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция НР=93%	м2 поверхности	206,64	674,50	25,53	139 379	5 276	51 307	77 739,00	234 488,00
					400,68	3,84	82 797,00	793	-	17 370,00	
6	1133-0302-0801	Подкосы металлические. Установка к опорам НР=80%	подкос	8	52 650,89	12 468,97	421 207	99 752	244 575	91 034,00	553 220,00
					9 610,02	4 614,08	76 880,00	36 913	-	40 979,00	

7	1133-0203-0201	Плиты анкерные для опор ВЛ. Установка НР=80%	шт.	8	12 789,49	1 826,25	102 316	14 610	74 864	15 275,00	126 998,00
					1 605,24	781,45	12 842,00	6 252	-	9 407,00	
8	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные. Подвеска НР=80%	км линии	2,438	100 053,03	38 955,00	243 929	94 972	-	147 004,00	422 208,00
					61 098,03	14 273,34	148 957,00	34 798	-	31 275,00	
10	1133-0205-0101	Переходы ВЛ 0,38 кВ через автодороги с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ. Подвеска /прим. НР=80%	переход	2	17 687,94	1 443,60	35 376	2 887	6 605	21 813,00	61 764,00
					12 941,95	690,84	25 884,00	1 382	-	4 575,00	
11	243-801-0104	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки	1 км	0,243	413 762,00	-	100 544	-	100 544	-	108 588,00
					-	-	-	-	-	8 044,00	
12	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	243	118,08	1,05	28 693	255	5 864	16 335,00	48 630,00
					92,90	0,46	22 575,00	112	-	3 602,00	
13	1133-0207-0101	Светильники. Установка НР=80%	светильник	81	4 398,27	1 896,56	356 260	153 621	2 122	207 045,00	608 369,00
					2 475,51	719,63	200 516,00	58 290	-	45 064,00	
15	1308-0205-0401	Кронштейн. Монтаж на опоре НР=72%	шт.	81	2 564,79	315,39	207 748	25 547	9 468	132 522,00	367 492,00
					2 132,51	139,83	172 733,00	11 326	-	27 222,00	
16	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм	1 шт.	81	8 957,00	-	725 517	-	725 517	-	783 558,00
					-	-	-	-	-	58 041,00	
17	1308-0202-0501	Монтаж на опоре НР=72%	шт.	82	2 641,82	2 211,02	216 629	181 304	-	80 477,00	320 875,00
					430,80	932,28	35 326,00	76 447	-	23 769,00	
18	252-207-2320	Крюк типа SOT29	1 шт.	90	2 873,00	-	258 570	-	258 570	-	279 256,00
					-	-	-	-	-	20 686,00	
19	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	168	175,00	-	29 400	-	29 400	-	31 752,00
					-	-	-	-	-	2 352,00	
20	252-202-0527	Зажим поддерживающий типа SO270	1 шт.	74	2 705,00	-	200 170	-	200 170	-	216 184,00

					-	-	-	-	-	16 014,00	
21	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	166	647,00	-	107 402	-	107 402	-	115 994,00
					-	-	-	-	-	8 592,00	
22	252-207-1031	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	1 шт.	162	1 562,00	-	253 044	-	253 044	-	273 288,00
					-	-	-	-	-	20 244,00	
23	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	1 шт.	16	1 359,00	-	21 744	-	21 744	-	23 484,00
					-	-	-	-	-	1 740,00	
24	247-207-0804	Держатель герметичный предохранителя на проводе S1058 предназначен для установки плавких предохранителей с номинальными токами до 10А и рабочим напряжением до 250В.	1 шт.	81	946,00	-	76 626	-	76 626	-	82 756,00
					-	-	-	-	-	6 130,00	
25	247-207-0705	Вставка плавкая цилиндрическая ГОСТ 31196.2-2012, типа керамическая S1014 6x30 0,5А	1 шт.	81	102,00	-	8 262	-	8 262	-	8 923,00
					-	-	-	-	-	661,00	
26	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода (СИП) стяжной хомут	1 шт.	168	51,00	-	8 568	-	8 568	-	9 253,00
					-	-	-	-	-	685,00	
27	252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	1 шт.	2	2 954,00	-	5 908	-	5 908	-	6 381,00
					-	-	-	-	-	473,00	
28	252-207-0906	Колпачок изолирующий типа PKK553 концевой	1 шт.	8	410,00	-	3 280	-	3 280	-	3 542,00
					-	-	-	-	-	262,00	
29	252-207-1203	Зажим плашечный типа SM2.21 соединительный	1 шт.	4	575,00	-	2 300	-	2 300	-	2 484,00
					-	-	-	-	-	184,00	
30	252-207-2901	Кожух защитный типа SP14 для зажима	1 шт.	4	293,00	-	1 172	-	1 172	-	1 266,00
					-	-	-	-	-	94,00	
31	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	4	2 097,00	-	8 388	-	8 388	-	9 059,00
					-	-	-	-	-	671,00	

32	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой М10 ГОСТ ISO 8992-2015	1 кг	2,754	783,00	-	2 156	-	2 156	-	2 329,00
					-	-	-	-	-	173,00	
33	243-601-0104	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 16 мм2	1 км	0,0405	1 223 607,00	-	49 556	-	49 556	-	53 520,00
					-	-	-	-	-	3 964,00	
34	414-101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и металлические конструкции) до 3 т. Разгрузка	1 т	57,4	933,00	-	53 554	-	-	-	57 838,00
					-	-	-	-	-	4 284,00	
35	411-102-0221	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	1 т·км	18942	42,00	-	795 564	-	-	-	859 209,00
					-	-	-	-	-	63 645,00	

Итого по разделу 1 **10 834 180**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 559 227
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 775 400
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	678 096
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 276 338
- накладные расходы, тенге	2 571 517
перевозка грузов, тенге	849 118
- сметная прибыль (8 %), тенге	802 534

Раздел 2 Установка шкафа учета ул. Кабанбай батыра

36	1308-0304-0203	Щит учетно-распределительный. Установка НР=72%	шт.	1	5 449,80	1 198,37	5 450	1 198	265	3 205,00	9 347,00
					3 986,00	466,10	3 986,00	466	-	692,00	
37	247-201-0505	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	1 шт.	1	19 232,00	-	19 232	-	19 232	-	20 771,00
					-	-	-	-	-	1 539,00	
38	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72%	шт.	1	1 876,30	105,13	1 876	105	37	1 282,00	3 411,00
					1 733,91	46,61	1 734,00	47	-	253,00	

39	247-301-0219	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ П (3х220/380V 10-100А), класс точности 1	1 шт.	1	42 234,00	-	42 234	-	42 234	-	45 613,00
					-	-	-	-	-	3 379,00	
40	247-216-0405	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС до 16 мм2	1 шт.	1	839,00	-	839	-	839	-	906,00
					-	-	-	-	-	67,00	
41	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75%	шт.	4	1 023,91	-	4 096	-	110	2 990,00	7 653,00
					996,50	-	3 986,00	-	-	567,00	
42	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	2 022,00	-	2 022	-	2 022	-	2 184,00
					-	-	-	-	-	162,00	
43	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	1 шт.	3	658,00	-	1 974	-	1 974	-	2 132,00
					-	-	-	-	-	158,00	
44	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75%	шт.	3	1 023,91	-	3 072	-	82	2 243,00	5 740,00
					996,50	-	2 990,00	-	-	425,00	
45	247-208-1208	Контактор модульный типа КМ20-40	1 шт.	1	9 529,00	-	9 529	-	9 529	-	10 291,00
					-	-	-	-	-	762,00	
46	247-211-0601	Тепловые реле перегрузки РТ-03 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014	1 шт.	1	4 085,00	-	4 085	-	4 085	-	4 412,00
					-	-	-	-	-	327,00	
47	248-303-0701	Реле времени программируемое	1 шт.	1	15 419,00	-	15 419	-	15 419	-	16 653,00
					-	-	-	-	-	1 234,00	

48	1308-0301-1403	Наконечник алюминиевый флажковый (фигурный) кабельный сечением до 640 мм2. Присоединение НР=72%	шт.	6	1 423,71	21,55	8 542	129	282	5 862,00	15 556,00
					1 355,24	1,87	8 131,00	11	-	1 152,00	
49	243-902-0801	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-10	100 шт.	0,06	7 471,00	-	448	-	448	-	484,00
					-	-	-	-	-	36,00	
50	243-105-0104	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х6,0 (ок)-0,66	1 км	0,001	444 259,00	-	444	-	444	-	480,00
					-	-	-	-	-	36,00	
51	1308-0206-1902	Труба из поливинилхлорида ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72%	м	5	645,39	39,85	3 227	199	334	1 995,00	5 640,00
					538,82	15,38	2 694,00	77	-	418,00	
52	241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	1 м	5	143,00	-	715	-	715	-	772,00
					-	-	-	-	-	57,00	
53	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	3	175,00	-	525	-	525	-	567,00
					-	-	-	-	-	42,00	
54	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	3	647,00	-	1 941	-	1 941	-	2 096,00
					-	-	-	-	-	155,00	

Итого по разделу 2 **154 708**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 23 521
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 631
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 601
- материалы, изделия и конструкции, тенге 100 518
- накладные расходы, тенге 17 577
- сметная прибыль (8 %), тенге 11 461

Раздел 3 Устройство уличного освещения 950 м ул. Амангельды

3	1133-0205-0101	Переходы ВЛ 0,38 кВ через автодороги с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ. Подвеска /прим. НР=80%	переход	1	17 687,94	1 443,60	17 688	1 444	3 302	10 906,00	30 882,00
					12 941,95	690,84	12 942,00	691	-	2 288,00	
4	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание НР=72%	м	140	118,08	1,05	ё	147	3 378	9 410,00	28 016,00
					92,90	0,46	13 006,00	64	-	2 075,00	
5	243-801-0204	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	1 км	0,14	589 155,00	-	82 482	-	82 482	-	89 081,00
					-	-	-	-	-	6 599,00	
6	1133-0207-0101	Светильники. Установка НР=80%	светильник	28	4 398,27	1 896,56	123 152	53 104	734	71 571,00	210 301,00
					2 475,51	719,63	69 314,00	20 150	-	15 578,00	
7	247-103-0511	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jaryq 80W, мощность 80 Вт,Световой поток 10400 лм IP67	1 шт.	5	36 711,00	-	183 555	-	183 555	-	198 240,00
					-	-	-	-	-	14 685,00	
12	1308-0202-0501	Монтаж на опоре НР=72%	шт.	28	2 641,82	2 211,02	73 971	61 909	-	27 480,00	109 567,00
					430,80	932,28	12 062,00	26 104	-	8 116,00	
13	252-207-2320	Крюк типа SOT29	1 шт.	30	2 873,00	-	86 190	-	86 190	-	93 085,00
					-	-	-	-	-	6 895,00	
14	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	1 шт.	60	175,00	-	10 500	-	10 500	-	11 340,00
					-	-	-	-	-	840,00	
15	252-202-0527	Зажим поддерживающий типа SO270	1 шт.	24	2 705,00	-	64 920	-	64 920	-	70 114,00
					-	-	-	-	-	5 194,00	
16	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	1 м	58	647,00	-	37 526	-	37 526	-	40 528,00
					-	-	-	-	-	3 002,00	
17	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	1 шт.	6	1 359,00	-	8 154	-	8 154	-	8 806,00
					-	-	-	-	-	652,00	
18	252-207-1001	Зажим ответвительный типа P 616	1 шт.	28	1 158,00	-	32 424	-	32 424	-	35 018,00
					-	-	-	-	-	2 594,00	

19	252-207-1004	Зажим ответвительный типа Р72 с чехлом	1 шт.	28	2 439,00	-	68 292	-	68 292	-	73 755,00
					-	-	-	-	-	5 463,00	
20	252-207-1210	Зажим плашечный CD35	1 шт.	28	906,00	-	25 368	-	25 368	-	27 397,00
					-	-	-	-	-	2 029,00	
21	247-207-0804	Держатель герметичный предохранителя на проводе S1058 предназначен для установки плавких предохранителей с номинальными токами до 10А и рабочим напряжением до 250В.	1 шт.	28	946,00	-	26 488	-	26 488	-	28 607,00
					-	-	-	-	-	2 119,00	
22	247-207-0705	Вставка плавкая цилиндрическая ГОСТ 31196.2-2012, типа керамическая S1014 6x30 0,5А	1 шт.	28	102,00	-	2 856	-	2 856	-	3 084,00
					-	-	-	-	-	228,00	
23	252-207-3910	Заземляющий проводник ЗП-6	1 шт.	28	1 477,00	-	41 356	-	41 356	-	44 664,00
					-	-	-	-	-	3 308,00	
24	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода (СИП) стяжной хомут	1 шт.	60	51,00	-	3 060	-	3 060	-	3 305,00
					-	-	-	-	-	245,00	
25	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж повторного заземления вверх опоры НР=80%	м шин заземления	28	492,02	91,95	13 777	2 575	3 254	6 788,00	22 210,00
					283,86	19,19	7 948,00	537	-	1 645,00	
26	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой М10 ГОСТ ISO 8992-2015	1 кг	0,952	783,00	-	745	-	745	-	805,00
					-	-	-	-	-	60,00	
27	243-601-0104	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 16 мм2	1 км	0,014	1 223 607,00	-	17 130	-	17 130	-	18 500,00
					-	-	-	-	-	1 370,00	
28	252-207-0906	Колпачок изолирующий типа РКК553 концевой	1 шт.	8	410,00	-	3 280	-	3 280	-	3 542,00
					-	-	-	-	-	262,00	
29	252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	1 шт.	2	2 954,00	-	5 908	-	5 908	-	6 381,00
					-	-	-	-	-	473,00	
30	252-207-1203	Зажим плашечный типа SM2.21 соединительный	1 шт.	4	575,00	-	2 300	-	2 300	-	2 484,00
					-	-	-	-	-	184,00	

31	252-207-2901	Кожух защитный типа SP14 для зажима	1 шт.	4	293,00	-	1 172	-	1 172	-	1 266,00
					-	-	-	-	-	94,00	
32	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	4	2 097,00	-	8 388	-	8 388	-	9 059,00
					-	-	-	-	-	671,00	
33	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%	м3 грунта	2,1	2 931,39	-	6 156	-	-	4 432,00	11 435,00
					2 931,39	-	6 156,00	-	-	847,00	
34	1133-0105-1101	Заземлители вертикальные. Забивка механизированная на глубину 5 м НР=80%	1 заземлитель	10	5 532,56	1 993,56	55 326	19 936	28 019	10 810,00	71 427,00
					737,10	614,08	7 371,00	6 141	-	5 291,00	
35	1133-0105-1004	Заземление горизонтальное. Устройство в грунтах 1-4 групп НР=80%	м заземления	8	756,31	41,32	6 050	331	4 486	1 085,00	7 706,00
					154,18	15,35	1 233,00	123	-	571,00	
36	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	2,1	1 246,10	-	2 617	-	-	1 884,00	4 861,00
					1 246,10	-	2 617,00	-	-	360,00	
37	414-103-0502	Конструкции металлические.	1 т	2	917,00	-	1 834	-	-	-	1 981,00
					-	-	-	-	-	147,00	
38	411-102-0221	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	1 т·км	112,74	42,00	-	4 335	-	-	-	5 114,00
					-	-	-	-	-	379,00	

Итого по разделу 3 **1 272 561**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 132 649
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 139 446
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 53 810
- материалы, изделия и конструкции, тенге 755 268
- накладные расходы, тенге 144 366
- перевозка грузов, тенге 6559
- сметная прибыль (8 %), тенге 94 264

Раздел 4 Установка шкафа учета ул. Амангельды

39	1308-0304-0203	Щит учетно-распределительный. Установка НР=72%	шт.	1	5 449,80	1 198,37	5 450	1 198	265	3 205,00	9 347,00
					3 986,00	466,10	3 986,00	466	-	692,00	
40	247-201-0505	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013. типа ШУ 3/1-1 У1 IP66	1 шт.	1	19 232,00	-	19 232	-	19 232	-	20 771,00
					-	-	-	-	-	1 539,00	

41	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72%	шт.	1	1 876,30	105,13	1 876	105	37	1 282,00	3 411,00
					1 733,91	46,61	1 734,00	47	-	253,00	
42	247-301-0218	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 Т1 (3х220/380V 5-60А), класс точности 1	1 шт.	1	38 914,00	-	38 914	-	38 914	-	42 027,00
					-	-	-	-	-	3 113,00	
43	247-216-0405	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС до 16 мм2	1 шт.	1	839,00	-	839	-	839	-	906,00
					-	-	-	-	-	67,00	
44	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на	шт.	4	1 023,91	-	4 096	-	110	2 990,00	7 653,00
					996,50	-	3 986,00	-	-	567,00	
45	247-204-0655	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4.5 кА "В"	1 шт.	1	2 068,00	-	2 068	-	2 068	-	2 233,00
					-	-	-	-	-	165,00	
46	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4.5 кА "В"	1 шт.	3	658,00	-	1 974	-	1 974	-	2 132,00
					-	-	-	-	-	158,00	
47	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75%	шт.	3	1 023,91	-	3 072	-	82	2 243,00	5 740,00
					996,50	-	2 990,00	-	-	425,00	
48	247-208-1208	Контактор модульный типа КМ20-40	1 шт.	1	9 529,00	-	9 529	-	9 529	-	10 291,00
					-	-	-	-	-	762,00	
49	247-211-0601	Тепловые реле перегрузки РТ-03 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014	1 шт.	1	4 085,00	-	4 085	-	4 085	-	4 412,00
					-	-	-	-	-	327,00	
50	248-303-0701	Реле времени программируемое	1 шт.	1	15 419,00	-	15 419	-	15 419	-	16 653,00
					-	-	-	-	-	1 234,00	
51	1308-0301-1403	Наконечник алюминиевый флажковый (фигурный) кабельный сечением до 640 мм2. Присоединение НР=72%	шт.	6	1 423,71	21,55	8 542	129	282	5 862,00	15 556,00
					1 355,24	1,87	8 131,00	11	-	1 152,00	
52	243-902-0801	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-10	100 шт.	0,06	7 471,00	-	448	-	448	-	484,00
					-	-	-	-	-	36,00	
53	243-105-0104	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГ 1х6.0 (ок)-0.66	1 км	0,001	444 259,00	-	444	-	444	-	480,00
					-	-	-	-	-	36,00	
54	1308-0206-1902	Труба из поливинилхлорида ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72%	м	5	645,39	39,85	3 227	199	334	1 995,00	5 640,00
					538,82	15,38	2 694,00	77	-	418,00	

55	241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	1 м	5	143,00	-	715	-	715	-	772,00
					-	-	-	-	-	57,00	
56	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	3	175,00	-	525	-	525	-	567,00
					-	-	-	-	-	42,00	
57	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	3	647,00	-	1 941	-	1 941	-	2 096,00
					-	-	-	-	-	155,00	
58	1133-0105-1004	Заземление шкафа. Устройство НР=80%	м заземления	9	159,20	3,63	1 433	33	13	1 110,00	2 747,00
					154,18	-	1 388,00	-	-	204,00	
59	1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР=80%	заземлитель	2	1 208,83	124,44	2 418	249	17	1 722,00	4 471,00
					1 076,02	-	2 152,00	-	-	331,00	
60	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	1 т	0,00122	376 202,00	-	459	-	459	-	496,00
					-	-	-	-	-	37,00	
61	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной 40, толщиной 4 мм	1 т	0,00374	490 233,00	-	1 833	-	1 833	-	1 980,00
					-	-	-	-	-	147,00	
62	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм	1 т	0,02223	479 350,00	-	10 656	-	10 656	-	11 508,00
					-	-	-	-	-	852,00	

Итого по разделу 4	**172 373,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	27 061,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 913,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	601,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	110 221,91
- накладные расходы, тенге	20 409,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 769,00
Итого	**12 433 822,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2742458,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1918390,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	733108,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3242394,00
- накладные расходы, тенге	2753869,00
перевозка грузов, тенге	855677,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	919028,00
Всего	**12 433 822,00**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**248 676,38**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**12 682 498,38**

С учетом конкурсной скидки 5%	12 048 373,58
НДС (12%)	1445804,83
Итого	13 494 178,42

Заказчик:

Государственное учреждение "Аппарат акима города Аягоз Аягозского района области Абай", БИН 981040002269

Аким города Аягоз _____ Мырзыкешов М.Н.

Заместитель акима _____ Каирбаев А.К.

Главный специалист аппарата акима _____ Ерланов А.

Главный специалист аппарата акима _____ Муканов М.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005", БИН 050540005047

Директор _____ Сиырбаев А.А.

Технический надзор:

ТОО "VKETNA", БИН 990540001085

Директор _____ Каребаева Ж.А.

Эксперт _____ Аймухамбетов М.К.

Сметчик отдела СДО _____ Кайдарханова Р.К.

Авторский надзор:

ТОО "ТурМерСтрой company", БИН 081040018405

Директор _____ Тураров М.Е.