Заказчик: ФАО "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА"

Форма 2-В

Подрядчик: ТОО "Строитель 2003"

(организация, адрес, телефон)

Наименование объекта - "Карьер №4 Восточно-Аятского месторождения АБР. Водовод карьерных вод с сооружениями от карьера №4 до карьера №6 ВАМ. Район Беимбета Майлина Костанайской области РК."

(наименование, адрес)

Договор №РС\АОК\ 18-10021 от 08.10.2018, доп.соглашение № РС/АОК/18-10021-SA9 от 08.07.2021г

Акт приемки выполненных работ №_____ за декабрь месяц 2021г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № АОК-1187-2021-П-67-44-(1) ВАМ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Опоры										
12	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	м3 грунта	240,51		246,41	238,28	59264	57309	–	9531	75675
		НР - 72%; СП - 10%				8,13	46,91	1955	11282		6880	
13	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	234,66		31,40	31,40	7368	7368	–	2092	10406
		НР - 72%; СП - 10%				0,00	12,38	0	2905		946	
14	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	88,75		1,59	1,59	141	141	–	40	200
		НР - 72%; СП - 10%				0,00	0,63	0	56		18	
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,85		2570,39	1152,89	15037	6744	–	8993	26433
		НР - 91%; СП - 10%				1417,50	271,77	8292	1590		2403	
16	1106-1501-0108 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый на щебне класса В7,5. Приготовление	м3	5,967		3997,28	1193,78	23852	7123	–	18036	46077
		НР - 91%; СП - 10%				2803,50	518,14	16728	3092		4189	
17	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона (опоры ФСО 1 630/800). Установка	т	0,1445		83302,80	19595,30	12037	2832	–	9389	23568
		НР - 91%; СП - 10%				63707,50	7690,87	9206	1111		2143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					117699	81517	–	48081	182358
								36182	20036	–	16578	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					117699				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					56218			
		Накладные расходы	Тенге				48081				
		Сметная прибыль	Тенге				16578				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				182358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					56218			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				182358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					56218			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								182358
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				56218				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					81517			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20036			
		- Накладные расходы	Тенге							48081	
		- Сметная прибыль	Тенге							16578	

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость по коду SAP/ по на единицу	Стоимость по коду SAP/ по общая
1	2	3	4	5	6	7
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА				
1	211-201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	4,7735	2478	23657,96
3	211-401-0102 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	3,46086	1661	11496,98
4	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0145	34153	990,44
5	261-107-0102 РСНБ РК 2015	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	1,276938	21075	53822,94
6	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,4625	6931	20273,18
7	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,1387615	211214	58616,74
8	ТОО "Алем Инжиниринг"	Безусадочный состав Mastrflow 928	кг	3750	257,14	964285,5
12	Цена ЦСЦЭ	Опоры ФСО 1630/800	шт	5	22726,8	113634
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА:	**Тенге**			**1 246 778**

		Материалы, изделия и конструкции, (поставки подрядчика)									1 246 778
		Инженерное оборудование (поставки подрядчика)									
		Нестандартное оборудование (поставки подрядчика)									
		Утилизация строительного мусора									
		Итого по смете	Тенге								1 429 136
		Временные здания и сооружения	Тенге								
		Итого	Тенге								1 429 136
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге								
		Командировочные расходы (учтены в сметном расчете)	Тенге								0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого на ПОДРЯД	Тенге								1 429 136
		в том числе:									
		Материалы, изделия и конструкции. (поставки подрядчика)									1 246 777,74
		Инженерное оборудование (поставки подрядчика)									0,00
		Нестандартное оборудование (поставки подрядчика)									0,00
		ВСЕГО									1 429 136
		Материалы, изделия и конструкции Заказчика									
		Оборудование Заказчика									
		Нестандартное оборудование Заказчика									
		Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**								
		ВСЕГО к закупу для ПОДРЯДЧИКА	**Тенге**								1 429 136
		НДС 12%	**Тенге**								171 496
		ВСЕГО С НДС	**Тенге**								1 600 632
		Доля ТМЦ ПОДРЯДЧИКА	**%**								87,24

СДАЛ

Директор ТОО "Строитель 2003" Денисов К.А.

ПРИНЯЛ

Менеджер по капитальному строительству КБРУ Горбань В.Н.

Эксперт по капитальному строительству КБРУ Зинкевич С.А.

Менеджер РТН по Костанайской области ТОО "Коммерческий центр ERG" Приходченко А.В.

Страница 1