Форма №3 КС-3
Утверждена
Госкомитетом РК от 16.11.94г. 373

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: Дополнительное соглашение №2 от 26.02.2019г. к договору о государственных закупках работ №64 от 03.10.2018г.
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры (водопроводные сети) в а. Жибек жолы, Аршалынского района Акмолинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за
март 2020 года

код. заказчика	код. подрядчика	Договор		Источник финансирования		организацонно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Доп. соглашение №1 от 25.06.2019г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с начала стройки:	448 131 664,00									
В том числе за октябрь	50 000 000,00	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00
К оплате		**44 642 857,14**							**5 357 142,86**	**50 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"

Махаева Г.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «Комби-строй-1»

Муталиев М.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: Дополнительное соглашение №2 от 26.02.2019г. к договору о государственных закупках работ №64 от 03.10.2018г.
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры (водопроводные сети) в а. Жибек жолы, Аршалынского района
Наименование объекта: Водопроводные сети

АКТ №5
выполненных работ за март месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г. тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	18000,0000		110,57	1990305
		Итого оплата труда:				29,28	527104
		Итого эксплуатация машин:				105,19	1893375
2	Е11-010205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	4000,0000		1105,00	4420000
		Итого оплата труда:				1105,00	4420000
3	Е11-010101-0307 ТЧ 01 табл. 11 п.3.56 Кзтр=1,40, Кэм=1,40	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды до 4 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,4 и нормам эксплуатации машин - 1,4	м3 грунта	400,0000		154,80	61921
		Итого оплата труда:				41,00	16399
		Итого эксплуатация машин:				147,26	58905
4	Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	3000,0000		1092,52	3277560
		Итого оплата труда:				657,80	1973400
		Итого эксплуатация машин:				1092,52	3277560
5	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1500,0000		150,01	225017
		Итого оплата труда:				42,37	63550
		Итого эксплуатация машин:				143,81	215708
		Итого материалов:				0,08	117

1	2	3	4	5	6	7	8
6	С341-020103-1017	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	2250,0000		426,00	958500
7	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1400,0000		2538,03	3553235
		Итого оплата труда:				895,09	1253126
		Итого эксплуатация машин:				148,93	208495
		Итого материалов:				1532,30	2145220
8	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	24000,0000		26,31	631353
		Итого оплата труда:				9,03	216753
		Итого эксплуатация машин:				26,31	631353
12	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5362,0050		1809,00	9699867
15	Е11-221401-0304	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	320,0000		1403,81	449218
		Итого оплата труда:				995,21	318468
		Итого эксплуатация машин:				10,37	3318
		Итого материалов:				401,18	128378
16	С123-010201-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	320,0000		7033,00	2250560
62	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	122,5600		32749,75	4013809
		Итого оплата труда:				11507,55	1410366
		Итого эксплуатация машин:				8128,53	996232
		Итого материалов:				16195,36	1984904
63	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	28,0000		18477,00	517356
65	С121-040301-0112 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	56,0000		20352,00	1139712
66	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	28,0000		15143,00	424004
67	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	28,0000		2737,00	76636

1	2	3	4	5	6	7	8
68	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	341,1000	√	29278,11	9986762
		Итого оплата труда:				5564,39	1898013
		Итого эксплуатация машин:				2081,88	710129
		Итого материалов:				22025,68	7512959
69	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	75,0000	√	1511,62	113371
		Итого оплата труда:				1298,81	97411
		Итого эксплуатация машин:				172,97	12973
		Итого материалов:				116,42	8731
70	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	75,0000	√	20341,00	1525575
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			тенге				45314761
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		тенге				31838759
	Материалы -		тенге				11780308
	Всего заработная плата -		тенге				12194589
	Местные материалы -		тенге				2157708
	Транспортные расходы -		тенге				958500
		Накладные расходы -	тенге				10010117
		Накладные НУЧП -	тенге				10010117
		Сметная прибыль -	тенге				3347910
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге				45196786
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13580
		Сметная заработная плата -	тенге				12194589
	Стоимость сантехнических работ -		тенге				13476002
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге				13476002
		Сметная прибыль -	тенге				1078080
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		тенге				14554082
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	тенге				59750868
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13580
		Сметная заработная плата -	тенге				12194589
		ИТОГО					**59 750 868**
		В том числе оборудование					
		Итого без оборудования					**59 750 868**
		Временные здания и сооружения 1,3%:					**776 761**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого:					**60 527 629**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%					**1 997 412**
		Итого					**62 525 041**
		Непредвиденные затраты заказчика 2%					**1 250 501**
		Итого:					**63 775 542**
		Поправочний коэфициент к=0,70					**44 642 857**
		НДС 12%					**5 357 143**
		ИТОГО:					**50 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"

Махаева Г.К.

Подрядчик ТОО «Комби-строй-1»

Директор Муталиев М.К.

Технический надзор:
Инженер ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Щеднов В.Н.

Авторский надзор:
Инспектор ТОО «Мунай Интер Курылыс»

Валиев Ч.С.