Форма №3 КС-3
Утверждена
Госкомитетом РК от 16.11.94г. 373

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: Дополнительное соглашение №2 от 14.04.2020г. к договору о государственных закупках работ №64 от 03.10.2018г.
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры (водопроводные сети) в а. Жибек жолы, Аршалынского района Акмолинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за
август 2020 года

код. заказчика	код. подрядчика	Договор		Источник финансирования		организацонно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Доп. соглашение №2 от 14.04.2020г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с начала стройки:	478 131 664,00									
В том числе за август	30 000 000,00	26 785 714,29							3 214 285,71	30 000 000,00
К оплате		**26 785 714,29**							**3 214 285,71**	**30 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"

Махаева Г.К.

Технический надзор:
Инженер ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Щеднов В.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «Комби-строй-1»

Муталиев М.К.

Авторский надзор:
Инспектор ТОО «Мунай Интер Курылыс»

Валиев Ч.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: Дополнительное соглашение №2 от 14.04.2020г. к договору о государственных закупках работ №64 от 03.10.2018г.
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры (водопроводные сети) в а. Жибек жолы, Аршалынского района
Наименование объекта: Водопроводные сети

АКТ №6
выполненных работ за август месяц 2020 года

тенге

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20743,8606		110,57	2293700
		Итого оплата труда:				29,28	607455
		Итого эксплуатация машин:				105,19	2181995
2	Е11-010205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	5742,0690		1105,00	6344986
		Итого оплата труда:				1105,00	6344986
3	Е11-010101-0307 ТЧ 01 табл. 11 п.3.56 Кзтр=1,40, Кэм=1,40	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м 3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды до 4 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,4 и нормам эксплуатации машин - 1,4	м3 грунта	695,3625		154,80	107643
		Итого оплата труда:				41,00	28508
		Итого эксплуатация машин:				147,26	102401
4	Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого	1727,4683		1092,52	1887294
		Итого оплата труда:				657,80	1136329
		Итого эксплуатация машин:				1092,52	1887294
5	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1200,6803		150,01	180116
		Итого оплата труда:				42,37	50869
		Итого эксплуатация машин:				143,81	172664
		Итого материалов:				0,08	94
6	С341-020103-1017	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	1801,0004		426,00	767226
7	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	1420,6968		2538,03	3605764

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				895,09	1271651
		Итого эксплуатация машин:				148,93	211577
		Итого материалов:				1532,30	2176934
9	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,3520		392922,28	138309
		Итого оплата труда:				288486,62	101547
		Итого эксплуатация машин:				131404,96	46255
		Итого материалов:				8836,32	3110
12	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	842,5730		1809,00	1524215
15	Е11-221401-0304	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	658,0000		1403,81	923705
		Итого оплата труда:				995,21	654849
		Итого эксплуатация машин:				10,37	6822
		Итого материалов:				401,18	263977
16	С123-010201-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	658,0000		7033,00	4627714
17	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	163,0000		1761,16	287068
		Итого оплата труда:				1389,42	226475
		Итого эксплуатация машин:				74,13	12083
		Итого материалов:				330,43	53859
18	С123-040103-0101	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	16,0000		149634,00	2394144
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			тенге				25081883
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	тенге				16535811
		Материалы -	тенге				2497974
		Всего заработная плата -	тенге				10422669
		Транспортные расходы -	тенге				767226
		Накладные расходы -	тенге				8113043
		Накладные НУЧП -	тенге				8113043
		Сметная прибыль -	тенге				1971908
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	тенге				26620762
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11609
		Сметная заработная плата -	тенге				10422669

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость сантехнических работ -	тенге				8546073
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге				8546073
		Сметная прибыль -	тенге				683686
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	тенге				9229758
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	тенге				35850521
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11609
		Сметная заработная плата -	тенге				10422669
		ИТОГО					**35 850 521**
		В том числе оборудование					
		Итого без оборудования					**35 850 521**
		Временные здания и сооружения 1,3%:					**466 057**
		Итого:					**36 316 578**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%					**1 198 447**
		Итого					**37 515 025**
		Непредвиденные затраты заказчика 2%					**750 300**
		Итого:					**38 265 325**
		Поправочнй коэфициент к=0,70					**26 785 714**
		НДС 12%					**3 214 286**
		ИТОГО:					**30 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"

_____ **Махаева Г.К.**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

Директор _____ **Муталиев М.К.**

Технический надзор:
Инженер ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

_____ **Щеднов В.Н.**

Авторский надзор:
Инспектор ТОО «Мунай Интер Курылыс»

_____ **Валиев Ч.С.**