Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел строительства г. Туркестан"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Самга"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство многоквартирных 5-ти этажных 20 жилых домов, всего 19 жилых домов жилой дом №7 в мкр. Отырар г. Туркестан, без наружных инженерных сетей (Корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект **Жилой дом №7**

( наименование)

доп. Соглашение **№ 3 от 25.04.2019 г** к Договору подряда (контракт) **№ 137 от 31.10.2018**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| | | |

## Акт приемки выполненных работ № 6

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование и электроосвещение** | | | | | |
| **1** | **Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | **м кабеля** | **4886,7900** | | **198,95** | **972222** |
| 1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17) | чел-ч | 0,1 | 488,679 | 848,17 | 414483 |
| 1.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0378 | 184,721 | 801,12 | 147983 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **115,10** | **562465** |
| 1.3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0039 | 19,058 | 3328,72 | 63440 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 19,058 | 1137,64 | 21681 |
| 1.4 | 983 С (31-050402-0308) | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0,03 | 146,604 | 2289,67 | 335674 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,03 | 146,604 | 751,25 | 110136 |
| 1. 5 | 1039 С (31-050401-0103) | Домкраты гидравлические, 63 т | маш.-ч | 0,03 | 146,604 | 10,95 | 1605 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1. 6 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0039 | 19,058 | 2288,94 | 43624 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 19,058 | 848,17 | 16164 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **90,93** | **444343** |
| 1. 7 | 127927 С (21-050307-0210) | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0004 | 1,955 | 331,13 | 647 |
| 1. 8 | 129039 С (21-050402-0201) | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73 | т | 0,000008 | 0,039094 | 281414,94 | 11002 |
| 1. 9 | 147184 С (21-130809-1301) | Лента К226 | 100 м | 0,000096 | 0,469132 | 1671,44 | 784 |
| 1.10 | 147568 С (21-130816-0202) | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,000041 | 0,200358 | 2673,62 | 536 |
| 1.11 | 147653 С (21-130816-2102) | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000005 | 0,024434 | 3979616,54 | 97238 |
| 1.12 | 242938 С (24-040207-3932) | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 | 1000 шт. | 0,000083 | 0,406581 | 361,08 | 147 |
| 1.13 | 249504 С (22-040501-0803) | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,0006 | 2,932 | 1037,54 | 3042 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **23,20** | **113396** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 49,26 | 240735 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 10,52 | 51429 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 59,79 | 292165 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 20,70 | 101151 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **279,43** | **1365537** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **972222** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **972222** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Материалы - | Тенге | | | | 113396 |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | 562465 |
| Накладные расходы - | Тенге | | | | 292165 |
| в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 240735 |
| в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 51430 |
| Сметная прибыль - | Тенге | | | | 101151 |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | 1365537 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 673 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 562465 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1365537 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 673 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 562465 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | |
| Итого прямые затраты: | Тенге | | | | 972222 |
| в том числе: | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | 414483 |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 444343 |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 147983 |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 113396 |
| - перевозка грузов | Тенге | | | | 0 |
| - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | 0 |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | | | | 240735 |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | | | | 1212957 |
| Накладные расходы II уровня | Тенге | | | | 51429 |
| ИТОГО: | Тенге | | | | 1264386 |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | 101151 |
| ИТОГО по смете: | Тенге | | | | 1367024 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого с временными** | Тенге | | **0,9 %** | **12 303** | **1 379 327** |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | Тенге | | **0,49 %** | **6 759** | **1 386 086** |
| | | | Тенге | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к =** | Тенге | | **1,060** | | **1 469 165** |
| | | **Итого с НДС** | Тенге | | **12 %** | **176 300** | **1 645 465** |
| | | | | | | | |
| | | | **Конкурсная скидка** | | **0,849** | | **1 397 000** |
| | | **Итого к оплате по Акту** | | | | | **1 397 000** |

**Технический надзор:**
**Директор ТОО "KazStroyMagnat"**

**Биходжаев С.**

**Эксперт Технического надзора**
**Инженер-эксперт ТОО "KazStroyMagnat"**

**Арынов Н.Б.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "САМГА"**

**Байдильдаев А.Б.**