Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Егинсуйская средняя школа-сад" отдела образования по Урджарскому району управления образования Восточно-Казахстанской области

Подрядчик: ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"

Ф-3

Наименование строительства: Капитальный ремонт КГУ "Егинсуйская средняя школа-сад"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат №2

за октябрь месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования	Организационно правовая форма
		32	16.09.2021 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2021 года без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт КГУ "Егинсуйская средняя школа-сад"	48 078 533,56	24 612 803,97							2 953 536,48	27 566 340,45
Погашение аванса (30%)										8 269 902,13
Всего к оплате										**19 296 438,31**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Егинсуйская средняя школа-сад" отдела образования по Урджарскому району управления образования Восточно-Казахстанской области

Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Жоғарғы Егинсу, ЖУНУСУЛЫ ДОСАН, 16А
БИН 000140001060
ИИК KZ48070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Директор

_____ А. Ш. Толыкбаев

Подрядчик

ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"

ВКО,Тарбагатайский район, с. Акжар,ул.Жамбула б/н
БИН 050440010486
ИИК KZ918560000000428647
БИК KCJBKZKX

АО "Банк ЦентрКредит"

Директор

_____ М.Ә.Әбілхасов

Технадзор

ТОО "ИК "ДОБРО"

Директор

_____ Т.Т. Жукенов

Авторский надзор

ТОО "VK ETNA"

Директор

_____ Ж.А. Каребаева

"SANA-2015". Версия 20.4Д от 21.10.20 г.

Цены Восточно-Казахстанская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
2020-09
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Егинсуйская средняя школа-сад" отдела образования по Урджарскому району управления образования Восточно-Казахстанской области

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт КГУ "Егинсуйская средняя школа-сад"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт КГУ "Егинсуйская средняя школа-сад"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №32 от 16.09.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №2 от 20.10.2021 г.

за октябрь 2021 г.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета №2-1-1. Общестроительные работы

Раздел 1 Полы

1.9 Плинтуса

1	36 1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	287	352,58	2,3	101190	660	73329	19830	130702
					94,78	1,18	27202	339	–	9682	
	Раздел 2 Проемы										
	2.1 Двери ДГ										
2	41 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	41,16	1803,78	80,29	74244	3305	19234	38361	121613
					1256,19	38,23	51705	1574	–	9008	
3	42 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	41,16	4461		183615		183615	–	198304
					–		–		–	14689	
4	43 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	60,48	5645		341410		341410	–	368723
					–		–		–	27313	

5	44 2109-0102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	12,6	4160		52416		52416	–	56609
					–		–		–	4193	
6	45 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	7,98	1533,17	112,2	12235	895	2802	6464	20195
					1069,89	55,16	8538	440	–	1496	
7	46 2109-0102-0107	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,98	5165		41217		41217	–	44514
					–		–		–	3297	
8	47 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	160	463		74080		74080	–	80006
					–		–		–	5926	
9	48 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	80	3580		286400		286400	–	309312

						–		–		–	22912	
		2.2 Двери ДСН										
10	49	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	20,979	2890,47	52,91	60639	1110	8957	36770	105202
						2410,62	23,71	50572	497	–	7793	
11	50	2109-0402-0602	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	20,979	55989		1174593		1174593	–	1268560
						–		–		–	93967	
		2.3 Двери алюминиевые										
12	53	2109-0302-0106	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 1,51х2,15 ГОСТ 23747-2015	м2	22,801	46853		1068295		1068295	–	1153759
						–		–		–	85464	

13	54	2109-0302-0106	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 1,51х2,1 ГОСТ 23747-2015	м2	6,342	46853 –		297142 –		297142 –	– 23771	320913
14	56	2109-0302-0101	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-08 ГОСТ 23747-2015	м2	1,68	75710 –		127193 –		127193 –	– 10175	137368
			Раздел 3 Отделочные работы									
			3.1 Потолки									
15	58	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	970	405,35	0,81	393190	786	80277	225024	667671

					321,78	0,42	312127	407	–	49457	
	3.2 Стены										
16	60 1115-0405-0111										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1998	353,12	0,81	705534	1618	165354	388368	1181414
					269,55	0,42	538561	839	–	87512	
17	61 1115-0405-0112										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1998	177,97	0,34	355584	679	72028	203916	604260
					141,58	0,17	282877	340	–	44760	
	3.5 Наружные стены в пом. 96,97,98										
18	71 1146-0201-0802										
		Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	107,5	236,64	–	25439	–	–	18316	47255
					236,64	–	25439	–	–	3500	
19	72 1115-0203-0101										
		Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	107,5	1181,73	61,81	127036	6645	37581	63775	206076

20	73	1108-0101-0307				770,33	53,65	82810	5767	–	15265	
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	107,5	903,12	20,08	97085	2159	61699	24153	130937
					309,1	2,96	33228	318	–	9699	
		Раздел 4 Фасад									
21	74	1108-0701-0102									
		Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	520	873,26	42,56	454095	22131	146271	213898	721432
					549,41	21,9	285693	11388	–	53439	
22	75	1108-0701-0104									
		Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102 НР = 72 % К=-3,500;	м2 вертикальной проекции	-1820	146,49	0,58	-266612	-1056	-113841	-109628	-406339
					83,36	0,3	-151715	-546	–	-30099	

23	76 1115-0109-0501										
		Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	539,52	5020,43	14,14	2708622	7629	1498965	866575	3861213
					2227,96	2,87	1202029	1548	–	286016	
24	77 2203-0101-0401										
		Металлосайдинг стеновой с полимерным покрытием К=1,100;	м2	593,472	1345		798220		798220	–	862078
					–		–		–	63858	
25	78 1115-0109-0401										
		Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	539,52	193,76	0,23	104537	124	83264	15270	129392
					39,2	0,11	21149	59	–	9585	
26	79 1115-0212-0304	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР = 72 %	м2	150	1063,83	4,13	159575	620	41598	84717	263835
					782,38	2,03	117357	305	–	19543	

Раздел 5 Входные группы

27	80 1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	56,5	5020,43	14,14	283654	799	156976	90750	404356
					2227,96	2,87	125880	162	–	29952	
28	81 2203-0101-0401	Металлосайдинг К=1,100;	м2	62,15	1345		83592		83592	–	90279
					–		–		–	6687	
29	82 1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	56,5	193,76	0,23	10947	13	8720	1599	13550
					39,2	0,11	2215	6	–	1004	

Раздел 6 Козырьки

6.1 КР-1

30	83 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /козырька НР = 72 % К=5,000;	т конструкций	0,3796	96158,16	22208,04	36502	8430	447	21648	62802
					72772	6435,87	27624	2443	–	4652	

31	84 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=5,000;	т	0,19665	276682	54410	54410	–	58763
					–	–	–	4353	
32	85 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=5,000;	т	0,0272	326257	8874	8874	–	9584
					–	–	–	710	
33	86 2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86 К=5,000;	т	0,1565	302172	47290	47290	–	51073
					–	–	–	3783	
34	87 2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90 К=5,000;	шт.	40	33	1320	1320	–	1426

					–		–		–	106	
35	88 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % К=5,000;	м2	21	97,93	2,43	2057	51	964	754	3036
					49,59	0,3	1041	6	–	225	
36	89 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=10,000;	м2	42	83,92	1,73	3525	73	2234	886	4764
					28,99	0,3	1218	13	–	353	
37	90 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 % К=5,000;	м2 кровли	21	3939,77	22,21	82735	466	66381	11573	101853
					756,58	8,82	15888	185	–	7545	
	6.2 КР-2										
38	91 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /козырька НР = 72 %	т конструкций	0,1062	96158,16	22208,04	10212	2359	125	6056	17569
					72772	6435,87	7728	683	–	1301	

39	92 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0611	276682	16905	16905	–	18257
					–	–	–	1352	
40	93 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0068	326257	2219	2219	–	2397
					–	–	–	178	
41	94 2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0383	302172	11573	11573	–	12499
					–	–	–	926	
42	95 2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	10	33	330	330	–	356
					–	–	–	26	

43	96 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	5,9	97,93	2,43	578	14	271	212	853
					49,59	0,3	293	2	–	63	
44	97 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=2,000;	м2	11,8	83,92	1,73	990	20	628	249	1338
					28,99	0,3	342	4	–	99	
45	98 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	5,31	3939,77	22,21	20920	118	16785	2926	25754
					756,58	8,82	4017	47	–	1908	

Раздел 7 Усиление диагональной ноги ендовы

46	99 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,0304	73005,07	1092,34	2219	33	1367	601	3046
					26932,5	532,8	819	16	–	226	
47	100 1106-0301-0407	Детали соединительные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %	т	0,00019	892162,56	1384,56	170	–	118	37	224
					269478	628,05	51	–	–	17	

Раздел 8 Отмостка

48	101	1127-0701-0101	Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	55	1319,46	3,03	72570	167	61244	8081	87103
						202,9	1,16	11160	64	–	6452	
			Раздел 9 Ремонт кирпичной кладки									
49	102	1203-0101-1502	Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м2 НР = 72 %	м2 отремонтированной поверхности	134,9	10275,63	52,04	1386182	7020	451267	670139	2220827
						6878,39	21,15	927895	2853	–	164506	
			Раздел 10 Крыльцо К-1, К-2									
50	103	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 72 % К=8,000;	м2 покрытия	240	1274,22	99,97	305813	23993	188508	74102	410308
						388,8	40,03	93312	9607	–	30393	
51	104	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 72 % К=32,000;	м2 покрытия	960	136,69	4,46	131222	4282	116189	9366	151835
						11,2	2,35	10752	2256	–	11247	

52	105 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 % К=8,000;	т	0,4664	16715,92	1465,36	7796	683	15	5334	14180
					15219,2	664	7098	310	–	1050	
53	106 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 72 % К=8,000;	т	0,43648	735105,56	1384,56	320859	604	285800	25005	373533
					78938	628,05	34455	274	–	27669	
54	107 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	2	1274,22	99,97	2548	200	1571	618	3419
					388,8	40,03	778	80	–	253	
55	108 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 72 % К=4,000;	м2 покрытия	8	136,69	4,46	1094	36	968	78	1266
					11,2	2,35	90	19	–	94	
56	109 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,00647	16715,92	1465,36	108	9	–	73	195
					15219,2	664	98	4	–	14	
57	110 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 72 %	т	0,0186	735105,56	1384,56	13673	26	12179	1066	15918
					78938	628,05	1468	12	–	1179	
	Итого						**16 747 367**				

	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге										4 161 794
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге										96 701
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге										42 321
	- материалы, изделия и конструкции, тенге										8 221 369
	- накладные расходы, тенге										3 026 962
	в т.ч. зарплата, тенге										272 427
	- сметная прибыль (8 %), тенге										1 240 544
	Всего										**16 747 367**
	Локальная смета №2-1-3. Отопление и вентиляция										
	Раздел 1 Отопление										
	1.4 Тепловой узел										
1	70 1118-1101-0102										
		Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	9	2545,58	–	22910	–	19774	2259	27183
					348,51	–	3137	–	–	2014	
2	71 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 72 %	комплект	6	2230,94	–	13386	–	10640	1976	16591
					457,56	–	2745	–	–	1229	
	1.5 Распределительная гребенка										
3	89 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 72 %	комплект	4	2230,94	–	8924	–	7094	1318	11061
					457,56	–	1830	–	–	819	
4	91 1118-1101-0102										
		Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	8	2545,58	–	20365	–	17577	2007	24162
					348,51	–	2788	–	–	1790	

5	92 1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования /отборного устройства НР = 72 %	шт.	8	1615,22	83,51	12922	668	5386	4945	19296
					858,4	0,15	6867	1	–	1429	

Итого	**98 293**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	17 367
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	668
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1
- материалы, изделия и конструкции, тенге	60 471
- накладные расходы, тенге	12 505
в т.ч. зарплата, тенге	1 125
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 281
Всего	**98 293**

Локальная смета №2-1-4. Электромонтажные работы
Раздел 1 Электрооборудование
1.1 ВРУ

1	1 1308-0303-0402	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 250 А. Установка на конструкции на полу/ВРУ НР = 72 %	шт.	1	11807,89	113,77	11808	114	7080	3348	16368
					4614	35,95	4614	36	–	1212	
2	2 5800-0000-0001(пл)(об)	ВРУ 1-21-30 согласно опросному листу с учетом доставки кстм=1,02;	шт	1	227182,56		227183		–	–	227183
					–		–		227183	–	
	1.2 1-5ЩР										
3	3 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	4	4548,89	1375,64	18196	5503	389	10521	31014
					3076	577,25	12304	2309	–	2297	
4	4 2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	5781		23124		23124	–	24974
					–		–		–	1850	

5	5 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=4,000;	шт.	4	5206,05 2916	109,66 35,95	20824 11664	439 144	8722 –	8502 2346	31672
6	6 2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 К=4,000;	шт.	4	1591 –		6364 –		6364 –	– 509	6873
7	7 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=4,000;	шт.	40	2822,48 1458	20,2 –	112899 58320	808 –	53771 –	41990 12391	167280
8	8 2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 К=4,000;	шт.	40	3870 –		154800 –		154800 –	– 12384	167184
	1.3 3 ЩР										
9	9 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4548,89	1375,64	4549	1376	97	2630	7753

					3076	577,25	3076	577	–	574	
10	10 2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5781		5781		5781	–	6243
					–		–		–	462	
11	11 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5206,05	109,66	5206	110	2180	2125	7917
					2916	35,95	2916	36	–	586	
12	12 2307-0204-0750	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1943		1943		1943	–	2098
					–		–		–	155	
13	13 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	12	2822,48	20,2	33870	242	16131	12597	50184
					1458	–	17496	–	–	3717	

14	14 2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	3870		38700		38700	–	41796
					–		–		–	3096	
15	15 2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1540		1540		1540	–	1663
					–		–		–	123	
16	16 2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1509		1509		1509	–	1630
					–		–		–	121	
	1.4 2 ЩО, 3ЩО, 5ЩО										
17	17 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	3	4548,89	1375,64	13647	4127	292	7891	23261
					3076	577,25	9228	1732	–	1723	
18	18 2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	5018		15054		15054	–	16258

						–		–		–	1204	
19	19 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=3,000;	шт.	39	2822,48	20,2	110077	788	52427	40941	163099
					1458	–	56862	–	–	12081	
20	20 2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 К=3,000;	шт.	3	1545		4635		4635	–	5006
					–		–		–	371	
21	21 2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 К=3,000;	шт.	36	479		17244		17244	–	18624
					–		–		–	1380	
	1.5 1 ЩО, 4 ЩО										
22	22 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	4548,89	1375,64	9098	2751	195	5261	15508
					3076	577,25	6152	1155	–	1149	
23	23 2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5781		11562		11562	–	12487

						–		–		–	925
24	24 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=2,000;	шт.	38	2822,48	20,2	107254	768	51083	39891	158917
					1458	–	55404	–	–	11772	
25	25 2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 К=2,000;	шт.	2	1545		3090		3090	–	3337
					–		–		–	247	
26	26 2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 К=2,000;	шт.	36	479		17244		17244	–	18624
					–		–		–	1380	
	Раздел 3 Электроустановочные изделия										
27	55 2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	291	32		9312		9312	–	10057
					–		–		–	745	

28	56	2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	130	73		9490		9490	–	10249
						–		–		–	759	
29	57	1310-0902-0833	Коробка распределительная. Монтаж НР = 72 %	коробка	11	247,8	–	2726	–	–	1963	5064
						247,8	–	2726	–	–	375	
30	58	2307-0202-0523	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм	шт.	11	170		1870		1870	–	2020
						–		–		–	150	
			Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция									
31	59	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	3950	343,94	150,72	1358563	595344	178619	566497	2079065
						148	51,19	584600	202201	–	154005	

32	60 2306-0145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,42636	153817		65581		65581	–	70827
					–		–		–	5246	
33	61 2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	2,5806	206752		533544		533544	–	576228
					–		–		–	42684	
34	62 1121-0301-0102	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами НР = 72 %	м	442	440,82	3,19	194842	1410	19041	125743	346232
					394,55	0,57	174391	252	–	25647	
35	63 2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	1,2189	321259		391583		391583	–	422910
					–		–		–	31327	

36	64 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	36	676,97	374,13	24371	13469	4509	8073	35040
					177,6	133,83	6394	4818	–	2596	
37	65 2306-0145-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,051	516977		26366		26366	–	28475
					–		–		–	2109	
38	66 2306-0145-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1581	799295		126369		126369	–	136479
					–		–		–	10110	
39	67 2306-0145-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0816	1155301		94273		94273	–	101815
					–		–		–	7542	

40	68 1308-0201-0702										
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	25	765,82	433,38	19146	10835	3131	6535	27735
					207,2	155,88	5180	3897	–	2054	
41	69 2306-0145-0905										
		Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0255	1902762		48520		48520	–	52402
					–		–		–	3882	
	Раздел 5 Материалы										
42	70 1308-0206-1901										
		Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	3701	385,84	14,21	1427994	52591	208625	850632	2460916
					315,26	3,96	1166777	14656	–	182290	
43	71 2301-0504-0103										
		Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	3701	40		148040		148040	–	159883
					–		–		–	11843	

44	72 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	249	505,56	33,15	125884	8254	14153	76630	218715
					415,57	11,86	103477	2953	–	16201	
45	73 2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	249	59		14691		14691	–	15866
					–		–		–	1175	

Итого	**7 986 931**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 281 581
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	698 929
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	234 766
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 392 674
- оборудование, тенге	227 183
- накладные расходы, тенге	1 811 770
в т.ч. зарплата, тенге	163 060
- сметная прибыль (8 %), тенге	574 795
Всего	**7 986 931**

Всего	**24 832 591**
оборудование, тенге	**227 183**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	541 319
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального радиационного риска)	310 028
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**502 935**

Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**26 186 873**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**27 496 216,29**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года,с учетом скидки К=0,8972037	**24 669 706,99**
Корректировка к акту № 1 (18314458,13-18257555,11=56903,02)	**-56 903,02**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года	**24 612 803,97**
НДС (12 %)	2 953 536,48
Итого	**27 586 340,45**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Егинсуйская средняя школа-сад" отдела образования по Урджарскому району управления образования Восточно-Казахстанской области

Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Жоғарғы Егинсу, ЖУНУСУЛЫ ДОСАН, 16А

БИН 000140001060
ИИК KZ48070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Директор

_____А. Ш. Толыкбаев

Подрядчик

ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"

ВКО,Тарбагатайский район, с. Акжар,ул.Жамбула б/н

БИН 050440010486
ИИК KZ918560000000428647
БИК KCJBKZKX

АО "Банк ЦентрКредит"

Директор

_____М.Ә.Әбілхасов

Технадзор

ТОО "ИК "ДОБРО"

Эксперт

_____С.К. Илемесов

Авторский надзор

ТОО "VK ETNA"

Директор

_____Ж.А. Каребаева

Эксперт авторского надзора
ИИН 841230400996 KZ44VJE00046838

_____О.Ю. Протасова