Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Егинсуйская средняя школа-сад" отдела образования по Урджарскому району управления образования Восточно-Казахстанской области

Ф-3

Подрядчик: ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"
Наименование строительства: Капитальный ремонт КГУ "Егинсуйская средняя школа-сад"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат №4

за декабрь месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования	Организационно правовая форма	
		32 32/1	16.09.2021 г. 13.12.2021 г			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь 2021 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт КГУ "Егинсуйская средняя школа-сад"	138 712 993,76	52 577 195,73							6 309 263,49	58 886 459,22
Погашение аванса (30%)										17 665 937,77
Всего к оплате										**41 220 521,45**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Егинсуйская средняя школа-сад" отдела образования по Урджарскому району управления образования Восточно-Казахстанской области

Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Жоғарғы Егинсу,
БИН 000140001060
ИИК KZ48070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Директор
_____ А. Ш. Толыкбаев

Подрядчик

ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"

ВКО,Тарбагатайский район, с.
БИН 050440010486
ИИК KZ918560000000428647
БИК KCJBKZKX

АО "Банк ЦентрКредит"

Директор
_____ М.Ә.Әбілхасов

Технический надзор

ТОО "ИК "ДОБРО"

Генеральный директор
_____ Т.Т. Жукенов

Авторский надзор

ТОО "VK ETNA"

Директор
_____ Ж.А. Каребаева

Цены Восточно-Казахстанская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

2020-09
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Егинсуйская средняя школа-сад" отдела образования по Урджарскому району управления образования Восточно-Казахстанской области

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт КГУ "Егинсуйская средняя школа-сад"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт КГУ "Егинсуйская средняя школа-сад"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №32 от 16.09.2021 г., доп. согл. №32/1 от 13.12.2021 г

Акт приемки выполненных работ №4 от 28.12.2021 г.

за декабрь 2021 г.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета №2-1-1. Общестроительные работы

Раздел 1 Полы

1.1 Тип 1

1	1 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 72 %	м2 площади уплотнения	70,19	249,19	33,08	17491	2322	9447	4778	24051
					81,52	13,02	5722	914	–	1782	
2	2 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	5,6152	23444,56	6,72	131646	38	108241	16824	160348
					4161,42	–	23367	–	–	11878	
3	3 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /по уклону НР = 72 %	м2 стяжки	70,19	871,4	30,35	61164	2130	32122	20172	87843
					383,41	15,74	26912	1105	–	6507	
4	4 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	70,19	1640,09	86,63	115118	6081	56363	38611	166027
					750,46	13,56	52675	952	–	12298	
5	5 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	70,19	1032,46	42,98	72468	3017	37670	23274	103401
					452,8	7,73	31782	543	–	7659	
6	6 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	70,19	871,4	30,35	61164	2130	32122	20172	87843

					383,41	15,74	26912	1105	–	6507	
7	7 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=7,000;	м2 стяжки	491,33	124,09	5,13	60969	2521	56120	2596	68650
					4,74	2,6	2329	1277	–	5085	
8	8 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	70,19	3556,17	77,61	249608	5447	148331	70916	346166
					1365,28	37,97	95829	2665	–	25642	
	1.2 Тип 2										
9	12 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	95,27	3682,26	22,4	350809	2134	305841	31645	413050
					449,61	11,74	42834	1118	–	30596	
	1.3 Тип 3										
10	13 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 35 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	254,75	4555,99	50,06	1160638	12753	958189	141296	1406089
					744,64	25,7	189697	6547	–	104155	

11	14 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 27 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	651,23	3847,38	38,45	2505529	25040	2039131	326977	3059106
					677,73	19,62	441358	12777	–	226600	
12	15 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	905,98	821,2	3,62	743991	3280	164879	415825	1252601
					635,59	1,88	575832	1703	–	92785	
	1.4 Тип 4										
13	22 1111-0101-4801	Пол теплый на основе нагревательного кабеля. Устройство системы по готовому основанию НР = 72 %	м2 пола	96,66	423,56	1,87	40941	181	1173	28524	75022
					409,55	0,3	39587	29	–	5557	
14	23 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	96,66	758,15	29,74	73283	2875	33722	27509	108855
					379,54	15,74	36686	1521	–	8063	
15	24 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	193,32	96,72	5,13	18698	992	16825	997	21271

					4,56	2,6	882	503	–	1576	
16	25 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	96,66	3682,26	22,4	355927	2165	310303	32108	419078
					449,61	11,74	43459	1135	–	31043	
	1.5 Тип 5										
17	26 1111-0101-2702										
		Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	86,38	3556,17	77,61	307182	6704	182545	87273	426011
					1365,28	37,97	117933	3280	–	31556	
	1.6 Тип 6										
18	30 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	72,61	3682,26	22,4	267369	1626	233096	24119	314807
					449,61	11,74	32646	852	–	23319	
	1.8 Тип 8										
19	34 1111-0101-2702										
		Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	125,91	3556,17	77,61	447757	9772	266083	127212	620967

					1365,28	37,97	171902	4781	–	45998	
	1.9 Плинтуса										
20	35 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	558,6	495,75	1,73	276926	966	83751	138748	448928
					344,09	0,89	192209	497	–	33254	
21	36 1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	-19,3	352,58	2,3	-6805	-44	-4931	-1333	-8789
					94,78	1,18	-1829	-23	–	-651	
22	37 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	735,5	296,53	2,31	218098	1699	146203	51049	290679
					95,44	0,96	70196	706	–	21532	
	1.11 Подвал пом 96,97										
23	39 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	79,9	723,86	43,82	57836	3501	20591	24637	89071
					422,33	5,93	33744	474	–	6598	
24	40 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	62,9	3556,17	77,61	223683	4882	132925	63550	310212
					1365,28	37,97	85876	2388	–	22979	

Раздел 2 Проемы

2.1 Двери ДГ

25	41	1110-0107-0106									
			Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	100,17	1803,78	80,29	180685	8043	46809	93357	295965
						1256,19	38,23	125833	3830	–	21923	
26	42	2109-0102-0103										
			Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	27,09	4461		120848		120848	–	130516
						–		–		–	9668	

2.3 Двери алюминиевые

27	51	1110-0501-0804									
			Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей НР = 72 %	м2	29,143	1340,41	35,03	39063	1021	8551	21558	65471
						1011,98	15,47	29492	451	–	4850	

28	53 2109-0302-0106	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 1,51х2,15 ГОСТ 23747-2015	м2	3,171	46853 –	148571 –	148571 –	– 11886	160457
29	54 2109-0302-0106	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 1,51х2,1 ГОСТ 23747-2015	м2	-3,171	46853 –	-148571 –	-148571 –	– -11886	-160457

30	55 1110-0501-0803	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей НР = 72 %	м2	1,701	1839,31	39,15	3129	67	665	1747	5266
					1408,96	16,79	2397	29	–	390	

Раздел 3 Отделочные работы

3.1 Потолки

31	57 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	242,52	756,03	4,81	183352	1167	37062	104784	311187
					598,4	1,69	145124	410	–	23051	
32	58 1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1018,5	405,35	0,81	412849	825	84291	236276	701055
					321,78	0,42	327733	428	–	51930	

3.2 Стены

33	59 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	402,02	1010,26	7,5	406145	3015	96991	221192	677524
					761,5	2,67	306138	1073	–	50187	
34	60 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1416	353,12	0,81	500018	1147	117188	275240	837279
					269,55	0,42	381683	595	–	62021	
35	61 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1416	177,97	0,34	252006	481	51047	144517	428245
					141,58	0,17	200477	241	–	31722	
36	62 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	682	859,84	3,39	586411	2312	149699	313628	972042

37	64 1115-0107-0101				636,95	1,75	434400	1194	–	72003	
		Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	134,74	4960,66	20,9	668399	2816	292353	269772	1013225
					2770	10,78	373230	1453	–	75054	
	3.3 Откосы										
38	67 1115-0405-0111										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	726,32	353,12	0,81	256478	588	60110	141181	429472
					269,55	0,42	195780	305	–	31813	
39	68 1115-0405-0112										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	726,32	177,97	0,34	129263	247	26184	74128	219662
					141,58	0,17	102832	123	–	16271	

Раздел 4 Фасад

40	74 1108-0701-0102										
		Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	134	873,26	42,56	117017	5703	37693	55120	185908
					549,41	21,9	73621	2935	–	13771	
41	75 1108-0701-0104										
		Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102 НР = 72 % К=-3,500;	м2 вертикальной проекции	-469	146,49	0,58	-68704	-272	-29336	-28251	-104711
					83,36	0,3	-39096	-141	–	-7756	
42	76 1115-0109-0501										
		Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	134	5020,43	14,14	672738	1895	372296	215231	959007
					2227,96	2,87	298547	385	–	71038	
43	77 2203-0101-0401										
		Металлосайдинг стеновой с полимерным покрытием К=1,100;	м2	147,4	1345		198253		198253	–	214113

						–		–		–	15860
44	78 1115-0109-0401										
		Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	134	193,76	0,23	25964	31	20680	3793	32138
					39,2	0,11	5253	15	–	2381	
	Раздел 12 Усиление проема ПП1										
45	119 1146-0101-0402										
		Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление проема стальными обоймами НР = 72 %	т	0,16986	321809,09	36172,13	54662	6144	2514	34688	96498
					270835,32	12797,2	46004	2174	–	7148	
46	120 2105-0106-2403										
		Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05924	326257		19327		19327	–	20873
					–		–		–	1546	

47	121	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11062	276682		30607		30607	–	33056
						–		–		–	2449	
		Раздел 13 Кровля										
48	122	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	1369,5	198,21	0,58	271449	794	212108	42449	339010
						42,75	0,3	58546	411	–	25112	
49	123	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	1369,5	3772,18	53,45	5166001	73200	4288124	592728	6219427
						587,57	13,55	804677	18557	–	460698	
50	124	1111-0101-0503	Гидроизоляция из мембраны изоспан АМ насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	1369,5	523,33	0,58	716700	794	657360	42449	819881
						42,75	0,3	58546	411	–	60732	
		Итого						**25 193 396**				
		в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 269 757
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	212 230
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	81 728
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 272 166
- накладные расходы, тенге	4 573 067
в т.ч. зарплата, тенге	411 576
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 866 180
Всего	**25 193 396**

Локальная смета №2-1-2. Водоснабжение и канализация

Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой, общий В0

1	1 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	57	933,06	21,58	53184	1230	23525	20845	79951
					498,76	9,17	28429	523	–	5922	
2	2 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	22,2	1175,39	21,58	26094	479	14542	8119	36950
					498,76	9,17	11072	204	–	2737	

3	3 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	16,2	2140,82	21,58	34681	350	26252	5925	43854
					498,76	9,17	8080	149	–	3248	
4	4 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	10,8	2401,57	21,58	25937	233	20317	3950	32278
					498,76	9,17	5387	99	–	2391	
5	5 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	48	3265,97	37,78	156767	1813	124193	22715	193841
					640,84	16,43	30760	789	–	14359	
6	6 1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	37,8	4403,83	50,13	166465	1895	135514	21509	203012
					768,68	21,65	29056	818	–	15038	

7	11 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	4	2409,31	110,72	9637	443	1192	5847	16723
					2000,67	29,6	8003	118	–	1239	
8	12 2304-0102-1102	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	4	69532		278128		278128	–	300378
					–		–		–	22250	
9	13 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	4326,94	266,67	8654	533	1043	5190	14952
					3538,6	65,55	7077	131	–	1108	
10	14 2304-0102-1103	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	87962		175924		175924	–	189998

					–		–		–	14074	
11	15 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %	м подводок	32,8	780,17	–	25590	–	13022	9049	37410
					383,17	–	12568	–	–	2771	
12	16 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка /компенсатора фланцевого НР = 72 %	шт.	1	4326,94	266,67	4327	267	522	2596	7477
					3538,6	65,55	3539	66	–	554	
13	17 2304-1012-0103	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	1	11440		11440		11440	–	12355
					–		–		–	915	
14	18 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	160,2	662,45	71,9	106124	11518	42618	41699	159649
					324,52	37	51988	5927	–	11826	

15	19 2111-0404-1502								
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	36,3	342	12415	12415	–	13408
					–	–	–	993	
16	20 2111-0404-1504								
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	23,1	377	8709	8709	–	9406
					–	–	–	697	

17	21 2111-0404-1505								
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	13,86	455	6306	6306	–	6810
				–	–	–	504		
18	22 2111-0404-1506								
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	11,88	541	6427	6427	–	6941
				–	–	–	514		

19	23 2111-0404-1509	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	49,5	788	39006	39006	–	42126
					–	–	–	3120	
20	24 2111-0404-1513	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 70 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	41,58	924	38420	38420	–	41494
					–	–	–	3074	

21	25	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	кран	3	50680,07	–	152040	–	150708	959	165239
						444	–	1332	–	–	12240	
22	26	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	123,78	537		66470		66470	–	71788
						–		–		–	5318	
23	27	1116-1401-0102	Шкафы пожарные деревянные массой до 20 кг. Установка на стене или в нише НР = 72 % К=8,000;	шт.	8	14609,62	29,45	116877	236	100525	11678	138839
						2014,56	13,02	16116	104	–	10284	
24	28	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 72 % К=8,000;	кран	8	25874,75	121,07	206998	969	195373	7928	232120
						1332	44,4	10656	355	–	17194	
		Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3										
25	30	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 72 %	м трубопровода	27	2372,3	573,33	64052	15480	546	37911	110120
						1778,76	171,37	48027	4627	–	8157	

26	32 2301-0601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные К=0,990;	м	2,97	194		576		576	–	622
					–		–		–	46	
27	33 2301-0601-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные К=0,990;	м	2,97	324		962		962	–	1039
					–		–		–	77	
28	34 2304-0501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	15	835		12525		12525	–	13527
					–		–		–	1002	
29	37 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	31	1068,5	0,11	33124	3	1004	23124	60748
					1036	–	32116	–	–	4500	
30	38 2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	21	9372		196812		196812	–	212557
					–		–		–	15745	

31	39 2303-0102-3333	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	8344		8344		8344	–	9012
					–		–		–	668	
32	40 2303-0102-3303	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	3023		3023		3023	–	3265
					–		–		–	242	
33	41 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %	м подводок	32	780,17	–	24965	–	12704	8828	36496
					383,17	–	12261	–	–	2703	
34	42 1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР = 72 %	комплект	21	4716,6	49,03	99049	1030	1627	69700	182249
					4590,11	19,67	96392	413	–	13500	

35	43	5104-0106-0104(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	16	28662	458592	–	–	458592
						–	–	458592	–	
36	44	5104-0106-0106(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	3	31871	95613	–	–	95613
						–	–	95613	–	
37	45	5104-0106-0109(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	44053	44053	–	–	44053
						–	–	44053	–	
38	46	5104-0106-0117(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	52426	52426	–	–	52426
						–	–	52426	–	

39	47	1308-0305-1201	Электрополотенце. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1643,77	87,32	1644	87	18	1133	2999
						1538	35,95	1538	36	–	222	
40	48	5800-0000-0001(пл)(об)	Полотенцесушитель	шт	1	22321		22321		–	–	22321
						–		–		22321	–	
41	49	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	17	662,45	71,9	11262	1222	4523	4425	16942
						324,52	37	5517	629	–	1255	
42	50	2111-0404-1502	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	7,7	342		2633		2633	–	2844
						–		–		–	211	

43	51 2111-0404-1504								
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	5,5	377	2074	2074	–	2240
					–	–	–	166	
44	52 2111-0404-1505								
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	5,5	455	2503	2503	–	2703
					–	–	–	200	

Раздел 3 Бытовая канализация К1

45	53	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	26,4	1843,38	–	48665	–	–	35039	90400
						1843,38	–	48665	–	–	6696	
46	54	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	26,4	961,31	–	25379	–	–	18273	47144
						961,31	–	25379	–	–	3492	
47	55	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	104	1788,91	3,46	186047	360	96114	64580	270677
						861,28	1,16	89573	121	–	20050	
48	56	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	142,4	1208,26	1,42	172056	202	43952	92142	285334
						898,19	0,51	127902	73	–	21136	

49	57 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/ревизия, прочистка НР = 72 %	шт.	39	1512,88	949,43	59002	37028	–	23707	89326
					563,45	280,79	21975	10951	–	6617	
50	58 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	553		1659		1659	–	1792
					–		–		–	133	
51	59 2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	212		212		212	–	229
					–		–		–	17	
52	60 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100/прочистка	шт.	10	553		5530		5530	–	5972
					–		–		–	442	
53	61 2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50/прочистка	шт.	25	212		5300		5300	–	5724

					–		–		–	424	
54	62 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	21	3196,93	93,26	67136	1958	4571	44372	120429
					2886	48,67	60606	1022	–	8921	
55	63 2303-0102-3202	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	21	5320		111720		111720	–	120658
					–		–		–	8938	
56	64 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	21	1100		23100		23100	–	24948
					–		–		–	1848	
57	65 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 72 %	комплект	1	2711,31	70,25	2711	70	332	1689	4752
					2308,8	36,83	2309	37	–	352	
58	66 2303-0102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	4594		4594		4594	–	4962

					–		–		–	368	
59	67 1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка/ванны моечной НР = 72 %	комплект	1	3480,38	367,42	3480	367	227	2211	6146
					2886	185,31	2886	185	–	455	
60	68 2303-0102-0120	Ванна стальная моечная трехсекционная ГОСТ 23695-94 /прим.	шт.	1	32441		32441		32441	–	35036
					–		–		–	2595	
61	69 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 72 %	комплект	1	1958	230,98	1958	231	262	1141	3347
					1465,2	120,26	1465	120	–	248	
62	70 2303-0102-0203	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1	25922		25922		25922	–	27996
					–		–		–	2074	
63	71 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	2	17180,53	185,66	34361	371	27516	4802	42296
					3236,76	97,37	6474	195	–	3133	

64	72 1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка/футляр НР = 72 %	км трубопровода	0,0298	17397016,1	571826,8	518431	17040	480062	19680	581160
					715743	201507,93	21329	6005	–	43049	
65	73 1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 72 %	км трубопровода	0,0298	2361634,78	216287,13	70377	6445	52999	8778	85487
					366848	42247	10932	1259	–	6332	
66	74 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	16	662,45	71,9	10599	1150	4256	4164	15944
					324,52	37	5192	592	–	1181	

67	75 2111-0404-1509	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	4,4	788	3467	3467	–	3744
					–	–	–	277	
68	76 2111-0404-1516	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	13,2	1703	22480	22480	–	24278
					–	–	–	1798	

Раздел 4 Производственная канализация К3

69	77	1116-0501-0102									
		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	13,8	1788,91	3,46	24687	48	12754	8569	35916
					861,28	1,16	11886	16	–	2660	
70	78	1116-0501-0101									
		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	2	1208,26	1,42	2417	3	617	1294	4008
					898,19	0,51	1796	1	–	297	
71	79	1122-0801-0201									
		Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/ревизия, прочистка НР = 72 %	шт.	1	1512,88	949,43	1513	949	–	608	2291
					563,45	280,79	563	281	–	170	
72	80	2302-0601-0803									
		Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100/прочистка	шт.	1	553		553		553	–	597
					–		–		–	44	

73	81 1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР = 72 %	комплект	1	17615,12	77,54	17615	78	16368	871	19965
					1169,2	40,51	1169	41	–	1479	
74	82 1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка/ванны моечной НР = 72 %	комплект	2	3480,38	367,42	6961	735	454	4423	12295
					2886	185,31	5772	371	–	911	
75	83 2303-0102-0120	Ванна стальная моечная трехсекционная ГОСТ 23695-94 /прим.	шт.	1	32441		32441		32441	–	35036
					–		–		–	2595	
76	84 2303-0102-0118	Ванна стальная моечная двухсекционная ГОСТ 23695-94 /прим.	шт.	1	31238		31238		31238	–	33737
					–		–		–	2499	
77	85 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	4	662,45	71,9	2650	288	1064	1041	3986
					324,52	37	1298	148	–	295	

	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	4,4	1703	7493	7493	–	8092
				–	–	–	599	

Итого	**5 441 071**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	867 085
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	105 111
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 406
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 792 163
- оборудование, тенге	673 005
- накладные расходы, тенге	650 514
в т.ч. зарплата, тенге	58 547
- сметная прибыль (8 %), тенге	353 189
Всего	**5 441 071**

Локальная смета №2-1-3. Отопление и вентиляция
Раздел 1 Отопление
1.1 СО1

1	7 1116-0602-0102										
		Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	67	11234,46	0,59	752709	40	718312	24752	839658
					512,8	0,3	34358	20	–	62197	
2	8 2304-1009-0102										
		Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0.05 бар до 0,25 бар. Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	16	62048		992768		992768	–	1072189
					–		–		–	79421	
3	9 2304-1006-2002										
		Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	16	22868		365888		365888	–	395159
					–		–		–	29271	
4	10 1110-0111-0101										
		Шкафы встроенные, антресольные полки. Установка стенок по месту/прим. Экран из лминированного МДФ НР = 72 % К=4,000;	м2 деталей	3,2	1069,64	165,59	3423	530	637	1757	5594

					704,94	57,57	2256	184	–	414	
5	11 2107-0506-1302	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53920-2010/прим. экран МДФ К=4,000;	м2	3,2	6787		21718		21718	–	23455
					–		–		–	1737	
6	12 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	321	662,45	71,9	212646	23080	85396	83555	319897
					324,52	37	104171	11877	–	23696	
7	13 2111-0403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	33	181		5973		5973	–	6451
					–		–		–	478	

8	14 2111-0403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	154	234 –	36036 –	36036 –	– 2883	38919
9	15 2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	66	319 –	21054 –	21054 –	– 1684	22738

10	16 2111-0403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	15,4	460		7084		7084	–	7651
					–		–		–	567	
11	17 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22	537		11814		11814	–	12759
					–		–		–	945	
12	18 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	42,9	97,93	2,43	4201	104	1970	1541	6201
					49,59	0,3	2127	13	–	459	
13	19 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=2,000;	м2	85,8	83,92	1,73	7200	148	4565	1809	9730

					28,99	0,3	2487	26	–	721	
	1.2 CO2										
14	25 1116-0602-0102										
		Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	42	11234,46	0,59	471847	25	450285	15517	526353
					512,8	0,3	21538	13	–	38989	
15	26 2304-1009-0102										
		Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	12	62048		744576		744576	–	804142
					–		–		–	59566	
16	27 2304-1006-2002										
		Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	12	22868		274416		274416	–	296369
					–		–		–	21953	
17	28 1126-0101-1701										
		Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	204	662,45	71,9	135140	14668	54270	53100	203299

18	29 2111-0403-0207				324,52	37	66202	7548	–	15059	
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	33	181		5973		5973	–	6451
					–		–		–	478	
19	30 2111-0403-0209										
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	74,8	234		17503		17503	–	18903

					–		–		–	1400
20	31 2111-0403-0212									
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	92,4	286		26426		26426	–	28540
					–		–		–	2114
21	32 2111-0403-0214									
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	24,2	319		7720		7720	–	8338

					–			–		–	618	
22	33 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17	537		9129		9129	–	9859
					–		–		–	730	
23	34 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	39	97,93	2,43	3819	95	1790	1401	5638
					49,59	0,3	1934	12	–	418	
24	35 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=2,000;	м2	78	83,92	1,73	6546	135	4150	1644	8845
					28,99	0,3	2261	23	–	655	
	1.3 СО3										
25	40 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	14	11234,46	0,59	157282	8	150095	5172	175450
					512,8	0,3	7179	4	–	12996	

26	41 2304-1009-0104	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	86590		86590		86590	–	93517
					–		–		–	6927	
27	42 2304-1006-2004	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	41112		41112		41112	–	44401
					–		–		–	3289	
28	43 2304-1006-2003	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	27552		27552		27552	–	29756
					–		–		–	2204	
29	44 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	285	662,45	71,9	188798	20492	75819	74184	284021

					324,52	37	92488	10545	–	21039	
30	45 2111-0403-0207										
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	91,3	181		16525	16525	–	17847
					–		–	–	1322		
31	46 2111-0403-0209										
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	105,6	234		24710	24710	–	26687

					–			–		–	1977
32	47 2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	116,6	286		33348		33348	–	36016
					–		–		–	2668	
33	48 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	537		5907		5907	–	6380
					–		–		–	473	
34	49 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	3,12	97,93	2,43	306	8	143	112	451
					49,59	0,3	155	1	–	33	
35	50 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=2,000;	м2	6,24	83,92	1,73	524	11	332	132	708

					28,99	0,3	181	2	–	52	
	1.4 Тепловой узел										
36	51 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	6	3501,56	50,63	21009	304	14588	4489	27538
					1019,6	19,43	6118	117	–	2040	
37	52 1118-0701-0102	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	56491,39	205,34	112983	411	104909	5571	128038
					3831,35	37,02	7663	74	–	9484	
38	53 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	5	4441,1	274,67	22206	1373	2608	13365	38417
					3644,76	67,51	18224	338	–	2846	
39	54 2304-0902-2507	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	43002		86004		86004	–	92884

					–		–		–	6880	
40	55 2304-1001-0105	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	3	11674		35022		35022	–	37824
					–		–		–	2802	
41	56 1118-1001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	42613,32	305,74	42613	306	40697	1243	47364
					1610,91	115,42	1611	115	–	3508	
42	57 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 72 %	насос	1	23595,06	438,29	23595	438	4290	13696	40274
					18866,51	154,65	18867	155	–	2983	
43	59 1311-0204-0103	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	4134,92	1689,2	4135	1689	1003	1557	6147
					1442,56	719	1443	719	–	455	

44	60 2304-1005-1307	Клапан регулирующий двухходовой VS 2 с наружной резьбой, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 130 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	88980		88980		88980	–	96098
					–		–		–	7118	
45	61 2305-1207-2001	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	189788		189788		189788	–	204971
					–		–		–	15183	
46	62 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка HP = 72 %	шт.	2	2443,03	84,42	4886	169	596	2989	8505
					2060,69	15,24	4121	30	–	630	
47	63 2304-0902-2503	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	21918		43836		43836	–	47343
					–		–		–	3507	

48	64 1310-0905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка HP = 72 %	шт.	1	81536	–	81536	–	–	58706	151461
					81536	–	81536	–	–	11219	
49	65 2305-1401-0202	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой. ~230В, типа Danfoss	шт.	1	143961		143961		143961	–	155478
					–		–		–	11517	
50	66 2305-1401-0403	Ключ программирования A 230, типа Danfoss	шт.	1	42962		42962		42962	–	46399
					–		–		–	3437	
51	67 1311-0101-0101	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования HP = 72 %	шт.	3	1393,35	162,61	4180	488	1760	1583	6224
					644	88,8	1932	266	–	461	
52	68 2305-1401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	21654		21654		21654	–	23386
					–		–		–	1732	
53	69 2305-1401-0707	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	2	34534		69068		69068	–	74593

					–		–		–	5525	
54	72	1126-0101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР = 72 %	м3 изоляции	0,09	73570,47	1200,58	6621	108	3953	1883	9184
						28444,65	606,8	2560	55	–	680	
		1.5 Распределительная гребенка										
55	73	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопров ода	20	4367,17	73,6	87343	1472	63334	16625	112285
						1126,85	27,64	22537	553	–	8317	
56	74	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопров ода	3	2957,89	42,23	8874	127	6168	1893	11628
						859,51	16,61	2579	50	–	861	
57	75	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопров ода	3	1942,19	42,23	5827	127	3121	1893	8338
						859,51	16,61	2579	50	–	618	

58	76 1116-0401-0201										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	3	1619,19	42,23	4858	127	2152	1893	7291
					859,51	16,61	2579	50	–	540	
59	77 1126-0101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР = 72 %	м3 изоляции	0,5	73570,47	1200,58	36785	600	21963	10458	51022
					28444,65	606,8	14222	303	–	3779	
60	78 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	537		2685		2685	–	2900
					–		–		–	215	
61	79 1116-0601-0101										
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	2443,03	84,42	4886	169	596	2989	8505
					2060,69	15,24	4121	30	–	630	
62	80 2304-0905-3203										
		Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5439		10878		10878	–	11748

					–		–		–	870	
63	81 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	3	2472,66	114,05	7418	342	894	4517	12890
					2060,69	30,49	6182	91	–	955	
64	82 2304-0905-3204	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8757		8757		8757	–	9458
					–		–		–	701	
65	83 2304-0905-3205	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	12433		12433		12433	–	13428
					–		–		–	995	
66	84 2304-0905-3206	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	19592		19592		19592	–	21159

					–		–		–	1567	
67	85 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	4441,1	274,67	8882	549	1043	5346	15366
					3644,76	67,51	7290	135	–	1138	
68	86 2304-0905-3207	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	47960		95920		95920	–	103594
					–		–		–	7674	
69	87 1118-1101-0202	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка подающего узла НР = 72 %	узел	2	5882,73	124,85	11765	250	375	8109	21464
					5570,5	60,98	11141	122	–	1590	
70	88 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	2,2	2836		6239		6239	–	6738
					–		–		–	499	

71	90 1312-0901-0103										
		Расширитель с бобышкой из углеродистой стали. диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	6980,29	279,04	27921	1116	9045	13136	44342
					4440	120,92	17760	484	–	3285	
72	93 1116-0601-0102										
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	3	2472,66	114,05	7418	342	894	4517	12890
					2060,69	30,49	6182	91	–	955	
73	94 2304-1009-0706										
		Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	68331		68331		68331	–	73797
					–		–		–	5466	

74	95 2304-1009-0705	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	35229	35229	35229	–	38047
					–	–	–	2818	
75	96 2304-1009-0704	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	32140	32140	32140	–	34711
					–	–	–	2571	
	1.6 Теплые полы								
76	97 2306-0515-0205	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, мощность 309 Вт, наружный диаметр 6,9 мм К=2,000;	м	340	1706	580040	580040	–	626443
					–	–	–	46403	
77	98 2307-0213-0302	Терморегулятор ТР 510, с датчиком	шт.	2	10518	21036	21036	–	22719
					–	–	–	1683	

78	99 2306-1710-2617	Лента монтажная перфорированная шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм для крепления монтажных элементов	м	25	176	4400	4400	–	4752
					–	–	–	352	
79	100 2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм К=2,000;	м	5	40	200	200	–	216
					–	–	–	16	

Итого	**7 910 231**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	578 584
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	69 851
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 096
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 234 730
- накладные расходы, тенге	441 134
в т.ч. зарплата, тенге	39 702
- сметная прибыль (8 %), тенге	585 938
Всего	**7 910 231**

Локальная смета №2-1-4. Электромонтажные работы
Раздел 2 Светотехническое оборудование

1	27 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами HP = 72 %	шт.	11	2108,58	821,52	23194	9037	1469	13684	39828
					1153,5	574,23	12689	6317	–	2950	
2	28 2307-0106-1202	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	11	24174		265914		265914	–	287187
					–		–		–	21273	
3	36 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами HP = 72 %	шт.	8	2108,58	821,52	16869	6572	1068	9952	28967
					1153,5	574,23	9228	4594	–	2146	
4	37 2900-0021-0006(пл)	Светильник настенный 6 Вт, 220В, время работы в аварийном режиме 3 ч, IP22 MARS 2223-6	шт	8	24355		194840		194840	–	210427

9	48	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	6	520,57	3,23	3123	19	59	2197	5746
						507,54	1,07	3045	6	–	426	
10	49	2307-0218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	827		4962		4962	–	5359
						–		–		–	397	
11	50	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	22	462,37	3,38	10172	74	285	7088	18641
						446,02	1,44	9812	32	–	1381	
12	51	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	22	303		6666		6666	–	7199
						–		–		–	533	

13	52	1308-0305-0109										
		Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	81	551,52	3,38	44673	274	2043	30581	81274
					522,92	1,44	42357	117	–	6020	
14	53	2307-0220-0504										
		Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	69	393		27117		27117	–	29286
					–		–		–	2169	
15	54	2307-0220-0512										
		Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	11	525		5775		5775	–	6237
					–		–		–	462	

Раздел 6 Заземление и молниезащита

16	74	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	3432,38	156,85	10297	471	6817	2275	13578
						1003,1	50,33	3009	151	–	1006	
17	75	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	30	701,22	23,34	21037	700	14318	4504	27584
						200,62	7,91	6019	237	–	2043	

Итого	**837 198**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	115 427
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 360
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 838
- материалы, изделия и конструкции, тенге	549 766
- накладные расходы, тенге	91 631
в т.ч. зарплата, тенге	8 247
- сметная прибыль (8 %), тенге	62 013
Всего	**837 198**

Локальная смета №2-1-6. Демонтажные работы

Раздел 4 Отопление и вентиляция

1	36	1215-0101-0317	Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	1	1633,28	312,51	1633	313	–	1060	2908

					1320,77	150,72	1321	151	–	215	
2	37 4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	7,07	107		756		–	–	816
					–		–		–	60	
3	38 4121-0101-0500	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=5,000;	т·км	35,35	63		2227		–	–	2405
					–		–		–	178	

Итого	**6 129**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 321
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	313
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	151
- перевозка грузов, тенге	2 983
- накладные расходы, тенге	1 060
в т.ч. зарплата, тенге	95
- сметная прибыль (8 %), тенге	453
Всего	**6 129**

Локальная смета №6-1-1. Наружные сети канализации

1	10 5818-0401-0001(пл)(об)	Жироуловитель стеклопластиковый горизонтальный ЖУ-2 производительностью 2л/с в комплекте с техническим колодцем диаметром 800мм	шт	1	1137345		1137345	–	–	1137345
					–		–	1137345	–	

Итого **1 137 345**

в том числе

- оборудование, тенге 1 137 345

Всего **1 137 345**

Локальная смета на добавление видов работ и материалов

1	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	185	4386,43	138,15	811490	25558	567872	165856	1055534
					1178,7	66,46	218060	12295	–	78188	
2	1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР = 72 %	м2 площади уплотнения	185	249,75	33,08	46204	6120	25003	12593	63501
					81,52	13,02	15081	2409	–	4704	
3	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	180	787,26	29,74	141707	5353	68036	51228	208370

				379,54	15,74	68317	2833	–	15435	
4	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 72 % К=6,000;	м2 стяжки	1080	104	5,13	112320	5540	101855	5568	127319
					4,56	2,6	4925	2808	–	9431	
5	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	43	2283,76	13,46	98202	579	84410	9668	116500
					307,28	5	13213	215	–	8630	
6	1101-0205-0207	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	12	2669,31	–	32032	–	–	23063	59503
					2669,31	–	32032	–	–	4408	
7	1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 72 %	м3 конструкций колодца	8,5	56448,68	7430,39	479814	63158	323390	86823	611968
					10972,38	3214,48	93265	27323	–	45331	

8 1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	30	5362,66	29,19	160880	876	118986	29797	205931
				1367,26	12,22	41018	367	–	15254	
9 1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17	3709,43	32,3	63060	549	37954	17844	87376
				1444,57	13,31	24558	226	–	6472	

10	1110-0401-0103	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя без изоляционной прокладки толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 72 %	м2 перегородок	14	4974,49	89,47	69643	1253	35880	23819	100939
					2322,18	40,75	32511	571	–	7477	
11	1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	122	640,02	3,2	78082	390	24601	38321	125715
					435,17	1,09	53091	133	–	9312	
12	1134-0108-0602	Стены. Окраска поверхностей водоэмульсионной краской НР = 72 %	м2 поверхности	122	2267,51	0,29	276636	35	4451	195961	510405
					2230,74	0,15	272150	18	–	37808	
13	1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	1,8	33486,87	197,51	60276	356	57829	1634	66863

				1161,96	98,68	2092	178	–	4953	
17	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %								
			комплект	8	30654,36	185,77	245235	1486	217855	19205	285595
					3236,76	97,37	25894	779	–	21155	
18	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %								
			комплект	7	21196,93	93,26	148379	653	127524	14791	176224
					2886	48,67	20202	341	–	13054	
19	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %								
			шт.	7	4168,5	0,11	29180	1	21927	5221	37153
					1036	–	7252	–	–	2752	
20	1117-0401-0101	Писсуары настенные. Установка НР = 72 %								
			комплект	2	12546,76	66,26	25094	133	22296	1968	29227
					1332,69	34,59	2665	69	–	2165	
21	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %								
			м трубопровода	30	1785,64	14,06	53569	422	5312	34445	95055

				1594,52	0,12	47836	4	–	7041	
22	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	8	1950,94	3,56	15608	28	8482	5117	22383
					887,12	1,2	7097	10	–	1658	
29	1110-0114-0301	Цоколи. Устройство с армировкой НР = 72 %	м2 вертикальной проекции цоколя	69	18819,29	495,79	1298531	34210	1006211	194237	1612189
					3740,73	169,05	258110	11664	–	119421	
30	1115-0108-1901	Откосы оконные и дверные наружные из профилированного настила с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	888	2158,06	5,53	1916357	4911	1462527	324035	2419623
					505,54	1,27	448920	1128	–	179231	
31	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж НР = 72 %	шт.	250	2108,58	821,52	527145	205380	33390	310991	905187
					1153,5	574,23	288375	143558	–	67051	

32 2307-0106-1002	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014							
		шт.	250	11536	2884000	2884000	–	3114720
				–	–	–	230720	

Итого по смете	**12 037 280**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 976 664
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	356 991
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	206 929
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 239 791
- накладные расходы, тенге	1 572 185
в т.ч. зарплата, тенге	141 497
- сметная прибыль (8 %), тенге	891 651
Всего	**52 562 650**
оборудование, тенге	**1 810 350**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	1 116 551
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального радиационного риска)	639 279
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 037 377**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**55 355 857**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**58 123 649,77**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года,с учетом скидки К=0,9	**52 311 284,79**
Корректировка к актам № 1, 2, 3	265 910,94
Итого по акту в текущих ценах 2021 года	52 577 195,73

НДС (12 %)	6 309 263,49
Итого	**58 886 459,22**

Заказчик:	**Подрядчик**	**Технический надзор**	**Авторский надзор**
Коммунальное государственное учреждение "Егинсуйская средняя школа-сад" отдела образования по Урджарскому району управления образования Восточно-Казахстанской области Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Жоғарғы Егинсу, ЖУНУСУЛЫ ДОСАН, 16А	ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING" ВКО,Тарбагатайский район, с. Акжар,ул.Жамбула б/н	ТОО "ИК "ДОБРО"	ТОО "VK ETNA"
БИН 000140001060 ИИК KZ48070102KSN1801000 БИК KKMFKZ2A РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	БИН 050440010486 ИИК KZ918560000000428647 БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"		
Директор	**Директор**	**Эксперт**	**Директор**
_____ А. Ш. Толыкбаев	_____ М. Э. Әбілхасов	_____ С.К. Илемесов	_____ Ж.А. Каребаева

Эксперт авторского надзора
ИИН 841230400996 KZ44VJE00046838

_____ О.Ю. Протасова