Заказчик: ИП Кунафиянов Б.К. КХ «Коныс»
Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Субподрядчик: ТОО "Артабан System"
Наименование объекта: Строительство здания обслуживания (прачечная, склады, пекарня) по адресу ВКО Тарбагатайский район с.Акжар ул.Жамбыла 11

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		1	01.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добав-ленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Ст-ть прочих затрат, не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
"Строительство здания бытового обслуживания (прачечная, склады, пекарня) по адресу с.Акжар Тарбагатайского района ВКО, ул.Жамбыла 11"	19 451 677	19 451 677							2 084 108	**19 451 677**
Итого к опате:										**19 451 677**

Заказчик: ИП Кунафиянов Б.К. КХ «Коныс»

_____ Кунафиянов Б.К.

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

и.о Директора_____ Бакытбеков Т.Б.

Технодзор: Турсынбаев Омрбек

Эксперт технадзора _____ Турсынбаев О

Субподрядчик: ТОО "Артабан System"

Директор _____ Төлеубеков Д.Т.

Заказчик: ИП Кунафиянов Б.К. КХ «Коныс»

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Субподрядчик: ТОО "Артабан System"

Наименование объекта: Строительство здания обслуживания (прачечная, склады, пекарня) по адресу ВКО Тарбагатайский район с. Акжар ул. Жамбыл 11

Акт №1 от 30.07.2021

выполненных работ за июль месяц 2021 г

Сметная стоимость, тыс. тенге **17027,028**

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 земляные работы										
1	1	1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	69	206,86	206,86	14273	14273	–	3397	19084	
						–	68,38	–	4718	–	1414		

2	2 1101-0205-0302									
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	7,2	1843,33	–	13272	–	–	9556	24654
					1843,33	–	13272	–	–	1826	
3	3 1101-0104-0106										
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	23	34,43	34,43	792	792	–	238	1112
					–	14,39	–	331	–	82	
4	4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	23	173,57	79,83	3992	1836	–	2196	6683
					93,74	38,87	2156	894	–	495	
5	5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,35	961,38	–	4182	–	–	3011	7768
					961,38	–	4182	–	–	575	
	Раздел 2 фундаменты										
6	6 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	9,2	19380,54	1114,78	178301	10256	155165	13968	207651

					1400	268,37	12880	2469	–	15382	
7	7 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	46	26815,93	1998,67	1233533	91939	924327	217028	1566606
					4723,2	461,41	217267	21225	–	116045	
8	8 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01687	225164		3799		3799	–	4103
					–		–		–	304	
9	9 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01155	243102		2808		2808	–	3033
					–		–		–	225	
10	10 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03673	240026		8816		8816	–	9521
					–		–		–	705	

11	11 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,047	22042,55	1404,26	1036	66	14	888	2078
					20340,43	425,53	956	20	–	154	
12	12 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02648	735120,85	1397,28	19466	37	17339	1916	23093
					78927,49	604,23	2090	16	–	1711	
13	13 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	23,78	903,11	20,1	21476	478	13648	6901	30647
					309,08	2,94	7350	70	–	2270	
	Раздел 3 стены										
14	14 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	322	9353,96	2699,4	3011974	869207	629895	1601979	4983069
					4698,36	651,2	1512872	209686	–	369116	

15	15 2900-0000-0001(пл)	Теплоблок из автоклавного газобетона 600*400*250	шт	5366	392		2103472		2103472	–	2271750
					–		–		–	168278	
16	16 2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	2528	44		111232		111232	–	120131
					–		–		–	8899	
17	17 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,4064	348853,35	2300,69	141774	935	110767	28268	183645
					73996,06	797,24	30072	324	–	13603	
18	18 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24363	243102		59227		59227	–	63965
					–		–		–	4738	
19	19 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16277	240026		39069		39069	–	42195
					–		–		–	3126	

20	20 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,40791	348856,37	2304,43	142302	940	111178	28374	184330
					73996,71	799,2	30184	326	–	13654	
21	21 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20328	240026		48792		48792	–	52695
					–		–		–	3903	
22	22 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30463	243102		74056		74056	–	79980
					–		–		–	5924	
23	23 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	1,56	45814,1	4355,13	71470	6794	38865	24907	104087
					16545,51	999,36	25811	1559	–	7710	
24	24 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	1,56	84694		132123		132123	–	142693
					–		–		–	10570	

Раздел 4 перегородки

25	25 1108-0301-0105	Стены из легкобетонных камней толщиной 320 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	47,6	12330,23	3190,21	586919	151854	135924	312270	971124
					6284,47	769,6	299141	36633	–	71935	
26	26 2900-0000-0002(пл)	Теплоблок из автоклавного газобетона 600*200*250	шт	1586	204		323544		323544	–	349428
					–		–		–	25884	
27	27 2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	936	44		41184		41184	–	44479
					–		–		–	3295	
	Раздел 5 перекрытие										
28	28 1125-0130-0401	Укладка плит перекрытий и покрытий НР = 91 %	м3 сборных конструкций	81,6	10638,54	4683,79	868105	382197	170469	415288	1386064
					3865,67	1726,97	315439	140921	–	102671	
29	29 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные	м2	408	6756		2756448		2756448	–	2976964
					–		–		–	220516	
	Раздел 8 проемы										

30	51 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	32,4	2355,77	179,41	76327	5813	36440	33334	118434
					1051,67	91,48	34074	2964	–	8773	
31	52 2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	32,4	23626		765482		765482	–	826721
					–		–		–	61239	
32	53 2109-0205-0102	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	21,6	890		19224		19224	–	20762
					–		–		–	1538	

33	54 1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 69 %	м2	18,9	3343,76	50,85	63197	961	10095	36267	107421
					2758,78	22,22	52141	420	–	7957	
34	55 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	18,9	4461		84313		84313	–	91058
					–		–		–	6745	

Итого	**17 027 028**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 559 887
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 538 378
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	422 576
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 927 715
- накладные расходы, тенге	2 739 786
в т.ч. зарплата, тенге	246 581
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 261 262
Всего	**17 027 028**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**340 541**

Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**17 367 569**
НДС (12 %)	2 084 108
Итого	**19 451 677**

Заказчик: ИП Кунафиянов Б.К. КХ «Коныс»

_____ Кунафиянов Б.К.

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ КҰРЫЛЫС"

и.о. Директора_____ Бакытбеков Т.Б

Технодзор: Турсынбаев Омрбек

Эксперт технадзора _____ Турсынбаев О

Субподрядчик: ТОО "Артабан System"

Директор_____ Төлеубеков Д.Т.

Авторский надзор: ТОО "RB Engineering Group"

_____ Нуржакипов Д.Т.