Заказчик: ИП Кунафиянов Б.К. КХ «Коныс»
Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Субподрядчик: ТОО "Артабан System"
Наименование объекта: Строительство здания обслуживания (прачечная, склады, пекарня) по адресу ВКО Тарбагатайский район с. Акжар ул. Жамбыл 11

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		1	01.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добав-ленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Ст-ть прочих затрат, не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
"Строительство здания бытового обслуживания (прачечная, склады, пекарня) по адресу с.Акжар Тарбагатайского района ВКО, ул.Жамбыла 11"	81 395 153	61 943 476							6 636 801	**61 943 476**
Итого к опате:										**61 943 476**

Заказчик: ИП Кунафиянов Б.К. КХ «Коныс»

_____Құнафиянов Б.К.

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

и.о Директора_____Бакытбеков Т.Б.

Технодзор: Турсынбаев Омербек

Эксперт технадзора_____Турсынбаев О

Субподрядчик: ТОО "Артабан System"

Директор_____Төлеубеков Д.Т.

Заказчик: ИП Кунафиянов Б.К. КХ «Коныс»

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Субподрядчик: ТОО "Артабан System"

Наименование объекта: Строительство здания обслуживания (прачечная, склады, пекарня) по адресу ВКО Тарбагатайский район с. Акжар ул. Жамбыл 11

Акт №2 от 30.10.2021

выполненных работ за октябрь месяц 2021 г

Сметная стоимость, тыс. тенге	**54222,230**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**4121,739**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**3**

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5 перекрытие										
1	30	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 %	м ходов	157	98,76	5,32	15506	835	8112	6226	23471	
						41,78	2,29	6559	359	–	1739		
2	31	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	20,2	8938,66	60,54	180561	1223	159438	18426	214906	
						985,15	28,37	19900	573	–	15919		

3	32 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	408	707,23	104,68	288548	42711	143025	105364	425425
					251,99	28,71	102812	11714	–	31513	
4	33 1106-0701-0201	Установка монолитного пояса НР = 91 %	м3	2,05	36231,22	4718,05	74274	9672	42007	22567	104588
					11021,95	1075,12	22595	2204	–	7747	
5	34 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	20,5	8938,54	60,49	183240	1240	161805	18698	218093
					985,12	28,34	20195	581	–	16155	
6	35 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,09	925633,33	1377,78	83307	124	58930	22122	113863
					269477,78	633,33	24253	57	–	8434	
	Раздел 6 кровля										
7	36 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	8,33	95428,33	1485,95	794918	12378	565863	199829	1074327
					26011,64	642,86	216677	5355	–	79580	

8	37 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	571	2938,76	102,27	1678031	58394	386431	1150677	3055005
					2159,73	30,7	1233206	17530	–	226297	
9	38 2110-0101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,150;	м2	656,65	1866		1225309		1225309	–	1323334
					–		–		–	98025	
10	39 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	12,3	2280,73	102,28	28053	1258	3803	21499	53516
					1869,27	30,65	22992	377	–	3964	
11	40 2110-0101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,150;	м2	14,145	1866		26395		26395	–	28507
					–		–		–	2112	

Раздел 7 полы

12	41 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	408	871,4	30,35	355531	12384	186715	153081	549301
					383,41	15,74	156432	6420	–	40689	
13	42 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,315	16714,29	1463,49	5265	461	10	4554	10605
					15219,05	666,67	4794	210	–	786	
14	43 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	408	1596,4	86,63	651331	35343	309799	293020	1019899
					750,46	13,56	306189	5534	–	75548	
15	44 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	408	871,4	30,35	355531	12384	186715	153081	549301
					383,41	15,74	156432	6420	–	40689	
16	45 1208-0101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике НР = 72 %	м2	408	554,62	19,68	226284	8029	133171	63186	312628
					208,54	6,56	85084	2675	–	23158	

17	46	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	408	750,12	26,57	306050	10840	204587	85095	422437
						222,12	4,59	90623	1872	–	31292	
18	47	1111-0101-2802	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на битумной мастике. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	408	2404,92	44,6	981206	18195	235106	687728	1802449
						1784,08	9,12	727905	3720	–	133515	
19	48	2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	408	2302		939216		939216	–	1014353
						–		–		–	75137	
20	49	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	18240	378,28	1,73	6899871	31475	592231	5914820	13839866
						344,09	0,89	6276165	16197	–	1025175	
21	50	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	18240	1173		21395520		21395520	–	23107162
						–		–		–	1711642	

Раздел 9 отделочные работы

22	56	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	984	630,3	5,72	620220	5633	145652	377586	1077630
						476,56	3,1	468935	3048	–	79824	
23	57	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	984	1404,05	33,44	1381588	32901	458875	735258	2286194
						904,28	29,74	889812	29260	–	169348	
24	58	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	105	451,1	3,1	47365	326	14634	26058	79297
						308,62	1,6	32405	168	–	5874	
25	59	1115-0203-0106	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	408	1467,65	62,49	598803	25497	180412	331947	1005210

					962,98	54,02	392894	22040	–	74460	
26	60	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	408	502,97	3,1	205212	1266	62223	113902	344643
						347,36	1,61	141723	655	–	25529	
27	61	1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка на клею гипсокартонными листами НР = 90 %	м откоса	148,2	665,17	5,54	98578	821	36642	55329	166220
						412,38	2,44	61115	362	–	12313	

Итого	**54 222 230**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 459 697
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	323 390
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	137 331
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 862 626
- накладные расходы, тенге	10 560 053
в т.ч. зарплата, тенге	950 404
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 016 464
Всего	**54 222 230**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 084 445**

Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**55 306 675**
НДС (12 %)	6 636 801
Итого	**61 943 476**

Заказчик: ИП Кунафиянов Б.К. КХ «Коныс»

_____ Кунафиянов Б.К.

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ КҰРЫЛЫС"

и.о. Директора _____ Бакытбеков Т.Б

Технодзор: Турсынбаев Олрбек

Эксперт технадзора _____ Турсынбаев О.

Субподрядчик: ТОО "Артабан System"

Директор _____ Толеубеков Д.Т.

Авторский надзор: ТОО "RB Engineering Group"

_____ Нуржакипов Д.Т.