Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Райымбекского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт средней школы имени М. Макатаева с дошкольным миницентром в селе Тегистик Райымбекского района Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно правовая форма Код	Наименование	Код
		№91	04.07.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2018г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт средней школы имени М. Макатаева с дошкольным миницентром в селе Тегистик Райымбекского района Алматинской области									
Всего по объекту	149 999 999,95								
в том числе за декабрь 2019г		100 000 000,00		89 285 714,29				10 714 285,71	
итого									100 000 000,00

Итого к оплате: 100 000 000 (сто миллионов) тенге 00 тиын

Заказчик :

Подрядчик:

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 3

Заказчик: ГУ "Отдел образования Райымбекского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт средней школы имени М.Макатаева с дошкольным мини центром в селе Тегистик Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 04.07.2019г.

Акт приемки выполненных работ №3-1 за декабрь 2019

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Кровля Блок А, Б				
			1.1 Твердая кровля				
1	10	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 кровли	19,11648	8041,31	153724
2	30	1109-0304-0101	Монтаж стремянок ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	0,2076	120616,57	25040
3	31	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2076	563013,72	116882
4	32	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 К=29,000; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	6,0204	1706,53	10274
5	33	1109-0402-0101	Монтаж металлокаркаса фронтона ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	0,5903	106669,49	62967

6	34 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой ст) обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,5903	249146,28	147071
7	35 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 К=29,000; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	17,1187	1706,2	29208
8	36 1110-0102-0204	Стены. Устройство фронтонов ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхн	37,2	2643,39	98334
9	37 2107-0508-0103	Плиты древесностружечные влагостойкие, марки ПБ-2, толщиной 10 мм ГОСТ 10632-2007, прим. К=1,020;	100 м2	0,37944	84392,28	32022
10	38 1115-0207-0201	Фронтоны. Устройство каркаса из сетки при оштукатуривании ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,2	582,12	21655
11	39 2105-0308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82 К=1,080;	м2	40,176	1894,32	76107
12	41 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м ограждения	284	198,46	56364
13	42 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,9143	554131,8	506643
14	43 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 К=29,000; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	26,5147	1706,19	45239
15	44 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т	0,0125	952880	11911

Раздел 2 Кровля Блок В

16	46 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	8,22	11966,79	98367
17	47 1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	26,5	3058,53	81051
18	48 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	0,6	11966,67	7180
19	58 1110-0102-0205	Устройство карнизов из металлосайдинга ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	60	3519,53	211172
20	59 2910-0000-1000 (пл)	Металлосайдинг	м2	60	2114,64	126878
21	64 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	21,6	4335,56	93648
22	65 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	34,4	4335,61	149145
23	66 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство снегозадержателей, прим.	м	44	509,52	22419
24	67 2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	44	899,64	39584

25	69 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	1,34	11966,42	16035
26	70 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т стальных элементов	0,0533	836866,79	44605
27	72 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	0,093	107956,99	10040
28	74 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 К=29,000; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	2,697	1706,71	4603
29	76 1109-0601-0102	Желоб из тонколистовой стали. Монтаж ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	0,434	107981,57	46864
30	77 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,434	247262,76	107312
31	78 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 К=29,000; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	12,586	1706,18	21474
32	79 1116-0801-0104	Воронки сливные диаметром до 250 мм. Установка ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	воронка	4	3988	15952
33	80 2305-0301-0704	Воронки круглые из листовой стали марки, d=250 мм, прим.	шт.	4	3136,32	12545
34	81 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м труб	19	3094,74	58800
35	82 2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	19	2378,16	45185

		Раздел 5 Полы Блок В				
		5.1 Пол в помещениях 1-го этажа № 31				
36	197 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	71,6	6116,1	437913
37	198 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м	76,6	2212,14	169450
		5.2 Пол в помещениях 1-го этажа № 32,33,34,34а,35				
38	199 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	144,5	6786,94	980713
39	200 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м	154,6	2212,13	341996
		5.3 Пол в помещениях 1-го этажа № 36				
40	201 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	17	1067,59	18149
41	202 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 К=16,000; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	272	80,69	21948
42	203 1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	17	1997,41	33956
43	204 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	17	4705,94	80001
44	205 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м плинтусов	16,7	514,97	8600
		Раздел 6 Полы Блок Г, Д				
		6.1 Пол в помещениях 1-го этажа № 42,43				
45	206 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	21,2	1067,5	22631

46	207	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на ка ые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 К=2,000; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	42,4	80,68	3421
47	208	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	21,2	1997,45	42346
48	210	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м плинтусов	22,7	514,89	11688
		6.2 Пол в помещениях 1-го этажа № 44,45,46,47,58,59					
49	211	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	15,7	1067,64	16762
50	212	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 К=2,000; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	31,4	80,76	2536
51	213	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	15,7	2473,31	38831
52	214	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	15,7	1540,83	24191
53	215	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	15,7	5038,28	79101
54	216	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м плинтусов	16,8	966,25	16233
		6.3 Пол в помещениях 1-го этажа № 40,41,48,60,61					
55	217	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	137,4	1067,64	146694

56	218	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на ка ые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 К=2,000; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	274,8	80,7	22176
57	219	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	137,4	6116,11	840354
58	220	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м	147,1	2212,15	325407
		6.4 Пол в помещениях 1-го этажа № 49,50,51,52,53					
59	221	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками К=0,100; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 подстилающего слоя	6,51	23979,42	156106
60	222	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	65,1	6116,08	398157
61	223	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м	69,7	2212,15	154187
		6.5 Пол в помещениях 1-го этажа № 54,55					
62	224	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками К=0,100; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 подстилающего слоя	2,59	23979,92	62108
63	225	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	25,9	6116,1	158407
64	226	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м	27,7	2212,13	61276
		6.6 Пол в помещениях 1-го этажа № 56,57					
65	227	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	25,8	1067,6	27544
66	228	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 К=2,000; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	51,6	80,74	4166
67	229	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	25,8	5038,37	129990

68	230 1111-0101-3904	Плинтуса из пл керамических. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м плинтусов	27,6	966,38	26672
	6.7 Пол в помещениях 1-го этажа № 37					
69	231 1111-0101-0501	Стеклохолст под лаги. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	191,6	4560,76	873842
70	232 2110-0403-0301	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-1,5 ГОСТ 30547-97 К=1,120;	м2	214,592	300,24	64430
71	233 1111-0101-1201	Лаги. Укладка по существующим кирпичным столбикам ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 пола	191,6	2206,54	422774
72	234 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	191,6	6180,22	1184131
73	235 1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м плинтусов	205	560,7	114943
74	236 1115-0403-0303	Плинтуса. Окраска улучшенная масляными составами по дереву К=0,070; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	14,35	1434,91	20591
75	237 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	191,6	1434,86	274919
	6.8 Пол в помещениях 1-го этажа № 38,39					
76	238 1111-0101-0501	Стеклохолст под лаги. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	32,5	4560,77	148225

77	239	2110-0403-0301	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляцио[illegible]е битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-1,5 ГОСТ 30547-97 К=1,120;	м2	36,4	300,24	10929
78	240	1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 пола	32,5	2347,26	76286
79	241	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	32,5	6180,18	200856
80	242	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м плинтусов	34,8	560,69	19512
81	243	1115-0403-0303	Плинтуса. Окраска улучшенная масляными составами по дереву К=0,070; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	2,436	1435,14	3496
82	244	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	32,5	1434,83	46632
		6.9 Пол в помещениях 2-го этажа (Электрощитовая, кладовая овощей)					
83	245	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	45	1067,64	48044
		6.10 Пол в помещениях подвала					
84	246	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	92	1067,64	98223
85	247	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 К=6,000; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	552	80,7	44545
		Раздел 9 Заполнение дверных проемов Блок В					
86	309	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	6,3	3097,3	19513

87	310 2109-0102-0103	Блоки дверные опольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	6,3	4418,28	27835
88	311 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	5874,12	17622
89	312 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	2,31	3097,4	7155
90	313 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,31	4418,28	10206
91	314 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5874,12	5874
92	315 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	6,93	3097,69	21467
93	316 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	6,93	4418,28	30619
94	317 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	5874,12	17622
95	318 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	2,1	3097,62	6505
96	319 2109-0102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,1	6619,32	13901
97	320 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5874,12	5874

98	321 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	2,0907	5087,29	10636
99	322 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,0907	56170,8	117436
		Раздел 10 Заполнение оконных проемов Блок В				
100	323 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	52,855	4507,62	238250
101	324 2109-0201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 кстм=1,04;	м2	52,855	17196,19	908904
102	325 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	п/м	32,1	3757,82	120626
103	326 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство К=0,250; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	8,5	4335,41	36851
		Раздел 11 Заполнение дверных проемов Блок Г, Д				
104	327 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	3,15	2650,48	8349
105	328 2109-0102-0106	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,15	5187,24	16339
106	329 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5874,12	5874

107	330 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегс ках. Установка блоков на распорных дюбелях ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	2,73	3097,44	8459
108	331 2109-0102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,73	5245,56	14321
109	332 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5874,12	5874
110	336 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	3,78	3097,35	11708
111	337 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,78	4418,28	16701
112	338 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5874,12	11748
113	339 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	11,34	3097,53	35126
114	340 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	11,34	4418,28	50103
115	341 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	6	5874,12	35245
116	345 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	3,7674	5086,8	19164
117	346 2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,7674	41905,08	157873
118	347 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	3,1257	4441,25	13882

119	348	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,1257	50445,72	157678
120	349	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	2,0907	5087,29	10636
121	350	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,0907	56170,8	117436
122	351	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	1,8837	5087,33	9583
123	352	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,8837	56170,8	105809
124	353	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 проемов	4,4091	5104,67	22507
125	354	2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	4,4091	26997,84	119037
126	355	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 проемов	4,4091	5104,67	22507
127	356	2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	4,4091	26997,84	119037

Раздел 12 Заполнение оконных проемов Блок Г, Д

128	357	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	137,176	4507,63	618338

129	358	2109-0201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	99,786	20103,03	2006002
130	359	2109-0201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	37,39	17196,19	642966
131	360	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОПр п.3.12: kтрр1=1,15; kтрм1=1,25; kэкс1=1,25;	м2	1,5	5214,67	7822
132	361	2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	1,5	20477,06	30715
133	362	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих ОПр п.3.12: kтрр1=1,15; kтрм1=1,25; kэкс1=1,25;	м2 проемов	0,64	5796,88	3710
134	363	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,64	13639,32	8730
135	364	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м ОПр п.3.12: kтрр1=1,15; kтрм1=1,25; kэкс1=1,25;	п/м	73,9	3757,86	277706
136	365	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство К=0,250; ОПр п.3.12: kтрр1=1,15; kтрм1=1,25; kэкс1=1,25;	м2 покрытия	19,05	4335,54	82592
		Раздел 14 Отмостка Блок В					
137	367	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство ОПр п.3.12: kтрр1=1,15; kтрм1=1,25; kэкс1=1,25;	м3	4,1	19751,46	80981

		Раздел 15 Отмостка Блок Г, Д				
138	368	1106-0101-0101	Отмостка бетон . Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	10,13	19751,73	200085
		Раздел 17 Внутренняя отделка помещений Блок В				
		17.1 Внутренняя отделка помещений 1-го этажа				
139	393	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 отделываемой поверхности	233,1	1376,34	320826
140	394	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	233,1	846,81	197391
141	395	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 отделываемой поверхности	423,4	1704,29	721597
142	396	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	77,2	757,98	58517
143	397	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	188,3	1447,85	272631
144	398	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (лдевкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	86,3	1561,98	134799
145	399	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	86,3	758	65415

Раздел 18 Внутренняя отделка помещений Блок Г, Д

146	400	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 отделываемой поверхности	627,4	1376,35	863522
147	401	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	627,4	846,8	531281
148	402	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 отделываемой поверхности	899,35	1704,29	1532755
149	404	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	347,7	1447,87	503425
150	405	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности облицовки	168,3	7865,06	1323690
151	406	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (лдевкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	121,1	1562	189158
152	407	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	121,1	757,98	91791

18.2 Внутренняя отделка помещений 2-го этажа

153	408 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 отделываемой поверхности	72	1376,32	99095
154	409 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	72	846,79	60969
155	410 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 отделываемой поверхности	70,2	1704,32	119643
156	411 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	70,2	757,96	53209
157	412 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (лдевкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,6	1561,96	7185
158	413 1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	4,6	758,26	3488
	18.3 Внутренняя отделка помещений подвала					
159	414 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 отделываемой поверхности	92	1376,35	126624
160	415 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	92	846,82	77907

161	416 1115-0203-0203	Стены внутри : ний. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	161,8	2631,38	425757
162	417 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 отделываемой поверхности	161,8	1704,3	275755
163	418 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	161,8	757,99	122642
164	419 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (лдевкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	4	1561,75	6247
165	420 1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	5,2	758,08	3942
	Раздел 21 Фасад Блок В					
166	432 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 вертикальной проекции	203	1368,87	277880
167	433 1115-0213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	178,8	8945,55	1599464
168	434 2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	12,5	23199,48	289994
169	435 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2334	212949	49703

Раздел 22 Фасад Блок Г, Д

170	437	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 вертикальной проекции	759,7	1368,87	1039930
171	438	1115-0213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	688,5	8945,55	6159010
172	439	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	48,2	23199,48	1118215
173	440	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8985	212949	191335

Раздел 24 ВУ8 в подвал блока Г, Д (2 шт)

24.0 Подраздел без наименования

174	501	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	14	43723,29	612126
175	502	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,264	212949	56218
176	503	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0186	214146,72	3983
177	504	1106-1802-0301	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	2,6	50910,38	132367
178	505	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т	0,012	707666,67	8492
179	506	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,012	118467,36	1421

24.1 Монтажные работы

180	507 1109-0102-0104	Монтаж металл[illegible]ркаса выше отметки 0,000 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	0,2988	67021,42	20026
181	508 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1174	266876,64	31331
182	509 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1232	266876,64	32880
183	510 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,035	266876,64	9341
184	511 2302-1104-1201	Заглушки металлические	т	0,0212	259097,4	5493
185	512 2302-1104-1201	Заглушки металлические	т	0,002	259097,4	518
186	513 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	8,6652	106,4	922
187	514 1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	0,10056	93387,03	9391
188	515 2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0924	266669,28	24640
189	516 2302-1104-1201	Заглушки металлические	т	0,008	259097,4	2073
190	517 2302-1104-1201	Заглушки металлические	т	0,00016	259097,4	41
191	518 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т	0,0064	952968,75	6099
192	519 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	2,91624	105,96	309

193	520	1109-0302-0101	Фермы стропил ые и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	0,1924	93383,58	17967
194	521	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1914	266669,28	51041
195	522	2302-1104-1201	Заглушки металлические	т	0,001	259097,4	259
196	523	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	5,5796	106,46	594
197	524	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	0,0401	93441,4	3747
198	525	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,04	266669,28	10667
199	526	2302-1104-1201	Заглушки металлические	т	0,001	259097,4	259
200	527	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	1,1629	105,77	123
201	528	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	32,4	3058,49	99095
202	529	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 кровли	32,4	6769,1	219319
203	530	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	6,6	4335,61	28615
204	531	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	4,2	4335,71	18210

205	532 1134-0108-0711	Облицовка потолка и карниза металлосайдингом с устройством ка са ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности	28,4	2192,29	62261
206	533 2945-0000-5660 (пл)	Металлосайдинг	м2	28,4	1925,64	54688
207	534 1134-0108-0701	Фронтон. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из металлосайдинга ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности	6,6	1909,09	12600
208	535 2945-0000-5660 (пл)	Металлосайдинг	м2	6,6	1925,64	12709
209	536 1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности облицовки	51	11066,78	564406
	Раздел 25 ВУ9					
210	537 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	1,2	36222,5	43467
211	538 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	212949	3833
212	539 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021	214146,72	4497
213	540 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	0,22	36213,64	7967
214	541 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т	0,0079	707594,94	5590
215	542 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0079	118467,36	936
216	543 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	1,8023	120615,88	217386

217	544	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лест ы ГОСТ 25772-83	т	1,8023	563013,72	1014719
218	545	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	0,0423	129976,36	5498
219	546	2105-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,0423	261411,84	11058
220	547	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	53,4934	106,31	5687
221	548	1107-0519-0102	Ограждения металлические. Установка ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м ограждения	17,527	4681,98	82061
222	549	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,1035	554131,8	57352
223	550	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	3,0015	106,28	319
224	551	1109-0102-0104	Монтаж металлокаркаса козырька ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	0,1035	67014,49	6936
225	552	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0647	266669,28	17253
226	553	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0352	289381,68	10187
227	554	2302-1104-1201	Заглушки металлические	т	0,0036	259097,4	933
228	555	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	3,0015	106,28	319
229	556	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	5,2	3058,46	15904

230	557 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 кровли	5,4	6769,26	36554
231	558 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	1,6	4336,25	6938
232	559 1134-0108-0711	Облицовка потолка и карниза металлосайдингом с устройством каркаса ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности	5,4	2192,22	11838
233	560 2945-0000-5660 (пл)	Металлосайдинг	м2	5,4	1925,64	10398
234	561 1134-0108-0701	Фронтон. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из металлосайдинга ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности	1	1911	1911
235	562 2945-0000-5660 (пл)	Металлосайдинг	м2	1	1925,64	1926
	Раздел 28 ВУ6					
236	621 1109-0102-0104	Монтаж металлокаркаса козырька ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	0,2641	67020,07	17700
237	622 2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0385	289381,68	11141
238	623 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,222	258631,92	57416
239	624 2302-1104-1201	Заглушки металлические	т	0,0036	259097,4	933
240	625 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	7,6589	106,15	813
241	626 1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	0,0692	93410,4	6464

242	627 2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружны размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,069	266669,28	18400
243	628 2302-1104-1201	Заглушки металлические	т	0,0002	259097,4	52
244	629 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	2,0068	106,14	213
245	630 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	0,9	36222,22	32600
246	631 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	212949	2555
247	632 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	214146,72	2998
248	633 1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	6,8	3058,68	20799
249	634 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 кровли	7	6769	47383
250	635 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м планки	2,4	1645	3948
251	636 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,4	1324,08	3177
252	637 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	1,8	4335,56	7804
253	638 1134-0108-0711	Облицовка потолка и карниза металлосайдингом с устройством каркаса ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности	7	2192,29	15346
254	639 2945-0000-5660 (пл)	Металлосайдинг	м2	7	1925,64	13479

255	640 1134-0108-0701	Фронтон. Обш а по одинарному металлическому каркасу из металлосайдинга ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности	1,2	1910	2292
256	641 2945-0000-5660 (пл)	Металлосайдинг	м2	1,2	1925,64	2311
257	642 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	4,8	43723,33	209872
258	643 1107-0519-0104	Ограждения из хроммированной трубы. Установка ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м ограждения	10,7	1558,13	16672
259	644 2910-0000-1000 (пл)	Ограждение из хроммированной трубы	м	10,7	9853,92	105437
260	645 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т	0,0055	952909,09	5241
261	646 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т	0,0047	707659,57	3326
262	647 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0047	118467,36	557
263	648 1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности облицовки	4	11067	44268
264	649 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	11	2122,73	23350
265	650 2104-0509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91 К=1,020;	м2	11,22	1527,12	17134

Раздел 29 Утепление полов 1-х этажей блоков АБ, ГД (АР лист № 8)

29.0 Подраздел без наименования

266	651 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 изоляции	78,5	21877,02	1717346

Раздел 36 Восстановительные работы блок В

36.1 1 этаж

267	697	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	2,1	41432,86	87009

Раздел 37 Восстановительные работы блок Г,Д

268	698	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	218,1	7363,72	1606027

Всего	**44 508 480**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	534 102
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	608 075
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**913 013**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**46 563 670**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,050)	**48 891 854**
Скидка (-10%)	-4 889 185
Итого по акту	44 002 668
НДС (12 %)	5 280 320
Итого к оплате	**49 282 988**

Заказчик:

Подрядчик:

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 3

Заказчик: ГУ "Отдел образования Райымбекского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт средней школы имени М.Макатаева с дошкольным мини центром в селе Тегистик Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 04.07.2019г.

Акт приемки выполненных работ №3-2 за декабрь 2019

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 3 Объемы работ, связанные с усилением, не учтенные спецификациями и чертежами. Блок В				
1	58	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	423,4	389,09	164739
2	59	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	134,4	389,09	52294
3	60	1115-0203-0201	Стены и откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	505,6	1974,8	998459
4	61	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	505,6	3397,32	1717684
5	62	1115-0203-0201	Стены и откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое. 1 слой наружной штукатурки ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	172,4	2034,66	350775

6	63 1115-0203-0201	Стены и откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое. 2 слой наружной штукатурки ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	172,4	2034,66	350775
7	64 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	65,35	81	5293
8	65 4102-0101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	65,35	1115,64	72908
	Раздел 4 Усиление существующих стен. Блок В					
9	66 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т арматуры	3,831	136727,75	523804
10	67 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,831	212949	815807
11	68 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т металлических изделий	0,698	150581,66	105106
12	69 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,698	206853,48	144384
13	70 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	806	105,59	85109
14	71 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен К=3,250;	отверстие	2619,5	101,55	266023
15	72 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	553	105,59	58393
16	73 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен К=2,166;	отверстие	1197,798	101,55	121641

17	74	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	24	105,58	2534
18	75	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен К=1,080;	отверстие	25,92	101,54	2632
19	76	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	407	105,59	42976
20	77	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен К=1,080;	отверстие	439,56	101,56	44640
21	78	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	72	105,6	7603
22	79	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен К=1,080;	отверстие	77,76	101,54	7896
23	80	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т	0,237	748455,7	177384
24	81	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2118	214146,72	45357
25	82	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0252	212949	5367

Раздел 5 Объемы работ, связанные с усилением, не учтенные спецификациями и чертежами. Блок Г, Д

26	83	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	880	389,09	342395
27	84	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	651,4	389,08	253449
28	85	1115-0203-0201	Стены и откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	987	1974,8	1949126

29	86 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	987	3397,31	3353145
30	87 1115-0203-0201	Стены и откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое. 1 слой наружной штукатурки ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	702	2034,66	1428333
31	88 1115-0203-0201	Стены и откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое. 2 слой наружной штукатурки ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	702	2034,66	1428333
32	89 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	163,85	81	13272
33	90 4102-0101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	163,85	1115,64	182798
	Раздел 6 Усиление существующих стен. Блок Г, Д					
34	91 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т арматуры	9,539	136728,17	1304250
35	92 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,539	212949	2031320
36	93 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т металлических изделий	0,776	150579,9	116850
37	94 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,776	206853,48	160518
38	95 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	3908	105,59	412660

39	96	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфо рором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен К=3,250;	отверстие	12701	101,55	1289847
40	97	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	260	105,59	27454
41	98	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен К=2,166;	отверстие	563,16	101,56	57192
42	99	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	117	105,59	12354
43	100	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен К=1,080;	отверстие	126,36	101,54	12831
44	101	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	698	105,6	73706
45	102	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен К=1,080;	отверстие	753,84	101,56	76557
46	103	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	45	105,6	4752
47	104	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен К=1,080;	отверстие	48,6	101,58	4937
48	105	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м ОПр п.3.12; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т	0,6874	748452,14	514486
49	106	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6594	214146,72	141208
50	107	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028	212949	5963

Раздел 8 Усиление рамами. Блок В

51	114 1146-0101-0402	Монтаж рам у ения	т	1,0789	502822,32	542495
52	115 2106-0209-0201	Металлоконструкции усиления ГОСТ 23118-2012	т	1,0789	536683,32	579028
53	116 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	31,2881	106,3	3326
54	117 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т	0,0092	952826,09	8766
55	118 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	0,43	19753,49	8494
56	119 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стен (за вычетом проемов)	19	3491,74	66343

Всего	**22 575 771**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	270 909
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	308 430
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**463 102**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**23 618 212**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,050)	**24 799 123**
Скидка (-10%)	-2 479 912
Итого по акту	22 319 210
НДС (12 %)	2 678 305
Итого к оплате	**24 997 516**

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 3

Заказчик: ГУ "Отдел образования Райымбекского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт средней школы имени М.Макатаева с дошкольным мини центром в селе Тегистик Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 04.07.2019г.

Акт приемки выполненных работ №3-3 за декабрь 2019

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Отопление					
		1.1 Отопление					
1	1	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	273,96325	21061,76	5770151
2	3	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	25	1160,6	29015
3	4	2304-1006-2202	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	18	12427,56	223696
4	5	2304-1006-2203	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	7	16138,44	112969
5	6	1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	6	1338,33	8030
6	7	2304-1006-2204	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6	28300,32	169802
7	8	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	31	1160,61	35979

8	9 2304-1009-0701	Клапан балан овочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 20 °C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	18	15326,28	275873
9	10 2304-1009-0702	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	7	17861,04	125027
10	11 2304-1009-0703	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6	24472,8	146837
11	12 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	26	477,38	12412
12	13 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	181	477,41	86411
13	14 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	181	962,47	174207
14	15 1118-1101-0105	Головка термостатическая и вентиль. Установка К=2,000;	шт.	362	378,04	136850
15	16 2304-1008-0403	Клапан термостатический RA-G-Y, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss, прим.	шт.	181	8790,12	1591012
16	17 2305-1207-1901	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °C до 26 °C, типа Danfoss	шт.	181	6816,96	1233870
17	18 2304-0602-0109	Вентили радиаторные типа Herz, Герц-AS-T-90, проходной, Т 120 °C PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	181	6077,16	1099966
18	19 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	16	477,38	7638
19	20 2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	32	10729,8	343354
20	21 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	340	2080,8	707473
21	22 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	226	2127,88	480902

22	23 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1240	2435,37	3019857
23	24 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	104	2614,66	271925
24	25 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 57 мм. Прокладка	м трубопровода	326	2892,9	943086
25	26 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1910	173,17	330754
26	27 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	326	174,08	56749
27	28 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	725	1501,22	1088385
28	29 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	64	926,7	59309
29	30 2111-0403-5805	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	8,8	338,04	2974
30	31 2111-0403-5806	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	17,6	402,84	7090

31	32 2111-0403-5807	Гибкая трубча изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	2,2	447,12	984
32	33 2111-0403-5808	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	11	501,12	5512
33	34 2111-0403-5810	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	28,6	651,24	18626
34	35 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	890	585,36	520970
	1.2 Узел управления № 1					
	1.3 Узел управления № 2					
	1.4 Тепловой узел Н-7					
	<u>Раздел 2 Вентиляция В1, В2, ВЕ1, ВЕ2</u>					
	2.1 В1					
35	94 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	14826	14826
36	95 2305-0402-0302	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4Е, 220/1, Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, Qmax 1198 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	93295,8	93296
37	96 1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка К=2,000;	м2	0,18	13927,78	2507
38	97 2305-0307-0401	Вставки гибкие К=2,000;	шт.	2	3242,16	6484

39	98 1120-1001-0308	Глушители шума вентиляционных установок, размером 400 0x950 мм. Установка	пластина	1	2976	2976
40	99 2305-0202-0202	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 40-20	шт.	1	12239,64	12240
41	100 1120-0501-0105	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	7635	15270
42	101 2305-0305-0308	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	2	5595,48	11191
43	102 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4	6858,21	57609
44	103 1120-0101-0105	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,98	8284,34	16403
45	104 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	585,36	2927
46	105 2305-0301-0502	Заглушки литометражных лючков	шт.	2	667,44	1335
47	106 1120-0701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	17491,5	34983
48	107 1120-0701-0202	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5864	5864
49	108 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем К=0,050;	м3 изоляции	0,15	37173,33	5576

50	109 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с о й стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	0,186	16775,64	3120
	2.2 В2					
51	110 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	14826	14826
52	111 2305-0402-0301	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4D, 400/3, Р 0,32 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 1248 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	90678,96	90679
53	112 1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка К=2,000;	м2	0,24	13937,5	3345
54	113 2305-0307-0401	Вставки гибкие К=2,000;	шт.	2	3242,16	6484
55	114 1120-1001-0308	Глушители шума вентиляционных установок, размером 500х300х950 мм. Установка	пластина	1	2976	2976
56	115 2305-0202-0202	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 40-20	шт.	1	12239,64	12240
57	116 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,5	6858	113157
58	117 1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,5	7332,93	164991
59	118 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25	585,36	14634
60	119 2305-0301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	10	667,44	6674
61	120 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	15	2850,4	42756
62	121 2305-0306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	15	1852,2	27783

63	122 1126-0101-1101	Поверхности г кие и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем К=0,050;	м3 изоляции	0,15	37173,33	5576
64	123 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	0,186	16775,64	3120
65	124 1120-0701-0203	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6817	6817
66	125 1120-0501-0104	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 800 мм. Установка	заслонка	2	6167,5	12335
67	126 1120-0501-0103	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 560 мм. Установка	заслонка	4	4390,5	17562
68	127 2305-0305-0307	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	4	4755,24	19021
69	128 2305-0305-0308	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	2	5595,48	11191
	2.3 ВЕ1					
70	129 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	7190	14380
71	130 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	2851	2851
72	131 2305-0306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	1852,2	1852
73	132 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	585,36	1171

74	133 1126-0101-1101	Поверхности г жие и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем К=0,050;	м3 изоляции	0,15	37173,33	5576
75	134 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	0,186	16775,64	3120
	2.4 ВЕ2					
76	135 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодо в	2	7190	14380
77	136 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	2851	2851
78	137 2305-0306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	1852,2	1852
79	138 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	585,36	1171
80	139 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем К=0,050;	м3 изоляции	0,15	37173,33	5576
81	140 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	0,186	16775,64	3120

Раздел 3 ВЕ5;ВЕ8;ВЕ6;ВЕ9;ВЕ10;ВЕ7;ВЕ4;ВЕ3;-8шт

3.0 Подраздел без наименования

82	141 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	7191	57528
83	142 1120-0101-0307	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка коробов под решетки	м2 поверхности воздуховодов	4	6431,25	25725
84	143 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	8	2850,25	22802
85	144 2305-0306-1805	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	8	1710,72	13686
86	145 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,8	37166,25	29733
87	146 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,992	16775,64	16642
88	147 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19,2	585,36	11238
	Раздел 6 ВЕ11;ВЕ13;ВЕ16-3шт					
89	162 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	7191,67	25890
90	163 1120-0101-0307	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка коробов под решетки	м2 поверхности воздуховодов	1,5	6430	9645

91	164 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3	2851	8553
92	165 2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	1895,4	5686
93	166 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,3	37166,67	11150
94	167 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,488	16775,64	24962
95	168 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,2	585,36	4214
	Раздел 7 ВЕ14;ВЕ12-2шт					
96	169 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,8	7191,43	20136
97	170 1120-0101-0307	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка коробов под решетки	м2 поверхности воздуховодов	1	6434	6434
98	171 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	2851	5702
99	172 2305-0306-1830	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	2	2079	4158

100	173 1126-0101-1101	Поверхности ские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	37165	7433
101	174 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,992	16775,64	16642
102	175 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,8	585,36	2810
	Раздел 15 ВЕ17					
103	225 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	6858,33	16460
104	226 1120-0101-0307	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка коробов под решетки	м2 поверхности воздуховодов	0,5	6432	3216
105	227 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	2851	2851
106	228 2305-0306-1909	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм	шт.	1	3349,08	3349
107	229 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	37165	7433
108	230 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,186	16775,64	3120

109	231	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,4	585,36	1405
		Раздел 16 ВЕ51				
110	232	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	6864,75	27459
111	233	1120-0101-0307	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка коробов под решетки	м2 поверхности воздуховодов	0,5	6432	3216
112	234	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	2851	2851
113	235	2305-0306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	1710,72	1711
114	236	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,15	37173,33	5576
115	237	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,186	16775,64	3120
116	238	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,6	585,36	5619
		Раздел 17 ВЕ52, ВЕ53, ВЕ54 - 3 шт				
117	239	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,64	6857,99	59253

118	240 1120-0101-0307	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка коробов под решетки	м2 поверхности воздуховодов	3,6	6431,39	23153
119	241 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3	2851	8553
120	242 2305-0306-1909	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм	шт.	3	3349,08	10047
121	243 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,35	37168,15	50177
122	244 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,674	16775,64	28082
123	245 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,8	585,36	6322
124	246 1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка	дефлектор	3	18532,67	55598
	Раздел 26 Демонтажные работы					
125	357 1215-0102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	91	2681,67	244032
126	358 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	1856	1139,13	2114223
127	359 1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м2 поверхности воздуховодов	97,98	1785,04	174898
128	360 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	14,16	81	1147

129	361 4102-0101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Гру одъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	14,16	1115,64	15797

Всего	**23 227 806**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	278 734
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	317 338
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**476 478**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**24 300 355**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,050)	**25 515 373**
Скидка (-10%)	-2 551 537
Итого по акту	22 963 835
НДС (12 %)	2 755 660
Итого к оплате	**25 719 496**

Заказчик:

Подрядчик:

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Райымбекского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт средней школы имени М. Макатаева с дошкольным миницентром в селе Тегистик Райымбекского района Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
		№91	**04.07.2019г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2018г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт средней школы имени М. Макатаева с дошкольным миницентром в селе Тегистик Райымбекского района Алматинской области									
Всего по объекту	49 999 999,95								
в том числе за август 2019г		34 970 761,95		31 223 894,60				3 746 867,35	
итого									34 970 761,95

Итого к оплате: 34 970 761 (тридцать четыре миллиона девятьсот семьдесят тысяч семьсот шестьдесят один) тенге 95 тиын

Заказчик :

Подрядчик:

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 3

Заказчик: ГУ "Отдел образования Райымбекского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт средней школы имени М.Макатаева с дошкольным мини центром в селе Тегистик Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 04.07.2019г.

Акт приемки выполненных работ №2-1 за август 2019

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Кровля Блок А, Б				
			1.1 Твердая кровля				
1	10	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 кровли	456,23102	8041,31	3668697
2	14	1110-0102-0205	Устройство карнизов из металлосайдинга ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	137	3519,53	482176
3	15	2910-0000-1000 (пл)	Металлосайдинг	м2	137	2114,64	289706
4	16	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 утепляемого покрытия	871	4804,5	4184717

5	17 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	1,5	29012	43518
6	18 1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т	0,0832	541237,98	45031
7	19 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	37	452,05	16726
8	20 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	71	4335,61	307828
9	21 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство снегозадержателей, прим.	м	84	509,52	42800
10	22 2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	84	899,64	75570
11	23 1110-0105-0101	Деревянный каркас слуховых окон. Установка ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	4,31	138938,05	598823
12	24 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	4,31	11966,59	51576
13	25 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т стальных элементов	0,535	919684,11	492031
14	26 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	0,248	107995,97	26783
15	27 2113-0814-1901	Сварная решетка	т	0,248	554131,8	137425

16	28 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 К=29,000; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	7,192	1706,06	12270
17	29 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05645	232752,96	13139
18	40 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	9,1	19751,65	179740
	Раздел 2 Кровля Блок В					
19	45 1110-0105-0101	Стропильный каркас кровли. Установка ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	5,754	138937,96	799448
20	49 1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м ходов	35,4	92,4	3271
21	50 2107-0204-0405	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,27	16509,96	4457
22	51 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 обработанной поверхности	347	419,22	145470
23	52 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м планки	28,7	1645,44	47224
24	53 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	28,7	1324,08	38001
25	54 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 кровли	347	8041,32	2790337

26	55 1114-0202-0401	Устройство в один слой из пленки Ютафол ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	261	308,51	80520
27	56 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	261	112,32	29316
28	57 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т	0,1624	952789,41	154733
29	60 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 утепляемого покрытия	261	4804,5	1253974
30	61 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	1,2	29010,83	34813
31	62 1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т	0,0394	541218,27	21324
32	63 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемо й поверхности	23	452,09	10398
33	68 1110-0105-0101	Деревянный каркас слуховых окон. Установка ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	1,34	138938,81	186178
34	71 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т стальных элементов	0,2326	919686,16	213919
35	73 2113-0814-1901	Сварная решетка	т	0,093	554131,8	51534
36	75 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02117	232752,96	4927

37	83 1106-0101-0101	Подготовка бет вя. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	3,8	19751,58	75056
	Раздел 3 Кровля Блок Г, Д					
38	84 1110-0105-0101	Стропильный каркас кровли. Установка ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	10,4216	138937,87	1447952
39	85 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	14,888	11966,55	178158
40	86 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 обработанной поверхности	827	419,22	346695
41	87 1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м ходов	132	92,43	12201
42	88 2107-0204-0405	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1	16509,96	16510
43	89 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м планки	68,5	1645,43	112712
44	90 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	68,5	1324,08	90699
45	91 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 кровли	827	8041,31	6650166
46	92 1114-0202-0401	Устройство в один слой из пленки Ютафол ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	560	308,51	172765

47	93 2113-0810-0103	Пленка пароизс ционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	560	112,32	62899
48	94 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т	0,431	952793,5	410654
49	95 1110-0102-0205	Устройство карнизов из металлосайдинга ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	137	3519,53	482176
50	96 2910-0000-1000 (пл)	Металлосайдинг	м2	137	2114,64	289706
51	97 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 утепляемого покрытия	560	4804,5	2690518
52	98 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	3,7	29012,43	107346
53	99 1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т	0,08	541212,5	43297
54	100 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемо й поверхности	49,4	452,11	22334
55	101 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	48,42	4335,61	209930
56	102 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство снегозадержателей, прим.	м	109	509,52	55538

57	103 2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	109	899,64	98061
58	104 1110-0105-0101	Деревянный каркас слуховых окон. Установка ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	3,33	138937,84	462663
59	105 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	3,33	11966,07	39847
60	106 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т стальных элементов	0,095	836863,16	79502
61	107 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т стальных элементов	0,418	919684,21	384428
62	108 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	0,2187	107983,54	23616
63	109 2113-0814-1901	Сварная решетка	т	0,2187	554131,8	121189
64	110 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 К=29,000; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	6,3423	1706,48	10823
65	111 1109-0402-0101	Монтаж металлокаркаса фронтона ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	0,433	106662,82	46185
66	112 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,433	249146,28	107880

67	113 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 К=29,000; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	12,557	1706,14	21424
68	114 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05292	232752,96	12317
69	115 1110-0102-0204	Стены. Устройство фронтонов ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхн	26,8	2643,36	70842
70	116 2107-0508-0103	Плиты древесностружечные влагостойкие, марки ПБ-2, толщиной 10 мм ГОСТ 10632-2007, прим. К=1,020;	100 м2	0,27336	84392,28	23070
71	117 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т стальных элементов	0,018	852500	15345
72	118 1109-0402-0101	Монтаж металлокаркаса фронтона ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	0,0514	106634,24	5481
73	119 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0514	249146,28	12807
74	120 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 К=29,000; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	1,4906	1706,02	2543
75	121 1110-0102-0204	Стены. Устройство фронтонов ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхн	8,3	2643,13	21938

76	122 2107-0508-0103	Плиты древесностружечные влагостойкие, марки ПБ-2, толщиной 10 мм ГОСТ 10632-2007, прим. К=1,020;	100 м2	0,08466	84392,28	7144

Всего	**31 582 817**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	378 994
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	431 484
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**647 866**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**33 041 161**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,050)	**34 693 216**
Скидка (-10%)	-3 469 322
Итого по акту	31 223 895
НДС (12 %)	3 746 867
Итого к оплате	**34 970 761,95**

Заказчик:

Подрядчик:

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Райымбекского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт средней школы имени М. Макатаева с дошкольным миницентром в селе Тегистик Райымбекского района Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		№91	04.07.2019г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2018г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт средней школы имени М. Макатаева с дошкольным миницентром в селе Тегистик Райымбекского района Алматинской области									
Всего по объекту	15 029 238,00								
в том числе за июль 2019г		15 029 238,00		13 418 962,50				1 610 275,50	
итого									15 029 238,00

Итого к оплате: 15 029 238,00 (пятнадцать миллионов двадцать девять тысяч двести тридцать восемь) тенге 00 тиын

Заказчик :

Подрядчик:

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 3

Заказчик: ГУ "Отдел образования Райымбекского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт средней школы имени М.Макатаева с дошкольным мини центром в селе Тегистик Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 04.07.2019г.

Акт приемки выполненных работ №1-1 за июль 2019

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Демонтажные работы Блок А,Б				
			1.6 Кровля Блок А, Б				
1	42	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1104	459,89	507719
2	43	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	1104	275,79	304467
3	44	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	1104	404,96	447080
4	45	1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	1104	125,99	139090
5	46	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	871	277,74	241910
6	47	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление из керамзита. Разборка К=0,020; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 утеплителя	17,42	5636,8	98193

7	48	1219-0101-0901	Чердак. Очистка птичьего помета К=0,300;	т	15,69	3415,87	53595
8	49	4131-0104-0501	Птичий помет. Погрузка К=0,300;	т	15,69	81	1271
9	50	4102-0102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км К=0,300;	т	15,69	669,6	10506
		Раздел 2 Демонтажные работы Блок В				
		2.3 Кровля Блок В				
10	70	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	357	459,89	164181
11	71	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	357	275,78	98455
12	72	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	357	404,96	144572
13	73	1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	357	125,99	44977
14	74	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	58,4	277,76	16221
15	75	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление из керамзита. Разборка К=0,020; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 утеплителя	1,168	5636,99	6584
16	76	1219-0101-0901	Чердак. Очистка от птичьего помета К=0,300;	т	5,25	3415,81	17933
17	77	4131-0104-0501	Птичий помет. Погрузка К=0,300;	т	5,25	81	426
18	78	4102-0102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км К=0,300;	т	5,25	669,6	3515
		Раздел 3 Демонтажные работы Блок Г,Д				
		3.5 Кровля Блок Г, Д				
19	105	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов Разборка покрытий	м2 кровли	827	459,89	380328
20	106	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	827	275,79	228077

21	107 1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	827	404,96	334906
22	108 1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	827	125,99	104190
23	109 1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	560	277,74	155534
24	110 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление из керамзита. Разборка К=0,020; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 утеплителя	11,2	5636,96	63134
25	111 1219-0101-0901	Чердак. Очистка от птичьего помета К=0,300;	т	10,08	3415,97	34433
26	112 4131-0104-0501	Птичий помет. Погрузка К=0,300;	т	10,08	81	816
27	113 4102-0102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км К=0,300;	т	10,08	669,6	6750

Всего	**3 608 863**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	43 306
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	49 304
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**74 029**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**3 775 502**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,050)	**3 964 277**
Скидка (-10%)	-396 428
Итого по акту	3 567 849
НДС (12 %)	428 142
Итого к оплате	**3 995 991**

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 3

Заказчик: ГУ "Отдел образования Райымбекского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт средней школы имени М.Макатаева с дошкольным мини центром в селе Тегистик Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 04.07.2019г.

Акт приемки выполненных работ №1-2 за июль 2019

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Кровля Блок А, Б				
			1.1 Твердая кровля				
1		1 1110-0105-0101					
			Стропильный каркас кровли. Установка ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	14,322	138937,83	1989868
2		2 1110-0115-0101					
			Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	20,46	11966,57	244836

3	3 1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	255	3058,53	779925
4	4 1110-0115-0101					
		Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	6,4	11966,88	76588
5	5 1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м ходов	138	92,41	12753
6	6 2107-0204-0405	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,04	16509,96	17170
7	7 1110-0115-0201					
		Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 обработанной поверхности	1146,4	419,22	480594
8	8 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые. Устройство ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м планки	70,8	1645,44	116497
9	9 2110-0102-0111					
		Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	70,8	1324,08	93745
10	10 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 кровли	671,0525	8041,31	5396141
11	11 1114-0202-0401	Устройство в один слой из пленки Ютафол ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	871	308,51	268712

12	12 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	871	112,32	97831
13	13 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т	0,409	952792,18	389692

Всего	**9 964 352**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	119 572
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	136 133
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**204 401**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**10 424 458**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,050)	**10 945 681**
Скидка (-10%)	-1 094 568
Итого по акту	9 851 113
НДС (12 %)	1 182 134
Итого к оплате	**11 033 247**

Заказчик:

Подрядчик:

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Райымбекского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт средней школы имени М. Макатаева с дошкольным миницентром в селе Тегистик Райымбекского района Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		№91	04.07.2019г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2018г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт средней школы имени М. Макатаева с дошкольным миницентром в селе Тегистик Райымбекского района Алматинской области									
Всего по объекту	269 060 497,95								
в том числе за май 2020г		84 060 498,00		75 054 016,07				9 006 481,93	
итого									84 060 498,00

Итого к оплате: 84 060 498 (восемьдесят четыре миллиона шестьдесят тысяч четыреста девяносто восемь) тенге 00 тиын

Заказчик :

Подрядчик: