Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16 11 94 г № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**

Подрядчик: **ТОО «Евростой-А»**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция школы-гимназии им. М. Абдыхалыкова и пристройка учебного корпуса на 300 ученических мест с. Акшукур Тупкараганского района Мангистауской области"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за АПРЕЛЬ 2023 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		Допсоглашение № 3 от 13 04 2023г к Дог № 15/22	22 06 2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1						налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**210 389 410,49**	**84 378 766,07**	**75 338 183,99**							**9 040 582,08**	**84 378 766,07**
Удержание 5% до завершения работ	10 519 470,52	4 218 938,30	3 766 909,20							452 029,10	4 218 938,30
Удержание 30% аванса	25 313 629,82	25 313 629,82	22 601 455,20							2 712 174,62	25 313 629,82
Итого к оплате	**174 556 310,15**	**54 846 197,95**	**48 969 819,59**							**5 876 378,36**	**54 846 197,95**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"

А.Ж. Манкешова

Технадзор
ТОО "Акбозат LTD"

А.К. Тәжігара

Подрядчик:

Директор ТОО "Евростой-А"

Р.С. Утегенов

Авторский надзор
ТОО "Deluxe design"

А. Ш. Куншигарова

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области "**

Подрядчик **ТОО «Евростроой-А»**

Договор № **Доп.соглашение № 3 от 13.04.2023г. К Дог. № 15/22 от 22.06.2022г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция школы-гимназии им. М. Абдыхалыкова и пристройка учебного корпуса на 300 ученических мест с. Акшукур Тупкараганского района Мангистауской области"**

А К Т № 5

приемки выполненных работ

за апрель 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(ЛС 02-01-01) Конструкции железобетонные. Блок 1													
РАЗДЕЛ 4.Каркас													
					Монолитный ригель на отм. -0,100...10,600 - КЖ-14								
1	41	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	36,7	54512,62	6283,38	2000613	230600	985507	776042	2998788	
			НР - 91%; СП - 8%			21376,18	1860,70	784506	68288		222132		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				2000613	230600	985507	776042	2998788	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				784506	68288	--	222132		
		Материалы		тенге				2000613					
		Всего заработная плата		тенге				985507					
			Накладные расходы	тенге					852794				
			Сметная прибыль	тенге				776042					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				222132					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2998787					
			Сметная заработная плата	тенге								495	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					852794				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2998787					
			Сметная заработная плата	тенге								495	
									852794				
РАЗДЕЛ 5.Плиты покрытия													
					Плита покрытия Ппм-1 на отм. +3,500, +7,100 - Кж-16								
2	47	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м - применит	м3	181,5	64441,15	2028,52	11696069	368176	6675903	4333695	17312145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 91%; СП - 8%			25630,80	607,78	4651990	110312		1282381		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	48	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	35,116	398962,00	--	14009950	--	14009950	--	15130746	
			СП - 8%			--	--	--	--		1120796		
4	49	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,276	402525,00	--	513622	--	513622	--	554712	
			СП - 8%			--	--	--	--		41090		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				26219641	368176	21199475	4333695	32997603	
								4651990	110312	--	2444267		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				26219641					
		Материалы		тенге				6675902					
		Всего заработная плата		тенге					4762302				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				14523572					
			Накладные расходы	тенге				4333695					
			Сметная прибыль	тенге				2444267					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				32997603					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2888	
			Сметная заработная плата	тенге					4762302				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				32997603					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2888	
			Сметная заработная плата	тенге					4762302				
			РАЗДЕЛ 6.Наружная лестница ЛН-1 - КЖ-18										
5	53	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	11	47497,31	8788,08	522470	96669	292846	145095	720970	
			НР - 91%; СП - 8%			12086,80	2408,18	132955	26490		53405		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	54	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,712	398962,00	--	284061	--	284061	--	306786	
			СП - 8%			--	--	--	--		22725		
7	55	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026	402525,00	--	10466	--	10466	--	11303	
			СП - 8%			--	--	--	--		837		
					Монолитная балка Бм-1 - КЖ-20								
8	61	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,165	63899,73	6826,57	10543	1127	5512	3831	15524	
			НР - 91%; СП - 8%			23659,20	1858,56	3904	307		1150		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	62	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0395	385992,00	--	15247	--	15247	--	16467	
			СП - 8%			--	--	--	--		1220		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	63	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0065	402525,00	--	2616	--	2616	--	2825	
			СП - 8%			--	--	--	--		209		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				845403	97796	610748	148926	1073875	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				136859	26797	--	79546		
		Материалы		тенге				845403					
		Всего заработная плата		тенге				298360					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					163656				
			Накладные расходы	тенге				312390					
			Сметная прибыль	тенге				148926					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				79546					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1073875					
			Сметная заработная плата	тенге								89	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					163656				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1073875					
			Сметная заработная плата	тенге								89	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге					163656				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									37070265	
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				5573355					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					696572				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					205397				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						22795731			
			- Накладные расходы	тенге							5258663		
			- Сметная прибыль	тенге							2745945		
		(ЛС 02-01-03) Архитектурные решения											
			РАЗДЕЛ 1.Отделка фасада - АР-3										
			Облицовка стен										
11	21	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9)	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	406	9384,64	2462,72	3810164	999865	1029936	1924669	6193619	
			НР - 93%; СП - 8%			4385,13	712,25	1780363	289174		458787		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	23	213-308-0102 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35	м3	365,4	10032,00	--	3665693	--	3665693	--	3958948	
			СП - 8%			--	--	--	--		293255		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				7475857	999865	4695629	1924669	10152567	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1780363	289174	--	752042		
		Материалы		тенге				7475857					
		Всего заработная плата		тенге				1029937					
		Местные материалы		тенге					2069537				
			Накладные расходы	тенге				3665693					
			Сметная прибыль	тенге				1924669					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				752042					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10152568					
			Сметная заработная плата	тенге								1421	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2069537				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10152568					
			Сметная заработная плата	тенге								1421	
									2069537				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 3.Экспликация полов - АР-11													
					На отм. 0,000 (1 этаж)								
					Учебные классы, инвентарная, лаборантская, кладовые, тамбуры								
13	53	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015)	Стяжки цементные толщиной 40 мм. Устройство	м2 стяжки	925,16	862,29	36,65	797756	33907	302416	451549	1349249	
			НР - 94%; СП - 8%			498,76	20,47	461433	18938		99944		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	54	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015) к=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	925,16	373,11	24,74	345186	22889	299501	33203	408660	
			НР - 94%; СП - 8%			24,64	13,54	22796	12527		30271		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	60	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015)	Стяжки цементные толщиной 40 мм. Устройство		Мед.кабинет, процедурная								
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	33,7	862,29	36,65	29059	1235	11016	16448	49148	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			498,76	20,47	16808	690		3641		
16	61	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015) к=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	33,7	373,11	24,74	12574	833	10911	1209	14886	
			НР - 94%; СП - 8%			24,64	13,54	830	456		1103		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	65	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015)	Стяжки цементные толщиной 40 мм. Устройство		С/у, умывальные, с/у для МГН, КЛГ								
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	56,55	862,29	36,65	48762	2073	18484	27601	82472	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			498,76	20,47	28205	1158		6109		
18	66	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015) к=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	56,55	373,11	24,74	21099	1399	18307	2030	24979	
			НР - 94%; СП - 8%			24,64	13,54	1393	766		1850		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1254436	62336	660635	532040	1929394	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				531465	34535	--	142918		
		Материалы		тенге				1254436					
		Всего заработная плата		тенге				660636					
			Накладные расходы	тенге					566000				
			Сметная прибыль	тенге				532040					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				142918					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1929394					
			Сметная заработная плата	тенге								394	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					566000				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1929394					
			Сметная заработная плата	тенге								394	
									566000				
РАЗДЕЛ 4.Отделка на отм. -2,800 - АР-13													
					Тех. помещения, венткамера, тепловой пункт, водомерный узел								
					Стены								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	109	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015)	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	925,65	739,94	6,95	684925	6433	104820	461922	1238594	
			НР - 80%; СП - 8%			619,75	4,03	573672	3730		91748		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					Отделка на отм. 0,000								
			Подраздел 1.екреация, вестибюль, коридоры										
20	116	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015)	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	Стены 325,72	739,94	6,95	241013	2264	36884	162542	435840	
			НР - 80%; СП - 8%			619,75	4,03	201865	1313		32284		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	118	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16)	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	223,16	1841,31	107,14	410907	23909	79180	262197	726952	
			НР - 80%; СП - 8%			1379,36	89,30	307818	19928		53848		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					Тамбур								
22	125	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015)	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	Стены 51,39	739,94	6,95	38026	357	5820	25645	68764	
			НР - 80%; СП - 8%			619,75	4,03	31849	207		5094		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					Охранный пункт, кабинет врача, универсальные классы, учебные кабинеты								
23	134	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015)	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	Стены 725,65	739,94	6,95	536937	5043	82172	362117	970978	
			НР - 80%; СП - 8%			619,75	4,03	449722	2924		71924		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					Санузлы, комната для личной гигиены, санузел для МГН, кабинет кулинарии для девочек								
24	141	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015)	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	Стены 184,89	739,94	6,95	136808	1285	20937	92265	247398	
			НР - 80%; СП - 8%			619,75	4,03	114586	745		18326		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	тенге				1105840					
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					32858				
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					25117				
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						224993			
		Накладные расходы		тенге							904766		
		Сметная прибыль		тенге							181476		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								2449933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				2048616	39291	329813	1366688	3688526	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1679512	28847	--	273224		
		Материалы		тенге				2048616					
		Всего заработная плата		тенге				329814					
			Накладные расходы	тенге					1708359				
			Сметная прибыль	тенге				1366688					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				273224					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3688528					
			Сметная заработная плата	тенге								1000	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					1708359				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3688528					
			Сметная заработная плата	тенге								1000	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге					1708359				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									15770490	
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3991340					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1101492				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					352556				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5686080			
			- Накладные расходы	тенге							3823397		
			- Сметная прибыль	тенге							1168184		
		(ЛС 02-01-08) Внутреннее электроосвещение											
25	228	**1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	7160	**Кабельные изделия** 578,70	244,95	4143492	1753842	322200	1977535	6610709	
			НР - 72%; СП - 8%			288,75	94,85	2067450	679126		489682		
26	229	**243-106-0501 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	4,12	301095,00	--	1240511	--	1240511	--	1339752	
			СП - 8%			--	--	--	--		99241		
27	230	**243-106-0502 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,58	468325,00	--	739954	--	739954	--	799150	
			СП - 8%			--	--	--	--		59196		
28	231	**243-106-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,38	400941,00	--	553299	--	553299	--	597563	
			СП - 8%			--	--	--	--		44264		
29	232	**243-106-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,08	311231,00	--	24898	--	24898	--	26890	
			СП - 8%			--	--	--	--		1992		
30	233	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	7102	**Трубы** 486,64	16,52	3456117	117325	426404	2123203	6025665	
			НР - 72%; СП - 8%			410,08	5,14	2912388	36504		446346		
31	234	**241-207-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	6642	32,00	--	212544	--	212544	--	229548	
			СП - 8%			--	--	--	--		17004		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	235	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	460	72,00	--	33120	--	33120	--	35770	
			СП - 8%			--	--	--	--		2650		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								15665048	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				4979838					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1871167				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					715630				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3552930			
			- Накладные расходы	тенге							4100738		
			- Сметная прибыль	тенге							1160375		
			(ЛС 07-01) Благоустройство										
			Вертикальная планировка										
33	1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 50 м - корыто под дорожную одежду	м3 грунта	559,5	70,06	70,06	39199	39198	--	11078	54299	
			НР - 72%; СП - 8%			--	27,50	--	15386		4022		
34	2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	559,5	235,40	235,40	131706	131706	--	37222	182443	
			НР - 72%; СП - 8%			--	92,40	--	51698		13514		
35	3	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	877,8	80,57	80,57	70724	70724	--	24851	103221	
			НР - 72%; СП - 8%			--	39,32	--	34515		7646		
36	4	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	877,8	97,19	97,19	85313	85314	--	29983	124520	
			НР - 72%; СП - 8%			--	47,44	--	41643		9224		
37	5	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	798	88,79	88,79	70854	70854	--	24407	102882	
			НР - 72%; СП - 8%			--	42,48	--	33899		7621		
38	6	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	798	41,10	41,10	32798	32797	--	9055	45201	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,76	--	12576		3348		
39	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	798	109,11	86,34	87070	68899	7183	21402	117150	
			НР - 72%; СП - 8%			13,77	23,48	10988	18737		8678		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40	8	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2224	60,42	23,90	134374	53153	--	69496	220179	
			НР - 72%; СП - 8%			36,52	6,88	81220	15301		16310		
41	9	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4411	117,71	22,94	519219	101189	--	323944	910616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			94,77	7,23	418030	31892		67453		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1860511	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				510238					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					653834				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					255647				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7182			
			- Накладные расходы	тенге							551438		
			- Сметная прибыль	тенге							137816		
			Всего по акту			70366314							
			Временные здания и сооружения	1,2%		844 396							
			Итого			71 210 710							
			Зимнее удорожание	0,578%		411 598							
			Итого			71 622 308							
			Непредвиденные работы и затраты	2,00%		1 432 446							
			Итого			73 054 753,82							
			В текущих ценах 2022 г. 25% к=1,0500514	0,26251285		19 177 811,63							
			В текущих ценах 2023 г. 75% к=1,0973603	0,823020225		60 125 539,93							
			Итого			79 303 351,56							
			НДС 12%	12%		9 516 402,19							
			Итого с НДС			88 819 753,75							
			С понижающим коэффициентом к=0,95	0,95		84 378 766,07							
			Удержание 5% до завершения работ	5%		4 218 938,30							
			Удержание 30% аванса	30%		25 313 629,82							
			Итого к оплате			54 846 197,95							

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"

_____ А.Ж. Манкешова

Подрядчик:

Директор ТОО "Евростроей-А"

_____ Р.С. Утевенов

Технадзор
ТОО "Акбозат LTD"

_____ А.К. Тэжігара

Авторский надзор
ТОО "Deluxe design"

_____ А.Ш. Куншигарова

_____ М. Калжанов

_____ А. Копесова

_____ Н. Елемесов