Заказчик: ГУ «Городской отдел строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: АО «Электромонтаж»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Строительство ПС 110/10кВ для мкр. Береке 19,76 га г.Атырау
наименование, адрес

Объект: КЛ 110кВ двухцепное ответвление от ВЛ 110кВ №101 АТЭЦ-Махамбет и ВЛ №138 ПС Атырау 220-ПС Досор на ПС 110/10кВ Береке
наименование

Договор о государственных закупок работ №44 от 20.05.2019 года

АКТ №01
о приемке выполненных работ за июль 2019 год
(локальная смета №02-02-05 Строительство двухцепной КЛ 10кВ ПС 110/10кВ Береке-РП-2)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2.Земляные работы											
5	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	50	1523,06	--	76153	--	--	54830	141462
					1523,06	--	76153	--		10479	
6	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	395	190,94	182,30	75421	72008	82	16573	99354
					8,43	49,84	3331	19688		7360	
8	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	121	4872,00	--	589512	--	589512	--	636673
					--	--	--	--		47161	
9	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки	м3 грунта	215	190,94	182,30	41052	39194	45	9021	54079
					8,43	49,84	1813	10716		4006	
10	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	229,17825	433,00	--	99234	--		--	107173
					--	--	--	--		7939	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				881372	111203	589639	80424	1038741
							81297	30404	--	76945	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				881372				
Материалы			Тенге				127				
Всего заработная плата			Тенге					111701			
Местные материалы			Тенге				589512				
Транспортные расходы			Тенге				99234				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				80424				
		Сметная прибыль	Тенге				76944				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1038741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					111701			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1038741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					111701			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**1038741**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				81297				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					111203			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					30404			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						589639		
		- Перевозка грузов	Тенге				99234				
		- Накладные расходы	Тенге							80424	
		- Сметная прибыль	Тенге							76945	
Временные злания и сооружения 3,7 %			Тенге								38 433
Итого с временными зланиями и сооружениями			Тенге								1 077 174
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-			Тенге								21 377
Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-			Тенге								1 098 551
Непредвиденные расходы и затраты 2%			Тенге								21 971
Итого с непредвиденными расходами и затратами			Тенге								1 120 522
Итого по сметной стоимости в текущих ценах на 2018 год - 6,6%, К = 1			Тенге								73 954
Итого по сметной стоимости в текущих ценах на 2019 год - 81,6%, К = 1,0498961			Тенге								959 968
Итого по сметной стоимости в текущих ценах на 2020 год - 11,8%, К = 1,0864865			Тенге								143 657
Итого по сметной стоимости			Тенге								1 177 580
НДС 12%			Тенге								141 310
Итого в текущих ценах с НДС			Тенге								1 318 889
Итого к оплате с учетом договорного коэффициента К = 0,900000000113			Тенге								1 187 000

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ «Городской отдел строительства» _____ Жалелов А.Б.

ПОДРЯДЧИК

Заместитель генерального директора АО «Электромонтаж» _____ Құдайберген Ә.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Технический надзор ТОО «Казахстанский центр управления проектами» _____ Сәлікбаев К.А.