"SANA-2015". Версия 18.1.2 от 06.04.18 г.

Цены региона

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2018НП

Заказ

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ ПТ иАД" акимата Костанайского района
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "ЭкоСтройСити"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Благоустройство береговой зоны летнего оздоровительного комплекса в селе Садовое с устройством крытого павильона на воде
(наименование, адрес)

Объект : Крытый павильон
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 78 от 04 июля 2018 г

Смета № 01-01

Акт приемки выполненных работ №2 за Июль 2018
Подготовительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1662	240,19	399199
2	4	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км + Вывоз грунта после разборки насыпи	т	3240,9	97,20	315015
3	5	1146-0601-0101	Здания деревянные любой этажности. Разборка надземной части с сохранением годных материалов	м3 строительного объема	4,2	2138,33	8981

4	6 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	38	26327,87	1000459

Всего	**1723654**
Временные здания и сооружения (2 %)	34 473
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	38 679
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**1 796 806**
НДС (12 %)	215 617
Итого	**2 012 423**

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата
п.Затобольск ул.Калинина 63а
БИН 050140005092
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Руководитель
А.Стародубцев

Подрядчик ТОО "ЭкоСтройСити"

п.Затобольск ул.Школьная 65/1-13
БИН 110540000793
ИИК KZ836010221000147488
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор С.Диденко

Эксперт(ы) технического надзора: Куйшинов Т.Т.

"SANA-2015". Версия 18.1.2 от 06.04.18 г.

Цены региона

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015 2018НП

Заказ

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД" акимата Костанайского района Адрес:Костанайский район п.Затобольск ул.Калинина 63а Телефон 8-714-55-4-91-22

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "ЭкоСтройСити" Адрес:Костанайский район п.Затобольск ул.Школьная 65/1 кв.13 Телефон:8-714-55-2-10-03

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Благоустройство береговой зоны летнего оздоровительного комплекса в селе Садовое с устройством крытого павильона на воде

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство береговой зоны летнего оздоровительного комплекса в селе Садовое с устройством крытого павильона на воде

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 78 от 04 июля 2018 г

Акт приемки выполненных работ №4 за июль 2018

Надземная строительная часть здания (сооружения)

Смета № 02-01-02

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	143,15	28446,13	4072063
2	2	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	8,1415	238779,34	1944022
3	3	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка +ЗД-4	т	0,0426	590352,1127	25149

4	4 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28964	245739,53	71176
5	5 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка + ЗД-3	т	0,0272	590367,65	16058
6	6 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка+ ЗД-1	т	0,0756	298968,25	22602
7	7 2105-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка + ЗД-2	т	0,0482	219875,52	10598
8	8 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1936	118434,91	22929
9	9 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	6,88	158,44	1090
	Всего					**6185687**
	Временные здания и сооружения (2 %)					123 714
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					138 807
	Непредвиденные работы и затраты (2 %) (ошибочно выставлено в акте № 1 за июль 2018 г)					-111 816
	Итого в текущих ценах с 01.01.18 г					**6 336 392**
	НДС (12 %)					760 367
	Итого					**7 096 759**

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

Костанайский район п.Затобольск ул.Калинина 63а

БИН 050140005092

ИИК KZ76070103KSN3908000

БИК KKMFKZ2A

РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК

Руководитель А.Стародубцев

Эксперт(ы) технического надзора: _____ Куйшинов Т.Т.

Подрядчик ТОО "ЭкоСтройСити"

останайский район п.Затобольск ул.Школьная 65/1-

БИН 110540000793

ИИК KZ836010221000147488

БИК HSBKKZKX

АО "Народный Банк Казахстана"

Директор С.Диденко

"SANA-2015". Версия 18.1.2 от 06.04.18 г. Цены региона Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
2018ПН

Заказ

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД" акимата Костанайского района Адрес:Костанайский район п.Затобольск ул.Калинина 63а Телефон : 8-714-55-4-91-22
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "ЭкоСтройСити Адрес:Костанайский район п.Затобольск ул.Школьная 65/1 кв.13 Телефон : 8-714-55-2-10-03
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Благоустройство береговой зоны летнего оздоровителього комплекса в селе Садовое с устройством крытого павильона на воде
(наименование, адрес)

Объект : Крытый павильон
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 78 от 04 июля 2018 г

Акт приемки выполненных работ №5 за август 2018г.

Подготовительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.04.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Подготовительные работы						
1	7	1146-0201-0802	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	15,59	348,73	5437
2	4д	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м.	м3 кладки	1,2	37842,50	45411,0
	Раздел 2 Генплан лист ГП-4						

Основание беседки

3	71д	1115-0213-0106	Стены.Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с люлек.Добавлять при необходимости	м2	29,88	149,70	4474
	Пирс						
4	10	1115-0213-0106	Стены.Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с люлек.Добавлять при необходимости	м2	93,6	149,7	14012
5	5д	1115-0212-0304	Фасад здания.Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1.5 мм	м2	90	5649,06	508416
	Всего						**577750,0**
	Временные здания и сооружения (2 %)						11 555
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)						12 965
	Итого в текущих ценах с 01.04.18 г						**602 270**
	НДС (12 %)						72 272
	Итого						**674 542**

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района
Костанайский район п.Затобольск ул.Калинина 63а
БИН 050140005092
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК
Руководитель А.Стародубцев

Подрядчик ТОО "ЭкоСтройСити"
Кост. район п.Затобольск ул.Школьная 65/1-13
БИН 110540000793
ИИК KZ836010221000147488
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
Директор С.Диденко

Эксперт(ы) технического надзора: _____Куйшинов Т.Т.

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к 11факт

Заказ

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД" акимата Костанайского района Адрес :Костанайский район п.Затобольск ул.Калиа 63 а.Телефон:8 -71455-4-91-22

(наименование, адрес)

Подрядчик ТОО "ЭкоСтройСити" Адрес:Костанайский район п.Затобольск ул.Школьная 65/1 кв.13 Телефон 8-714-55-2-10-03

Стройка Благоустройство береговой зоны летнего оздоровителього комплекса в селе Садовое с устройством крытого павильона на воде

(наименование)

Объект Крытый павильон

Акт приемки выполненных работ № 7 за август 2018 год

Составлен в текущих ценах с 01.04..18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальная смета № 02-01-01 Н Подземная строительная часть здания (сооружения)							
Раздел 1 Ледорезное заострение свай							
1	6	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,042	10166,66	427
2	7	2106-0405-1202	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012	т	0,042	252571,42	22074
		Всего по смете 02-01-01					**22 501**

Локальная смета № 02-01-02 Надземная строительная часть здания(сооружения)

Раздел 1 Плита П-1,1 (АС-14)

3	1	1106-0101-0115	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	5,85	28446,13	166410
Надземная строительная часть здания(сооружения)							
Раздел 1 Фундамент Фм							
4	10	1106-0201-0102	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	6	30671,41	184028
5	11	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0476	219880,60	10466
Надземная строительная часть здания (сооружения)							
		Раздел 2 Металлоконструкции					
6	12	1109-0102-0103	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	5,67	85568,08	485171
7	13	2106-0801-0303	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т+/ригель/	т	0,67	490681,8	328757
8	14	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/раскос+связь/	т	1,234	530871,84	655096
9	15	2106-0801-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т+/связь/	т	0,52	498351,96	259143
10	16	2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков+/прогон/	т	0,53	405429,84	214878

11	17	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т+/прогон/	т	2,374	530871,84	1260290
12	18	2106-0802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке+/вставка/	т	0,02	569438,64	11389
13	19	2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т+/шпиль/	т	0,322	542111,4	174560
14	20	1109-0102-0104	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,856	55816,34	47779
15	21	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т+/КОЛОННЫ/	т	0,856	448652,52	384047
16	22	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	2,337	31661,86	73994
17	23	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т+/СТОЙКА Ст1-1 и Ст2-1/	т	2,337	448652,52	1048501
18	24	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	4,78	55426,42	264938
19	25	2106-0408-1401	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	т	4,78	393304,68	1879996
20	26	1109-0302-0201	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,37	105877,54	145052

21	27	2106-0801-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т+/ФЕРМА/	т	1,37	530871,84	727294
22	28	СТССЦ	Доплата на применение марки стали С245	т	15,013	6233,76	93587
23	29	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	656	109,63	71915
24	8д	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	328	245,92	80663
25	9д	1113-0301-1709	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	328	636,13	208652
26	10д	стпрайс	Краска огнезащитная универсальная Оберег ОМБ (исп.2)	кг	656	1688,04	1107354
		Раздел 3 Наружная отделка/лист АС-4,АС-5/					
27	11д	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,5	118885,03	178328
28	12д	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	120	63,45	7614
29	13д	стпрайс	Огнебиозащита Негорин МС-Д	кг	60	1253,88	75233
30	14д	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	49,5	845,14	41835
31	15д	стпрайс	Древесно-полимерный сайдинг композит (ДПК)	кг	50,98	12053,88	614507

32	16д	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 200 мм	м2	49,5	7619,16	377148
33	17д	1110-0116-0101	Стены. Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	49,5	117,05	5794
34	18д	стирайс	Масло-лазурь	кг	4,95	4300,56	21288
35	19д	1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	88	1702,21	149794
36	42	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз+ ROSTX SUPER	м2	11	69,7	767
37	43	2204-0101-1501	Грунтовка алкидная однокомпонентная, содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных конструкций СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 + ROSTX SUPER	кг	9,526	3063,96	29187
38	44	1113-0301-1401	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140+ROSTX Miraikd 90	м2	11	39,9	439
39	45	2204-0802-0305	Краска на основе водной акриловой дисперсии для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям СТ РК ГОСТ Р 52020-2007+ROSTX Miraikd 90	кг	14,3	2190,24	31320
		Раздел 4 Кровля					
40	46	**АС-55** 1112-0101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	269	1931,3	519519

41	20д	Стпрайс	Лист плоский оцинкованный с покрытием (PURMAN-20-6005-0.5)	м2	411,85	22393,8	9222887
42	52	1110-0102-0401	Установка элементов каркаса из брусьев(опорный брус)	м3 древесины в конструкции	8,4	118885,03	998634
43	53	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	672	401,86	270051
44	55	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	269	599,84	161357
45	56	1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	94,39	788,31	74409
46	57	2111-0102-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	4,71	7623,72	35908
47	58	1112-0101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из ветрозащитной паропроницаемой пленки	м2	94,39	152,83	14426
48	59	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	103,829	112,32	11662
49	60	1110-0102-0205	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов (подшивка фанерой)	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	322	2742,58	883110

50	22д	2107-0507-1405	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 10 мм (Фанера OSB)	1000 м2	0,418	710573,04	297020
		АС-9-3					
51	62	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	101,77	1895,5	192905
52	63	стпрайс	Кровельная сталь с полимерным покрытием нитрид титаном (золото)	м2	132,3	16553,51	2190029
53	23д	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка ДПК сайдингом	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	49,53	845,14	41860
54	24д	2901-0001-0003(пл)ПЛ	Древесно-полимерный сайдинг композит (ДПК)	м2	54,48	12053,88	656695
55	25д	1110-0116-0101	Стены. Антисептирование водными растворами+масло-лазурь	м2 стен (за вычетом проемов)	49,53	117,05	5797
56	26д	стпрайс	Масло-лазурь	кг	4,95	4300,56	21288
57	63	1112-0101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	53	1920,18	101769
58	27д	стпрайс	Лист плоский оцинкованный с покрытием (PURMAN-20-6005-0.5)	м2	81,1	22393,8	1816137
59	71	1115-0503-0401	Фонари зенитные. Остекление профильным стеклом швеллерного сечения в один слой	м2 светового проема фонаря	22,62	4030,08	91160

60	72	2113-0506-0203	Стекло закаленное эмалированное Стемалит толщиной 6 мм ГОСТ 30698-2000+Матовое стекло-триплекс	м2	26,89	9012,6	242349
61	73	1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство+декоративный уголок	м планки	135,12	2170,67	293301
62	74	2110-0102-0108	Планка наружного угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80+декоративная угловая накладка	м	148,63	969,84	144147
			Ограждение (АС-58-61)				
63	75	1110-0112-0201	Эстакады деревянные. Ограждение	м ограждения	62,285	3593,11	223796
64	76	2107-0201-0106	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0588	71786,52	4221
65	77	2107-0201-0103	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,672	62559	292276
66	78	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02016	233334	4704
67	79	2106-0802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01632	569438,64	9293
68	80	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,275	85115,14	23407

69	30д	стпрайс	Лист плоский оцинкованный с покрытием (PURMAN-20-6005-0.5)	м2	54,66	22393,8	1224045
70	31д	1110-0402-0601	Устройство каркаса из оцинкованных профилей НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	54,66	3005,01	164254
71	32д	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	14	845,14	11832
72	33д	стпрайс	Древесно-полимерный сайдинг композит (ДПК)	кг	15,4	12053,88	185630
73	34д	1110-0116-0101	Стены. Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	64	117,05	7491
74	35д	стпрайс	Масло-лазурь	кг	6,4	4300,56	27524
75	36д	1110-0115-0101	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	4,73	11507,37	54430
76	37д	стпрайс	Огнебиозащита Негорин МС-Д	кг	27,5	1253,88	34482
			Заполнение проемов				
77	88	1109-0403-0201	Витражи, витрины с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий. Монтаж	т конструкций	1,05715	556669,99	588484
78	89	2106-1001-0301	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава	т	1,05715	2082668,76	2201693
79	90	1115-0503-0301	Переплеты металлические. Остекление в построечных условиях двухслойными стеклопакетами площадью до 0,5 м2	м2 стеклопакетов	5,596	3122,71	17475

80	91	1115-0503-0302	Переплеты металлические . Остекление в построечных условиях двухслойными стеклопакетами площадью до 1 м2	м2 стеклопакетов	36,212	2742,87	99325
81	92	1115-0503-0303	Переплеты металлические. Остекление в построечных условиях двухслойными стеклопакетами площадью до 2 м2	м2 стеклопакетов	13,24	2046,56	27097
82	38д	стпрайс	Стеклопакет HPLight Bronze 41/29 6 мм закал - 9 - 4 м 1 - 9 - 4 м1Т	м2	56,7	133056	7544275
		Всего по смете 02-01-02					**42 449 368**
Локальная смета № 02-01-03 Отделочные работы							
		Раздел 1 Внутренние перегородки					
83	1	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	37,67	4636,21	174646
84	2	2111-0202-0202	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	1,93999	14149,08	27449
85	3	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,3	5118,15	32244
86	4	2111-0202-0202	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	0,32444	14149,08	4591
		Раздел 2 Ведомость отделки					
87	39д	1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	62	1702,21	105537

88	40д	1110-0104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	95,19	1061,4	101035
89	41д	стпрайс	Вагонка из термоясеня	м2	104,709	47539,44	4977807
90	6	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	4,2	2732,86	11478
91	42д	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	4,2	504,36	2118
92	43д	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,4	41002,44	57403
93	44д	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита (фанера)	м2 обработанной поверхности	112	63,45	7106
94	45д	стпрайс	Огнебиозащита Негорин МС-Д	кг	56	1253,88	70217
95	46д	1110-0102-0205	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов (подшивка фанерой)	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	63,29	2742,58	173578
96	47д	2107-0507-1405	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 10 мм (Фанера OSB)	1000 м2	0,06962	710573,04	49470
97	15	1110-0116-0101	Стены. Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	63,29	117,05	7408

98	16	2204-1003-0701	Состав водорастворимый антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи, обработка при Т от -35°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	6,329	1250,64	7915
99	17	1110-0116-0101	Стены. Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	126,58	117,05	14816
100	18	2204-0802-0305	Краска на основе водной акриловой дисперсии для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	18,987	2190,24	41586
101	51д	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	63,29	845,14	53489
102	52д	стпрайс	Вагонка из термоясеня	м2	69,62	47539,44	3309696
103	53д	1110-0116-0101	Стены. Антисептирование водными растворами+ защитное масло OSMO	м2 стен (за вычетом проемов)	126,58	117,05	14816
104	54д	стпрайс	Защитное масло OSMO	кг	12,65	4300,56	54402
105	9	1115-0107-0106	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по дереву	м2 поверхности облицовки	31,11	30963,87	963286
106	55д	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	32,63	845,14	27577

107	56д	стпрайс	Вагонка из термоясеня	м2	35,893	47539,44	1706333
108	57д	1110-0116-0101	Стены. Антисептирование водными растворами +Защитное масло OSMO	м2 стен (за вычетом проемов)	82,98	117,05	9713
109	58д	стпрайс	Защитное масло OSMO	кг	8,29	4300,56	35652
110	13	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	34,73	151,33	5256
111	14	стпрайс	Молдинг декоративный ДМ-1 из массива цвет "венги"+монтаж	м.п.	34,73	30954,96	1075066
		АС-61					
112	19	1109-0306-0201	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж	т конструкций	0,16238	166768,48	27080
113	20	2106-0902-0102	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	76,4	164,16	12542
114	21	2106-0902-0102	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	76,52	164,16	12562
115	22	2106-0902-0103	Профиль направляющий ПН-3 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 65 мм х 30 мм	м	99,8	164,16	16383
116	23	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	464	19,44	9020
117	24	2106-0903-0502	Тяга подвеса 500	шт	96	48,6	4666
118	25	2106-0903-0401	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	24	55,08	1322

119	26	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	64	10,8	691
		Раздел 3 Заполнение проемов					
120	27	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,18	2518,06	8007
121	59д	2109-0302-0101	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-88	м2	3,18	69260,4	220248
122	29	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	6,8	706,45	4804
123	30	1110-0501-0701	Проемы оконные площадью до 1 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	1,5138	6917,95	10472
124	31	2109-0301-0202	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 21519-2003	м2	1,5138	53347,68	80758
125	32	1110-0106-0801	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 1 м	м2проемов	0,485	2911,86	1412
126	33	2107-0203-0109	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01455	54062,64	787
		Раздел 4 Полы					
		тип 3					

127	34	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	105,77	974,86	103111
128	35	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 ktpp1=3; ktpм1=3; kэкс1=3; kмат1=3;	м2 изолируемой поверхности	105,77	1060,56	112175
129	38	1111-0101-3501	Покрытия из щитов паркетных. Устройство	м2 покрытия	158,86	2143,97	340592
130	39	2108-0104-0101	Доска террасная пустотелая из древесно-полимерного композита шириной 140 мм, толщиной 25 мм	м	1170	1879,2	2198664
131	40	стпрайс	Клипса /на 1м2-20шт/	шт	3177	49,18	156255
			Тип 2				
132	41	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	5	974,86	4874
133	42	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	5	1060,56	5303
134	43	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5	1102,25	5511
135	44	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	5	1565,14	7826
136	45	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	5	974,86	4874
137	46	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	5	1060,56	5303

138	47	1111-0101-0501	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	м2	5	4632,35	23162
140	48	1111-0101-0502	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	5	2924,79	14624
141	49	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5	965,71	4829
142	50	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	5	385,18	1926
143	51	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство Тип 1	м2 покрытия	5	5888,5	29442
144	60д	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,8	125647,22	226165
145	48д	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,8	530871,84	955569
146	49д	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	122	122,96	15001
147	50д	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	122	219,25	26749
148	52	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	71	974,86	69215

149	53	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	71	1060,56	75300
150	56	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	71	974,86	69215
151	57	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	71	1060,56	75300
152	58	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	71	578,2	41052
153	59	2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,84	25791,48	73248
154	60	1126-0301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	71	2999,52	212966
155	61	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	71	112,32	7975
156	62	1111-0101-3501	Покрытия из щитов паркетных. Устройство	м2 покрытия	71	2143,97	152222
157	63	2108-0104-0101	Доска террасная пустотелая из древесно-полимерного композита шириной 140 мм, толщиной 25 мм	м	522,67	1879,2	982201
158	64	стпрайс	Клипса/на 1м2-20шт/	м2	1420	49,18	69840
		Всего по смете 02-01-03					**19 602 934**

Локальная смета № 02-01-04 Внутренние инженерные системы пожаротушения

159	1	1310-0701-0106	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт.	1	32658,70	32659
160	2	2308-0303-0301	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2+Вектор-2	шт	1	10118,52	10119
161	3	1310-0701-0202	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	8	3929,87	31439
162	4	2308-0303-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт	8	826,2	6610
163	5	1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт	3	1971,85	5916
164	6	2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт	3	1755	5265
165	7	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт	1	4398,03	4398
166	8	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт	1	2303,64	2304
167	9	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт	2	978,34	1957
168	10	2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт	2	42,12	84
169	11	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт	8	6526,58	52213
170	12	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт	8	145,8	1166
171	13	1310-0701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт	2	21653,3	43307

172	14	2308-0304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт	1	1497,96	1498
173	15	СТКОММЕРЧЕСК К.	Оповещатель комбинирующий выносной БИЯ-С	шт	1	10337,34	10337
174	16	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	112	584,54	65468
175	17	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	112	119,9	13428
176	18	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	112	84,24	9435
177	19	2302-0301-0103	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	37	278,64	10310
178	20	2302-0301-0403	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	12	279,72	3357
179	21	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4x0,5	км	0,01224	37902,6	464
180	22	2306-0410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2x0,50	км	0,102	19818	2021
		Всего по смете 02-01-04					**313 753**
Локальная смета № 01-01 Подготовительные работы							
Раздел 2 Генплан лист ГП-4 Основание беседки							
181	71д	1115-0213-0106	Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с люлек. Добавлять при необходимости	м2	16,48	149,7	2467

182	72д	1115-0101-0105	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2 поверхности облицовки	46,36	53218,37	2467204
183	73д	2201-0101-0502	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012	м2	51	24106,68	1229441
184	74д	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	245750	10813
185	75д	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,188	233335,1	43867
186	76д	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,8	122,96	1205
187	77д	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(за 2 раза)	м2	9,8	219,28	2149
		Пирс					
188	6д	1115-0402-0801	Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	381	992,23	378041
189	7д	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6	10438,66	62632
189	08д	1115-0101-0115	Стены. Облицовка гранитными плитами с поверхностью "под скалу" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2 поверхности облицовки	3,06	31193,5	95341
		Всего по смете 01-01					**4 293 160**

Локальная смета № 02-01-05 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения

190	1	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт	1	5970,88	5971
191	2	2307-0201-0309	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	12970,8	12971
192	3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	12	3471,64	41660
193	4	2307-0204-1301	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	12	761,4	9137
194	9	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	6307,22	6307
195	10	2307-0204-1324	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	1945,08	1945
196	11	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт	1	851,4	851
197	12	2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт	1	52544,16	52544
198	14	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	6	632,93	3798
199	15	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	6	383,4	2300

200	16	2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ#+тип У195	шт	4	42,12	168
201	18	1308-0305-0408	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах). Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт	72	7298,73	525508
202	91д	стпрайс	Светильник LEDTUBE LINEAR PRIZMATIK 2X18W	шт	72	57856,68	4165681
203	20	1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт	7	3295,68	23070
204	21	стпрайс-лист	Светильник RS-2275D	шт	7	14124,24	98870
205	97д	1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт	3	3295,68	9887
206	98д	стпрайс-лист	Светильник потолочный	шт	3	16200	48600
207	99д	стпрайс-лист	Светильник автономный	шт	3	73526,4	220579
208	22	1308-0205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт	16	12162,82	194605
209	92д	стпрайс-лист	Светильник садово-парковый LED A1109 7W 3000K GREY TS	шт	8	14067	112536
210	93д	стпрайс-лист	Накладной светодиодный светильник	шт	8	15428,88	123431

211	24	2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт	8	797,04	6376
212	94д	1308-0305-0313	Люстры и подвесы с количеством ламп до 30. Монтаж оборудования	шт	1	25065,41	25065
213	95д	стпрайс-лист	Люстра	шт	1	433928,88	433929
214	25	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	624	584,54	364749
215	26	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	416	463,38	192766
216	27	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	1040	84,24	87610
217	28	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1040	119,9	124691
218	29	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,63	186393,96	117428
219	30	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,41	294957,72	120933
220	31	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	325	615,61	200075
221	35	стпрайс-лист	Светодиодная лента	шт	325	4055,27	1317961

222	36	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт	2	2782,21	5565
223	37	стпрайс-лист	Светильник Polaris 9955	шт	2	4927,69	9855
			Пол с подогревом /Том 4 лист АС-9-2,примеч 2/				
224	40	1111-0101-4801	Пол теплый на основе нагревательного кабеля. Устройство системы по готовому основанию	м2 пола	61,51	659,37	40558
225	41	стпрайс-лист	Кабель нагревательный двужильный для теплого пола Deviflex DTIP-10	м.п	400	4008,05	1603221
226	96д	1308-0305-0110	Терморегулятор. Монтаж оборудования	шт	1	1619,55	1620
227	42	стпрайс-лист	Терморегулятор Devireg-550S	шт	1	55768,5	55769
			Заземление и молниезащита				
228	43	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,55	1325,3	47114
229	44	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	35,55	2540,3	90308
230	45	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	150	458,09	68714
231	46	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	150	658,62	98793
232	47	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,5	1517,4	6828

233	49	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	27	750,39	20260
234	50	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	630,53	12611
235	51	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	3	3877,62	11633
236	52	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	7	526,2	3683
		Всего по смете 02-01-05					**10 728 534**
		Всего прямые затраты по акту					**77 410 250**
		Итого в текущих ценах с 01.04.18 г					**77 410 250**
		Временные здания и сооружения (2%)					**1 548 205**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)					**1 737 086**
Локальная смета № 02-01-06			**Технологические решения**				
237	107д	Прайс -лист ИП Лепетан г.Костанай	Шторы в комплекте	компл	1	2266700	2 266 700
239	102д	Прайс-лист ИП "Торговый дом "Мир сантехники"	Биотуалет	шт	1	49553,57	49 554
243	106д	Прайс-лист ИП Арюшин	Холодильник	шт	1	59500	59 500

244	108 г	Прайс-лист ИП Ещенко В.А.	Полки в барную	комп	1	75 993	75 993
							2 451 747
		Итого в текущих ценах с 01.04.2018 г					**83 147 288**
		НДС (12 %)					9 977 675
		Итого					**93 124 962**

Заказчик
ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД"
акимата Костанайского района
БИН 050140005092
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
РГУ Комитет Казначейства
Министерства Финансов РК

Руководитель А.Стародубцев
М.П.

Эксперт (ы)
техического
надзора _____Куйшинов Т.Т.

Подрядчик
ТОО "ЭкоСтройСити"

БИН 110540000793
ИИК KZ836010221000147488
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк РК"

Директор С.Диденко
М.П.