"SANA-2015". Версия 18.1.2 от 06.04.18 г. Цены региона

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015 2018НП

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД" акимата Костанайского района Адрес: Костанайский район п.Затобольск ул.Калиина 63а Телефон: 8-714-55-4-91-22

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "ЭкоСтройСити" Адрес:Костанайский район п.Затобольск ул.Школьная 65/1 кв.13 Телефон: 8-714-55-2-10-03

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Благоустройство береговой зоны летнего оздоровительного комплекса в селе Садовое с устройством крытого павильона на воде

(наименование, адрес)

Объект : Крытый павильон

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 78 от 04 июля 2018 г

Акт приемки выполненных работ № 6 за Август 2017

Подготовительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.04.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Подготовительные работы						
1		1 1136-0101-0401	Плотины, дамбы, насыпи. Возведение способом отсыпки грунтов в воду в естественные пруды и водоемы	м3	2599	107,66	279814
2		1д 1101-0102-0408	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	2608	425,39	1109430
3		2д 4102-0204-1060	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	4158,8	115,56	480591

4	3д 1101-0108-0202	Грунт 2-й группы. Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 140 м3/ч	м3	8316	631,07	5247979
РАЗДЕЛ 2 Генплан лист ГП -4 Пирс						
5	10 1115-0213-0106	Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с люлек. Добавлять при необходимости	м2	96,9	149,7	14505
6	5д 1115-0212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	100,5	5649,06	567731
7	6д 1115-0402-0801	Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	190,5	992,23	189021
8	08д 1115-0101-0115	Стены. Облицовка гранитными плитами с поверхностью "под скалу" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2 покрытия	0,94	31193,5	29433
	Всего					**7918504**
	Временные здания и сооружения (2 %)					158 370
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					177 691
	Итого в текущих ценах с 01.01.18 г					**8 254 565**
	НДС (12 %)					990 548
	Итого					**9 245 113**

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района
Костанайский район п.Затобольск ул.Калинина 63а
БИН 050140005092
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК

Руководитель А.Стародубцев

Подрядчик ТОО "ЭкоСтройСити"

Кост. район п.Затобольск ул.Школьная 65/1-13
БИН 110540000793
ИИК KZ836010221000147488
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор С.Диденко

Эксперт(ы) технического надзора: _____ Куйшинов Т.Т.

"SANA-2015". Версия 18.1.2 от 06.04.18 г.

Цены региона

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2018НП

Заказ

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД" акиматаКостанайского района
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "ЭкоСтройСити"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Благоустройство береговой зоны летнего оздоровительного комплекса в селе Садовое с устройством крытого павильона на воде
(наименование, адрес)

Объект : Крытый павильон
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 78 от 04 июля 2018 г

Акт приемки выполненных работ №3 за июль 2018

Подземная строительная часть здания (сооружения)

Смета № 02-01-01

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	1105-0101-5102	Скважины диаметром 450 мм. Бурение вращательным (роторным) способом. Грунты и породы группы 2. Погружение свай с островков , а косогорах, с подмостей,в котлованах со шпунтованым ограждением и т.п., применен коэфициент к затратам труда-1,13.Бурение скважин под сваи глубиной до 20м,применен коэффициет к затратам труда рабочих-строителей-0,85,к времени эксплуатации машин-0,85	м скважины	16	6626,13	106018

2	3д	1105-0101-0308	Сваи железобетонные длиной до 16 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2 (с учетом доставки с Астаны)	м/час	200	56518,36	11303672
3	4д	4131-0101-0802	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка	т	104	459	47736
4	5д	2900-0000-0000(пл)	Сваи прямоугольные длиной 16м (с учетом доставки с Астаны)	шт	16	563047,19	9008755
5	4	СТССЦ РК 8.04-08 2018,тех.ч.	Надбавка на сульфатостойком цементе	м3	41,6	291,61	12131
6	5	1105-0101-1002	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	13	6203,77	80649
7	6д	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3	33,6	14116,63	474319
		Всего					**21033280**
		Временные здания и сооружения (2 %)					420 666
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					471 987
		Итого в текущих ценах с 01.01.18 г					**21 925 933**
		НДС (12 %)					2 631 112
		Итого					**24 557 045**

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района
п.Затобольск ул.Калинина 63а
БИН 050140005092
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Руководитель А.Стародубцев

Подрядчик ТОО "ЭкоСтройСити"

п.Затобольск ул.Школьная 65/1-13
БИН 110540000793
ИИК KZ836010221000147488
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
Директор С.Диденко

Эксперт(ы) технического надзора: _____Куйшинов Т.Т.