Заказчик: **ГУ"Кызылкогинский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **ТОО «Айком ltd»**
Договор: №4 от 05.02.2021г.
Строительство объекта: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Миялы Кызылкогинского района Атырауской области (электроснабжение)**

РЕЕСТР
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Май МЕСЯЦ 2021 ГОДА

№	Наименование объекта	Общая стоимости работ по договору (с учетам НДС)	Стоимость работ 2021г	Выполнено Май	Процентные соотношение (%)
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Миялы Кызылкогинского района Атырауской области (электроснабжение)	240 273 064,08	240 273 064,08	16 000 000,00	16

Заказчик
ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»
Руководитель отдела _____ **Д.Нигметов**

Подрядчик
Директор ТОО «Айком Ltd» _____ **А.Жолгеров**

Технический надзор
Заместитель директора ТОО «Музтау» _____ **Боскымбаев Д.Б**

Авторский надзор
Директор ТОО «АтырауСтройпроект» _____ **М.Исимгалиев**

ТОО «АТЫРАУСТРОЙПРОЕКТ»
СОГЛАСОВАНО
С ИЗМЕНЕНИЕМ
ГИП
Подпись
Дата

Заказчик: **ГУ"Кызылкогинский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **ТОО «Айком ltd»**

Строительство объекта: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Миялы Кызылкогинского района Атырауской области (электроснабжение)**

(наименование строительства и его адрес)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА Май МЕСЯЦ 2021 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. Генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор Дата	Дополнительное соглашения №	Дополнительное соглашения Дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№4	05.02.2021г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строителства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базо-вом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материа-лов	другие дополни-тельные расходы		
Всего по стройке:	16 842 105,26	15 037 593,98							1 804 511,28	16 842 105,26
в том числе:										
- май 2021 года		15 037 593,98							1 804 511,28	16 842 105,26
Удержания по договору 5%		751 879,70							90 225,56	842 105,26
Итого, сумма к перечислению:		14 285 714,28							1 714 285,72	16 000 000,00

Заказчик

ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительство»
Руководитель отдела _____ **Д.Нигметов**

Подрядчик

Директор ТОО «Айком ltd» _____ **А.Жадігеров**

Технический надзор
Заместитель директора ТОО «Мунтау» _____ **БоскымбаевД.Б**

Авторский надзор
Директор ТОО «АтыраусТройпроект» _____ **М.Исимгалиев**

ТОО «АТЫРАУСТРОЙПРОЕКТ»
СОГЛАСОВАНО С ИЗМЕНЕНИЕМ
ГИП
Подпись
Дата

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел",Атырауская область, Кзылкогинский район, с.Миялы, Абая 4**	**050340007076**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЙКОМ Ltd",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 19 микрорайон, 2 дом, н.п. 4, тел.: 87292301103**	**030440007501**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №4 от 05.02.2021г.

Номер документа	Дата составления
29	14.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Миялы Кызылкогинского района Атырауской области			Усл	1	16 842 105,26	16 842 105,26
				Итого	1	x	16 842 105,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Д. Пакимов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Кызылкогинский районный отдел строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Айком Ltd»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Миялы Кызылкогинского района Атырауской области (электроснабжение)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружное электроснабжение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 4 от 05.02.2021г**

Акт выполненных работ
за май 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	62	7762,24	3233,57	481259	200481	42869	273353	814981	
						3837,24	1673,91	237909	103782		60369		
	1.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	6,2	1643				10186,6			Казахстан 100%
	1.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	372	45				16740			
	1.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	24,8	504				12499,2			
2	2	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	9	15665,15	7474,8	140986	67273	6223	81862	240676	
						7498,92	3870,8	67490	34837		17828		
	2.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,9	1643				1478,7			Казахстан 100%
	2.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	54	45				2430			
	2.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	3,6	504				1814,4			
3	3	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	6	24010,42	12032,99	144063	72198	4149	84088	246403	
						11286	6232,41	67716	37394		18252		
	3.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,6	1643				985,8			Казахстан 100%
	3.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	45				1620			
	3.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,4	504				1209,6			
4	4	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013		89	55222		4914758		4914758		5307939	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							393181		
5	5	С121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	5	49405		247025		247025	19762	266787	Казахстан
6	6	С121-040405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	155460		621840		621840	49747	671587	Казахстан
7	7	Е11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,74	12341,08 5114,5	7226,58 2033,76	9132 3785	5348 1505	0	4232 1069	14433	
8	8	С121-049999-9917	Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	м3	0,74	52358		38745		38745	3100	41845	
9	9	Е11-330101-0112	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка	м3	0,12	13449,43 3219,75	10229,68 2394,66	1614 386	1228 287	0	539 172	2325	
10	10	С121-040408-0105	Анкер цилиндрический для закрепления оттяжек опор АЦ-1, диаметром 650 мм х 400 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	1	13402		13402		13402	1072	14474	
11	11	С121-060405-1201	Стальные конструкции Траверсы	т	2,548	599397		1527264		1527264	122181	1649445	
12	12	Е11-330210-0301 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	21	2930,09 1073,25	1856,84 963,6	61532 22538	38994 20236	0	34219 7660	103411	
13	13	Е11-330210-0302 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом	шт.	1	9193,46 2318,75	6874,71 3316,77	9193 2319	6875 3317	0	4508 1096	14798	
14	14	Е11-330210-0303 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с двумя подкосами	шт.	3	13402,44 3392	10010,44 4827,95	40207 10176	30031 14484	0	19728 4795	64730	
15	15	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17К=0,3	Кабель в траншее один. Демонтаж	м кабеля	35	150,65 25,94	124,72 52,4	5273 908	4365 1834	0	1974 580	7827	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	21	7762,24	3233,57	163007	67905	14520	92587	276042	
						3837,24	1673,91	80582	35152		20448		
	16.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	2,1	1643				3450,3			Казахстан 100%
	16.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	126	45				5670			
	16.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	8,4	504				4233,6			
17	17	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	15665,15	7474,8	15665	7475	691	9096	26742	
						7498,92	3870,8	7499	3871		1981		
	17.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1643				164,3			Казахстан 100%
	17.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	45				270			
	17.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	504				201,6			
18	18	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	5	24010,42	12032,99	120052	60165	3457	70074	205336	
						11286	6232,41	56430	31162		15210		
	18.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,5	1643				821,5			Казахстан 100%
	18.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	45				1350			
	18.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2	504				1008			
19	19	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	38	55222		2098436		2098436		2266311	
											167875		
20	20	С121-049999-9917	Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	м3	0,34	52358		17802		17802		19226	
											1424		
21	21	С121-060405-1201	Стальные конструкции Траверсы	т	0,88291	599397		529214		529214		571551	
											42337		
22	22	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	46	7762,24	3233,57	357063	148744	31806	202810	604663	
						3837,24	1673,91	176513	77000		44790		
	22.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	4,6	1643				7557,8			Казахстан 100%
	22.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	276	45				12420			
	22.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	18,4	504				9273,6			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	46	42576		1958496		1958496	156680	2115176	Казахстан
			ИТОГО:					13516028	711080	12070697	879070	15546708	
								734251	364861		1151609		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			С коэффицентом скидки и уменшения К-0,96725264041									15037593,99	
			НДС			12 %		1804511,28					
			Итого с НДС									16842105,26	
			Удержано 5%									842105,26	
												16000000,00	

Заказчик

ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительство»

Руководитель отдела _____ Д.Нигметов

Подрядчик

Директор ТОО «Айком Ltd» _____ А.Жәдігеров

Технический надзор

Эксперт (технический надзор) _____ Джанизаков Е.А..

Авторский надзор

Директор ТОО «Атырау Стройпроект» _____ М.Исимгалиев

ТОО «АТЫРАУСТРОЙПРОЕКТ»
СОГЛАСОВАНО С ИЗМЕНЕНИЕМ
Подпись
Дата