Заказчик: **ГУ"Кызылкогинский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **ТОО «Айком Ltd.»**

Строительство объекта: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Миялы Кызылкогинского района Атырауской области (электроснабжение)**

(наименование строительства и его адрес)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА Июнь МЕСЯЦ 2021 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. Генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код		Код		Договор		Дополнительное соглашения		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		№	Дата	№	Дата	наименование	код	наименование	код
				№4	05.02.2021г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строителства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	86 468 248,88	62 166 199,66							7 387 218,04	69 626 143,62
в том числе:										
- июнь 2021 года		62 166 199,66							7 387 218,04	69 626 143,62
Итого, сумма к перечислению:		62 166 199,66							7 387 218,04	69 626 143,62

Заказчик

ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительство»
Руководитель отдела _____ Д.Нигметов

Технический надзор
Заместитель директора ТОО «Мұзтау»
Боскымбаев Д.Б.

Подрядчик

Директор ТОО «Айком Ltd.» _____ А.Жәдігеров

Авторский надзор
Директор ТОО «АтырауСтройпроект» _____ М.Исимгалиев

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Кызылкогинский районный отдел строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Айком Ltd.»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Мнялы Кызылкогинского района Атырауской области (электроснабжение)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 4** от **05.02.2021г**

Акт выполненных работ за июнь 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЛОК2-1-1 Монтаж фундамента под ТМН										
1	1	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,62	52358		137178		137178	10974	148152	
			Итого по разделу: 1. ЛОК2-1-1 Монтаж фундамента под ТМН									148152	
			Раздел: 2. ЛОК 2-1-2 Наружное электроснабжение										
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,76	1794,1	0	6746	0	0	4857	12531	
						1794,1	0	6746	0		928		
3	3	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,76	10216,62	1785,62	38414	6714	28163	6090	48065	
						940,95	800,62	3538	3010		3560		
	3.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,324	6502				28114,65			Казахстан 100%
4	4	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	5803,67	2849,25	46429	22794	11354	25605	77797	
						1535,18	1177,19	12281	9418		5763		
	4.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,3336	29162				9728,44			Казахстан 100%
5	5	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,432	37496		203678		203678	16294	219973	Казахстан
6	6	Е11-130301-0806 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-577	м2	27,84	142,33	6,27	3962	175	2283	1055	5419	
						54,06	0,86	1505	24		401		
	6.1	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,0112	414				2074,64			
7	7	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04312	768275	6600,42	33128	285	29984	3450	39504	
						66313,1	1484,23	2859	64		2926		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0431	687041				29625,21			
8	8	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	58	551,32 195,44	23,74 7,7	31976 11336	1377 447	19264	8483 3237	43696	
9	9	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм /L=10,5 м/. Монтаж оборудования	шт.	4	12321,96 1256,4	188,56 66,5	49288 5026	754 266	43508	3810 4248	57346	
10	10	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм /L=9 м/. Монтаж оборудования	шт.	2	10814,1 1256,4	188,56 66,5	21628 2513	377 133	18738	1905 1883	25416	
11	11	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,88	1794,1 1794,1	0 0	3373 3373	0 0	0	2428 464	6266	
12	12	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,88	10216,62 940,95	1785,62 800,62	19207 1769	3357 1505	14081	3045 1780	24032	
	12.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,162	6502				14057,32			Казахстан 100%
13	13	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	5803,67 1535,18	2849,25 1177,19	23215 6141	11397 4709	5677	12802 2881	38898	
	13.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1668	29162				4864,22			Казахстан 100%
14	14	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,716	37496		101839		101839	8147	109986	Казахстан
15	15	Е11-130301-0806 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-577	м2	13,92	142,33 54,06	6,27 0,86	1981 753	87 12	1141	528 201	2709	
	15.1	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,5056	414				1037,32			
16	16	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02156	768275 66313,1	6600,42 1484,23	16564 1430	142 32	14992	1725 1463	19752	
	16.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0216	687041				14812,6			
17	17	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	29	551,32 195,44	23,74 7,7	15988 5668	689 223	9632	4242 1618	21848	
18	18	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм /L=10,5 м/. Монтаж оборудования	шт.	2	12321,96 1256,4	188,56 66,5	24644 2513	377 133	21754	1905 2124	28673	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм /L=9 м/. Монтаж оборудования	шт.	1	10814,1	188,56	10814	189	9369	952	12708	
						1256,4	66,5	1256	67		941		
20	20	Е11-070111-0108	Установка оград металлических по металлическим столбам высотой до 1,7 м	м	59,94	4122,72	986,78	247116	59148	22670	222334	507005	
						2757,72	385,73	165298	23121		37556		
21	21	Е11-070111-0208	Устройство калиток по металлическим столбам	шт	3	11922,61	108,63	35768	326	188	41755	83725	
						11751,45	43,74	35254	131		6202		
22	22	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	661		3966		3966		4283	
											317		
23	23	С123-010101-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 60, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	82,5	1923		158648		158648		171339	
											12692		
24	24	С121-050308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	м2	105	1737		182385		182385		196976	
											14591		
25	25	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,755	27443		48162		48162		52015	Казахстан
											3853		
26	26	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Решетки металлические. Изготовление	т конструкций	0,669504	177350,04	40949,78	118737	27416	3528	67176	200786	
						131131	14284,94	87793	9564		14873		
	26.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0144	206133				2967,15			
27	27	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,62628	259976		162818		162818		175843	
											13025		
28	28	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,04038	265067		10703		10703		11560	
											856		
29	29	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002844	233681		665		665		718	
											53		
30	30	Е11-130301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	19,415616	118,97	2,43	2310	47	1326	650	3197	
						48,26	0,29	937	6		237		
	30.1	2204-0101-0701	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,0017	713932				1247,53			
31	31	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за два раза	м2	19,415616	455,36	4,02	8841	78	8058	498	10086	
						36,31	0,86	705	17		747		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	31.1	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0031	575703				1788,42			
	31.2	2204-0701-0104	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0,0074	849802				6269,78			
32	32	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,705	1794,1	0	1265	0	0	911	2350	
				м3 грунта		1794,1	0	1265	0		174		
33	33	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,705	10216,62	1785,62	7203	1259	5280	1142	9012	
				м3 основания		940,95	800,62	663	564		668		
	33.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,8108	6502				5271,5			Казахстан 100%
34	34	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка		2	5803,67	2849,25	11607	5699	2838	6401	19449	
				шт. сборных конструкций		1535,18	1177,19	3070	2354		1441		
	34.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0834	29162				2432,11			Казахстан 100%
35	35	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		1,358	37496		50920		50920		54993	Казахстан
				м3							4074		
36	36	Е11-130301-0806 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-577		6,96	142,33	6,27	991	44	571	264	1355	
				м2		54,06	0,86	376	6		100		
	36.1	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,2528	414				518,66			
37	37	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		65,88	208,9	197,3	13763	12998	0	2992	18095	
				м3 грунта		11,6	51,48	764	3391		1340		
38	38	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		41,03	35,96	35,96	1476	1476	0	410	2036	
				м3 грунта		0	13,88	0	569		151		
39	39	Е11-010107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		24,85	68,88	68,88	1712	1712	0	413	2294	
				м3 грунта		0	23,07	0	573		170		
40	40	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		366	502,18	415,72	183797	152152	0	68808	272813	
				м кабеля		86,46	174,65	31644	63922		20208		
41	41	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		21,96	6839		150184		150184		162199	
				м3							12015		
42	42	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		366	439,69	353,23	160928	129284	0	61890	240644	
				м кабеля		86,46	148,4	31644	54314		17825		
43	43	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		1,485	47141		70004		70004		75605	Казахстан
				1000 шт.							5600		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	366	717,53	397,47	262617	145474	16936	110325	402777	
						273,79	144,87	100207	53022		29835		
45	45	Ц13-080201-0706 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	129	1675,37	1085,75	216123	140062	16577	79156	318902	
						461,12	391,12	59484	50455		23622		
46	46	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	14	1068,71	576,77	14962	8075	633	6574	23258	
						446,71	205,44	6254	2876		1723		
47	47	С123-060109-1010	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	0,509	8081819		4113646		4113646		4442738	
											329092		
48	48	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,004	1281225,66	0	5125	0	4296	630	6215	
						207200	0	829	0		460		
	48.1	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	3,96	1047				4146,12			
49	49	Е11-340202-0101	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	61266,57	43636,32	61267	43636	1030	21160	89021	
						16600,5	11242,14	16601	11242		6594		
50	50	С123-010101-0212	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	10	4857		48570		48570		52456	
											3886		
51	51	С124-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	410	1725		707250		707250		763830	
											56580		
52	52	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	380	44		16720		16720		18058	
											1338		
53	53	С124-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	30	44		1320		1320		1426	
											106		
54	54	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	97	417		40449		40449		43685	
											3236		
55	55	С124-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	446	333		148518		148518		160399	
											11881		
56	56	С124-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС 70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	60	3293		197580		197580		213386	
											15806		
57	57	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1502		45060		45060		48665	
											3605		
58	58	С124-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1774		53220		53220		57478	
											4258		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	59	С123-021104-0405	Крепление провода	кг	0,902	537		484		484	39	523	
60	60	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,485	172119,2	95976,26	599835	334477	12658	293478	964779	
						72510,9	32753,93	252700	114147		71465		
	60.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11,849	423				5012,13			
	60.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0122	544541				6642,04			
61	61	С123-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	2,544	1023740		2604395		2604395	208352	2812746	Казахстан
62	62	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	20	487,53	17,08	9751	342	4942	3287	14081	
						223,36	4,9	4467	98		1043		
63	63	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	3	15740,83	4290,24	47222	12871	405	31590	85117	
						11315,5	1846,8	33947	5540		6305		
	63.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,03	1643				49,29			Казахстан 100%
	63.2	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0004	526056				189,38			
	63.3	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3	414				124,2			
64	64	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям. Монтаж оборудования	шт.	3	7263,73	200,82	21791	602	3897	12604	37147	
						5764	71,18	17292	214		2752		
65	65	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	3	89830		269490				269490	
										269490			
			Отпускная цена			89830		269490					
			Сметная стоимость оборудования					*269490*					
66	66	С124-040206-0602	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	573		12033		12033	963	12996	
67	67	С124-040206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	573		10314		10314	825	11139	
68	68	Ц13-080201-2509 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	5	54173,17	41148,27	270866	205741	279	101743	402418	
						12969	15293,04	64845	76465		29809		
69	69	С123-061703-2603	Муфты концевые внутренней установки типа GUST-12/150-240/450-L12 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками на напряжение от 6 до10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	5	76869		384345		384345	30748	415093	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	Е11-330208-0101	Разрядники. Установка с помощью механизмов		24	9808,86	4771,73	235413	114522	5655	121793	385782	
				комплект		4801,52	1541,87	115236	37005		28576		
	70.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	2,4	1643				3943,2			Казахстан 100%
	70.2	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,4	414				993,6			
71	71	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012		24	10623		254952				254952	
				шт.						254952			
			Отпускная цена			10623		254952					
			Сметная стоимость оборудования					*254952*					
72	72	С123-021104-2501	Наконечники 7-8		1,4	289		405		405		437	
				10 шт.							32		
73	73	Ц13-080208-0102 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 80х80х6 мм. Монтаж оборудования		5	5589,35	280,21	27947	1401	19566	5404	36018	
				шт.		1396	105	6980	525		2668		
74	74	С124-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017		12	507		6084		6084		6571	
				шт.							487		
75	75	С121-060405-1201	Стальные конструкции Траверсы		0,07809	599397		46807		46807		50551	
				т							3745		
76	76	С124-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93		139	1725		239775		239775		258957	
				шт.							19182		
77	77	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004		139	44		6116		6116		6605	
				шт.							489		
78	78	С123-021104-0405	Крепление провода		0,3058	537		164		164		177	
				кг							13		
79	79	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98		38	417		15846		15846		17114	
				шт.							1268		
80	80	С124-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017		147	333		48951		48951		52867	
				шт.							3916		
81	81	С124-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС 70Е 212W ГОСТ 6490-93		33	3293		108669		108669		117363	
				шт.							8694		
82	82	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98		17	1502		25534		25534		27577	
				шт.							2043		
83	83	С124-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98		17	1774		30158		30158		32571	
				шт.							2413		
84	84	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		1,295	172119,2	95976,26	222894	124289	4703	109054	358505	
				км линии		72510,9	32753,93	93902	42416		26556		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	84.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,403	423				1862,47			
	84.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0045	544541				2468,13			
85	85	С123-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,905	1023740		926485		926485	74119	1000603	Казахстан
86	86	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	15740,83	4290,24	15741	4290	135	10530	28372	
						11315,5	1846,8	11316	1847		2102		
	86.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	1643				16,43			Казахстан 100%
	86.2	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	526056				63,13			
	86.3	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	414				41,4			
87	87	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям. Монтаж оборудования	шт.	1	7263,73	200,82	7264	201	1299	4201	12382	
						5764	71,18	5764	71		917		
88	88	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	89830		89830				89830	
										89830			
			Отпускная цена			89830		89830					
			Сметная стоимость оборудования					*89830*					
89	89	Ц13-080201-2509 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	54173,17	41148,27	54173	41148	56	20349	80484	
						12969	15293,04	12969	15293		5962		
90	90	С123-061703-2603	Муфты концевые внутренней установки типа GUST-12/150-240/450-L12 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками на напряжение от 6 до10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	76869		76869		76869		83019	
											6150		
91	91	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	9	487,53	17,08	4388	154	2224	1479	6336	
						223,36	4,9	2010	44		469		
92	92	Е11-330208-0101	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	3	9808,86	4771,73	29427	14315	707	15224	48223	
						4801,52	1541,87	14405	4626		3572		
	92.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,3	1643				492,9			Казахстан 100%
	92.2	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3	414				124,2			
93	93	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	10623		31869				31869	
										31869			
			Отпускная цена			10623		31869					
			Сметная стоимость оборудования					*31869*					
94	94	С124-040206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	573		3438		3438		3713	
											275		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	95	С124-040206-0602	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	573		1719		1719		1857	
											138		
96	96	С123-021104-2501	Наконечники 7-8	10 шт.	0,2	289		58		58		62	
											5		
97	97	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	9	208,9	197,3	1880	1776	0	409	2472	
						11,6	51,48	104	463		183		
98	98	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,61	35,96	35,96	202	202	0	56	278	
						0	13,88	0	78		21		
99	99	Е11-010107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,39	68,88	68,88	233	233	0	56	313	
						0	23,07	0	78		23		
100	100	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	50	502,18	415,72	25109	20786	0	9400	37270	
						86,46	174,65	4323	8733		2761		
101	101	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	50	439,69	353,23	21985	17662	0	8455	32875	
						86,46	148,4	4323	7420		2435		
102	102	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,205	47141		9664		9664		10437	Казахстан
											773		
103	103	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3	6839		20517		20517		22158	
											1641		
104	104	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	54	717,53	397,47	38747	21463	2499	16277	59426	
						273,79	144,87	14785	7823		4402		
105	105	С123-060109-1010	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	0,07	8081819		565727		565727		610986	
											45258		
106	106	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	16	1068,71	576,77	17099	9228	724	7513	26581	
						446,71	205,44	7147	3287		1969		
107	107	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,016	857759,43	243324,83	13724	3893	724	10409	26064	
						569160	87992,6	9107	1408		1931		
	107.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,64	584				373,76			
	107.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	211235				270,38			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	108	С123-010101-0212	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	16	4857		77712		77712	6217	83929	
109	109	Ц13-080201-2706 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	9401,41 8646	166,62 70	9401 8646	167 70	589	6276 1254	16931	
110	110	С123-061703-4703	Муфты соединительные типа POLJ-12/1x120-240 для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с проволочным экраном, без брони, с болтовыми соединителями, со срывными головками на напряжение 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	66580		66580		66580	5326	71906	
111	111	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	277	7762,24 3837,24	3233,57 1673,91	2150140 1062915	895699 463673	191526	1221271 269713	3641124	
	111.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	27,7	1643				45511,1			Казахстан 100%
	111.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1662	45				74790			
	111.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	110,8	504				55843,2			
112	112	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	71	15665,15 7498,92	7474,8 3870,8	1112226 532423	530711 274827	49091	645800 140642	1898668	
	112.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	7,1	1643				11665,3			Казахстан 100%
	112.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	426	45				19170			
	112.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	28,4	504				14313,6			
113	113	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	419	42576		17839344		17839344	1427148	19266492	Казахстан
114	114	С124-040207-1910	Траверсы стальные ТН9 ГОСТ Р 51177-98	шт.	824	2212		1822688		1822688	145815	1968503	
115	115	С124-040207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный Х10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	788	361		284468		284468	22757	307225	
116	116	С124-040207-0711	Кронштейн У3 ГОСТ Р 51177-98	т	0,5396	106868		57666		57666	4613	62279	
117	117	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж заземляющий проводник ЗП2 из уголков и поосовой стали	т	0,346	716322,51 74932	17108,24 6090	247848 25926	5919 2107	216002	20184 21443	289474	
118	118	С124-040102-0108	Изоляторы штыревые стеклянные НС18 ГОСТ 1232-93	шт.	1648	2393		3943664		3943664	315493	4259157	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	119	С124-040109-0401	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004		1648	44		72512		72512		78313	
				шт.							5801		
120	120	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98		870	153		133110		133110		143759	
				шт.							10649		
121	121	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98		433	356		154148		154148		166480	
				шт.							12332		
122	122	С121-130201-0211	Болты диаметром М16х 200 ГОСТ 1759.0-87		0,0063108	581528		3670		3670		3963	
				т							294		
123	123	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов /в 4 провода/		40,2	37885,94	14909,79	1523015	599374	51189	903723	2620877	
				км линии		21702,8	6398,04	872453	257201		194139		
	123.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	84,42	423				35709,66			
	123.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0161	544541				8756,22			
124	124	С123-061004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80		7,13952	1023415		7306692		7306692		7891227	Казахстан
				т							584535		
125	125	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		41,4	208,9	197,3	8649	8168	0	1880	11371	
				м3грунта		11,6	51,48	480	2131		842		
126	126	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		25,447	35,96	35,96	915	915	0	254	1263	
				м3 грунта		0	13,88	0	353		94		
127	127	Е11-010107-1302	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		15,953	68,88	68,88	1099	1099	0	265	1473	
				м3 грунта		0	23,07	0	368		109		
128	128	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		102	502,18	415,72	51222	42403	0	19176	76030	
				м кабеля		86,46	174,65	8819	17814		5632		
129	129	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		82	147,95	119,13	12132	9769	0	4656	18132	
				м кабеля		28,82	50,05	2363	4104		1343		
130	130	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		13,8	6839		94378		94378		101928	
				м3							7550		
131	131	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		102	439,69	353,23	44849	36030	0	17248	67065	
				м кабеля		86,46	148,4	8819	15137		4968		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132	132	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	82	254,84	211,61	20897	17352	0	7801	30993	
						43,23	88,9	3545	7290		2296		
133	133	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,104	47141		52044		52044		56207	Казахстан
											4163		
134	134	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 мдо 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	мкабеля	422	392,46	173,26	165617	73117	19527	70294	254784	
						172,92	58,43	72972	24659		18873		
135	135	С123-060137-0660	Кабели силовые АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,053	1635919		86704		86704		93640	Казахстан
											6936		
136	136	С123-060137-0663	Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,457	2091116		955640		955640		1032091	Казахстан
											76451		
137	137	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	88	475,53	214,16	41847	18846	3980	18192	64842	
						216,15	70,98	19021	6246		4803		
138	138	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,088	1281225,66	0	112748	0	94514	13858	136734	
						207200	0	18234	0		10128		
	138.1	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	87,12	1047				91214,64			
139	139	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	236	487,53	17,08	115057	4030	58314	38786	166151	
						223,36	4,9	52713	1156		12307		
140	140	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	4782,92	188,56	47829	1886	33380	9525	61942	
						1256,4	66,5	12564	665		4588		
141	141	Ц13-080201-2501 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	10	23023,17	17203,27	230232	172033	559	87499	343149	
						5764	6388,62	57640	63886		25418		
142	142	С123-061703-2502	Муфты концевые типа GUST-01/4х70-150/750 для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	10	25201		252010		252010		272171	
											20161		
			Итого по разделу: 2. ЛОК 2-1-2 Наружное электроснабжение									64122750	
			ИТОГО:					54911590	4124708	46094085	4646370	64270902	
								4046648	1765436	646141	4712945		
			В том числе :										
			С коэффицентом скидки и уменшения К-0,96725264041									62166199,66	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		7459943,96					
			Итого с НДС									69626143,62	
			Итого, сумма к перечислению									69626143,62	

Заказчик

ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительство»
Руководитель отдела _____ Д.Нигметов

Технический надзор

Эксперт (технический надзор) _____ Джанизаков Е.А.

Подрядчик

Директор ТОО «Айком Ltd.» _____ А.Жәдігеров

Авторский надзор

Директор ТОО «АтырауСтройпроект» _____ М.Исимгалиев