Заказчик(застройщик): **Индивидуальный предприниматель Белоногов Н.И. БИН: 550120300135**
Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат" БИН 010340005062**
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство офисные помещение, боксы и станция технического обслуживания"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА сентябрь месяц 2022г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		4	03.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	46 308 896,82									
в том числе : за сентябрь 2022г	46 308 897	41 347 229,31	41 347 229,31						4 961 667,52	46 308 896,82
Итого к оплате	46 308 896,82	41 347 229,31	41 347 229,31						4 961 667,52	46 308 896,82

Подрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат"
БИН 010340005062

Директор _____ **Турашев Ж.С.**

Заказчик :
Индивидуальный предприниматель Белоногов Н.И.
БИН: 550120300135

Директор _____ **Белоногов Н.И.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Индивидуальный предприниматель Белоногов Н.И.**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство офисные помещение, боксы и станция технического обслуживания"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Боксы с офисными помещениями.**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 4** от **03.05.2022**
(наименование)

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на работы

Акт выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах на 03.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-1 Боксы с офисными помещениями.										
			Смета: 2-1-1 общестроительные работы										
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	E11-010103-0202 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м³ при перемещении грунта до 300 м**	м³ грунта	20,216	583,46 11,9	571,56 148,25	11795 241	11555 2997	0	2331 1130	15256	
2	2	E11-010103-0206 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м³. Добавлять на каждые последующие 100 м при перемещении по дорогам с покрытиями переходными**	м³ грунта	20,216	45,42 1,2	44,22 10,56	918 24	893 213	0	171 87	1176	
3	3	E11-010102-0320 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³. Объем котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м³ грунта	69,500112	212,54 9,52	202,33 54,86	14772 662	14062 3813	48	3221 1439	19432	
	3.1		Нет наименования ресурса		0,0083								
4	4	E11-010102-0321 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³. Объем котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м³ грунта	155,2169168	272,67 12,22	259,64 70,4	42323 1897	40300 10927	126	9234 4124	55681	
	4.1		Нет наименования ресурса		0,0217								
5	5	E11-010205-0303 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3**	м³ грунта	7,16496	5928,03 5928,03	0 0	42474 42474	0 0	0	30581 5844	78899	
6	6	E11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.**	м³ грунта	44,528	1344,7 1344,7	0 0	59877 59877	0 0	0	43111 8239	111227	
7	7	E11-010106-3302 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	69,500112	32,98 0	32,98 4,64	2292 0	2292 322	0	232 202	2726	
8	8	E11-010106-3303 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м³ грунта	117,8538768	36,28 0	36,28 5,1	4276 0	4276 601	0	433 377	5086	
9	9	E11-010106-3308 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м³ грунта	69,500112	26,38 0	26,38 3,71	1833 0	1834 258	0	186 161	2180	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е11-010106-3309 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м³ грунта	117,8538768	26,38 0	26,38 3,71	3109 0	3109 437	0	315 273	3697	
11	11	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	187,13904	263,96 144	119,96 59,71	49397 26948	22449 11174	0	27448 6148	82993	
12	12	Е11-110101-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Грунт. Уплотнение грунта	м² площади уплотнения	59,6	170,36 122,81	47,55 19,63	10153 7319	2834 1170	0	7980 1451	19584	
13	13	Е11-110101-0201 Кзтр и Кзм=1,02	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	7,45	6646,45 5120,61	1525,84 669,22	49516 38149	11368 4986	0	40546 7205	97267	
14	14	Е11-270602-0301 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	59,6	196,25 28,72	167,53 30,24	11697 1712	9984 1802	0	3795 1239	16731	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									511934	
			Раздел: 2. Устройство ленточного фундамента										
15	15	Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=5	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	66,24	3501,05 2292,3	1208,75 426,37	231910 151842	80068 28243	0	169280 32095	433285	
16	16	Е11-061701-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Установка арматуры	т арматуры	1,08906	54192,97 50262,58	3930,39 1270,43	59019 54739	4281 1384	0	51072 8807	118898	
17	17	Е11-061601-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Опалубка крупнощитовая стен. Монтаж и демонтаж	м² конструкций	161,92	5849,48 2262,46	3587,02 1294,82	947148 366338	580810 209657	0	524154 117705	1589007	
18	18	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м²	41,26	33610,56 7363,39	1408,13 618,56	1386772 303813	58100 25522	1024859	299695 134917	1821384	
	18.1		Нет наименования ресурса		42,0852								
19	19	Е11-130301-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м²	176,64	105,88 102,79	3,09 0,45	18703 18157	545 79	0	12584 2503	33790	
20	20	Е11-130301-0102 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м²	176,64	211,74 205,57	6,17 0,89	37402 36312	1090 157	0	25164 5006	67572	
			Итого по разделу: 2. Устройство ленточного фундамента									4063936	
			Раздел: 3. Стены первого этажа										
21	21	Е11-080301-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	77,58145	11443,36 5179,02	3115,73 841,56	887792 401796	241722 65289	244274	434389 105775	1427956	
	21.1		Нет наименования ресурса		7,7581								
	21.2		Нет наименования ресурса		5,4307								
22	22	Е11-080401-0405 Кзтр и Кзм=1,04	Перегородки неармированные из плит известняковых. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м³ кладки	4,5752	16486,49 14044,43	2442,06 659,6	75429 64256	11173 3018	0	62565 11040	149034	
23	23	Е11-090301-0301 Кзтр и Кзм=1,04	Армирование перемычки ПР-1, ПР-2, ПР-3 и ПР-4	т конструкций	0,40553	55577,75 30428,11	25149,64 8788,78	22538 12340	10199 3564	0	10973 2681	36192	
24	24	Е11-060701-0109 Кзтр и Кзм=1,04	Перемычки. Устройство	м³	2,223	31375,94 25422,38	5953,56 1535,37	69749 56514	13235 3413	0	54534 9943	134226	
25	25	Е11-070105-0302 Кзтр и Кзм=1,04	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	19	8288,34 6340,84	1947,5 533,14	157478 120476	37003 10130	0	154115 24927	336520	
			Итого по разделу: 3. Стены первого этажа									2083928	
			Раздел: 4. Стены второго этажа										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	Е11-080301-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	75,503202	11443,36 5179,02	3115,73 841,56	864010 391033	235247 63540	237730	422753 102941	1389704	
	26.1		Нет наименования ресурса		7,5503								
	26.2		Нет наименования ресурса		5,2852								
27	27	Е11-080401-0405 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки неармированные из камней известняковых. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м³ кладки	18,8537	16486,49 14044,43	2442,06 659,6	310831 264789	46042 12436	0	257820 45492	614143	
28	28	Е11-070104-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	3427,09 1608,18	1818,91 491,29	20563 9649	10914 2948	0	14864 2834	38261	
29	29	Е11-090301-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Армирование перемычки ПР-1, ПР-2, ПР-3 и ПР-4	т конструкций	0,36549	55577,75 30428,11	25149,64 8788,78	20313 11121	9192 3212	0	9890 2416	32619	
30	30	Е11-060701-0109 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки. Устройство	м³	5,12208	31375,94 25422,38	5953,56 1535,37	160710 130215	30494 7864	0	125653 22909	309272	
31	31	Е11-090301-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Армирование монолитного пояса	т конструкций	0,26996	55577,75 30428,11	25149,64 8788,78	15004 8214	6790 2373	0	7305 1785	24094	
32	32	Е11-460501-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Устройства при производстве работ по усилению верхнего пояса балок. Установка	м балки	73,6	18919,74 17909,11	1010,63 454,88	1392493 1318110	74382 33479	0	1135335 202226	2730054	
33	33	Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	5,888	23384,39 16936,92	6447,47 1652,86	137687 99725	37963 9732	0	99606 18983	256276	
34	34	Е11-070105-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	22	8288,34 6340,84	1947,5 533,14	182343 139498	42845 11729	0	178449 28863	389655	
			Итого по разделу: 4. Стены второго этажа									5784078	
			Раздел: 5. Панель стеновая парапетная										
35	35	Е11-080301-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	19,72286	8294,75 5179,02	3115,73 841,56	163596 102145	61451 16598	0	110431 21922	295949	
36	36	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Парапет. Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром 3 мм	т	0,033972	33479,01 32126,02	1352,99 552,32	1137 1091	46 19	0	1010 172	2319	
37	37	Е11-060301-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Парапет монолитный. Укладка бетона толщиной 50 мм	м²	33,972	227,19 182,56	44,63 20,01	7718 6202	1516 680	0	6262 1118	15098	
38	38	Е11-120101-2202 Кзтр и Кэм=1,04	Водосток наружный из ПВХ для мягкой кровель. Устройство водосточные трубы	м водосточной трубы	1,84	597,64 592	5,64 2,5	1100 1089	11 5	0	1006 168	2274	
			Итого по разделу: 5. Панель стеновая парапетная									315640	
			Раздел: 6. Лестничная площадка										
39	39	Е11-090305-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы для монолитной лестничной площадки. Монтаж	т конструкций	0,07952	72111,85 36386,06	35725,79 16429,41	5734 2893	2840 1306	0	2898 691	9323	
40	40	Е11-090304-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	1,02255	110252,62 76389,46	33863,16 14191,91	112739 78112	34627 14512	0	63911 14132	190782	
41	41	Е11-090301-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Армирование монолитной лестничной площадки	т конструкций	0,297585	55577,75 30428,11	25149,64 8788,78	16539 9055	7484 2615	0	8053 1967	26559	
42	42	Е11-060701-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Бетонирование монолитной участки МУ-1 и МУ-2. Устройство	м³	1,16	26713,24 21347,04	5366,2 1396,72	30987 24763	6225 1620	0	24008 4400	59395	
			Итого по разделу: 6. Лестничная площадка									286059	
			Раздел: 7. Устройство мягкой кровли										
43	43	Е11-120101-1501 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	174,75	376,9 341,27	35,63 7,05	65863 59637	6226 1232	0	55999 9749	131611	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	Е11-120101-1303 Кгтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	174,75	975,81 902,37	73,44 20,83	170523 157689	12834 3640	0	148422 25515	344460	
45	45	Е11-110101-0201 Кгтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие песчаные. Устройство	м³ подстилающего слоя	11,172	5666,27 5120,61	545,66 178,46	63304 57207	6096 1994	0	55649 9516	128469	
46	46	Е11-060301-0601 Кгтр и Кэм=1,04	Сетки кладочные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 3 мм	т	0,386232	33479,01 32126,02	1352,99 552,32	12931 12408	522 213	0	11485 1953	26369	
47	47	Е11-110101-1101 Кгтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 30 мм. Устройство	м² стяжки	174,75	922,32 866,58	55,74 35,56	161175 151435	9740 6214	0	148190 24750	334115	
48	48	Е11-110101-1102 Кгтр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	174,75	26,87 14,28	12,59 7,84	4696 2495	2200 1370	0	3633 666	8995	
49	49	Е11-130501-0101 Кгтр и Кэм=1,02 #ТЧ 13 табл.2 п.3.3 Кгтр=1,7, Кмр=1,1#ТЧ 13 табл.2 п.3.10 Кгтр=2,0 К=2	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой. Оклейка листовыми материалами сферических и конических поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,7; к расходу материалов - 1,1. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 2,0	м²	174,75	15349,11 15086,91	262,2 126,56	2682257 2636438	45819 22116	0	1834401 361332	4877990	
50	50	Е11-130501-0102 Кгтр и Кэм=1,02 #ТЧ 13 табл.2 п.3.3 Кгтр=1,7, Кмр=1,1#ТЧ 13 табл.2 п.3.10 Кгтр=2,0 К=2	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101. Оклейка листовыми материалами сферических и конических поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,7; к расходу материалов - 1,1. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 2,0	м²	174,75	6682,16 6419,96	262,2 126,56	1167707 1121888	45819 22116	0	789363 156566	2113636	
51	51	Е11-120101-0410 Кгтр и Кэм=1,04	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	59,6	856,51 841,38	15,13 4,48	51048 50146	902 267	0	46380 7794	105222	
			Итого по разделу: 7. Устройство мягкой кровли									8070867	
			Раздел: 8. Укладка пола										
52	52	Е11-110101-0101 Кгтр и Кэм=1,02 К=3	Грунт. Уплотнение грунта	м² площади уплотнения	29,04	511,06 368,42	142,64 58,89	14841 10699	4142 1710	0	11664 2121	28626	
53	53	Е11-110101-1303 Кгтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	29,04	700,21 458,46	241,75 85,27	20334 13314	7020 2476	0	14843 2814	37991	
54	54	Е11-090301-0301 Кгтр и Кэм=1,04	Армирование бетона под полом	т конструкций	0,02904	55577,75 30428,11	25149,64 8788,78	1614 884	730 255	0	786 192	2592	
55	55	Е11-110101-1402 Кгтр и Кэм=1,02	Полы бетонные толщиной 150 мм. Устройство, выполняемое методом вакуумирования	м² пола	29,04	794,74 747,29	47,45 16,81	23079 21701	1378 488	0	20858 3515	47452	
56	56	Е11-110101-0503 Кгтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	29,04	65,27 64,4	0,87 0,45	1895 1870	25 13	0	1770 293	3958	
57	57	Е11-110101-1101 Кгтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 25 мм. Устройство	м² стяжки	29,04	768,61 722,16	46,45 29,63	22320 20972	1348 860	0	20522 3427	46269	
58	58	Е11-110101-1102 Кгтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	29,04	13,44 7,14	6,3 3,92	390 207	183 114	0	302 55	747	
59	59	Е11-110101-3101 Кгтр и Кэм=1,02	Покрытия из мраморных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м² до 2 штук	м² покрытия	29,04	3617,33 3221,57	395,76 127,08	105047 93554	11492 3690	0	91410 15716	212173	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей		зарплата рабочих-строителей		оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	E11-110101-4101 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из мраморных плит. Установка	м² поверхности плинтусов	82,4	22404,26 22360,62	43,64 22,31	1846111 1842515	3596 1838	0	1733692 286384	3866187	
61	61	E11-110101-0101 Кзтр и Кэм=1,02 К=3	Грунт. Уплотнение грунта	м² площади уплотнения	112,2	511,06 368,42	142,64 58,89	57341 41337	16004 6607	0	45067 8193	110601	
62	62	E11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	112,2	700,21 458,46	241,75 85,27	78564 51439	27124 9567	0	57347 10873	146784	
63	63	E11-090301-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Армирование бетона под полом	т конструкций	0,1122	55577,75 30428,11	25149,64 8788,78	6236 3414	2822 986	0	3036 742	10014	
64	64	E11-110101-1402 Кзтр и Кэм=1,02	Полы бетонные толщиной 150 мм. Устройство, выполняемое методом вакуумирования	м² пола	112,2	794,74 747,29	47,45 16,81	89170 83846	5324 1886	0	80588 13581	183339	
65	65	E11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	112,2	65,27 64,4	0,87 0,45	7323 7226	97 50	0	6840 1133	15296	
66	66	E11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 25 мм. Устройство	м² стяжки	112,2	922,32 866,58	55,74 35,56	103484 97230	6254 3990	0	95147 15891	214522	
67	67	E11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	112,2	1976,2 1775,92	200,28 100,16	221730 199258	22471 11238	0	197867 33568	453165	
68	68	E11-110101-3904 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	123,4	520,89 518,27	2,62 1,34	64278 63955	323 165	0	60272 9965	134515	
69	69	E11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 25 мм. Устройство	м² стяжки	126,72	768,61 722,16	46,45 29,63	97398 91512	5886 3755	0	89550 14955	201903	
70	70	E11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	126,72	13,44 7,14	6,3 3,92	1703 905	799 497	0	1318 242	3263	
71	71	E11-110101-3101 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из мраморных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м² до 2 штук	м² покрытия	126,72	3617,33 3221,57	395,76 127,08	458388 408237	50151 16104	0	398880 68581	925849	
72	72	E11-110101-4101 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из мраморных плит. Установка	м² поверхности плинтусов	126,72	22404,26 22360,62	43,64 22,31	2839068 2833538	5530 2827	0	2666182 440420	5945670	
73	73	E11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 25 мм. Устройство	м² стяжки	8	922,32 866,58	55,74 35,56	7379 6933	445 284	0	6784 1133	15296	
74	74	E11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	8	1976,2 1775,92	200,28 100,16	15810 14207	1602 801	0	14108 2393	32311	
75	75	E11-110101-3904 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	8	520,89 518,27	2,62 1,34	4167 4146	21 11	0	3907 646	8720	
			Итого по разделу: 8. Укладка пола									12647243	
			Раздел: 9. Наружняя отделка										
76	76	E12-190101-0601 Кзтр и Кэм=1,03	Леса деревянные неинвентарные. Устройство и разборка	м² вертикальной проекции	360,91	9223,55 2747,05	105,75 54,06	3328871 991438	38166 19511	2299267	727883 324541	4381295	
	76.1		Нет наименования ресурса		1,8046								
	76.2		Нет наименования ресурса		9,3837								
	76.3		Нет наименования ресурса		6,8212								
77	77	E11-150201-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	360,91	2388,92 2339,58	49,34 44,8	862185 844378	17808 16169	0	688436 124048	1674669	
78	78	E11-150201-0301 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	186,56	714,64 713,84	0,8 0	133323 133174	149 0	0	106539 19190	259052	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	79	Е11-150402-0202 Кзтр и Кзм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м² окрашиваемой поверхности	398,222	277,14 271,83	5,31 2,68	110363 108249	2114 1067	0	87454 15825	213642	
			Итого по разделу: 9. Наружняя отделка									6528658	
			Раздел: 10. Заполнение проемов										
80	80	Е11-100106-0201 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Проемы оконные площадью до 2 м² в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м²	3,9	3906,77 3359,26	547,51 171,27	15236 13101	2135 668	0	12392 2210	29838	
81	81	Е11-100106-0202 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Проемы оконные площадью более 2 м² в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м²	41,6	2856,84 2440,96	415,88 135,33	118845 101544	17301 5630	0	96456 17224	232525	
82	82	Е11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	33,9	377,35 369,98	7,37 3,95	12792 12542	250 134	0	11409 1936	26137	
83	83	Е11-100501-0901 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Сетки антимоскитные. Установка	м²	24,96	244,73 237,54	7,19 3,56	6108 5929	180 89	0	5416 922	12446	
84	84	Е11-150108-1901 Кзтр и Кзм=1,02	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	33,9	767 761,47	5,53 1,91	26001 25814	188 65	0	20703 3736	50440	
85	85	Е11-100107-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков	м²	1,863	2911,29 1905,05	1006,24 311,4	5424 3549	1874 580	0	3716 731	9871	
86	86	Е11-100107-0106 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	21,528	2049,99 1929,22	120,77 58,75	44132 41532	2600 1265	0	38517 6612	89261	
87	87	Е11-100108-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка	м² полотна	27	5220,55 4460,48	760,07 301,13	140955 120433	20522 8131	0	115707 20533	277195	
88	88	Е11-100111-0401 Кзтр и Кзм=1,04	Наличники. Установка и крепление	м коробок	60,08	138,33 136,55	1,78 0,91	8311 8204	107 55	0	7432 1259	17002	
			Итого по разделу: 10. Заполнение проемов									744715	
			Раздел: 11. Внутренней отделки помещений										
89	89	Е11-150206-0104 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м² отделываемой поверхности	275,36	614,03 610,96	3,07 2,05	169079 168234	845 564	0	135039 24331	328449	
90	90	Е11-150401-0104 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности	275,36	1446,04 1433,59	6,67 3,5	398182 394753	1837 964	1592	316573 57181	771936	
	90.1		Нет наименования ресурса		9,3622								
91	91	Е11-150203-0205 Кзтр и Кзм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	м² оштукатуриваемой поверхности	726,45	2833,95 2710,21	123,74 106,21	2058723 1968832	89891 77156	0	1636794 295643	3991160	
92	92	Е11-150206-0202 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	726,45	645,31 639,25	6,06 2,56	468785 464383	4403 1860	0	372996 67342	909123	
93	93	Е11-150401-0103 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая высококачественная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	1542,65	9,29 0	9,29 4,83	14331 0	14331 7451	0	5955 1620	21906	
94	94	Е11-150403-0506 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	312,167	3274,69 3261,35	13,34 6,99	1022250 1018086	4164 2182	0	816214 147077	1985541	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	95	Е11-150107-0105 Кттр и Кэм=1,02	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** м² поверхности облицовки		40,032	3080,41	22,36	123315	895	0	98304	239348	
			Итого по разделу: 11. Внутренней отделки помещений			3058,05	11,5	122420	460		17729	8247463	
			ИТОГО:										
			Итого по объекту:					27176260	2295936	3807896	18457560	49284522	
			Итого по стройке:					21072427	847199		3650701		
			В том числе :									27176266	
			Стоимость оборудования, всего									27176266	
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,5 %		739268					
			Зимние удорожания									50023795	
			Итого с зимними удорожаниями			0,32 %		160076					
			Непредвиденные работы и затраты									50183871	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		1003677					
			Коэффициент усреднения к сумме контракта К=0,807759600960882									51187543	
			НДС									41347229,31	
			Итого с НДС			12 %		4961667,517					
												46308896,82	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат"
БИН 010340005062
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Турашев Ж.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Индивидуальный предприниматель Белоногов Н.И.
БИН: 550120300135
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Белоногов Н.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Маңғыстау Инжиниринг» директор и технадзор Әбіш М.Қ. №KZ53VJE00036006, №KZ26VJE00036007, №KZ10VJE00036004 аттестаты эксперта от 18.02.2014г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО «Комплексное ЭнергоРазвитие - инжиниринг»
директор Астафуров А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)