Приложение 2
к приказу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функцией заказчика (застройщика)

Заказчик : **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC",010010, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, здание 59, тел.: + 7 (717) 269 38 24**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСПМК-519", 050026, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Исаева, д.15, офисное помещение 88, тел.: +7 (727) 378 34 67**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Усиление схемы внешнего электроснабжения г.Туркестан. Строительство электросетевых объектов. Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2309 "Шымкент-500 - ГНПС"**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2309 "Шымкент-500 - ГНПС"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 442101/2020/1 от 14.07.2020г**

Акт выполненных работ №1
за сентябрь 2021 г.
Локальная смета № 02-02-1. Замена грозозащитного троса на ОКГТ на существующей ВЛ 220 кВ (42,252км) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтаж троса С-70 на анкерных участках до 1 км										
1	1	Е11-330105-0604 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кзм=0,65	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через автомобильные шоссейные дороги. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов		2	17511,65	9488,21	35023	18976	0	17023	56210	
				переход		8023,44	2615,65	16047	5231		4164		
2	2	Е11-330105-0603 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кзм=0,65	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через ВЛ 35-220 кВ. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов		3	24146,19	13424,83	72439	40274	0	34750	115764	
				переход		10721,36	3758,01	32164	11274		8575		
3	3	Е11-330105-0604 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кзм=0,65	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через ВЛ 10 кВ. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов		1	17511,65	9488,21	17512	9489	0	8511	28105	
				переход		8023,44	2615,65	8023	2616		2082		
4	4	Е11-330105-0603 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кзм=0,65	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через ВЛ 35-220 кВ. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов		1	24146,19	13424,83	24146	13425	0	11583	38587	
				переход		10721,36	3758,01	10721	3758		2858		
5	5	Е11-330105-0603 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 табл.1 п.3.7 Кзтр=0,12, Кзм=0,12, Кмр=0,4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кзм=0,65	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через ВЛ 35-220 кВ,ВЛ 10кВ, автодорогу . Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между анкерными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,12; к времени эксплуатации машин - 0,12; к расходу материалов - 0,4. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов		2	2897,54	1610,98	5795	3222	0	2780	9261	
				переход		1286,56	450,96	2573	902		686		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	5	15695,59	5501,51	78478	27508	0	46451	134923	
						10194,08	1418,55	50970	7093		9994		
7	7	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через шоссе,ВЛ до 20 кВ. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	4	15695,59	5501,51	62782	22006	0	37160	107937	
						10194,08	1418,55	40776	5674		7995		
8	8	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 табл.1 п.3.8 Кзтр=0,24, Кэм=0,24, Кмр=0,5#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через шоссе, ВЛ до 20 кВ. Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между промежуточными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,24; к времени эксплуатации машин - 0,24; к расходу материалов - 0,5. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	4	3766,94	1320,36	15068	5282	0	8918	25905	
						2446,58	340,45	9786	1362		1919		
9	9	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через ВЛ 35-110 кВ, шоссе. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	1	15695,59	5501,51	15696	5502	0	9290	26985	
						10194,08	1418,55	10194	1419		1999		
10	10	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 табл.1 п.3.8 Кзтр=0,24, Кэм=0,24, Кмр=0,5#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через ВЛ 35-110 кВ, шоссе. Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между промежуточными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,24; к времени эксплуатации машин - 0,24; к расходу материалов - 0,5. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	1	3766,94	1320,36	3767	1320	0	2230	6477	
						2446,58	340,45	2447	340		480		
11	11	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	1	15695,59	5501,51	15696	5502	0	9290	26985	
						10194,08	1418,55	10194	1419		1999		
12	12	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 табл.1 п.3.8 Кзтр=0,24, Кэм=0,24, Кмр=0,5#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между промежуточными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,24; к времени эксплуатации машин - 0,24; к расходу материалов - 0,5. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	3	3766,94	1320,36	11301	3961	0	6689	19429	
						2446,58	340,45	7340	1021		1439		
13	13	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	1	15695,59	5501,51	15696	5502	0	9290	26985	
						10194,08	1418,55	10194	1419		1999		
14	14	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через автомобильные дороги. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов		4	15695,59	5501,51	62782	22006	0	37160	107937	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				переход		10194,08	1418,55	40776	5674		7995		
15	15	Е11-330105-0301 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кзм=0,65	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета до 1 км. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	км линии	42,252	35970,15	10167,1	1519811	429581	0	963322	2681784	
						25803,05	2696,24	1090230	113922		198651		
16	16	Е11-330106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,3120	7716,5	0	2408	0	0	1926	4681	
						7716,5	0	2408	0		347		
17	17	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	1,1143	5922,5	0	6599	0	0	5280	12829	
						5922,5	0	6599	0		950		
18	18	С3414-101-0601	Провод и трос. Погрузка	т	31,5200	483		15224			1218	16442	
19	19	С3414-101-0602	Провод и трос. Разгрузка	т	31,5200	483		15224			1218	16442	
20	20	С3411-103-0218	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 482,5827	30		44477			3558	48035	
			Итого по разделу: 1. Демонтаж троса С-70 на анкерных участках до 1 км									3511703	
			Раздел: 2. Монтажные работы										
21	21	Е11-330105-0604 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через автомобильные шоссейные дороги. Подвеска	переход	2	26941,01	14597,25	53882	29194	0	26189	86477	
						12343,76	4024,08	24688	8048		6406		
22	22	Е11-330105-0603 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через ВЛ 35-220 кВ. Подвеска	переход	3	37147,99	20653,59	111444	61961	0	53462	178099	
						16494,4	5781,56	49483	17345		13193		
23	23	Е11-330105-0604 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через ВЛ 10 кВ. Подвеска.	переход	1	26941,01	14597,25	26941	14597	0	13094	43238	
						12343,76	4024,08	12344	4024		3203		
24	24	Е11-330105-0603 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через ВЛ 35-220 кВ. Подвеска	переход	1	37147,99	20653,59	37148	20654	0	17821	59367	
						16494,4	5781,56	16494	5782		4398		
25	25	Е11-330105-0603 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 табл.1 п.3.7 Кзтр=0,12, Кзм=0,12, Кмр=0,4	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через ВЛ 35-220 кВ. Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между анкерными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,12; к времени эксплуатации машин - 0,12; к расходу материалов - 0,4	переход	2	4457,76	2478,43	8916	4957	0	4277	14248	
						1979,33	693,79	3959	1388		1055		
26	26	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска.	переход	5	24147,06	8463,86	120735	42319	0	71462	207573	
						15683,2	2182,38	78416	10912		15376		
27	27	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через шоссе,ВЛ до 20 кВ. Подвеска.	переход	4	24147,06	8463,86	96588	33856	0	57170	166059	
						15683,2	2182,38	62733	8730		12301		
28	28	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 табл.1 п.3.8 Кзтр=0,24, Кзм=0,24, Кмр=0,5	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через шоссе, ВЛ до 20 кВ. Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между промежуточными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,24; к времени эксплуатации машин - 0,24; к расходу материалов - 0,5	переход	4	5795,3	2031,33	23181	8125	0	13721	39854	
						3763,97	523,77	15056	2095		2952		
29	29	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через ВЛ 35-110 кВ, шоссе. Подвеска.	переход	1	24147,06	8463,86	24147	8463	0	14292	41514	
						15683,2	2182,38	15683	2182		3075		
30	30	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 табл.1 п.3.8 Кзтр=0,24, Кзм=0,24, Кмр=0,5	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через ВЛ 35-110 кВ, шоссе. Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между промежуточными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,24; к времени эксплуатации машин - 0,24; к расходу материалов - 0,5	переход	1	5795,3	2031,33	5795	2032	0	3430	9963	
						3763,97	523,77	3764	524		738		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска	переход	1	24147,06	8463,86	24147	8463	0	14292	41514	
						15683,2	2182,38	15683	2182		3075		
32	32	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 табл.1 п.3.8 Кзтр=0,24, Кзм=0,24, Кмр=0,5	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между промежуточными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,24; к времени эксплуатации машин - 0,24; к расходу материалов - 0,5	переход	3	5795,3	2031,33	17386	6094	0	10291	29891	
						3763,97	523,77	11292	1571		2214		
33	33	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска	переход	1	24147,06	8463,86	24147	8463	0	14292	41514	
						15683,2	2182,38	15683	2182		3075		
34	34	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 табл.1 п.3.8 Кзтр=0,24, Кзм=0,24, Кмр=0,5	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между промежуточными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,24; к времени эксплуатации машин - 0,24; к расходу материалов - 0,5	переход	2	5795,3	2031,33	11591	4063	0	6860	19927	
						3763,97	523,77	7528	1048		1476		
35	35	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через автомобильные дороги. Подвеска	переход	4	24147,06	8463,86	96588	33856	0	57170	166059	
						15683,2	2182,38	62733	8730		12301		
36	36	Е11-330105-0301 Изм. и доп. вып. 4	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета до 1 км.	км линии	42,252	55338,7	15641,7	2338171	660893	0	1482033	4125820	
						39697	4148,06	1677278	175264		305616		
37	37	Ц13-100105-0504 Изм. и доп. вып. 19	Монтаж спусков кабеля OPGW по опоре и порталам	м	126	669,92	78,03	84410	9832	13852	38804	133071	
						481,95	22,92	60726	2888		9857		
38	41	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Прокладка стального каната ТК-11 для заземления OPGW	м	349,5	324,39	133,86	113374	46784	14235	48295	174603	
						149,8	42,12	52355	14721		12934		
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									5578791	
			Раздел: 3. Оборудование и материалы для подвески ОКГТ										
39	42	Прайс-лист ТОО "Prysmian Group"	Трос с оптическим сердечником емкостью 24 оптических волокна OPGW08A37z-24MN(41157)	км	41,157	2447712		100740483		100740483		100740483	Испания
40	43	Прайс-лист ТОО "Prysmian Group"	Трос с оптическим сердечником емкостью 24 оптических волокна OPGW28B56z-24MN(2956)	км	2,956	2702682		7989128		7989128		8628258	Испания
											639130		
41	46	Прайс-лист ООО "АверсЭлектро"	Зажим натяжной спиральный НСО-12,7/12,9П-21(90) с протектором и коушем К120	шт	10	27038,25		270382		270382		292013	Россия
											21631		
42	47	Прайс-лист ООО "АверсЭлектро"	Зажим натяжной спиральный НСО-10,6/10,8П-21(60) с протектором и коушем К70	шт	54	19130,67		1033056		1033056		1115700	Россия
											82644		
43	48	Прайс-лист ООО "АверсЭлектро"	Зажим поддерживающий ПСО-12,7/12,9П-33 с протектором и лодочкой ЛТ23	шт	12	11299,92		135599		135599		146447	Россия
											10848		
44	49	Прайс-лист ООО "АверсЭлектро"	Зажим поддерживающий ПСО-10,6/10,8П-33 с протектором и лодочкой ЛТ18	шт	167	10312,95		1722263		1722263		1860044	Россия
											137781		
45	50	Прайс-лист ООО "АверсЭлектро"	Протектор защитный ПЗС-10,6/10,8-13(350)	шт	180	2068,5		372330		372330		402116	Россия
											29786		
46	51	Прайс-лист ООО "АверсЭлектро"	Гаситель вибрации ГВ-5643-02М	шт	386	7352,04		2837887		2837887		3064918	Россия
											227031		
47	52	Прайс-лист ООО "АверсЭлектро"	Гаситель вибрации ГВ-5743-02М	шт	180	7422,96		1336133		1336133		1443024	Россия
											106891		
48	53	Прайс-лист ООО "АверсЭлектро"	Зажим шлейфовый универсальный ЗКШ-3-11/14-4	шт	97	774,21		75098		75098		81106	Россия
											6008		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	54	Прайс-лист ООО "АверсЭлектро"	Зажим шлейфовый универсальный ЗКШ-2-11/14-4	шт	38	1329,75		50530		50530	4042	54572	Россия
50	55	Прайс-лист ООО "АверсЭлектро"	Шкаф антивандальный (с информационным знаком) ШРМ 1,2	шт	7	44650,05		312550		312550	25004	337554	Россия
51	56	Прайс-лист ООО "АверсЭлектро"	Узел подвески УПШ-01-1	компл	16	3191,4		51062		51062	4085	55147	Россия
52	57	Прайс-лист ООО "АверсЭлектро"	Узел подвески УПШ-03-1	шт	2	904,23		1808		1808	145	1953	Россия
53	58	Прайс-лист ООО "АверсЭлектро"	Узел подвески УПШ-03-2	шт	2	833,31		1667		1667	133	1800	Россия
54	59	Прайс-лист ООО "АверсЭлектро"	Барабан для размещения муфты EWMJ БШ-1-7	шт	2	129044,85		258090		258090	20647	278737	Россия
55	60	Прайс-лист ООО "АверсЭлектро"	Лента монтажная	рулон	10	17836,38		178364		178364	14269	192633	Россия
56	61	Прайс-лист ООО "АверсЭлектро"	Замок для хомутов (уп.100шт)	упаковка	2	8865		17730		17730	1418	19148	Россия Россия
57	62	Прайс-лист ООО "АверсЭлектро"	Зажим шлейфовый универсальный СШ(У)8-12	шт	54	1152,45		62232		62232	4979	67211	Россия
58	63	Прайс-лист ТОО "Kaz-metiz"	Трос стальной типа ТК -11-Г-В-С-Н/1570(160)	м	364,5	635,71		231716		231716	18537	250253	Казахстан
59	64	С1252-106-0116	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС120Б 212W	шт.	64	4595		294080		294080	23526	317606	Казахстан
60	65	С1252-201-0311	Узел крепления типа КГП-16-3	шт.	177	1071		189567		189567	15165	204732	Казахстан
61	66	С1252-201-0306	Узел крепления типа КГП-7-3	шт.	2	733		1466		1466	117	1583	Казахстан
62	67	С1252-201-0319	Узел крепления типа КГП-9/12-3	шт.	54	1273		68742		68742	5499	74241	Казахстан
63	68	С1252-201-0503	Скоба типа СК-12-1А	шт.	74	1721		127354		127354	10188	137542	Казахстан
64	69	С1252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16	шт.	179	555		99345		99345	7948	107293	Казахстан
65	70	С1252-201-0103	Серьга типа СР-12-16	шт.	64	653		41792		41792	3343	45135	Казахстан
66	71	С1252-201-0635	Звено промежуточное типа ПРР-12-1 регулируемое	шт.	64	4155		265920		265920	21274	287194	Казахстан
67	72	С1252-201-0677	Звено промежуточное типа ПРВ-12-1 вывернутое	шт.	54	1411		76194		76194	6096	82290	Казахстан
68	73	С1252-201-0706	Звено типа ПТМ-12-3 монтажное	шт.	54	2512		135648		135648	10852	146500	Казахстан
69	74	С1252-201-0705	Звено типа ПТМ-12-2 монтажное	шт.	10	2171		21710		21710	1737	23447	Казахстан
70	75	С1252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	179	1253		224287		224287	17943	242230	Казахстан
71	76	С1252-201-0204	Ушко типа У1-12-16 однолапчатое	шт.	64	2015		128960		128960	10317	139277	Казахстан
72	77	С1252-204-0911	Зажим заземляющий типа ЗПС-70-3	шт.	422	1387		585314		585314	46825	632139	Казахстан
73	78	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	54	335		18090		18090	1447	19537	Казахстан
74	79	С1252-204-0803	Зажим соединительный плашечный типа ПС-3-1	шт.	10	469		4690		4690	375	5065	Казахстан
75	80	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	40,09	985		39489		39489	3159	42648	Казахстан
76	83	Прайс-лист ООО "АверсЭлектро"	Узел крепления УКУ-1	шт	2	5336,73		10673		10673	854	11527	Россия
77	84	С1252-201-0521	Скоба типа СКД-10-1		2	1229		2458		2458		2655	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							197		
			Разнозка материалов и клнструкций по линии										
78	87	Е11-330106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную		0,312	7716,5	0	2408	0	0	1926	4681	
				т		7716,5	0	2408	0		347		
79	88	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную		9,385974	5922,5	0	55588	0	0	44471	108064	
				т		5922,5	0	55588	0		8005		
80	89	С3414-101-0601	Провод и трос. Погрузка		20,361652	483		9835				10622	
				т							787		
81	90	С3414-101-0602	Провод и трос. Разгрузка		20,361652	483		9835				10622	
				т							787		
82	91	С3411-103-0218	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		1352,68317	30		40580				43826	
				т·км							3246		
			Итого по разделу: 3. Оборудование и материалы для подвески ОКГТ									121733574	
			ИТОГО:					125390648	1618162	120041974	3205005	130 824 067,00	
								3595336	432740		2228414		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2616481,34					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									133 440 548,34	
			НДС			12 %		16012865,8					
			Итого с НДС									149 453 414,14	

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСПМК-519"

Сычев А.В.
(подпись) (ФИО)

Технический надзор:

Консорциум в составе: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСАР Эксперт"совместно с Товариществом с ограниченной ответственностью "ЭКОС-KZ"

Нурмуханов А.Н.
(подпись) (ФИО)

Нурманова А.Ж.
(подпись) (ФИО)

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСПМК-519"

Кусаинов Р.Н.
(подпись) (ФИО)

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Атакулов Е.Т.
(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Южные межсистемные электрические сети"

Гельдштейн С.Г.
(подпись) (ФИО)

ДАТА ПОДПИСАНИЯ: 30.09.2021.

Расценки соответствуют смете