***Форма-2***

Генподрядчик: ТОО «Жылу - XXI»
Субподрядчик: ТОО «N Строй Сервис»
Договор: №07 от 17.06.2019 г.
Наименование строительство и его адрес: «Реконструкцией теплоснабжения школы №85 в поселке Торетам Кармакшинского района Кызылординской области»

## *А К Т № 01*
## *приемки выполненных работ*
## *за 17 июнь 2019 года*

| NN ПП | ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ. | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | РАЗДЕЛ 1. Отопление | | | | | |
| 1 | 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | | 52 | 510,83 | 26563,08 |
| | | Состав работ:<br>1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов<br>2. Установка и заделка креплений<br>3. Промывка трубопровода водой питьевого качества | | | | | |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=840,68) | чел-ч | 0,553 | 28,756 | 840,68 | 24174,59 |
| 1. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0106 | 0,5512 | 846,98 | 466,86 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 473,87 | 24641,45 |
| 1. 3 | 31-050101-0102 | -Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0012 | 0,0624 | 3561,49 | 222,24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0012 | 0,0624 | 828,31 | 51,69 |
| 1. 4 | 31-050102-0102 | -Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,0364 | 3114,94 | 113,38 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,0364 | 1111,02 | 40,44 |
| 1. 5 | 33-010201 | -Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0087 | 0,4524 | 1767,51 | 799,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0101 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0087 | 0,4524 | 828,31 | 374,73 |
| 1. 6 | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,1844 | 9,589 | 17,05 | 163,49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 24,98 | 1298,73 |
| 1. 7 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00008 | 0,00416 | 15897,22 | 66,13 |
| 1. 8 | 21-050307-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,002 | 0,104 | 515,75 | 53,64 |
| 1. 9 | 21-130701-0201 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0032 | 0,1664 | 4812,7 | 800,83 |
| 1.10 | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0035 | 0,182 | 181 | 32,94 |
| 1.11 | 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0176 | 0,9152 | 148,83 | 136,21 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 20,96 | 1089,75 |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 286,22 | 14883,44 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 33,79 | 1757,33 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 320,01 | 16640,77 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 66,47 | 3456,31 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 897,31 | 46660,16 |
| 2 | 23-010201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80<br>1,21 КГ | м | | 40 | 287,29 | 11491,6 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12,18 | 487,24 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 12,18 | 487,24 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 23,96 | 958,31 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 323,43 | 12937,15 |
| 3 | 23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80<br>1,39 КГ | м | | 12 | 330,03 | 3960,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 13,99 | 167,92 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 13,99 | 167,92 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 27,52 | 330,26 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 371,55 | 4458,54 |
| 4 | 11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 12 | 1350,6 | 16207,15 |
| | | Состав работ:<br>1. Прокладка трубопровода из готовых узлов<br>2. Установка и заделка креплений<br>3. Промывка трубопровода водой питьевого качества | | | | | |
| 4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31) | чел-ч | 0,337 | 4,044 | 828,31 | 3349,69 |
| 4. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0059 | 0,0708 | 861,85 | 61,02 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 284,23 | 3410,7 |
| 4. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,0096 | 3561,49 | 34,19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,0096 | 828,31 | 7,95 |
| 4. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,0084 | 3114,94 | 26,17 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,0084 | 1111,02 | 9,33 |
| 4. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0044 | 0,0528 | 1767,51 | 93,32 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0044 | 0,0528 | 828,31 | 43,73 |
| 4. 6 | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0139 | 0,1668 | 17,05 | 2,84 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 13,04 | 156,52 |
| 4. 7 | 21-050307-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,004 | 0,048 | 515,75 | 24,76 |
| 4. 8 | 21-130701-0102 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,000002 | 0,000023 | 592740,09 | 13,51 |
| 4. 9 | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,00342 | 0,04104 | 181 | 7,43 |
| 4.10 | 21-130803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0006 | 0,0072 | 304,79 | 2,19 |
| 4.11 | 22-040603-0102 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0053 | 0,0636 | 371,48 | 23,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.12 | 23-011306-0202 | -Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм | м | 1 | 12 | 1050,71 | 12608,52 |
| 4.13 | 21-130703-1404 | -Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0044 | 0,0528 | 148,83 | 7,86 |
| 4.14 | 22-040201-0702 | -Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0044 | 0,0528 | 247,04 | 13,04 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 1058,41 | 12700,94 |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 171,67 | 2060,07 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 64,54 | 774,53 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 236,22 | 2834,6 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 126,94 | 1523,34 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1713,76 | 20565,09 |
| 5 | 23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005<br>0,8 КГ | шт. | | 2 | 802,38 | 1604,76 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 34,02 | 68,04 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 34,02 | 68,04 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 66,91 | 133,82 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 903,31 | 1806,63 |
| 6 | 23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005<br>1,1 КГ | шт. | | 1 | 980,11 | 980,11 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 41,56 | 41,56 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 41,56 | 41,56 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 81,73 | 81,73 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1103,4 | 1103,4 |
| 7 | 11-180701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Воздухосборники, наружный диаметр до 108 мм.<br>Установка | шт. | | 1 | 5727,4 | 5727,4 |
| | | Состав работ:<br>1. Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений<br>2. Установка воздухосборников<br>3. Присоединение воздухосборников к трубопроводам на резьбе или сварке | | | | | |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03) | чел-ч | 1,143 | 1,143 | 819,03 | 936,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0824 | 0,0824 | 863,65 | 71,16 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1007,56 | 1007,56 |
| 7. 3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0515 | 0,0515 | 10,77 | 0,55 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 7. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0103 | 0,0103 | 3114,94 | 32,08 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0103 | 0,0103 | 1111,02 | 11,44 |
| 7. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0721 | 0,0721 | 1767,51 | 127,44 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0721 | 0,0721 | 828,31 | 59,72 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 160,08 | 160,08 |
| 7. 6 | 21-020401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0002 | 0,0002 | 14531,15 | 2,91 |
| 7. 7 | 21-130803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,04 | 0,04 | 304,79 | 12,19 |
| 7. 8 | 22-040603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,04 | 0,04 | 400,04 | 16 |
| 7. 9 | 23-050301-1802 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0,002 | 0,002 | 139377,9 | 278,76 |
| 7.10 | 23-050301-1805 | Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 | т | 0,002 | 0,002 | 157279,92 | 314,56 |
| 7.11 | 22-040201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,07 | 0,07 | 247,04 | 17,29 |
| 7.12 | 23-051206-0203 | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 108 мм | шт. | 1 | 1 | 3989,22 | 3989,22 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 4630,93 | 4630,93 |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 608,57 | 608,57 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 268,65 | 268,65 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 877,21 | 877,21 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 528,37 | 528,37 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 7132,98 | 7132,98 |
| 8 | 11-180301-0101 РСНБ РК 2015 | -Радиаторы чугунные. Установка | кВт | | 9,6 | 16870,1 | 161952,92 |
| | | Состав работ:<br>1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами<br>2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам | | | | | |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4) | чел-ч | 0,70246 | 6,744 | 771,4 | 5202,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,062418 | 0,599213 | 794,55 | 476,1 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 591,47 | 5678,13 |
| 8. 3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,002163 | 0,020765 | 10,77 | 0,22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 8. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,001442 | 0,013843 | 3114,94 | 43,12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001442 | 0,013843 | 1111,02 | 15,38 |
| 8. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,026574 | 0,25511 | 1379,81 | 352 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,026574 | 0,25511 | 733,67 | 187,17 |
| 8. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,034402 | 0,330259 | 1767,51 | 583,74 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,034402 | 0,330259 | 828,31 | 273,56 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 101,99 | 979,08 |
| 8. 7 | 21-020401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,000505 | 0,004848 | 14531,15 | 70,45 |
| 8. 8 | 21-130207-0603 | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90 | кг | 0,0632 | 0,60672 | 933,3 | 566,25 |
| 8. 9 | 23-021104-0402 | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0,0078 | 0,07488 | 5319,3 | 398,31 |
| 8.10 | 23-021104-0403 | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0,0077 | 0,07392 | 5524,32 | 408,36 |
| 8.11 | 23-051001-1702 | Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005 | кВт | 1 | 9,6 | 16075,88 | 154328,45 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 16226,23 | 155771,81 |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 357,25 | 3429,59 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 730,44 | 7012,22 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1087,69 | 10441,81 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1436,62 | 13791,58 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 19394,41 | 186186,31 |
| 9 | 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | | 15 | 503,56 | 7553,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | Состав работ: | | | | | |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12) | чел-ч | 0,646 | 9,69 | 762,12 | 7384,94 |
| 9. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,006 | 804,65 | 4,83 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 492,65 | 7389,77 |
| 9. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,0015 | 1379,81 | 2,07 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,0015 | 733,67 | 1,10 |
| 9. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0045 | 1767,51 | 7,95 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,0045 | 828,31 | 3,73 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 0,668234 | 10,02 |
| 9. 5 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,003 | 0,045 | 84,66 | 3,81 |
| 9. 6 | 22-040603-0107 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,027 | 0,405 | 381,68 | 154,58 |
| 9. 7 | 22-040201-9910 | Краски масляные для внутренних работ готовые к применению | кг | 0,246 | 3,69 | - | - |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 10,56 | 158,39 |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 269,97 | 4049,59 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 32,8 | 491,97 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 302,77 | 4541,56 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 64,51 | 967,59 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 870,83 | 13062,51 |
| 10 | 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 64 | 52,33 | 3349,44 |
| | | Состав работ:<br>1. Наружный осмотр трубопровода<br>2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса<br>3. Установка заглушек и манометра<br>4. Наполнение системы водой до заданного давления<br>5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов<br>6. Окончательная проверка и сдача системы<br>7. Спуск воды из системы<br>8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса | | | | | |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1000,9) | чел-ч | 0,0501 | 3,206 | 1000,9 | 3209,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 50,15 | 3209,29 |
| 10. 2 | 32-040105-0501 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0,015 | 0,96 | 128,74 | 123,59 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,93 | 123,59 |
| 10. 3 | 21-130803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0002 | 0,0128 | 304,79 | 3,9 |
| 10. 4 | 22-040603-0102 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,0128 | 371,48 | 4,75 |
| 10. 5 | 22-040201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 0,032 | 247,04 | 7,91 |
| 10. 6 | 21-130703-1407 | Вода | м3 | 0,01 | 0,64 | - | - |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 0,258774 | 16,56 |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 30,29 | 1938,41 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,5 | 224,2 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 33,79 | 2162,61 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,89 | 440,96 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 93,02 | 5953,02 |

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге.....239390,18

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ - Тенге.....25590,19
Материалы - Тенге . . . . . 158,39
Всего заработная плата - Тенге.....7389,77
Стоимость материалов и конструкций - Тенге.....18036,83
Накладные расходы - Тенге.....5306,32
в т.ч. накладные первого уровня - Тенге.....4049,59
в т.ч. накладные второго уровня - Тенге.....1256,73
Сметная прибыль - Тенге.....2471,72
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - Тенге.....33368,23
Нормативная трудоемкость - чел.-ч . . . . . 9,7
Сметная заработная плата - Тенге.....7389,77

Стоимость сантехнических работ - Тенге.....213799,99
Материалы - Тенге . . . . . 174210
Всего заработная плата - Тенге.....37947,13
Сдача и испытание - Тенге . . . . . 211,97
Накладные расходы - Тенге . . . . . 32957
в т.ч. накладные первого уровня - Тенге.....22920,07
в т.ч. накладные второго уровня - Тенге.....10036,93
Сметная прибыль - Тенге.....19740,56
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - Тенге.....266497,55

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 45,2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 37947,13 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 299865,78 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 54,89 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 45336,9 |
| | | ИТОГО | Тенге | | 299865,78 | | |
| | | ВЗиС=1,2% | Тенге | | 3598 | | |
| ___ | | Дополнительное затраты при производстве работ в зимнее время 1,35% | Тенге | | 4048 | | |
| | | Дополнительное оплата труда и социальная поддержка население, проживающего в зонах экологического бедствия в Приаралье | Тенге | | 15420 | | |
| | | Всего | Тенге | | 322932 | | |
| | | Итого текущая стоимость в ценах 2017 г. | Тенге | | 322932 | | |
| | | Итого текущая стоимость в ценах 2017 г.с коэф. К=1,0599383001 | Тенге | | 342288 | | |
| | | НДС | Тенге | | | | |
| | | **ВСЕГО К ОПЛАТЕ** | **Тенге** | | **342288** | | |

**Генподрядчик:**
**ТОО «Жылу - XXI»**
**Директор** _____ **Бижанов К.**

**Субподрядчик:**
**ТОО «N Строй Сервис»**
**Директор** _____ **Жеткербаев А.**