Форма-2

Генподрядчик: ТОО «Жылу - XXI»
Субподрядчик: ТОО «N Строй Сервис»
Договор: №13 от 27.07.2014 г.
Наименование строительство и его адрес: «Строительство спортивного комплекса на 120 мест в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области »

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10		11	

I ЗДАНИЕ СПОРТКОМПЛЕКСА

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ выше отм 0.000
ПРОЕМЫ /АР-10и/

94	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	9,48	367,11	19,34	3480	183	1660	0,83	8
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м2		139,39	6,57	1321	62	120	0,03	-
95	Е0110-92-2	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	48	328,76	20,41	15780	980	7567	0,74	36
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-20	м2		124,24	7,13	5964	342	120	0,03	2

	02, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002									
96	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	15,1235	12700 --- -	- --- -	192069 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

		Итого				211330				
		Накладные расходы				9227				
		Итого				220557				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				13234				
		итого				**233791**				

ПОЛЫ

==========

		ДЕТАЛЬ 549								
129	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	48,4	925,06 --- 58,5	4,9 --- 1,85	44773 --- 2831	237 --- 90	3593 --- 123	0,38 --- 0,01	18 --- -
130	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	51,788	123,31 --- 16,18	0,16 --- 0,07	6386 --- 838	8 --- 4	1035 --- 123	0,09 --- -	5 --- -
		ДЕТАЛЬ 740								
134	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных м	24,396	29,02 --- 18,5	0,22 --- 0,09	708 --- 451	5 --- 2	558 --- 123	0,1 --- -	3 --- -
		ДЕТАЛЬ 743								
138	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных м	81,427	29,02 --- 18,5	0,22 --- 0,09	2363 --- 1506	18 --- 7	1862 --- 123	0,1 --- -	8 --- -
		ДЕТАЛЬ 110								
142	Е0111-35-2	-Устройство покрытий из щитов деревянных реечных м2	410,3744	3417,67 --- 98,55	5,32 --- 2	1402524 --- 40442	2184 --- 820	50753 --- 123	0,55 --- 0,01	223 --- 4
143	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	633,654	109,84 ---	0,46 ---	69601 ---	291 ---	9524 ---	0,08 ---	48 ---

				12,04	0,18	7629	114	123	-	1
144	E0115-163-3	-Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	м 592,2	83,18 --- 35,55	1,22 --- 0,45	49259 --- 21053	722 --- 266	22385 --- 105	0,22 --- -	129 --- 1
		ДЕТАЛЬ 400	м2							
149	E0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	56,2	1947,93 --- 171,68	11,72 --- 4,39	109473 --- 9648	659 --- 247	12171 --- 123	1,06 --- 0,02	60 --- 1
150	E0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	м2 56,2	138,36 --- 41,63	0,32 --- 0,11	7776 --- 2340	18 --- 6	2885 --- 123	0,24 --- -	13 --- -
		ДЕТАЛЬ 459 /2 ЭТАЖ/	м							
151	E0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	207,66	170,58 --- 58,5	4,9 --- 1,85	35423 --- 12148	1018 --- 384	15415 --- 123	0,38 --- 0,01	79 --- 2
152	C11011-350	-Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марки ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, толщиной 3,6 мм	м2 222,1962	749 --- -	- --- -	166425 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
153	E0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м2 222,1962	123,31 --- 16,18	0,16 --- 0,07	27399 --- 3595	36 --- 16	4441 --- 123	0,09 --- -	20 --- -
			м							

		Итого				1922111				
		Накладные расходы				124623				
		Итого				2046734				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				122805				
		итого				**2169539**				

Отделочные работы

154	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	441,5	137,42 --- 73,73	3,43 --- 1,31	60671 --- 32552	1514 --- 578	34787 --- 105	0,46 --- 0,01	201 --- 3
155	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное	м2 314,5	338,49	4,07	106454	1279	45125	0,74	233

		поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		135,68	0,97	42671	305	105	0,05	16
156	E0115-69-1	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных м2	115,5	21,43	0,42	2475	49	1820	0,1	11
				14,85	0,16	1715	18	105	-	-
157	E0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	96,1	17,43	0,12	1675	12	1390	0,09	9
				13,73	0,05	1319	5	105	-	-
158	E0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	499,8	306,5	2,1	153189	1050	34542	0,39	195
				65,03	0,79	32502	395	105	-	2
159	E0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2	160,1	251,66	1,88	40291	301	6665	0,23	37
				38,93	0,72	6233	115	105	-	1
160	E0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	115,5	1015,26	2,1	117263	243	40480	2	231
				333	0,79	38462	91	105	-	-
161	E0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Облицовка цоколя искусственными плитами на металлическом каркасе м2	60	3142,91	3,99	188574	239	29507	2,7	162
				467,15	1,22	28029	73	105	-	-

		Итого				670591				
		Накладные расходы				194317				
		Итого				864908				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				51895				

		итого				**916803**				
		итого по разделам				**3320133**				
		Временные здания и сооружения 1,8%				59762				
		ИТОГО				3379895				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%				45629				
		Затраты на выслугу лет, 1%				33799				
		Затраты на дополнительную оплату труда в зоне экологического кризиса - 50%				177804				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				13520				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				3650647				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				8852446				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				177049				
		итого				9029495				
		НДС (12%)				-				
		ВСЕГО				**9029495**				

Генподрядчик:
ТОО «Жылу - XXI»

Директор_____ **Бижанов К.**

Субподрядчик:
ТОО «N Строй Сервис»

Директор_____ **Жеткербаев А.**