Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Приложение 4-1

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Промышленная зона СЕВЕРНАЯ 1416

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Стройка: Рекострукция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173

Объект: Рекострукция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован	Источник код	Организационно-правовая наименован	Организационно-правовая код
		№100	2022-09-12				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рекострукция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173	466 883 282,99	116 162 793,75							13 939 535,25	130 102 329,00
Удержание аванса 30%		34 848 838,13							4 181 860,58	39 030 698,71
5 % на сдачу объекта		5 808 139,69							696 976,76	6 505 116,45
ИТОГО К ОПЛАТЕ		75 505 815,93							9 060 697,91	84 566 513,84

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

Руководитель _____ Галеев К.Т.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Шелекбаев Д.А.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Аккозат LTD"
БИН 050140013499
Эксперт _____ Зацепа Л.В
аттестат № KZ14VJE00058119
/ приказ №289 от 28.11.2022г./

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Промышленная зона СЕВЕРНАЯ 1416 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Рекострукция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173

(наименование, адрес)

Объект: Наружные водопроводные сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 100 от 09-12-2022

Акт № 3

приемки выполненных работ за апрель от 25.04.2023 года

(Локальная смета 06-01-01)

Наружные водопроводные сети

Основание: РП - 2022-НВ.СО

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 5 Водопровод поливочный													
1	79	586-001-0002 (ПЛ)	Погружной скважинный насос SP 60-9-B, P2:15 кВт 34.5-33.5-33.5 A 3x380-400-415 B RP4, Grundfos /1 раз, 1 рез/	1 комплект	2	3 894 530,36	-	7 789 061	-	-	-	7 789 061	Казахстан
						-	-	-	-	7 789 061	-		
2	80	586-001-0004 (ПЛ)	Шкаф управления Control MP204-S 1x43-53A DOL-II	1 шт	1	1 860 000,00	-	1 860 000	-	-	-	1 860 000	Казахстан
						-	-	-	-	1 860 000	-		
3	81	586-001-0005 (ПЛ)	Сприклер "VP3" 45 MT.(pop-up) с клапаном 24-вольт - сопло 24мм.	1 шт	6	3 142 857,14	-	18 857 143	-	-	-	18 857 143	Казахстан

4	82	586-001-0003 (ПЛ)	Фитинги для оросителей	1 шт	1	557 142,86	-	557 143	-	-	-	557 143	Казахстан
						-	-	-	-	557 143	-		
5	83	586-001-0006 (ПЛ)	Резиновый соединитель LV9000	1 шт	12	1 964,29	-	23 571	-	-	-	23 571	Казахстан
						-	-	-	-	23 571	-		
6	84	586-001-0007 (ПЛ)	Коробка клапанов "РБ" круглая "RB"	1 шт	6	21 428,57	-	128 571	-	-	-	128 571	Казахстан
						-	-	-	-	128 571	-		
7	85	586-001-0008 (ПЛ)	Контроллер V220-24 mod. "ESP-4" + MOD. +3c 7 зонами	1 шт	1	304 464,29	-	304 464	-	-	-	304 464	Казахстан
						-	-	-	-	304 464	-		
8	86	586-001-0009 (ПЛ)	Электрический контроллер для насосной станции QEM G T25 Hp25 Kw18,5 V3810	1 шт	1	2 483 035,71	-	2 483 036	-	-	-	2 483 036	Казахстан
						-	-	-	-	2 483 036	-		
9	87	586-001-0010 (ПЛ)	Блок контроля уровня	1 шт	6	21 428,57	-	128 571	-	-	-	128 571	Казахстан
						-	-	-	-	128 571	-		
10	88	586-001-0011 (ПЛ)	Клапан 24 вольт, ø1,1/2 mod. PGA150 (Q:80-350lit./min.)	1 шт	1	85 714,29	-	85 714	-	-	-	85 714	Казахстан
						-	-	-	-	85 714	-		
11	90	241-208-0406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	1 шт.	4	1 177,00	-	4 708	-	4 708	-	5 085	Казахстан
						-	-	-	-	-	377		
12	91	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	1	1 791,00	-	1 791	-	1 791	-	1 934	Казахстан
						-	-	-	-	-	143		
13	93	241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90x5,4 мм	1 м	352,793	1 123,00	-	396 187	-	396 187	-	427 882	Казахстан
						-	-	-	-	-	31 695		

		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	1 м	18,18							Казахстан
					1 661,00	-	30 197	-	30 197	-	32 613
					-	-	-	-	-	2 416	

Итого	**32 684 788**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	432 883
- оборудование, тенге	32 217 275
- сметная прибыль (8 %), тенге	34 631
Всего	**32 684 788**
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8%	4 862
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	16 014
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**9 768**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**32 715 431**
Договорной коэфицент К=0,95	**31 079 659,45**
НДС (12%)	3729559,13
Итого	**34 809 218,58**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Шелекбаев Д,А.

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

Руководитель_____Галеев К.Т.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"
БИН 050140013499
Эксперт_____ Зацепа Л.В
аттестат № KZ14VJE00058339
/ приказ №289 от 28.11.2022г./

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН: 021140006216

Директор _____ Рыспаев А.Т

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Промышленная зона СЕВЕРНАЯ 1416 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Рекострукция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173

(наименование, адрес)

Объект: Наружные водопроводные сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 100 от 09-12-2022

Акт № 4

приемки выполненных работ за апрель от 25.04.2023 года

(Локальная смета 06-02-01)

Тепловая сеть

Основание: РП - ТС

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 4 Обогрев футбольного поля													
1	48	296-001-0003 (ПЛ)	Отопительная труба д. 25х2,3 мм, 138 контуров Rautherm	1 м	8500	2 110,00	-	17 935 000	-	17 935 000	-	19 369 800	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 434 800		
2	53	296-001-0007 (ПЛ)	Труба тихельман PE 100, 160х14,6 SDR11 с выходами PE 25 мм через 50 см	1 м	138	125 500,00	-	17 319 000	-	17 319 000	-	18 704 520	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 385 520		
3	54	296-001-0008 (ПЛ)	Труба тихельман, HDPE 100, 160х14,6 SDR11	1 м	150	35 200,00	-	5 280 000	-	5 280 000	-	5 702 400	Казахстан
						-	-	-	-	-	422 400		
4	56	296-001-0010 (ПЛ)	Электросварная муфта равнопроходная PE, 160	1 шт	48	72 900,00	-	3 499 200	-	3 499 200	-	3 779 136	Казахстан

						-	-	-	-	-	279 936		
5	57	296-001-0011 (ПЛ)	Элекстросварная концевая муфта (заглушка) PE, 160	1 шт	2	161 450,00	-	322 900	-	322 900	-	348 732	Казахстан
						-	-	-	-	-	25 832		
6	58	296-001-0012 (ПЛ)	Электросварной угольник 90гр., PE, 160	1 шт	6	284 250,00	-	1 705 500	-	1 705 500	-	1 841 940	Казахстан
						-	-	-	-	-	136 440		

Итого	**49 746 528**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	46 061 600
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 684 928
Всего	**49 746 528**
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8%	517 364
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	1 703 946
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 039 357**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**53 007 195**
Договорной коэфицент К=0,95	**50 356 835,25**
НДС (12%)	6042820,23
Итого	**56 399 655,48**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Шелекбаев Д.А.

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

Руководитель_____Галеев К.Т.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"
БИН 050140013499
Эксперт_____ Зацепа Л.В
аттестат № KZ14VJE00058339
/ приказ №289 от 28.11.2022г. /

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН: 021140006216

Директор _____ Рыспаев А.Т

Цена региона Северо-Казахстанская область г.Петропавловск

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Промышленная зона СЕВЕРНАЯ 1416 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Рекострукция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173

(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 100 от 09-12-2022

Акт № 5

приемки выполненных работ за апрель от 25.04.2023 года

(Локальная смета 07-01-01)

Благоустройство территории

Основание: РП - 2022 - ГП

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машин	зарплата рабочих	зарплата машин	оборудование	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Покрытие территории													
2.1 Футбольное поле (искусственная трава) (тип 1)													
1	19	297-001-0005 (ПЛ)	Кварцевый фракционный песок, фракция 0,8-1,3 мм	1 т	160	55 892,86	-	8 942 857	-	8 942 857	-	9 658 286	
						-	-	-	-	-	715 429		
2	20	297-001-0006 (ПЛ)	Резиновый гранулянт /резиновая крошка/, фракция 1-2 мм	1 т	120	190 178,57	-	22 821 429	-	22 821 429	-	24 647 143	
						-	-	-	-	-	1 825 714		

Итого **34 305 429**

- материалы, изделия и конструкции, тенге 31 764 286

- сметная прибыль (8 %), тенге	2 541 143
Всего	**34 305 429**
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8%	356 776
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	1 175 049
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**716 745**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**36 553 999**
Договорной коэфицент К=0,95	**34 726 299,05**
НДС (12%)	4167155,89
Итого	**38 893 454,94**

Сдал:
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Шелекбаев Д.А.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"
БИН 050140013499
Эксперт_____ Зацепа Л.В
аттестат № KZ14VJE00058139
/ приказ №289 от 28.11.2022г. /

Принял: (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Управление
БИН 030140002400

Руководитель_____Галеев К.Т.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН: 021140006216

Директор _____ Рыспаев А.Т