Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. Санкибай батыра,10** — **190240037042**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе",030006, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Смагулова, дом № 1 "Е"** — **090140007899**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор 220194/00 от 24.05.2022г.

Номер документа	Дата составления
00000000046	25.07.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Бауырластар-1" (3-я очередь) г.Актобе			Одна услуга	1	6 091 501,08	6 091 501,08
				Итого	1	x	6 091 501,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сулейменова Г.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Отес Актобе"

Наименование объекта: "Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Бауырластар-1" (3-я очередь) г. Актобе"

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			220194/00	24.05.2022				
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2021 г.	Стоимость оборудования	стоимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**6 091 501,08**							
В том числе за отчетный месяц		**6 091 501,08**		**5 438 840,25**			**652 660,83**	**6 091 501,08**
Акт 1 Наружные сети электроснабжения		3 252 872,21		2 904 350,19			348 522,02	3 252 872,21
Акт 2 Наружное освещение		2 838 628,87		2 534 490,06			304 138,81	2 838 628,87

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ Танкиев Ә.К.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Отес Актобе"

_____ Сулейменова Г.Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ Ыскаков М.Ә.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Бауырластар-1" (3-я очередь) г. Актобе"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Бауырластар-1" (3-я очередь) г. Актобе"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№220194/00 от 24.05.2022**

Акт выполненных работ №1

04-01-01 Наружные сети электроснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Строительство ВЛИ-0,4 кВ										
	Оборудование на напряжение до 1000 В										
1	1308-0303-0128 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17	Рубильник на плите с приводом, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт	1	6399,89	117,86	6400	118	534	4168	11413
		НР - 72 %; СП-8%			5747,70	40,97	5748	41		845	
2	ЦП ТОО NTE	Рубильник мачтовый SZ160.41 на ток до 160 А, 3Р+N, 2x(16-120) Al/Cu	компл	1	145976,57		145977		145977	0	157655
		СП-8%					0			11678	
3	1308-0303-0302 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 6	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании	шт	3	2106,76	4,19	6320	13	463	4208	11370
		НР - 72 %; СП-8%			1948,10		5844	0		842	
4	247-207-0102 РСНБ РК 2015	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-160А-УХЛ3	шт	3	1237,00		3711		3711	0	4008
		СП-8%					0			297	
5	1308-0305-1002 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт	1	1651,18	99,51	1651	100	26	1127	3001
		НР - 72 %; СП-8%			1524,76	40,97	1525	41		222	
6	247-301-0348 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-03 PB.G, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт	1	70757,00		70757		70757	0	76418
		СП-8%					0			5661	
		Установка опор									
7	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	8	9500,79	4320,31	76006	34563	5521	41279	126668
		НР - 80 %; СП-8%			4490,24	1959,61	35922	15677		9383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

7.1.	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1		0,80					
								1607		1286	
7.2.	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт	6		48,00					
								45		2160	
7.3.	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4		3,20					
								459		1469	
8	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	19462,47	9997,18	77850	39989	2761	42581	130065
		НР - 80 %; СП-8%			8775,05	4531,46	35100	18126		9634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1		0,40					
								1607		643	
8.2.	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт	6		24,00					
								45		1080	
8.3.	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4		1,60					
								459		734	
9	225-204-0303 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт	16	36602,00		585632		585632	0	632483
		СП-8%					0			46851	
10	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3. Установка	шт	8	3076,11	1665,43	24609	13324		13425	41077
		НР - 80 %; СП-8%			1410,68	686,95	11285	5496		3043	
11	225-204-1001 РСНБ РК 2015 калькуляция	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт	8	17074,18		136593		136593	0	147520
		СП-8%					0			10927	
12	ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4, табл.5 п.2.1	Надбавка за применение сульфатостойкого бетона	м3	5,2	270,00		1404		1404	0	1516
		СП-8%					0			112	
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	43,158032	955,45	23,12	41235	997	25034	14275	59951
		НР - 93 %; СП-8%			352,29	3,37	15204	145		4441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4		103,58					
		Стальные конструкции						223		23098	
14	ЦП ТОО "Add Jump Company"	Стяжка SH702R ж/б стойки типа СВ110	шт	8	47219,62		377757		377757	0	407978
		СП-8%					0			30221	
15	214-210-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Заземляющий проводник ЗП-6	т	0,002	349485,00		699		699	0	755
		СП-8%					0			56	
16	246-301-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Кронштейн У3	кг	21,2	655,00		13886		13886	0	14997
		СП-8%					0			1111	
		Линейная арматура									
17	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт	6	185		1110	0	1110	0	1199
		СП-8%					0	0		89	
18	252-207-0802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	9	574		5166	0	5166	0	5579

		СП-8%					0	0		413	
19	252-207-2401 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт	4	4214		16856	0	16856	0	18204
		СП-8%					0	0		1348	
20	ЦП ТОО "NTE"	Рейка монтажная PEK49 для крепления мачтовых рубильников на стальных, железобетонных и деревянных опорах	шт	1	12485		12485	0	12485	0	13484
		СП-8%					0	0		999	
21	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт	5	1048		5240	0	5240	0	5659
		СП-8%					0	0		419	
22	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт	16	2158		34528	0	34528	0	37290
		СП-8%					0	0		2762	
23	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт	12	2158		25896	0	25896	0	27968
		СП-8%					0	0		2072	
24	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт	12	3082		36984	0	36984	0	39943
		СП-8%					0	0		2959	
25	252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт	8	2941		23528	0	23528	0	25410
		СП-8%					0	0		1882	
26	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт	10	4362		43620	0	43620	0	47110
		СП-8%					0	0		3490	
27	252-207-1132 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO234S	шт	8	8253		66024	0	66024	0	71306
		СП-8%					0	0		5282	
28	252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт	4	3921		15684	0	15684	0	16939
		СП-8%					0	0		1255	
29	252-207-2318 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт	8	3460		27680	0	27680	0	29894
		СП-8%					0	0		2214	
30	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт	2	2385		4770	0	4770	0	5152
		СП-8%					0	0		382	
31	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,043695	6668,74		291			233	566
		НР - 80 %; СП-8%			6668,74		291			42	
		Подвес провода									
32	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,266	198068,29	31573,39	52686	8399	30001	14099	72127
		НР - 80 %; СП-8%			53705,00	12548,10	14286	3338		5343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3	0,798	3666		2925			
32.2	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт	17	4,522	5088		23008			

33	243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,27132	651787,00		176843	0	176843	0	190990
		СП - 8%						0		14147	
		Заземление опор									
34	1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	12	1037,24	84,73	12447	1017	76	9083	23253
		НР - 80%; СП - 8%			946,17		11354	0		1722	
35	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,06	343539,00		20612	0	20612	0	22261
		СП - 8%					0	0		1649	
36	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	29,4	2100,41		61752	0		44461	114710
		НР - 72%; СП - 8%			2100,41		61752	0		8497	
37	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	84	323,23	71,06	27151	5969	212	17910	48665
		НР - 80%; СП - 8%			249,64	16,87	20970	1417		3605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000012	0,001008	211214	0	213			
38	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,051744	349485,00		18084	0	18084		19531
		СП - 8%					0	0		1447	
39	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	29,4	997,40		29323	0		21113	54471
		НР - 72%; СП - 8%			997,40		29323	0		4035	
40	1308-0208-0210 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 6 мм2. Монтаж по строительным основаниям. Производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,0,5.	м	4	433,13	18,44	1733	73	492	853	2793
		НР - 72 %; СП-8%			291,70	4,51	1167	18		207	
41	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000888	349485,00		310	0	310		335
		СП - 8%					0	0		25	
42	1308-0208-0210 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 16 мм2. Монтаж по строительным основаниям. Производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,0,5.	м	6	729,72	5,05	4378	30	333	2896	7856
		НР - 72 %; СП-8%			669,18	1,23	4015	7		582	
43	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,00618	661811,00		4090	0	4090	0	4417
		СП - 8%						0		327	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**2 299 760**	**104 593**	**1 941 382**	**231 711**	**2 733 987**
							253 786	**44 306**	**-**	**202 518**	**-**
		Временные здания и сооружения 2,4 %					**65 616**				
		итого					**2 799 603**				
		Удорожание в зимнее время 1,957289%					**54 796**				
		итого					**2 854 399**				
		Непредвиденные расходы 2%					**57 088**				
		итого					**2 911 487**				
		В текущих ценах на 01.01.2022 г 1,0500514					**3 057 211**				

с коэффициентом к договорной цене 0,95	**2 904 350,19**
НДС 12 %	**348 522,02**
Итого на выполнение	**3 252 872,21**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Ысқақов М.Ә.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель Таңқиев Э.К.

Подпись, место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Бауырластар-1" (3-я очередь) г. Актобе"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Бауырластар-1" (3-я очередь) г. Актобе"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№220194/00 от 24.05.2022**

Акт выполненных работ №2

04-01-02 Наружное освещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Электрооборудование									
1	1308-0304-0306 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт	1	6619,97	2982,81	6620	2983	132	3402	10824
		НР - 72 %; СП-8%			3505,20	1219,55	3505	1220		802	
2	515-401-0601 РСНБ РК 2015	Шкаф управления наружным освещением ЩУО-Бриз-ТМ-ПУ (LI) -25А	шт	1	486528,11		486528	0			486528
							0	0	486528		
2.1.		Отпускная цена -			480759				480759		
2.2.		Заготов. -складские расходы -		1,2%	5769,11				5769,11		
		Заземление ШУНО									
3.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,4	2100,41		2941	0		2117	5463
		НР - 72 %; СП-8%			2100,41		2941	0		405	
4.	1308-0208-0202 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	4	903,85	28,88	3615	115	2585	685	4644
		НР - 72 %; СП-8%			228,78	9,01	915	36		344	
5.	1308-0208-0104 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	3	4534,53	195,98	13604	588	9584	2595	17495
		НР - 72 %; СП-8%			1143,91	57,36	3432	172		1296	
6.	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,4	997,40		1396	0		1005	2594

		НР - 72 %; СП-8%			997,40		1396	0		192	
7.	1308-0208-0207 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2,4	965,80	32,37	2318	78	1534	526	3071
		НР - 72 %; СП-8%			294,15	10,24	706	25		228	
	Раздел 2. Анкерная концевая опора К3 (существующая) /1 шт/										
8.	1308-0305-0605 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Прожектор с лампой мощностью 100 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	шт	1	15470,98	8666,64	15471	8667	1213	6126	23325
		НР - 72 %; СП-8%			5590,79	2918,13	5591	2918		1728	
9.	247-103-2436 РСНБ РК 2015	Прожектор Philips BVP431 LED133/CW 100W AMB, мощность 100 Вт, IP 66	шт	1	151986		151986		151986	0	164145
		СП-8%					0			12159	
10.	241-102-0131 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм /кронштейн/	м	2,06	1353		2787		2787	0	3010
		СП-8%					0			223	
11.	1308-0103-3603 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Металлические конструкции. Монтаж оборудования. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т	0,0024	142001,82	20683,46	341	50	59	179	562
		НР - 72 %; СП-8%			96499,26	7129,56	232	17		42	
12.	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0024	475717		1142	0	1142	0	1233
		СП-8%					0	0		91	
13.	1308-0206-2301 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Провод сечением до 6 мм2. Затягивание в резинобитумные трубки до 2 проводов. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1.1	м трубок	4	422,06	21,89	1688	88	306	958	2857
		НР - 72 %; СП-8%			323,56	9,01	1294	36		212	
14.	261-301-0122 РСНБ РК 2015	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ	м	4	190		760		760	0	821
		СП-8%					0			61	
15.	243-104-0101 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,00824	25724		212		212	0	229
		СП-8%					0			17	
		Стальные конструкции									
16.	1308-0103-3603 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Металлические конструкции. Монтаж оборудования. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т	0,0073	142001,82	20683,46	1037	151	182	545	1708
		НР - 72 %; СП-8%			96499,26	7129,56	704	52		127	
17.	252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	8461		8461	0	8461	0	9138
		СП-8%					0	0		677	
18.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП-6	т	0,0005	349485		175	0	175	0	189
		СП-8%					0	0		14	

Линейная арматура

19.	1308-0103-3603 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Линейная арматура. Монтаж оборудования. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т	0,0015331	142001,82	20683,46	218	32	38	114	359
		НР - 72 %; СП-8%			96499,26	7129,56	148	11		27	
20.	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт	2	185		370		370	0	400
		СП-8%					0			30	
21.	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	574		1148		1148	0	1240
		СП-8%					0			92	
22.	252-207-2305 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT15.9 сквозной	шт	1	3525		3525		3525	0	3807
		СП-8%					0			282	
23.	252-207-1109 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт	1	1261		1261		1261	0	1362
		СП-8%					0			101	
24.	252-207-2622 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт	4	991		3964		3964	0	4281
		СП-8%					0			317	
25.	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт	1	2158		2158		2158	0	2331
		СП-8%					0			173	
26.	252-207-0104 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт	1	50		50		50	0	54
		СП-8%					0			4	
27.	252-207-0907 РСНБ РК 2015	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт	2	314		628		628	0	678
		СП-8%					0			50	
28.	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,0015331	6668,74		10	0		8	20
		НР - 80 %; СП-8%			6668,74		10	0		1	
	Раздел 3. Угловая промежуточная опора УАЗ (существующая) /1 шт/										
29.	1308-0305-0605 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Прожектор с лампой мощностью 100 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	шт	1	15470,98	8666,64	15471	8667	1213	6126	23325
		НР - 72 %; СП-8%			5590,79	2918,13	5591	2918		1728	
30.	247-103-2436 РСНБ РК 2015	Прожектор Philips BVP431 LED133/CW 100W AMB, мощность 100 Вт, IP 66	шт	1	151986		151986		151986	0	164145
		СП-8%					0			12159	
31.	241-102-0131 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм /кронштейн/	м	1,03	1353		1394		1394	0	1505
		СП-8%					0			111	
32.	1308-0103-3603 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Металлические конструкции. Монтаж оборудования. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т	0,0012	142001,82	20683,46	170	25	29	90	280

		НР - 72 %; СП-8%			96499,26	7129,56	116	9		21	
33.	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0012	475717		571		571	0	617
		СП-8%					0			46	
34.	1308-0206-2301 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Провод сечением до 6 мм2. Затягивание в резинобитумные трубки до 2 проводов. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1.1	м трубок	2	422,06	21,89	844	44	153	479	1429
		НР - 72 %; СП-8%			323,56	9,01	647	18		106	
35.	261-301-0122 РСНБ РК 2015	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ	м	2	190		380		380	0	410
		СП-8%					0			30	
36.	243-104-0101 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,00412	25724		106		106	0	114
		СП-8%					0			8	
		Стальные конструкции									
37.	1308-0103-3603 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Металлические конструкции. Монтаж оборудования. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т	0,0073	142001,82	20683,46	1037	151	182	545	1708
		НР - 72 %; СП-8%			96499,26	7129,56	704	52		127	
38.	252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	8461		8461	0	8461	0	9138
		СП-8%					0	0		677	
39.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП-6	т	0,0005	349485		175	0	175	0	189
		СП-8%					0	0		14	
		Линейная арматура									
40.	1308-0103-3603 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Линейная арматура. Монтаж оборудования. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т	0,0016542	142001,82	20683,46	235	34	41	123	387
		НР - 72 %; СП-8%			96499,26	7129,56	160	12		29	
41	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт	2	185		370	0	370	0	400
		СП-8%					0	0		30	
42	252-207-0802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	574		1148	0	1148	0	1240
		СП-8%					0	0		92	
43	252-207-2305 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT15.9 сквозной	шт	1	3525		3525	0	3525	0	3807
		СП-8%					0	0		282	
44	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт	1	4362		4362	0	4362	0	4711
		СП-8%					0	0		349	
45	252-207-2622 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт	2	991		1982	0	1982	0	2141
		СП-8%					0	0		159	

46	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт	1	2158		2158	0	2158	0	2331
		СП-8%					0	0		173	
47	252-207-0104 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт	2	50		100	0	100	0	108
		СП-8%					0	0		8	
48	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,0016542	6668,74		11	0		9	21
		НР - 80%; СП - 8%			6668,74		11	0		2	
	Раздел 4. Промежуточная опора П1 (существующая) /3 шт/										
49	1308-0305-0605 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Прожектор с лампой мощностью 100 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	шт	3	15470,98	8666,64	46413	26000	3641	18379	69976
		НР - 72 %; СП-8%			5590,79	2918,13	16772	8754		5183	
50	247-103-2436 РСНБ РК 2015	Прожектор Philips BVP431 LED133/CW 100W AMB, мощность 100 Вт, IP 66	шт	3	151986		455958		455958	0	492435
		СП-8%					0			36477	
51	241-102-0131 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм /кронштейн/	м	3,09	1353		4181		4181	0	4515
		СП-8%					0			334	
52	1308-0103-3603 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Металлические конструкции. Монтаж оборудования. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т	0,0036	142001,82	20683,46	511	75	89	269	842
		НР - 72 %; СП-8%			96499,26	7129,56	347	26		62	
53	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0036	475717		1713		1713	0	1850
		СП-8%					0			137	
54	1308-0206-2301 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Провод сечением до 6 мм2. Затягивание в резинобитумные трубки до 2 проводов. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1.1	м трубок	6	422,06	21,89	2532	131	460	1437	4286
		НР - 72 %; СП-8%			323,56	9,01	1941	54		318	
55	261-301-0122 РСНБ РК 2015	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ	м	6	190		1140		1140	0	1231
		СП-8%					0			91	
56	243-104-0101 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,01236	25724		318		318	0	343
		СП-8%					0			25	
		Стальные конструкции									
57	1308-0103-3603 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Металлические конструкции. Монтаж оборудования. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т	0,0015	142001,82	20683,46	213	31	37	112	351
		НР - 72 %; СП-8%			96499,26	7129,56	145	11		26	
58	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП-6	т	0,0015	349485		524	0	524	0	566

		СП-8%					0	0		42	
		Линейная арматура									
59	1308-0103-3603 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Линейная арматура. Монтаж оборудования. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т	0,0049626	142001,82	20683,46	705	102	124	370	1161
		НР - 72 %; СП-8%			96499,26	7129,56	479	35		86	
60	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт	6	185		1110	0	1110	0	1199
		СП-8%					0	0		89	
61	252-207-0802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	6	574		3444	0	3444	0	3720
		СП-8%					0	0		276	
62	252-207-2305 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT15.9 сквозной	шт	3	3525		10575	0	10575	0	11421
		СП-8%					0	0		846	
63	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт	3	4362		13086	0	13086	0	14133
		СП-8%					0	0		1047	
64	252-207-2622 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт	6	991		5946	0	5946	0	6422
		СП-8%					0	0		476	
65	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт	3	2158		6474	0	6474	0	6992
		СП-8%					0	0		518	
66	252-207-0104 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт	6	50		300	0	300	0	324
		СП-8%					0	0		24	
67	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,0049626	6668,74		33	0		26	64
		НР - 80%; СП - 8%			6668,74		33	0		5	
		Заземление опор									
68	1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	12	1037,24	84,73	12447	1017	76	9083	23253
		НР - 80%; СП - 8%			946,17		11354	0		1722	
69	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,06	343539,00		20612	0	20612	0	22261
		СП - 8%					0	0		1649	
70	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	29,4	2100,41		61752	0		44461	114710
		НР - 72%; СП - 8%			2100,41		61752	0		8497	
71	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	84	323,23	71,06	27151	5969	212	17910	48665
		НР - 80%; СП - 8%			249,64	16,87	20970	1417		3605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000012	0,001008	211214	0	213			
72	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,051744	349485,00		18084	0	18084		19531
		СП - 8%					0	0		1447	
73	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	29,4	997,40		29323	0		21113	54471

		НР - 72%; СП - 8%			997,40		29323	0		4035	
74	1308-0208-0210 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 16 мм2. Монтаж по строительным основаниям. Производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,0,5.	м	3,5	729,72	5,05	2554	17	195	1689	4583
		НР - 72 %; СП-8%			669,18	1,23	2342	4		339	
75	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,003605	661811,00		2386	0	2386	0	2577
		СП - 8%						0		191	
	Раздел 5. Подвес провода										
76	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,266	198068,29	31573,39	52686	8399	30001	14099	72127
		НР - 80 %; СП-8%			53705,00	12548,10	14286	3338		5343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3	0,798	3666		2925			
76.2	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт	17	4,522	5088		23008			
77	243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,27132	317171,00		86055	0	86055	0	92939
		СП - 8%						0		6884	
	Раздел 6. Монтаж кабеля										
78	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. 23	Труба полиэтиленовая диаметром до 110 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	637,47	49,81	6375	498	484	4013	11219
		НР - 72 %; СП-8%			539,27	18,03	5393	180		831	
79	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	10,2	1590,00		16218	0	16218	0	17515
		СП - 8%						0		1297	
80	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	394,19	180,47	3942	1805	450	1635	6024
		НР - 72 %; СП-8%			168,71	58,35	1687	584		446	
81	243-105-0811 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х16 (мк)-1	км	0,0102	2850664,00		29077	0	29077	0	31403
		СП - 8%						0		2326	
82	1308-0201-2401 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт	2	29613,99	18990,87	59228	37981	1002	23813	89685
		НР - 72 %; СП-8%			10122,30	6414,65	20245	12829		6643	
83	243-903-2105 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт	2	5738,00		11476	0	11476	0	12394
		СП - 8%						0		918	
	Раздел 7. Линейная арматура										

84	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. 17	Линейная арматура. Монтаж оборудования. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	т	0,019135	142001,82	20683,46	2717	395	475	1428	4476
		НР - 72 %; СП-8%			96499,26	7129,56	1847	136		332	
85	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт	2	185,00		370	0	370	0	400
		СП - 8%						0		30	
86	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	574		1722	0	1722	0	1860
		СП-8%					0	0		138	
87	252-207-2401 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт	2	4214		8428	0	8428	0	9102
		СП-8%					0	0		674	
88	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт	2	1048		2096	0	2096	0	2264
		СП-8%					0	0		168	
89	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт	8	2158		17264	0	17264	0	18645
		СП-8%					0	0		1381	
90	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт	7	2158		15106	0	15106	0	16314
		СП-8%					0	0		1208	
91	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт	7	3082		21574	0	21574	0	23300
		СП-8%					0	0		1726	
92	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт	6	4362		26172	0	26172	0	28266
		СП-8%					0	0		2094	
93	252-207-1132 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO234S	шт	4	8253		33012	0	33012	0	35653
		СП-8%					0	0		2641	
94	252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт	2	3921		7842	0	7842	0	8469
		СП-8%					0	0		627	
95	252-207-2318 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт	5	3460		17300	0	17300	0	18684
		СП-8%					0	0		1384	
96	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт	1	2385		2385	0	2385	0	2576
		СП-8%					0	0		191	
97	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,019135	6668,74		128			102	248
		НР - 80 %; СП-8%			6668,74		128			18	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**2 059 556**	**104 093**	**1 251 792**	**185 571**	**2 385 822**
							217 147	**34 864**	**486 528**	**140 693**	**-**
		Временные здания и сооружения 2,4 %					**57 260**				
		итого					**2 443 082**				
		Удорожание в зимнее время 1,957289%					**47 818**				
		итого					**2 490 900**				
		Непредвиденные расходы 2%					**49 818**				
		итого					**2 540 718**				
		В текущих ценах на 01.01.2022 г 1,0500514					**2 667 884**				

с коэффициентом к договорной цене 0,95	**2 534 490,06**
НДС 12 %	**304 138,81**
Итого на выполнение	**2 838 628,87**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.
Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Ыскаков М.Ә.
Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель Таукиев О.К.
Подпись, место печати (при наличии)