Форма №КС-3

Заказчик : ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан

Подрядчик : ТОО "Taimas Construction Company"

Технадзор : ТОО "GrandBuildCompany"

Наименование строительства и его адрес: **"Строительства внутриквартальных систем водоотведения микрорайона "Иассы" жилого массива "Ыждыхат" города Туркестан" 2 - очереди"**

Справка
о стоимости выполненных работ
за Апрель месяц 2023 год

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
8133501	42974	Дополнительное соглашение №85/2 от 27.04.2023г. к договору №85 от 03.10.2022г.		НФ	029-032-431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							НДС	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажные работы по смете 2018 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительства внутриквартальных систем водоотведения микрорайона "Иассы" жилого массива "Ыждыхат" города Туркестан" 2 - очереди"	50 962 093,52	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00
Всего к оплате										**50 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан

Бухарбаев К.Т.

Технадзор:

Директор ТОО "GrandBuildCompany"

Досмағамбет Ш.Қ.

Подрядчик:

Директор ТОО "Taimas Construction Company"

Молдабеков А.А.

Форма 2-В

Форма 4

Заказчик Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Taimas Construction Company"
(организация, адрес, телефон)

Стройка "Строительства внутриквартальных систем водоотведения микрорайона "Иассы" жилого массива "Ыждыхат" города Туркестан" 2 - очереди"
(наименование, адрес)

Объект НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ
(наименование)

Договор подряда (контракт): ,Дополнительное соглашение №85/2 от 27.04.2023г. к договору №85 от 03.10.2022г.

Акт приемки выполненных работ за Апрель 2023 год

Составлен(а) в текущих ценах

№ п.п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы траншеи									
1	Е11-010101-0411 1101-0101-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда-1,25 и к времени эксплуатации машин-1,25	м3 грунта	11533,94667	300,64	285,91	3467554	3297670	--	1043445	4871879
					14,73	110,92	169884	1279345		360880	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	356,72	2806,00	--	1000957	--	--	720689	1859378
					2806,00	--	1000957	--		137732	
3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	233,5666667	8913,33	211,70	2081857	49446	1688757	355418	2632257
4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Основание над трубопроводами песчаное. Устройство	м3 основания	700,7	8913,33	211,70	6245570	148338	5066271	1066254	7896770
					1471,33	65,74	1030961	46064		584946	
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1082,9	1220,13	--	1321277	--	--	951319	2454404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							12230
		НР=72% СП=8%			1220,13	--	1321277	--		181808	
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13188,84091	51,92	51,92	684765	684765	--	143769	894817
		НР=72% СП=8%			--	15,14	--	199679		66283	
7	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за	25480	2,25	2,25	57330	57330	--	12108	74993
		НР=72% СП=8%			--	0,66	--	16817		5555	
8	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	350,35	116,50	116,50	40816	40816	--	8730	53510
		НР=72% СП=8%			--	34,61	--	12126		3964	
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	350,35	109,82	94,98	38474	33277	489	9169	51454
		НР=72% СП=8%			13,44	22,91	4708	8027		3811	
10	Е11-010205-1302 1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	1135,95	751,19	--	853317	--	--	614388	1585121
		НР=72% СП=8%			751,19	--	853317	--		117416	
11	С3411-102-0115 411-102-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	28966,725	87,00	--	2520105	--		--	2721713
		СП=8%			--	--	--	--		201608	
		Канализация К1									
12	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	18,2	553258,68	259613,52	10069308	4724966	--	6687465	18097315
		НР=72% СП=8%			293645,16	77509,51	5344342	1410673		1340542	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28381330	9036608	6755517	11612754	43193611
							10069100	2988086	--	3199527	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28381330				
	Материалы		Тенге				6755518				
	Всего заработная плата		Тенге					13057186			
	Транспортные расходы		Тенге				2520105				
		Накладные расходы	Тенге				11612754				
		Сметная прибыль	Тенге				3199527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ										
		Нормативная трудоемкость	Тенге				43193611				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								8504
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					13057186			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				43193611				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								8504
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					13057186			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**43183150**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10069100				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9036608			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2988086			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6755518		
		- Перевозка грузов	Тенге				2520105				
		- Накладные расходы	Тенге							11612754	
		- Сметная прибыль	Тенге							3199527	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**43 183 150**
Временные здания и сооружения 1,04%											449 104,76
Итого с временными											43 632 254,76
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,31%											135 259,99
Итого с зимними											43 767 514,75
Непредвиденные работы и затраты 2%											875 350,29
Итого с непредвиденными											44 642 865,04
Всего:											44 642 865,04
Налог на добавленную стоимость 12%											5 357 143,81
Всего:											50 000 000,00
Итого											**50 000 000,00**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан

Бухарбаев Е.Е.

м.п.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Taimas Construction Con

Директор

Моллабеков А.А.

м.п.

Технадзор:

ТОО "GrandBuildCompany"

Директор

Досмагамбет Ш.К.

м.п.