Форма 2

Генподрядчик: ТОО «Бер-Нур-Тараз»
Субподрядчик: ТОО «N Строй Сервис»
Договор: №09 от 03.02.2020 г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство 6 арендных многоэтажных 18 квартирных жилых домов в кенте Айтеке би по ул. Еримбет Колдейбекулы на участке №192 Казалинского района Кызылординской области" (1Г)

АКТ
приемки выполненных работ
за МАЙ месяц 2020 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 Установка плиты									
1	Е19-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	18	332,58	54,7	5986	985	4822	1,15	21
		прибор		189	20,25	3402	365	128	0,1	2
2	14-1-8	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные без шкафа балонного	18	18400		331200				
		шт								
3	Е16-26-1	Установка счетчиков G-1,6	18	75,82	1,57	1365	28	1555	0,41	7
		счетчик (водомер)		67,5	–	1215	–	128	–	–
4	14-1-14	Счетчики газовые G-1,6	18	14500		261000				
		шт								
	0.2 Установка кранов									

5	Е16-15-1								
		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	36	473,47	39,24	17045	1413	12442	1,47	53
		шт								
				254,25	15,75	9153	567	128	0,07	3
6	9-4-148	Кран шаровый фланцевый (для газа) из высокопрочного чугуна, Т от -30 °С до +200 °С, PN 40, DN 15 мм ГОСТ 21345-2005	36	3894		140184				
		шт								
7	8-9-4	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80	72	124		8928				
		шт								
0.3 Укладка труб										
8	Е16-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	43	302,95	4,59	13027	197	2918	0,281	12
		м трубопровода								
				51,3	1,71	2206	74	128	0,0084	–
9	Е16-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	33	285,95	4,59	9436	151	2239	0,281	9
		м трубопровода								
				51,3	1,71	1693	56	128	0,0084	–
10	Е16-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	27,6	343,95	4,59	9493	127	1873	0,281	8
		м трубопровода								
				51,3	1,71	1416	47	128	0,0084	–
11	Е16-8-6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (футляр)	8,1	545,63	8,84	4420	72	704	0,356	3
		м трубопровода								
				64,58	3,31	523	27	128	0,0162	–
12	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	3,45	200		690				
		кг								
0.4 Установка фасонных частей										
13	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,03448	247994,13	49389,75	8551	1703	3649	312,7	11

		т фасонных частей		———	———	———	———	———	———	———
				62775	18657	2164	643	130	91,12	3
0.5 Крепление к стене										
14	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,011	175710,1	1826,1	1933	20	136	42,7	–
		т стальных элементов		———	———	———	———	———	———	———
				8100	690,75	89	8	140	3,37	–
15	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	7,65	148,39	0,07	1135	1	867	0,646	5
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				108	0,02	826	–	105	0,0001	–
16	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	19	229,27	103	4356	1957	3138	0,748	14
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				126,27	38,9	2399	739	100	0,19	4
0.6 Окраска труб										
17	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,18	21,8	0,05	331	1	79	0,0295	–
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				5,81	0,02	88	–	90	0,0001	–
18	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	15,18	20,35	0,02	309	–	57	0,0213	–
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				4,16	–	63	–	90	–	–
19	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	15,18	148,39	0,07	2253	1	1721	0,646	10
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				108	0,02	1639	–	105	0,0001	–
0.7 Испытание										
20	Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	103,6	78,92	–	8176	–	9249	0,333	34
		м газопровода		———	———	———	———	———	———	———
				69,75	–	7226	–	128	–	–
		Всего прямые затраты				**829818**	**6656**			**187**
						———	———			———
						34102	**2526**			**12**
		Стоимость: материалов, тенге				789060				
		Накладные расходы, тенге				45449				
		- заработная плата, тенге				6817				

- трудоемкость, чел-ч	23
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	52516
Всего по смете	**927783**
Сметная заработная плата, тенге	43445
Нормативная трудоемкость, чел-ч	222

ВЗиС - 1,2%	11133
Итого	938916
Дополнительное затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	12675
Затраты на выслугу лет, 1%	9389
Затраты на допольнительные отпуска, 0,4%	3756
Доп. оплата труда и социальная поддержка население, проживающего в зонах экологического бедствия в Приаралье	21723
Итого	986459
Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	986459
Итого текущая стоимость в ценах 2017 г. К=2,928	2888352
Налоги, сборы и обязательное платежи 2%	57767
Итого	2946119,28
Итого с понижающим коэф. К=0,85	2504201,39
НДС	300504,167
ВСЕГО К ОПЛАТЕ	**2804705,55**

Генподрядчик :ТОО "Бер-Нур-Тараз"
Директор

Абосынов Н.Н.

Субподрядчик :ТОО "N Строй Сервис"
Директор

Жеткербаев А.Ш.