Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. № 170

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы**
Подрядчик: **ТОО «TOLAGAI-2050»**

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УКРЕПЛЕНИЯ ВОСТОЧНОГО И ЗАПАДНОГО СКЛОНОВ ГОРЫ У МЕЖДУНАРОДНОГО КОМПЛЕКСА ЛЫЖНЫХ ТРАМПЛИНОВ В Г.АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА, ПР.АЛЬ-ФАРАБИ, ЗАПАДНЕЕ РЕКИ ЕСЕНТАЙ

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за 18 сентября 2014г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		405	14.08.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за сентябрь без НДС	Стоимость выполненных работ и затарат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дополнительного укрления восточного и западного склонов горы у Международного комплекса лыжных трамплинов в г. Алматы, Бостандыкского района, пр.Аль-Фараби, западнее реки Есентай	**297 005 109**	**265 183 133**							**31 821 976**	**297 005 109**
в том числе за сентябрь 2014 г.	**297 005 109**	**265 183 133**							**31 821 976**	**297 005 109**

М.п. Заказчик: Зам.руководителя КГУ "Управления строительства г. Алматы" Курмангалиев М.К. 2014 года
(должность, ф.и.о., подпись)

М.п. Подрядчик: Директор ТОО "TOLAGAI-2050" Ыскак Ж.О. 2014 года
(должность, ф.и.о., подпись)

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «TOLAGAI-2050»
Субподрядчик
Договор № 405 от 14.08.2014 г.

Наименование строительства и его адрес:
Наименование строительства и его адрес: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ВОСТОЧНОГО И ЗАПАДНОГО СКЛОНОВ ГОРЫ У МЕЖДУНАРОДНОГО КОМПЛЕКСА ЛЫЖНЫХ ТРАМПЛИНОВ В Г.АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА, ПР.АЛЬ-ФАРАБИ, ЗАПАДНЕЕ РЕКИ ЕСЕНТАЙ

Наименование обьекта: Дополнительное укрепление восточного и западного склонов горы у Международного комплекса лыжных трамплинов в г. Алматы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Временные подъездные дороги, L=1215 м								
1.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3309,60	60,71	57,98	200919	191877	0,02	61
					2,68	15,72	8864	52038	0,05	178
2.	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	2206,40	24,81	24,81	54752	54752	--	--
					--	6,79	--	14972	0,02	49
3.	Е0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	2206,40	78,51	78,51	173214	173214	--	--
					--	21,47	--	47367	0,07	155
4.	Е0101-17-8	Погрузка ранее разрыхленного грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2206,40	46,40	44,31	102370	97764	0,01	31
					2,04	12,02	4512	26514	0,04	91
5.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /во временный отвал/	т	9928,80	33,70	33,70	334561	334561	--	--
					--	6,74	--	66912	0,14	1405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	5516,00	5,41	4,67	29816	25767	0,00	26
					0,69	1,61	3813	8896	0,01	29
7.	Е0127-82-3	Устройство дорожного корыта глубиной 300 мм с применением механизмов и перемещениемгрунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	3957,80	1,38	1,38	5471	5471	--	--
					--	0,49	--	1938	0,00	9
8.	Е0101-17-8	Погрузка разрыхленного грунта 3 группы одноковшовым экскаватором емкостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы	м3	1028,30	46,40	44,31	47710	45563	0,01	15
					2,04	12,02	2103	12357	0,04	42
9.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /во временный отвал/	т	1850,94	33,70	33,70	62369	62369	--	--
					--	6,74	--	12474	0,14	262
10.	Е0101-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	м3	1028,30	5,41	4,67	5558	4804	0,00	5
					0,69	1,61	711	1658	0,01	5
11.	Е0127-31-1	Устройство однослойных покрытий щебеночных из гравия толщиной 15 см	м2	3957,80	271,72	37,77	1075404	149496	0,07	282
					10,92	12,50	43200	49469	0,04	175
12.	Е0127-31-1	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя /до толщ. 30 см/	м2	3957,80	192,78	--	762985	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Временные подъездные дороги, L=1215 м								2855129
		Раздел: Разворотные площадки, 2 шт								
13.	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	1356,00	24,81	24,81	33649	33649	--	--
					--	6,79	--	9202	0,02	30
14.	Е0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	1356,00	78,51	78,51	106453	106453	--	--
					--	21,47	--	29111	0,07	95
15.	Е0101-17-8	Погрузка ранее разрыхленного грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1356,00	46,40	44,31	62914	60083	0,01	19
					2,04	12,02	2773	16295	0,04	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /во временный отвал/	т	2440,80	33,70	33,70	82245	82245	--	--
					--	6,74	--	16449	0,14	345
17.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1356,00	5,41	4,67	7330	6334	0,00	6
					0,69	1,61	937	2187	0,01	7
18.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	2450,00	905,94	106,21	2219559	260203	0,21	508
					30,79	16,80	75429	41168	0,06	145
		Итого по разделу: Разворотные площадки, 2 шт								2512150
		Раздел: Земляные работы. Участок №1								
19.	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	116,00	19,85	19,85	2303	2303	--	--
					--	5,43	--	630	0,02	2
20.	Е0101-25-9	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96	м3	116,00	150,24	150,24	17428	17428	--	--
					--	41,09	--	4766	12,96	1503
21.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2840,00	60,71	57,98	172410	164652	0,02	53
					2,68	15,72	7607	44654	0,05	153
22.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	308,00	672,62	--	207168	--	4,29	1320
					672,62	--	207168	--	--	--
23.	Е0101-17-9	Погрузка разработанного вручную грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	308,00	60,71	57,98	18698	17857	0,02	6
					2,68	15,72	825	4843	0,05	17
24.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /во временный отвал/	т	5666,40	33,70	33,70	190935	190935	--	--
					--	6,74	--	38187	0,14	802
25.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	3148,00	5,41	4,67	17016	14706	0,00	15
					0,69	1,61	2176	5077	0,01	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта основания подошвы катками дорожными самоходными на пневмоколесном ходу, массой 16 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	382,40	23,25	23,25	8891	8891	--	--
					--	7,50	--	2870	0,02	9
27.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками дорожными самоходными на пневмоколесном ходу, массой 16 т, при толщине слоя 25 см /до 8-ми проходов/	м3	382,40	35,62	35,62	13620	13620	--	--
					--	8,42	--	3220	0,01	5
28.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для обратной засыпки из временного отвала/	м3	3382,40	60,71	57,98	205338	196098	0,02	63
					2,68	15,72	9059	53183	0,05	182
29.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	6088,32	33,70	33,70	205152	205152	--	--
					--	6,74	--	41030	0,14	862
30.	Е0101-27-3	Засыпка задней части стены бульдозерами мощностью 59	м3	3320,00	10,90	10,90	36204	36204	--	--
					--	3,54	--	11754	0,01	45
31.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	62,40	240,74	--	15022	--	1,74	109
					240,74	--	15022	--	--	--
32.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	3320,00	36,93	7,74	122610	25703	0,19	617
					29,19	--	96907	--	--	--
33.	Е0123-1-3	Засыпка ПГС между контрфорсами	м3	345,60	1228,43	219,63	424545	75904	1,47	508
					221,30	82,30	76481	28442	0,40	139
34.	Е0101-25-1	Перемещение растительного грунта для озеленения бульдозерами мощностью 96	м3	116,00	19,85	19,85	2303	2303	--	--
					--	5,43	--	630	0,02	2
35.	Е0101-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м с подъемом по пути свыше 20% /до 90м/	м3	116,00	150,24	150,24	17428	17428	--	--
					--	41,09	--	4766	12,96	1503

Итого по разделу: Земляные работы. Участок №1 1677071

Раздел: Бетонные работы /подпорная стена с

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		контрофорсами/. Участок №1								
36.	Е0106-13-10	Устройство монолитного зуба /из бетона В15 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	192,80	9390,87	610,10	1810561	117627	13,67	2635
					2229,12	230,46	429774	44432	1,13	217
37.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /из бетона В15 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	49,60	5037,16	95,05	249843	4715	1,94	96
					281,88	35,90	13981	1781	0,18	9
38.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских /из бетона В15 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	201,60	5396,73	283,13	1087980	57080	2,58	520
					392,04	106,95	79035	21561	0,52	105
39.	Е0106-33-5	Устройство железобетонных подпорных стен с контрофорсами /из бетона В15 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	340,00	14613,59	2801,53	4968620	952522	34,62	11770
					6211,08	961,53	2111767	326921	3,60	1223
40.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	6,56	65000,00	--	426400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	31,20	61200,00	--	1909440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	26,40	61200,00	--	1615680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	4,24	58700,00	--	248888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С11011-67 2	Проволока вязальная	кг	560,00	64,00	--	35840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0126-33-3	Устройство деформационных швов из пенополистерола	м3	2,96	18117,82	305,08	53629	903	33,90	100
					5932,44	113,40	17560	336	0,56	2
46.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	764,00	17,49	0,10	13359	77	0,06	45
					11,61	0,03	8867	22	0,00	0
47.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей	м2	764,00	263,55	5,50	201356	4203	0,31	233
					53,78	2,07	41091	1584	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Бетонные работы /подпорная стена с контрофорсами/. Участок №1								12621596
		Раздел: Водоотводные сооружения /арычные лотки/. Участок №1								
48.	Е0106-35-1	Устройство железобетонных лотков /из бетона В15 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	24,80	15296,56	2493,65	379355	61843	35,14	871
					6807,24	855,17	168820	21208	3,19	79
49.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	3,44	61200,00	--	210528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,08	41200,00	--	3362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С11011-67-2	Проволока вязальная	кг	59,20	64,00	--	3789	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0107-63-3	Устройство дренажа с обсыпкой труб полиэтиленовых диам. 300 мм	м	145,60	4161,35	275,08	605893	40052	8,71	1268
					1305,72	101,48	190113	14775	0,47	68
53.	С130804-1-014	Труба полиэтиленовая диам. 300 мм	м	145,60	5581,00	--	812594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм /устройство дренажных отверстий/	км	0,04	112557,80	52032,42	4232	1956	355,68	13
					60264,00	13842,58	2266	520	53,71	2
55.	С130804-1-008	Труба полиэтиленовая диам. 150 мм	м	37,60	1440,00	--	54144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водоотводные сооружения /арычные лотки/. Участок №1								2073896
		Раздел: Земляные работы. Участок №2								
56.	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	97,50	19,85	19,85	1936	1936	--	--
					--	5,43	--	529	0,02	2
57.	Е0101-25-9	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96	м3	97,50	150,24	150,24	14649	14649	--	--
					--	41,09	--	4006	12,96	1264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	881,50	60,71	57,98	53514	51106	0,02	16
					2,68	15,72	2361	13860	0,05	47
59.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	276,00	672,62	--	185644	--	4,29	1183
					672,62	--	185644	--	--	--
60.	Е0101-17-9	Погрузка разработанного вручную грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	276,00	60,71	57,98	16755	16001	0,02	5
					2,68	15,72	739	4340	0,05	15
61.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /во временный отвал/	т	2083,50	33,70	33,70	70206	70206	--	--
					--	6,74	--	14041	0,14	295
62.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1157,50	5,41	4,67	6257	5407	0,00	6
					0,69	1,61	800	1867	0,01	6
63.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта основания подошвы катками дорожными самоходными на пневмоколесном ходу, массой 16 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	235,50	23,25	23,25	5475	5475	--	--
					--	7,50	--	1767	0,02	5
64.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками дорожными самоходными на пневмоколесном ходу, массой 16 т, при толщине слоя 25 см /до 8-ми проходов/	м3	235,50	35,62	35,62	8388	8388	--	--
					--	8,42	--	1983	0,01	3
65.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для обратной засыпки из временного отвала/	м3	3105,50	60,71	57,98	188528	180044	0,02	58
					2,68	15,72	8318	48829	0,05	167
66.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	5589,90	33,70	33,70	188357	188357	--	--
					--	6,74	--	37671	0,14	791
67.	Е0101-27-	Засыпка задней части стены	м3	2875,50	10,90	10,90	31357	31357	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	бульдозерами мощностью 59			--	3,54	--	10180	0,01	39
68.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	230,00	240,74	--	55370	--	1,74	401
					240,74	--	55370	--	--	--
69.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	2875,50	36,93	7,74	106194	22262	0,19	534
					29,19	--	83932	--	--	--
70.	Е0123-1-3	Засыпка ПГС между контрфорсами	м3	280,00	1228,43	219,63	343960	61496	1,47	411
					221,30	82,30	61964	23043	0,40	112
71.	Е0101-25-1	Перемещение растительного грунта для озеленения бульдозерами мощностью 96	м3	97,50	19,85	19,85	1936	1936	--	--
					--	5,43	--	529	0,02	2
72.	Е0101-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м с подъемом по пути свыше 20% /до 90м/	м3	97,50	150,24	150,24	14649	14649	--	--
					--	41,09	--	4006	12,96	1264
		Итого по разделу: Земляные работы. Участок №2								1293173
		Раздел: Бетонные работы /подпорная стена с контрофорсами/. Участок №2								
73.	Е0106-13-10	Устройство монолитного зуба /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	183,50	9823,26	610,10	1802569	111953	13,67	2508
					2229,12	230,46	409044	42289	1,13	207
74.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	47,00	5471,68	95,05	257169	4468	1,94	91
					281,88	35,90	13248	1687	0,18	8
75.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	160,50	5829,12	283,13	935573	45443	2,58	414
					392,04	106,95	62922	17165	0,52	84
76.	Е0106-33-5	Устройство железобетонных стен С контрофорсами /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	217,50	15045,98	2801,53	3272501	609334	34,62	7529
					6211,08	961,53	1350910	209133	3,60	782
77.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	4,80	65000,00	--	312000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	23,50	61200,00	--	1438200	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 16 мм			--	--	--	--	--	--
79.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	24,50	61200,00	--	1499400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	4,45	58700,00	--	261215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С11011-67 2	Проволока вязальная	кг	550,00	64,00	--	35200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0126-33-3	Устройство деформационных швов из пенополистерола	м3	2,80	18117,82	305,08	50730	854	33,90	95
					5932,44	113,40	16611	318	0,56	2
83.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	622,50	17,49	0,10	10885	63	0,06	37
					11,61	0,03	7225	18	0,00	0
84.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей	м2	622,50	263,55	5,50	164063	3424	0,31	190
					53,78	2,07	33481	1291	0,01	6
		Итого по разделу: Бетонные работы /подпорная стена с контрофорсами/. Участок №2								10039505
		Раздел: Буронабивные сваи. Участок №2								
85.	Е0105-75-2	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500 мм глубиной до 36 метров для мостостроения агрегатами типа "BAuEr BG-25" в грунтах 2 группы /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	91,50	134125,46	126259,78	12272480	11552770	11,23	1028
					1988,27	2738,60	181926	250582	10,07	921
86.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	4,10	66000,00	--	270600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	14,50	58700,00	--	851150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С12041-50	Трубы 325х6 мм	т	0,75	60300,00	--	45225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0101-17-3	Погрузка выбуреного грунта	м3	91,50	60,71	57,98	5555	5305	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			2,68	15,72	245	1439	0,05	5
90.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /во временный отвал/	т	164,70	33,70 --	33,70 6,74	5550 --	5550 1110	-- 0,14	-- 23
91.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	91,50	5,41 0,69	4,67 1,61	495 63	427 148	0,00 0,01	0 0
		Итого по разделу: Буронабивные сваи. Участок №2								13451054
		Раздел: Водоотводные сооружения /арычные лотки/. Участок №2								
92.	Е0106-35-1	Устройство железобетонных лотков /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	--	15728,95 6807,24	2493,65 855,17	1 --	-- --	35,14 3,19	-- --
93.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	--	61200,00 --	-- --	1 --	-- --	-- --	-- --
94.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	--	41200,00 --	-- --	1 --	-- --	-- --	-- --
95.	С11011-67 2	Проволока вязальная	кг	--	64,00 --	-- --	1 --	-- --	-- --	-- --
96.	Е0107-63-3	Устройство дренажа с обсыпкой труб полиэтиленовых диам. 300 мм	м	--	4161,35 1305,72	275,08 101,48	1 --	-- --	8,71 0,47	-- --
97.	С130804-1 014	Труба полиэтиленовая диам. 300 мм	м	--	5581,00 --	-- --	1 --	-- --	-- --	-- --
98.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм /для дренажных отверстий/	км	--	112557,80 60264,00	52032,42 13842,58	1 --	-- --	355,68 53,71	-- --
99.	С130804-1 008	Труба полиэтиленовая диам. 150 мм	м	--	1440,00 --	-- --	1 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водоотводные сооружения								8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/арычные лотки/. Участок №2								
		Раздел: Земляные работы. Участок №3								
100.	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	82,60	19,85	19,85	1640	1640	--	--
					--	5,43	--	448	0,02	1
101.	Е0101-25-9	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96	м3	82,60	150,24	150,24	12410	12410	--	--
					--	41,09	--	3394	12,96	1070
102.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	857,85	60,71	57,98	52078	49735	0,02	16
					2,68	15,72	2298	13488	0,05	46
103.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	145,25	672,62	--	97699	--	4,29	622
					672,62	--	97699	--	--	--
104.	Е0101-17-9	Погрузка разработанного вручную грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	145,25	60,71	57,98	8818	8421	0,02	3
					2,68	15,72	389	2284	0,05	8
105.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /во временный отвал/	т	1805,58	33,70	33,70	60841	60841	--	--
					--	6,74	--	12168	0,14	256
106.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1003,10	5,41	4,67	5422	4686	0,00	5
					0,69	1,61	693	1618	0,01	5
107.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта основания подошвы катками дорожными самоходными на пневмоколесном ходу, массой 16 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	173,25	23,25	23,25	4028	4028	--	--
					--	7,50	--	1300	0,02	4
108.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками дорожными самоходными на пневмоколесном ходу, массой 16 т, при толщине слоя 25 см /до 8-ми проходов/	м3	173,25	35,62	35,62	6171	6171	--	--
					--	8,42	--	1459	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для обратной засыпки из временного отвала/	м3	594,30	60,71	57,98	36079	34455	0,02	11
					2,68	15,72	1592	9344	0,05	32
110.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	1069,74	33,70	33,70	36046	36046	--	--
					--	6,74	--	7209	0,14	151
111.	Е0101-27-3	Засыпка задней части стены бульдозерами мощностью 59	м3	447,30	10,90	10,90	4878	4878	--	--
					--	3,54	--	1584	0,01	6
112.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	147,00	240,74	--	35389	--	1,74	256
					240,74	--	35389	--	--	--
113.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	447,30	36,93	7,74	16519	3463	0,19	83
					29,19	--	13056	--	--	--
114.	Е0123-1-3	Засыпка ПГС между контрфорсами	м3	287,00	1228,43	219,63	352559	63033	1,47	422
					221,30	82,30	63513	23619	0,40	115
115.	Е0101-25-1	Перемещение растительного грунта для озеленения бульдозерами мощностью 96	м3	82,60	19,85	19,85	1640	1640	--	--
					--	5,43	--	448	0,02	1
116.	Е0101-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м с подъемом по пути свыше 20% /до 90м/	м3	82,60	150,24	150,24	12410	12410	--	--
					--	41,09	--	3394	12,96	1070
		Итого по разделу: Земляные работы. Участок №3								744625
		Раздел: Бетонные работы /подпорная стена с контрофорсами/. Участок №3								
117.	Е0106-13-10	Устройство монолитного зуба /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	91,70	9823,26	610,10	900793	55946	13,67	1253
					2229,12	230,46	204410	21133	1,13	103
118.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	39,90	5471,68	95,05	218320	3793	1,94	78
					281,88	35,90	11247	1432	0,18	7
119.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских /из бетона В20 с применением сульфатостойкого	м3	119,35	5829,12	283,13	695705	33792	2,58	308
					392,04	106,95	46790	12764	0,52	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цемента/								
120.	Е0106-33-5	Устройство железобетонных подпорных стен с контрофорсами /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	170,80	15045,98	2801,53	2569853	478502	34,62	5913
					6211,08	961,53	1060852	164230	3,60	614
121.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	2,66	65000,00	--	172900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	12,25	61200,00	--	749700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	12,95	58700,00	--	760165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	12,95	58700,00	--	760165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	С11011-67-2	Проволока вязальная	кг	332,50	64,00	--	21280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Е0126-33-3	Устройство деформационных швов из пенополистерола	м3	1,44	18117,82	305,08	25999	438	33,90	49
					5932,44	113,40	8513	163	0,56	1
127.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	462,35	17,49	0,10	8085	47	0,06	27
					11,61	0,03	5366	13	0,00	0
128.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей	м2	462,35	263,55	5,50	121855	2543	0,31	141
					53,78	2,07	24867	959	0,01	5
		Итого по разделу: Бетонные работы /подпорная стена с контрофорсами/. Участок №3								7004820
		Раздел: Буронабивные сваи. Участок №3								
129.	Е0105-75-2	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500 мм глубиной до 36 метров для мостостроения агрегатами типа "BAuEr BG-25" в грунтах 2 группы /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	71,40	134125,46	126259,78	9576558	9014948	11,23	802
					1988,27	2738,60	141962	195536	10,07	719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	5,60	66000,00	--	369600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	17,15	58700,00	--	1006705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С12041-50	Трубы 325х6 мм	т	0,61	60300,00	--	36723	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	Е0101-17-9	Погрузка выбуреного грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	71,40	60,71	57,98	4335	4139	0,02	1
					2,68	15,72	191	1123	0,05	4
134.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /во временный отвал/	т	128,52	33,70	33,70	4331	4331	--	--
					--	6,74	--	866	0,14	18
135.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	71,40	5,41	4,67	386	334	0,00	0
					0,69	1,61	49	115	0,01	0

Итого по разделу: Буронабивные сваи. Участок №3 10998637

Раздел: Земляные работы. Участок №5

136.	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	472,00	19,85	19,85	9370	9370	--	--
					--	5,43	--	2562	0,02	8
137.	Е0101-25-9	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96	м3	472,00	150,24	150,24	70915	70915	--	--
					--	41,09	--	19392	12,96	6117
138.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1822,40	60,71	57,98	110634	105655	0,02	34
					2,68	15,72	4881	28654	0,05	98
139.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	464,00	672,62	--	312098	--	4,29	1988
					672,62	--	312098	--	--	--
140.	Е0101-17-9	Погрузка разработанного вручную грунта 3 группы с погрузкой на	м3	464,00	60,71	57,98	28168	26901	0,02	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			2,68	15,72	1243	7296	0,05	25
141.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /во временный отвал/	т	4115,52	33,70	33,70	138677	138677	--	--
					--	6,74	--	27735	0,14	582
142.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2286,40	5,41	4,67	12359	10681	0,00	11
					0,69	1,61	1580	3688	0,01	12
143.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта основания подошвы катками дорожными самоходными на пневмоколесном ходу, массой 16 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	421,60	23,25	23,25	9802	9802	--	--
					--	7,50	--	3164	0,02	10
144.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками дорожными самоходными на пневмоколесном ходу, массой 16 т, при толщине слоя 25 см /до 8-ми проходов/	м3	421,60	35,62	35,62	15016	15016	--	--
					--	8,42	--	3550	0,01	6
145.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для обратной засыпки из временного отвала/	м3	1328,80	60,71	57,98	80669	77038	0,02	25
					2,68	15,72	3559	20893	0,05	71
146.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	2391,84	33,70	33,70	80595	80595	--	--
					--	6,74	--	16119	0,14	339
147.	Е0101-27-3	Засыпка задней части стены бульдозерами мощностью 59	м3	1140,00	10,90	10,90	12431	12431	--	--
					--	3,54	--	4036	0,01	15
148.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	188,80	240,74	--	45452	--	1,74	329
					240,74	--	45452	--	--	--
149.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1140,00	36,93	7,74	42101	8826	0,19	212
					29,19	--	33275	--	--	--
150.	Е0123-1-3	Засыпка ПГС между контрфорсами	м3	512,00	1228,43	219,63	628955	112450	1,47	752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					221,30	82,30	113305	42136	0,40	206
151.	E0101-25-1	Перемещение растительного грунта для озеленения бульдозерами мощностью 96	м3	472,00	19,85	19,85	9370	9370	--	--
					--	5,43	--	2562	0,02	8
152.	E0101-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м с подъемом по пути свыше 20% /до 90м/	м3	472,00	150,24	150,24	70915	70915	--	--
					--	41,09	--	19392	12,96	6117
		Итого по разделу: Земляные работы. Участок №5								1677526
		Раздел: Бетонные работы /подпорная стена с контрофорсами/. Участок №5								
153.	E0106-13-10	Устройство монолитного зуба /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	200,80	9823,26	610,10	1972511	122508	13,67	2744
					2229,12	230,46	447607	46276	1,13	226
154.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	122,40	5471,68	95,05	669734	11635	1,94	238
					281,88	35,90	34502	4394	0,18	21
155.	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	210,40	5737,32	283,13	1207132	59571	2,58	542
					392,04	106,95	82485	22502	0,52	110
156.	E0106-33-5	Устройство железобетонных подпорных стен с контрофорсами /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	275,20	15045,98	2801,53	4140654	770982	34,62	9527
					6211,08	961,53	1709289	264613	3,60	990
157.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	4,72	65000,00	--	306800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	C12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	26,40	61300,00	--	1618320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	27,20	61200,00	--	1664640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	C12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	19,20	58700,00	--	1127040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	C11011-672	Проволока вязальная	кг	680,00	64,00	--	43520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162.	E0126-33-3	Устройство деформационных швов из пенополистерола	м3	4,24	18117,82	305,08	76820	1294	33,90	144
					5932,44	113,40	25154	481	0,56	2
163.	E0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	1395,20	17,49	0,10	24396	141	0,06	83
					11,61	0,03	16193	40	0,00	0
164.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей	м2	1395,20	263,55	5,50	367712	7675	0,31	426
					53,78	2,07	75039	2893	0,01	14
		Итого по разделу: Бетонные работы /подпорная стена с контрофорсами/. Участок №5								13219278
		Раздел: Водоотводные сооружения /арычные лотки/. Участок №5								
165.	E0106-35-1	Устройство железобетонных лотков /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	31,19	15728,95	2493,65	490575	77775	35,14	1096
					6807,24	855,17	212313	26672	3,19	100
166.	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	3,04	61200,00	--	186334	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,12	41200,00	--	5018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	C11011-67-2	Проволока вязальная	кг	245,06	64,00	--	15684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	E0107-63-3	Устройство дренажа с обсыпкой труб полиэтиленовых диам. 300 мм	м	150,75	4161,35	275,08	627317	41468	8,71	1313
					1305,72	101,48	196835	15297	0,47	71
170.	C130804-1-014	Труба полиэтиленовая диам. 300 мм	м	150,75	5581,00	--	841326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,05	112557,80	52032,42	5600	2589	355,68	18
					60264,00	13842,58	2998	689	53,71	3
172.	C130804-1-008	Труба полиэтиленовая диам. 150 мм	м	49,75	1440,00	--	71646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водоотводные сооружения								2243500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/арычные лотки/. Участок №5								
		Раздел: Укрепление склонов /посадка травосмесей и деревьев/. Участок №5								
173.	E0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	--	269,92	--	1	--	0,58	--
					83,92	--	--	--	--	--
174.	E0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	--	115,32	--	1	--	0,08	--
					11,82	--	--	--	--	--
175.	E0147-7-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,5x0,5x0,4 м	яма	--	566,68	--	1	--	3,94	--
					566,68	--	--	--	--	--
176.	E0147-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5x0,5x0,4 м	шт	--	719,70	254,95	1	--	2,67	--
					463,65	62,53	--	--	0,26	--
177.	C143012-37	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с мерзлым комом размером 0,5x0,4 м, высотой 1,5-2 м	шт	--	2030,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Укрепление склонов /посадка травосмесей и деревьев/. Участок №5								5

ИТОГО:

82411961	28694567	65184
11132348	2843157	35538

Накладные расходы :

На общестроительные работы	15069852
Всего накладных расходов:	15069852
Итого с накладными	97481834

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	5848909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						103330722		
		Итого с временными, 2,3 %						105707328		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						107134377		
		Разница в стоимости электроэнергии						165412		
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии						107299789		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						107722619		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						108779692		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,39						259983464		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						5199669		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						265183133		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						31821976		
		Итого с НДС						297005109		

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сдал:

ТОЛАГАЙ-2050

СОРГО

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ТОО «СОРГО»
Акт на скрытые виды работ проверен
201