Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. № 170

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы**
Подрядчик: **ТОО «TOLAGAI-2050»**

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УКРЕПЛЕНИЯ ВОСТОЧНОГО И ЗАПАДНОГО СКЛОНОВ ГОРЫ У МЕЖДУНАРОДНОГО КОМПЛЕКСА ЛЫЖНЫХ ТРАМПЛИНОВ В Г.АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА, ПР.АЛЬ-ФАРАБИ, ЗАПАДНЕЕ РЕКИ ЕСЕНТАЙ

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за 15 октября 2014г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		405	14.08.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затарат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяц	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дополнительного укрления восточного и западного склонов горы у Международного комплекса лыжных трамплинов в г. Алматы, Бостандыкского района, пр.Аль-Фараби, западнее реки Есентай	**448 490 896**	135 255 167							**16 230 620**	**151 485 787**
в том числе за октябрь 2014 г.	**297 005 109**	**135 255 167**							**16 230 620**	**151 485 787**

М.п. Заказчик: Зам.руководителя КГУ "Управления строительства г. Алматы" _____ Курмишалиев М.Н. 2014 года
(должность, ф.и.о., подпись)

М.п. Подрядчик: Директор ТОО "TOLAGAI-2050" _____ Бікак Ж.О. 2014 года
(должность, ф.и.о., подпись)

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «TOLAGAI-2050»
Субподрядчик
Договор № 405 от 14.08.2014 г.

Наименование строительства и его адрес:
Наименование строительства и его адрес: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ВОСТОЧНОГО И ЗАПАДНОГО СКЛОНОВ ГОРЫ У МЕЖДУНАРОДНОГО КОМПЛЕКСА ЛЫЖНЫХ ТРАМПЛИНОВ В Г.АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА, ПР.АЛЬ-ФАРАБИ, ЗАПАДНЕЕ РЕКИ ЕСЕНТАЙ

Наименование обьекта: Дополнительное укрепление восточного и западного склонов горы у Международного комплекса лыжных трамплинов в г. Алматы

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Временные подъездные дороги, L=1215 м												
1.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1418,40	60,71	57,98	86108	82233	0,02	26				
					2,68	15,72	3799	22302	0,05	76				
2.	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	945,60	24,81	24,81	23465	23465	--	--				
					--	6,79	--	6417	0,02	21				
3.	Е0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	945,60	78,51	78,51	74235	74235	--	--				
					--	21,47	--	20300	0,07	66				
4.	Е0101-17-8	Погрузка ранее разрыхленного грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	945,60	46,40	44,31	43873	41899	0,01	13				
					2,04	12,02	1934	11363	0,04	39				
5.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /во временный отвал/	т	4255,20	33,70	33,70	143383	143383	--	--				
					--	6,74	--	28677	0,14	602				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2364,00	5,41	4,67	12778	11043	0,00	11
					0,69	1,61	1634	3813	0,01	13
7.	Е0127-82-3	Устройство дорожного корыта глубиной 300 мм с применением механизмов и перемещениемгрунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	1696,20	1,38	1,38	2345	2345	--	--
					--	0,49	--	830	0,00	4
8.	Е0101-17-8	Погрузка разрыхленного грунта 3 группы одноковшовым экскаватором емкостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы	м3	440,70	46,40	44,31	20447	19527	0,01	6
					2,04	12,02	901	5296	0,04	18
9.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /во временный отвал/	т	793,26	33,70	33,70	26730	26730	--	--
					--	6,74	--	5346	0,14	112
10.	Е0101-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	м3	440,70	5,41	4,67	2382	2059	0,00	2
					0,69	1,61	305	711	0,01	2
11.	Е0127-31-1	Устройство однослойных покрытий щебеночных из гравия толщиной 15 см	м2	1696,20	271,72	37,77	460888	64070	0,07	121
					10,92	12,50	18514	21201	0,04	75
12.	Е0127-31-1	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя /до толщ. 30 см/	м2	1696,20	192,78	--	326993	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Временные подъездные дороги, L=1215 м								1223627
		Раздел: Земляные работы. Участок №1								
13.	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	29,00	19,85	19,85	576	576	--	--
					--	5,43	--	157	0,02	1
14.	Е0101-25-9	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96	м3	29,00	150,24	150,24	4357	4357	--	--
					--	41,09	--	1191	12,96	376
15.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	710,00	60,71	57,98	43103	41163	0,02	13
					2,68	15,72	1902	11164	0,05	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	77,00	672,62	--	51792	--	4,29	330
					672,62	--	51792	--	--	--
17.	Е0101-17-9	Погрузка разработанного вручную грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	77,00	60,71	57,98	4675	4464	0,02	1
					2,68	15,72	206	1211	0,05	4
18.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /во временный отвал/	т	1416,60	33,70	33,70	47734	47734	--	--
					--	6,74	--	9547	0,14	200
19.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	787,00	5,41	4,67	4254	3676	0,00	4
					0,69	1,61	544	1269	0,01	4
20.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта основания подошвы катками дорожными самоходными на пневмоколесном ходу, массой 16 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	95,60	23,25	23,25	2223	2223	--	--
					--	7,50	--	717	0,02	2
21.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками дорожными самоходными на пневмоколесном ходу, массой 16 т, при толщине слоя 25 см /до 8-ми проходов/	м3	95,60	35,62	35,62	3405	3405	--	--
					--	8,42	--	805	0,01	1
22.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для обратной засыпки из временного отвала/	м3	845,60	60,71	57,98	51335	49024	0,02	16
					2,68	15,72	2265	13296	0,05	45
23.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	1522,08	33,70	33,70	51288	51288	--	--
					--	6,74	--	10258	0,14	215
24.	Е0101-27-3	Засыпка задней части стены бульдозерами мощностью 59	м3	830,00	10,90	10,90	9051	9051	--	--
					--	3,54	--	2939	0,01	11
25.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	15,60	240,74	--	3756	--	1,74	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					240,74	--	3756	--	--	--
26.	E0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	830,00	36,93	7,74	30652	6426	0,19	154
					29,19	--	24227	--	--	--
27.	E0123-1-3	Засыпка ПГС между контрфорсами	м3	86,40	1228,43	219,63	106136	18976	1,47	127
					221,30	82,30	19120	7110	0,40	35
28.	E0101-25-1	Перемещение растительного грунта для озеленения бульдозерами мощностью 96	м3	29,00	19,85	19,85	576	576	--	--
					--	5,43	--	157	0,02	1
29.	E0101-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м с подъемом по пути свыше 20% /до 90м/	м3	29,00	150,24	150,24	4357	4357	--	--
					--	41,09	--	1191	12,96	376
		Итого по разделу: Земляные работы. Участок №1								419268
		Раздел: Бетонные работы /подпорная стена с контрофорсами/. Участок №1								
30.	E0106-13-10	Устройство монолитного зуба /из бетона В15 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	48,20	9390,87	610,10	452640	29407	13,67	659
					2229,12	230,46	107444	11108	1,13	54
31.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /из бетона В15 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	12,40	5037,16	95,05	62461	1179	1,94	24
					281,88	35,90	3495	445	0,18	2
32.	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских /из бетона В15 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	50,40	5396,73	283,13	271995	14270	2,58	130
					392,04	106,95	19759	5390	0,52	26
33.	E0106-33-5	Устройство железобетонных подпорных стен с контрофорсами /из бетона В15 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	85,00	14613,59	2801,53	1242155	238130	34,62	2942
					6211,08	961,53	527942	81730	3,60	306
34.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,64	65000,00	--	106600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	7,80	61200,00	--	477360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	6,60	61200,00	--	403920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	1,06	58700,00	--	62222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С11011-67 2	Проволока вязальная	кг	140,00	64,00	--	8960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0126-33-3	Устройство деформационных швов из пенополистерола	м3	0,74	18117,82	305,08	13407	226	33,90	25
					5932,44	113,40	4390	84	0,56	0
40.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	191,00	17,49	0,10	3340	19	0,06	11
					11,61	0,03	2217	6	0,00	0
41.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей	м2	191,00	263,55	5,50	50339	1051	0,31	58
					53,78	2,07	10273	396	0,01	2
		Итого по разделу: Бетонные работы /подпорная стена с контрофорсами/. Участок №1								3155399
		Раздел: Водоотводные сооружения /арычные лотки/. Участок №1								
42.	Е0106-35-1	Устройство железобетонных лотков /из бетона В15 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	6,20	15296,56	2493,65	94839	15461	35,14	218
					6807,24	855,17	42205	5302	3,19	20
43.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,86	61200,00	--	52632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С11011-67 2	Проволока вязальная	кг	14,80	64,00	--	947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0107-63-3	Устройство дренажа с обсыпкой труб полиэтиленовых диам. 300 мм	м	36,40	4161,35	275,08	151473	10013	8,71	317
					1305,72	101,48	47528	3694	0,47	17
47.	С130804-1 014	Труба полиэтиленовая диам. 300 мм	м	36,40	5581,00	--	203148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0122-11-	Укладка трубопроводов из	км	0,01	112557,80	52032,42	1058	489	355,68	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	полиэтиленовых труб диам. 150 мм /устройство дренажных отверстий/			60264,00	13842,58	566	130	53,71	1
49.	С130804-1 008	Труба полиэтиленовая диам. 150 мм	м	9,40	1440,00	--	13536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водоотводные сооружения /арычные лотки/. Участок №1								518474
		Раздел: Земляные работы. Участок №2								
50.	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	58,50	19,85	19,85	1161	1161	--	--
					--	5,43	--	318	0,02	1
51.	Е0101-25-9	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96	м3	58,50	150,24	150,24	8789	8789	--	--
					--	41,09	--	2403	12,96	758
52.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	528,90	60,71	57,98	32108	30663	0,02	10
					2,68	15,72	1417	8316	0,05	28
53.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	165,60	672,62	--	111387	--	4,29	710
					672,62	--	111387	--	--	--
54.	Е0101-17-9	Погрузка разработанного вручную грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	165,60	60,71	57,98	10053	9601	0,02	3
					2,68	15,72	444	2604	0,05	9
55.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /во временный отвал/	т	1250,10	33,70	33,70	42123	42123	--	--
					--	6,74	--	8425	0,14	177
56.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	694,50	5,41	4,67	3754	3244	0,00	3
					0,69	1,61	480	1120	0,01	4
57.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта основания подошвы катками дорожными самоходными на пневмоколесном ходу, массой 16 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	141,30	23,25	23,25	3285	3285	--	--
					--	7,50	--	1060	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	E0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками дорожными самоходными на пневмоколесном ходу, массой 16 т, при толщине слоя 25 см /до 8-ми проходов/	м3	141,30	35,62	35,62	5033	5033	--	--
					--	8,42	--	1190	0,01	2
59.	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для обратной засыпки из временного отвала/	м3	1863,30	60,71	57,98	113117	108027	0,02	35
					2,68	15,72	4991	29297	0,05	100
60.	E010333-A 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние-перевозки 2 км, класс груза 1	т	3353,94	33,70	33,70	113014	113014	--	--
					--	6,74	--	22603	0,14	475
61.	E0101-27-3	Засыпка задней части стены бульдозерами мощностью 59	м3	1725,30	10,90	10,90	18814	18814	--	--
					--	3,54	--	6108	0,01	23
62.	E0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	138,00	240,74	--	33222	--	1,74	240
					240,74	--	33222	--	--	--
63.	E0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1725,30	36,93	7,74	63716	13357	0,19	320
					29,19	--	50359	--	--	--
64.	E0123-1-3	Засыпка ПГС между контрфорсами	м3	168,00	1228,43	219,63	206376	36898	1,47	247
					221,30	82,30	37178	13826	0,40	67
65.	E0101-25-1	Перемещение растительного грунта для озеленения бульдозерами мощностью 96	м3	58,50	19,85	19,85	1161	1161	--	--
					--	5,43	--	318	0,02	1
66.	E0101-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м с подъемом по пути свыше 20% /до 90м/	м3	58,50	150,24	150,24	8789	8789	--	--
					--	41,09	--	2403	12,96	758
		Итого по разделу: Земляные работы. Участок №2								775904
		Раздел: Бетонные работы /подпорная стена с контрофорсами/. Участок №2								
67.	E0106-13-10	Устройство монолитного зуба /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	110,10	9823,26	610,10	1081541	67172	13,67	1505
					2229,12	230,46	245426	25373	1,13	124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	28,20	5471,68	95,05	154302	2681	1,94	55
					281,88	35,90	7949	1012	0,18	5
69.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	96,30	5829,12	283,13	561344	27266	2,58	248
					392,04	106,95	37753	10299	0,52	50
70.	Е0106-33-5	Устройство железобетонных стен С контрофорсами /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	130,50	15045,98	2801,53	1963500	365600	34,62	4518
					6211,08	961,53	810546	125480	3,60	469
71.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	2,88	65000,00	--	187200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	14,10	61200,00	--	862920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	14,70	61200,00	--	899640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	2,67	58700,00	--	156729	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С11011-67 2	Проволока вязальная	кг	330,00	64,00	--	21120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0126-33-3	Устройство деформационных швов из пенополистерола	м3	1,68	18117,82	305,08	30438	513	33,90	57
					5932,44	113,40	9966	191	0,56	1
77.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	373,50	17,49	0,10	6531	38	0,06	22
					11,61	0,03	4335	11	0,00	0
78.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей	м2	373,50	263,55	5,50	98438	2055	0,31	114
					53,78	2,07	20088	774	0,01	4

Итого по разделу: Бетонные работы /подпорная стена с контрофорсами/. Участок №2 6023703

Раздел: Буронабивные сваи. Участок №2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	Е0105-75-2	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500 мм глубиной до 36 метров для мостостроения агрегатами типа "BAuEr BG-25" в грунтах 2 группы /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	54,90	134125,46	126259,78	7363488	6931662	11,23	617
					1988,27	2738,60	109156	150349	10,07	553
80.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,46	66000,00	--	162360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	8,70	58700,00	--	510690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С12041-50	Трубы 325х6 мм	т	0,45	60300,00	--	27135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0101-17-9	Погрузка выбуреного грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	54,90	60,71	57,98	3333	3183	0,02	1
					2,68	15,72	147	863	0,05	3
84.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /во временный отвал/	т	98,82	33,70	33,70	3330	3330	--	--
					--	6,74	--	666	0,14	14
85.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	54,90	5,41	4,67	297	256	0,00	0
					0,69	1,61	38	89	0,01	0
		Итого по разделу: Буронабивные сваи. Участок №2								8070632
		Раздел: Водоотводные сооружения /арычные лотки/. Участок №2								
86.	Е0106-35-1	Устройство железобетонных лотков /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	18,50	15728,95	2493,65	290985	46133	35,14	650
					6807,24	855,17	125934	15821	3,19	59
87.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	1,60	61200,00	--	97920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,06	41200,00	--	2438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	С11011-67 2	Проволока вязальная	кг	30,00	64,00 ---	-- --	1920 --	-- --	-- --	-- --
90.	Е0107-63- 3	Устройство дренажа с обсыпкой труб полиэтиленовых диам. 300 мм	м	86,50	4161,35 1305,72	275,08 101,48	359957 112945	23795 8778	8,71 0,47	754 40
91.	С130804-1 014	Труба полиэтиленовая диам. 300 мм	м	86,50	5581,00 ---	-- --	482756 --	-- --	-- --	-- --
92.	Е0122-11- 5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм /для дренажных отверстий/	км	0,02	112557,80 60264,00	52032,42 13842,58	2758 1476	1275 339	355,68 53,71	9 1
93.	С130804-1 008	Труба полиэтиленовая диам. 150 мм	м	24,50	1440,00 ---	-- --	35280 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водоотводные сооружения /арычные лотки/. Участок №2								1274014
		Раздел: Земляные работы. Участок №3								
94.	Е0101-25- 1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	70,80	19,85 ---	19,85 5,43	1406 --	1406 384	-- 0,02	-- 1
95.	Е0101-25- 9	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96	м3	70,80	150,24 ---	150,24 41,09	10637 --	10637 2909	-- 12,96	-- 918
96.	Е0101-17- 9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	735,30	60,71 2,68	57,98 15,72	44638 1969	42630 11561	0,02 0,05	14 40
97.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	124,50	672,62 672,62	-- --	83742 83742	-- --	4,29 --	534 --
98.	Е0101-17- 9	Погрузка разработанного вручную грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	124,50	60,71 2,68	57,98 15,72	7558 333	7218 1958	0,02 0,05	2 7
99.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	1547,64	33,70 ---	33,70 6,74	52149 --	52149 10430	-- 0,14	-- 219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /во временный отвал/								
100.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	859,80	5,41	4,67	4648	4016	0,00	4
					0,69	1,61	594	1387	0,01	5
101.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта основания подошвы катками дорожными самоходными на пневмоколесном ходу, массой 16 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	148,50	23,25	23,25	3453	3453	--	--
					--	7,50	--	1114	0,02	3
102.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками дорожными самоходными на пневмоколесном ходу, массой 16 т, при толщине слоя 25 см /до 8-ми проходов/	м3	148,50	35,62	35,62	5289	5289	--	--
					--	8,42	--	1251	0,01	2
103.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для обратной засыпки из временного отвала/	м3	509,40	60,71	57,98	30925	29533	0,02	9
					2,68	15,72	1364	8009	0,05	27
104.	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	916,92	33,70	33,70	30897	30897	--	--
					--	6,74	--	6179	0,14	130
105.	Е0101-27-3	Засыпка задней части стены бульдозерами мощностью 59	м3	383,40	10,90	10,90	4181	4181	--	--
					--	3,54	--	1357	0,01	5
106.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	126,00	240,74	--	30333	--	1,74	220
					240,74	--	30333	--	--	--
107.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	383,40	36,93	7,74	14159	2968	0,19	71
					29,19	--	11191	--	--	--
108.	Е0123-1-3	Засыпка ПГС между контрфорсами	м3	246,00	1228,43	219,63	302193	54029	1,47	361
					221,30	82,30	54440	20245	0,40	99
109.	Е0101-25-1	Перемещение растительного грунта для озеленения бульдозерами мощностью 96	м3	70,80	19,85	19,85	1406	1406	--	--
					--	5,43	--	384	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110.	Е0101-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м с подъемом по пути свыше 20% /до 90м/	м3	70,80	150,24	150,24	10637	10637	--	--
					--	41,09	--	2909	12,96	918
		Итого по разделу: Земляные работы. Участок №3								638250
		Раздел: Бетонные работы /подпорная стена с контрофорсами/. Участок №3								
111.	Е0106-13-10	Устройство монолитного зуба /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	78,60	9823,26	610,10	772109	47954	13,67	1074
					2229,12	230,46	175209	18114	1,13	88
112.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	34,20	5471,68	95,05	187132	3251	1,94	66
					281,88	35,90	9640	1228	0,18	6
113.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	102,30	5829,12	283,13	596319	28964	2,58	264
					392,04	106,95	40106	10941	0,52	53
114.	Е0106-33-5	Устройство железобетонных подпорных стен с контрофорсами /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	146,40	15045,98	2801,53	2202731	410145	34,62	5068
					6211,08	961,53	909302	140768	3,60	527
115.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	2,28	65000,00	--	148200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	10,50	61200,00	--	642600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	11,10	58700,00	--	651570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	11,10	58700,00	--	651570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С11011-672	Проволока вязальная	кг	285,00	64,00	--	18240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0126-33-3	Устройство деформационных швов из пенополистерола	м3	1,23	18117,82	305,08	22285	375	33,90	42
					5932,44	113,40	7297	139	0,56	1
121.	Е0113-13-	Первый слой битумной грунтовки	м2	396,30	17,49	0,10	6930	40	0,06	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	бетонных и оштукатуренных поверхностей			11,61	0,03	4600	11	0,00	0
122.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей	м2	396,30	263,55	5,50	104447	2180	0,31	121
					53,78	2,07	21315	822	0,01	4
		Итого по разделу: Бетонные работы /подпорная стена с контрофорсами/. Участок №3								6004132
		Раздел: Буронабивные сваи. Участок №3								
123.	E0105-75-2	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500 мм глубиной до 36 метров для мостостроения агрегатами типа "BAuEr BG-25" в грунтах 2 группы /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	61,20	134125,46	126259,78	8208478	7727099	11,23	687
					1988,27	2738,60	121682	167602	10,07	616
124.	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	4,80	66000,00	--	316800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	C12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	14,70	58700,00	--	862890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	C12041-50	Трубы 325х6 мм	т	0,52	60300,00	--	31477	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	E0101-17-9	Погрузка выбуреного грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	61,20	60,71	57,98	3715	3548	0,02	1
					2,68	15,72	164	962	0,05	3
128.	E010333-A 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /во временный отвал/	т	110,16	33,70	33,70	3712	3712	--	--
					--	6,74	--	742	0,14	16
129.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	61,20	5,41	4,67	331	286	0,00	0
					0,69	1,61	42	99	0,01	0
		Итого по разделу: Буронабивные сваи. Участок №3								9427403
		Раздел: Водоотводные сооружения /арычные лотки/. Участок №3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130.	Е0106-35-1	Устройство железобетонных лотков /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	13,03	15728,95	2493,65	204912	32487	35,14	458
					6807,24	855,17	88683	11141	3,19	42
131.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,97	61200,00	--	59435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	937	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	С11011-67-2	Проволока вязальная	кг	17,53	64,00	--	1122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0107-63-3	Устройство дренажа с обсыпкой труб полиэтиленовых диам. 300 мм	м	44,29	4161,35	275,08	184324	12185	8,71	386
					1305,72	101,48	57836	4495	0,47	21
135.	С130804-1014	Труба полиэтиленовая диам. 300 мм	м	44,29	5581,00	--	247206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,01	112557,80	52032,42	1120	518	355,68	4
					60264,00	13842,58	600	138	53,71	1
137.	С130804-1008	Труба полиэтиленовая диам. 150 мм	м	9,95	1440,00	--	14326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водоотводные сооружения /арычные лотки/. Участок №3								713381

Раздел: Земляные работы. Участок №5

138.	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	118,00	19,85	19,85	2343	2343	--	--
					--	5,43	--	641	0,02	2
139.	Е0101-25-9	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96	м3	118,00	150,24	150,24	17729	17729	--	--
					--	41,09	--	4848	12,96	1529
140.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	455,60	60,71	57,98	27658	26414	0,02	8
					2,68	15,72	1220	7164	0,05	24
141.	Е0101-164	Разработка грунта 3 группы вручную	м3	116,00	672,62	--	78024	--	4,29	497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/			672,62	--	78024	--	--	--
142.	Е0101-17-9	Погрузка разработанного вручную грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	116,00	60,71 / 2,68	57,98 / 15,72	7042 / 311	6725 / 1824	0,02 / 0,05	2 / 6
143.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /во временный отвал/	т	1028,88	33,70 / --	33,70 / 6,74	34669 / --	34669 / 6934	-- / 0,14	-- / 146
144.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	571,60	5,41 / 0,69	4,67 / 1,61	3090 / 395	2670 / 922	0,00 / 0,01	3 / 3
145.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта основания подошвы катками дорожными самоходными на пневмоколесном ходу, массой 16 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	105,40	23,25 / --	23,25 / 7,50	2451 / --	2451 / 791	-- / 0,02	-- / 2
146.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками дорожными самоходными на пневмоколесном ходу, массой 16 т, при толщине слоя 25 см /до 8-ми проходов/	м3	105,40	35,62 / --	35,62 / 8,42	3754 / --	3754 / 888	-- / 0,01	-- / 1
147.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для обратной засыпки из временного отвала/	м3	332,20	60,71 / 2,68	57,98 / 15,72	20167 / 890	19260 / 5223	0,02 / 0,05	6 / 18
148.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	597,96	33,70 / --	33,70 / 6,74	20149 / --	20149 / 4030	-- / 0,14	-- / 85
149.	Е0101-27-3	Засыпка задней части стены бульдозерами мощностью 59	м3	285,00	10,90 / --	10,90 / 3,54	3108 / --	3108 / 1009	-- / 0,01	-- / 4
150.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	47,20	240,74 / 240,74	-- / --	11363 / 11363	-- / --	1,74 / --	82 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	285,00	36,93	7,74	10525	2206	0,19	53
					29,19	--	8319	--	--	--
152.	Е0123-1-3	Засыпка ПГС между контрфорсами	м3	128,00	1228,43	219,63	157239	28112	1,47	188
					221,30	82,30	28326	10534	0,40	51
153.	Е0101-25-1	Перемещение растительного грунта для озеленения бульдозерами мощностью 96	м3	118,00	19,85	19,85	2343	2343	--	--
					--	5,43	--	641	0,02	2
154.	Е0101-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м с подъемом по пути свыше 20% /до 90м/	м3	118,00	150,24	150,24	17729	17729	--	--
					--	41,09	--	4848	12,96	1529
		Итого по разделу: Земляные работы. Участок №5								419382
		Раздел: Бетонные работы /подпорная стена с контрофорсами/. Участок №5								
155.	Е0106-13-10	Устройство монолитного зуба /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	50,20	9823,26	610,10	493128	30627	13,67	686
					2229,12	230,46	111902	11569	1,13	57
156.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	30,60	5471,68	95,05	167434	2909	1,94	59
					281,88	35,90	8626	1099	0,18	5
157.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	52,60	5737,32	283,13	301783	14893	2,58	136
					392,04	106,95	20621	5626	0,52	27
158.	Е0106-33-5	Устройство железобетонных подпорных стен с контрофорсами /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	68,80	15045,98	2801,53	1035163	192746	34,62	2382
					6211,08	961,53	427322	66153	3,60	247
159.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,18	65000,00	--	76700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	6,60	61300,00	--	404580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	6,80	61200,00	--	416160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	4,80	58700,00	--	281760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	С11011-67 2	Проволока вязальная	кг	170,00	64,00	--	10880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	Е0126-33-3	Устройство деформационных швов из пенополистерола	м3	1,06	18117,82	305,08	19205	323	33,90	36
					5932,44	113,40	6288	120	0,56	1
165.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	348,80	17,49	0,10	6099	35	0,06	21
					11,61	0,03	4048	10	0,00	0
166.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей	м2	348,80	263,55	5,50	91928	1919	0,31	106
					53,78	2,07	18760	723	0,01	4
		Итого по разделу: Бетонные работы /подпорная стена с контрофорсами/. Участок №5								3304820
		Раздел: Водоотводные сооружения /арычные лотки/. Участок №5								
167.	Е0106-35-1	Устройство железобетонных лотков /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	10,81	15728,95	2493,65	170041	26958	35,14	380
					6807,24	855,17	73591	9245	3,19	34
168.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	1,06	61200,00	--	64586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	41200,00	--	1739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	С11011-67 2	Проволока вязальная	кг	84,94	64,00	--	5436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	Е0107-63-3	Устройство дренажа с обсыпкой труб полиэтиленовых диам. 300 мм	м	52,25	4161,35	275,08	217438	14373	8,71	455
					1305,72	101,48	68226	5302	0,47	24
172.	С130804-1 014	Труба полиэтиленовая диам. 300 мм	м	52,25	5581,00	--	291617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,02	112557,80	52032,42	1941	897	355,68	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					60264,00	13842,58	1039	239	53,71	1
174.	С130804-1 008	Труба полиэтиленовая диам. 150 мм	м	17,25	1440,00	--	24834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водоотводные сооружения /арычные лотки/. Участок №5								777632

ИТОГО:

	42746008	17935978	29874
	5111668	1313251	14054

Накладные расходы :

На общестроительные работы	6974033
Всего накладных расходов:	6974033
Итого с накладными	49720058

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2983203
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	52703255
Итого с временными, 2,3 %	53915430
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	54643288
Разница в стоимости электроэнергии	84367
Итого с разницей в стоимости электроэнергии	54727655
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	54943316
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	55482471
Пересчет в текущих ценах, К-2,39	132603105
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2652062
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	135255167
Налог на добавленную стоимость, 12 %	16230620
Итого с НДС	151485787

Составил:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ТОО «СОРГО»
Смета составленных работ проверена
«__» _____ 201__ г.