Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "_02_"_мая_2012г. № 170

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы**
Подрядчик: **ТОО «TOLAGAI-2050»**

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УКРЕПЛЕНИЯ ВОСТОЧНОГО И ЗАПАДНОГО СКЛОНОВ ГОРЫ У МЕЖДУНАРОДНОГО КОМПЛЕКСА ЛЫЖНЫХ ТРАМПЛИНОВ В Г.АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА, ПР.АЛЬ-ФАРАБИ, ЗАПАДНЕЕ РЕКИ ЕСЕНТАЙ

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за 22 октября 2014г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		405	14.08.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затарат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяц	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дополнительного укрления восточного и западного склонов горы у Международного комплекса лыжных трамплинов в г. Алматы, Бостандыкского района, пр.Аль-Фараби, западнее реки Есентай	**616 402 992**	149 921 514							**17 990 582**	**167 912 096**
в том числе за октябрь 2014 г.	**167 912 096**	**149 921 514**							**17 990 582**	**167 912 096**

М.п. Заказчик: Зам.руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы" _____ Курмангалиев М.Н. 2014 года
(должность, ф.и.о., подпись)

М.п. Подрядчик: Директор ТОО "TOLAGAI-2050" _____ Ыскак Ж.О. 2014 года
(должность, ф.и.о., подпись)

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «TOLAGAI-2050»
Субподрядчик
Договор № 405 от 14.08.2014 г.

Наименование строительства и его адрес:
Наименование строительства и его адрес: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ВОСТОЧНОГО И ЗАПАДНОГО СКЛОНОВ ГОРЫ У МЕЖДУНАРОДНОГО КОМПЛЕКСА ЛЫЖНЫХ ТРАМПЛИНОВ В Г.АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА, ПР.АЛЬ-ФАРАБИ, ЗАПАДНЕЕ РЕКИ ЕСЕНТАЙ

Наименование обьекта: Дополнительное укрепление восточного и западного склонов горы у Международного комплекса лыжных трамплинов в г. Алматы

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы. Участок №2								
1.	E0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	39,00	19,85	19,85	774	774	--	--
					--	5,43	--	212	0,02	1
2.	E0101-25-9	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96	м3	39,00	150,24	150,24	5859	5859	--	--
					--	41,09	--	1602	12,96	505
3.	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	352,60	60,71	57,98	21406	20442	0,02	7
					2,68	15,72	944	5544	0,05	19
4.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	110,40	672,62	--	74258	--	4,29	473
					672,62	--	74258	--	--	--
5.	E0101-17-9	Погрузка разработанного вручную грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	110,40	60,71	57,98	6702	6401	0,02	2
					2,68	15,72	296	1736	0,05	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /во временный отвал/	т	833,40	33,70	33,70	28082	28082	--	--
					--	6,74	--	5616	0,14	118
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	463,00	5,41	4,67	2503	2163	0,00	2
					0,69	1,61	320	747	0,01	2
8.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта основания подошвы катками дорожными самоходными на пневмоколесном ходу, массой 16 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	94,20	23,25	23,25	2190	2190	--	--
					--	7,50	--	707	0,02	2
9.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками дорожными самоходными на пневмоколесном ходу, массой 16 т, при толщине слоя 25 см /до 8-ми проходов/	м3	94,20	35,62	35,62	3355	3355	--	--
					--	8,42	--	793	0,01	1
10.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для обратной засыпки из временного отвала/	м3	1242,20	60,71	57,98	75411	72018	0,02	23
					2,68	15,72	3327	19532	0,05	67
11.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	2235,96	33,70	33,70	75343	75343	--	--
					--	6,74	--	15069	0,14	316
12.	Е0101-27-3	Засыпка задней части стены бульдозерами мощностью 59	м3	1150,20	10,90	10,90	12543	12543	--	--
					--	3,54	--	4072	0,01	16
13.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	92,00	240,74	--	22148	--	1,74	160
					240,74	--	22148	--	--	--
14.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1150,20	36,93	7,74	42478	8905	0,19	214
					29,19	--	33573	--	--	--
15.	Е0123-1-3	Засыпка ПГС между контрфорсами	м3	112,00	1228,43	219,63	137584	24598	1,47	165
					221,30	82,30	24786	9217	0,40	45
16.	Е0101-25-	Перемещение растительного грунта	м3	39,00	19,85	19,85	774	774	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	для озеленения бульдозерами мощностью 96			--	5,43	--	212	0,02	1
17.	Е0101-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м с подъемом по пути свыше 20% /до 90м/	м3	39,00	150,24	150,24	5859	5859	--	--
					--	41,09	--	1602	12,96	505
		Итого по разделу: Земляные работы. Участок №2								517269
		Раздел: Бетонные работы /подпорная стена с контрофорсами/. Участок №2								
18.	Е0106-13-10	Устройство монолитного зуба /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	73,40	9823,26	610,10	721028	44781	13,67	1003
					2229,12	230,46	163617	16916	1,13	83
19.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	18,80	5471,68	95,05	102868	1787	1,94	37
					281,88	35,90	5299	675	0,18	3
20.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	64,20	5829,12	283,13	374229	18177	2,58	165
					392,04	106,95	25169	6866	0,52	34
21.	Е0106-33-5	Устройство железобетонных стен С контрофорсами /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	87,00	15045,98	2801,53	1309000	243734	34,62	3012
					6211,08	961,53	540364	83653	3,60	313
22.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,92	65000,00	--	124800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	9,40	61200,00	--	575280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	9,80	61200,00	--	599760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	1,78	58700,00	--	104486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С11011-672	Проволока вязальная	кг	220,00	64,00	--	14080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0126-33-3	Устройство деформационных швов из пенополистерола	м3	1,12	18117,82	305,08	20292	342	33,90	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					5932,44	113,40	6644	127	0,56	1
28.	E0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	249,00	17,49	0,10	4354	25	0,06	15
					11,61	0,03	2890	7	0,00	0
29.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей	м2	249,00	263,55	5,50	65625	1370	0,31	76
					53,78	2,07	13392	516	0,01	3
		Итого по разделу: Бетонные работы /подпорная стена с контрофорсами/. Участок №2								4015802
		Раздел: Буронабивные сваи. Участок №2								
30.	E0105-75-2	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500 мм глубиной до 36 метров для мостостроения агрегатами типа "BAuEr BG-25" в грунтах 2 группы /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	36,60	134125,46	126259,78	4908992	4621108	11,23	411
					1988,27	2738,60	72771	100233	10,07	368
31.	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,64	66000,00	--	108240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	C12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	5,80	58700,00	--	340460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	C12041-50	Трубы 325х6 мм	т	0,30	60300,00	--	18090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	E0101-17-9	Погрузка выбуреного грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	36,60	60,71	57,98	2222	2122	0,02	1
					2,68	15,72	98	575	0,05	2
35.	E010333-A 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /во временный отвал/	т	65,88	33,70	33,70	2220	2220	--	--
					--	6,74	--	444	0,14	9
36.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	36,60	5,41	4,67	198	171	0,00	0
					0,69	1,61	25	59	0,01	0
		Итого по разделу: Буронабивные сваи. Участок №2								5380422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водоотводные сооружения /арычные лотки/. Участок №2								
37.	Е0106-35-1	Устройство железобетонных лотков /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	18,50	15728,95	2493,65	290985	46133	35,14	650
					6807,24	855,17	125934	15821	3,19	59
38.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	1,60	61200,00	--	97920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,06	41200,00	--	2438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С11011-67-2	Проволока вязальная	кг	30,00	64,00	--	1920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0107-63-3	Устройство дренажа с обсыпкой труб полиэтиленовых диам. 300 мм	м	86,50	4161,35	275,08	359957	23795	8,71	754
					1305,72	101,48	112945	8778	0,47	40
42.	С130804-1-014	Труба полиэтиленовая диам. 300 мм	м	86,50	5581,00	--	482756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм /для дренажных отверстий/	км	0,02	112557,80	52032,42	2758	1275	355,68	9
					60264,00	13842,58	1476	339	53,71	1
44.	С130804-1-008	Труба полиэтиленовая диам. 150 мм	м	24,50	1440,00	--	35280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водоотводные сооружения /арычные лотки/. Участок №2								1274014
		Раздел: Земляные работы. Участок №3								
45.	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	82,60	19,85	19,85	1640	1640	--	--
					--	5,43	--	448	0,02	1
46.	Е0101-25-9	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96	м3	82,60	150,24	150,24	12410	12410	--	--
					--	41,09	--	3394	12,96	1070
47.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3	857,85	60,71	57,98	52078	49735	0,02	16
					2,68	15,72	2298	13488	0,05	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3								
48.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	145,25	672,62	--	97699	--	4,29	622
					672,62	--	97699	--	--	--
49.	Е0101-17-9	Погрузка разработанного вручную грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	145,25	60,71	57,98	8818	8421	0,02	3
					2,68	15,72	389	2284	0,05	8
50.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /во временный отвал/	т	1805,58	33,70	33,70	60841	60841	--	--
					--	6,74	--	12168	0,14	256
51.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1003,10	5,41	4,67	5422	4686	0,00	5
					0,69	1,61	693	1618	0,01	5
52.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта основания подошвы катками дорожными самоходными на пневмоколесном ходу, массой 16 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	173,25	23,25	23,25	4028	4028	--	--
					--	7,50	--	1300	0,02	4
53.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками дорожными самоходными на пневмоколесном ходу, массой 16 т, при толщине слоя 25 см /до 8-ми проходов/	м3	173,25	35,62	35,62	6171	6171	--	--
					--	8,42	--	1459	0,01	2
54.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для обратной засыпки из временного отвала/	м3	594,30	60,71	57,98	36079	34455	0,02	11
					2,68	15,72	1592	9344	0,05	32
55.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	1069,74	33,70	33,70	36046	36046	--	--
					--	6,74	--	7209	0,14	151
56.	Е0101-27-3	Засыпка задней части стены бульдозерами мощностью 59	м3	447,30	10,90	10,90	4878	4878	--	--
					--	3,54	--	1584	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	147,00	240,74	--	35389	--	1,74	256
					240,74	--	35389	--	--	--
58.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	447,30	36,93	7,74	16519	3463	0,19	83
					29,19	--	13056	--	--	--
59.	Е0123-1-3	Засыпка ПГС между контрфорсами	м3	287,00	1228,43	219,63	352559	63033	1,47	422
					221,30	82,30	63513	23619	0,40	115
60.	Е0101-25-1	Перемещение растительного грунта для озеленения бульдозерами мощностью 96	м3	82,60	19,85	19,85	1640	1640	--	--
					--	5,43	--	448	0,02	1
61.	Е0101-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м с подъемом по пути свыше 20% /до 90м/	м3	82,60	150,24	150,24	12410	12410	--	--
					--	41,09	--	3394	12,96	1070
		Итого по разделу: Земляные работы. Участок №3								744625
		Раздел: Бетонные работы /подпорная стена с контрофорсами/. Участок №3								
62.	Е0106-13-10	Устройство монолитного зуба /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	91,70	9823,26	610,10	900793	55946	13,67	1253
					2229,12	230,46	204410	21133	1,13	103
63.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	39,90	5471,68	95,05	218320	3793	1,94	78
					281,88	35,90	11247	1432	0,18	7
64.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	119,35	5829,12	283,13	695705	33792	2,58	308
					392,04	106,95	46790	12764	0,52	62
65.	Е0106-33-5	Устройство железобетонных подпорных стен с контрофорсами /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	170,80	15045,98	2801,53	2569853	478502	34,62	5913
					6211,08	961,53	1060852	164230	3,60	614
66.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	2,66	65000,00	--	172900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	12,25	61200,00	--	749700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	12,95	58700,00	--	760165	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 20 мм			--	--	--	--	--	--
69.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	12,95	58700,00 --	-- --	760165 --	-- --	-- --	-- --
70.	С11011-67 2	Проволока вязальная	кг	332,50	64,00 --	-- --	21280 --	-- --	-- --	-- --
71.	Е0126-33- 3	Устройство деформационных швов из пенополистерола	м3	1,44	18117,82 5932,44	305,08 113,40	25999 8513	438 163	33,90 0,56	49 1
72.	Е0113-13- 1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	462,35	17,49 11,61	0,10 0,03	8085 5366	47 13	0,06 0,00	27 0
73.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей	м2	462,35	263,55 53,78	5,50 2,07	121855 24867	2543 959	0,31 0,01	141 5
		Итого по разделу: Бетонные работы /подпорная стена с контрофорсами/. Участок №3								7004820
		Раздел: Буронабивные сваи. Участок №3								
74.	Е0105-75- 2	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500 мм глубиной до 36 метров для мостостроения агрегатами типа "BAuEr BG-25" в грунтах 2 группы /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	71,40	134125,46 1988,27	126259,78 2738,60	9576558 141962	9014948 195536	11,23 10,07	802 719
75.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	5,60	66000,00 --	-- --	369600 --	-- --	-- --	-- --
76.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	17,15	58700,00 --	-- --	1006705 --	-- --	-- --	-- --
77.	С12041-50	Трубы 325х6 мм	т	0,61	60300,00 --	-- --	36723 --	-- --	-- --	-- --
78.	Е0101-17- 9	Погрузка выбуреного грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	71,40	60,71 2,68	57,98 15,72	4335 191	4139 1123	0,02 0,05	1 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /во временный отвал/	т	128,52	33,70	33,70	4331	4331	--	--
					--	6,74	--	866	0,14	18
80.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	71,40	5,41	4,67	386	334	0,00	0
					0,69	1,61	49	115	0,01	0

Итого по разделу: Буронабивные сваи. Участок №3 10998637

Раздел: Водоотводные сооружения /арычные лотки/. Участок №3

81.	Е0106-35-1	Устройство железобетонных лотков /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	41,97	15728,95	2493,65	660180	104664	35,14	1475
					6807,24	855,17	285715	35894	3,19	134
82.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	3,13	61200,00	--	191485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,07	41200,00	--	3018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С11011-672	Проволока вязальная	кг	56,47	64,00	--	3614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0107-63-3	Устройство дренажа с обсыпкой труб полиэтиленовых диам. 300 мм	м	142,71	4161,35	275,08	593849	39256	8,71	1243
					1305,72	101,48	186334	14481	0,47	67
86.	С130804-1014	Труба полиэтиленовая диам. 300 мм	м	142,71	5581,00	--	796441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,03	112557,80	52032,42	3608	1668	355,68	11
					60264,00	13842,58	1932	444	53,71	2
88.	С130804-1008	Труба полиэтиленовая диам. 150 мм	м	32,05	1440,00	--	46154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Водоотводные сооружения /арычные лотки/. Участок №3 2298349

Раздел: Земляные работы. Участок №4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	252,00	19,85	19,85	5003	5003	--	--
					--	5,43	--	1368	0,02	4
90.	Е0101-25-9	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96	м3	252,00	150,24	150,24	37861	37861	--	--
					--	41,09	--	10353	12,96	3266
91.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1744,00	60,71	57,98	105874	101110	0,02	32
					2,68	15,72	4671	27421	0,05	94
92.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	308,00	672,62	--	207168	--	4,29	1320
					672,62	--	207168	--	--	--
93.	Е0101-17-9	Погрузка разработанного вручную грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	308,00	60,71	57,98	18698	17857	0,02	6
					2,68	15,72	825	4843	0,05	17
94.	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /во временный отвал/	т	3693,60	33,70	33,70	124460	124460	--	--
					--	6,74	--	24892	0,14	523
95.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2052,00	5,41	4,67	11092	9586	0,00	10
					0,69	1,61	1418	3309	0,01	11
96.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта основания подошвы катками дорожными самоходными на пневмоколесном ходу, массой 16 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	324,00	23,25	23,25	7533	7533	--	--
					--	7,50	--	2431	0,02	7
97.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками дорожными самоходными на пневмоколесном ходу, массой 16 т, при толщине слоя 25 см /до 8-ми проходов/	м3	324,00	35,62	35,62	11540	11540	--	--
					--	8,42	--	2728	0,01	4
98.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3	910,00	60,71	57,98	55244	52758	0,02	17
					2,68	15,72	2437	14308	0,05	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3 /для обратной засыпки из временного отвала/								
99.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	1638,00	33,70 / --	33,70 / 6,74	55194 / --	55194 / 11039	-- / 0,14	-- / 232
100.	Е0101-27-3	Засыпка задней части стены бульдозерами мощностью 59	м3	631,20	10,90 / --	10,90 / 3,54	6883 / --	6883 / 2235	-- / 0,01	-- / 9
101.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	278,80	240,74 / 240,74	-- / --	67118 / 67118	-- / --	1,74 / --	486 / --
102.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	631,20	36,93 / 29,19	7,74 / --	23311 / 18424	4887 / --	0,19 / --	117 / --
103.	Е0123-1-3	Засыпка ПГС между контрфорсами	м3	338,00	1228,43 / 221,30	219,63 / 82,30	415209 / 74799	74235 / 27816	1,47 / 0,40	496 / 136
104.	Е0101-25-1	Перемещение растительного грунта для озеленения бульдозерами мощностью 96	м3	252,00	19,85 / --	19,85 / 5,43	5003 / --	5003 / 1368	-- / 0,02	-- / 4
105.	Е0101-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м с подъемом по пути свыше 20% /до 90м/	м3	252,00	150,24 / --	150,24 / 41,09	37861 / --	37861 / 10353	-- / 12,96	-- / 3266
										1195051
		Итого по разделу: Земляные работы. Участок №4								
		Раздел: Бетонные работы /подпорная стена с контрофорсами/. Участок №4								
106.	Е0106-13-10	Устройство монолитного зуба /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	271,20	9823,26 / 2229,12	610,10 / 230,46	2664069 / 604537	165459 / 62500	13,67 / 1,13	3706 / 305
107.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	101,20	5471,68 / 281,88	95,05 / 35,90	553734 / 28526	9620 / 3633	1,94 / 0,18	197 / 18
108.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	176,40	5829,12 / 392,04	283,13 / 106,95	1028256 / 69156	49945 / 18866	2,58 / 0,52	455 / 92
109.	Е0106-33-	Устройство железобетонных	м3	212,80	15045,98	2801,53	3201784	596167	34,62	7367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	подпорных стен с контрофорсами /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/			6211,08	961,53	1321718	204614	3,60	765
110.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	3,68	65000,00 --	-- --	239200 --	-- --	-- --	-- --
111.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	5,20	61200,00 --	-- --	318240 --	-- --	-- --	-- --
112.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	20,80	61200,00 --	-- --	1272960 --	-- --	-- --	-- --
113.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	25,60	58700,00 --	-- --	1502720 --	-- --	-- --	-- --
114.	С11011-67 2	Проволока вязальная	кг	292,00	64,00 --	-- --	18688 --	-- --	-- --	-- --
115.	Е0126-33- 3	Устройство деформационных швов из пенополистерола	м3	2,34	18117,82 5932,44	305,08 113,40	42396 13882	714 265	33,90 0,56	79 1
116.	Е0113-13- 1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	904,00	17,49 11,61	0,10 0,03	15807 10492	91 26	0,06 0,00	54 0
117.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей	м2	904,00	263,55 53,78	5,50 2,07	238254 48621	4973 1875	0,31 0,01	276 9
		Итого по разделу: Бетонные работы /подпорная стена с контрофорсами/. Участок №4								11096109
		Раздел: Водоотводные сооружения /арычные лотки/. Участок №4								
118.	Е0106-35- 1	Устройство железобетонных лотков /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	30,80	15728,95 6807,24	2493,65 855,17	484452 209663	76804 26339	35,14 3,19	1082 98
119.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	1,84	61200,00 --	-- --	112608 --	-- --	-- --	-- --
120.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой	т	0,07	41200,00	--	2933	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали В-I, ВР-1, d 5 мм			--	--	--	--	--	--
121.	С11011-67 2	Проволока вязальная	кг	92,00	64,00	--	5888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0107-63-3	Устройство дренажа с обсыпкой труб полиэтиленовых диам. 300 мм	м	91,20	4161,35	275,08	379515	25087	8,71	795
					1305,72	101,48	119082	9255	0,47	43
123.	С130804-1 014	Труба полиэтиленовая диам. 300 мм	м	91,20	5581,00	--	508987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,03	112557,80	52032,42	3692	1707	355,68	12
					60264,00	13842,58	1977	454	53,71	2
125.	С130804-1 008	Труба полиэтиленовая диам. 150 мм	м	32,80	1440,00	--	47232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водоотводные сооружения /арычные лотки/. Участок №4								1545307
		Раздел: Вывоз лишнего грунта								
126.	Е0101-17-9	Погрузка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1324,64	60,71	57,98	80416	76797	0,02	25
					2,68	15,72	3548	20828	0,05	71
127.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 /во временный отвал/	т	2384,35	254,02	254,02	605663	605663	--	--
					--	50,80	--	121133	1,07	2544
128.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1324,64	5,41	4,67	7160	6188	0,00	6
					0,69	1,61	916	2136	0,01	7
		Итого по разделу: Вывоз лишнего грунта								693239
		ИТОГО:					46763645	17495584		36471
							6232111	1448968		18604
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						8347783		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	8347783
Итого с накладными	55111430
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3306686
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	58418114
Итого с временными, 2,3 %	59761731
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	60568514
Разница в стоимости электроэнергии	93515
Итого с разницей в стоимости электроэнергии	60662029
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	60901076
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	61498693
Пересчет в текущих ценах, К-2,39	146981877
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2939638
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	149921515
Налог на добавленную стоимость, 12 %	17990582
Итого с НДС	167912096

Принял:

Алматы қаласы
ҚАРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ТОЛАГАЙ-2050
ТОВ-СТВО С ОГРАНИЧ. ОТВЕТ-СТВ.
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
АЛМАТЫ ТОВ-СТВО С ОГРАНИЧ. ОТВЕТ-СТВ.
РЕСП. ҚАЗАҚСТАН Г. АЛМАТЫ

СОРГО
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АЛМАТЫ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНОСТРАННАЯ СПРАВКА ТОО «СОРГО»
работы подтверждаю
__.__.201__г.