Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012г № 170

Заказчик КГУ Управление строительства г.Алматы
Подрядчик ТОО «TOLAGAI-2050»

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УКРЕПЛЕНИЯ ВОСТОЧНОГО И ЗАПАДНОГО СКЛОНОВ ГОРЫ У МЕЖДУНАРОДНОГО КОМПЛЕКСА ЛЫЖНЫХ ТРАМПЛИНОВ В Г.АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА, ПР.АЛЬ-ФАРАБИ, ЗАПАДНЕЕ РЕКИ ЕСЕНТАЙ

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за 12 ноября 2014г

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		405	14 08 2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затарат в тенге: В отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них: в отчетном месяц	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дополнительного укрления восточного и западного склонов горы у Международного комплекса лыжных трамплинов в г. Алматы, Бостандыкского района, пр Аль-Фараби, западнее реки Есентай	817 932 582	179 937 134							21 592 456	201 529 590
в том числе за ноябрь 2014 г	201 529 590	179 937 134							21 592 456	201 529 590

М.п. Заказчик: Зам.руководителя КГУ "Управления строительства" Алматы Курманталиев М.Н. 2014 года
(должность, ф.и.о., подпись)

М.п. Подрядчик: Директор ТОО "TOLAGAI-2050" Ыскак Ж.О. 2014 года
(должность, ф.и.о., подпись)

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «TOLAGAI-2050»
Субподрядчик
Договор № 405 от 14.08.2014 г.

Наименование строительства и его адрес:
Наименование строительства и его адрес: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ВОСТОЧНОГО И ЗАПАДНОГО СКЛОНОВ ГОРЫ У МЕЖДУНАРОДНОГО КОМПЛЕКСА ЛЫЖНЫХ ТРАМПЛИНОВ В Г.АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА, ПР.АЛЬ-ФАРАБИ, ЗАПАДНЕЕ РЕКИ ЕСЕНТАЙ

Наименование обьекта: Дополнительное укрепление восточного и западного склонов горы у Международного комплекса лыжных трамплинов в г. Алматы

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Укрепление склонов /посадка травосмесей и деревьев/. Участок №1								
1.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	11670,00	269,92	--	3150004	--	0,58	6722
					83,92	--	979384	--	--	--
2.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	11670,00	115,32	--	1345812	--	0,08	882
					11,82	--	137967	--	--	--
3.	Е0147-7-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,5х0,5х0,4 м	яма	2918,00	566,68	--	1653582	--	3,94	11484
					566,68	--	1653582	--	--	--
4.	Е0147-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	шт	2918,00	719,70	254,95	2100083	743939	2,67	7782
					463,65	62,53	1352934	182468	0,26	761
5.	С143012-37	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз,	шт	2918,00	2030,00	--	5923540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гледичия, карагач, черемуха/, с мерзлым комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м								
		Итого по разделу: Укрепление склонов /посадка травосмесей и деревьев/. Участок №1								14173021
		Раздел: Укрепление склонов /посадка травосмесей и деревьев/. Участок №2								
6.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	3495,00	269,92	--	943382	--	0,58	2013
					83,92	--	293312	--	--	--
7.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	3495,00	115,32	--	403052	--	0,08	264
					11,82	--	41319	--	--	--
8.	Е0147-7-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,5х0,5х0,4 м	яма	874,00	566,68	--	495281	--	3,94	3440
					566,68	--	495281	--	--	--
9.	Е0147-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	шт	874,00	719,70	254,95	629017	222825	2,67	2331
					463,65	62,53	405231	54653	0,26	228
10.	С143012-37	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с мерзлым комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	шт	874,00	2030,00	--	1774220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Укрепление склонов /посадка травосмесей и деревьев/. Участок №2								4244952
		Раздел: Укрепление склонов /посадка травосмесей и деревьев/. Участок №3								
11.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	3150,00	269,92	--	850258	--	0,58	1814
					83,92	--	264358	--	--	--
12.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	3150,00	115,32	--	363266	--	0,08	238
					11,82	--	37241	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Е0147-7-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,5х0,5х0,4 м	яма	1050,00	566,68	--	595017	--	3,94	4132
					566,68	--	595017	--	--	--
14.	Е0147-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	шт	1050,00	719,70	254,95	755684	267696	2,67	2800
					463,65	62,53	486834	65659	0,26	274
15.	С143012-3 7	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с мерзлым комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	шт	1050,00	2030,00	--	2131500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Укрепление склонов /посадка травосмесей и деревьев/. Участок №3								4695725
		Раздел: Земляные работы. Участок №4								
16.	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	378,00	19,85	19,85	7504	7504	--	--
					--	5,43	--	2052	0,02	7
17.	Е0101-25-9	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96	м3	378,00	150,24	150,24	56792	56792	--	--
					--	41,09	--	15530	12,96	4899
18.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2616,00	60,71	57,98	158812	151665	0,02	49
					2,68	15,72	7007	41132	0,05	141
19.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	462,00	672,62	--	310752	--	4,29	1980
					672,62	--	310752	--	--	--
20.	Е0101-17-9	Погрузка разработанного вручную грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	462,00	60,71	57,98	28047	26785	0,02	9
					2,68	15,72	1237	7264	0,05	25
21.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс	т	5540,40	33,70	33,70	186689	186689	--	--
					--	6,74	--	37338	0,14	784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1 /во временный отвал/								
22.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	3078,00	5,41	4,67	16638	14379	0,00	15
					0,69	1,61	2128	4964	0,01	16
23.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта основания подошвы катками дорожными самоходными на пневмоколесном ходу, массой 16 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	486,00	23,25	23,25	11300	11300	--	--
					--	7,50	--	3647	0,02	11
24.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками дорожными самоходными на пневмоколесном ходу, массой 16 т, при толщине слоя 25 см /до 8-ми проходов/	м3	486,00	35,62	35,62	17310	17310	--	--
					--	8,42	--	4093	0,01	7
25.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для обратной засыпки из временного отвала/	м3	1365,00	60,71	57,98	82866	79137	0,02	25
					2,68	15,72	3656	21462	0,05	73
26.	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	2457,00	33,70	33,70	82791	82791	--	--
					--	6,74	--	16558	0,14	348
27.	Е0101-27-3	Засыпка задней части стены бульдозерами мощностью 59	м3	946,80	10,90	10,90	10325	10325	--	--
					--	3,54	--	3352	0,01	13
28.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	418,20	240,74	--	100677	--	1,74	729
					240,74	--	100677	--	--	--
29.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	946,80	36,93	7,74	34966	7330	0,19	176
					29,19	--	27636	--	--	--
30.	Е0123-1-3	Засыпка ПГС между контрфорсами	м3	507,00	1228,43	219,63	622813	111352	1,47	745
					221,30	82,30	112199	41724	0,40	204
31.	Е0101-25-1	Перемещение растительного грунта для озеленения бульдозерами мощностью 96	м3	378,00	19,85	19,85	7504	7504	--	--
					--	5,43	--	2052	0,02	7
32.	Е0101-25-	Добавлять на каждые последующие 10	м3	378,00	150,24	150,24	56792	56792	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	м с подъемом по пути свыше 20% /до 90м/			---	41,09	--	15530	12,96	4899
		Итого по разделу: Земляные работы. Участок №4								1792577
		Раздел: Бетонные работы /подпорная стена с контрофорсами/. Участок №4								
33.	Е0106-13-10	Устройство монолитного зуба /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	406,80	9823,26	610,10	3996104	248188	13,67	5559
					2229,12	230,46	906806	93750	1,13	458
34.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	151,80	5471,68	95,05	830602	14429	1,94	295
					281,88	35,90	42789	5449	0,18	27
35.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	264,60	5829,12	283,13	1542385	74917	2,58	682
					392,04	106,95	103734	28299	0,52	138
36.	Е0106-33-5	Устройство железобетонных подпорных стен с контрофорсами /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	319,20	15045,98	2801,53	4802677	894250	34,62	11050
					6211,08	961,53	1982577	306921	3,60	1148
37.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	5,52	65000,00	--	358800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	7,80	61200,00	--	477360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	31,20	61200,00	--	1909440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	38,40	58700,00	--	2254080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С11011-672	Проволока вязальная	кг	438,00	64,00	--	28032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0126-33-3	Устройство деформационных швов из пенополистерола	м3	3,51	18117,82	305,08	63594	1071	33,90	119
					5932,44	113,40	20823	398	0,56	2
43.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных	м2	1356,00	17,49	0,10	23711	137	0,06	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхностей			11,61	0,03	15738	39	0,00	0
44.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей	м2	1356,00	263,55	5,50	357380	7459	0,31	414
					53,78	2,07	72931	2812	0,01	14
		Итого по разделу: Бетонные работы /подпорная стена с контрофорсами/. Участок №4								16644163
		Раздел: Водоотводные сооружения /арычные лотки/. Участок №4								
45.	Е0106-35-1	Устройство железобетонных лотков /из бетона В20 с применением сульфатостойкого цемента/	м3	46,20	15728,95	2493,65	726677	115207	35,14	1623
					6807,24	855,17	314494	39509	3,19	147
46.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	2,76	61200,00	--	168912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,11	41200,00	--	4400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С11011-67-2	Проволока вязальная	кг	138,00	64,00	--	8832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0107-63-3	Устройство дренажа с обсыпкой труб полиэтиленовых диам. 300 мм	м	136,80	4161,35	275,08	569273	37631	8,71	1192
					1305,72	101,48	178622	13882	0,47	64
50.	С130804-1-014	Труба полиэтиленовая диам. 300 мм	м	136,80	5581,00	--	763481	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,05	112557,80	52032,42	5538	2560	355,68	17
					60264,00	13842,58	2965	681	53,71	3
52.	С130804-1-008	Труба полиэтиленовая диам. 150 мм	м	49,20	1440,00	--	70848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водоотводные сооружения /арычные лотки/. Участок №4								2317961
		Раздел: Укрепление склонов /посадка травосмесей и деревьев/. Участок №5								
53.	Е0147-25-	Подготовка почвы для устройства	м2	3150,00	269,92	--	850258	--	0,58	1814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную			83,92	--	264358	--	--	--
54.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	3150,00	115,32	--	363266	--	0,08	238
					11,82	--	37241	--	--	--
55.	Е0147-7-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,5х0,5х0,4 м	яма	800,00	566,68	--	453347	--	3,94	3148
					566,68	--	453347	--	--	--
56.	Е0147-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	шт	800,00	719,70	254,95	575760	203959	2,67	2134
					463,65	62,53	370921	50026	0,26	209
57.	С143012-37	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с мерзлым комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	шт	800,00	2030,00	--	1624000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Укрепление склонов /посадка травосмесей и деревьев/. Участок №5								3866630
		Раздел: Дорога вдоль стены на уч. №5								
58.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм	м2	630,00	46,67	41,85	29402	26363	0,01	8
					1,48	14,77	934	9308	0,07	45
59.	Е0101-17-8	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /непросадочный грунт/	м3	315,00	46,40	44,31	14615	13957	0,01	4
					2,04	12,02	644	3785	0,04	13
60.	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /во временный отвал/	т	567,00	37,44	37,44	21228	21228	--	--
					--	7,49	--	4246	0,16	89
61.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ. 30 см	м3	189,00	905,94	106,21	171223	20073	0,21	39
					30,79	16,80	5819	3176	0,06	11
62.	Е0127-26-	Устройство однослойных оснований	м2	630,00	256,46	49,38	161567	31108	0,06	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм			8,65	12,66	5452	7979	0,04	27
63.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1 /до тощ. 20 см/	м2	630,00	147,14 1,15	15,75 4,62	92701 726	9925 2910	0,01 0,02	4 10
64.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	630,00	393,71 8,55	22,11 7,29	248040 5389	13927 4590	0,05 0,03	30 16
65.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщ. 6 см/	м2	630,00	180,59 0,06	-- --	113774 36	-- --	0,00 --	0 --
66.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	630,00	526,55 8,55	22,11 7,29	331726 5389	13927 4590	0,05 0,03	30 16
		Итого по разделу: Дорога вдоль стены на уч. №5								1184277
		Раздел: Вывоз лишнего грунта								
67.	Е0101-17-9	Погрузка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	707,99	60,71 2,68	57,98 15,72	42981 1896	41046 11132	0,02 0,05	13 38
68.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 /во временный отвал/	т	1274,38	254,02 --	254,02 50,80	323714 --	323714 64743	-- 1,07	-- 1360
69.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	707,99	5,41 0,69	4,67 1,61	3827 489	3307 1142	0,00 0,01	3 4
		Итого по разделу: Вывоз лишнего грунта								370521
		Раздел: Восстановление асфальта проезжей части по верху восточного склона								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	98,86	587,68	244,24	58098	24145	2,23	221
					343,44	5,86	33952	579	0,02	2
71.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	329,53	46,67	41,85	15379	13790	0,01	4
					1,48	14,77	489	4869	0,07	24
72.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ. 30 см	м3	98,86	905,94	106,21	89561	10499	0,21	20
					30,79	16,80	3044	1661	0,06	6
73.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	м2	329,53	256,46	49,38	84510	16272	0,06	19
					8,65	12,66	2852	4173	0,04	14
74.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1 /до тощ. 20 см/	м2	329,53	147,14	15,75	48488	5191	0,01	2
					1,15	4,62	380	1522	0,02	5
75.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	329,53	393,71	22,11	129741	7285	0,05	16
					8,55	7,29	2819	2401	0,03	8
76.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщ. 6 см/	м2	329,53	180,59	--	59511	--	0,00	0
					0,06	--	19	--	--	--
77.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	329,53	526,55	22,11	173514	7285	0,05	16
					8,55	7,29	2819	2401	0,03	8
78.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	158,18	27,10	--	4287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	158,18	254,02	254,02	40181	40181	--	--
					--	50,80	--	8036	1,07	169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		Итого по разделу: Восстановление асфальта проезжей части по верху восточного склона								703268
ИТОГО:							49993095	4305142		76465
							12148246	1204487		16769
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						16152130		
		Всего накладных расходов:						16152130		
		Итого с накладными						66145231		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						3968714		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						70113939		
		Итого с временными, 2,3 %						71726560		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						72694869		
		Разница в стоимости электроэнергии						112238		
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии						72807107		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						73094013		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						73811279		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,39						176408955		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						3528179		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						179937134		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						21592456		
		Итого с НДС						201529590		

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫК МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Проверил: Сдал: