Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. № 170

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы**
Подрядчик: **ТОО «TOLAGAI-2050»**
Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УКРЕПЛЕНИЯ ВОСТОЧНОГО И ЗАПАДНОГО СКЛОНОВ ГОРЫ У МЕЖДУНАРОДНОГО КОМПЛЕКСА ЛЫЖНЫХ ТРАМПЛИНОВ В Г.АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА, ПР.АЛЬ-ФАРАБИ, ЗАПАДНЕЕ РЕКИ ЕСЕНТАЙ

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за 24 декабря 2014г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		405	14.08.2014г.				
		Доп/согл № 1	29.09.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за декабрь без НДС	Стоимость выполненных работ и затарат в тенге: из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяц	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дополнительного укрления восточного и западного склонов горы у Международного комплекса лыжных трамплинов в г. Алматы, Бостандыкского района, пр.Аль-Фараби, западнее реки Есентай	**908 813 416**	81 143 602							**9 737 232**	**90 880 834**
в том числе за 24 декабрь 2014 г.	**90 880 834**	**81 143 602**							**9 737 232**	**90 880 834**

М.п. Заказчик: Зам.руководителя КГУ "Управления строительства г. Алматы" _____ Курмангалиев М.Е. 2014 года
(должность, ф.и.о., подпись)

М.п. Подрядчик: Директор ТОО "TOLAGAI-2050" _____ Ыскак Ж.О. 2014 года
(должность, ф.и.о., подпись)

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «TOLAGAI-2050»
Субподрядчик
Договор № 405 от 14.08.2014 г., и доп./соглашение № 1 от 29.09.2014г.

Наименование строительства и его адрес:
Наименование строительства и его адрес: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ВОСТОЧНОГО И ЗАПАДНОГО СКЛОНОВ ГОРЫ У МЕЖДУНАРОДНОГО КОМПЛЕКСА ЛЫЖНЫХ ТРАМПЛИНОВ В Г.АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА, Пр. АЛЬ-ФАРАБИ, ЗАПАДНЕЕ РЕКИ ЕСЕНТАЙ

Наименование объекта: Дополнительное укрепление восточного и западного склонов горы у Международного комплекса лыжных трамплинов в г. Алматы

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Укрепление склонов /посадка травосмесей и деревьев/. Участок №4								
1.	E0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	7955,00	269,92	--	2147239	--	0,58	4582
					83,92	--	667609	--	--	--
2.	E0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	7955,00	115,32	--	917390	--	0,08	601
					11,82	--	94047	--	--	--
3.	E0147-7-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,5х0,5х0,4 м	яма	1989,00	566,68	--	1127133	--	3,94	7828
					566,68	--	1127133	--	--	--
4.	E0147-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	шт	1989,00	719,70	254,95	1431482	507092	2,67	5304
					463,65	62,53	922202	124376	0,26	518
5.	C143012-37	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз,	шт	1989,00	2030,00	--	4037670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гледичия, карагач, черемуха/, с мерзлым комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м								
		Итого по разделу: Укрепление склонов /посадка травосмесей и деревьев/. Участок №4								9660914
		Раздел: Укрепление склонов /посадка травосмесей и деревьев/. Участок №5								
6.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	5843,00	269,92	--	1577161	--	0,58	3366
					83,92	--	490363	--	--	--
7.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	5843,00	115,32	--	673829	--	0,08	442
					11,82	--	69078	--	--	--
8.	Е0147-7-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,5х0,5х0,4 м	яма	1448,00	566,68	--	820557	--	3,94	5699
					566,68	--	820557	--	--	--
9.	Е0147-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	шт	1448,00	719,70	254,95	1042125	369165	2,67	3862
					463,65	62,53	671367	90546	0,26	377
10.	С143012-37	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с мерзлым комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	шт	1448,00	2030,00	--	2939440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Укрепление склонов /посадка травосмесей и деревьев/. Участок №5								7053112
		Раздел: Вывоз лишнего грунта								
11.	Е0101-17-9	Погрузка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	10340,37	60,71	57,98	627741	599493	0,02	192
					2,68	15,72	27696	162585	0,05	556
12.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс	т	18612,67	254,02	254,02	4727915	4727915	--	--
					--	50,80	--	945583	1,07	19857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1 /во временный отвал/								
13.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	10340,37	5,41	4,67	55894	48304	0,00	49
					0,69	1,61	7147	16677	0,01	55
		Итого по разделу: Вывоз лишнего грунта								5411550
ИТОГО:							22125577	6251968		31925
							4897199	1339767		21364

Накладные расходы :

На общестроительные работы	7702955
Всего накладных расходов:	7702955
Итого с накладными	29828531

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1789712
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	31618244
Итого с временными, 2,3 %	32345464
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	32782128
Разница в стоимости электроэнергии	50621
Итого с разницей в стоимости электроэнергии	32832749
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	32962131
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	33285586
Пересчет в текущих ценах, К-2,39	79552550
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1591051
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	81143601
Налог на добавленную стоимость, 12 %	9737232
Итого с НДС	90880834

Алматы каласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сдал: Директор ысмаев Н.О.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ АЛМАТЫ ТОВ-СТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ TOLAGAI-2050

СОРТО