Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022 года

Заказчик: **КГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Интеллект Азия"**

Договор: **Договор №41 от 26.09.2022 г., доп. Согл.№41-1 от 08.12.2022 г.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство двух многоквартирных жилых домов (пятно №1-благоустройство),(пятно №1,№2-наружные сети водопровода, канализация, газоснабжение, теплоснабжение) в ауле Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство двух многоквартирных жилых домов (пятно №1-благоустройство),(пятно №1,№2-наружные сети водопровода, канализация, газоснабжение, теплоснабжение) в ауле Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области	84 735 011,20	84 735 011,20	58 036 617,00	9 078 751,20	17 619 643,00	65 535 011,20	40 893 759,86	7 021 608,34	17 619 643,00
2	Удержание аванса 30%	25 420 503,36	25 420 503,36				19 660 503,36			
3	Удержание 5% (гарантия качества)	4 236 750,56	4 236 750,56				4 236 750,56			
4	Всего к оплате	55 077 757,28	55 077 757,28				41 637 757,28			
5	В том числе НДС	5 901 188,28	5 901 188,28				4 461 188,28			

ЗАКАЗЧИК :
КГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Саурбаев Н.Т.**

Технический надзор
ТОО "РДК-01"

Эксперт _____ **Балапанов А.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Интеллект Азия"

Директор _____ **Жорабеков Б.О.**

Авторский надзор
ТОО "КазЦентрПроект"

Директор _____ **Мелдебеков Г.К.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Интеллект Азия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство двух многоквартирных жилых домов (пятно №1-благоустройство),(пятно №1,№2-наружные сети водопровода, канализация, газоснабжение, теплоснабжение) в ауле Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№41 от 26.09.2022 г.доп. Согл.№41-1 от 08.12.2022 г.**

Акт выполненных работ №2-1
за декабрь месяц 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-220301-0201 Кзтр и Кэм=1,04 РТрубопроводы	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,25	1655594,75 1197530,88	429971,67 126008	413899 299383	107493 31502	7023	327576 59318	800793	
2	2	С1241-101-0202 РТрубопроводы)	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	2	740		1480		1480	118	1598	
3	3	С1241-101-0203 РТрубопроводы)	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	58	784		45472		45472	3638	49110	
4	4	С1241-101-0206 РТрубопроводы)	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	136	1602		217872		217872	17430	235302	
5	5	С1241-101-0208 РТрубопроводы)	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	54	1969		106326		106326	8506	114832	
6	6	С1241-113-0106 РТрубопроводы)	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	931		931		931	74	1005	
7	7	С1241-113-0208 РТрубопроводы)	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-32х3,5 мм	шт.	1	934		934		934	75	1009	
8	8	Е11-220901-0101 Кзтр и Кэм=1,04 РТрубопроводы	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2754,05 2534,26	57,94 17,98	16524 15206	348 108	971	15160 2535	34219	
9	9	С1242-202-0302 РТрубопроводы)	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, РХ 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	5796		23184		23184	1855	25039	
10	10	С1242-202-0304 РТрубопроводы)	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, РХ 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	6242		6242		6242	499	6741	
11	11	С1242-202-0306 РТрубопроводы)	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, РХ 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	8828		8828		8828	706	9534	
12	12	С1261-301-0219 РТрубопроводы)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ по фасаду	кг	21,5	708		15222		15222	1218	16440	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу:									**1295622**	
			Раздел: 1. КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.40х3,0мм на стойке из трубы 51х5,0мм, Н=2,2м ОП-27шт.										
13	13	Е11-090305-0301 Ктр и Кэм=1,04 РТрубопроводы	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		1,43505	231813,7	10759,91	339596	15441	8670	213466	589821	
				т конструкций		215012,1	570,27	315484	818		43690		
14	14	С1222-525-0301 РТрубопроводы)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,43505	1018274		1461274		1461274		1578176	
				т							116902		
15	15	С1261-301-0219 РТрубопроводы)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		55,35	708		39188		39188		42323	
				кг							3135		
16	16	Е11-010205-0402 Ктр и Кэм=1,04 РТрубопроводы	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		2,16	6444,26	0	13920	0	0	10022	25857	
				м3 грунта		6444,26	0	13920	0		1915		
17	17	Е11-010205-0502 Ктр и Кэм=1,04 РТрубопроводы	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/ разравнивание		2,16	2132,96	0	4607	0	0	3317	8558	
				м3 грунта		2132,96	0	4607	0		634		
18	18	Е11-060101-0102 Ктр и Кэм=1,04 РТрубопроводы	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		2,16	19250,06	2965,68	41580	6405	9833	24093	70927	
				м3		11732,01	525,22	25341	1134		5254		
19	19	С1212-101-0613 РТрубопроводы)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		2,2032	21866		48175		48175		52029	
				м3							3854		
			Итого по разделу: 1. КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.40х3,0мм на стойке из трубы 51х5,0мм, Н=2,2м ОП-27шт.									**2367691**	
			Раздел: 2. КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.57х3,0мм на стойке из трубы 76х5,0мм, Н=5м ОП-4шт.										
20	20	Е11-090305-0301 Ктр и Кэм=1,04 РТрубопроводы	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,4006	231813,7	10759,91	92865	4310	2420	59590	164651	
				т конструкций		215012,1	570,27	86134	228		12196		
21	21	С1222-525-0301 РТрубопроводы)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0004008	1018274		408		408		441	
				т							33		
22	22	С1261-301-0219 РТрубопроводы)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		8,2	708		5806		5806		6270	
				кг							464		
23	23	Е11-130301-1406 Ктр и Кэм=1,02 РТрубопроводы К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,4006	238	5,21	95	2	45	34	139	
				м2		120,93	0,71	48	0		10		
24	24	Е11-010205-0402 Ктр и Кэм=1,04 РТрубопроводы	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,32	6444,26	0	2062	0	0	1485	3831	
				м3 грунта		6444,26	0	2062	0		284		
25	25	Е11-010205-0502 Ктр и Кэм=1,04 РТрубопроводы	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/ разравнивание		0,32	2132,96	0	683	0	0	491	1268	
				м3 грунта		2132,96	0	683	0		94		
26	26	Е11-060101-0102 Ктр и Кэм=1,04 РТрубопроводы	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,32	19250,06	2965,68	6160	949	1457	3569	10508	
				м3		11732,01	525,22	3754	168		778		
27	27	С1212-101-0613 РТрубопроводы)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		0,3264	21866		7137		7137		7708	
				м3							571		
			Итого по разделу: 2. КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.57х3,0мм на стойке из трубы 76х5,0мм, Н=5м ОП-4шт.									**194816**	
			Раздел: 3. ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (надземного)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	Е11-250127-0101 Ктр и Кэм=1,04 РТрубопроводы	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,25	2000553,89	1485899,43	500138	371475	943	179660	734182	
						510881,28	278834,75	127720	69709		54384		
29	29	С1261-301-0219 РТрубопроводы)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/-по фасаду здания	кг	21,5	708		15222		15222		16440	
											1218		
30	30	Е11-130301-0404 Ктр и Кэм=1,02 РТрубопроводы	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой Ф.Л-ОЗК за один раз	м2	35,13	173,19	3,54	6084	124	2326	2516	9288	
						103,45	0,35	3634	12		688		
31	31	Е11-130301-1406 Ктр и Кэм=1,02 РТрубопроводы#К=2 к об.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	35,13	238	5,21	8361	183	3930	2949	12214	
						120,93	0,71	4248	25		905		
32	32	Е11-270902-0101 Ктр и Кэм=1,04 РТрубопроводы	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	10714,41	1466,31	21429	2933	1184	19470	44171	
						8656,13	357,76	17312	716		3272		
33	33	С1251-102-0707 РТрубопроводы)	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт.	2	5332		10664		10664		11517	
											853		
34	34	С1251-101-0101 РТрубопроводы)	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 1.3.1	шт.	2	9556		19112		19112		20641	
											1529		
			Итого по разделу: 3. ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (наземного)									848453	
			ИТОГО:									4706582	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		136491					
			Итого с временными									4843073	
			Зимние удорожания			0,45 %		21794					
			Итого с зимними удорожаниями									4864867	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		97297					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4962164	
			НДС			12 %		595460					
			Итого с НДС									5557624	
			Итого с коэффициентом понижения К-0,9999999787573									5557623,36	

ЗАКАЗЧИК :
КГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Сауранбаев Н.Т.**

Технический надзор
ТОО "РДК-01"

Эксперт _____ **Балапанов А.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Интеллект Азия"

Директор _____ **Жорабеков Б.О.**

Авторский надзор
ТОО " КазЦентрПроект"

Директор _____ **Мелдебеков Г.К.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Интеллект Азия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство двух многоквартирных жилых домов (пятно №1-благоустройство),(пятно №1,№2-наружные сети водопровода, канализация, газоснабжение, теплоснабжение) в ауле Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№41 от 26.09.2022 г. доп. Согл. № 41-1 от 08.12.2022 г.**

Акт выполненных работ №2-2

за декабрь месяц 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0332 Кзтр и Кзм=1,04 РЗемляные работы	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	22,9971923	243,9	225,58	5609	5188	0	1018	7157	
						18,32	43,18	421	993		530		
2	2	Е11-010102-0332 Кзтр и Кзм=1,04 РЗемляные работы	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	8,15	402,03	378,26	3277	3083	3	572	4157	
						23,45	74,01	191	603		308		
3	3	С3412-101-0105 РЗемляные работы)	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т-км	67,2375	81		5446			436	5882	
4	4	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,04 РЗемляные работы#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна истенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, примененкоэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,9633152	4908,86	0	4729	0	0	3405	8785	
						4908,86	0	4729	0		651		
5	5	Е11-010104-0106 Кзтр и Кзм=1,04 РЗемляные работы	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) во временный отвал, до 10 м	м3 грунта	23,9605075	70,6	70,6	1692	1691	0	257	2105	
						0	14,87	0	356		156		
6	6	Е11-010104-0106 Кзтр и Кзм=1,04 РЗемляные работы	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного отвала	м3 грунта	23,9605075	70,6	70,6	1692	1691	0	257	2105	
						0	14,87	0	356		156		
7	7	Е11-010104-0401 Кзтр и Кзм=1,04 РЗемляные работы	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,5644568	58,2	58,2	1255	1255	0	193	1564	
						0	12,43	0	268		116		
8	8	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,04 РЗемляные работы	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение механическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21,5644568	363,43	155,56	7837	3355	0	3960	12741	
						207,87	47,2	4483	1018		944		
9	9	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,04 РЗемляные работы	Траншеи, пазухи котлованов и ям, засыпка вручную. Группа грунтов 1		2,3960508	1942,2	0	4654	0	0	3351	8645	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		1942,2	0	4654	0		640		
10	10	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,04 РЗемляные работы	Траншеи и котлованы.Подсыпка под полы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		2,2644	58,2	58,2	132	132	0	20	164	
				м3 грунта		0	12,43	0	28		12		
11	11	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04 РЗемляные работы	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками		2,2644	363,43	155,56	823	352	0	416	1338	
				м3 уплотненного грунта		207,87	47,2	471	107		99		
12	12	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,04 РЗемляные работы	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Подсыпка вручную. Группа грунтов 1		0,2516	1942,2	0	489	0	0	352	908	
				м3 грунта		1942,2	0	489	0		67		
			Итого по разделу:									55551	
			Раздел: 1. Фундаменты										
13	13	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,02 РЗемляные работыК=2	Покрытия шебеночные с пропиткой битумом(толщ.100 мм). Устройство		16,48	6600,24	585,53	108772	9649	78203	21754	140968	
				м2 покрытия		1269,41	134,84	20920	2222		10442		
14	14	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04 РЗемляные работы	Подготовка бетонная. Устройство		3,83	22501,74	1869,86	86182	7162	67507	11613	105618	
				м3		3005,96	326,01	11513	1249		7824		
15	15	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,04 РЗемляные работы	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		17,9	27561,49	2893,08	493351	51787	356325	86120	625829	
				м3		4761,97	525,06	85239	9399		46358		
16	16	С1214-210-0201 РЗемляные работы)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,7176	389901		279793		279793		302176	
				т							22383		
17	17	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,04 РЗемляные работы	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0855	1146963,95	2591,07	98065	221	83357	13243	120212	
				т		169438,88	762,93	14487	65		8905		
18	18	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04 РЗемляные работы	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		89,5	1450,68	31,62	129836	2830	67610	55538	200204	
				м2 поверхности		663,64	3,6	59396	322		14830		
19	19	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04 РЗемляные работы	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5 сульфатостойкий W4F100		1,22	28295,34	1869,86	34520	2281	28572	3699	41277	
				м3		3005,96	326,01	3667	398		3058		
20	20	Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,04 РЗемляные работы	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 В15W4F10 сульфатостойкий. Устройство		6,76	46925,77	3282,59	317218	22190	181011	107360	458544	
				м3		16866,43	585,87	114017	3960		33966		
21	21	С1214-210-0201 РЗемляные работы)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,06554	389901		25554		25554		27598	
				т							2044		
22	22	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,04 РЗемляные работы	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,0971	47022,51	1732,31	4566	168	37	4007	9258	
				т		44906,2	436,7	4360	42		686		
23	23	С1214-210-0201 РЗемляные работы)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0971	389901		37859		37859		40888	
				т							3029		
24	24	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,04 РЗемляные работы	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0098	1555954,35	2591,07	15248	25	9554	5165	22046	
				т		578429,28	762,93	5669	7		1633		
25	25	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04 РЗемляные работы	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		33,8	1450,68	31,62	49033	1069	25533	20974	75608	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности		663,64	3,6	22431	122		5601		
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									**2170226**	
			Раздел: 2. Монтаж металлоконструкции БМК										
26	26	Е11-090701-0103 Кзтр и Кзм=1,04 РЗемляные работы	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,878	366729,03 289219,84	70431,28 17822,33	321998 253935	61839 15648	6214	186012 40640	548640	
27	27	Е11-090301-0201 Кзтр и Кзм=1,04 РЗемляные работы	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,878	49537,29 27810,64	18765,12 4337,12	43494 24418	16476 3808	2600	19476 5038	68007	
28	28	С1222-525-0101 РЗемляные работы)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,878	973588		854810		854810	68385	923195	
29	29	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,02 РЗемляные работы	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,462	154,74 103,45	3,54 0,35	3940 2634	90 9	1216	1824 461	6225	
30	30	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,02 РЗемляные работы	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,462	119,01 60,47	2,61 0,35	3030 1540	67 9	1424	1068 328	4426	
			Итого по разделу: 2. Монтаж металлоконструкции БМК									**1550493**	
			Раздел: 3. МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ										
31	31	Е11-250130-0102 Кзтр и Кзм=1,04 РЗемляные работы	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка /модульная котельная/	т блок-боксов	4	62491,11 32323,2	26154,6 6245,99	249964 129293	104618 24984	16053	140392 31229	421584	
32	32	Е11-090301-0211 Кзтр и Кзм=1,04 РЗемляные работы#прим	Колонны многоэтажных зданий различного назначения высотой до 50 м. Монтаж /дымовые трубы/	т конструкций	0,7	65138,85 23357,52	35523,71 5872,81	45597 16350	24867 4111	4380	14118 4777	64492	
33	33	ТОО "Буран Бойлер" стр.РЗемляные работы)	Котельная блочно-модульная MKZ-550, общей мощностью 0,55мвт, с водогрейным газо/дизельными котлами марки Z-200, в количестве 2штуки	к-т	1	17619642,86		17619643		17619643		17619643	
			Отпускная цена			17410714		17410714					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		208929					
			Сметная стоимость оборудования					***17619643***					
34	34	С3414-101-1101 РЗемляные работы)	Среднетоннажные контейнеры свыше 3 до 10 т (упакованные грузом)-БМК-1шт и котлы 2шт. Погрузка	шт	3	2631		7893			631	8524	
35	35	С3411-102-0220 РЗемляные работы)	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км/протяженность 181км/	т·км	1810	43		77830			6226	84056	
36	36	С3414-101-1102 РЗемляные работы)	Среднетоннажные контейнеры свыше 3 до 10 т (упакованные грузом). Разгрузка		3	2631		7893			631	8524	
			Итого по разделу: 3. МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ									**18206823**	
			ИТОГО:									**21983098**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**17619643**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**126540**				**4489995**	
			Итого с временными										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**0,45 %**		**20205**					
			Итого с зимними удорожаниями									**4510200**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**90204**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4600404**	
			НДС			**12 %**		**2066406**					
			Итого с НДС									**24886453**	
			Итого с коэффициентом понижения К-0,9999999787573									**24886452,06**	

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Саурбаев Н.Т.**

Технический надзор
ТОО "РДК-01"

Эксперт _____ **Балапанов А.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Интеллект Азия"

Директор _____ **Жорабеков Б.О.**

Авторский надзор
ТОО " КазЦентрПроект"

Директор _____ **Мелдебеков Г.К.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Интеллект Азия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство двух многоквартирных жилых домов (пятно №1-благоустройство),(пятно №1,№2-наружные сети водопровода, канализация, газоснабжение, теплоснабжение) в ауле Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№41 от 26.09.2022 г. доп. Согл.№41-1 от 08.12.2022 г.**

Акт выполненных работ №2-3
за декабрь месяц 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010104-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Срезка растительного грунта1 группы бульдозером,с перемещением до 10 м		32	67,08	67,08	2147	2146	0	326	2671	
				м3 грунта		0	14,13	0	452		198		
2	2	Е11-010104-0113 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлятьна каждые последующие 10 м,(вовременный отвал). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, примененкоэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85		32	197,38	197,38	6316	6316	0	958	7856	
				м3 грунта		0	41,57	0	1330		582		
3	3	Е11-010102-0337 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		354	328,77	328,77	116385	116385	0	16042	143021	
				м3 грунта		0	62,94	0	22281		10594		
4	4	С3412-101-0205	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км		2832	61		172752				186572	
				т·км							13820		
5	5	Е11-010104-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта изпод автодорожных покрытий, из планировки территории, и подземных части здании бульдозерами мощностью96 (130) кВт (л.с.) из под подземных частей зданий и под автодорожный покрытии, при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(50 м)(во временный отвал)		272	121,96	121,96	33173	33173	0	5031	41260	
				м3		0	25,69	0	6988		3056		
6	6	Е11-010104-0113 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Грунты 1 группы. Разработка и перемещение грунта из временого отвала бульдозерами мощностью 79кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта.		272	290,27	290,27	78953	78953	0	11974	98201	
				м3грунта		0	61,14	0	16630		7274		
7	7	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Насыпь Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м из временного отвала 50 м. Группа грунтов 1		272	58,2	58,2	15830	15830	0	2434	19725	
				м3 грунта		0	12,43	0	3381		1461		
8	8	Е11-010104-0407 Кзтр и Кэм=1,04 К=9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		272	293,34	293,34	79788	79788	0	12265	99417	
				м3 грунта		0	62,63	0	17035		7364		
9	9	Е11-010104-0702 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)		8856	2,81	2,81	24885	24885	0	3762	30939	
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,59	0	5225		2292		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					530229	357476		52792	629662	
								0	73322		46641		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		18260					
			Итого с временными									647923	
			Зимние удорожания			0,45 %		2916					
			Итого с зимними удорожаниями									650839	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		13017					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									663856	
			НДС			12 %		79663					
			Итого с НДС									743519	
			Итого с коэффициентом понижения К-0,9999999787573									743518,73	

ЗАКАЗЧИК:
КГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Саурбаев Н.Т.**

Технический надзор
ТОО "РДК-01"

Эксперт _____ **Балапанов А.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Интеллект Азия"

Директор _____ **Жорабеков Б.О.**

Авторский надзор
ТОО " КазЦентрПроект"

Директор _____ **Мелдебеков Г.К.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Интеллект Азия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство двух многоквартирных жилых домов (пятно №1-благоустройство),(пятно №1,№2-наружные сети водопровода, канализация, газоснабжение, теплоснабжение) в ауле Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. МАФы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№41 от 26.09.2022 г., доп. Согл.№ 41-1 от 08.12.2022 г.**

Акт выполненных работ №2-4
за декабрь месяц 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	У86-010106-0305 0	Конструкции беседок, поставляемые вготовом виде, с подразделением по типам (видам):Беседка со скамейками	шт.	1	336596	98	336596	98	329549	0	363524	
						6949	29	6949	29		26928		
2	2	У86-010102-0102 0	Модульные конструкции горок, скатовс подразделением по типам (видам): Горка "Теремок-2"	комплект	1	633812	314	633812	314	624859	0	684517	
						8639	89	8639	89		50705		
3	3	У86-010104-0402 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели одинарные, металлические	комплект	1	146250	296	146250	296	134762	0	157950	
						11192	81	11192	81		11700		
4	4	У86-010203-0101 0	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)	комплект	1	219740	583	219740	583	200378	0	237319	
						18779	160	18779	160		17579		
5	5	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	5	59112	190	295560	950	281515	0	319205	
						2619	51	13095	255		23645		
6	6	У86-010303-0201 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	3	21908	0	65724	0	65724	0	70982	
						0	0	0	0		5258		
7	7	У86-010307-0301 0	Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки белья	шт.	2	66474	2522	132948	5044	118162	0	143584	
						4871	857	9742	1714		10636		
8	8	У86-010307-0302 0	Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки ковров	шт.	2	75296	2820	150592	5640	134242	0	162639	
						5355	960	10710	1920		12047		
9	9	У86-010805-0102 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	2	215187	3004	430374	6008	406370	0	464804	
						8998	1027	17996	2054		34430		
			ИТОГО:					**2411596**	**18933**	**2295561**			
								97102	**6302**		**192928**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**75531**					
			Итого с временными									**2680055**	
			Зимние удорожания			**0,45 %**		**12060**					
			Итого с зимними удорожаниями									**2692115**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**53842**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2745957**	
			НДС			**12 %**		**329515**					
			Итого с НДС									**3075472**	
			Итого с коэффициентом понижения К-0,9999999787573									**3075471,93**	

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Саурбаев Н.Т.**

Технический надзор
ТОО "РДК-01"

Эксперт _____ **Балапанов А.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Интеллект Азия"

Директор _____ **Жорабеков Б.О.**

Авторский надзор
ТОО " КазЦентрПроект"

Директор _____ **Мелдебеков Г.К.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Интеллект Азия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство двух многоквартирных жилых домов (пятно №1-благоустройство),(пятно №1,№2-наружные сети водопровода, канализация, газоснабжение, теплоснабжение) в ауле Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№41 от 26.09.2022 г., доп. Согл.№41-1 от 08.12.2022 г.**

Акт выполненных работ №2-5

за декабрь месяц 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-470104-0101 Кзтр и Кэм=1,04 РДеревья	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом.В естественном грунте		24	845,45	121,89	20291	2925	0	15965	39156	
				яма		723,56	32,37	17365	777		2900		
2	2	Е11-470105-0101 Кзтр и Кэм=1,04 РДеревья	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы.Размер ям 0,7х0,7 м		24	3027,36	256,4	72664	6153	3490	56483	139465	
				шт.		2625,55	48,55	63020	1165		10332		
3	3	С1254-104-0402 РДеревья)	Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		10	9287		92870		92870		100300	
				шт.							7430		
4	4	С1254-103-2701 РДеревья)	Клён ясенелистный Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		14	6694		93716		93716		101213	
				шт.							7497		
			Итого по разделу:									**380134**	
			Раздел: 1. Газон 128м2										
5	5	Е11-470112-0101 Кзтр и Кэм=1,04 РДеревья	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли		128	91,52	3,19	11714	408	0	10051	23509	
				м2		88,33	0,9	11306	115		1741		
6	6	Е11-470112-0106 Кзтр и Кэм=1,04 РДеревья	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		128	463,15	260,2	59279	33306	8310	21097	86811	
				м2		138,03	49,27	17664	6307		6430		
			Итого по разделу: 1. Газон 128м2									**110320**	
			ИТОГО:									**490454**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**14223**					
			Итого с временными									**504677**	
			Зимние удорожания			**0,45 %**		**2271**					
			Итого с зимними удорожаниями									**506948**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**10139**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**517087**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		62050					
			Итого с НДС									579138	
			Итого с коэффициентом понижения К-0,9999999787573									579137,38	

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Саурбаев Н.Т.**

Технический надзор
ТОО "РДК-01"

Эксперт _____ **Балапанов А.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Интеллект Азия"

Директор _____ **Жорабеков Б.О.**

Авторский надзор
ТОО " КазЦентрПроект"

Директор _____ **Мелдебеков Г.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Интеллект Азия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство двух многоквартирных жилых домов (пятно №1-благоустройство),(пятно №1,№2-наружные сети водопровода, канализация, газоснабжение, теплоснабжение) в ауле Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №41 от 26.09.2022 г., доп. Согл. №41-1 от 08.12.2022 г.

Акт выполненных работ №2-6
за декабрь месяц 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Монтажные работы										
1	1	Е11-220601-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,043809	1319236,93	31485,82	57794	1379	247483	16252	79970	
						374531,04	179,82	16408	8		5924		
2	2	Е11-220601-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,456	889976,52	30241,88	405829	13790	222713	167682	619392	
						371329,92	107,89	169326	49		45881		
3	3	Е11-220701-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,727	143946,95	0	104649	0	2826	100805	221890	
						140059,4	0	101823	0		16436		
4	4	Е11-240106-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Установка вентилей и задвижек для горячей воды и пара	компл	20	11026,31	4976,07	220526	99521	4201	136998	386126	
						5840,2	1078,9	116804	21578		28602		
5	5	С1242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	17163		68652		68652	5492	74144	
6	6	С1242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	25485		101940		101940	8155	110095	
7	7	С1242-301-0402	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	8	5015		40120		40120	3210	43330	
8	8	С1242-301-0403	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	6086		24344		24344	1948	26292	
9	9	Е11-240106-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	19166,69	8442,66	19167	8443	428	11971	33629	
						10296,31	1795,59	10296	1796		2491		
10	10	С1242-306-0207	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый, одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16, ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	55372		55372		55372	4430	59802	
11	11	Е11-221201-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	11	2509,4	98,47	27603	1083	890	25374	57215	
						2330,02	0	25630	0		4238		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С1241-116-0205	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1344		2688		2688		2903	
											215		
13	13	С1241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	1620		3240		3240		3499	
											259		
14	14	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	1484		7420		7420		8014	
											594		
15	15	С1241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	2263		4526		4526		4888	
											362		
16	16	Е11-240105-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка	компенсатор	4	12112,02	2274,06	48448	9096	844	40971	96573	
						9627,07	719,26	38508	2877		7154		
17	17	Е11-240105-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка	компенсатор	4	12112,02	2274,06	48448	9096	844	40971	96573	
						9627,07	719,26	38508	2877		7154		
18	18	С1242-403-0103	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	шт.	4	13659		54636		54636		59007	Казахстан
											4371		
19	19	С1242-403-0105	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80	шт.	4	21185		84740		84740		91519	Казахстан
											6779		
20	20	Е11-260101-1001 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	11,2	59923,62	2921,93	671145	32726	135179	390116	1146161	
						44932,16	899,08	503240	10070		84901		
21	21	С1234-101-0304	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	11,2	37156		416147		416147		449439	
											33292		
22	22	Е11-130301-1705 Кзтр и Кзм=1,02 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03, за 4 раза	м2	202,51	1190,04	18,71	240995	3789	204784	22765	284861	
						160,1	2,82	34244	571		21101		
23	23	Е11-130501-0305 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой	м2	202,51	5334,8	160,44	1080350	32491	622676	300367	1491175	
						2099,57	50,03	425184	10132		110457		
24	24	Е11-130501-0306 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, последующий слой	м2	202,51	3420,18	160,44	692621	32491	365245	210462	975329	
						1456,15	50,03	294885	10132		72247		
25	25	С1241-411-0103	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45-255х16-1	шт.	9	27064		243576		243576		263062	Казахстан
											19486		
26	26	С1241-411-0104	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57-255х16-1	шт.	13	33169		431197		431197		465693	Казахстан
											34496		
27	27	С1241-411-0106	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1	шт.	10	42442		424420		424420		458374	Казахстан
											33954		
28	28	С1241-411-0101	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32-255х16-1	шт.	4	26382		105528		105528		113970	Казахстан
											8442		
29	29	С1241-412-0101	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 32 мм	шт.	46	5863		269698		269698		291274	Казахстан
											21576		
30	30	С1241-412-0103	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 45 мм	шт.	25	5691		142275		142275		153657	
											11382		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	С1241-412-0104	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	150	5691		853650		853650	68292	921942	
32	32	С1241-412-0106	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	28	6291		176148		176148	14092	190240	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Монтажные работы									9280038	
			ИТОГО:									9280038	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		269121,0928					
			Итого с временными									9549159	
			Зимние удорожания			0,45 %		42971,21449					
			Итого с зимними удорожаниями									9592130	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		191842,5998					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9783973	
			НДС			12 %		1174036,11					
			Итого с НДС									10958049	
			Итого с коэффициентом понижения К-0,9999999787573									10958048,82	

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Саурбаев Н.Т.**

Технический надзор
ТОО "РДК-01"

Эксперт _____ **Балапанов А.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Интеллект-Азия"

Директор _____ **Жорабеков Б.О.**

Авторский надзор
ТОО " КазЦентрПроект"

Директор _____ **Мелдебеков Г.К.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Интеллект Азия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство двух многоквартирных жилых домов (пятно №1-благоустройство),(пятно №1,№2-наружные сети водопровода, канализация, газоснабжение, теплоснабжение) в ауле Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. ПОКРЫТИЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№41 от 26.09.2022 г., доп. Согл.№41-1 от 08.12.2022 г.**

Акт выполненных работ №2-7
за декабрь месяц 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-270401-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Р Асфальтобетонное покрытие тип-1-1032м2	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		103,2	1912,36	1566,06	197356	161618	160	73034	292021	
			м3 материала основания в плотном теле			344,75	310,52	35578	32046		21631		
2	2	С1211-401-0101 Р Асфальтобетонное покрытие тип-1-1032м2)	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		113,52	9025		1024518		1024518		1106479	
				м3							81961		
3	3	Е11-270403-0501 Кзтр и Кзм=1,04 Р Асфальтобетонное покрытие тип-1-1032м2	Основания толщиной 12 см /толщ.22см/ из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство		1032	865,64	350,05	893340	361252	430127	199150	1179841	
				м2 основания		98,8	79,84	101962	82395		87396		
4	4	Е11-270403-0503 Кзтр и Кзм=1,04 Р Асфальтобетонное покрытие тип-1-1032м2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502		1032	554,98	199,14	572741	205513	351344	71869	696179	
				м2 основания		15,39	49,09	15885	50661		51569		
5	5	Е11-270602-0301 Кзтр и Кзм=1,04 Р Асфальтобетонное покрытие тип-1-1032м2	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		1032	2119,22	249,55	2187039	257535	1873328	96202	2465900	
				м2 покрытия		54,43	31,88	56175	32900		182659		
6	6	Е11-270602-0401 Кзтр и Кзм=1,04 Р Асфальтобетонное покрытие тип-1-1032м2 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияк нормам 1127-0602-0301		1032	919,44	0,09	948858	93	929017	21328	1047801	
				м2 покрытия		19,14	0	19748	0		77615		
7	7	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,04 Р Асфальтобетонное покрытие тип-1-1032м2	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		390	3190,7	58,21	1244372	22702	498611	787807	2194754	
				м бортового камня		1854	16,39	723059	6392		162574		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	С1255-101-0101 Р Асфальтобетонное покрытие тип-1-1032м2)	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.25.10	м3	9,75	44818		436976		436976		471934	
											34958		
			Итого по разделу:									**9454909**	
			Раздел: 1. Покрытие из спецмеси тип-2-220м2										
9	9	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Р Асфальтобетонное покрытие тип-1-1032м2	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22	1912,36	1566,06	42072	34453	35	15569	62252	
						344,75	310,52	7584	6831		4611		
10	10	С1211-401-0101 Р Асфальтобетонное покрытие тип-1-1032м2)	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	24,2	9025		218405		218405		235877	
											17472		
11	11	Е11-270403-0501 Кзтр и Кэм=1,04 Р Асфальтобетонное покрытие тип-1-1032м2	Основания толщиной 12 см /толщ.3см/из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	220	865,64	350,05	190441	77011	91694	42455	251517	
						98,8	79,84	21736	17565		18631		
12	12	Е11-270403-0503 Кзтр и Кэм=1,04 Р Асфальтобетонное покрытие тип-1-1032м2 К=9	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 смизменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	220	499,49	179,23	-109888	-39431	-67410	-13789	-133571	
						13,85	44,18	-3048	-9720		-9894		
13	13	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Р Асфальтобетонное покрытие тип-1-1032м2	Слои оснований подстилающие и выравнивающие изпесчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,6	1973,57	1626,65	13026	10736	14	4764	19213	
						344,75	323,64	2275	2136		1423		
14	14	С1261-101-0101 Р Асфальтобетонное покрытие тип-1-1032м2)	Щебень известниковый 51% для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,366	3845		12942		12942		13977	
											1035		
15	15	С1216-102-0301 Р Асфальтобетонное покрытие тип-1-1032м2)	Известь 4% строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,132	28823		3805		3805		4109	
											304		
16	16	С1211-401-0101 Р Асфальтобетонное покрытие тип-1-1032м2)	Песок 45% ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,97	9025		26804		26804		28948	
											2144		
17	17	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,04 Р Асфальтобетонное покрытие тип-1-1032м2	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	8,8	142,43	115,85	1253	1019	27	288	1664	
						23,48	21,94	207	193		123		
18	18	Е11-010201-0308 Кзтр и Кэм=1,04 Р Асфальтобетонное покрытие тип-1-1032м2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	35,2	10,57	10,57	372	372	0	82	490	
						0	3,24	0	114		36		
19	19	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,04 Р Асфальтобетонное покрытие тип-1-1032м2	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий		61	3190,7	58,21	194633	3551	77988	123221	343282	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м бортового камня		1854	16,39	113094	1000		25428		
20	20	С1255-101-0101 Р Асфальтобетонное покрытие тип-1-1032м2)	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.25.10		1,525	44818		68347		68347		73815	
				м3							5468		
			Итого по разделу: 1. Покрытие из спецсмеси тип-2-220м2									**901573**	
			Раздел: 2. Искусственный газон тип 3-800м2										
21	21	Е11-270403-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Р Асфальтобетонное покрытие тип-1-1032м2	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		800	1064,6	390,51	851681	312408	473736	154613	1086798	
				м2 основания		81,92	97,03	65537	77624		80504		
22	22	Е11-270403-0501 Кзтр и Кэм=1,04 Р Асфальтобетонное покрытие тип-1-1032м2	Основания толщиной 12 см /толщ.10см/из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство		800	865,64	350,05	692512	280040	333432	154345	914606	
				м2 основания		98,8	79,84	79040	63872		677649		
23	23	Е11-270403-0503 Кзтр и Кэм=1,04 Р Асфальтобетонное покрытие тип-1-1032м2 К=2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502		800	111	39,83	-88799	-31864	-54472	-11144	-107939	
				м2 основания		3,08	9,82	-2463	-7856		-7995		
24	24	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Р Асфальтобетонное покрытие тип-1-1032м2	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		80	1912,36	1566,06	152989	125285	124	56615	226373	
				м3 материала основания в плотном теле		344,75	310,52	27580	24842		16768		
25	25	С1211-401-0101 Р Асфальтобетонное покрытие тип-1-1032м2)	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		88	9025		794200		794200		857736	
				м3							63536		
26	26	Е11-270403-1202 Кзтр и Кэм=1,04 Р Асфальтобетонное покрытие тип-1-1032м2	Устройство искусственного газона		800	100,41	1,74	80331	1392	32	85686	179298	
				м2 поверхности		98,63	0,54	78907	432		13281		
27	27	С1261-501-0118 Р Асфальтобетонное покрытие тип-1-1032м2)	Газоны искусственные в рулонах		800	2700		2160000		2160000		2332800	
				м2							172800		
			Итого по разделу: 2. Искусственный газон тип 3-800м2									**5489672**	
			Раздел: 3. Земляной арык водоотводной арычный -253м										
28	28	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,04 Р Асфальтобетонное покрытие тип-1-1032м2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		90	3134,27	0	282084	0	0	203101	523999	
				м3 грунта		3134,27	0	282084	0		38815		
29	29	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,04 Р Асфальтобетонное покрытие тип-1-1032м2	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с планировкой лишнего грунта. Группа грунтов 1		90	1942,04	0	174784	0	0	125844	324679	
				м3 грунта		1942,04	0	174784	0		24050		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	Е11-220101-0103 Кзтр и Кэм=1,04 Р Асфальтобетонное покрытие тип-1-1032м2	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт		0,002	1104476,57	158428,49	2209	317	86	1864	4398	
				км трубопровода		903165,12	38010,53	1806	76		326		
31	31	С1241-701-0103 Р Асфальтобетонное покрытие тип-1-1032м2)	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами		2,016	6217		12533		12533		13536	
				м							1003		
			Итого по разделу: 3. Земляной арык водоотводной арычный -253м									866612	
			ИТОГО:									16712766	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		484670					
			Итого с временными									17197436	
			Зимние удорожания			0,45 %		77388					
			Итого с зимними удорожаниями									17274825	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		345496					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17620321	
			НДС			12 %		2114439					
			Итого с НДС									19734760	
			Итого с коэффициентом понижения К-0,9999999787573									19734758,92	

ЗАКАЗЧИК:
КГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Саурбаев Н.Т.**

Технический надзор
ТОО "РДК-01"

Эксперт _____ **Балапанов А.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Интеллект Азия"

Директор _____ **Жорабеков Б.О.**

Авторский надзор
ТОО "КазЦентрПроект"

Директор _____ **Мелдебеков Г.К.**