Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2022 года

Заказчик: **КГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Интеллект Азия"**

Договор: **Договор №41 от 26.09.2022 г.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство двух многоквартирных жилых домов (пятно №1-благоустройство),(пятно №1,№2-наружные сети водопровода, канализация, газоснабжение, теплоснабжение) в ауле Б.Момышулы Жуалинского района, Жамбылской области**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство двух многоквартирных жилых домов (пятно №1-благоустройство),(пятно №1,№2-наружные сети водопровода, канализация, газоснабжение, теплоснабжение) в ауле Б.Момышулы Жуалинского района, Жамбылской области	19 200 000	19 200 000	17 142 857	2 057 143		19 200 000	17 142 857	2 057 143	
2	Удержание аванса 30%	5 760 000	5 760 000				5 760 000			
3	Всего к оплате	13 440 000	13 440 000				13 440 000			
4	В том числе НДС	1 440 000	1 440 000				1 440 000			

ЗАКАЗЧИК :

КГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Саурбаев Н.Т.**

Технический надзор
ТОО "РДК-01"

Эксперт _____ **Балапанов А.А.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Интеллект Азия"

Директор _____ **Жорабеков Б.О.**

Авторский надзор
ТОО "КазЦентрИроект"

Директор _____ **Мелдебеков Г.К.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Интеллект Азия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство двух многоквартирных жилых домов (пятно №1-благоустройство),(пятно №1,№2-наружные сети водопровода, канализация, газоснабжение, теплоснабжение) в ауле Б.Момышулы Жуалинского района, Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№41 от 26.09.2022 г.**

Акт выполненных работ №1-1
за октябрь месяц 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0333 Ктр и Кэм=1,04	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		170	515,09	484,49	87565	82363	92	15282	111075	
				м3 грунта		30,06	94,79	5110	16114		8228		
2	2	С3412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км		1402,5	81		113602				122690	
				т·км							9088		
3	3	Е11-010101-0332 Ктр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		243	243,9	225,58	59267	54816	0	10761	75632	
				м3 грунта		18,32	43,18	4451	10493		5602		
4	4	Е11-010205-0303 Ктр и Кэм=1,04	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		27	6587,28	0	177856	0	0	128057	330386	
				м3 грунта		6587,28	0	177856	0		24473		
5	5	Е11-010104-0405 Ктр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		216	46,35	46,35	10012	10011	0	1518	12452	
				м3 грунта		0	9,76	0	2108		922		
6	6	Е11-010201-0501 Ктр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		216	363,47	155,56	78509	33601	0	39674	127638	
				м3 уплотненного грунта		207,91	47,2	44908	10195		9454		
7	7	Е11-010205-0502 Ктр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		54	2132,96	0	115180	0	0	82929	213958	
				м3 грунта		2132,96	0	115180	0		15849		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**993830**	
			Раздел: 2. Трубопроводы										
8	8	Е11-230101-0101 Ктр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		37,5	12740,74	267,32	477778	10024	372282	96854	620602	
				м3 основания		2545,92	62,94	95472	2360		45971		
9	9	Е11-220501-0401 Ктр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,207	1127599,24	619561,33	233413	128249	0	129820	392292	
				км трубопровода		508037,91	125448,58	105164	25968		29059		
10	10	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		209,07	1661		347265		347265		375046	Казахстан
				м							27781		
11	11	Е11-220301-0101 Ктр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,043	1058806,52	128490,08	45529	5525	1230	39827	92184	
				км трубопровода		901712,24	33852,3	38774	1456		6828		
12	12	С1241-102-0120	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм		43,172	859		37085		37085		40052	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							2967		
13	13	Е11-220301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Гильза Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	1058806,52	128490,08	1588	193	43	1389	3216	
						901712,24	33852,3	1353	51		238		
14	14	Е11-220301-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Гильза Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	1203970,35	205986,99	3612	618	107	3024	7167	
						962301,6	55883,61	2887	168		531		
15	15	С1241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	1,506	655		986		986		1065	
											79		
16	16	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,012	4403		13262		13262		14323	Казахстан
											1061		
17	17	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,04	Футляр Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	4345223,32	3532085,52	43452	35321	0	15538	63709	
						813137,8	756326,02	8131	7563		4719		
18	18	С1241-201-0919	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм	м	10	8890		88900		88900		96012	Казахстан
											7112		
19	19	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10	2970,48	13,92	29705	140	2136	27186	61442	
						2743	3,06	27430	31		4551		
20	20	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,04 к=0,125	Концы футляра диаметром 800 мм д100мм к=100:800=0,125. Заделка битумом и прядью	футляр	1	6558,48	682,18	6558	682	2946	2912	10228	
						2930,17	11,24	2930	11		758		
21	21	Е11-220701-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,25	141789,63	0	35447	0	433	34665	75721	
						140059,4	0	35015	0		5609		
22	22	Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Кран стальные диаметром 40 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3583,61	173,82	10751	522	468	9824	22221	
						3253,83	53,94	9761	162		1646		
23	23	С1242-301-0401	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3723		3723		3723		4021	
											298		
24	24	С1242-301-0403	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	6086		12172		12172		13146	
											974		
25	25	Е11-220901-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6758,22	289,69	6758	290	295	6200	13995	
						6173,15	89,91	6173	90		1037		
26	26	С1242-101-0103	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч76к ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	23956		23956		23956		25872	
											1916		
27	27	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2882		2882		2882		3113	
											231		
28	28	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	3206		3206		3206		3462	
											256		
29	29	С1241-116-0203	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	2	815		1630		1630		1760	
											130		
30	30	С1241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	1620		3240		3240		3499	
											259		
31	31	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	2895		23160		23160		25013	
											1853		
32	32	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0169	2113413,94	874359,14	35717	14776	418	23694	64164	
						1214326,67	201849,2	20522	3411		4753		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0021	462525		971		971		1049	Казахстан
											78		
34	34	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0148	435218		6441		6441		6956	Казахстан
											515		
35	35	Е11-220601-0301 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,043	1540493,41	53698,88	66241	2309	36471	27194	100910	
						638638	179,82	27461	8		7475		
36	36	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,06	22501,74	1869,86	1350	113	1058	182	1654	
						3005,96	326,01	180	20		123		
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы									**2143894**	
			Раздел: 3. Пожарный гидрант H=1750-1шт										
37	37	Е11-221001-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	5805,49	357,06	5805	357	499	5004	11674	
						4949,67	105,32	4950	105		865		
38	38	С1244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	51761		51761		51761		55902	Казахстан
											4141		
39	39	С1241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151884		151884		151884		164035	
											12151		
			Итого по разделу: 3. Пожарный гидрант H=1750-1шт									**231611**	
			Раздел: 4. Колодец водопроводный D=1500 мм(3 шт.)										
40	40	Е11-221301-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,61	46137,28	17597,28	258830	98721	19608	167239	460154	
						25044,74	5067,21	140501	28427		34086		
41	41	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	31009		93027		93027		100469	Казахстан
											7442		
42	42	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	19093		114558		114558		123723	Казахстан
											9165		
43	43	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	26689		80067		80067		86472	Казахстан
											6405		
44	44	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3486		10458		10458		11295	Казахстан
											837		
45	45	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	4716		14148		14148		15280	Казахстан
											1132		
46	46	С1261-107-0627	Скобы ходовые	кг	18	457		8226		8226		8884	
											658		
47	47	Е11-070107-0104 Кзтр и Кзм=1,04	Изделия монтажные массой свыше 20 кг Соединительные элементы МС. Установка	т стальных элементов	0,21288	1156879,3	11470,38	246276	2441	220942	27474	295650	
						107536,21	1834,12	22892	390		21900		
48	48	Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,04	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,9	36353,09	1978,42	32718	1781	19205	10971	47184	
						13035,57	359,94	11732	324		3495		
49	49	Е11-270602-0301 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	11,34	2093,36	249,55	23739	2830	20292	1057	26780	
						54,43	31,88	617	362		1984		
50	50	С1244-202-0204	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Т	комплект	2	73250		146500		146500		158220	
											11720		
51	51	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559		25559		25559		27604	Казахстан
											2045		
			Итого по разделу: 4. Колодец водопроводный D=1500 мм(3 шт.)									**1361715**	
			ИТОГО:							**1963591**		**4731050**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**137200**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**4868250**	
			Зимние удорожания			**0,45 %**		**21907**					
			Итого с зимними удорожаниями									**4890158**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**97803**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4987961**	
			НДС			**12 %**		**598555**					
			Итого с НДС									**5586516**	
			Итого с коэфициентом понижения К-0,9999999787573									**5586516**	

ЗАКАЗЧИК :
КГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Саурбаев И.Т.**

Технический надзор
ТОО "РДК-01"

Эксперт _____ **Балапанов А.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Интеллект Азия"

Директор _____ **Жорабеков Б.О.**

Авторский надзор
ТОО "КазЦентрПроект"

Директор _____ **Мелдебеков Г.К.**

Форма по приложению 3-1
приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Интеллект Азия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство двух многоквартирных жилых домов (пятно №1-благоустройство),(пятно №1,№2-наружные сети водопровода, канализация, газоснабжение, теплоснабжение) в ауле Б.Момышулы Жуалинского района, Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№41 от 26.09.2022 г.**

Акт выполненных работ №1-2

за октябрь месяц 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0333 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		32	515,09	484,49	16483	15503	17	2877	20909	
				м3 грунта		30,06	94,79	962	3033		1549		
2	2	С3412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км		264	81		21384				23095	
				т·км							1711		
3	3	Е11-010101-0332 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		207	243,9	225,58	50487	46695	0	9167	64427	
				м3 грунта		18,32	43,18	3792	8938		4772		
4	4	Е11-010205-0303 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		23	6587,28	0	151507	0	0	109085	281440	
				м3 грунта		6587,28	0	151507	0		20847		
5	5	Е11-010104-0405 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		165,6	46,35	46,35	7676	7675	0	1164	9547	
				м3 грунта		0	9,76	0	1616		707		
6	6	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		165,6	363,47	155,56	60190	25760	0	30417	97855	
				м3 уплотненного грунта		207,91	47,2	34429	7816		7249		
7	7	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		41,4	2132,96	0	88304	0	0	63579	164034	
				м3 грунта		2132,96	0	88304	0		12151		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**661307**	
			Раздел: 2. Трубопроводы										
8	8	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		24,45	1274,74	267,32	311511	6536	242727	63149	404633	
				м3 основания		2545,92	62,94	62248	1539		29973		
9	9	Е11-220501-0302 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 160 мм. Укладка		0,163	410262,76	6434,34	66873	1049	222	65236	142677	
				км трубопровода		402468,34	1792,2	65602	292		10569		
10	10	С1241-206-0103	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 160х2,5 мм, с уплотнительным кольцом		163	4198		684274		684274		739016	Казахстан
				м							54742		
11	11	Е11-161101-0103 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое		163	209,25	1,7	34108	277	895	32277	71696	
				м трубопровода		202,06	0	32936	0		5311		
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы									**1358022**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Колодцы диам.1000 мм-3 шт										
12	12	Е11-221301-0101 Ктр и Кзм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		5,67	46137,28	17597,28	261598	99776	19818	169027	465075	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			25044,74	5067,21	142004	28731		34450		
13	13	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		3	14893		44679		44679		48253	Казахстан
				шт.							3574		
14	14	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		3	13040		39120		39120		42250	Казахстан
				шт.							3130		
15	15	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		6	3486		20916		20916		22589	Казахстан
				шт.							1673		
16	16	С1261-107-0627	Скобы ходовые		18	457		8226		8226		8884	
				кг							658		
17	17	Е11-060101-0101 Ктр и Кзм=1,04	Подготовка бетонная-лоток. Устройство		1,56	22501,74	1869,86	35103	2917	27496	4730	43020	
				м3		3005,96	326,01	4689	509		3187		
18	18	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		2	13011		26022		26022		28104	Казахстан
				шт.							2082		
19	19	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6		3	9220		27660		27660		29873	Казахстан
				шт.							2213		
20	20	Е11-060101-0114 Ктр и Кзм=1,04	Отмостка. Устройство		0,342	20998,13	2030,76	7181	694	5604	917	8746	
				м3		2580,51	366,11	883	125		648		
21	21	Е11-270602-0301 Ктр и Кзм=1,04	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		7,02	2093,36	249,55	14695	1752	12561	654	16577	
				м2 покрытия		54,43	31,88	382	224		1228		
22	22	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		3	25559		76677		76677		82811	Казахстан
				комплект							6134		
			Итого по разделу: 3. Колодцы диам.1000 мм-3 шт									**796182**	
			Раздел: 4. Колодец д1500мм-4шт										
23	23	Е11-221301-0101 Ктр и Кзм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		5,88	46137,28	17597,28	271287	103472	20552	175288	482301	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			25044,74	5067,21	147263	29795		35726		
24	24	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		4	31009		124036		124036		133959	Казахстан
				шт.							9923		
25	25	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		8	19093		152744		152744		164964	Казахстан
				шт.							12220		
26	26	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		4	26689		106756		106756		115296	Казахстан
				шт.							8540		
27	27	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		4	3486		13944		13944		15060	Казахстан
				шт.							1116		
28	28	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		4	4716		18864		18864		20373	Казахстан
				шт.							1509		
29	29	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		4	25559		102236		102236		110415	Казахстан
				комплект							8179		
30	30	С1261-107-0627	Скобы ходовые		24	457		10968		10968		11845	
				кг							877		
31	31	Е11-060101-0101 Ктр и Кзм=1,04	Подготовка бетонная-лоток. Устройство		2,08	22501,74	1869,86	46804	3889	36662	6307	57360	
				м3		3005,96	326,01	6252	678		4249		
32	32	Е11-060101-0113 Ктр и Кзм=1,04	Отмостка бетонная. Устройство		0,456	36353,09	1978,42	16577	902	9731	5559	23906	
				м3		13035,57	359,94	5944	164		1771		
33	33	Е11-270602-0301 Ктр и Кзм=1,04	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		14,04	2093,36	249,55	29391	3504	25123	1309	33156	
				м2 покрытия		54,43	31,88	764	448		2456		
			Итого по разделу: 4. Колодец д1500мм-4шт									**1168635**	
			ИТОГО:							**1858530**		**3984146**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		115540				4099686	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,45 %		18449				4118135	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		82363				4200498	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		504060				4704557	
			Итого с НДС									4704557	
			Итого с коэфициентом понижения К-0,9999999787573										

ЗАКАЗЧИК :
КГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Саурбаев Н.Т.**

Технический надзор
ТОО "РДК-01"

Эксперт _____ **Балапанов А.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Интеллект Азия"

Директор _____ **Жорабеков Б.О.**

Авторский надзор
ТОО "КазЦентрПроект"

Директор _____ **Мелдебеков Г.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Интеллект Азия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство двух многоквартирных жилых домов (пятно №1-благоустройство),(пятно №1,№2-наружные сети водопровода, канализация, газоснабжение, теплоснабжение) в ауле Б.Момышулы Жуалинского района, Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№41 от 26.09.2022 г.**

Акт выполненных работ №1-3
за октябрь месяц 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0332 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		100,587003	243,9	225,58	24533	22690	0	4454	31306	
				м3 грунта		18,32	43,18	1842	4343		2319		
2	2	Е11-010102-0333 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		199,5224	515,09	484,49	102772	96667	108	17935	130364	
				м3 грунта		30,06	94,79	5997	18913		9657		
3	3	С3412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км		1646,0598	81		133331				143997	
				т·км							10666		
4	4	Е11-010101-0332 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		42,239344	243,9	225,58	10302	9528	0	1870	13146	
				м3 грунта		18,32	43,18	774	1824		974		
5	5	Е11-010205-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		10,5881056	6587,28	0	69747	0	0	50218	129562	
				м3 грунта		6587,28	0	69747	0		9598		
6	6	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		80,4696024	46,35	46,35	3730	3729	0	565	4639	
				м3 грунта		0	9,76	0	785		344		
7	7	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		80,4696024	2132,96	0	171638	0	0	123579	318835	
				м3 грунта		2132,96	0	171638	0		23617		
8	8	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		20,1174006	363,47	155,56	7311	3130	0	3695	11888	
				м3 уплотненного грунта		207,91	47,2	4182	950		880		
9	9	Е11-010104-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		42,2619597	52,81	52,81	2232	2232	0	338	2776	
				м3 грунта		0	11,12	0	470		206		
10	10	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		42,2619597	433,51	185,18	18321	7826	0	9266	29794	
				м3 уплотненного грунта		248,33	56,19	10495	2375		2207		
11	11	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		10,5654899	3052,88	0	32255	0	0	23224	59917	
				м3 грунта		3052,88	0	32255	0		4438		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**876224**	
			Раздел: 2. Монтажные работы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-240101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,233	2130790,48	790626	496474	184216	2726	344635	908398	
						13428464,8	165597,69	309532	38584		67289		
13	13	Е11-240101-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,223	2218313,79	806137,29	494684	179769	3273	345508	907408	
						1397500	167514,02	311642	37356		67215		
14	14	Е11-240101-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,271	2509081,37	886623,59	679961	240275	7150	474655	1246985	
						1596075,52	173111,43	432536	46913		92369		
15	15	С1241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	55,55	764		42440		42440	3395	45835	
16	16	С1241-102-0131	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	179,78	1265		227422		227422	18194	245616	
17	17	С1241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	225,23	3302		743709		743709	59497	803206	Казахстан
18	18	С1241-102-0176	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	268,66	4042		1085924		1085924	86874	1172798	Казахстан
19	19	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	5,05	4403		22235		22235	1779	24014	Казахстан
20	20	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02784	2113413,94	874359,14	58837	24342	688	39032	105699	
						1214326,67	201849,2	33807	5619		7830		
21	21	С1241-112-0114	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х3,0 мм	шт.	6	292		1752		1752	140	1892	
22	22	С1241-112-0123	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х5,0 мм	шт.	2	612		1224		1224	98	1322	
23	23	С1241-112-0126	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	6	586		3516		3516	281	3797	Казахстан
24	24	С1241-112-0142	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х6,0 мм	шт.	2	1720		3440		3440	275	3715	
25	25	Е11-220601-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,227191	1319236,93	31485,82	299719	7153	247483	84280	414718	
						374531,04	179,82	85090	41		30720		
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									**5885403**	
			Раздел: 3. Канал										
26	57	Е11-080101-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Основание пол фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,2	13794,36	1957,51	44142	6264	31783	7304	55561	
						1904,7	549,5	6095	1758		4116		
27	58	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	12,596	21431,78	4811,13	269955	60601	84593	164700	469428	
						9904,75	1176,27	124760	14816		34772		
28	59	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	7,31	32690		238964		238964	19117	258081	Казахстан
29	60	С1225-202-1102	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	5,286	0		0				0	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Канал									**783070**	
			ИТОГО:							7819377		**7544698**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**218796**					
			Итого с временными									**7763495**	
			Зимние удорожания			**0,45 %**		**34936**					
			Итого с зимними удорожаниями									**7798430**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**155969**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7954399**	
			НДС			**12 %**		**954528**					
			Итого с НДС									**8908927**	
			Итого с коэфициентом понижения К-0,9999999787573									**8908927**	

ЗАКАЗЧИК :
КГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Сауербаев И.Т.**

Технический надзор
ТОО "РДК-01"

Эксперт _____ **Балапанов А.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Интеллект Азия"

Директор _____ **Жорабеков Б.О.**

Авторский надзор
ТОО " КазЦентрПроект"

Директор _____ **Мелебеков Г.К.**