Форма 2

Генподрядчик: ТОО «Жылу - XXI»
Субподрядчик: ТОО «N Строй Сервис»
Договор: №11 от 02.10.2016 г.
Наименование строительства и его адрес: Завершение строительство школы на 100 мест в н.п. Жинишкекум Аральского района Кызылординской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ месяц 2016 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 29 разные работы									
	29.1 подпольный канал и приямок									
533	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	3,84	218,93	–	841	–	950	1,54	6
		м3 грунта								
				218,93	–	841	–	113	–	–
534	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,3	134,1	–	174	–	197	0,972	1
		м3 грунта								
				134,1	–	174	–	113	–	–
535	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,2	3049,8	–	610	–	117	3,1	1
		м3 подстилающего слоя								
				474,75	–	95	–	123	–	–
536	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,0206	40097,59	339,59	826	7	4	0,58	–
		т								
				–	140,94	–	3	133	0,58	–

537	Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,97	13200,2	1327,03	12804	1287	2642	12,49	12
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				2137,5	456,24	2073	443	105	1,7166	2
538	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,9894	131		130				
		м3								
539	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0144	50800		732				
		т								
540	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0012	47400		57				
		т								
541	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,028	70437,87	304,24	1972	9	288	58	2
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9675	114,75	271	3	105	0,56	–
542	Е34-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	1,43	4023,28	221,4	5753	317	1296	4,87	7
		м2 настила		———	———	———	———	———	———	———
				812,25	84,38	1162	121	101	0,412	1
543	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	5,46	245,44	3,82	1340	21	250	0,212	1
		м2 поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				37,35	1,44	204	8	118	0,007	–
544	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,047	175710,1	1826,1	8258	86	578	42,7	2
		т стальных элементов		———	———	———	———	———	———	———
				8100	690,75	381	32	140	3,37	–
	29.2 крыльцо - 2шт									
545	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,36	9076,41	196,62	3268	71	131	1,79	1
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				272,25	74,27	98	27	105	0,3628	–
546	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,7	10253,15	95,97	7177	67	593	4,9	3
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				771,75	36,25	540	25	105	0,1771	–
547	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	0,3654	131		48				
		м3								

548	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0078	50800		396				
		т								
549	Е11-17-2	Устройство мозаичных (терраццо) покрытий толщиной 20 мм без рисунка	3,6	331,74	23,26	1194	84	1194	1,57	6
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				261	8,71	940	31	123	0,0425	–
550	Е11-17-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	3,6	56,24	1,34	202	5	246	0,306	1
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				54,9	0,5	198	2	123	0,0024	–
	29.3 отмостка									
551	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,8	4870,8	–	18509	–	2482	3,24	12
		м3 подстилающего слоя		———	———	———	———	———	———	———
				531	–	2018	–	123	–	–
552	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	38	497,13	–	18891	–	1252	0,144	5
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				24,75	–	941	–	133	–	–
		Итого по разделу 29				**83182**	**1954**			**60**
						———	———			———
						9936	**695**			**3**
		Стоимость: материалов, тенге				71292				
		Накладные расходы, тенге				12220				
		- заработная плата, тенге				1833				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5724				
		Всего по разделу, тенге				**101126**				
		Сметная заработная плата, тенге				12464				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				69				

	Раздел 30 Отопление									
553	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	12	266,17	4,08	3194	49	849	0,30591	4
		м трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				53,77	1,53	645	18	128	0,00752	–
554	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 32х2,2 мм	16	295,13	14,54	4722	233	2228	0,56959	9
		м трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				103,36	5,45	1654	87	128	0,02657	–
555	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 26,х2,2 мм	28	251,13	14,54	7032	407	3900	0,56959	16
		м трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				103,36	5,45	2894	153	128	0,02657	1
556	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	362		362				
		шт								
557	Е18-17-1	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 76 мм	1	1584,47	38,1	1584	38	276	1,1433	1
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				201,62	13,91	202	14	128	0,0721	–
558	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	5,1	4331,43	35,77	22090	182	817	0,70246	4
		кВт		———	———	———	———	———	———	———
				111,7	13,4	570	68	128	0,06541	–
559	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	11	148,39	0,07	1632	1	1247	0,646	7
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				108	0,02	1188	–	105	0,0001	–
		Итого по разделу 30				**40616**	**910**			**41**
						———	———			———
						7153	**340**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				32553				
		Накладные расходы, тенге				9317				

		- заработная плата, тенге				1398				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2996				
		Всего по разделу, тенге				**52929**				
		Сметная заработная плата, тенге				8891				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				47				
	Раздел 31 Вентиляция									
560	E20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8	1174,73	9,61	9398	77	2154	1,281	10
		м2 поверхности воздуховодов		———	———	———	———	———	———	———
				206,72	3,59	1654	29	128	0,01754	–
561	E20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм	4	355,85	16,96	1423	68	992	1,1235	4
		решетка		———	———	———	———	———	———	———
				186,64	7,09	747	28	128	0,0315	–
562	E20-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм	4	1149,1	7,3	4596	29	447	0,5145	2
		зонт		———	———	———	———	———	———	———
				85,05	2,36	340	9	128	0,0105	–
563	E26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	9,5	164,72	50,15	1565	476	1051	0,534	5
		м2 поверхности изоляции		———	———	———	———	———	———	———
				92,03	18,68	874	177	100	0,092	1
564	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	0,3	4260		1278				
		м3								
565	E26-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей стеклопластиком	9,5	191,79	26,19	1822	249	1535	0,905	9
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				151,65	9,9	1441	94	100	0,048	–
566	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0095	185900		1766				

		1000м2								
567	1-1-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d=2 мм	1	343		343				
		м2								
568	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	16	19,64	0,02	314	–	45	0,016	–
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				3,13	–	50	–	90	–	–
569	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16	21,8	0,05	349	1	84	0,0295	–
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				5,81	0,02	93	–	90	0,0001	–
		Итого по разделу 31				**22854**	**900**			**30**
						———	———			———
						5199	**337**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				16755				
		Накладные расходы, тенге				6308				
		- заработная плата, тенге				946				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1750				
		Всего по разделу, тенге				**30912**				
		Сметная заработная плата, тенге				6482				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				34				
		Всего прямые затраты				**146652**	**3764**			**131**
						———	———			———
						22288	**1372**			**5**
		Стоимость: материалов, тенге				120600				
		оборудования, тенге				0				
		Накладные расходы, тенге				27845				
		- заработная плата, тенге				4177				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10470				

		Всего по смете				**184967**					
		Сметная заработная плата, тенге				27837					
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				150					
		Итого				**184967**					
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				6289					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				2497					
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1850					
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				740					
		Итого				**196342**					
		в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				196342					
		в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				469259					
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				9385					
		Итого				**478644**					
		НДС (12 %)									
		Всего к оплате				**478644**					

Генподрядчик:
ТОО «Жылу - XXI»

Директор _____ **Бижанов К.**

Субподрядчик:
ТОО «N Строй Сервис»

Директор _____ **Жеткербаев А.**