Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021 года

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"**

Договор: **№ 26 от 17.02.2021года**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство электроснабжения жилых массивов "Дальняя Карасу- 1,2,3,4,5,6,7" в городе Тараз".**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство электроснабжения жилых массивов "Дальняя Карасу-1,2,3,4,5,6,7" в городе Тараз".	193 183 105	193 183 105				193 183 105			
2	В том числе НДС	20 698 190	20 698 190				20 698 190			
3	Удержания 30 % аванса	57 954 932	57 954 932				57 954 932			
	Удержания 5 % (гарантия качества)	9 659 155	9 659 155				9 659 155			
4	Всего к оплате	125 569 018	125 569 018				125 569 018			
5	В том числе НДС	13 453 823	13 453 823				13 453 823			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ **Бибосынов Т.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"

Директор _____ **Кунибеков Э.Ж.**

Заказчик : КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик : ТОО "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"

Стройка : Строительство электроснабжения жилых массивов "Дальняя Карасу-1,2,3,4,5,6,7" в городе Тараз

Договор подряда (контракт) № 26 от 17.02.2021

А К Т № 1

выполненных работ за август месяц 2021 года.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав. объектов. работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего. тенге	выполнено. тенге									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1300,0%	14	15	16	17
		Глава 1. Подготовка территории строительства														
		Всего по главе														
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	02-01	ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ С ДВУМЯ СИЛОВЫМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ 250 кВа	11 814 916	9 809 181		21 624 097										
2	02-02	ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ С ДВУМЯ СИЛОВЫМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ 400 кВа	11 839 164	10 604 381		22 443 545										
3	02-03	Строительство ВЛ-10 кВ и строительство ВЛ-10 кВ с совместной подвеской ВЛИ-0,4 кВ	195 587 755	21 821 387		217 409 142	4,8%	10 491 092			10 491 092	4,8%	10 491 092			10 491 092
4	02-04	Демонтаж и монтаж существующей ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ	111 160 933	22 938 666		134 099 599										
5	02-05	Строительство ВЛИ-0,4 кВ. ответвления в вводам в жилые дома. уличное освещение и дополнительное ответвление. демонтаж ВЛ-0,4 кВ	445 729 772			445 729 772	39,0%	173 881 302			173 881 302	39,0%	173 881 302			173 881 302
6	02-06	Кабельная линия 10 кВ	37 691 161			37 691 161										
7	02-07	Кабельная линия 0,4 кВ	59 417 821			59 417 821										
8	02-08	Расширение ТП-240 РУ-6 кВ	193 402	266 644		460 046										
		Всего по главе	**873 434 924**	**65 440 259**		**938 875 183**	19,6%	184 372 394			184 372 394	19,6%	184 372 394			184 372 394
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения														
		Всего по главе														
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
		Всего по главе														

		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
		Всего по главе														
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
		Всего по главе														
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
9	07-01	Благоустройство ТП-1	48 833			48 833										
10	07-02	Благоустройство ТП-2; ТП-6	115 418			115 418										
11	07-03	Благоустройство ТП-3; ТП-7	79 059			79 059										
12	07-04	Благоустройство ТП-4	37 106			37 106										
13	07-05	Благоустройство ТП-5; ТП-12	88 926			88 926										
14	07-06	Благоустройство ТП-8; ТП-9; ТП-10; ТП-11; ТП-13; ТП-14; ТП-15	249 463			249 463										
		Всего по главе	**618 805**			**618 805**										
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**874 053 729**	**65 440 259**		**939 493 987**										
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
15	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%	8 740 537			8 740 537		1 843 724			1 843 724		1 843 724			1 843 724
		Всего по главе	**8 740 537**			**8 740 537**		**1 843 724**			**1 843 724**		**1 843 724**			**1 843 724**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**882 794 266**	**65 440 259**		**948 234 524**		**186 216 118**			**186 216 118**		**186 216 118**			**186 216 118**
		Глава 9. Прочие работы и затраты														
16	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	7 945 148			7 945 148		1 675 945			1 675 945		1 675 945			1 675 945
		Всего по главе	**7 945 148**			**7 945 148**		**1 675 945**			**1 675 945**		**1 675 945**			**1 675 945**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**890 739 415**	**65 440 259**		**956 179 673**		**187 892 063**			**187 892 063**		**187 892 063**			**187 892 063**
17	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	17 814 788			17 814 788		3 757 841			3 757 841		3 757 841			3 757 841
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**908 554 202**	**65 440 259**		**973 994 461**		**191 649 904**			**191 649 904**		**191 649 904**			**191 649 904**

18	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			116 879 335	116 879 335		22 997 989			22 997 989		22 997 989			22 997 989
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**908 554 202**	**65 440 259**	**116 879 335**	**1 090 873 796**		**214 647 893**			**214 647 893**		**214 647 893**			**214 647 893**
		ИТГО ПО ДОГОВОРУ с понижающим коэффициентом К=0,9				**981 786 416,69**		**193 183 105**			**193 183 105**		**193 183 105**			**193 183 105**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Бексей Құрылыс"

_____ Макулов Б.

Подрядчик

ТОО "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"

Директор _____ Кунибеков Э.Ж.