Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2021 года

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"**

Договор: **№ 26 от 17.02.2021года**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство электроснабжения жилых массивов "Дальняя Карасу- 1,2,3,4,5,6,7" в городе Тараз".**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство электроснабжения жилых массивов "Дальняя Карасу-1,2,3,4,5,6,7" в городе Тараз".	621 785 658,54	621 785 658,54	519 739 530,55	66 619 891,99	35 426 236,00	180 901 200,54	161 518 929,05	19 382 271,49	
2	В том числе НДС	66 619 891,99	66 619 891,99				19 382 271,49			
3	Удержания 30 % аванса	186 535 697,56	186 535 697,56				54 270 360,16			
	Удержания 5 % (гарантия качества)	31 089 282,93	31 089 282,93				9 045 060,03			
4	Всего к оплате	404 160 678,05	404 160 678,05				117 585 780,35			
5	В том числе НДС	43 302 929,79	43 302 929,79				12 598 476,47			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель_____**Бибосынов Т.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"

Директор_____**Кунибеков Э.Ж.**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"

Стройка: Строительство электроснабжения жилых массивов "Дальняя Карасу-1,2,3,4,5,6,7" в городе Тараз

Договор подряда (контракт) № 26 от 17.02.2021

А К Т № 3

выполненных работ за октябрь месяц 2021 года.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге	выполнено, тенге									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Глава 1. Подготовка территории строительства																
		Всего по главе														
Глава 2. Основные объекты строительства																
1	02-01	ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ С ДВУМЯ СИЛОВЫМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ 250 кВа	11 814 916	9 809 181		21 624 097	100%	11 814 916	9 809 181		21 624 097	0%				
2	02-02	ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ С ДВУМЯ СИЛОВЫМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ 400 кВа	11 839 164	10 604 381		22 443 545	40%	8 931 282			8 931 282	0%				
3	02-03	Строительство ВЛ-10 кВ и строительство ВЛ-10 кВ с совместной подвеской ВЛИ-0,4 кВ	195 587 755	21 821 387		217 409 142	83%	159 174 952	21 821 388		180 996 340	0%				
4	02-04	Демонтаж и монтаж существующей ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ	111 160 933	22 938 666		134 099 599										
5	02-05	Строительство ВЛИ-0,4 кВ, ответвления в вводам в жилые дома, уличное освещение и дополнительное ответвление, демонтаж ВЛ-0,4 кВ	445 729 772			445 729 772	86%	383 076 597			383 076 597	39%	172 650 645			172 650 645
6	02-06	Кабельная линия 10 кВ	37 691 161			37 691 161										
7	02-07	Кабельная линия 0,4 кВ	59 417 821			59 417 821										
8	02-08	Расширение ТП-240 РУ-6 кВ	193 402	266 644		460 046										
		Всего по главе	**873 434 924**	**65 440 259**		**938 875 183**	63%	562 997 747	31 630 569		594 628 316	18%	172 650 645	0		172 650 645
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения																
		Всего по главе 3.														
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства																
		Всего по главе 4.														
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи																

		Всего по главе 5.														
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения																
		Всего по главе 6.														
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории																
9	07-01	Благоустройство ТП-1	48 833			48 833										
10	07-02	Благоустройство ТП-2; ТП-6	115 418			115 418										
11	07-03	Благоустройство ТП-3; ТП-7	79 059			79 059										
12	07-04	Благоустройство ТП-4	37 106			37 106										
13	07-05	Благоустройство ТП-5; ТП-12	88 926			88 926										
14	07-06	Благоустройство ТП-8; ТП-9; ТП-10; ТП- 11; ТП-13; ТП-14; ТП-15	249 463			249 463										
		Всего по главе 7.	**618 805**			**618 805**										
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**874 053 729**	**65 440 259**		**939 493 987**										
Глава 8. Временные здания и сооружения																
15	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%	8 740 537			8 740 537		5 629 977,47			5 629 977,47		1 726 506,45			1 726 506,45
		Всего по главе 8.	**8 740 537**			**8 740 537**		**5 629 977,47**			**5 629 977,47**		**1 726 506,45**			**1 726 506,45**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**882 794 266**	**65 440 259**		**948 234 524**		**568 627 724,47**	**31 630 569,00**		**600 258 293,47**		**174 377 151,45**	**0,00**		**174 377 151,45**
Глава 9. Прочие работы и затраты																
16	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	7 945 148			7 945 148		5 117 649,52			5 117 649,52		1 569 394,36			1 569 394,36
		Всего по главе	**7 945 148**			**7 945 148**		**5 117 649,52**			**5 117 649,52**		**1 569 394,36**			**1 569 394,36**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**890 739 415**	**65 440 259**		**956 179 673**		**573 745 373,99**	**31 630 569,00**		**605 375 942,99**		**175 946 545,81**	**0,00**		**175 946 545,81**
17	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	17 814 788			17 814 788		11 474 907,48			11 474 907,48		3 518 930,92			3 518 930,92
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**908 554 202**	**65 440 259**		**973 994 461**		**585 220 281,47**	**31 630 569,00**		**616 850 850,47**		**179 465 476,73**	**0,00**		**179 465 476,73**

18	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			116 879 335	116 879 335		70 226 433,78	3 795 668,28		74 022 102,06		21 535 857,21	0,00		21 535 857,21
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**908 554 202**	**65 440 259**	**116 879 335**	**1 090 873 796**		**655 446 715,25**	**35 426 237,28**		**690 872 952,53**		**201 001 333,94**	**0,00**		**201 001 333,94**
		ИТГО ПО ДОГОВОРУ с понижающим коэффициентом К=0,9				**981 786 416,69**		**519 739 530,55**	**35 426 236**	**66 619 891,99**	**621 785 658,54**		**161 518 929,05**	**0,00**	**19 382 271,49**	**180 901 200,54**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель_____Бибосынов Т.А.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"

Директор_____Кунибеков Э.Ж.

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бексей Құрылыс"

_____Макулов Б.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"**

Стройка: **Строительство электроснабжения жилых массивов "Дальняя Карасу-1,2,3,4,5,6,7" в городе Тараз**

Объект: **Строительство ВЛИ-0,4 кВ, ответвления в вводам в жилые дома, уличное освещение**

Договор подряда (контракт) № 26 от 17.02.2021

А К Т № 3

выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Ответвления к вводам в жилые дома									
1	1	С124-040207-2606	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**		3268	154		503272		503272		543534
				шт.							40262	
2	2	С124-040207-4402	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**		3268	501		1637268		1637268		1768249
				м							130981	
3	3	С124-040207-0722	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**		1634	43		70262		70262		75883
				шт.							5621	
4	4	С124-040207-5013	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**		3268	1889		6173252		6173252		6667112
				шт.							493860	
5	5	С124-040207-3212	**Зажимы анкерные (СИП) SO157.1 ГОСТ Р 51177-98**		3268	1104		3607872		3607872		3896502
				шт.							288630	
6	6	С124-040207-5306	**Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98**		4902	539		2642178		2642178		2853552
				шт.							211374	
7	7	С124-040207-4948	**Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98**		1634	2117		3459178		3459178		3735912
				шт.							276734	
8	8	С124-040207-4949	**Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98**		1634	2524		4124216		4124216		4454153
				шт.							329937	
9	9	**СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.43**	**Корпус предохранителя(SV29.63) и предохранитель(SVV10.35)**		1634	8992,39		14693570		14693570		15869056
				шт							1175486	
10	10	С124-040207-5034	**Зажим для многократного подключения SLIW65 ГОСТ Р 51177-98**		3268	2375		7761500		7761500		8382420
				шт.							620920	
11	11	С123-061201-0902	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**		32,68	154239		5040531		5040531		5443773
				км							403242	
12	12	С123-070201-0501	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**		1634	8983		14678222		14678222		15852480
				шт.							1174258	
			Итого по разделу: 1. Ответвления к вводам в жилые дома									69542626
			Раздел: 2. Уличное освещение									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	С123-061201-0917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012		32,777	479076		15702674		15702674		16958888
				км							1256214	
14	14	С123-070106-0301	Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 100W, 100 Вт, 11500 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014		1001	66843		66909843		66909843		72262630
				шт.							5352787	
15	15	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.40	Кронштейн однорожковый КС-2		1001	4863,21		4868078		4868078		5257524
				шт							389446	
16	16	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		1001	1889		1890889		1890889		2042160
				шт.							151271	
17	17	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.44	Патрон для предохранителя(SV29.25) и плавкой вставкой(SVV10.25)		1001	4643,73		4648376		4648376		5020246
				шт							371870	
18	18	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98		2002	43		86086		86086		92973
				шт.							6887	
19	19	С123-061401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2		4,505	302873		1364443		1364443		1473598
				км							109155	
			Итого по разделу: 2. Уличное освещение									103108019
			ИТОГО:					159861710	0	159861710		
								0	0		12788935	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		1726506				
			Итого с временными									174377151
			Зимние удорожания			0,9 %		1569394				
			Итого с зимними удорожаниями									175946545
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3518931				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									179465476
			НДС			12 %		21535857				
			Итого с НДС									201001333,9
			Итого с коэффициентом К=0,9									180 901 200,54

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бексей Құрылыс"

Макулов Б.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"

Директор Кунибеков Э.Ж.