Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

# С П Р А В К А № 5

**о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2021 года**

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"**

**Договор:** **№ 26 от 17.02.2021года**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство электроснабжения жилых массивов "Дальняя Карасу- 1,2,3,4,5,6,7" в городе Тараз".**

| № п/п | Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц всего | С начала года по отчетный месяц всего | В том числе | | | За отчетный месяц всего | В том числе | | |
| | | | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство электроснабжения жилых массивов "Дальняя Карасу-1,2,3,4,5,6,7" в городе Тараз". | 922 000 000 | 922 000 000 | 764 558 032 | 98 785 714 | 58 656 254 | 40 217 716,46 | 28 830 160,11 | 4 309 041,05 | 7 078 515,30 |
| 2 | В том числе НДС | 98 785 714 | 98 785 714 | | | | 4 309 041,05 | | | |
| 3 | Удержания 30 % аванса | 227 600 000 | 227 600 000 | | | | | | | |
| | Удержания 5 % (гарантия качества) | 46 100 000 | 46 100 000 | | | | 2 010 885,82 | | | |
| 4 | Всего к оплате | 648 300 000 | 648 300 000 | | | | 38 206 830,64 | | | |
| 5 | В том числе НДС | 69 460 714 | 69 460 714 | | | | 4 093 589,00 | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

**КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"**

**Вр.И.О. Руководителя**_____**Алиаскар Ш.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"**

**Директор**_____**Кунибеков Э.Ж.**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"

Стройка: Строительство электроснабжения жилых массивов "Дальняя Карасу-1,2,3,4,5,6,7" г.Тараз

Договор подряда (контракт) № 26 от 17.02.2021

# А К Т № 5

## выполненныхвх работ за декабрь месяц 2021 года.

| № п/п | № смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тенге | | | Всего, тенге | выполнено, тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | с начала строительства | | | | | за отчетный месяц | | | | |
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | | объем в % | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | объем в % | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13. | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Глава 1. Подготовка территории строительства | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Всего по главе 1. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02-01 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ С ДВУМЯ СИЛОВЫМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ 250 кВа | 11 814 916 | 9 809 181 | | 21 624 097 | 100% | 11 814 916,00 | 9 809 181,00 | | 21 624 097,00 | 0% | | | | |
| 2 | 02-02 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ С ДВУМЯ СИЛОВЫМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ 400 кВа | 11 839 164 | 10 604 381 | | 22 443 545 | 100% | 11 839 164,00 | 10 604 381,00 | | 22 443 545,00 | 0% | | | | |
| 3 | 02-03 | Строительство ВЛ-10 кВ и строительство ВЛ-10 кВ с совместной подвеской ВЛИ-0,4 кВ | 195 587 755 | 21 821 387 | | 217 409 142 | 100% | 195 587 754,00 | 21 821 388,00 | | 217 409 142,00 | 0% | | | | |
| 4 | 02-04 | Демонтаж и монтаж существующей ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ | 111 160 933 | 22 938 666 | | 134 099 599 | 86% | 92 861 147,08 | 22 938 666,00 | | 115 799 813,08 | 29% | 30 817 108,08 | 7 865 017,00 | | 38 682 125,08 |
| 5 | 02-05 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, ответвления в вводам в жилые дома, уличное освещение и дополнительное ответвление, демонтаж ВЛ-0,4 кВ | 445 729 772 | | | 445 729 772 | 100% | 445 729 772,00 | | | 445 729 772,00 | 0% | | | | |
| 6 | 02-06 | Кабельная линия 10 кВ | 37 691 161 | | | 37 691 161 | 0% | | | | 0,00 | 0% | | | | |
| 7 | 02-07 | Кабельная линия 0,4 кВ | 59 417 821 | | | 59 417 821 | 100% | 59 417 821,00 | | | 59 417 821,00 | 0% | | | | |
| 8 | 02-08 | Расширение ТП-240 РУ-6 кВ | 193 402 | 266 644 | | 460 046 | 0% | | | | 0,00 | 0% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего по главе | 873 434 924 | 65 440 259 | | 938 875 183 | 94% | 817 250 574,08 | 65 173 616,00 | | 882 424 190,08 | 4% | 30 817 108,08 | 7 865 017,00 | | 38 682 125,08 |
| Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Всего по главе 3. | | | | | | | | | | | | | | |
| Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Всего по главе | | | | | | | | | | | | | | |
| Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Всего по главе 5. | | | | | | | | | | | | | | |
| Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Всего по главе 6. | | | | | | | | | | | | | | |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 07-01 | Благоустройство ТП-1 | 48 833 | | | 48 833 | 0% | | | | 0,00 | 0% | | | | |
| 10 | 07-02 | Благоустройство ТП-2; ТП-6 | 115 418 | | | 115 418 | 0% | | | | 0,00 | 0% | | | | |
| 11 | 07-03 | Благоустройство ТП-3; ТП-7 | 79 059 | | | 79 059 | 0% | | | | 0,00 | 0% | | | | |
| 12 | 07-04 | Благоустройство ТП-4 | 37 106 | | | 37 106 | 0% | | | | 0,00 | 0% | | | | |
| 13 | 07-05 | Благоустройство ТП-5; ТП-12 | 88 926 | | | 88 926 | 0% | | | | 0,00 | 0% | | | | |
| 14 | 07-06 | Благоустройство ТП-8; ТП-9; ТП-10; ТП- 11; ТП-13; ТП-14; ТП-15 | 249 463 | | | 249 463 | 0% | | | | 0,00 | 0% | | | | |
| | | Всего по главе | 618 805 | | | 618 805 | | 0,00 | | | 0,00 | 0% | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 | 874 053 729 | 65 440 259 | | 939 493 987 | 94% | 817 250 574,08 | 65 173 616,00 | | 882 424 190,08 | 4% | 30 817 108,08 | 7 865 017,00 | | 38 682 125,08 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 1% | 8 740 537 | | | 8 740 537 | 94% | 8 172 505,74 | | | 8 172 505,74 | 4% | 308 171,08 | | | 308 171,08 |
| | | Всего по главе | 8 740 537 | | | 8 740 537 | 94% | 8 172 505,74 | | | 8 172 505,74 | 4% | 308 171,08 | | | 308 171,08 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 | 882 794 266 | 65 440 259 | | 948 234 524 | 94% | 825 423 079,82 | 65 173 616,00 | | 890 596 695,82 | 4% | 31 125 279,16 | 7 865 017,00 | | 38 990 296,16 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9% | 7 945 148 | | | 7 945 148 | 94% | 7 428 807,72 | | | 7 428 807,72 | 4% | 280 127,51 | | | 280 127,51 |
| | | Всего по главе | 7 945 148 | | | 7 945 148 | 94% | 7 428 807,72 | | | 7 428 807,72 | 4% | 280 127,51 | | | 280 127,51 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 | 890 739 415 | 65 440 259 | | 956 179 673 | 94% | 832 851 887,54 | 65 173 616,00 | | 898 025 503,54 | 4% | 31 405 406,67 | 7 865 017,00 | | 39 270 423,67 |
| 17 | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | 17 814 788 | | | 17 814 788 | 94% | 16 657 037,75 | | | 16 657 037,75 | 4% | 628 108,13 | | | 628 108,13 |
| | | ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 908 554 202 | 65 440 259 | | 973 994 461 | 94% | 849 508 925,29 | 65 173 616,00 | | 914 682 541,29 | 4% | 32 033 514,81 | 7 865 017,00 | | 39 898 531,81 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | 116 879 335 | 116 879 335 | 94% | | | 109 761 904,95 | 109 761 904,95 | 4% | | | 4 787 823,82 | 4 787 823,82 |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ | 908 554 202 | 65 440 259 | 116 879 335 | 1 090 873 796 | 94% | 849 508 924,29 | 65 173 616,00 | 109 761 904,95 | 1 024 444 446,24 | 4% | 32 033 513,81 | 7 865 017,00 | 4 787 823,82 | 44 686 351,62 |
| | | ИТГО ПО ДОГОВОРУ с понижающим коэффициентом К=0,9 | | | | 981 786 416,69 | 94% | 764 558 031,19 | 58 656 254,35 | 98 785 714,46 | 922 000 000,00 | 4% | 28 830 159,72 | 7 078 515,30 | 4 309 041,44 | 40 217 716,46 |

**ЗАКАЗЧИК:**

**КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"**

**Вр.И.О.Руководителя_____Алиаскар Ш.**

**ТЕХНАДЗОР:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Бексей Құрылыс"**

**_____Макулов Б.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"**

**Директор_____Кунибеков Э.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"**

Стройка : **Строительство электроснабжения жилых массивов "Дальняя Карасу-1,2,3,4,5,6,7" в городе Тараз**

Объект : **Демонтаж и монтаж существующей ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ.**

Договор: **№ 26 от 17 февраля 2021 года.**

# А К Т № 5

## выполненных работ за декабрь месяц 2021 года.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Раздел: 1. Строительство ВЛ-10 кВ Ф-10 РП "Сельская" | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-330204-0206 | Провода ВЛ-10 кВ сечением проводов 50 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов | | 6,0913 | 33697,66 | 27824,73 | 205263 | 169489 | 0 | 71684 | 299102 |
| | | | | км линии | | 5872,92 | 8837,42 | 35774 | 53831 | | 22156 | |
| 2 | 2 | Ц13-080103-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Изолятор напряжением до 10 кВ. Демонтаж оборудования. Количество точек крепления 2 | | 486 | 77,63 | 23,98 | 37728 | 11652 | 0 | 22079 | 64592 |
| | | | | шт. | | 53,65 | 9,44 | 26076 | 4590 | | 4785 | |
| 3 | 3 | Е11-330202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж | | 18 | 1230,23 | 919,58 | 22144 | 16552 | 0 | 10978 | 35771 |
| | | | | опора | | 310,65 | 451,68 | 5592 | 8130 | | 2650 | |
| 4 | 4 | Е11-340204-0107 Изм. и доп. вып. 17 | Траверсы стальные 4-штырные одинарные на установленных железобетонных опорах линий связи. Демонтаж | | 92 | 68,6 | 0 | 6311 | 0 | 0 | 4797 | 11997 |
| | | | | траверса | | 68,6 | 0 | 6311 | 0 | | 889 | |
| 5 | 5 | С123-061201-0705 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х95-20 ГОСТ Р 52373-2005 | | 16,43338 | 489983 | | 8052077 | | 8052077 | | 8696243 |
| | | | | км | | | | | | | 644166 | |
| 6 | 6 | Е11-330202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | | 79 | 7184,62 | 3065,26 | 567585 | 242156 | 52747 | 313300 | 951356 |
| | | | | опора | | 3451,68 | 1505,6 | 272683 | 118942 | | 70471 | |
| 7 | 7 | С121-040405-0101 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | | 79 | 40570 | | 3205030 | | 3205030 | | 3461432 |
| | | | | шт. | | | | | | | 256402 | |
| 8 | 8 | ССЦ РК 8.04-08-2018 | Надбавка призменении класса бетона В25 на В30 | | 37,13 | 1304 | | 48418 | | 48418 | | 52291 |
| | | | | м3 | | | | | | | 3873 | |
| 9 | 9 | СПеречень оборуд., материалов п.9 | Оголовок ОГs55 | | 79 | 11939,46 | | 943218 | | 943218 | | 1018675 |
| | | | | шт | | | | | | | 75457 | |
| 10 | 10 | С124-040207-4708 | Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 | | 79 | 503 | | 39737 | | 39737 | | 42916 |
| | | | | комплект | | | | | | | 3179 | |
| 11 | 11 | Е11-330208-0101 | Разрядники. Установка с помощью механизмов | | 79 | 9162,89 | 4616,58 | 723868 | 364710 | 17860 | 360680 | 1171312 |
| | | | | к-т | | 4320,24 | 1386,72 | 341299 | 109551 | | 86764 | |
| 12 | 12 | Перечень оборуд., материалов п.2 | Искровой разрядник SD120.3 | | 237 | 16331,15 | | 3870483 | | | | 3870483 |
| | | | | шт | | | | | | 3870483 | | |
| 13 | 13 | С124-040109-1201 | Изоляторы штыревые SDI37 | | 237 | 10777 | | 2554149 | | 2554149 | | 2758481 |
| | | | | шт. | | | | | | | 204332 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 14 | С124-040207-3127 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | | 79 | 866 | | 68414 | | 68414 | | 73887 |
| | | | | шт. | | | | | | | 5473 | |
| 15 | 15 | Е11-330208-0101 | Ограничитель перенапряжения до 10 кВ. Установка с помощью механизмов | | 7 | 9162,89 | 4616,58 | 64140 | 32316 | 1583 | 31959 | 103787 |
| | | | | к-т | | 4320,24 | 1386,72 | 30242 | 9707 | | 7688 | |
| 16 | 16 | С124-040207-4315 | Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98 | | 21 | 37156 | | 780276 | | 780276 | | 842698 |
| | | | | шт. | | | | | | | 62422 | |
| 17 | 17 | Е11-330208-0103 | Разъединители. Установка с помощью механизмов | | 7 | 14413,5 | 4112,45 | 100895 | 28787 | 846 | 66311 | 180582 |
| | | | | к-т | | 10180,24 | 1661,08 | 71262 | 11628 | | 13376 | |
| 18 | 18 | 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015 | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРН3-10У1 | | 3 | 89830 | | 269490 | | | | 269490 |
| | | | | шт. | | | | | | 269490 | | |
| 19 | 19 | С124-040207-5405 #прим. | Рубильник мачтовый SZ56(SZ24) ГОСТ Р 51177-2017 | | 4 | 98578 | | 394312 | | 394312 | | 425857 |
| | | | | шт. | | | | | | | 31545 | |
| 20 | 20 | СПеречень оборуд., материалов п.3 | Заземляющий проводник ЗП1 | | 13,5 | 591,96 | | 7992 | | 7992 | | 8631 |
| | | | | м | | | | | | | 639 | |
| 21 | 21 | СПеречень оборуд., материалов п.4 | Заземляющий проводник ЗП21 | | 70 | 801,43 | | 56100 | | 56100 | | 60588 |
| | | | | м | | | | | | | 4488 | |
| 22 | 22 | СПеречень оборуд., материалов п.6 | Крепление изолятора KUsi | | 9 | 1539,11 | | 13852 | | 13852 | | 14960 |
| | | | | шт | | | | | | | 1108 | |
| 23 | 23 | СПеречень оборуд., материалов п.7 | Кронштейн КМ1 | | 3 | 1284,11 | | 3852 | | 3852 | | 4161 |
| | | | | шт | | | | | | | 308 | |
| 24 | 24 | СПеречень оборуд., материалов п.8 | Накладка ОГ52 | | 22 | 837,86 | | 18433 | | 18433 | | 19907 |
| | | | | шт | | | | | | | 1475 | |
| 25 | 25 | СПеречень оборуд., материалов п.9 | Оголовок ОГ55 | | 60 | 11939,46 | | 716368 | | 716368 | | 773677 |
| | | | | шт | | | | | | | 57309 | |
| 26 | 26 | СПеречень оборуд., материалов п.14 | Кронштейн РА1 | | 3 | 5719,29 | | 17158 | | 17158 | | 18530 |
| | | | | шт | | | | | | | 1373 | |
| 27 | 27 | СПеречень оборуд., материалов п.15 | Кронштейн РА2 | | 3 | 1466,25 | | 4399 | | 4399 | | 4751 |
| | | | | шт | | | | | | | 352 | |
| 28 | 28 | СПеречень оборуд., материалов п.16 | Кронштейн РА3 | | 9 | 4161,96 | | 37458 | | 37458 | | 40454 |
| | | | | шт | | | | | | | 2997 | |
| 29 | 29 | СПеречень оборуд., материалов п.17 | Кронштейн РА5а | | 9 | 719,46 | | 6475 | | 6475 | | 6993 |
| | | | | шт | | | | | | | 518 | |
| 30 | 30 | СПеречень оборуд., материалов п.19 | Траверса ТМ73 | | 26 | 7067,14 | | 183746 | | 183746 | | 198445 |
| | | | | шт | | | | | | | 14700 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 31 | 31 | СПеречень оборуд., материалов п.24 | Траверса ТМ80 | | 4 | 1174,82 | | 4699 | | 4699 | | 5075 |
| | | | | шт | | | | | | | 376 | |
| 32 | 32 | СПеречень оборуд., материалов п.28 | Траверса ТМ96И | | 4 | 3278,57 | | 13114 | | 13114 | | 14163 |
| | | | | шт | | | | | | | 1049 | |
| 33 | 33 | СПеречень оборуд., материалов п.29 | Траверса ТМs60а | | 22 | 2568,21 | | 56501 | | 56501 | | 61021 |
| | | | | шт | | | | | | | 4520 | |
| 34 | 34 | СПеречень оборуд., материалов п.30 | Кронштейн У1 | | 31 | 3351,43 | | 103894 | | 103894 | | 112206 |
| | | | | шт | | | | | | | 8312 | |
| 35 | 35 | СПеречень оборуд., материалов п.31 | Крепление подкоса У52 | | 4 | 3560,89 | | 14244 | | 14244 | | 15383 |
| | | | | шт | | | | | | | 1139 | |
| 36 | 36 | СПеречень оборуд., материалов п.32 | Упор УП50 | | 4 | 637,5 | | 2550 | | 2550 | | 2754 |
| | | | | шт | | | | | | | 204 | |
| 37 | 37 | СПеречень оборуд., материалов п.33 | Хомут Х1 | | 44 | 655,71 | | 28851 | | 28851 | | 31160 |
| | | | | шт | | | | | | | 2308 | |
| 38 | 38 | СПеречень оборуд., материалов п.34 | Хомут Х51 | | 4 | 619,29 | | 2477 | | 2477 | | 2675 |
| | | | | шт | | | | | | | 198 | |
| 39 | 39 | СПеречень оборуд., материалов п.35 | Хомут Х62И | | 4 | 755,89 | | 3024 | | 3024 | | 3265 |
| | | | | шт | | | | | | | 242 | |
| 40 | 40 | СПеречень оборуд., материалов п.36 | Хомут Х7 | | 9 | 510 | | 4590 | | 4590 | | 4957 |
| | | | | шт | | | | | | | 367 | |
| 41 | 41 | СПеречень оборуд., материалов п.37 | Хомут Х8 | | 3 | 546,43 | | 1639 | | 1639 | | 1770 |
| | | | | шт | | | | | | | 131 | |
| 42 | 42 | Ц13-080103-1702 Изм. и доп. вып. 17 | Шина алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования | | 6,84 | 908,61 | 150,56 | 6215 | 1030 | 398 | 4014 | 11047 |
| | | | | м | | 699,84 | 115,16 | 4787 | 788 | | 818 | |
| 43 | 43 | С123-070222-0123 | Шина алюминиевая Ши2 ГОСТ 15176 | | 3 | 5855 | | 17565 | | 17565 | | 18970 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1405 | |
| 44 | 44 | С124-040207-4708 | Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 | | 73 | 503 | | 36719 | | 36719 | | 39657 |
| | | | | комплект | | | | | | | 2938 | |
| 45 | 45 | С124-040207-2606 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017 | | 12 | 154 | | 1848 | | 1848 | | 1996 |
| | | | | шт. | | | | | | | 148 | |
| 46 | 46 | С124-040207-4402 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 | | 20,4 | 501 | | 10220 | | 10220 | | 11038 |
| | | | | м | | | | | | | 818 | |
| 47 | 47 | С124-040207-1819 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98 | | 30 | 3480 | | 104400 | | 104400 | | 112752 |
| | | | | шт. | | | | | | | 8352 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 48 | 48 | С124-040207-1819 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 3480 | | 20880 | | 20880 | 1670 | 22550 |
| 49 | 49 | Е11-330208-0101 | Разрядники. Установка с помощью механизмов | к-т | 79 | 9162,89 | 4616,58 | 723868 | 364710 | 17860 | 360680 | 1171312 |
| | | | | | | 4320,24 | 1386,72 | 341299 | 109551 | | 86764 | |
| 50 | 50 | Перечень оборуд., материалов п.1 | Искровой разрядник SD110.2 | шт | 57 | 7739,99 | | 441180 | | | | 441180 |
| | | | | | | | | | | 441180 | | |
| 51 | 51 | Перечень оборуд., материалов п.2 | Искровой разрядник SD120.3 | шт | 180 | 16331,15 | | 2939607 | | | | 2939607 |
| | | | | | | | | | | 2939607 | | |
| 52 | 52 | С124-040109-1201 | Изоляторы штыревые SDI37 | шт. | 220 | 10777 | | 2370940 | | | | 2560615 |
| | | | | | | | | | | 2370940 | 189675 | |
| 53 | 53 | С124-040109-1308 | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | 144 | 14577 | | 2099088 | | | | 2267015 |
| | | | | | | | | | | 2099088 | 167927 | |
| 54 | 54 | С124-040207-3127 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 179 | 866 | | 155014 | | | | 167415 |
| | | | | | | | | | | 155014 | 12401 | |
| 55 | 55 | С124-040207-3119 | Зажимы ответвительные Al-Al SL4.25 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 36 | 1289 | | 46404 | | | | 50116 |
| | | | | | | | | | | 46404 | 3712 | |
| 56 | 56 | С124-040207-5019 | Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 57 | 3850 | | 219450 | | | | 237006 |
| | | | | | | | | | | 219450 | 17556 | |
| 57 | 57 | С124-040207-3247 | Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 144 | 12979 | | 1868976 | | | | 2018494 |
| | | | | | | | | | | 1868976 | 149518 | |
| 58 | 58 | С124-040207-5316 | Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 12 | 7463 | | 89556 | | | | 96720 |
| | | | | | | | | | | 89556 | 7164 | |
| 59 | 59 | С124-040207-5202 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 36 | 394 | | 14184 | | | | 15319 |
| | | | | | | | | | | 14184 | 1135 | |
| 60 | 60 | С124-040206-0707 | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-95Г-1 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 18 | 717 | | 12906 | | | | 13938 |
| | | | | | | | | | | 12906 | 1032 | |
| 61 | 61 | С124-040201-0602 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 144 | 651 | | 93744 | | | | 101244 |
| | | | | | | | | | | 93744 | 7500 | |
| 62 | 62 | Ц13-080201-2509 Изм. и доп. вып. 17 | Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 51332,11 | 39612,24 | 205328 | 158449 | 223 | 73211 | 300823 |
| | | | | | | 11664 | 13756,62 | 46656 | 55026 | | 22283 | |
| 63 | 63 | Перечень оборуд., материалов п.58 | Муфта концевая с наконечниками для кабеля 10 кВ, тип НОТ3.1202L | шт | 4 | 86064,32 | | 344257 | | | | 344257 |
| | | | | | | | | | | 344257 | | |
| 64 | 64 | С121-130201-0315 | Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | кг | 3,528 | 187 | | 660 | | 660 | | 713 |
| | | | | | | | | | | | 53 | |
| 65 | 65 | С121-130202-0106 | Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,002205 | 782572 | | 1726 | | 1726 | | 1864 |
| | | | | | | | | | | | 138 | |
| | | | Итого по разделу: 1. Строительство ВЛ-10 кВ Ф-10 РП "Сельская" | | | | | | | | | 38682126 |
| | | | ИТОГО: | | | | | 35079689 | 1389850 | 24642844 | 1319693 | 38682126 |
| | | | | | | | | 1181981 | 481744 | 7865017 | 2282748 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 7865016 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1 % | | 308171 | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **38990301** |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **0,9 %** | | **280128** | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **39270429** |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **628108** | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **39898537** |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **4787815** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **44686352** |
| | | | **Итого с коэффициентом К=0,9** | | | | | | | | | **40217716,46** |

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Бексей Құрылыс"**

**Макулов Б.**

**ПОДРЯДЧИК**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"**

**Директор** **Кунибеков Э.Ж.**