Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ" БИН 070240029700**

Наименование строительства и его адрес: **Корректировка ПСД РП "Строительство электроснабжения жилых массивов Дальняя Карасу-1,2,3,4,5,6,7 г.Тараз"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Номер	Дата	Наименование	Код
		№26	**17.02.2021**	**№26/6**	**02.08.2022**		

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за сентябрь без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Корректировка ПСД РП "Строительство электроснабжения жилых массивов Дальняя Карасу-1,2,3,4,5,6,7 г.Тараз"	1 195 494 832,00	273 494 831,00	111 576 463,39							13 389 175,61	124 965 639,00
Погашение аванса	82 048 449,30	82 048 449,30	33 472 939,02							4 016 752,68	37 489 691,70
Гарантия качества 5%	59 774 741,60	13 674 741,55	5 578 823,17							669 458,78	6 248 281,95
Итого к оплате:											**81 227 665,35**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

М.П. **Вр. И. О. Руководителя** _____ **Бабакулов Е.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ" БИН 070240029700

М.П. **Директор** _____ **Кунибеков Э.Ж.**

Заказчик : КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик ТОО "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"
Стройка : Корректировка ПСД РП "Строительство электроснабжения жилых массивов Дальняя Карасу-1,2,3,4,5,6,7 г.Тараз".
Договор подряда (контракт) № 26 от 17.02.2021 года, дополнительное соглашение № 26/6 от 02.08.2022 года.

АКТ выполненных работ за сентябрь 2022 год.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге	выполнено, тенге									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 1. Подготовка территории строительства														
		Всего по главе														
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	02-01	ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ С ДВУМЯ СИЛОВЫМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ 250 кВа	192 513 322	235 029 168		427 542 490	47,1%	94 598 004	106 831 440		201 429 444	27,3%	52 503 644	64 098 864		116 602 508
2	02-02	ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ С ДВУМЯ СИЛОВЫМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ 400 кВа	35 039 899	44 396 260		79 436 159	67,1%	31 136 668	22 198 130		53 334 798	0,0%				
3	02-04	Демонтаж и монтаж существующей ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ	23 978 768			23 978 768	0,0%					0,0%				
4	02-06	Кабельная линия 10 кВ	47 410 596			47 410 596	0,0%					0,0%				
5	02-08	Расширение ТП-240 РУ-6 кВ	254 655	717 970		972 625	0,0%					0,0%				
		Всего по главе	**299 197 240**	**280 143 398**		**579 340 638**	44,0%	125 734 671	129 029 570		254 764 241	20,1%	52 503 644	64 098 864		116 602 508
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения														
		Всего по главе														
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
		Всего по главе														
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
		Всего по главе														
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
		Всего по главе														
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
6	07-01	Благоустройство ТП-1	83 429			83 429	0,0%					0,0%				
7	07-02	Благоустройство ТП-2; ТП-6	207 946			207 946	0,0%					0,0%				
8	07-03	Благоустройство ТП-3; ТП-7	123 562			123 562	0,0%					0,0%				
9	07-04	Благоустройство ТП-4	56 154			56 154	0,0%					0,0%				
10	07-05	Благоустройство ТП-5; ТП-12	146 505			146 505	0,0%					0,0%				
11	07-06	Благоустройство ТП-8; ТП-9; ТП-10; ТП- 11; ТП-13; ТП-14; ТП-15	372 572			372 572	0,0%					0,0%				
		Всего по главе	**990 168**			**990 168**	0,0%					0,0%				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**300 187 408**	**280 143 398**		**580 330 805**	43,9%	125 734 671	129 029 570		254 764 241	20,1%	52 503 644	64 098 864		116 602 508
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
12	НДЗ РК 8.04-05-	Временные здания и сооружения 1%	3 001 874			3 001 874	41,9%	1 257 347			1 257 347	17,5%	525 036			525 036
		Всего по главе	**3 001 874**			**3 001 874**	41,9%	**1 257 347**			**1 257 347**	17,5%	**525 036**			**525 036**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**303 189 282**	**280 143 398**		**583 332 679**	43,9%	**126 992 018**	**129 029 570**		**256 021 588**	20,1%	**53 028 680**	**64 098 864**		**117 127 544**
		Глава 9. Прочие работы и затраты														
13	НДЗ РК 8.04-06-	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	2 728 704			2 728 704		1 142 928			1 142 928	17,5%	477 258			477 258
		Всего по главе	**2 728 704**			**2 728 704**	41,9%	**1 142 928**			**1 142 928**	17,5%	**477 258**			**477 258**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**305 917 986**	**280 143 398**		**586 061 383**	43,9%	**128 134 946**	**129 029 570**		**257 164 516**	20,1%	**53 505 938**	**64 098 864**		**117 604 802**
14	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	6 118 360			6 118 360	41,9%	2 562 699			2 562 699	17,5%	1 070 119			1 070 119
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**312 036 344**	**280 143 398**		**592 179 743**	43,9%	**130 697 645**	**129 029 570**		**259 727 215**	20,0%	**54 576 057**	**64 098 864**		**118 674 921**
15	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			71 061 569	71 061 569	43,9%	15 683 717	15 483 548		31 167 266	20,0%	6 549 127	7 691 864		14 240 990
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**312 036 344**	**280 143 398**	**71 061 569**	**663 241 313**	43,9%	**146 381 362**	**144 513 118**		**290 894 481**	20,0%	**61 125 184**	**71 790 728**		**132 915 911**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9401857013				**623 569 999**					**273 494 831**		**57 469 024**	**67 496 616**		**124 965 639**
		Сумма выполнения по договору №26 от 17.02.2021 года				**922 000 001,00**					**922 000 001**					
		ИТГО ПО ДОГОВОРУ				**1 545 570 000,00**					**1 195 494 832**		**57 469 024**	**67 496 616**		**124 965 639**

Заказчик
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
ВрИО Руководителя _____ **Бабакулов Е.**

Технический надзор
ТОО "Бексей Құрылыс"
_____ **Макулов Б.**

Подрядчик
ТОО "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"
Директор _____ **Кунибеков Э.Ж.**

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.3)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807, г. Тараз, микрорайон 12 (Астана), 30. тел.: 8 (7262) 548 355**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ" БИН 070240029700, г. Тараз, микрорайон КАРАСУ, 9. Тел.: 8 705 670 1561**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Корректировка ПСД РП "Строительство электроснабжения в жилых массивов Дальняя Карасу-1,2,3,4,5,6,7 г.Тараз."**
(наименование, адрес)

Объект : **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТП 250 (3 шт) ТП №6,7,8. Трансформаторная подстанция с двумя силовыми трансформаторами мощностью 250 кВа (на 2 ТП) электроосвещение, электроотопление и электротехническое оборудование ТП №6,7,8.**

Договор подряда (контракт) **№ 26 от 17.02.2021 г., доп. соглашение №26/6 от 02.08.2022 г.**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-01 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ С ДВУМЯ СИЛОВЫМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ 250 кВа.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТП 250 (3 шт)									
1	1	Е11-010101-0337 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	267,216	228,84 / 0	228,84 / 56,8	61150 / 0	61150 / 15178	0	10929 / 5767	77846
2	2	Е11-010205-0201 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,262	3109,06 / 3109,06	0 / 0	25687 / 25687	0 / 0	0	18495 / 3535	47717
3	3	Е11-010205-1202 Кзтр и Кэм=1,04	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	172,764	2019,06 / 0	2019,06 / 0	348821 / 0	348821 / 0	0	0 / 27905	376726
4	4	Е11-010102-0337 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	59,85	278,93 / 0	278,93 / 69,23	16694 / 0	16694 / 4143	0	2984 / 1574	21252
5	5	С3411-102-0101	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	104,7375	437		45770			3662	49432
6	6	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	59,85	31,17 / 3,42	27,64 / 7,73	1866 / 205	1655 / 463	7	481 / 188	2535
7	7	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,5	1063,06 / 1063,06	0 / 0	4784 / 4784	0 / 0	0	3444 / 658	8886

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	Е11-010101-0337 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты I группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/Засыпка фундаментов с внутренней стороны и подсыпка под полы/		48	208,04	208,04	9986	9986	0	1784	12712
				м3 грунта		0	51,63	0	2478		942	
9	9	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов I		163,128	43,96	43,96	7171	7171	0	1460	9321
				м3 грунта		0	12,43	0	2028		690	
10	10	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		211,128	221,23	107,45	46708	22685	0	24472	76874
				м3 уплотненного грунта		113,78	47,2	24022	9965		5694	
11	11	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		99	6219,78	435,26	615758	43091	500909	80001	751420
				м2 покрытия		724,83	134,84	71758	13349		55661	
12	12	Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		99,9	26034,34	1790,3	2600831	178851	1989531	430762	3274120
				м3		4328,81	409,57	432448	40916		242527	
13	13	Е11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,03834	463547,92	3090	17772	118	0	16111	36594
				т		460457,92	1307,52	17654	50		2711	
14	14	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03834	389901		14949		14949		16145
				т							1196	
15	15	Е11-080101-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная		50,1	1158	15,89	58016	796	28419	27120	91947
				м2 поверхности		574,86	7,19	28800	360		6811	
16	16	Е11-410101-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм		87	2067,92	341,52	179909	29713	27106	102980	305520
				м2		1414,84	83,49	123091	7264		22631	
17	17	Е11-410105-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление		0,0174	126618,4	9373,24	2203	163	1897	177	2570
				т		8230,84	4681,3	143	81		190	
18	18	Е11-220101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт		0,2022	1414479,68	10025	286008	2027	192114	91932	408175
				км трубопровода		454334,4	4919,25	91866	995		30235	
19	19	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		72	6219,78	435,26	447824	31338	364298	58182	546487
				м2 покрытия		724,83	134,84	52188	9708		40481	
20	20	Е11-060401-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		36	39886,5	3383,82	1435914	121818	807872	485812	2075464
				м3		14061,8	767,63	506225	27635		153738	
21	21	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		1,344	15846,03	3526,67	21297	4740	9026	10752	34613
				м3 сборных конструкций		5603,46	1176,27	7531	1581		2564	
22	22	С1225-202-1204	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012		75	16734		1255050		1255050		1355454
				шт.							100404	
23	23	Е11-070104-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т		0,972	3054,62	1739,39	2969	1691	42	1904	5263
				шт. сборных конструкций		1271,66	388,4	1236	378		390	
24	24	С1222-102-0108	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		0,972	154982		150643		150643		162694
				м3							12051	
25	25	Е11-160401-0202 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		27,9	3791,93	60,99	105795	1701	76364	27700	144175
				м трубопровода		993,88	19,22	27729	536		10680	
26	26	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0383616	1127284,8	1806,32	43244	69	39498	3373	50346
				т		95848,48	762,93	3677	29		3729	
27	27	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,73398	1127284,8	1806,32	827404	1326	755728	64529	963288

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	Е11-060301-0409 Кзтр и Кзм=1,04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,60744	95848,48 1064487,52	762,93 1806,32	70351 646612	560 1097	625438	71355 18691	718527
29	29	С1217-101-0101	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,544	33051,2 783	762,93	20077 1992	463	1992	53224 159	2151
30	30	Е11-410101-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	105	2067,92 1414,84	341,52 83,49	217132 148558	35859 8766	32714	124286 27314	368732
31	31	Е11-410105-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,021	126618,4 8230,84	9373,24 4681,3	2659 173	197 98	2289	214 230	3103
32	32	Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	136,8	42117,65 8668,56	4131,71 963,81	5761695 1185859	565218 131849	4010618	1225468 558973	7546136
33	33	Е11-080201-0107 Кзтр и Кзм=1,04	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	20,97	41282,09 8224,2	4131,71 963,81	865685 172461	86642 20211	606582	179186 83590	1128461
34	34	Е11-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,24075	549096,68 89860,99	3083,69 971,01	132195 21634	743 234	109819	20337 12203	164735
35	35	Е11-060701-0109 Кзтр и Кзм=1,04	Перемычки. Устройство	м3	3,18	65012,16 20109,02	5814,91 1213,84	206739 63947	18491 3860	124301	61704 21475	289918
36	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,051	408502		20834		20834	1667	22501
37	37	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0726	389901		28307		28307	2265	30572
38	38	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22095	391464		86494		86494	6920	93414
39	39	Е11-060501-0106 Кзтр и Кзм=1,04	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	3,6	33289,77 7899,01	6224,4 1360,49	119843 28436	22408 4898	68999	30334 12014	162191
40	40	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04152	408502		16961		16961	1357	18318
41	41	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1767	389901		68896		68896	5512	74408
42	42	Е11-080401-0303 Кзтр и Кзм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	82,5	6709,73 2697,02	380,58 86,85	553553 222504	31398 7165	299651	213593 61372	828518
43	43	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,038595	456152		17605		17605	1408	19013
44	44	Е11-060701-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,1743	36919,35 13393,38	6296,19 1306,72	6435 2334	1098 228	3003	2332 701	9468
45	45	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00747	425973		3182		3182	255	3437
46	46	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02844	1358643,2 327206,88	1806,32 762,93	38640 9306	52 22	29283	8488 3770	50898
47	47	Е11-090501-0301 Кзтр и Кзм=1,04	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		72	197,84	1,19	14244	86	0	9796	25963

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	48	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М8 х85 ГОСТ 28778-90	болт	72	196,65	0,54	14159	39		1923	
						29		2088		2088		2255
49	49	Е11-070505-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт.	24						167	
						10074,12	1706,07	241779	40945	92161	139747	412048
50	50	С1222-203-0303	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	шт. сборных конструкций	199,0056	4528,01	406,56	108672	9757		30522	
						10396		2068862		2068862		2234371
51	51	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(Узел 1;17;29)	м2	0,246681						165509	
						103096,26	9373,88	25432	2312	2711	24621	54057
52	52	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т стальных элементов	0,246681	82732,1	1852,1	20408	457		4004	
						408502		100770		100770		108832
53	53	Е11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/Узел 7;11; АС-1/	т	0,05553						8062	
						772377,92	3090	42890	172	17149	23334	71522
54	54	Е11-060801-0107 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	т	1,5	460457,92	1307,52	25569	73		5298	
						56168,84	4230,56	84253	6346	45211	30925	124392
55	55	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	м3	0,02487	21797,57	858,03	32696	1287		9214	
						408502		10159		10159		10972
56	56	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08148						813	
						389901		31769		31769		34311
57	57	Е11-120101-1402 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление керамзитом	т	7,665675						2542	
						20158,41	2208,94	154528	16933	111431	28382	197543
58	58	Е11-120101-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м3 утеплителя	161,1	3413,08	611,37	26164	4687		14633	
						659,87	10,49	106305	1690	82177	21104	137602
59	59	Е11-120101-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	172,8	139,28	3,11	22438	501		10193	
						4989,16	161,41	862127	27891	755416	75814	1012976
60	60	Е11-120101-0107 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике	м2 кровли	153,3135	456,13	20,76	78819	3587		75035	
						934,71	92,57	143304	14192	104824	25652	182472
61	61	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 кровли	13,2	158,42	23,45	24288	3595		13516	
						5459,51	18,89	72066	249	52508	17823	97080
62	62	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	м2 покрытия	24	1462,74	4,86	19308	64		7191	
						1988,39	72,62	47721	1743	5090	40485	95262
63	63	Е11-200301-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка	решетка	6	1703,68	17,64	40888	423		7056	
						3619,93	177,43	21720	1065	4796	15897	40626
64	64	Е11-090701-0132 Кзтр и Кэм=1,04	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)/изготовление решеток жалюзиных/	решетка	0,5958	2643,09	60,47	15859	363		3009	
						317520,43	85721,03	189179	51073	3262	94532	306408
65	65	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т конструкций	0,55884	226324,8	3622,01	134844	2158		22697	
						507569		283650		283650		306342
				т							22692	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	66	С1214-401-0101	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		16,8	941		15809		15809		17074
				м2							1265	
67	67	Е11-100108-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка		29,7888	44766,66	725,13	1333545	21601	1206897	100925	1549227
				м2 полотна		3526,39	238,08	105047	7092		114757	
68	68	С1223-401-0201	Ворота распашные ВЖ1		6	500027		3000162		3000162		3240175
				шт.							240013	
69	69	С1223-502-0501	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86		6	538		3228		3228		3486
				шт.							258	
70	70	С1223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80		3	4001		12003		12003		12963
				пара							960	
71	71	С1223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		18	527		9486		9486		10245
				шт.							759	
72	72	Е11-100107-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		10,8	2927,03	565,45	31612	6107	10444	15045	50390
				м2		1394,5	153,38	15061	1657		3733	
73	73	Е11-100107-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		7,2	3630,05	730,14	26136	5257	9987	11039	40149
				м2		1512,76	190,78	10892	1374		2974	
74	74	С1261-104-0215	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК, ДН 24-15АК СТ РК 943-92		10,8	18570		200556		200556		216600
				м2							16044	
75	75	С1261-104-0218	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П, ДНГ 24-10П СТ РК 943-92		7,2	19156		137923		137923		148957
				м2							11034	
76	76	С1223-502-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011		6	3390		20340		20340		21967
				шт.							1627	
77	77	С1223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80		6	4001		24006		24006		25926
				пара							1920	
78	78	С1223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		6	527		3162		3162		3415
				шт.							253	
79	79	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем		131,49	419,29	40,75	55132	5358	37007	13920	74576
				м2 площади уплотнения		97,1	15,52	12768	2041		5524	
80	80	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		13,149	22941,68	10,28	301660	135	236336	61277	391972
				м3 подстилающего слоя		4957,69	0	65189	0		29035	
81	81	Е11-110101-1503 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство		131,49	1234,3	110,94	162298	14587	102324	48152	227286
				м2 покрытия		345,17	44,4	45386	5838		16836	
82	82	Е11-061401-0104 Кзтр и Кзм=1,04	Сооружения емкостные. Железнение поверхности		131,49	546,29	1,19	71832	156	3344	62246	144804
				м2 поверхности		519,67	0,54	68331	71		10726	
83	83	Е11-150206-0104 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями		131,49	503,93	2,69	66262	354	2400	50977	126618
				м2 отделываемой поверхности		482,99	1,62	63508	213		9379	
84	84	Е11-150203-0203 Кзтр и Кзм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		524,4	1760,41	101,21	923159	53074	207484	564386	1606547
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1263,54	81,77	662600	42880		119002	
85	85	Е11-150204-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		12,75	3982,73	50,34	50780	642	11821	30964	88283
				м2 оштукатуриваемой поверхности		3005,27	30,4	38317	388		6539	
86	86	Е11-150401-0202 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону		668,64	66,67	1,02	44578	682	4045	32148	82864

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	87	Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Стены+Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 окрашиваемой поверхности	492,78	59,6	0,5	39851	334		6138	1281326
						1517,21	41,31	747651	20356	196299	438761	
88	88	Е11-150402-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 оштукатуриваемой поверхности	360	1077,55	35,42	530995	17454		94914	67453
						104,72	0,83	37699	299	6581	24757	
89	89	Е11-150402-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2 фасада	132,78	85,61	0,35	30820	126		4997	124852
						648,14	4,76	86060	632	48781	29544	
90	90	Е11-080201-0703 Кзтр и Кэм=1,04	Молниезщита. Установка	м2 фасада	0,054	276	2,12	36647	281		9248	67656
						1093248,59	12707,42	59035	686	54710	3609	
91	91	Е11-220101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	т металлических изделий	0,027	67395,74	4477,42	3639	242		5012	54504
						1414479,68	10025	38191	271	25653	12276	
92	92	Е11-080201-0703 Кзтр и Кэм=1,04	Заземление. Установка	км трубопровода	0,12096	454334,4	4919,25	12267	133		4037	151550
						1093248,59	12707,42	132239	1538	122550	8085	
93	93	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	т металлических изделий	1,29	67395,74	4477,42	8152	542		11226	27621
						17981,2	1465,14	23196	1890	19112	2379	
94	94	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	18,3	1700,24	326,01	2193	421		2046	508968
						22823,15	2251,95	417664	41211	327158	53603	
95	95	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	м3	0,09912	2693,74	525,06	49295	9609		37701	48831
						456152		45214		45214		
96	96	Е11-070519-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения металлические без поручня. Установка	т	24						3617	592029
						21934,41	111,68	526426	2680	506406	21749	
97	97	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	м ограждения	0,14016	722,5	45,46	17340	1091		43854	152125
						1004968		140856		140856		
98	98	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	т	0,93						11269	19913
						17981,2	1465,14	16723	1362	13779	1715	
99	99	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	13,59	1700,24	326,01	1581	303		1475	377972
						22823,15	2251,95	310167	30604	242955	39807	
100	100	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	м3	0,067452	2693,74	525,06	36608	7136		27998	33229
						456152		30768		30768		
101	101	Е11-070519-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения металлические без поручня. Установка	т	17,1						2461	33922
						930,58	111,68	15913	1909	1648	15496	
102	102	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	м ограждения	0,099864	722,5	45,46	12355	777		2513	108389
						1004968		100360		100360		
103	103	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	т	0,69						8029	14773
						17981,2	1465,14	12407	1011	10223	1272	
104	104	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	9,93	1700,24	326,01	1173	225		1094	276178
						22823,15	2251,95	226634	22362	177523	29086	
105	105	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	м3	0,0462	2693,74	525,06	26749	5214		20458	22760
						456152		21074		21074		
106	106	Е11-070519-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения металлические без поручня. Установка	т	14,1						1686	347816
						21934,41	111,68	309275	1575	297513	12777	
				м ограждения		722,5	45,46	10187	641		25764	

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	107	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарныелестницы ГОСТ 25772-83	т	0,082344	1004968		82753		82753	6620	89373
108	108	Е11-110101-0204 Кзтр и Кзм=1,02	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	11,1	14628,26 4388,77	2333,27 969,97	162374 48715	25900 10767	87759	55913 17463	235750
109	109	Е11-270701-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	111	1671,99 246,5	3,79 1,41	185591 27362	421 157	157809	29719 17225	232535
			Итого по разделу: 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТП 250 (2 шт)									40850160
			Раздел: 2. Трансформаторная подстанция с двумя силовыми трансформаторами мощностью 250 кВа (на 3 ТП) электроосвещение, электроотопление и электротехническое оборудование									
110	110	Ц13-080103-1102 Кзтр и Кзм=1,03	Трансформатор силовой, масса до 3 т. Монтаж оборудования	шт.	6	102126,54 48083,49	36521,55 14979,66	612759 288501	219129 89878	105129	272433 70815	956007
111	111	515-101-0106 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/10/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 кВ ГОСТ 11677-85	шт.	6	1154205		6925230		6925230		6925230
112	112	Ц13-080103-3304 Кзтр и Кзм=1,03	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования	шт.	12	43135,59 37398,27	4655,72 1902,99	517627 448779	55869 22836	12979	339563 68575	925765
113	113	515-201-0607 РСНБ РК 2022	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 кВ серии КСО-306-03У3 с выключателем нагрузки ВНА-10/630 ГОСТ 14693-90	шт.	12	717970		8615640		8615640		8615640
114	114	Ц13-080103-3304 Кзтр и Кзм=1,03	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования(трансформатор №1, №2)	шт	6	43135,59 37398,27	4655,72 1902,99	258814 224390	27934 11418	6490	169781 34288	462883
115	115	515-201-0607 РСНБ РК 2022	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 кВ серии КСО-306-04У3 с выключателем нагрузки ВНА-10/630 ГОСТ 14693-90	шт.	6	717970		4307820		4307820		4307820
116	116	Ц13-080103-3303 Кзтр и Кзм=1,03	Камера сборных распределительных устройств торцевая. Монтаж оборудования	шт.	6	30669,5 24932,18	4655,72 1902,99	184017 149593	27934 11418	6490	115928 23996	323941
117	117	515-301-0268 РСНБ РК 2022	Торцевая панель КСО ГОСТ 30011.1-2012	шт.	6	118989		713934		713934		713934
118	118	Ц13-080103-2802 Кзтр и Кзм=1,03	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12. Монтаж оборудования	шт.	3	53814,48 30274,79	1952,85 726,19	161443 90824	5859 2179	64761	66962 18272	246677
119	119	515-301-0570 РСНБ РК 2022	Мост шинный для сборных распределительных устройств ШРМ-2У3	шт.	3	341920		1025760		1025760		1025760
120	120	Ц13-080103-0105 Кзтр и Кзм=1,03	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	18	2502,3 1780,87	534,39 192,29	45041 32056	9619 3461	3367	25572 5649	76262
121	121	С1252-105-0104	Изоляторы фарфоровые проходные с токопроводом ИП-10/630-7,5 УХЛ2 ГОСТ 20454-85	шт.	18	8250		148500		148500	11880	160380
122	122	Ц13-080103-0102 Кзтр и Кзм=1,03	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2	шт.	150	990,07 819,2	105,81 43,25	148511 122880	15872 6488	9759	93144 19332	260987
123	123	С1252-103-0219	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИО-10-3,75 I У3 ГОСТ 19797-85	шт.	150	1645		246750		246750	19740	266490

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	124	Ц13-080304-0207 Кзтр и Кэм=1,03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу		42	41736,38	4594,3	1752928	192961	1249188	277384	2192737
				шт.		7399,52	1773,24	310780	74476		162425	
125	125	515-301-0701 РСНБ РК 2022	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-01 (ЩО 70-2-01) ГОСТ 30011.1-2012		12	928154		11137848				11137848
				шт.						11137848		
126	126	515-301-0805 РСНБ РК 2022	Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-44 ГОСТ 30011.1-2012		6	2516769		15100614				15100614
				шт.						15100614		
127	127	515-301-0902 РСНБ РК 2022	Секционная панель распределительных щитов ЩО 70-1-71 ГОСТ 30011.1-2012		3	2214074		6642222				6642222
				шт.						6642222		
128	128	515-301-1002 РСНБ РК 2022	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 90-1-93 ГОСТ 30011.1-2012		6	1076416		6458496				6458496
				шт.						6458496		
129	129	515-301-0253 РСНБ РК 2022	Панель учета ЩО70-1-96		6	191883		1151298				1151298
				шт.						1151298		
130	130	518-102-0601 РСНБ РК 2022	Панель торцевая ЩО70-1-95		9	39327		353943				353943
				шт.						353943		
131	131	Ц13-080103-2801 Кзтр и Кэм=1,03	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 9. Монтаж оборудования		3	41150,85	1522,62	123453	4568	49431	51231	188659
				шт.		23151,31	566,63	69454	1700		13975	
132	132	515-301-0245 РСНБ РК 2022	Мост шинный 0,4 кВ L-1000 мм		3	206660		619980				619980
				шт.						619980		
133	133	Ц13-080305-0910 Кзтр и Кэм=1,03	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями		3	7247,98	221,18	21744	664	4431	12174	36631
				шт.		5549,64	86,5	16649	260		2713	
134	134	С1247-201-0603	Щиты осветительные с выключателем модели ЯОУ-8501У3 ГОСТ Р 51778-2001		3	26337		79011		79011		85332
				шт.							6321	
135	135	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,03	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		3	5641,95	1819,14	16926	5458	369	9492	28531
				шт.		3699,76	694,54	11099	2084		2113	
136	136	515-301-0110 РСНБ РК 2022	Ящики управления Я 5111-2774 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012		3	348693		1046079				1046079
				шт.						1046079		
137	137	Ц13-110201-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Датчик температуры камерный биметаллический. Монтаж оборудования		3	1955,4	0	5866	0	150	4287	10965
				шт.		1905,38	0	5716	0		812	
138	138	С1247-211-0116 #прим.	Датчик температуры камерный биметаллический ДТКБ-48		3	5581		16743		16743		18082
				шт.							1339	
139	139	Ц13-080305-1202 Кзтр и Кэм=1,03	Электроплита. Монтаж оборудования		9	3809,86	110,1	34289	991	0	24255	63228
				шт.		3699,76	43,25	33298	389		4684	
140	140	С1247-204-0210 #прим.	Печь электрическая мощностью 1 кВт ПЭТ-4		9	7394		66546		66546		71870
				шт.							5324	
141	141	Ц13-080103-1001 Кзтр и Кэм=1,03	Предохранитель. Монтаж оборудования		6	3063,16	254,48	18379	1526	6167	8131	28631
				шт.		1780,87	101,4	10685	608		2121	
142	142	С1247-207-0101	Предохранители ПРС-6-П		6	1421		8526		8526		9208
				шт.							682	
143	143	Ц13-080303-1802 Кзтр и Кэм=1,03	Переключатель кулачковый, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне		3	11435,76	173,6	34307	521	23441	7542	45197

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
144	144	С1247-206-0128	Переключатели кулачковые модели ПКП25-44 /О, положений "Uc-O-Ua-Ub", 25 А, 4Р/400 В, типа ИЭК	шт	3	3448,44	43,25	10345	130		3348	31376
						9684		29052		29052	2324	
145	145	Е11-210401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	6	747,62	5,23	4486	31	554	2818	7888
						650,03	2,18	3900	13		584	
146	146	С1247-102-0104 #прим.	Светильники подвесные, тип НСП 21х100-434-У3	шт.	6	4984		29904		29904	2392	32296
147	147	С1247-202-0306 #прим.	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	8510		25530		25530	2042	27572
148	148	С1247-216-0803 #прим.	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт(МО40-25)	шт.	3	496		1488		1488	119	1607
149	149	С1247-216-0803 #прим.	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная, ADDS 22 мм LED 24В AC/DC	шт.	6	496		2976		2976	238	3214
150	150	С1247-216-0804 #прим.	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная, ADDS 22 мм LED 220В AC/DC	шт.	18	488		8784		8784	703	9487
151	151	С1247-216-0802 #прим.	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная, ALTE 22 мм неон 220В	шт.	6	710		4260		4260	341	4601
152	152	Ц13-080103-1701 Кзтр и Кэм=1,03	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	183	959,81	136,97	175645	25066	7185	117850	316974
						783,58	110,85	143395	20286		23479	
153	153	С1247-215-0116	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	45,75	4603		210587		210587	16847	227434
154	154	Ц13-080201-0801 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	660	371,13	140,68	244946	92849	34558	108425	381639
						178,09	50,07	117539	33046		28268	
155	155	С1243-110-0502	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,504	156664		78959		78959	6317	85276
156	156	С1243-206-0104	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,078	149837		11687		11687	935	12622
157	157	С1243-206-0305	Кабели контрольные АКВВГ 7х4 ГОСТ 1508-78	км	0,078	351244		27397		27397	2192	29589
158	158	С1252-207-0211 #прим.	Штанга изолирующая оперативная 10 кВ, ШО-10У1	шт	3	7294		21882		21882	1751	23633
159	159	С1248-305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	6	7232		43392		43392	3471	46863
160	160	С1248-305-0203	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	6	18654		111924		111924	8954	120878
161	161	С1248-305-0204	Огнетушители углекислотные ОУ-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	6	25769		154614		154614	12369	166983
162	162	Ц13-080201-1401 Кзтр и Кэм=1,03	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	5,76	952,85	265,59	5488	1529	1394	2297	8408
						445,22	108,56	2564	625		623	
163	163	С1261-107-0312	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,075	79643		5973		5973	478	6451

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
164	164	Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	18	313,81	0,38	5649	7	230	3899	10312
						300,66	0,16	5412	3		764	
165	165	Ц13-080305-0201 Кзтр и Кэм=1,03	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	18	934,09	14,27	16814	256	241	11815	30919
						906,44	5,19	16316	93		2290	
166	166	С1247-212-0201	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12,24	339		4149		4149		4481
											332	
167	167	С1247-214-0103	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6,12	423		2589		2589		2796
											207	
168	168	С1247-213-0304	Патрон для электроламп из термостойкого пластика с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	18	154		2772		2772		2994
											222	
169	169	С1252-207-0606 #прим.	Шинодержатель для крепления шин на плоскость, ШП-1-375У1	шт.	216	3955		854280		854280		922622
											68342	
170	170	Ц13-080305-1301 Кзтр и Кэм=1,03	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	2089,55	215,91	6269	648	71	4183	11288
						1849,88	86,5	5550	260		836	
171	171	С1247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	17670		53010		53010		57251
											4241	
172	172	Ц13-080103-0102 Кзтр и Кэм=1,03	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2	шт.	66	990,07	105,81	65345	6984	4294	40983	114834
						819,2	43,25	54067	2855		8506	
173	173	С1252-103-0207	Изоляторы опорные фарфоровые армированные К710 У2 ГОСТ 19797-85	шт.	66	3593		237138		237138		256109
											18971	
174	174	С1252-207-3980	Разветвительная коробка У195УХЛ2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	738		22140		22140		23911
											1771	
175	175	Ц13-080206-0701 Кзтр и Кэм=1,03	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	3	309,52	35,28	929	106	374	354	1386
						149,49	14,27	448	43		103	
176	176	С1243-907-2909	Профиль К236 Г-образный 56х40 мм, толщиной 2 мм	м	3	2194		6582		6582		7109
											527	
177	177	С1217-101-0101	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2,118	783		1658		1658		1791
											133	
178	178	С1234-101-0205	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	0,12	43327		5199		5199		5615
											416	
179	179	Ц13-080103-2901 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	6	2236,65	423,25	13420	2540	195	8441	23610
						1780,87	173	10685	1038		1749	
180	180	С1247-211-0115 #прим.	Фотореле ФР-2, 220В	шт.	3	3535		10605		10605		11453
											848	
181	181	С1247-211-0726 #прим.	Фоторезистор ФОК-Г1	шт.	3	928		2784		2784		3007
											223	
182	182	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	64,8	2239,04	0	145090	0	0	104465	269519
						2239,04	0	145090	0		19964	
183	183	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		64,8	1167,57	0	75659	0	0	54474	140544

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		1167,57	0	75659	0		10411	
184	184	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кзм=1,03	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		30	4996,21	210,66	149886	6320	107358	27378	191445
				шт.		1206,95	60,55	36209	1817		14181	
185	185	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1,03	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		360	970,96	30,98	349546	11153	251492	65034	447747
				м		241,39	9,51	86900	3424		33167	
186	186	Ц13-080208-0206 Кзтр и Кзм=1,03	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		390	739,16	28,38	288272	11068	169611	79775	397492
				м		275,88	8,22	107593	3206		29445	
187	187	Ц13-080208-0208 Кзтр и Кзм=1,03	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям		156	489,21	19,91	76317	3106	27484	33457	118555
				м		293,12	4,76	45727	743		8781	
188	188	С1252-207-0439 #прим.	Держатель шин заземления К188 У2		75	217		16275		16275		17577
				шт							1302	
189	189	Е11-100102-0401 Кзтр и Кзм=1,04	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,07776	192086,2	1490,32	14937	116	12277	2335	18654
				м3 древесины в конструкции		32713,2	647,34	2544	50		1382	
190	190	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,013992	1132726,26	9373,88	15849	131	14560	1397	18626
				т стальных элементов		82732,1	1852,1	1158	26		1380	
191	191	С1223-502-0403	Защелка врезная регулируемая ЗЩр ГОСТ 5089-2011		12	2951		35412		35412		38245
				шт.							2833	
192	192	Е11-150403-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Окраска простая масляными составами по дереву		5,4	572,21	2,19	3090	12	966	1694	5167
				м2 окрашиваемой поверхности		391,19	1,03	2112	6		383	
193	193	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133		0,41976	92,57	2,11	39	1	23	10	53
				м2		34,53	0,35	14	0		4	
194	194	Ц13-080201-1401 Кзтр и Кзм=1,03	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях		0,0306	952,85	265,59	29	8	7	12	44
				м2		445,22	108,56	14	3		3	
195	195	С1261-107-0312	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92		0,1344	79643		10704		10704		11560
				т							856	
196	196	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,00792	1132726,26	9373,88	8971	75	8242	790	10542
				т стальных элементов		82732,1	1852,1	655	15		781	
197	197	С1217-101-0101	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87		3,84	783		3007		3007		3248
				кг							241	
198	198	Ц13-080103-0101 Кзтр и Кзм=1,03	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ		24	990,07	105,81	23762	2539	1561	14903	41758
				шт		819,2	43,25	19661	1038		3093	
199	199	С1252-103-0305	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ребристые СН-6У2 ГОСТ 19797-85		24	1692		40608		40608		43857
				шт.							3249	
200	200	Е11-100102-0401 Кзтр и Кзм=1,04	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,24408	192086,2	1490,32	46884	364	38536	7328	58549
				м3 древесины в конструкции		32713,2	647,34	7985	158		4337	
201	201	Е11-150403-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Окраска простая масляными составами по дереву		9,6	572,21	2,19	5493	21	1717	3012	9185
				м2 окрашиваемой поверхности		391,19	1,03	3755	10		680	
202	202	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,237	1132726,26	9373,88	268456	2222	246627	23655	315480
				т стальных элементов		82732,1	1852,1	19608	439		23369	
203	203	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133		7,11	92,57	2,11	658	15	398	171	895
				м2		34,53	0,35	246	2		66	
			Итого по разделу: 2. Трансформаторная подстанция с двумя силовыми трансформаторами мощностью 250 кВа (на 3 ТП) электроосвещение, электроотопление и электротехническое оборудование									75752348

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					**104844760**	**2812234**	**29236207**	**7868590**	**116602508**
								8651678	**756011**	**64098864**	**3889157**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**64098864**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1 %**		**525036**				
			Итого с временными									**117127544**
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**477258**				
			Итого с зимними удорожаниями									**117604802**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1070119**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**118674921**
			НДС			**12 %**		**14240990**				
			Итого с НДС									**132915911**
			Итого с понижающим коэффициентом			**0,940185701**						**124965639**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ" БИН 070240029700
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кунибеков Э.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр. И.О. Руководителя **Бабакулов Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Бексей Курылыс" БИН 100840012706

Макулов Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)