Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807, г. Тараз, микрорайон 12 (Астана), 30. тел.: 8 (7262) 548 355**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ" БИН 070240029700, г. Тараз, микрорайон КАРАСУ, 9. Тел.: 8 705 670 1561**

Наименование строительства и его адрес: **Корректировка ПСД РП "Строительство электроснабжения жилых массивов Дальняя Карасу-1,2,3,4,5,6,7 г.Тараз"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Номер	Дата	Наименование	Код
		№26	**17.02.2021**	**№26/5**	**14.07.2022**		

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июль без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Корректировка ПСД РП "Строительство электроснабжения жилых массивов Дальняя Карасу-1,2,3,4,5,6,7 г.Тараз"	1 070 529 193,00	148 529 192,00	132 615 350,00							15 913 842,00	148 529 192,00
Погашение аванса	44 558 757,60	44 558 757,60	39 784 605,00							4 774 152,60	44 558 757,60
Гарантия качества 5%	53 526 459,65	7 426 459,60	6 630 767,50							795 692,10	7 426 459,60
Итого к оплате:											**96 543 974,80**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

М.П. **Вр. И. О. Руководителя** _____ **Туменбаев Ш.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ" БИН 070240029700

М.П. **Директор** _____ **Кунибеков Э.Ж.**

Заказчик : КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик ТОО "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"
Стройка : Корректировка ПСД РП "Строительство электроснабжения жилых массивов Дальняя Карасу-1,2,3,4,5,6,7 г.Тараз".
Договор подряда (контракт) № 26 от 17.02.2021 года, дополнительное соглашение № 26/5 от 14.07.2022 года.

АКТ выполненных работ за июль 2022 год.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге	выполнено, тенге									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 1. Подготовка территории строительства														
		Всего по главе														
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	02-01	ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ С ДВУМЯ СИЛОВЫМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ 250 кВа	192 513 322	235 029 168		427 542 490	19,8%	42 094 360	42 732 576		84 826 936	19,8%	42 094 360	42 732 576		84 826 936
2	02-02	ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ С ДВУМЯ СИЛОВЫМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ 400 кВа	35 039 899	44 396 260		79 436 159	39,2%	31 136 668	22 198 130		31 136 668	67,1%	31 136 668	22 198 130		53 334 798
3	02-04	Демонтаж и монтаж существующей ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ	23 978 768			23 978 768	0,0%					0,0%				
4	02-06	Кабельная линия 10 кВ	47 410 596			47 410 596	0,0%					0,0%				
5	02-08	Расширение ТП-240 РУ-6 кВ	254 655	717 970		972 625	0,0%					0,0%				
		Всего по главе	**299 197 240**	**280 143 398**		**579 340 638**	23,8%	73 231 028	64 930 706		138 161 734	23,8%	73 231 028	64 930 706		138 161 734
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения														
		Всего по главе														
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
		Всего по главе														
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
		Всего по главе														
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
		Всего по главе														
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
6	07-01	Благоустройство ТП-1	83 429			83 429	0,0%					0,0%				
7	07-02	Благоустройство ТП-2; ТП-6	207 946			207 946	0,0%					0,0%				
8	07-03	Благоустройство ТП-3; ТП-7	123 562			123 562	0,0%					0,0%				
9	07-04	Благоустройство ТП-4	56 154			56 154	0,0%					0,0%				
10	07-05	Благоустройство ТП-5; ТП-12	146 505			146 505	0,0%					0,0%				
11	07-06	Благоустройство ТП-8; ТП-9; ТП-10; ТП- 11; ТП-13; ТП-14; ТП-15	372 572			372 572	0,0%					0,0%				
		Всего по главе	**990 168**			**990 168**	0,0%					0,0%				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**300 187 408**	**280 143 398**		**580 330 805**	23,8%	73 231 028	64 930 706		138 161 734	23,8%	73 231 028	64 930 706		138 161 734
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
12	НДЗ РК 8.04-05-	Временные здания и сооружения 1%	3 001 874			3 001 874	24,4%	732 310			732 310	24,4%	732 310			732 310
		Всего по главе	**3 001 874**			**3 001 874**	24,4%	**732 310**			**732 310**	24,4%	**732 310**			**732 310**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**303 189 282**	**280 143 398**		**583 332 679**	23,8%	**73 963 338**	**64 930 706**		**138 894 044**	23,8%	**73 963 338**	**64 930 706**		**138 894 044**
		Глава 9. Прочие работы и затраты														
13	НДЗ РК 8.04-06-	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	2 728 704			2 728 704		665 670			665 670	24,4%	665 670			665 670
		Всего по главе	**2 728 704**			**2 728 704**	24,4%	**665 670**			**665 670**	24,4%	**665 670**			**665 670**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**305 917 986**	**280 143 398**		**586 061 383**	23,8%	**74 629 008**	**64 930 706**		**139 559 714**	23,8%	**74 629 008**	**64 930 706**		**139 559 714**
14	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	6 118 360			6 118 360	24,4%	1 492 580			1 492 580	24,4%	1 492 580			1 492 580
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**312 036 344**	**280 143 398**		**592 179 743**	23,8%	**76 121 588**	**64 930 706**		**141 052 294**	23,8%	**76 121 588**	**64 930 706**		**141 052 294**
15	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			71 061 569	71 061 569	23,8%	9 134 591	7 791 685		16 926 275	23,8%	9 134 591	7 791 685		16 926 275
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**312 036 344**	**280 143 398**	**71 061 569**	**663 241 313**	23,8%	**85 256 179**	**72 722 391**		**157 978 569**	23,8%	**85 256 179**	**72 722 391**		**157 978 569**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,93801857013				**623 569 999**					**148 529 192**		**80 156 640**	**68 372 552**		**148 529 192**
		Сумма выполнения по договору №26 от 17.02.2021 года				**922 000 001,00**					**922 000 001**					
		ИТГО ПО ДОГОВОРУ				**1 545 570 000,00**					**1 070 529 192**		**80 156 640**	**68 372 552**		**148 529 192**

Заказчик
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
ВрИО Руководителя _____ **Туменбаев Ш.**

Технический надзор
ТОО "Бексей Курылыс"
_____ **Макулов Б.**

Подрядчик
ТОО "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"
Директор _____ **Кунибеков Э.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807, г. Тараз, микрорайон 12 (Астана), 30. тел.: 8 (7262) 548 355**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ" БИН 070240029700, г. Тараз, микрорайон КАРАСУ, 9. Тел.: 8 705 670 1561**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Корректировка ПСД РП "Строительство электроснабжения в жилых массивов Дальняя Карасу-1,2,3,4,5,6,7 г.Тараз."**

(наименование, адрес)

Объект : **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТП 250 (3 шт) ТП №12,13,14. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТП 400 (2 шт) ТП №11,15. Трансформаторная подстанция с двумя силовыми трансформаторами мощностью 250 кВа (на 2 ТП) электроосвещение, электроотопление и электротехническое оборудование ТП №12,13. Трансформаторная подстанция с двумя силовыми трансформаторами мощностью 400 кВа (на 1 ТП) электроосвещение, электроотопление и электротехническое оборудование ТП№11.**

Договор подряда (контракт) **№ 26 от 17.02.2021 г., доп. соглашение №26/5 от 14.07.2022 г.**

Акт выполненных работ

за **июль 2022 (месяц, год) на 02-01 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ С ДВУМЯ СИЛОВЫМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ 250 кВа, 02-02 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ С ДВУМЯ СИЛОВЫМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ 400 кВа.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТП 250 (2 шт)									
1	1	Е11-010101-0337 Кзтр и Кзм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		178,144	228,84	228,84	40766	40767	0	7286	51896
				м3 грунта		0	56,8	0	10119		3844	
2	2	Е11-010205-0201 Кзтр и Кзм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		5,508	3109,06	0	17125	0	0	12330	31811
				м3 грунта		3109,06	0	17125	0		2356	
3	3	Е11-010205-1202 Кзтр и Кзм=1,04	Котлованы. Водоотлив		115,176	2019,06	2019,06	232547	232547	0	0	251150
				м3 мокрого грунта		0	0	0	0		18603	
4	4	Е11-010102-0337 Кзтр и Кзм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		39,9	278,93	278,93	11129	11129	0	1989	14167
				м3 грунта		0	69,23	0	2762		1049	
5	5	С3411-102-0101	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км		69,825	437		30514				32955
				т·км							2441	
6	6	Е11-010102-0601 Кзтр и Кзм=1,04	Работа на отвале 1 группы грунтов		39,9	31,17	27,64	1244	1102	4	320	1689
				м3		3,42	7,73	136	308		125	
7	7	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		3	1063,06	0	3189	0	0	2296	5924
				м3 грунта		1063,06	0	3189	0		439	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	Е11-010101-0337 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/Засыпка фундаментов с внутренней стороны и подсыпка под полы/		32	208,04	208,04	6657	6657	0	1189	8474
				м3 грунта		0	51,63	0	1652		628	
9	9	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		108,752	43,96	43,96	4781	4781	0	973	6214
				м3 грунта		0	12,43	0	1352		460	
10	10	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		140,752	221,23	107,45	31139	15123	0	16315	51250
				м3 уплотненного грунта		113,78	47,2	16015	6643		3796	
11	11	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		66	6219,78	435,26	410505	28727	333940	53334	500946
				м2 покрытия		724,83	134,84	47839	8899		37107	
12	12	Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		66,6	26034,34	1790,3	1733887	119234	1326354	287175	2182747
				м3		4328,81	409,57	288299	27277		161685	
13	13	Е11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,02556	463547,92	3090	11848	79	0	10740	24395
				т		460457,92	1307,52	11769	33		1807	
14	14	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02556	389901		9966		9966		10763
				т							797	
15	15	Е11-080101-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная		33,4	1158	15,89	38677	531	18946	18080	61297
				м2 поверхности		574,86	7,19	19200	240		4540	
16	16	Е11-410101-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм		58	2067,92	341,52	119939	19808	18070	68653	203680
				м2		1414,84	83,49	82061	4842		15088	
17	17	Е11-410105-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление		0,0116	126618,4	9373,24	1469	108	1265	118	1714
				т		8230,84	4681,3	95	54		127	
18	18	Е11-220101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт		0,1348	1414479,68	10025	190672	1351	128076	61288	272117
				км трубопровода		454334,4	4919,25	61244	663		20157	
19	19	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		48	6219,78	435,26	298549	20892	242865	38788	364324
				м2 покрытия		724,83	134,84	34792	6472		26987	
20	20	Е11-060401-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		24	39886,5	3383,82	957276	81212	538581	323875	1383643
				м3		14061,8	767,63	337483	18423		102492	
21	21	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		0,896	15846,03	3526,67	14198	3160	6017	7168	23075
				м3 сборных конструкций		5603,46	1176,27	5021	1054		1709	
22	22	С1225-202-1204	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012		50	16734		836700		836700		903636
				шт.							66936	
23	23	Е11-070104-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т		0,648	3054,62	1739,39	1979	1127	28	1269	3508
				шт. сборных конструкций		1271,66	388,4	824	252		260	
24	24	С1222-102-0108	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		0,648	154982		100428		100428		108462
				м3							8034	
25	25	Е11-160401-0202 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		18,6	3791,93	60,99	70530	1134	50909	18467	96117
				м трубопровода		993,88	19,22	18486	357		7120	
26	26	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0255744	1127284,8	1806,32	28830	47	26332	2248	33564
				т		95848,48	762,93	2451	20		2486	
27	27	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,48932	1127284,8	1806,32	551603	884	503819	43019	642192
				т		95848,48	762,93	46901	373		47570	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	Е11-060301-0409 Кзтр и Кзм=1,04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,40496	1064487,52	1806,32	431075	732	416959	12461	479019
						33051,2	762,93	13384	309		35483	
29	29	С1217-101-0101	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,696	783		1328		1328		1434
											106	
30	30	Е11-410101-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	70	2067,92	341,52	144754	23906	21809	82858	245821
						1414,84	83,49	99039	5844		18209	
31	31	Е11-410105-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,014	126618,4	9373,24	1773	132	1526	143	2069
						8230,84	4681,3	115	66		153	
32	32	Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	91,2	42117,65	4131,71	3841130	376811	2673745	816979	5030758
						8668,56	963,81	790573	87899		372649	
33	33	Е11-080201-0107 Кзтр и Кзм=1,04	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	13,98	41282,09	4131,71	577124	57761	404388	119457	752308
						8224,2	963,81	114974	13474		55727	
34	34	Е11-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1605	549096,68	3083,69	88130	495	73212	13558	109823
						89860,99	971,01	14423	156		8135	
35	35	Е11-060701-0109 Кзтр и Кзм=1,04	Перемычки. Устройство	м3	2,12	65012,16	5814,91	137826	12327	82867	41136	193279
						20109,02	1213,84	42631	2573		14317	
36	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034	408502		13889		13889		15000
											1111	
37	37	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0484	389901		18871		18871		20381
											1510	
38	38	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1473	391464		57663		57663		62276
											4613	
39	39	Е11-060501-0106 Кзтр и Кзм=1,04	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,4	33289,77	6224,4	79895	14938	45999	20223	108127
						7899,01	1360,49	18958	3265		8009	
40	40	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02768	408502		11307		11307		12212
											905	
41	41	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1178	389901		45930		45930		49604
											3674	
42	42	Е11-080401-0303 Кзтр и Кзм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	55	6709,73	380,58	369035	20932	199767	142395	552345
						2697,02	86,85	148336	4777		40915	
43	43	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02573	456152		11737		11737		12676
											939	
44	44	Е11-060701-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,1162	36919,35	6296,19	4290	732	2002	1554	6312
						13393,38	1306,72	1556	152		468	
45	45	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00498	425973		2121		2121		2291
											170	
46	46	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01896	1358643,2	1806,32	25760	34	19522	5659	33932
						327206,88	762,93	6204	14		2513	
47	47	Е11-090501-0301 Кзтр и Кзм=1,04	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	48	197,84	1,19	9496	57	0	6531	17309
						196,65	0,54	9439	26		1282	
48	48	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М8 х85 ГОСТ 28778-90		48	29		1392		1392		1503

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							111	
49	49	Е11-070505-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		16	10074,12	1706,07	161186	27297	61441	93165	274699
				шт. сборных конструкций		4528,01	406,56	72448	6505		20348	
50	50	С1222-203-0303	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		132,6704	10396		1379241		1379241		1489580
				м2							110339	
51	51	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(Узел 1;17;29)		0,164454	103096,26	9373,88	16955	1542	1807	16414	36038
				т стальных элементов		82732,1	1852,1	13606	305		2669	
52	52	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,164454	408502		67180		67180		72554
				т							5374	
53	53	Е11-060301-0401 Кзтр и Кзм=1,04	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/Узел 7;11; АС-1/		0,03702	772377,92	3090	28593	114	11433	15556	47681
				т		460457,92	1307,52	17046	48		3532	
54	54	Е11-060801-0107 Кзтр и Кзм=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство		1	56168,84	4230,56	56169	4231	30141	20617	82929
				м3		21797,57	858,03	21798	858		6143	
55	55	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01658	408502		6773		6773		7315
				т							542	
56	56	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,05432	389901		21179		21179		22873
				т							1694	
57	57	Е11-120101-1402 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия. Утепление керамзитом		5,11045	20158,41	2208,94	103019	11288	74287	18921	131695
				м3 утеплителя		3413,08	611,37	17442	3124		9755	
58	58	Е11-120101-0106 Кзтр и Кзм=1,04	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой		107,4	659,87	10,49	70870	1127	54785	14069	91734
				м2 кровли		139,28	3,11	14959	334		6795	
59	59	Е11-120101-0202 Кзтр и Кзм=1,04	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство		115,2	4989,16	161,41	574751	18595	503611	50543	675317
				м2 кровли		456,13	20,76	52546	2392		50023	
60	60	Е11-120101-0107 Кзтр и Кзм=1,04	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике		102,209	934,71	92,57	95536	9462	69882	17102	121649
				м2 кровли		158,42	23,45	16192	2397		9011	
61	61	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		8,8	5459,51	18,89	48044	166	35005	11882	64720
				м2 покрытия		1462,74	4,86	12872	43		4794	
62	62	Е11-200301-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка		16	1988,39	72,62	31814	1162	3393	26990	63508
				решетка		1703,68	17,64	27259	282		4704	
63	63	Е11-200301-0103 Кзтр и Кзм=1,02	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка		4	3619,93	177,43	14480	710	3198	10598	27084
				решетка		2643,09	60,47	10572	242		2006	
64	64	Е11-090701-0132 Кзтр и Кзм=1,04	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)/изготовление решеток жалюзиных/		0,3972	317520,43	85721,03	126119	34049	2175	63021	204271
				т конструкций		226324,8	3622,01	89896	1439		15131	
65	65	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005		0,37256	507569		189100		189100		204228
				т							15128	
66	66	С1214-401-0101	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		11,2	941		10539		10539		11382

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2							843	
67	67	Е11-100108-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка		19,8592	44766,66	725,13	889030	14400	804598	67283	1032818
				м2 полотна		3526,39	238,08	70031	4728		76505	
68	68	С1223-401-0201	Ворота распашные ВЖ1		4	500027		2000108		2000108		2160117
				шт.							160009	
69	69	С1223-502-0501	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86		4	538		2152		2152		2324
				шт.							172	
70	70	С1223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80		2	4001		8002		8002		8642
				пара							640	
71	71	С1223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		12	527		6324		6324		6830
				шт.							506	
72	72	Е11-100107-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		7,2	2927,03	565,45	21075	4071	6963	10030	33593
				м2		1394,5	153,38	10040	1104		2488	
73	73	Е11-100107-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		4,8	3630,05	730,14	17424	3505	6658	7359	26766
				м2		1512,76	190,78	7261	916		1983	
74	74	С1261-104-0215	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК, ДН 24-15АК СТ РК 943-92		7,2	18570		133704		133704		144400
				м2							10696	
75	75	С1261-104-0218	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П, ДНГ 24-10П СТ РК 943-92		4,8	19156		91949		91949		99305
				м2							7356	
76	76	С1223-502-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011		4	3390		13560		13560		14645
				шт.							1085	
77	77	С1223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80		4	4001		16004		16004		17284
				пара							1280	
78	78	С1223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		4	527		2108		2108		2277
				шт.							169	
79	79	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем		87,66	419,29	40,75	36755	3572	24671	9280	49718
				м2 площади уплотнения		97,1	15,52	8512	1360		3683	
80	80	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		8,766	22941,68	10,28	201107	90	157558	40852	261316
				м3 подстилающего слоя		4957,69	0	43459	0		19357	
81	81	Е11-110101-1503 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство		87,66	1234,3	110,94	108199	9725	68216	32101	151524
				м2 покрытия		345,17	44,4	30258	3892		11224	
82	82	Е11-061401-0104 Кзтр и Кзм=1,04	Сооружения емкостные. Железнение поверхности		87,66	546,29	1,19	47888	104	2229	41497	96535
				м2 поверхности		519,67	0,54	45554	47		7150	
83	83	Е11-150206-0104 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями		87,66	503,93	2,69	44175	236	1600	33985	84413
				м2 отделываемой поверхности		482,99	1,62	42339	142		6253	
84	84	Е11-150203-0203 Кзтр и Кзм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		349,6	1760,41	101,21	615439	35383	138323	376257	1071031
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1263,54	81,77	441734	28587		79335	
85	85	Е11-150204-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		8,5	3982,73	50,34	33853	427	7881	20643	58856
				м2 оштукатуриваемой поверхности		3005,27	30,4	25545	258		4360	
86	86	Е11-150401-0202 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону		445,76	66,67	1,02	29719	455	2697	21432	55243
				м2 окрашиваемой поверхности		59,6	0,5	26567	223		4092	
87	87	Е11-150201-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Стены+Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		328,52	1517,21	41,31	498434	13571	130866	292508	854218
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1077,55	35,42	353997	11636		63276	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	88	Е11-150402-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая		240	104,72	0,83	25133	199	4387	16505	44969
				м2 фасада		85,61	0,35	20546	84		3331	
89	89	Е11-150402-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная		88,52	648,14	4,76	57373	422	32520	19696	83234
				м2 фасада		276	2,12	24432	188		6165	
90	90	Е11-080201-0703 Кзтр и Кэм=1,04	Молниезащита. Установка		0,036	1093248,59	12707,42	39357	457	36473	2406	45104
				т металлических изделий		67395,74	4477,42	2426	161		3341	
91	91	Е11-220101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт		0,018	1414479,68	10025	25461	181	17102	8184	36337
				км трубопровода		454334,4	4919,25	8178	89		2692	
92	92	Е11-080201-0703 Кзтр и Кэм=1,04	Заземление. Установка		0,08064	1093248,59	12707,42	88160	1025	81700	5390	101034
				т металлических изделий		67395,74	4477,42	5435	361		7484	
93	93	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство		0,86	17981,2	1465,14	15464	1260	12742	1586	18414
				м3		1700,24	326,01	1462	280		1364	
94	94	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		12,2	22823,15	2251,95	278442	27474	218105	35735	339311
				м3		2693,74	525,06	32864	6406		25134	
95	95	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,06608	456152		30143		30143		32554
				т							2411	
96	96	Е11-070519-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения металлические без поручня. Установка		16	21934,41	111,68	350951	1787	337604	14499	394686
				м ограждения		722,5	45,46	11560	727		29236	
97	97	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,09344	1004968		93904		93904		101416
				т							7512	
98	98	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство		0,62	17981,2	1465,14	11148	908	9186	1143	13274
				м3		1700,24	326,01	1054	202		983	
99	99	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		9,06	22823,15	2251,95	206778	20403	161970	26538	251981
				м3		2693,74	525,06	24405	4757		18665	
100	100	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,044968	456152		20512		20512		22153
				т							1641	
101	101	Е11-070519-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения металлические без поручня. Установка		11,4	930,58	111,68	10609	1273	1099	10331	22615
				м ограждения		722,5	45,46	8237	518		1675	
102	102	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,066576	1004968		66907		66907		72260
				т							5353	
103	103	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство		0,46	17981,2	1465,14	8271	674	6815	848	9849
				м3		1700,24	326,01	782	150		730	
104	104	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		6,62	22823,15	2251,95	151089	14908	118349	19391	184118
				м3		2693,74	525,06	17833	3476		13638	
105	105	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0308	456152		14049		14049		15173
				т							1124	
106	106	Е11-070519-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения металлические без поручня. Установка		9,4	21934,41	111,68	206183	1049	198342	8518	231877
				м ограждения		722,5	45,46	6792	427		17176	
107	107	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарныелестницы ГОСТ 25772-83		0,054896	1004968		55169		55169		59582
				т							4413	
108	108	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		7,4	14628,26	2333,27	108249	17266	58506	37275	157166
				м3 подстилающего слоя		4388,77	969,97	32477	7178		11642	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	109	Е11-270701-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		74	1671,99	3,79	123727	280	105206	19813	155023
				м2 покрытия		246,5	1,41	18241	104		11483	
			Итого по разделу: 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТП 250 (2 шт)									27233431
			Раздел: 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТП 250 (1 шт)									
110	110	Е11-010101-0337 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		89,072	228,84	228,84	20383	20383	0	3643	25948
				м3 грунта		0	56,8	0	5059		1922	
111	111	Е11-010205-0201 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2,754	3109,06	0	8562	0	0	6165	15905
				м3 грунта		3109,06	0	8562	0		1178	
112	112	Е11-010205-1202 Кзтр и Кэм=1,04	Котлованы. Водоотлив		57,588	2019,06	2019,06	116274	116274	0	0	125576
				м3 мокрого грунта		0	0	0	0		9302	
113	113	Е11-010102-0337 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		19,95	278,93	278,93	5565	5565	0	995	7085
				м3 грунта		0	69,23	0	1381		525	
114	114	С3411-102-0101	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км		34,9125	437		15257				16478
				т·км							1221	
115	115	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Работа на отвале 1 группы грунтов		19,95	31,17	27,64	622	551	2	160	845
				м3		3,42	7,73	68	154		63	
116	116	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		1,5	1063,06	0	1595	0	0	1148	2962
				м3 грунта		1063,06	0	1595	0		219	
117	117	Е11-010101-0337 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/Засыпка фундаментов с внутренней стороны и подсыпка под полы/		16	208,04	208,04	3329	3329	0	595	4238
				м3 грунта		0	51,63	0	826		314	
118	118	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		54,376	43,96	43,96	2390	2390	0	487	3107
				м3 грунта		0	12,43	0	676		230	
119	119	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		70,376	221,23	107,45	15569	7562	0	8157	25624
				м3 уплотненного грунта		113,78	47,2	8007	3322		1898	
120	120	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		33	6219,78	435,26	205253	14364	166970	26667	250474
				м2 покрытия		724,83	134,84	23919	4450		18554	
121	121	Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		33,3	26034,34	1790,3	866944	59617	663177	143587	1091373
				м3		4328,81	409,57	144149	13639		80842	
122	122	Е11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,01278	463547,92	3090	5924	40	0	5370	12198

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		460457,92	1307,52	5885	17		904	
123	123	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01278	389901		4983		4983		5382
				т							399	
124	124	Е11-080101-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная		16,7	1158	15,89	19339	265	9473	9040	30649
				м2 поверхности		574,86	7,19	9600	120		2270	
125	125	Е11-410101-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм		29	2067,92	341,52	59970	9904	9035	34327	101841
				м2		1414,84	83,49	41030	2421		7544	
126	126	Е11-410105-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление		0,0058	126618,4	9373,24	734	54	632	59	856
				т		8230,84	4681,3	48	27		63	
127	127	Е11-220101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт		0,0674	1414479,68	10025	95336	676	64038	30644	136058
				км трубопровода		454334,4	4919,25	30622	332		10078	
128	128	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		24	6219,78	435,26	149275	10446	121433	19394	182163
				м2 покрытия		724,83	134,84	17396	3236		13494	
129	129	Е11-060401-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		12	39886,5	3383,82	478638	40606	269291	161937	691821
				м3		14061,8	767,63	168742	9212		51246	
130	130	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		0,448	15846,03	3526,67	7099	1580	3009	3584	11538
				м3 сборных конструкций		5603,46	1176,27	2510	527		855	
131	131	С1225-202-1204	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012		25	16734		418350		418350		451818
				шт.							33468	
132	132	Е11-070104-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т		0,324	3054,62	1739,39	990	564	14	635	1755
				шт. сборных конструкций		1271,66	388,4	412	126		130	
133	133	С1222-102-0108	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		0,324	154982		50214		50214		54231
				м3							4017	
134	134	Е11-160401-0202 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		9,3	3791,93	60,99	35265	567	25455	9233	48058
				м трубопровода		993,88	19,22	9243	179		3560	
135	135	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0127872	1127284,8	1806,32	14415	23	13166	1124	16782
				т		95848,48	762,93	1226	10		1243	
136	136	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,24466	1127284,8	1806,32	275801	442	251909	21510	321096
				т		95848,48	762,93	23450	187		23785	
137	137	Е11-060301-0409 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,20248	1064487,52	1806,32	215537	365	208479	6230	239508
				т		33051,2	762,93	6692	154		17741	
138	138	С1217-101-0101	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87		0,848	783		664		664		717
				кг							53	
139	139	Е11-410101-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм		35	2067,92	341,52	72377	11953	10905	41429	122911
				м2		1414,84	83,49	49519	2922		9105	
140	140	Е11-410105-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление		0,007	126618,4	9373,24	886	66	763	71	1034
				т		8230,84	4681,3	58	33		77	
141	141	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		45,6	42117,65	4131,71	1920565	188406	1336873	408489	2515378
				м3 кладки		8668,56	963,81	395286	43950		186324	
142	142	Е11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		6,99	41282,09	4131,71	288562	28881	202194	59729	376154
				м3 кладки		8224,2	963,81	57487	6737		27863	
143	143	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,08025	549096,68	3083,69	44065	248	36606	6779	54912

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			т металлических изделий			89860,99	971,01	7211	78		4068	
144	144	Е11-060701-0109 Кзтр и Кзм=1,04	Перемычки. Устройство		1,06	65012,16	5814,91	68913	6164	41434	20568	96639
				м3		20109,02	1213,84	21316	1287		7158	
145	145	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,017	408502		6945		6945		7501
				т							556	
146	146	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0242	389901		9436		9436		10191
				т							755	
147	147	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,07365	391464		28831		28831		31138
				т							2307	
			Итого по разделу: 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТП 250 (1 шт)									7091944
			Раздел: 3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТП 400 (2 шт)									
148	148	Е11-010101-0337 Кзтр и Кзм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		178,144	228,84	228,84	40766	40767	0	7286	51896
				м3 грунта		0	56,8	0	10119		3844	
149	149	Е11-010205-0201 Кзтр и Кзм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		5,508	3109,06	0	17125	0	0	12330	31811
				м3 грунта		3109,06	0	17125	0		2356	
150	150	Е11-010205-1202 Кзтр и Кзм=1,04	Котлованы. Водоотлив		115,176	2019,06	2019,06	232547	232547	0	0	251150
				м3 мокрого грунта		0	0	0	0		18603	
151	151	Е11-010102-0337 Кзтр и Кзм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		39,9	278,93	278,93	11129	11129	0	1989	14167
				м3 грунта		0	69,23	0	2762		1049	
152	152	С3411-102-0101	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км		69,825	437		30514				32955
				т·км							2441	
153	153	Е11-010102-0601 Кзтр и Кзм=1,04	Работа на отвале 1 группы грунтов		39,9	31,17	27,64	1244	1102	4	320	1689
				м3		3,42	7,73	136	308		125	
154	154	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		3	1063,06	0	3189	0	0	2296	5924
				м3 грунта		1063,06	0	3189	0		439	
155	155	Е11-010101-0337 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/Засыпка фундаментов с внутренней стороны и подсыпка под полы/		32	208,04	208,04	6657	6657	0	1189	8474
				м3 грунта		0	51,63	0	1652		628	
156	156	Е11-010104-0401 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		108,752	43,96	43,96	4781	4781	0	973	6214
				м3 грунта		0	12,43	0	1352		460	
157	157	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		140,752	221,23	107,45	31139	15123	0	16315	51250
				м3 уплотненного грунта		113,78	47,2	16015	6643		3796	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
158	158	Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		66	6219,78	435,26	410505	28727	333940	53334	500946
				м2 покрытия		724,83	134,84	47839	8899		37107	
159	159	Е11-060101-0119 Кзтр и Кзм=1,04	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		66,6	26034,34	1790,3	1733887	119234	1326354	287175	2182747
				м3		4328,81	409,57	288299	27277		161685	
160	160	Е11-060301-0401 Кзтр и Кзм=1,04	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,02556	463547,92	3090	11848	79	0	10740	24395
				т		460457,92	1307,52	11769	33		1807	
161	161	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02556	389901		9966		9966		10763
				т							797	
162	162	Е11-080101-0301 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная		33,4	1158	15,89	38677	531	18946	18080	61297
				м2 поверхности		574,86	7,19	19200	240		4540	
163	163	Е11-410101-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм		58	2067,92	341,52	119939	19808	18070	68653	203680
				м2		1414,84	83,49	82061	4842		15088	
164	164	Е11-410105-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление		0,0116	126618,4	9373,24	1469	108	1265	118	1714
				т		8230,84	4681,3	95	54		127	
165	165	Е11-220101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт		0,1348	1414479,68	10025	190672	1351	128076	61288	272117
				км трубопровода		454334,4	4919,25	61244	663		20157	
166	166	Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		48	6219,78	435,26	298549	20892	242865	38788	364324
				м2 покрытия		724,83	134,84	34792	6472		26987	
167	167	Е11-060401-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		24	39886,5	3383,82	957276	81212	538581	323875	1383643
				м3		14061,8	767,63	337483	18423		102492	
168	168	Е11-070601-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		0,896	15846,03	3526,67	14198	3160	6017	7168	23075
				м3 сборных конструкций		5603,46	1176,27	5021	1054		1709	
169	169	С1225-202-1204	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012		50	16734		836700		836700		903636
				шт.							66936	
170	170	Е11-070104-0301 Кзтр и Кзм=1,04	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т		0,648	3054,62	1739,39	1979	1127	28	1269	3508
				шт. сборных конструкций		1271,66	388,4	824	252		260	
171	171	С1222-102-0108	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		0,648	154982		100428		100428		108462
				м3							8034	
172	172	Е11-160401-0202 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		18,6	3791,93	60,99	70530	1134	50909	18467	96117
				м трубопровода		993,88	19,22	18486	357		7120	
173	173	Е11-060301-0408 Кзтр и Кзм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0255744	1127284,8	1806,32	28830	47	26332	2248	33564
				т		95848,48	762,93	2451	20		2486	
174	174	Е11-060301-0408 Кзтр и Кзм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,48932	1127284,8	1806,32	551603	884	503819	43019	642192
				т		95848,48	762,93	46901	373		47570	
175	175	Е11-060301-0409 Кзтр и Кзм=1,04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,40496	1064487,52	1806,32	431075	732	416959	12461	479019
				т		33051,2	762,93	13384	309		35483	
176	176	С1217-101-0101	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87		1,696	783		1328		1328		1434
				кг							106	
177	177	Е11-410101-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм		70	2067,92	341,52	144754	23906	21809	82858	245821
				м2		1414,84	83,49	99039	5844		18209	
178	178	Е11-410105-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление		0,014	126618,4	9373,24	1773	132	1526	143	2069

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		8230,84	4681,3	115	66		153	
179	179	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		91,2	42117,65	4131,71	3841130	376811	2673745	816979	5030758
				м3 кладки		8668,56	963,81	790573	87899		372649	
180	180	Е11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		13,98	41282,09	4131,71	577124	57761	404388	119457	752308
				м3 кладки		8224,2	963,81	114974	13474		55727	
181	181	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,1605	549096,68	3083,69	88130	495	73212	13558	109823
				т металлических изделий		89860,99	971,01	14423	156		8135	
182	182	Е11-060701-0109 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки. Устройство		2,12	65012,16	5814,91	137826	12327	82867	41136	193279
				м3		20109,02	1213,84	42631	2573		14317	
183	183	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,034	408502		13889		13889		15000
				т							1111	
184	184	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0484	389901		18871		18871		20381
				т							1510	
185	185	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,1473	391464		57663		57663		62276
				т							4613	
186	186	Е11-060501-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство		2,4	33289,77	6224,4	79895	14938	45999	20223	108127
				м3		7899,01	1360,49	18958	3265		8009	
187	187	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02768	408502		11307		11307		12212
				т							905	
188	188	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1178	389901		45930		45930		49604
				т							3674	
189	189	Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		55	6709,73	380,58	369035	20932	199767	142395	552345
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		2697,02	86,85	148336	4777		40915	
190	190	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,02573	456152		11737		11737		12676
				т							939	
191	191	Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство		0,1162	36919,35	6296,19	4290	732	2002	1554	6312
				м3		13393,38	1306,72	1556	152		468	
192	192	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,00498	425973		2121		2121		2291
				т							170	
193	193	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,01896	1358643,2	1806,32	25760	34	19522	5659	33932
				т		327206,88	762,93	6204	14		2513	
194	194	Е11-090501-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		48	197,84	1,19	9496	57	0	6531	17309
				болт		196,65	0,54	9439	26		1282	
195	195	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90		48	29		1392		1392		1503
				шт.							111	
196	196	Е11-070505-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		16	10074,12	1706,07	161186	27297	61441	93165	274699
				шт. сборных конструкций		4528,01	406,56	72448	6505		20348	
197	197	С1222-203-0303	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		132,6704	10396		1379241		1379241		1489580
				м2							110339	
198	198	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(Узел 1;17;29)		0,164454	103096,26	9373,88	16955	1542	1807	16414	36038
				т стальных элементов		82732,1	1852,1	13606	305		2669	
199	199	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,164454	408502		67180		67180		72554

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							5374	
200	200	Е11-060301-0401 Кзтр и Кзм=1,04	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/Узел 7;11; АС-1/		0,03702	772377,92	3090	28593	114	11433	15556	47681
				т		460457,92	1307,52	17046	48		3532	
201	201	Е11-060801-0107 Кзтр и Кзм=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство		1	56168,84	4230,56	56169	4231	30141	20617	82929
				м3		21797,57	858,03	21798	858		6143	
202	202	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01658	408502		6773		6773		7315
				т							542	
203	203	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,05432	389901		21179		21179		22873
				т							1694	
204	204	Е11-120101-1402 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия. Утепление керамзитом		5,11045	20158,41	2208,94	103019	11288	74287	18921	131695
				м3 утеплителя		3413,08	611,37	17442	3124		9755	
205	205	Е11-120101-0106 Кзтр и Кзм=1,04	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой		107,4	659,87	10,49	70870	1127	54785	14069	91734
				м2 кровли		139,28	3,11	14959	334		6795	
206	206	Е11-120101-0202 Кзтр и Кзм=1,04	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство		115,2	4989,16	161,41	574751	18595	503611	50543	675317
				м2 кровли		456,13	20,76	52546	2392		50023	
207	207	Е11-120101-0107 Кзтр и Кзм=1,04	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике		102,209	934,71	92,57	95536	9462	69882	17102	121649
				м2 кровли		158,42	23,45	16192	2397		9011	
208	208	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		8,8	5459,51	18,89	48044	166	35005	11882	64720
				м2 покрытия		1462,74	4,86	12872	43		4794	
209	209	Е11-200301-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка		16	1988,39	72,62	31814	1162	3393	26990	63508
				решетка		1703,68	17,64	27259	282		4704	
210	210	Е11-200301-0103 Кзтр и Кзм=1,02	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка		4	3619,93	177,43	14480	710	3198	10598	27084
				решетка		2643,09	60,47	10572	242		2006	
211	211	Е11-090701-0132 Кзтр и Кзм=1,04	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)/изготовление решеток жалюзийных/		0,3972	317520,43	85721,03	126119	34049	2175	63021	204271
				т конструкций		226324,8	3622,01	89896	1439		15131	
212	212	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005		0,37256	507569		189100		189100		204228
				т							15128	
213	213	С1214-401-0101	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		11,2	941		10539		10539		11382
				м2							843	
214	214	Е11-100108-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка		19,8592	44766,66	725,13	889030	14400	804598	67283	1032818
				м2 полотна		3526,39	238,08	70031	4728		76505	
215	215	С1223-401-0201	Ворота распашные ВЖ1		4	500027		2000108		2000108		2160117
				шт.							160009	
216	216	С1223-502-0501	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86		4	538		2152		2152		2324
				шт.							172	
217	217	С1223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80		2	4001		8002		8002		8642
				пара							640	
218	218	С1223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		12	527		6324		6324		6830
				шт.							506	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
219	219	Е11-100107-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		7,2	2927,03	565,45	21075	4071	6963	10030	33593
				м2		1394,5	153,38	10040	1104		2488	
220	220	Е11-100107-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		4,8	3630,05	730,14	17424	3505	6658	7359	26766
				м2		1512,76	190,78	7261	916		1983	
221	221	С1261-104-0215	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК, ДН 24-15АК СТ РК 943-92		7,2	18570		133704		133704		144400
				м2							10696	
222	222	С1261-104-0218	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П, ДНГ 24-10П СТ РК 943-92		4,8	19156		91949		91949		99305
				м2							7356	
223	223	С1223-502-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011		4	3390		13560		13560		14645
				шт.							1085	
224	224	С1223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80		4	4001		16004		16004		17284
				пара							1280	
225	225	С1223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		4	527		2108		2108		2277
				шт.							169	
226	226	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем		87,66	419,29	40,75	36755	3572	24671	9280	49718
				м2 площади уплотнения		97,1	15,52	8512	1360		3683	
227	227	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		8,766	22941,68	10,28	201107	90	157558	40852	261316
				м3 подстилающего слоя		4957,69	0	43459	0		19357	
228	228	Е11-110101-1503 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство		87,66	1234,3	110,94	108199	9725	68216	32101	151524
				м2 покрытия		345,17	44,4	30258	3892		11224	
229	229	Е11-061401-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Сооружения емкостные. Железнение поверхности		87,66	546,29	1,19	47888	104	2229	41497	96535
				м2 поверхности		519,67	0,54	45554	47		7150	
230	230	Е11-150206-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями		87,66	503,93	2,69	44175	236	1600	33985	84413
				м2 отделываемой поверхности		482,99	1,62	42339	142		6253	
231	231	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		349,6	1760,41	101,21	615439	35383	138323	376257	1071031
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1263,54	81,77	441734	28587		79335	
232	232	Е11-150204-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		8,5	3982,73	50,34	33853	427	7881	20643	58856
				м2 оштукатуриваемой поверхности		3005,27	30,4	25545	258		4360	
233	233	Е11-150401-0202 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону		445,76	66,67	1,02	29719	455	2697	21432	55243
				м2 окрашиваемой поверхности		59,6	0,5	26567	223		4092	
234	234	Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Стены+Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		328,52	1517,21	41,31	498434	13571	130866	292508	854218
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1077,55	35,42	353997	11636		63276	
235	235	Е11-150402-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая		240	104,72	0,83	25133	199	4387	16505	44969
				м2 фасада		85,61	0,35	20546	84		3331	
236	236	Е11-150402-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная		88,52	648,14	4,76	57373	422	32520	19696	83234
				м2 фасада		276	2,12	24432	188		6165	
237	237	Е11-080201-0703 Кзтр и Кэм=1,04	Молниезащита. Установка		0,036	1093248,59	12707,42	39357	457	36473	2406	45104
				т металлических изделий		67395,74	4477,42	2426	161		3341	
238	238	Е11-220101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт		0,018	1414479,68	10025	25461	181	17102	8184	36337
				км трубопровода		454334,4	4919,25	8178	89		2692	
239	239	Е11-080201-0703 Кзтр и Кэм=1,04	Заземление. Установка		0,08064	1093248,59	12707,42	88160	1025	81700	5390	101034
				т металлических изделий		67395,74	4477,42	5435	361		7484	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
240	240	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство		0,86	17981,2	1465,14	15464	1260	12742	1586	18414
				м3		1700,24	326,01	1462	280		1364	
241	241	Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,04	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		12,2	22823,15	2251,95	278442	27474	218105	35735	339311
				м3		2693,74	525,06	32864	6406		25134	
242	242	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,06608	456152		30143		30143		32554
				т							2411	
243	243	Е11-070519-0104 Кзтр и Кзм=1,04	Ограждения металлические без поручня. Установка		16	21934,41	111,68	350951	1787	337604	14499	394686
				м ограждения		722,5	45,46	11560	727		29236	
244	244	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,09344	1004968		93904		93904		101416
				т							7512	
245	245	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство		0,62	17981,2	1465,14	11148	908	9186	1143	13274
				м3		1700,24	326,01	1054	202		983	
246	246	Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,04	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		9,06	22823,15	2251,95	206778	20403	161970	26538	251981
				м3		2693,74	525,06	24405	4757		18665	
247	247	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,044968	456152		20512		20512		22153
				т							1641	
248	248	Е11-070519-0104 Кзтр и Кзм=1,04	Ограждения металлические без поручня. Установка		11,4	930,58	111,68	10609	1273	1099	10331	22615
				м ограждения		722,5	45,46	8237	518		1675	
249	249	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,066576	1004968		66907		66907		72260
				т							5353	
250	250	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство		0,46	17981,2	1465,14	8271	674	6815	848	9849
				м3		1700,24	326,01	782	150		730	
251	251	Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,04	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		6,62	22823,15	2251,95	151089	14908	118349	19391	184118
				м3		2693,74	525,06	17833	3476		13638	
252	252	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0308	456152		14049		14049		15173
				т							1124	
253	253	Е11-070519-0104 Кзтр и Кзм=1,04	Ограждения металлические без поручня. Установка		9,4	21934,41	111,68	206183	1049	198342	8518	231877
				м ограждения		722,5	45,46	6792	427		17176	
254	254	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,054896	1004968		55169		55169		59582
				т							4413	
255	255	Е11-110101-0204 Кзтр и Кзм=1,02	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		7,4	14628,26	2333,27	108249	17266	58506	37275	157166
				м3 подстилающего слоя		4388,77	969,97	32477	7178		11642	
256	256	Е11-270701-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		74	1671,99	3,79	123727	280	105206	19813	155023
				м2 покрытия		246,5	1,41	18241	104		11483	
			Итого по разделу: 3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТП 400 (2 шт)									27233431
			Раздел: 4. Трансформаторная подстанция с двумя силовыми трансформаторами мощностью 250 кВа (на 2 ТП) электроосвещение, электроотопление и электротехническое оборудование									
257	257	Ц13-080103-1102 Кзтр и Кзм=1,03	Трансформатор силовой, масса до 3 т. Монтаж оборудования		4	102126,54	36521,55	408506	146087	70086	181622	637338
				шт.		48083,49	14979,66	192334	59919		47210	
258	258	515-101-0106 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/10/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 кВ ГОСТ 11677-85		4	1154205		4616820				4616820
				шт.						4616820		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
259	259	Ц13-080103-3304 Кзтр и Кэм=1,03	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования		8	43135,59	4655,72	345085	37246	8653	226375	617177
				шт.		37398,27	1902,99	299186	15224		45717	
260	260	515-201-0607 РСНБ РК 2022	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 кВ серии КСО-306-03У3 с выключателем нагрузки ВНА-10/630 ГОСТ 14693-90		8	717970		5743760				5743760
				шт.						5743760		
261	261	Ц13-080103-3304 Кзтр и Кэм=1,03	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования(трансформатор №1, №2)		4	43135,59	4655,72	172542	18623	4326	113188	308588
				шт		37398,27	1902,99	149593	7612		22858	
262	262	515-201-0607 РСНБ РК 2022	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 кВ серии КСО-306-04У3 с выключателем нагрузки ВНА-10/630 ГОСТ 14693-90		4	717970		2871880				2871880
				шт.						2871880		
263	263	Ц13-080103-3303 Кзтр и Кэм=1,03	Камера сборных распределительных устройств торцевая. Монтаж оборудования		4	30669,5	4655,72	122678	18623	4326	77285	215960
				шт.		24932,18	1902,99	99729	7612		15997	
264	264	515-301-0268 РСНБ РК 2022	Торцевая панель КСО ГОСТ 30011.1-2012		4	118989		475956				475956
				шт.						475956		
265	265	Ц13-080103-2802 Кзтр и Кэм=1,03	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12. Монтаж оборудования		2	53814,48	1952,85	107629	3905	43174	44641	164452
				шт.		30274,79	726,19	60550	1452		12182	
266	266	515-301-0570 РСНБ РК 2022	Мост шинный для сборных распределительных устройств ШРМ-2У3		2	341920		683840				683840
				шт.						683840		
267	267	Ц13-080103-0105 Кзтр и Кэм=1,03	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования		12	2502,3	534,39	30028	6412	2244	17048	50842
				шт.		1780,87	192,29	21370	2307		3766	
268	268	С1252-105-0104	Изоляторы фарфоровые проходные с токопроводом ИП-10/630-7,5 УХЛ2 ГОСТ 20454-85		12	8250		99000		99000		106920
				шт.							7920	
269	269	Ц13-080103-0102 Кзтр и Кэм=1,03	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2		100	990,07	105,81	99007	10581	6506	62096	173991
				шт.		819,2	43,25	81920	4325		12888	
270	270	С1252-103-0219	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИО-10-3,75 I У3 ГОСТ 19797-85		100	1645		164500		164500		177660
				шт.							13160	
271	271	Ц13-080304-0207 Кзтр и Кэм=1,03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу		28	41736,38	4594,3	1168619	128641	832792	184923	1461825
				шт.		7399,52	1773,24	207187	49651		108283	
272	272	515-301-0701 РСНБ РК 2022	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-01 (ЩО 70-2-01) ГОСТ 30011.1-2012		8	928154		7425232				7425232
				шт.						7425232		
273	273	515-301-0805 РСНБ РК 2022	Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-44 ГОСТ 30011.1-2012		4	2516769		10067076				10067076
				шт.						10067076		
274	274	515-301-0902 РСНБ РК 2022	Секционная панель распределительных щитов ЩО 70-1-71 ГОСТ 30011.1-2012		2	2214074		4428148				4428148
				шт.						4428148		
275	275	515-301-1002 РСНБ РК 2022	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 90-1-93 ГОСТ 30011.1-2012		4	1076416		4305664				4305664
				шт.						4305664		
276	276	515-301-0253 РСНБ РК 2022	Панель учета ЩО70-1-96		4	191883		767532				767532
				шт.						767532		
277	277	518-102-0601 РСНБ РК 2022	Панель торцевая ЩО70-1-95		6	39327		235962				235962
				шт.						235962		
278	278	Ц13-080103-2801 Кзтр и Кэм=1,03	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 9. Монтаж оборудования		2	41150,85	1522,62	82302	3045	32954	34154	125772

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		23151,31	566,63	46303	1133		9316	
279	279	515-301-0245 РСНБ РК 2022	Мост шинный 0,4 кВ L-1000 мм		2	206660		413320				413320
				шт.						413320		
280	280	Ц13-080305-0910 Кзтр и Кэм=1,03	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями		2	7247,98	221,18	14496	442	2954	8116	24421
				шт.		5549,64	86,5	11099	173		1809	
281	281	С1247-201-0603	Щиты осветительные с выключателем модели ЯОУ-8501У3 ГОСТ Р 51778-2001		2	26337		52674		52674		56888
				шт.							4214	
282	282	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,03	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		2	5641,95	1819,14	11284	3638	246	6328	19021
				шт.		3699,76	694,54	7400	1389		1409	
283	283	515-301-0110 РСНБ РК 2022	Ящики управления Я 5111-2774 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012		2	348693		697386				697386
				шт.						697386		
284	284	Ц13-110201-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Датчик температуры камерный биметаллический. Монтаж оборудования		2	1955,4	0	3911	0	100	2858	7311
				шт.		1905,38	0	3811	0		542	
285	285	С1247-211-0116 #прим.	Датчик температуры камерный биметаллический ДТКБ-48		2	5581		11162		11162		12055
				шт.							893	
286	286	Ц13-080305-1202 Кзтр и Кэм=1,03	Электроплита. Монтаж оборудования		6	3809,86	110,1	22859	661	0	16170	42151
				шт.		3699,76	43,25	22199	260		3122	
287	287	С1247-204-0210 #прим.	Печь электрическая мощностью 1 кВт ПЭТ-4		6	7394		44364		44364		47913
				шт.							3549	
288	288	Ц13-080103-1001 Кзтр и Кэм=1,03	Предохранитель. Монтаж оборудования		4	3063,16	254,48	12253	1018	4111	5421	19088
				шт.		1780,87	101,4	7123	406		1414	
289	289	С1247-207-0101	Предохранители ПРС-6-П		4	1421		5684		5684		6139
				шт.							455	
290	290	Ц13-080303-1802 Кзтр и Кэм=1,03	Переключатель кулачковый, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне		2	11435,76	173,6	22872	348	15627	5028	30132
				шт		3448,44	43,25	6897	87		2232	
291	291	С1247-206-0128	Переключатели кулачковые модели ПКП25-44 /О, положений "Uc-O-Ua-Ub", 25 А, 4Р/400 В, типа ИЭК		2	9684		19368		19368		20917
				шт.							1549	
292	292	Е11-210401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды		4	747,62	5,23	2990	21	369	1878	5258
				шт.		650,03	2,18	2600	9		390	
293	293	С1247-102-0104 #прим.	Светильники подвесные, тип НСП 21х100-434-У3		4	4984		19936		19936		21531
				шт.							1595	
294	294	С1247-202-0306 #прим.	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82		2	8510		17020		17020		18382
				шт.							1362	
295	295	С1247-216-0803 #прим.	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт(МО40-25)		2	496		992		992		1071
				шт.							79	
296	296	С1247-216-0803 #прим.	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная, ADDS 22 мм LED 24В AC/DC		4	496		1984		1984		2143
				шт.							159	
297	297	С1247-216-0804 #прим.	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная, ADDS 22 мм LED 220В AC/DC		12	488		5856		5856		6324
				шт.							468	
298	298	С1247-216-0802 #прим.	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная, ALTE 22 мм неон 220В		4	710		2840		2840		3067
				шт.							227	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
299	299	Ц13-080103-1701 Кзтр и Кэм=1,03	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	122	959,81 783,58	136,97 110,85	117097 95597	16711 13524	4790	78567 15653	211317
300	300	С1247-215-0116	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	30,5	4603		140392		140392	11231	151623
301	301	Ц13-080201-0801 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	440	371,13 178,09	140,68 50,07	163297 78360	61899 22031	23038	72283 18845	254425
302	302	С1243-110-0502	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,336	156664		52639		52639	4211	56850
303	303	С1243-206-0104	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,052	149837		7792		7792	623	8415
304	304	С1243-206-0305	Кабели контрольные АКВВГ 7х4 ГОСТ 1508-78	км	0,052	351244		18265		18265	1461	19726
305	305	С1252-207-0211 #прим.	Штанга изолирующая оперативная 10 кВ, ШО-10У1	шт	2	7294		14588		14588	1167	15755
306	306	С1248-305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	7232		28928		28928	2314	31242
307	307	С1248-305-0203	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	18654		74616		74616	5969	80585
308	308	С1248-305-0204	Огнетушители углекислотные ОУ-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	25769		103076		103076	8246	111322
309	309	Ц13-080201-1401 Кзтр и Кэм=1,03	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	3,84	952,85 445,22	265,59 108,56	3659 1710	1020 417	929	1531 415	5605
310	310	С1261-107-0312	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,05	79643		3982		3982	319	4301
311	311	Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	12	313,81 300,66	0,38 0,16	3766 3608	5 2	153	2599 509	6874
312	312	Ц13-080305-0201 Кзтр и Кэм=1,03	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	12	934,09 906,44	14,27 5,19	11209 10877	171 62	161	7876 1527	20612
313	313	С1247-212-0201	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8,16	339		2766		2766	221	2987
314	314	С1247-214-0103	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4,08	423		1726		1726	138	1864
315	315	С1247-213-0304	Патрон для электролампы из термостойкого пластика с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	12	154		1848		1848	148	1996
316	316	С1252-207-0606 #прим.	Шинодержатель для крепления шин на плоскость, ШП-1-375У1	шт.	144	3955		569520		569520	45562	615082
317	317	Ц13-080305-1301 Кзтр и Кэм=1,03	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	2089,55 1849,88	215,91 86,5	4179 3700	432 173	48	2788 557	7524
318	318	С1247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	17670		35340		35340	2827	38167

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
319	319	Ц13-080103-0102 Кзтр и Кэм=1,03	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2		44	990,07	105,81	43563	4656	2863	27322	76556
				шт.		819,2	43,25	36045	1903		5671	
320	320	С1252-103-0207	Изоляторы опорные фарфоровые армированные К710 У2 ГОСТ 19797-85		44	3593		158092		158092		170739
				шт.							12647	
321	321	С1252-207-3980	Разветвительная коробка У195УХЛ2 ГОСТ Р 51177-98		20	738		14760		14760		15941
				шт.							1181	
322	322	Ц13-080206-0701 Кзтр и Кэм=1,03	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования		2	309,52	35,28	619	71	250	236	923
				м		149,49	14,27	299	29		68	
323	323	С1243-907-2909	Профиль К236 Г-образный 56х40 мм, толщиной 2 мм		2	2194		4388		4388		4739
				м							351	
324	324	С1217-101-0101	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87		1,412	783		1106		1106		1194
				кг							88	
325	325	С1234-101-0205	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130		0,08	43327		3466		3466		3743
				м3							277	
326	326	Ц13-080103-2901 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования		4	2236,65	423,25	8947	1693	130	5627	15740
				шт.		1780,87	173	7123	692		1166	
327	327	С1247-211-0115 #прим.	Фотореле ФР-2, 220В		2	3535		7070		7070		7636
				шт.							566	
328	328	С1247-211-0726 #прим.	Фоторезистор ФОК-Г1		2	928		1856		1856		2004
				шт.							148	
329	329	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		43,2	2239,04	0	96727	0	0	69643	179679
				м3 грунта		2239,04	0	96727	0		13309	
330	330	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		43,2	1167,57	0	50439	0	0	36316	93696
				м3 грунта		1167,57	0	50439	0		6941	
331	331	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		20	4996,21	210,66	99924	4213	71572	18252	127630
				шт.		1206,95	60,55	24139	1211		9454	
332	332	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		240	970,96	30,98	233030	7435	167662	43356	298497
				м		241,39	9,51	57934	2282		22111	
333	333	Ц13-080208-0206 Кзтр и Кэм=1,03	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		260	739,16	28,38	192182	7379	113074	53183	264995
				м		275,88	8,22	71729	2137		19630	
334	334	Ц13-080208-0208 Кзтр и Кэм=1,03	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям		104	489,21	19,91	50878	2071	18323	22305	79037
				м		293,12	4,76	30484	495		5854	
335	335	С1252-207-0439 #прим.	Держатель шин заземления К188 У2		50	217		10850		10850		11718
				шт							868	
336	336	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,05184	192086,2	1490,32	9958	78	8185	1556	12435
				м3 древесины в конструкции		32713,2	647,34	1696	34		921	
337	337	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,009328	1132726,26	9373,88	10566	87	9707	931	12417
				т стальных элементов		82732,1	1852,1	772	17		920	
338	338	С1223-502-0403	Защелка врезная регулируемая ЗЩр ГОСТ 5089-2011		8	2951		23608		23608		25497
				шт.							1889	
339	339	Е11-150403-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска простая масляными составами по дереву		3,6	572,21	2,19	2060	8	644	1130	3445
				м2 окрашиваемой поверхности		391,19	1,03	1408	4		255	
340	340	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133		0,27984	92,57	2,11	26	0	16	7	36
				м2		34,53	0,35	10	0		3	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
341	341	Ц13-080201-1401 Кзтр и Кэм=1,03	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях		0,0204	952,85	265,59	19	5	5	8	29
				м2		445,22	108,56	9	2		2	
342	342	С1261-107-0312	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92		0,0896	79643		7136		7136		7707
				т							571	
343	343	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,00528	1132726,26	9373,88	5981	50	5494	527	7029
				т стальных элементов		82732,1	1852,1	437	10		521	
344	344	С1217-101-0101	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87		2,56	783		2004		2004		2164
				кг							160	
345	345	Ц13-080103-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ		16	990,07	105,81	15841	1693	1041	9935	27838
				шт		819,2	43,25	13107	692		2062	
346	346	С1252-103-0305	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ребристые СН-6У2 ГОСТ 19797-85		16	1692		27072		27072		29238
				шт.							2166	
347	347	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,16272	192086,2	1490,32	31256	242	25691	4886	39033
				м3 древесины в конструкции		32713,2	647,34	5323	105		2891	
348	348	Е11-150403-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска простая масляными составами по дереву		6,4	572,21	2,19	3662	14	1145	2008	6124
				м2 окрашиваемой поверхности		391,19	1,03	2504	7		454	
349	349	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,158	1132726,26	9373,88	178971	1481	164418	15770	210320
				т стальных элементов		82732,1	1852,1	13072	293		15579	
350	350	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133		4,74	92,57	2,11	439	10	265	114	597
				м2		34,53	0,35	164	2		44	
			Итого по разделу: 4. Трансформаторная подстанция с двумя силовыми трансформаторами мощностью 250 кВа (на 2 ТП) электроосвещение, электроотопление и электротехническое оборудование									50501560
			Раздел: 5. Трансформаторная подстанция с двумя силовыми трансформаторами мощностью 400 кВа (на 1 ТП) электроосвещение, электроотопление и электротехническое оборудование									
351	351	Ц13-080103-1102 Кзтр и Кэм=1,03	Трансформатор силовой, масса до 3 т. Монтаж оборудования		2	102126,54	36521,55	204253	73043	35043	90811	318669
				шт.		48083,49	14979,66	96167	29959		23605	
352	352	515-101-0107 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/10/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 кВ ГОСТ 11677-85		2	1570126		3140252				3140252
				шт.						3140252		
353	353	Ц13-080103-3304 Кзтр и Кэм=1,03	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования		4	43135,59	4655,72	172542	18623	4326	113188	308588
				шт.		37398,27	1902,99	149593	7612		22858	
354	354	515-201-0607 РСНБ РК 2022	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 кВ серии КСО-306-03У3 с выключателем нагрузки ВНА-10/630 ГОСТ 14693-90		4	717970		2871880				2871880
				шт.						2871880		
355	355	Ц13-080103-3304 Кзтр и Кэм=1,03	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования(трансформатор №1, №2)		2	43135,59	4655,72	86271	9311	2163	56594	154294
				шт		37398,27	1902,99	74797	3806		11429	
356	356	515-201-0607 РСНБ РК 2022	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 кВ серии КСО-306-04У3 с выключателем нагрузки ВНА-10/630 ГОСТ 14693-90		2	717970		1435940				1435940
				шт.						1435940		
357	357	Ц13-080103-3303 Кзтр и Кэм=1,03	Камера сборных распределительных устройств торцевая. Монтаж оборудования		2	30669,5	4655,72	61339	9311	2163	38643	107981
				шт.		24932,18	1902,99	49864	3806		7999	
358	358	515-301-0268 РСНБ РК 2022	Торцевая панель КСО ГОСТ 30011.1-2012		2	118989		237978				237978
				шт.						237978		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
359	359	Ц13-080103-2802 Кзтр и Кэм=1,03	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12. Монтаж оборудования		1	53814,48	1952,85	53814	1953	21587	22321	82226
				шт.		30274,79	726,19	30275	726		6091	
360	360	515-301-0570 РСНБ РК 2022	Мост шинный для сборных распределительных устройств ШРМ-2У3		1	341920		341920				341920
				шт.						341920		
361	361	Ц13-080103-0105 Кзтр и Кэм=1,03	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования		6	2502,3	534,39	15014	3207	1122	8524	25421
				шт.		1780,87	192,29	10685	1154		1883	
362	362	С1252-105-0104	Изоляторы фарфоровые проходные с токопроводом ИП-10/630-7,5 УХЛ2 ГОСТ 20454-85		6	8250		49500		49500		53460
				шт.							3960	
363	363	Ц13-080103-0102 Кзтр и Кэм=1,03	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2		50	990,07	105,81	49504	5291	3253	31048	86996
				шт.		819,2	43,25	40960	2163		6444	
364	364	С1252-103-0219	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИО-10-3,75 I У3 ГОСТ 19797-85		50	1645		82250		82250		88830
				шт.							6580	
365	365	Ц13-080304-0207 Кзтр и Кэм=1,03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу		14	41736,38	4594,3	584309	64320	416396	92461	730912
				шт.		7399,52	1773,24	103593	24825		54142	
366	366	515-301-0701 РСНБ РК 2022	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-01 (ЩО 70-2-01) ГОСТ 30011.1-2012		4	928154		3712616				3712616
				шт.						3712616		
367	367	515-301-0805 РСНБ РК 2022	Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-44 ГОСТ 30011.1-2012		2	2516769		5033538				5033538
				шт.						5033538		
368	368	515-301-0902 РСНБ РК 2022	Секционная панель распределительных щитов ЩО 70-1-71 ГОСТ 30011.1-2012		1	2214074		2214074				2214074
				шт.						2214074		
369	369	515-301-1002 РСНБ РК 2022	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 90-1-93 ГОСТ 30011.1-2012		2	1076416		2152832				2152832
				шт.						2152832		
370	370	515-301-0253 РСНБ РК 2022	Панель учета ЩО70-1-96		2	191883		383766				383766
				шт.						383766		
371	371	518-102-0601 РСНБ РК 2022	Панель торцевая ЩО70-1-95		3	39327		117981				117981
				шт.						117981		
372	372	Ц13-080103-2801 Кзтр и Кэм=1,03	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 9. Монтаж оборудования		1	41150,85	1522,62	41151	1523	16477	17077	62886
				шт.		23151,31	566,63	23151	567		4658	
373	373	515-301-0245 РСНБ РК 2022	Мост шинный 0,4 кВ L-1000 мм		1	206660		206660				206660
				шт.						206660		
374	374	Ц13-080305-0910 Кзтр и Кэм=1,03	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями		1	7247,98	221,18	7248	222	1477	4058	12210
				шт.		5549,64	86,5	5550	87		904	
375	375	С1247-201-0603	Щиты осветительные с выключателем модели ЯОУ-8501У3 ГОСТ Р 51778-2001		1	26337		26337		26337		28444
				шт.							2107	
376	376	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,03	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	5641,95	1819,14	5642	1820	123	3164	9510
				шт.		3699,76	694,54	3700	695		704	
377	377	515-301-0110 РСНБ РК 2022	Ящики управления Я 5111-2774 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012		1	348693		348693				348693
				шт.						348693		
378	378	Ц13-110201-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Датчик температуры камерный биметаллический. Монтаж оборудования		1	1955,4	0	1955	0	50	1429	3655
				шт.		1905,38	0	1905	0		271	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
379	379	С1247-211-0116 #прим.	Датчик температуры камерный биметаллический ДТКБ-48		1	5581		5581		5581		6027
				шт.							446	
380	380	Ц13-080305-1202 Кзтр и Кзм=1,03	Электроплита. Монтаж оборудования		3	3809,86	110,1	11430	331	0	8085	21076
				шт.		3699,76	43,25	11099	130		1561	
381	381	С1247-204-0210 #прим.	Печь электрическая мощностью 1 кВт ПЭТ-4		3	7394		22182		22182		23957
				шт.							1775	
382	382	Ц13-080103-1001 Кзтр и Кзм=1,03	Предохранитель. Монтаж оборудования		2	3063,16	254,48	6126	509	2056	2710	9543
				шт.		1780,87	101,4	3562	203		707	
383	383	С1247-207-0101	Предохранители ПРС-6-П		2	1421		2842		2842		3069
				шт.							227	
384	384	Ц13-080303-1802 Кзтр и Кзм=1,03	Переключатель кулачковый, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне		1	11435,76	173,6	11436	173	7814	2514	15066
				шт		3448,44	43,25	3448	43		1116	
385	385	С1247-206-0128	Переключатели кулачковые модели ПКП25-44 /О, положений "Uc-O-Ua-Ub", 25 А, 4Р/400 В, типа ИЭК		1	9684		9684		9684		10459
				шт.							775	
386	386	Е11-210401-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды		2	747,62	5,23	1495	10	185	939	2629
				шт.		650,03	2,18	1300	4		195	
387	387	С1247-102-0104 #прим.	Светильники подвесные, тип НСП 21х100-434-У3		2	4984		9968		9968		10765
				шт.							797	
388	388	С1247-202-0306 #прим.	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82		1	8510		8510		8510		9191
				шт.							681	
389	389	С1247-216-0803 #прим.	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт(МО40-25)		1	496		496		496		536
				шт.							40	
390	390	С1247-216-0803 #прим.	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная, ADDS 22 мм LED 24В AC/DC		2	496		992		992		1071
				шт.							79	
391	391	С1247-216-0804 #прим.	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная, ADDS 22 мм LED 220В AC/DC		6	488		2928		2928		3162
				шт.							234	
392	392	С1247-216-0802 #прим.	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная, ALTE 22 мм неон 220В		2	710		1420		1420		1534
				шт.							114	
393	393	Ц13-080103-1701 Кзтр и Кзм=1,03	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования		41	959,81	136,97	39352	5616	1610	26404	71016
				м		783,58	110,85	32127	4545		5260	
394	394	С1247-215-0116	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176		10,25	4603		47181		47181		50955
				шт.							3774	
395	395	Ц13-080103-1702 Кзтр и Кзм=1,03	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования		38	1248,13	204,16	47429	7758	3127	30641	84316
				м		961,67	158,24	36543	6013		6246	
396	396	С1247-215-0124	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 6 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176		9,5	8845		84028		84028		90750
				шт.							6722	
397	397	Ц13-080201-0801 Кзтр и Кзм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		220	371,13	140,68	81649	30949	11519	36142	127214
				м кабеля		178,09	50,07	39180	11015		9423	
398	398	С1243-110-0502	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,168	156664		26320		26320		28426
				км							2106	
399	399	С1243-206-0104	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78		0,026	149837		3896		3896		4208
				км							312	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
400	400	С1243-206-0305	Кабели контрольные АКВВГ 7х4 ГОСТ 1508-78		0,026	351244		9132		9132		9863
				км							731	
401	401	С1252-207-0211 #прим.	Штанга изолирующая оперативная 10 кВ, ШО-10У1		1	7294		7294		7294		7878
				шт							584	
402	402	С1248-305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005		2	7232		14464		14464		15621
				шт.							1157	
403	403	С1248-305-0203	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005		2	18654		37308		37308		40293
				шт.							2985	
404	404	С1248-305-0204	Огнетушители углекислотные ОУ-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005		2	25769		51538		51538		55661
				шт.							4123	
405	405	Ц13-080201-1401 Кзтр и Кзм=1,03	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях		1,92	952,85	265,59	1829	509	465	766	2803
				м2		445,22	108,56	855	208		208	
406	406	С1261-107-0312	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92		0,025	79643		1991		1991		2150
				т							159	
407	407	Е11-210202-0202 Кзтр и Кзм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		6	313,81	0,38	1883	2	77	1300	3438
				шт.		300,66	0,16	1804	1		255	
408	408	Ц13-080305-0201 Кзтр и Кзм=1,03	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования		6	934,09	14,27	5605	85	80	3938	10306
				шт.		906,44	5,19	5439	31		763	
409	409	С1247-212-0201	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		4,08	339		1383		1383		1494
				шт.							111	
410	410	С1247-214-0103	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		2,04	423		863		863		932
				шт.							69	
411	411	С1247-213-0304	Патрон для электролампы из термостойкого пластика с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012		6	154		924		924		998
				шт.							74	
412	412	С1252-207-0606 #прим.	Шинодержатель для крепления шин на плоскость, ШП-1-375У1		72	3955		284760		284760		307541
				шт.							22781	
413	413	Ц13-080305-1301 Кзтр и Кзм=1,03	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования		1	2089,55	215,91	2090	216	24	1394	3763
				шт.		1849,88	86,5	1850	87		279	
414	414	С1247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93		1	17670		17670		17670		19084
				шт.							1414	
415	415	Ц13-080103-0102 Кзтр и Кзм=1,03	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2		22	990,07	105,81	21782	2328	1431	13661	38278
				шт.		819,2	43,25	18022	952		2835	
416	416	С1252-103-0207	Изоляторы опорные фарфоровые армированные К710 У2 ГОСТ 19797-85		22	3593		79046		79046		85370
				шт.							6324	
417	417	С1252-207-3980	Разветвительная коробка У195УХЛ2 ГОСТ Р 51177-98		10	738		7380		7380		7970
				шт.							590	
418	418	Ц13-080206-0701 Кзтр и Кзм=1,03	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования		1	309,52	35,28	310	35	125	118	462
				м		149,49	14,27	149	14		34	
419	419	С1243-907-2909	Профиль К236 Г-образный 56х40 мм, толщиной 2 мм		1	2194		2194		2194		2370
				м							176	
420	420	С1217-101-0101	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87		0,706	783		553		553		597
				кг							44	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
421	421	С1234-101-0205	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130		0,04	43327		1733		1733		1872
				м3							139	
422	422	Ц13-080103-2901 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования		2	2236,65	423,25	4473	847	65	2814	7870
				шт.		1780,87	173	3562	346		583	
423	423	С1247-211-0115 #прим.	Фотореле ФР-2, 220В		1	3535		3535		3535		3818
				шт.							283	
424	424	С1247-211-0726 #прим.	Фоторезистор ФОК-Г1		1	928		928		928		1002
				шт.							74	
425	425	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		21,6	2239,04	0	48363	0	0	34822	89840
				м3 грунта		2239,04	0	48363	0		6655	
426	426	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		21,6	1167,57	0	25220	0	0	18158	46848
				м3 грунта		1167,57	0	25220	0		3470	
427	427	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		10	4996,21	210,66	49962	2107	35786	9126	63815
				шт.		1206,95	60,55	12070	606		4727	
428	428	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		120	970,96	30,98	116515	3717	83831	21678	149249
				м		241,39	9,51	28967	1141		11056	
429	429	Ц13-080208-0206 Кзтр и Кэм=1,03	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		35	739,16	28,38	25871	994	15222	7159	35673
				м		275,88	8,22	9656	288		2643	
430	430	Ц13-080208-0208 Кзтр и Кэм=1,03	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям		52	489,21	19,91	25439	1036	9161	11152	39518
				м		293,12	4,76	15242	248		2927	
431	431	С1252-207-0439 #прим.	Держатель шин заземления К188 У2		25	217		5425		5425		5859
				шт							434	
432	432	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,02592	192086,2	1490,32	4979	39	4092	778	6218
				м3 древесины в конструкции		32713,2	647,34	848	17		461	
433	433	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,004664	1132726,26	9373,88	5283	44	4853	466	6209
				т стальных элементов		82732,1	1852,1	386	9		460	
434	434	С1223-502-0403	Защелка врезная регулируемая 3Щр ГОСТ 5089-2011		4	2951		11804		11804		12748
				шт.							944	
435	435	Е11-150403-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска простая масляными составами по дереву		1,8	572,21	2,19	1030	4	322	565	1723
				м2 окрашиваемой поверхности		391,19	1,03	704	2		128	
436	436	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133		0,13992	92,57	2,11	13	0	8	3	17
				м2		34,53	0,35	5	0		1	
437	437	Ц13-080201-1401 Кзтр и Кэм=1,03	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях		0,0102	952,85	265,59	10	3	2	4	15
				м2		445,22	108,56	5	1		1	
438	438	С1261-107-0312	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92		0,0448	79643		3568		3568		3853
				т							285	
439	439	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,00264	1132726,26	9373,88	2990	25	2747	263	3513
				т стальных элементов		82732,1	1852,1	218	5		260	
440	440	С1217-101-0101	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87		1,28	783		1002		1002		1082
				кг							80	
441	441	Ц13-080103-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ		8	990,07	105,81	7921	846	520	4968	13920
				шт		819,2	43,25	6554	346		1031	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
442	442	С1252-103-0305	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ребристые СН-6У2 ГОСТ 19797-85		8	1692		13536		13536		14619
				шт.							1083	
443	443	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,08136	192086,2	1490,32	15628	122	12845	2443	19517
			м3 древесины в конструкции			32713,2	647,34	2662	53		1446	
444	444	Е11-150403-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска простая масляными составами по дереву		3,2	572,21	2,19	1831	7	572	1004	3062
			м2 окрашиваемой поверхности			391,19	1,03	1252	3		227	
445	445	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,079	1132726,26	9373,88	89485	740	82209	7885	105160
			т стальных элементов			82732,1	1852,1	6536	146		7790	
446	446	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133		2,37	92,57	2,11	219	5	133	57	298
				м2		34,53	0,35	82	1		22	
			Итого по разделу: 5. Трансформаторная подстанция с двумя силовыми трансформаторами мощностью 400 кВа (на 1 ТП) электроосвещение, электроотопление и электротехническое оборудование									26101370
			ИТОГО:					121948639	4037886	41252756	10788592	138161739
								11650993	1013239	64930706	5424508	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							64930706		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		732310				
			Итого с временными									138894044
			Зимние удорожания			0,9 %		665670				
			Итого с зимними удорожаниями									139559714
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1492580				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									141052294
			НДС			12 %		16926275				
			Итого с НДС									157978569
			Итого с понижающим коэффициентом			0,940185701						148529192

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ" БИН 070240029700

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кунибеков Э.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр. И. О. Руководителя **Туменбаев Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бексей Курылыс" БИН 140840012706

Макулов Б.

(должность, подпись, инициалы, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)