Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ" БИН 070240029700**

Наименование строительства и его адрес: **Корректировка ПСД РП "Строительство электроснабжения жилых массивов Дальняя Карасу-1,2,3,4,5,6,7 г.Тараз"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Номер	Дата	Наименование	Код
		№26	**17.02.2021**	**№26/6**	**02.08.2022**		

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Корректировка ПСД РП "Строительство электроснабжения жилых массивов Дальняя Карасу-1,2,3,4,5,6,7 г.Тараз"	1 362 115 667,00	440 115 666,00	148 768 602,68							17 852 232,32	166 620 835,00
Погашение аванса	132 034 699,80	132 034 699,80	44 630 580,80							5 355 669,70	49 986 250,50
Гарантия качества 5%	68 105 783,35	22 005 783,30	7 438 430,13							892 611,62	8 331 041,75
Итого к оплате:											**108 303 542,75**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

М.П. **Вр. И. О. Руководителя** _____ **Бабакулов Е.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ" БИН 070240029700

М.П. **Директор** _____ **Кунибеков Э.Ж.**

аказчик : КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик ТОО "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"
Стройка : Корректировка ПСД РП "Строительство электроснабжения жилых массивов Дальняя Карасу-1,2,3,4,5,6,7 г.Тараз".
Договор подряда (контракт) № 26 от 17.02.2021 года, дополнительное соглашение № 26/6 от 02.08.2022 года.

АКТ выполненных работ за октябрь 2022 год.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге	выполнено, тенге									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 1. Подготовка территории строительства														
		Всего по главе														
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	02-01	ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ С ДВУМЯ СИЛОВЫМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ 250 кВа	192 513 322	235 029 168		427 542 490	83,5%	164 602 846	192 296 592		356 899 438	36,4%	70 004 842	85 465 152		155 469 994
2	02-02	ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ С ДВУМЯ СИЛОВЫМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ 400 кВа	35 039 899	44 396 260		79 436 159	67,1%	31 136 668	22 198 130		53 334 798	0,0%				
3	02-04	Демонтаж и монтаж существующей ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ	23 978 768			23 978 768	0,0%					0,0%				
4	02-06	Кабельная линия 10 кВ	47 410 596			47 410 596	0,0%					0,0%				
5	02-08	Расширение ТП-240 РУ-6 кВ	254 655	717 970		972 625	0,0%					0,0%				
		Всего по главе	**299 197 240**	**280 143 398**		**579 340 638**	70,8%	195 739 513	214 494 722		410 234 235	26,8%	70 004 842	85 465 152		155 469 994
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения														
		Всего по главе														
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
		Всего по главе														
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
		Всего по главе														
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
		Всего по главе														
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
6	07-01	Благоустройство ТП-1	83 429			83 429	0,0%					0,0%				
7	07-02	Благоустройство ТП-2; ТП-6	207 946			207 946	0,0%					0,0%				
8	07-03	Благоустройство ТП-3; ТП-7	123 562			123 562	0,0%					0,0%				
9	07-04	Благоустройство ТП-4	56 154			56 154	0,0%					0,0%				
10	07-05	Благоустройство ТП-5; ТП-12	146 505			146 505	0,0%					0,0%				
11	07-06	Благоустройство ТП-8; ТП-9; ТП-10; ТП- 11; ТП-13; ТП-14; ТП-15	372 572			372 572	0,0%					0,0%				
		Всего по главе	**990 168**			**990 168**	0,0%					0,0%				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**300 187 408**	**280 143 398**		**580 330 805**	70,7%	195 739 513	214 494 722		410 234 235	26,8%	70 004 842	85 465 152		155 469 994
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
12	НДЗ РК 8.04-05-	Временные здания и сооружения 1%	3 001 874			3 001 874	65,2%	1 957 395			1 957 395	23,3%	700 048			700 048
		Всего по главе	**3 001 874**			**3 001 874**	65,2%	**1 957 395**			**1 957 395**	23,3%	**700 048**			**700 048**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**303 189 282**	**280 143 398**		**583 332 679**	70,7%	**197 696 908**	**214 494 722**		**412 191 630**	26,8%	**70 704 890**	**85 465 152**		**156 170 042**
		Глава 9. Прочие работы и затраты														
13	НДЗ РК 8.04-06-	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	2 728 704			2 728 704		1 779 272			1 779 272	23,3%	636 344			636 344
		Всего по главе	**2 728 704**			**2 728 704**	65,2%	**1 779 272**			**1 779 272**	23,3%	**636 344**			**636 344**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**305 917 986**	**280 143 398**		**586 061 383**	70,6%	**199 476 180**	**214 494 722**		**413 970 902**	26,8%	**71 341 234**	**85 465 152**		**156 806 386**
14	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	6 118 360			6 118 360	65,2%	3 989 524			3 989 524	23,3%	1 426 825			1 426 825
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**312 036 344**	**280 143 398**		**592 179 743**	70,6%	**203 465 704**	**214 494 722**		**417 960 426**	26,7%	**72 768 059**	**85 465 152**		**158 233 211**
15	Налоговый колекс РК	Налоги на добавленную стоимость 12 %			71 061 569	71 061 569	70,6%	34 413 884	25 739 367		50 155 251	26,7%	8 732 167	10 255 818		18 987 985
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**312 036 344**	**280 143 398**	**71 061 569**	**663 241 313**	70,6%	**237 881 588**	**240 234 089**		**468 115 677**	26,7%	**81 500 226**	**95 720 970**		**177 221 196**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9401857013				**623 569 999**					**440 115 666**		**76 625 347**	**89 995 488**		**166 620 835**
		Сумма выполнено по договору №26 от 17.02.2021 года				**922 000 001.00**					**922 000 001**					
		ИТОГО ПО ДОГОВОРУ				**1 545 570 000,00**					**1 362 115 667**		**76 625 347**	**89 995 488**		**166 620 835**

Заказчик
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
ВрИО Руководителя _____ **Бабакулов Е.**

Технический надзор
ТОО "Бексей Курылыс"
_____ **Макулов Б.**

Подрядчик
ТОО "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"
Директор _____ **Кунибеков Э.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807, г. Тараз, микрорайон 12 (Астана), 30. тел.: 8 (7262) 548 355**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ" БИН 070240029700, г. Тараз, микрорайон КАРАСУ, 9. Тел.: 8 705 670 1561**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Корректировка ПСД РП "Строительство электроснабжения в жилых массивов Дальняя Карасу-1,2,3,4,5,6,7 г.Тараз."**

(наименование, адрес)

Объект : **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТП 250 (4 шт) ТП №4,5,9,10. Трансформаторная подстанция с двумя силовыми трансформаторами мощностью 250 кВа (на 4 ТП) электроосвещение, электроотопление и электротехническое оборудование ТП №4,5,9,10.**

Договор подряда (контракт) **№ 26 от 17.02.2021 г., доп. соглашение №26/6 от 02.08.2022 г.**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022 (месяц, год) на 02-01 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ С ДВУМЯ СИЛОВЫМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ 250 кВа.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТП 250 (4 шт)									
1	1	Е11-010101-0337 Кзтр и Кзм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		356,288	228,84	228,84	81533	81533	0	14572	103794
				м3 грунта		0	56,8	0	20237		7689	
2	2	Е11-010205-0201 Кзтр и Кзм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		11,016	3109,06	0	34249	0	0	24660	63622
				м3 грунта		3109,06	0	34249	0		4713	
3	3	Е11-010205-1202 Кзтр и Кзм=1,04	Котлованы. Водоотлив		230,352	2019,06	2019,06	465095	465095	0	0	502301
				м3 мокрого грунта		0	0	0	0		37206	
4	4	Е11-010102-0337 Кзтр и Кзм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		79,8	278,93	278,93	22259	22259	0	3978	28336
				м3 грунта		0	69,23	0	5525		2099	
5	5	С3411-102-0101	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км		139,65	437		61027				65909
				т·км							4882	
6	6	Е11-010102-0601 Кзтр и Кзм=1,04	Работа на отвале 1 группы грунтов		79,8	31,17	27,64	2487	2206	9	641	3379
				м3		3,42	7,73	273	617		251	
7	7	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		6	1063,06	0	6378	0	0	4592	11848
				м3 грунта		1063,06	0	6378	0		878	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	Е11-010101-0337 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/Засыпка фундаментов с внутренней стороны и подсыпка под полы/		64	208,04	208,04	13315	13314	0	2379	16950
				м3 грунта		0	51,63	0	3304		1256	
9	9	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		217,504	43,96	43,96	9561	9562	0	1947	12428
				м3 грунта		0	12,43	0	2704		920	
10	10	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		281,504	221,23	107,45	62277	30248	0	32629	102498
				м3 уплотненного грунта		113,78	47,2	32030	13287		7592	
11	11	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		132	6219,78	435,26	821011	57454	667879	106668	1001893
				м2 покрытия		724,83	134,84	95678	17799		74214	
12	12	Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		133,2	26034,34	1790,3	3467774	238468	2652709	574349	4365493
				м3		4328,81	409,57	576597	54555		323370	
13	13	Е11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,05112	463547,92	3090	23697	158	0	21481	48792
				т		460457,92	1307,52	23539	67		3614	
14	14	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,05112	389901		19932		19932		21527
				т							1595	
15	15	Е11-080101-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная		66,8	1158	15,89	77354	1061	37892	36160	122595
				м2 поверхности		574,86	7,19	38401	480		9081	
16	16	Е11-410101-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм		116	2067,92	341,52	239879	39616	36141	137307	407361
				м2		1414,84	83,49	164121	9685		30175	
17	17	Е11-410105-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление		0,0232	126618,4	9373,24	2938	218	2529	237	3429
				т		8230,84	4681,3	191	109		254	
18	18	Е11-220101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт		0,2696	1414479,68	10025	381344	2703	256152	122577	544235
				км трубопровода		454334,4	4919,25	122489	1326		40314	
19	19	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		96	6219,78	435,26	597099	41785	485730	77577	728650
				м2 покрытия		724,83	134,84	69584	12945		53974	
20	20	Е11-060401-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		48	39886,5	3383,82	1914552	162423	1077162	647749	2767285
				м3		14061,8	767,63	674966	36846		204984	
21	21	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		1,792	15846,03	3526,67	28396	6320	12035	14336	46151
				м3 сборных конструкций		5603,46	1176,27	10041	2108		3419	
22	22	С1225-202-1204	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012		100	16734		1673400		1673400		1807272
				шт.							133872	
23	23	Е11-070104-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т		1,296	3054,62	1739,39	3959	2254	56	2539	7018
				шт. сборных конструкций		1271,66	388,4	1648	503		520	
24	24	С1222-102-0108	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		1,296	154982		200857		200857		216926
				м3							16069	
25	25	Е11-160401-0202 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		37,2	3791,93	60,99	141060	2269	101819	36934	192233
				м трубопровода		993,88	19,22	36972	715		14239	
26	26	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0511488	1127284,8	1806,32	57659	92	52664	4497	67128
				т		95848,48	762,93	4903	39		4972	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	Е11-060301-0408 Кзтр и Кзм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,97864	1127284,8	1806,32	1103206	1768	1007637	86038	1284384
				т		95848,48	762,93	93801	747		95140	
28	28	Е11-060301-0409 Кзтр и Кзм=1,04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,80992	1064487,52	1806,32	862150	1463	833918	24922	958038
				т		33051,2	762,93	26769	618		70966	
29	29	С1217-101-0101	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87		3,392	783		2656		2656		2868
				кг							212	
30	30	Е11-410101-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм		140	2067,92	341,52	289509	47813	43618	165715	491642
				м2		1414,84	83,49	198078	11689		36418	
31	31	Е11-410105-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление		0,028	126618,4	9373,24	3545	262	3052	286	4137
				т		8230,84	4681,3	230	131		306	
32	32	Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		182,4	42117,65	4131,71	7682259	753624	5347490	1633957	10061513
				м3 кладки		8668,56	963,81	1581145	175799		745297	
33	33	Е11-080201-0107 Кзтр и Кзм=1,04	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		27,96	41282,09	4131,71	1154247	115522	808776	238914	1504614
				м3 кладки		8224,2	963,81	229949	26948		111453	
34	34	Е11-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,321	549096,68	3083,69	176260	990	146425	27116	219646
				т металлических изделий		89860,99	971,01	28845	312		16270	
35	35	Е11-060701-0109 Кзтр и Кзм=1,04	Перемычки. Устройство		4,24	65012,16	5814,91	275652	24656	165734	82272	386558
				м3		20109,02	1213,84	85262	5147		28634	
36	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,068	408502		27778		27778		30000
				т							2222	
37	37	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0968	389901		37742		37742		40761
				т							3019	
38	38	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,2946	391464		115325		115325		124551
				т							9226	
39	39	Е11-060501-0106 Кзтр и Кзм=1,04	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство		4,8	33289,77	6224,4	159791	29877	91999	40445	216255
				м3		7899,01	1360,49	37915	6530		16019	
40	40	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,05536	408502		22615		22615		24424
				т							1809	
41	41	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2356	389901		91861		91861		99210
				т							7349	
42	42	Е11-080401-0303 Кзтр и Кзм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		110	6709,73	380,58	738070	41864	399534	284790	1104689
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		2697,02	86,85	296672	9554		81829	
43	43	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,05146	456152		23474		23474		25352
				т							1878	
44	44	Е11-060701-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство		0,2324	36919,35	6296,19	8580	1464	4004	3109	12624
				м3		13393,38	1306,72	3113	304		935	
45	45	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,00996	425973		4243		4243		4582
				т							339	
46	46	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,03792	1358643,2	1806,32	51520	69	39044	11317	67864
				т		327206,88	762,93	12408	29		5027	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	Е11-090501-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		96	197,84	1,19	18993	114	0	13062	34619
				болт		196,65	0,54	18878	52		2564	
48	48	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М8 х85 ГОСТ 28778-90		96	29		2784		2784		3007
				шт.							223	
49	49	Е11-070505-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		32	10074,12	1706,07	322372	54594	122881	186329	549397
				шт. сборных конструкций		4528,01	406,56	144896	13010		40696	
50	50	С1222-203-0303	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		265,3408	10396		2758483		2758483		2979162
				м2							220679	
51	51	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(Узел 1;17;29)		0,328908	103096,26	9373,88	33909	3083	3615	32828	72076
				т стальных элементов		82732,1	1852,1	27211	609		5339	
52	52	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,328908	408502		134360		134360		145109
				т							10749	
53	53	Е11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/Узел 7;11; АС-1/		0,07404	772377,92	3090	57187	229	22866	31112	95363
				т		460457,92	1307,52	34092	97		7064	
54	54	Е11-060801-0107 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство		2	56168,84	4230,56	112338	8461	60281	41233	165857
				м3		21797,57	858,03	43595	1716		12286	
55	55	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03316	408502		13546		13546		14630
				т							1084	
56	56	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,10864	389901		42359		42359		45748
				т							3389	
57	57	Е11-120101-1402 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление керамзитом		10,2209	20158,41	2208,94	206037	22578	148575	37843	263390
				м3 утеплителя		3413,08	611,37	34885	6249		19510	
58	58	Е11-120101-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой		214,8	659,87	10,49	141740	2253	109569	28139	183469
				м2 кровли		139,28	3,11	29917	668		13590	
59	59	Е11-120101-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство		230,4	4989,16	161,41	1149502	37189	1007221	101086	1350635
				м2 кровли		456,13	20,76	105092	4783		100047	
60	60	Е11-120101-0107 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике		204,418	934,71	92,57	191072	18923	139765	34203	243296
				м2 кровли		158,42	23,45	32384	4794		18021	
61	61	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		17,6	5459,51	18,89	96087	333	70011	23763	129438
				м2 покрытия		1462,74	4,86	25744	86		9588	
62	62	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка		32	1988,39	72,62	63628	2323	6787	53980	127017
				решетка		1703,68	17,64	54518	564		9409	
63	63	Е11-200301-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка		8	3619,93	177,43	28959	1420	6395	21196	54167
				решетка		2643,09	60,47	21145	484		4012	
64	64	Е11-090701-0132 Кзтр и Кэм=1,04	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)/изготовление решеток жалюзийных/		0,7944	317520,43	85721,03	252238	68096	4349	126042	408542
				т конструкций		226324,8	3622,01	179792	2877		30262	
65	65	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005		0,74512	507569		378200		378200		408456

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							30256	
66	66	С1214-401-0101	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		22,4	941		21078		21078		22764
				м2							1686	
67	67	Е11-100108-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка		39,7184	44766,66	725,13	1778060	28801	1609197	134567	2065637
				м2 полотна		3526,39	238,08	140063	9456		153010	
68	68	С1223-401-0201	Ворота распашные ВЖ1		8	500027		4000216		4000216		4320233
				шт.							320017	
69	69	С1223-502-0501	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86		8	538		4304		4304		4648
				шт.							344	
70	70	С1223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80		4	4001		16004		16004		17284
				пара							1280	
71	71	С1223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		24	527		12648		12648		13660
				шт.							1012	
72	72	Е11-100107-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		14,4	2927,03	565,45	42149	8143	13926	20060	67186
				м2		1394,5	153,38	20081	2209		4977	
73	73	Е11-100107-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		9,6	3630,05	730,14	34848	7009	13317	14719	53532
				м2		1512,76	190,78	14522	1831		3965	
74	74	С1261-104-0215	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК, ДН 24-15АК СТ РК 943-92		14,4	18570		267408		267408		288801
				м2							21393	
75	75	С1261-104-0218	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П, ДНГ 24-10П СТ РК 943-92		9,6	19156		183898		183898		198610
				м2							14712	
76	76	С1223-502-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011		8	3390		27120		27120		29290
				шт.							2170	
77	77	С1223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80		8	4001		32008		32008		34569
				пара							2561	
78	78	С1223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		8	527		4216		4216		4553
				шт.							337	
79	79	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем		175,32	419,29	40,75	73510	7144	49342	18559	99434
				м2 площади уплотнения		97,1	15,52	17024	2721		7365	
80	80	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		17,532	22941,68	10,28	402214	180	315115	81703	522630
				м3 подстилающего слоя		4957,69	0	86918	0		38713	
81	81	Е11-110101-1503 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство		175,32	1234,3	110,94	216397	19450	136432	64202	303047
				м2 покрытия		345,17	44,4	60515	7784		22448	
82	82	Е11-061401-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Сооружения емкостные. Железнение поверхности		175,32	546,29	1,19	95776	209	4458	82995	193072
				м2 поверхности		519,67	0,54	91109	95		14301	
83	83	Е11-150206-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями		175,32	503,93	2,69	88349	472	3200	67970	168825
				м2 отделываемой поверхности		482,99	1,62	84678	284		12506	
84	84	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		699,2	1760,41	101,21	1230879	70766	276645	752514	2142062
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1263,54	81,77	883467	57174		158669	
85	85	Е11-150204-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		17	3982,73	50,34	67706	856	15761	41285	117710
				м2 оштукатуриваемой поверхности		3005,27	30,4	51090	517		8719	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	86	Е11-150401-0202 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону		891,52	66,67	1,02	59438	910	5394	42864	110486
				м2 окрашиваемой поверхности		59,6	0,5	53135	446		8184	
87	87	Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Стены+Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		657,04	1517,21	41,31	996868	27142	261732	585015	1708435
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1077,55	35,42	707993	23272		126552	
88	88	Е11-150402-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая		480	104,72	0,83	50266	398	8774	33010	89938
				м2 фасада		85,61	0,35	41093	168		6662	
89	89	Е11-150402-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная		177,04	648,14	4,76	114747	842	65041	39391	166469
				м2 фасада		276	2,12	48863	375		12331	
90	90	Е11-080201-0703 Кзтр и Кэм=1,04	Молниезащита. Установка		0,072	1093248,59	12707,42	78714	915	72946	4813	90209
				т металлических изделий		67395,74	4477,42	4852	322		6682	
91	91	Е11-220101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт		0,036	1414479,68	10025	50921	361	34204	16368	72672
				км трубопровода		454334,4	4919,25	16356	177		5383	
92	92	Е11-080201-0703 Кзтр и Кэм=1,04	Заземление. Установка		0,16128	1093248,59	12707,42	176319	2049	163400	10780	202067
				т металлических изделий		67395,74	4477,42	10870	722		14968	
93	93	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство		1,72	17981,2	1465,14	30928	2520	25483	3171	36827
				м3		1700,24	326,01	2924	561		2728	
94	94	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		24,4	22823,15	2251,95	556885	54947	436210	71470	678623
				м3		2693,74	525,06	65727	12811		50268	
95	95	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,13216	456152		60285		60285		65108
				т							4823	
96	96	Е11-070519-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения металлические без поручня. Установка		32	21934,41	111,68	701901	3574	675207	28998	789371
				м ограждения		722,5	45,46	23120	1455		58472	
97	97	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,18688	1004968		187808		187808		202833
				т							15025	
98	98	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство		1,24	17981,2	1465,14	22297	1817	18372	2286	26550
				м3		1700,24	326,01	2108	404		1967	
99	99	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		18,12	22823,15	2251,95	413555	40805	323940	53075	503960
				м3		2693,74	525,06	48811	9514		37330	
100	100	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,089936	456152		41024		41024		44306
				т							3282	
101	101	Е11-070519-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения металлические без поручня. Установка		22,8	930,58	111,68	21217	2546	2198	20661	45228
				м ограждения		722,5	45,46	16473	1036		3350	
102	102	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,133152	1004968		133813		133813		144518
				т							10705	
103	103	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство		0,92	17981,2	1465,14	16543	1348	13631	1696	19698
				м3		1700,24	326,01	1564	300		1459	
104	104	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		13,24	22823,15	2251,95	302179	29816	236698	38781	368237
				м3		2693,74	525,06	35665	6952		27277	
105	105	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0616	456152		28099		28099		30347
				т							2248	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	106	Е11-070519-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения металлические без поручня. Установка		18,8	21934,41	111,68	412367	2100	396684	17036	463755
				м ограждения		722,5	45,46	13583	855		34352	
107	107	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарныелестницы ГОСТ 25772-83		0,109792	1004968		110337		110337		119164
				т							8827	
108	108	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		14,8	14628,26	2333,27	216498	34533	117012	74551	314333
				м3 подстилающего слоя		4388,77	969,97	64954	14356		23284	
109	109	Е11-270701-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		148	1671,99	3,79	247455	561	210412	39626	310048
				м2 покрытия		246,5	1,41	36482	209		22967	
			Итого по разделу: 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТП 250 (4 шт)									54466872
			Раздел: 2. Трансформаторная подстанция с двумя силовыми трансформаторами мощностью 250 кВа (на 4 ТП) электроосвещение, электроотопление и электротехническое оборудование									
110	110	Ц13-080103-1102 Кзтр и Кэм=1,03	Трансформатор силовой, масса до 3 т. Монтаж оборудования		8	102126,54	36521,55	817012	292172	140172	363244	1274676
				шт.		48083,49	14979,66	384668	119837		94420	
111	111	515-101-0106 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/10/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 кВ ГОСТ 11677-85		8	1154205		9233640				9233640
				шт.						9233640		
112	112	Ц13-080103-3304 Кзтр и Кэм=1,03	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования		16	43135,59	4655,72	690169	74492	17306	452751	1234354
				шт.		37398,27	1902,99	598372	30448		91434	
113	113	515-201-0607 РСНБ РК 2022	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 кВ серии КСО-306-03У3 с выключателем нагрузки ВНА-10/630 ГОСТ 14693-90		16	717970		11487520				11487520
				шт.						11487520		
114	114	Ц13-080103-3304 Кзтр и Кэм=1,03	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования(трансформатор №1, №2)		8	43135,59	4655,72	345085	37246	8653	226375	617177
				шт		37398,27	1902,99	299186	15224		45717	
115	115	515-201-0607 РСНБ РК 2022	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 кВ серии КСО-306-04У3 с выключателем нагрузки ВНА-10/630 ГОСТ 14693-90		8	717970		5743760				5743760
				шт.						5743760		
116	116	Ц13-080103-3303 Кзтр и Кэм=1,03	Камера сборных распределительных устройств торцевая. Монтаж оборудования		8	30669,5	4655,72	245356	37246	8653	154571	431921
				шт.		24932,18	1902,99	199457	15224		31994	
117	117	515-301-0268 РСНБ РК 2022	Торцевая панель КСО ГОСТ 30011.1-2012		8	118989		951912				951912
				шт.						951912		
118	118	Ц13-080103-2802 Кзтр и Кэм=1,03	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12. Монтаж оборудования		4	53814,48	1952,85	215258	7812	86347	89283	328904
				шт.		30274,79	726,19	121099	2905		24363	
119	119	515-301-0570 РСНБ РК 2022	Мост шинный для сборных распределительных устройств ШРМ-2У3		4	341920		1367680				1367680
				шт.						1367680		
120	120	Ц13-080103-0105 Кзтр и Кэм=1,03	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования		24	2502,3	534,39	60055	12825	4489	34096	101683
				шт.		1780,87	192,29	42741	4615		7532	
121	121	С1252-105-0104	Изоляторы фарфоровые проходные с токопроводом ИП-10/630-7,5 УХЛ2 ГОСТ 20454-85		24	8250		198000		198000		213840
				шт.							15840	
122	122	Ц13-080103-0102 Кзтр и Кэм=1,03	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2		200	990,07	105,81	198014	21162	13012	124192	347982
				шт.		819,2	43,25	163840	8650		25776	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	123	С1252-103-0219	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИО-10-3,75 I УЗ ГОСТ 19797-85	шт.	200	1645		329000		329000		355320
											26320	
124	124	Ц13-080304-0207 Кзтр и Кэм=1,03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	56	41736,38	4594,3	2337237	257280	1665583	369846	2923650
						7399,52	1773,24	414373	99301		216567	
125	125	515-301-0701 РСНБ РК 2022	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-01 (ЩО 70-2-01) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	16	928154		14850464				14850464
										14850464		
126	126	515-301-0805 РСНБ РК 2022	Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-44 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	8	2516769		20134152				20134152
										20134152		
127	127	515-301-0902 РСНБ РК 2022	Секционная панель распределительных щитов ЩО 70-1-71 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	4	2214074		8856296				8856296
										8856296		
128	128	515-301-1002 РСНБ РК 2022	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 90-1-93 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	8	1076416		8611328				8611328
										8611328		
129	129	515-301-0253 РСНБ РК 2022	Панель учета ЩО70-1-96	шт.	8	191883		1535064				1535064
										1535064		
130	130	518-102-0601 РСНБ РК 2022	Панель торцевая ЩО70-1-95	шт.	12	39327		471924				471924
										471924		
131	131	Ц13-080103-2801 Кзтр и Кэм=1,03	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 9. Монтаж оборудования	шт.	4	41150,85	1522,62	164603	6091	65908	68308	251544
						23151,31	566,63	92605	2267		18633	
132	132	515-301-0245 РСНБ РК 2022	Мост шинный 0,4 кВ L-1000 мм	шт.	4	206660		826640				826640
										826640		
133	133	Ц13-080305-0910 Кзтр и Кэм=1,03	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	4	7247,98	221,18	28992	885	5909	16232	48842
						5549,64	86,5	22199	346		3618	
134	134	С1247-201-0603	Щиты осветительные с выключателем модели ЯОУ-8501УЗ ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	26337		105348		105348		113776
											8428	
135	135	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,03	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	4	5641,95	1819,14	22568	7276	492	12656	38042
						3699,76	694,54	14799	2778		2818	
136	136	515-301-0110 РСНБ РК 2022	Ящики управления Я 5111-2774 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	4	348693		1394772				1394772
										1394772		
137	137	Ц13-110201-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Датчик температуры камерный биметаллический. Монтаж оборудования	шт.	4	1955,4	0	7822	0	200	5716	14621
						1905,38	0	7622	0		1083	
138	138	С1247-211-0116 #прим.	Датчик температуры камерный биметаллический ДТКБ-48	шт.	4	5581		22324		22324		24110
											1786	
139	139	Ц13-080305-1202 Кзтр и Кэм=1,03	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	12	3809,86	110,1	45718	1321	0	32340	84303
						3699,76	43,25	44397	519		6245	
140	140	С1247-204-0210 #прим.	Печь электрическая мощностью 1 кВт ПЭТ-4	шт.	12	7394		88728		88728		95826
											7098	
141	141	Ц13-080103-1001 Кзтр и Кэм=1,03	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	8	3063,16	254,48	24505	2036	8222	10842	38175
						1780,87	101,4	14247	811		2828	
142	142	С1247-207-0101	Предохранители ПРС-6-П	шт.	8	1421		11368		11368		12277

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
143	143	Ц13-080303-1802 Кзтр и Кзм=1,03	Переключатель кулачковый, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	шт.	4	11435,76	173,6	45743	694	31255	909 10056	60263
144	144	С1247-206-0128	Переключатели кулачковые модели ПКП25-44 /О, положений "Uc-O-Ua-Ub", 25 А, 4Р/400 В, типа ИЭК	шт	4	3448,44 9684	43,25	13794 38736	173	38736	4464	41835
145	145	Е11-210401-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	8	747,62	5,23	5981	41	739	3099 3757	10517
146	146	С1247-102-0104 #прим.	Светильники подвесные, тип НСП 21х100-434-У3	шт.	8	650,03 4984	2,18	5200 39872	17	39872	779	43062
147	147	С1247-202-0306 #прим.	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	4	8510		34040		34040	3190	36763
148	148	С1247-216-0803 #прим.	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт(МО40-25)	шт.	4	496		1984		1984	2723	2143
149	149	С1247-216-0803 #прим.	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная, ADDS 22 мм LED 24В AC/DC	шт.	8	496		3968		3968	159	4285
150	150	С1247-216-0804 #прим.	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная, ADDS 22 мм LED 220В AC/DC	шт.	24	488		11712		11712	317	12649
151	151	С1247-216-0802 #прим.	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная, ALTE 22 мм неон 220В	шт.	8	710		5680		5680	937	6134
152	152	Ц13-080103-1701 Кзтр и Кзм=1,03	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	шт.	244	959,81	136,97	234194	33420	9579	454 157134	422633
153	153	С1247-215-0116	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	м	61	783,58 4603	110,85	191194 280783	27047	280783	31305	303246
154	154	Ц13-080201-0801 Кзтр и Кзм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	шт.	880	371,13	140,68	326594	123799	46077	22463 144566	508850
155	155	С1243-110-0502	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м кабеля	0,672	178,09 156664	50,07	156719 105278	44062	105278	37690	113700
156	156	С1243-206-0104	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,104	149837		15583		15583	8422	16830
157	157	С1243-206-0305	Кабели контрольные АКВВГ 7х4 ГОСТ 1508-78	км	0,104	351244		36529		36529	1247	39451
158	158	С1252-207-0211 #прим.	Штанга изолирующая оперативная 10 кВ, ШО-10У1	км	4	7294		29176		29176	2922	31510
159	159	С1248-305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт	8	7232		57856		57856	2334	62484
160	160	С1248-305-0203	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	8	18654		149232		149232	4628	161171
161	161	С1248-305-0204	Огнетушители углекислотные ОУ-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	8	25769		206152		206152	11939	222644
162	162	Ц13-080201-1401 Кзтр и Кзм=1,03	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	шт.	7,68	952,85	265,59	7318	2040	1859	16492 3062	11210
				м2		445,22	108,56	3419	834		830	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
163	163	С1261-107-0312	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,1	79643		7964		7964	637	8601
164	164	Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	24	313,81	0,38	7531	9	306	5198	13747
165	165	Ц13-080305-0201 Кзтр и Кэм=1,03	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	24	300,66	0,16	7216	4		1018	
166	166	С1247-212-0201	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	24	934,09	14,27	22418	343	321	15753	41225
167	167	С1247-214-0103	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	16,32	906,44	5,19	21755	125		3054	
168	168	С1247-213-0304	Патрон для электролами из термостойкого пластика с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	8,16	339		5532		5532	443	5975
169	169	С1252-207-0606 #прим.	Шинодержатель для крепления шин на плоскость, ШП-1-375У1	шт.	24	423		3452		3452	276	3728
170	170	Ц13-080305-1301 Кзтр и Кэм=1,03	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	288	154		3696		3696	296	3992
171	171	С1247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	3955		1139040		1139040	91123	1230163
172	172	Ц13-080103-0102 Кзтр и Кэм=1,03	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2	шт.	4	2089,55	215,91	8358	864	95	5577	15050
173	173	С1252-103-0207	Изоляторы опорные фарфоровые армированные К710 У2 ГОСТ 19797-85	шт.	88	1849,88	86,5	7400	346		1115	
174	174	С1252-207-3980	Разветвительная коробка У195УХЛ2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	88	17670		70680		70680	5654	76334
175	175	Ц13-080206-0701 Кзтр и Кэм=1,03	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	шт.	40	990,07	105,81	87126	9311	5725	54644	153111
176	176	С1243-907-2909	Профиль К236 Г-образный 56х40 мм, толщиной 2 мм	м	4	819,2	43,25	72090	3806		11341	
177	177	С1217-101-0101	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	м	88	3593		316184		316184	25295	341479
178	178	С1234-101-0205	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	кг	40	738		29520		29520	2362	31882
179	179	Ц13-080103-2901 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	м3	4	309,52	35,28	1238	141	499	472	1847
180	180	С1247-211-0115 #прим.	Фотореле ФР-2, 220В	шт.	8	149,49	14,27	598	57		137	
181	181	С1247-211-0726 #прим.	Фоторезистор ФОК-Г1	шт.	4	2194		8776		8776	702	9478
182	182	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,824	783		2211		2211	177	2388
				шт.	0,16	43327		6932		6932	555	7487
				шт.	8	2236,65	423,25	17893	3386	260	11254	31479
						1780,87	173	14247	1384		2332	
				шт.	4	3535		14140		14140	1131	15271
				шт.	4	928		3712		3712	297	4009
					86,4	2239,04	0	193453	0	0	139286	359358

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		2239,04	0	193453	0		26619	
83	183	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		86,4	1167,57	0	100878	0	0	72632	187391
				м3 грунта		1167,57	0	100878	0		13881	
84	184	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		40	4996,21	210,66	199848	8426	143144	36504	255260
				шт.		1206,95	60,55	48278	2422		18908	
85	185	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		480	970,96	30,98	466061	14871	335323	86712	596995
				м		241,39	9,51	115867	4565		44222	
86	186	Ц13-080208-0206 Кзтр и Кэм=1,03	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		520	739,16	28,38	384363	14757	226148	106366	529989
				м		275,88	8,22	143458	4274		39260	
87	187	Ц13-080208-0208 Кзтр и Кэм=1,03	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям		208	489,21	19,91	101756	4141	36645	44610	158074
				м		293,12	4,76	60969	990		11708	
88	188	С1252-207-0439 #прим.	Держатель шин заземления К188 У2		100	217		21700		21700		23436
				шт							1736	
89	189	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,10368	192086,2	1490,32	19915	154	16369	3113	24870
				м3 древесины в конструкции		32713,2	647,34	3392	67		1842	
90	190	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,018656	1132726,26	9373,88	21132	175	19414	1862	24834
				т стальных элементов		82732,1	1852,1	1543	35		1840	
91	191	С1223-502-0403	Защелка врезная регулируемая ЗЩр ГОСТ 5089-2011		16	2951		47216		47216		50993
				шт.							3777	
92	192	Е11-150403-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска простая масляными составами по дереву		7,2	572,21	2,19	4120	15	1288	2259	6889
				м2 окрашиваемой поверхности		391,19	1,03	2817	7		510	
93	193	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133		0,55968	92,57	2,11	52	1	31	13	70
				м2		34,53	0,35	19	0		5	
94	194	Ц13-080201-1401 Кзтр и Кэм=1,03	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях		0,0408	952,85	265,59	39	10	10	16	59
				м2		445,22	108,56	18	4		4	
95	195	С1261-107-0312	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92		0,1792	79643		14272		14272		15414
				т							1142	
96	196	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,01056	1132726,26	9373,88	11962	99	10989	1054	14057
				т стальных элементов		82732,1	1852,1	874	20		1041	
97	197	С1217-101-0101	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87		5,12	783		4009		4009		4330
				кг							321	
98	198	Ц13-080103-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ		32	990,07	105,81	31682	3386	2082	19871	55677
				шт		819,2	43,25	26214	1384		4124	
99	199	С1252-103-0305	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ребристые СН-6У2 ГОСТ 19797-85		32	1692		54144		54144		58476
				шт.							4332	
200	200	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,32544	192086,2	1490,32	62513	485	51381	9771	78067
				м3 древесины в конструкции		32713,2	647,34	10646	211		5783	
201	201	Е11-150403-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска простая масляными составами по дереву		12,8	572,21	2,19	7324	28	2289	4016	12247
				м2 окрашиваемой поверхности		391,19	1,03	5007	13		907	
202	202	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,316	1132726,26	9373,88	357941	2962	328836	31540	420640
				т стальных элементов		82732,1	1852,1	26143	585		31159	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
203	203	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	9,48	92,57 / 34,53	2,11 / 0,35	878 / 327	20 / 3	530	228 / 88	1194 / 101003121
			Итого по разделу: 2. Трансформаторная подстанция с двумя силовыми трансформаторами мощностью 250 кВа (на 4 ТП) электроосвещение, электроотопление и электротехническое оборудование									
			ИТОГО:					139793007 / 11535576	3749642 / 1008014	38981604 / 85465152	10491450 / 5185536	155469993
			В том числе :							85465152		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1 %		700048				156170043
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,9 %		636344				156806387
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1426825				158233212
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		18987985				177221197
			Итого с НДС									166620835
			Итого с понижающим коэффициентом			0,940185701						

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ" БИН 070240029700
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кунибеков Э.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр. И.О. Руководителя **Бабакулов Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Бексей Курылыс" БИН 100840012706

Макулов Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)