Декларация о соответствии

«31» декабря 2014 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Строй Тех IC» директор Есенов М. Ж.
юридический адрес фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство 30 квартирного жилого дома севернее микрорайона Васильковский (позиция 4)»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком, которого является ГУ «Отдел строительства города Кокшетау
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "Сункар». Директор Булекбаев Виктор Ертасович
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «TAU PROJEKT» утвержден(а) ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» №19 от 22.01.2013 г.

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Общая площадь квартир	м2		1946
Общая площадь района	м2		1072,6

Жилая площадь квартир	м2	1841
Количество слоев	м2	
Общий объем строительства	этаж	9086
Площадь балконов и лоджий	м3	
В том числе подземной части	м2	
Площадь встроенных, встроенно –пристроенных и пристроенных помещений	м3	
Общая площадь здания		2588,6

Мощность, производительность и так далее	По проекту			Фактически		
	Число	Площадь квартир м2		Число	Площадь квартир м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Барлық пәтер, Оның ішінде: Бір бөлмелі, екі бөлмелі, үш бөлмелі, төрт бөлмелі және одан көп/				*30*		
Всего квартир, в том числе:				*10*		
однокомнатных,				*10*		
двухкомнатных,				*10*		
трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2013 года;

месяц, год

окончание работ июль 2014 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5,6;

фактически, месяц: 12

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Строй Тех IC»** считает объект: «Строительство 30 квартирного жилого дома севернее микрорайона Васильковский (позиция 4)»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Строй Тех IC»
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата директор Есенов М. Ж.
Место печати (при наличии

Заказчик ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау"

Подрядчик ТОО "Строй Тех IC"

Субподрядчик ТОО " Сункар»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 30-ти квартирного жилого дома севернее микрорайона Васильковский в г. Кокшетау (поз 4)

Акт

приемки выполненных работ за май месяц 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	185,26 м3	35,46	1,42	30,77 8,34	6570 263		5700 1546	1755 97	0,01 0,03		2 5	
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,29 м3	218,93 218,93		- -	2034 2034		- -	2298 113	1,54 -		14 -	
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	37,826 м3	134,1 134,1		- -	5072 5072		- -	5732 113	0,97 -		37 -	
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	37,826 м3	21,55 17,03		4,52 -	815 644		171 -	635 97	0,11 -		4 -	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Текущ. Тенге				14491 8014		[illegible] [illegible]				57 5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14491	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9560	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1561	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1494	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26395	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11121	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			26395	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11121	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
5	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	95	343,69	172,69	32650	16405	18153	0,48	45
				76,28	60,21	7247	5720	140	0,24	23
		шт								
6	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	108	490,65	243,37	52990	26284	29024	0,67	72
				106,88	85,08	11543	9189	140	0,34	36
		шт								
7	Е0106-13-1	-Устройство бетонных монолитных заделок	21,2	8068,21	86,6	171046	1836	11647	3,06	65
				490,5	32,72	10399	694	105	0,16	3
		м3								
8	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,92	8679,65	422,15	7985	388	9135	56,4	52
				8257,5	157,5	7597	145	118	0,77	1
		т								
9	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	129,15	231,83	4,19	29941	541	9087	0,38	49
				58,05	1,58	7497	204	118	0,01	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			294613	45455			283
			Тенге			44282	15951			64
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			294613	-	-		-
		Материалы -	Тенге			75666	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	60234	-		-
		Местные материалы -	Тенге			289683	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7704	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11557	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22300	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			393959	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		386
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71791	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			393959	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		386
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71791	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Ростверк								
10	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	40,1025	8863,07	353,46	355431	14175	30255	3,6	144
		м3		585	133,52	23460	5354	105	0,65	26
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			355431	14175			144
			Тенге			23460	5354			26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			355431	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27984	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28814	-		-
		Местные материалы -	Тенге			443674	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30255	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4538	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23141	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			408828	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		186
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33353	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			408828	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		186
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33353	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытия								
11	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	38	1426,81	373,54	54219	14194	31964	2,66	101
		шт		465,75	135,07	17699	5133	140	0,61	23
12	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	38	877,44	200,77	33343	7629	19705	1,74	66
		шт		299,25	71,15	11372	2704	140	0,31	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			87562	21824			167
			Тенге			28070	7936			35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			87562	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13993	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36906	-		-
		Местные материалы -	Тенге			35368	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			51669	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7750	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8354	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			147584	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		228
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44657	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			147584	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		228
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44657	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Стены и перегородки								
13	Е0108-20-7	-Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	126,25	2950,5	355,12	372501	44834	164580	6,04	763
				972	132,75	122715	16760	118	0,65	82
		м3								
14	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	4,18	2564,24	335,84	10719	1404	4073	4,54	19
				699,75	126	2925	527	118	0,61	3
		м3								
		Перегородки								
15	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	152,45	919,01	34,37	140103	5240	36315	1,21	184
				189	12,87	28813	1962	118	0,06	10
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			523322	51477			966
			Тенге			154453	19248			94
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			523322	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11061	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	173701	-		-
		Местные материалы -	Тенге			325174	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			204968	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		102
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30745	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43697	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			771987	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1163
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	204447	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			771987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1163
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	204447	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Кровля								
16	E0112-13-1	-Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	208,4	148,03	4,93	30848	1027	7713	0,19	39
				29,25	1,85	6096	386	119	0,01	2
17	E0112-13-3	м2 -Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	36,6	3166,15	4,72	115881	173	3165	0,4	15
				70,88	1,78	2594	65	119	0,01	-
18	E0110-14-1	м2 -Установка стропилстоек, мауэралатов	3,25	21304,82	334,28	69241	1086	13742	22,1	72
				3397,5	126	11042	410	120	0,62	2
19	E0110-49-2	м3 -Укладка по фермам прогонов из брусьев	1,15	20617,97	309,62	23711	356	3546	13,8	16
				2452,5	117	2820	135	120	0,57	1
20	E0110-3-5	м3 -Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	12,5	767,86	7,54	9598	94	3263	1,43	18
				214,65	2,86	2683	36	120	0,01	-
21	E0110-50-2	м2 -Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного	185,46	271,71	6,71	50391	1244	8377	0,21	40
				35,1	2,54	6510	471	120	0,01	2
22	E0110-50-3	м2 -Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	115,4	340,17	8,39	39256	968	6515	0,27	31
				43,88	2,17	5064	366	120	0,02	2
23	E0158-17-1	м2 -!!! Отрицательное значение в параметре прямые затраты (общая стоимость). Устройство покрытия из листовой стали-только скаты	285,25	-1,54	0,93	-	265	24211	0,5	143
				79,11	0,14	22566	40	107,1	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			374426	5215			372
			Тенге			39375	1907			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			374426	-	-		-
		Материалы -	Тенге			292490	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	61282	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			70531	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10580	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24541	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - Тенге				433998	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		417
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71862	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			433998	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		417
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71862	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1614345	144017			1990
			Тенге			318654	51844			234
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1614345	-	-		-
		Материалы -	Тенге			421195	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	370497	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1093915	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			444880	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		222
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	66732	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123527	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - Тенге				2182752	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2447
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	437229	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2182752	-	-		

временные здания и сооружения 1,1%	24010
Итого с временными	2206762
Дополнительные затраты при производстве работ в зимние время К=2,142%	47269
Итого с зимними удорожаниями	2254031
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	8827
Затраты на выслугу лет 1%	22068
Итого стоимость в базовых ценах 2001 года	2284926
Итого в текущих ценах, МРП 2013г. К=2,2335	5103382
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	102068
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5205449
Налог на добавленную стоимость, 12 %	624654
ВСЕГО по акту	[illegible]

« СУБПОДРЯДЧИК»

ТОО " Сункар"

Казақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі СУНКАР Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

ЖШС / ТОО «Строй Тех IC»

« ГЕНПОДРЯДЧИК»

ТОО "Строй Тех IC"