Ф2б

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Казахская школа-гимназия №15 города Темиртау" акимата города Темиртау
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Куат Строй"
ДОГОВОР: Дополнительное соглашение №2 от 26.04.2018г. к Договору № 67 от 19.02.18г.

Наименование стройки - г.Темиртау, пр.Комсомольский, 91, КГУ "КСШ №15 г.Темиртау"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "КСШ №15 г.Темиртау"

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ к 01 июлю 2018 года

Составлен В текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и цены ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы 1уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ						
			Окна					
1	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых**	м2	**166,3400**		**3202,94**	**532777**	**59,8 99166**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,177	195,267	788,02	154268	
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	14,097	820,11	11561	
		Итого оплата труда:				**996,93**	**165830**	
1.3	31-050002-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,040125	6,674	3434,32	9573	
		в т.ч. затраты труда машинистов, исходные 1 чел.	чел-ч	0,040125	6,674	201,94	1348	
1.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш-ч	0,165125	27,467	18,64	512	
		в т.ч. затраты труда машинистов, исходные 1 чел.	чел-ч	-	-	-	-	
1.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,044625	7,425	1812,58	13453	
		в т.ч. затраты труда машинистов, исходные 1 чел.	чел-ч	0,044625	7,425	807,91	6000	
1.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш-ч	0,254375	42,313	15,00	635	
		в т.ч. затраты труда машинистов, исходные 1 чел.	чел-ч	-	-	-	-	
		Итого эксплуатация машин:				**145,32**	**24173**	
1.7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балконные емкостью 750 мл	шт.	0,71	118,101	982,75	116064	
1.8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (110х132, 10х150) мм ГОСТ 28436-90	шт.	4,12	685,321	24,49	16784	
1.9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	98,141	108,14	10613	
1.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	264,481	80,69	21341	
1.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1330,72	9,88	13148	
1.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	420,84	48,98	20613	
		Итого материалы:				**1193,71**	**198562**	
		Итого прямые затраты:				**2266,46**	**377003**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				2862,63	476120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		103,05	17142	
		Накладные расходы	%	–		699,22	116308	
		Сметная прибыль	%	8		237,25	39465	
2	21-090201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**68,0400**		**27294,00**	**1857084**	
		Итого прямые затраты:	м2			**24394,04**	**1659770**	
		НР второго уровня	%	3,6		876,19	59752	
		Накладные расходы	%	–		878,19	59752	
		Сметная прибыль	%	8		2021,78	137562	
3	21-090201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**56,7000**		**24133,86**	**1368390**	
		Итого прямые затраты:	м2			**21569,66**	**1223000**	
		НР второго уровня	%	3,6		776,31	44028	
		Накладные расходы	%	–		776,31	44028	
		Сметная прибыль	%	8		1787,69	101362	
4	21-090201-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**41,6000**		**19834,74**	**825125**	
		Итого прямые затраты:	м2			**17727,32**	**737457**	
		НР второго уровня	%	3,6		638,18	26548	
		Накладные расходы	%	–		638,18	26548	
		Сметная прибыль	%	8		1469,24	61120	
5	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двустворчатых**	**м2**	**257,4800**		**2825,32**	**727463**	**59,8 124498**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(р.р=3,2)	чел-ч	0,938975	241,767	788,02	190517	
5.2	01-010103-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,083625	21,532	820,81	17675	
		Итого оплата труда:				**808,57**	**208191**	
5.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,039	10,082	1434,32	14403	
		Из них: затраты труда машинистов, чел-ч	чел-ч	0,039	10,082	767,54	7743	
5.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш-ч	0,355875	40,135	18,64	748	
		Из них: затраты труда машинистов, чел-ч	чел-ч	–	–	–	–	
5.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,044625	11,49	1812,38	20824	
		Из них: затраты труда машинистов, чел-ч	чел-ч	0,044625	11,49	807,61	9282	
5.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш-ч	0,24025	61,86	15,00	928	
		Из них: затраты труда машинистов, чел-ч	чел-ч	–	–	–	–	
		Итого эксплуатация машин:				**145,33**	**36903**	
5.7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков и бадоночная емкостью 750 мл	шт	0,69	177,661	982,75	174597	
5.8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х156) мм ГОСТ 28456-90	шт	3,89	1001,597	24,49	24529	
5.9	21-130809-0301	Лента бутиловая дефбушинная	м	0,56	144,189	108,14	15593	
5.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУД	м	1,56	401,669	80,69	32411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	2059,64	9,88	20351	
5.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	628,251	48,98	30772	
		Итого материалы:				1158,35	298252	
		Итого прямые затраты:				2041,61	525673	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2525,13	650171	
		НР второго уровня	%	3,6		90,90	23406	
		Накладные расходы	%	–		574,43	147904	
		Сметная прибыль	%	8		209,28	53886	
6	21-090201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**8,0000**		**25524,41**	**204195**	
		Итого прямые затраты:	м2			22812,46	182500	
		НР второго уровня	%	3,6		821,25	6570	
		Накладные расходы	%	–		821,25	6570	
		Сметная прибыль	%	8		1890,79	15126	
7	21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**249,4800**		**31383,54**	**7829566**	
		Итого прямые затраты:	м2			28049,07	6997682	
		НР второго уровня	%	3,6		1009,77	251917	
		Накладные расходы	%	–		1009,77	251917	
		Сметная прибыль	%	8		2324,71	579968	
8	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**348,7000**		**2850,36**	**993922**	**59,8** / **39441**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (ср р=3)	чел-ч	0,243685	84,973	767,94	65254	
8.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002275	0,828162	846,13	701	
		Итого оплата труда:				189,15	65955	
8.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,17435	1434,32	250	
		ЗТР - затраты труда машинистов, занятых 1 маш.	чел-ч	0,0008	0,1743	767,94	134	
8.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,653812	1812,38	1185	
		ЗТР - затраты труда машинистов, занятых 1 маш.	чел-ч	0,001875	0,653812	767,94	167	
		Итого эксплуатация машин:				4,12	1435	
8.5	21-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	1	348,7	1647,40	574448	
8.6	21-100503-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллонном емкостью 750 мл	шт.	0,566	197,364	982,75	193960	
8.7	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	1394,8	9,88	13781	
		Итого материалы:				2243,16	782189	
		Итого прямые затраты:				2434,41	848878	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2547,52	888319	
		НР второго уровня	%	3,6		91,71	31979	
		Накладные расходы	%	–		204,82	71421	
		Сметная прибыль	%	8		211,14	73624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	12-080101-2501 РСНБ РК 2015	**Обделки из листовой стали. Смена поясков, свесов, отливов, карнизов шириной до 0,4 м**	м	390,0000		1113,22	434158	59,1 73518
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3)	чел-ч	0,4141	161,499	767,94	124022	
9.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,468	800,96	375	
		Итого оплата труда:				318,97	124396	
9.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,312	1434,32	448	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0008	0,312	767,94	240	
9.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,156	1812,38	283	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0004	0,156	897,64	135	
		Итого эксплуатация машин:				1,87	730	
9.5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00184	0,7176	254264,93	182417	
9.6	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, вязкого качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06	23,4	182,69	4275	
9.7	21-130208-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,04	15,6	196,56	3066	
9.8	21-130816-3426	Мастер строительный	т	0,00224	0,8736	--	--	
		Итого материалов:				486,56	189759	
		Итого прямые затраты:				806,44	314511	
		Итого прямые затраты с НР первого уровня				994,95	388029	
		НР второго уровня	%	3,6		35,82	13969	
		Накладные расходы	%	–		224,33	87487	
		Сметная прибыль	%	8		82,46	32160	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				12866473	336623
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				12866473	
Материалы -			Тенге				1468761	
Всего заработная плата -			Тенге				564372	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				10800408	
		Накладные расходы -	Тенге				811935	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				336624	336624
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				475311	
		Сметная прибыль -	Тенге				1094273	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				14772680	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				721	
		Сметная заработная плата -	Тенге				564372	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14772680	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				721	
		Сметная заработная плата -	Тенге				564372	

РАЗДЕЛ 2.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

10	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	423,8200		2190,77	928491	50,8 272184
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=2,4)	чел-ч	1,654	720,956	728,44	510604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	32,804	767,94	25191	
		Итого оплата труда:				**1264,21**	**535796**	
10. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0774	32,804	1434,32	47051	
		В т.ч. затраты труда машинистов при запуске 1 чел.	чел-ч	0,0774	32,804	767,94	25192	
		Итого эксплуатация машин:				**111,02**	**47051**	
		Итого прямые затраты:				**1315,78**	**557655**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				1938,00	829839	
		НР второго уровня	%	3,6		70,49	29874	
		Накладные расходы	%	–		712,70	302268	
		Сметная прибыль	%	8		162,28	68777	
11	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянные. Разборка**	**м2**	**35,7000**		**1278,30**	**45635**	**50,8 13120**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	0,9115	32,541	728,44	23704	
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	2,763	767,94	2122	
		Итого оплата труда:				**723,41**	**25826**	
11. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0774	2,763	1434,32	3963	
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0774	2,763	767,94	2122	
		Итого эксплуатация машин:				**111,02**	**3963**	
		Итого прямые затраты:				**774,99**	**27667**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				1142,48	40787	
		НР второго уровня	%	3,6		41,13	1468	
		Накладные расходы	%	–		408,62	14588	
		Сметная прибыль	%	8		94,69	3380	
12	**12-130103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**222,9000**		**990,43**	**220768**	**59,1 71625**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,343	165,615	709,02	117424	
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	4,436	849,59	3769	
		Итого оплата труда:				**543,71**	**121193**	
12. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш-ч	0,0164	3,656	1920,48	7020	
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0164	3,656	861,01	3150	
12. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш-ч	0,0328	7,311	16,80	123	
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 2 чел.	чел-ч	–	–	–	–	
12. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0035	0,78015	1434,32	1119	
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,78015	767,94	600	
		Итого эксплуатация машин:				**37,07**	**8262**	
12. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0441	9,83	–	–	
		Итого материалы:				**0,00**	**–**	
		Итого прямые затраты:				**563,87**	**125686**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				886,20	197311	
		НР второго уровня	%	3,6		31,87	7103	
		Накладные расходы	%	–		353,20	78728	
		Сметная прибыль	%	8		73,37	16353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	**Стены. Очистка вручную от краски масляной**	**м2**	**800,0000**		**321,41**	**257127**	**59,1 85365**
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=2)	чел-ч	0,257	2056	702,54	144442	
		Итого оплата труда:				**188,55**	**144442**	
		Итого прямые затраты:				**188,55**	**144442**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				287,29	229938	
		НР второго уровня	%	3,6		10,34	8273	
		Накладные расходы	%	–		117,05	93638	
		Сметная прибыль	%	8		23,81	19046	
14	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м2**	**821,3000**		**95,92**	**78781**	**59,1 26155**
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=2)	чел-ч	0,0767	62,994	702,54	44256	
		Итого оплата труда:				**53,88**	**44256**	
14.2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,007	5,769	–	–	
		Итого материалов:				**–**	**–**	
		Итого прямые затраты:				**53,88**	**44256**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				85,73	70411	
		НР второго уровня	%	3,6		3,09	2535	
		Накладные расходы	%	–		34,93	28690	
		Сметная прибыль	%	8		7,11	5836	
15	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**821,3000**		**438,38**	**360039**	**59,1 117783**
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=2)	чел-ч	0,336	275,957	702,54	193871	
15.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	7,063	767,94	5424	
		Итого оплата труда:				**242,66**	**199295**	
15.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 30 м	маш-ч	0,0086	7,063	1434,32	10131	
		[illegible]	чел-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		Итого эксплуатация машин:				**12,34**	**10131**	
15.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,008	6,37	–	–	
		Итого материалов:				**0,00**	**–**	
		Итого прямые затраты:				**248,39**	**204002**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				391,80	321785	
		НР второго уровня	%	3,6		14,10	11584	
		Накладные расходы	%	–		157,52	129367	
		Сметная прибыль	%	8		32,47	26670	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1103708**	**586232**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1103708**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1070807**	
		Накладные расходы -	Тенге				**647070**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				586232	586232
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				60838	
		Сметная прибыль -	Тенге				**140062**	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1890840**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1491	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1070807	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1890840	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1491	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1070807	
ИТОГО ПО АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				13970181	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1568362	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				132649	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				66816	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				12269169	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				922856	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				14893037	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				536149	
	ИТОГО:		Тенге				15429186	
	Сметная прибыль		Тенге				1234335	
	ИТОГО по акту:		Тенге				16663521	
	Временные здания и сооружения 1.5% к-0.8		Тенге				199962	
	ИТОГО:		Тенге				16863483	
	НДС 12%		Тенге				2023618	
	ВСЕГО по акту:		Тенге				18887101	
	Скидка		Тенге				3777739	
	ВСЕГО к оплате:		**Тенге**				15109361	

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Казахская школа-гимназия №15 города Темиртау" акимата города Темиртау

Директор _____ Наушеков Б.К.

Технадзор:
ТОО "Alem Construction Group"

Директор _____ Искаков Е.С.

Подрядчик:
ТОО "Куат Строй"

Директор _____ Абильдаев К.А.

Ф2в

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Казахская школа-гимназия №15 города Темиртау" акимата города Темиртау

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Куат Строй"

ДОГОВОР: Дополнительное соглашение №2 от 26.04.2018г. к Договору № 67 от 19.02.18г.

Наименование стройки - г.Темиртау, пр.Комсомольский, 91. КГУ "КШГ №15 г.Темиртау"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "КШГ №15 г.Темиртау"

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018 года

Составлен в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге за проект	Накладные расходы Уровень нормы % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ						
1	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	Окна м2	306,1800		2825,32	865056	69,8 148846
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,938975	287,495	288,02	226552	
1.2	01-010102-0103	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,083625	25,604	820,81	21016	
		Итого оплата труда:				**808,57**	**247568**	
1.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,039	11,941	1434,32	17127	
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,039	11,941	80,61	963	
1.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш-ч	0,155875	47,726	38,64	890	
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч					
1.5	33-011201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,044625	13,663	1812,38	24763	
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,044625	13,663	80,61	1,048	
1.6	34-030302-0301	Перфоратор электрический	маш-ч	0,24025	73,55	15,00	1103	
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч					
		Итого эксплуатация машин:				**143,33**	**43883**	
1.7	21-100502-1901	Вата минеральная для герметизации стыков и блокировки оконных 750 мл	шт	0,69	211,204	982,75	207620	
1.8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт	7,89	149,103	24,49	29169	
1.9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	171,461	108,14	18542	
1.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ГКУД	м	1,56	477,631	80,69	38541	
1.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт	8	2449,44	9,88	24200	
1.12	21-130808-9901	Лента бутиловая	м	2,44	747,079	48,98	36592	
		Итого материалов:				**1158,35**	**354663**	
		Итого прямые затраты:				**2041,61**	**625099**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				2525,13	773145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		80,96	27833	
		Накладные расходы	%	--		574,43	175829	
		Сметная прибыль	%	8		209,28	64078	
2	21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - глухая и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**306,1800**		**31383,54**	**9609013**	
		Итого прямые затраты:	м2			28049,07	8588064	
		НР второго уровня	%	3,6		1009,77	309120	
		Накладные расходы	%	--		1009,77	309120	
		Сметная прибыль	%	8		2324,71	711779	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**9213163**	**148046**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9213163**	
Материалы -			Тенге				**354663**	
Всего заработная плата -			Тенге				**247568**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8588064**	
		Накладные расходы -	Тенге				**485049**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				148046	148046
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				337003	
		Сметная прибыль -	Тенге				**775857**	
ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10474069**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**313**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**247568**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**10474069**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**313**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**247568**	
		РАЗДЕЛ 2.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
3	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**306,1800**		**2190,77**	**670769**	**50,8** 196634
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел.-ч	1,664	506,991	728,44	368876	
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0774	23,698	367,94	18199	
		Итого оплата труда:				1264,21	387074	
3.3	31-030602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	23,698	1434,32	33991	
		в т.ч. заработная плата машинистов (прямые) 1 чел	чел.-ч	0,0774	23,698	367,94	18199	
		Итого эксплуатация машин:				111,02	33991	
		Итого прямые затраты:				1315,78	402867	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1958,06	599500	
		НР второго уровня	%	3,6		70,49	21582	
		Накладные расходы	%	--		712,70	218210	
		Сметная прибыль	%	8		162,28	49687	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**402867**	**196634**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**402867**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего заработная плата -	Тенге				387074	
		Накладные расходы -	Тенге				218216	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				196634	196634
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				21582	
		Сметная прибыль -	Тенге				49687	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				670769	
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч				530	
		Сметная заработная плата -	Тенге				387074	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				670769	
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч				530	
		Сметная заработная плата -	Тенге				387074	
ИТОГО ПО АКТУ								
		Итого прямые затраты:	Тенге				9616030	
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				595428	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				77874	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				39215	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				8942728	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- на специфическое оборудование поставка подрядчика	Тенге				0	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				344680	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				9960709	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				358586	
		ИТОГО:	Тенге				10319295	
		Сметная прибыль	Тенге				825544	
		ИТОГО по акту:	Тенге				11144838	
		Временные здания и сооружения 1,5% п-0,8	Тенге				133738	
		ИТОГО:	Тенге				11278576	
		НДС 12%	Тенге				1353429	
		ВСЕГО по акту:	Тенге				12632005	
		Скидка	Тенге				2526615	
		ВСЕГО к оплате:	**Тенге**				**10105390**	

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Казахская школа-гимназия №15 города Темиртау" акимата города Темиртау

Директор _____ Тапкенова

Технический надзор:
ТОО "Alem Construction Group"

_____ Исаков Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Куат Строй"

Директор _____ Абильдаев К.А.

Ф2в

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Казахская школа-гимназия №15 города Темиртау" акимата города Темиртау
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Куат Строй"
ДОГОВОР: № 67 от 19.02.18г.

Наименование стройки - г.Темиртау, пр.Комсомольский, 91, КГУ "КСШ №15 г.Темиртау"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "КСШ №15 г.Темиртау"

АКТ № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ к 01 августу 2018 года

Составлена 15 текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и номер ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ					
		Окна					
1	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 18 ст. в ант. выц. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	**41,0000**		**2434,41**	**99811**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=767,94)	чел-ч	0,243685	9,991	767,94	7672
1.2	01-000102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002375	0,097375	846,15	82
		Итого оплата труда:				**489,15**	**7755**
1.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0005	0,0205	1434,22	29
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,001875	0,076875	1812,38	139
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				**4,12**	**169**
1.5	21-000205-0108	Доска подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	1	41	1647,40	67543
1.6	21-109502-1001	Пена монтажная для герметизации стыков в бытовчике емкостью 750 мл	шт	0,566	23,206	982,75	27876
1.7	21-130836-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт	4	164	9,88	1620
		Итого материалы:				**2243,16**	**94969**
		НР первого уровня	%	59,8		113,11	4621
		НР второго уровня	%	3,6		91,71	3746
		Накладные расходы	%	--		204,82	8398
		Сметная прибыль	%	8		211,14	8657
		Сметная стоимость:				**2850,36**	**116865**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**12-110101-0701 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка откосов внутри зданий по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	**м2**	**230,0000**		**3818,02**	**878144**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4*807,44)	чел-ч	3,852	885,96	807,44	715360
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	2,668	787,94	2049
		Итого оплата труда:				**3119,17**	**717408**
2.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	2,668	1434,32	3827
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых [illegible]	чел-ч	0,0116	2,668	787,94	2049
		Итого эксплуатация машин:				**16,64**	**3827**
2.4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	10,12	15705,09	158936
2.5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,081	18,63	--	--
2.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,805	27,67	22
		Итого материалы:				**691,12**	**158958**
		НР первого уровня	%	59,1		1843,42	423988
		НР второго уровня	%	3,6		203,81	46877
		Накладные расходы	%	--		2047,24	470865
		Сметная прибыль	%	8		469,22	107921
		Сметная стоимость:				**6334,48**	**1456930**
3	**11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**230,0000**		**753,93**	**173404**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9*857,3)	чел-ч	0,52348	120,4	857,30	103219
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,041625	9,574	770,62	7378
		Итого оплата труда:				**480,86**	**110597**
3.3	31-050504-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,25875	3432,54	888
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых [illegible]	чел-ч	0,001125	0,25875	867,01	224
3.4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,037	8,51	824,21	7014
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых [illegible]	чел-ч	0,037	8,51	867,01	7375
3.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,805	1434,32	1155
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых [illegible]	чел-ч	0,0035	0,805	867,01	698
		Итого эксплуатация машин:				**39,38**	**9057**
3.6	22-050101-0202	Смеси сухие напольные готовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,436	790,28	77,26	61857
3.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	2,576	27,67	71
		Итого материалы:				**265,78**	**61128**
		НР первого уровня	%	54,8		263,51	60607
		НР второго уровня	%	3,6		36,63	8424
		Накладные расходы	%	--		300,14	69032
		Сметная прибыль	%	8		84,33	19395
		Сметная стоимость:				**1138,39**	**261831**
4	**12-110102-1101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	**м2**	**570,0000**		**3399,22**	**1937556**

1	2	3	4	5	6	7	8
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=837,23)	чел-ч	3,234	1843,38	837,23	1543333
		Итого оплата труда:				**2707,60**	**1543333**
4.2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0156	7,752	36,71	285
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел-ч	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**0,50**	**285**
4.3	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	25,08	15705,09	393884
4.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0968	55,176	–	–
4.5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	1,995	27,67	55
		Итого материалов:				**691,12**	**393939**
		НР первого уровня	%	59,1		1600,19	912110
		НР второго уровня	%	3,6		179,98	102588
		Накладные расходы	%	–		1789,17	1014698
		Сметная прибыль	%	8		414,35	236180
		Сметная стоимость:				**5593,74**	**3188435**
5	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**800,0000**		**306,71**	**245367**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=807,44)	чел-ч	0,26565	212,32	807,44	171592
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	1,1	858,00	944
		Итого оплата труда:				**215,68**	**172541**
5.3	31-050602-0101	Подъемники монтажные, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,1	1434,32	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел-ч	чел-ч	0,000125	0,1	707,94	71
5.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	1	1812,38	1812
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел-ч	чел-ч	0,00125	1	707,94	707
		Итого эксплуатация машин:				**2,44**	**1956**
5.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	2,48	84,66	210
5.6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	6,72	162,18	1090
5.7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,504	133292,56	67179
5.8	22-040301-9901	Шпаклевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	40	83,38	3335
		Итого материалов:				**89,77**	**71814**
		НР первого уровня	%	54,8		118,19	94552
		НР второго уровня	%	3,6		15,30	12237
		Накладные расходы	%	–		133,49	106790
		Сметная прибыль	%	8		35,22	28173
		Сметная стоимость:				**475,41**	**380330**
				Двери			
6	**11-100501-0201 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**7,0000**		**2846,86**	**19928**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=797,73)	чел-ч	0,95933	6,715	797,73	5357
6.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	0,59325	820,11	487

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**834,79**	**5844**
6. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	4,280875	1434,32	403
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,040125	4,280875	267,94	216
6. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,261375	1,83	18,64	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	–	–	–	–
6. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	4,312375	1812,38	566
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,044625	4,312375	267,94	171
6. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,402625	2,818	15,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**149,34**	**1045**
6. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в бытовые емкостью 750 мл	шт.	1,235	8,645	982,75	8496
6. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,52	45,64	24,49	1118
6. 9	21-130809-0301	Лента бутилкаучуковая диффузионная	м	0,43	3,01	108,14	326
6. 10	21-130809-0302	Лента бутилкаучуковая ПСУД	м	2,95	20,51	80,69	1655
6. 11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	56	9,88	553
6. 12	21-130809-9901	Лента бутилкаучуковая	м	4,02	28,14	48,98	1378
		Итого материалов:				**1932,23**	**13526**
		НР первого уровня	%	59,8		499,20	3494
		НР второго уровня	%	3,6		120,46	843
		Накладные расходы	%	—		619,66	4338
		Сметная прибыль	%	8		277,32	1941
		Сметная стоимость:				**3743,84**	**26207**
7	**21-090202-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**7,0000**		**15047,85**	**105335**
		НР второго уровня	%	3,6		541,72	3792
		Накладные расходы	%	--		541,72	3792
		Сметная прибыль	%	8		1247,17	8730
		Сметная стоимость:				**16836,74**	**117857**
8	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**22,6800**		**1308,99**	**29688**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	1,122	25,438	788,02	20043
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,031625	4,717255	882,57	633
		Итого оплата труда:				**911,75**	**20679**
8. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,197	4,468	12,38	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	–	–	–	–
8. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,0567	3189,12	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0567	2682,92	152
8. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,0567	1434,32	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0567	267,94	15
8. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,059625	1,552	18,64	25

1	2	3	4	5	6	7	8
		4.1.4 затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
8. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,026625	0,603855	1812,38	1094
		4.1.4 затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,026625	0,603855	867,01	524
8. 8	34-030204-0101	Пресс столярный	маш.-ч	0,051	1,157	38,68	45
		4.1.4 затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				65,34	1482
8. 9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,02268	21971,56	498
8.10	21-160502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,24	5,443	982,75	5349
8.11	21-130207-1026	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,00	68,72	33,19	2281
8.12	21-130299-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,163523	196,56	32
		Итого материалы:				359,81	8161
		НР первого уровня	%	59,8		545,23	12366
		НР второго уровня	%	3,6		66,75	1514
		Накладные расходы	%	–		611,98	13880
		Сметная прибыль	%	8		153,68	3485
		Сметная стоимость:				2074,65	47053
9	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**5,8800**		**7746,93**	**45552**
		НР второго уровня	%	3,6		278,89	1640
		Накладные расходы	%	–		278,89	1640
		Сметная прибыль	%	8		642,07	3775
		Сметная стоимость:				8667,89	50967
10	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**15,1200**		**6212,78**	**93937**
		НР второго уровня	%	3,6		223,66	3382
		Накладные расходы	%	–		223,66	3382
		Сметная прибыль	%	8		514,92	7786
		Сметная стоимость:				6951,36	105104
11	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**1,6800**		**7746,93**	**13015**
		НР второго уровня	%	3,6		278,89	469
		Накладные расходы	%	–		278,89	469
		Сметная прибыль	%	8		642,07	1079
		Сметная стоимость:				8667,89	14562

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**33,0000**		**428,75**	**14149**
		НР второго уровня	%	3,6		15,44	509
		Накладные расходы	%	–		15,44	509
		Сметная прибыль	%	8		35,53	1173
		Сметная стоимость:				479,72	15831
13	**21-090404-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**13,0000**		**4346,04**	**56499**
		НР второго уровня	%	3,6		156,46	2034
		Накладные расходы	%	–		156,46	2034
		Сметная прибыль	%	8		360,20	4683
		Сметная стоимость:				4862,70	63215
14	**12-110101-0701 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	**м2**	**31,0000**		**3818,02**	**118359**
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=807,44)	чел-ч	2,852	119,412	807,44	96418
14.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,3596	767,94	276
		Итого оплата труда:				3119,17	96694
14.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0116	0,3596	1434,32	516
		31.1 Затраты труда машинистов, включая 1 чел	чел-ч	0,0116	0,3596	767,94	276
		Итого эксплуатация машин:				16,64	516
14.4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	1,364	15705,09	21422
14.5	21-130816-3476	Мусор строительный	т	0,081	2,511	–	–
14.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,1085	27,67	3
		Итого материалов:				691,12	21425
		НР первого уровня	%	59,1		1843,43	57146
		НР второго уровня	%	3,6		203,81	6318
		Накладные расходы	%	–		2047,24	63464
		Сметная прибыль	%	8		469,22	14546
		Сметная стоимость:				6334,48	196369
15	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**31,0000**		**306,71**	**9508**
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=807,44)	чел-ч	0,26565	8,235	807,44	6649
15.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,042625	858,00	37
		Итого оплата труда:				215,68	6684
15.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,000125	0,003875	1434,32	6

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в наш	чел-ч	0,00125	0,03875	767,94	30
15.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,03875	1812,38	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в наш	чел-ч	0,00125	0,03875	867,01	34
		Итого эксплуатация машин:				**2,44**	**74**
15.5	21-130803-1001	Нефть	кг	0,0031	0,0961	84,66	8
15.6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,2604	162,18	42
15.7	22-040802-0101	Краска водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,01953	133292,56	2603
15.8	22-040301-9901	Шпаклевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	1,55	83,38	129
		Итого материалов:				**89,77**	**2783**
		НР первого уровня	%	54,8		118,19	3664
		НР второго уровня	%	5,6		15,30	474
		Накладные расходы	%	–		133,49	4138
		Сметная прибыль	%	8		35,22	1092
		Сметная стоимость:				**475,41**	**14738**
16	**11-460201-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	**м3**	**42,8000**		**26743,88**	**1144638**
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=735,57)	чел-ч	14,63	626,164	735,57	460587
		Итого оплата труда:				**10761,39**	**460587**
16.2	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32	3,696	74,85	1023
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в наш	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**23,98**	**1023**
16.3	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	10,272	13662,87	140345
16.4	21-030101-0100	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	17,12	31698,62	542680
		Итого материалов:				**15958,54**	**683025**
		НР первого уровня	%	50,8		5466,79	233978
		НР второго уровня	%	5,6		1159,58	49636
		Накладные расходы	%	–		6626,37	283609
		Сметная прибыль	%	8		2669,62	114269
		Сметная стоимость:				**36039,87**	**1542506**
17	**11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Облицовка лицевым кирпичем**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**110,0000**		**5025,79**	**552837**
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=767,94)	чел-ч	1,391	153,065	767,94	117545
17.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,051375	5,651	867,01	4900
		Итого оплата труда:				**1113,13**	**122444**
17.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,051375	5,651	3638,50	20562
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в наш	чел-ч	0,051375	5,651	867,01	4896
		Итого эксплуатация машин:				**186,93**	**20562**

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 4	21-020401-2889	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,021	2,53	13652,87	34567
17. 5	21-030101-0205	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	5,544	68420,98	379326
17. 6	21-050302-0104	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,00253	205870,68	521
17. 7	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,0176	17472,63	308
17. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	0,33	27,67	9
		Итого материалы:				**3770,28**	**414730**
		НР первого уровня	%	50,8		365,47	62202
		НР второго уровня	%	3,6		201,29	22141
		Накладные расходы	%	–		766,76	84343
		Сметная прибыль	%	8		463,40	50974
		Сметная стоимость:				**6255,95**	**688155**
18	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**44,4000**		**1086,48**	**48240**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8*846,94)	чел-ч	0,851	37,784	846,94	32001
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06925	3,075	767,94	2361
		Итого оплата труда:				**773,93**	**34362**
18. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш-ч	0,05875	2,609	943,53	2461
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 маш.	чел-ч	0,05875	2,609	767,94	2004
18. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0105	0,4662	1434,32	669
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 маш.	чел-ч	0,0105	0,4662	767,94	358
		Итого эксплуатация машин:				**70,49**	**3130**
18. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	0,83028	15705,09	13046
18. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,002664	19892,77	53
18. 7	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,05328	301,84	16
		Итого материалы:				**295,24**	**13109**
		НР первого уровня	%	54,8		424,11	18831
		НР второго уровня	%	3,6		54,38	2415
		Накладные расходы	%	–		478,49	21245
		Сметная прибыль	%	8		125,20	5559
		Сметная стоимость:				**1690,17**	**75044**
19	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на гипсовой основе толщиной 4 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**44,4000**		**665,48**	**29547**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6*827,51)	чел-ч	0,4255	18,892	827,51	15633

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025375	1,038	770,06	799
		Итого оплата труда:				370,11	16435
19. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0232	3432,54	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, разряд 5 чел	чел-ч	0,0005	0,0232	867,07	19
19. 4	31-050101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,020875	0,92685	824,21	764
		в т.ч. затраты труда машинистов, разряд 5 чел	чел-ч	0,020875	0,92685	767,94	712
19. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,0888	1434,32	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, разряд 5 чел	чел-ч	0,002	0,0888	767,94	68
		Итого эксплуатация машин:				21,79	967
19. 6	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,15	6,66	170,91	1138
19. 7	22-050101-0302	Смеси сухие штукатурные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,44	152,736	77,26	11800
19. 8	21-130705-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,27972	27,67	8
		Итого материалов:				291,59	12946
		НР первого уровня	%	54,8		202,82	9005
		НР второго уровня	%	3,6		31,26	1388
		Накладные расходы	%	–		234,08	10393
		Сметная прибыль	%	8		71,96	3193
		Сметная стоимость:				971,52	43136
20	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**44,4000**		**305,71**	**13618**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4*807,44)	чел-ч	0,26565	11,795	807,44	9524
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,06105	858,00	52
		Итого оплата труда:				215,68	9576
20. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,00555	1434,32	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, разряд 5 чел	чел-ч	0,000125	0,00555	767,94	4
20. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,0555	1812,38	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, разряд 5 чел	чел-ч	0,00125	0,0555	867,01	48
		Итого эксплуатация машин:				2,44	109
20. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,13764	84,66	12
20. 6	21-130813-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,37296	162,18	60
20. 7	22-040802-0101	Краска водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,027972	133292,56	3728
20. 8	22-040301-9901	Шпаклевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	2,22	83,38	185
		Итого материалов:				89,77	3986
		НР первого уровня	%	54,8		118,19	5248
		НР второго уровня	%	3,6		15,30	679
		Накладные расходы	%	–		133,49	5927
		Сметная прибыль	%	8		35,22	1564
		Сметная стоимость:				475,41	21108
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5629132

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**5558485**
		Материалы -	Тенге				**1951499**
		Всего заработная плата -	Тенге				**3324939**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**257839**
		Накладные расходы -	Тенге				**2170400**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1901829
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				268571
		Сметная прибыль -	Тенге				**618311**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**8347196**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4105**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3324939**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**70647**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**70647**
		Накладные расходы -	Тенге				**2543**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5855**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**79046**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8426242**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4105**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3324939**

РАЗДЕЛ 2.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

		Потолки					
21	**11-150108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство "Армстронг"**	**м2**	**103,0650**		**1116,54**	**115077**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=846,94)	чел-ч	1,179	121,488	846,94	102899
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06675	6,88	852,91	5868
		Итого оплата труда:				**1055,26**	**108761**
21. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,066875	6,892	12,38	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 6 час.	чел-ч	–	–	–	–
21. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0095	0,979117	1434,32	1404
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час.	чел-ч	0,0095	0,979117	267,94	262
21. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05725	5,9	1812,38	10694
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час.	чел-ч	0,05725	5,9	807,61	4765
		Итого эксплуатация машин:				**118,21**	**12184**
		НР первого уровня	%	54,8		578,28	59601
		НР второго уровня	%	3,6		61,01	6288
		Накладные расходы	%	–		639,30	65889
		Сметная прибыль	%	8		140,47	14477
		Сметная стоимость:				**1896,31**	**195443**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**22-030301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Подвесной потолок "Армстронг" с комплектующими**	**м2**	**103,0650**		**2216,04**	**228396**
		НР второго уровня	%	3,6		79,78	8222
		Накладные расходы	%	–		79,78	8222
		Сметная прибыль	%	8		183,67	18929
		Сметная стоимость:				**2479,48**	**255548**
				Стены			
23	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**165,9000**		**3987,76**	**661569**
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6*827,51)	чел-ч	1,748	289,993	827,51	239972
23.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020625	3,422	772,74	2644
		Итого оплата труда:				**1462,43**	**242616**
23.3	31-050501-0103	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,1659	3432,54	569
		в т.ч. затраты труда машинистов, человек-часов	чел-ч	0,002	0,1656	867,91	144
23.4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01625	2,696	824,21	2222
		в т.ч. затраты труда машинистов, человек-часов	чел-ч	0,01625	2,686	767,44	2060
23.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003375	0,559913	1434,22	803
		в т.ч. затраты труда машинистов, человек-часов	чел-ч	0,003375	0,559913	767,44	430
		Итого эксплуатация машин:				**21,67**	**3595**
23.6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,8295	84,66	70
23.7	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (одноотенные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	165,9	2303,17	382096
23.8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	82,95	149,28	12383
23.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0093	1,543	27,67	43
23.10	22-050102-0101	Смеси сухие - бетонный клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	3,75	622,125	37,63	23411
		Итого материалы:				**2519,60**	**418002**
		НР первого уровня	%	54,8		801,41	132954
		НР второго уровня	%	3,6		172,41	28603
		Накладные расходы	%	–		973,82	161557
		Сметная прибыль	%	8		396,93	65850
		Сметная стоимость:				**5358,50**	**888976**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1005042**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1005042**
Материалы -			Тенге				**418002**
Всего заработная плата -			Тенге				**351377**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**228396**
		Накладные расходы -	Тенге				**235668**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				192555

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				43113
		Сметная прибыль -	Тенге				**99257**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1339966**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**422**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**351377**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1339966**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**422**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**351377**

РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ

Тип Л1

24	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**148,2000**		**594,49**	**88103**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2*715,49)	чел-ч	0,4094	60,673	715,49	43411
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	2,353	767,94	1807
		Итого оплата труда:				**305,11**	**45218**
24. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,113373	16,802	12,87	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч				
24. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,015874	2,353	1434,32	3374
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,015875	2,353	767,94	1807
		Итого эксплуатация машин:				**24,23**	**3591**
24. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,023	13547,59	40958
24. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м2	0,035	5,187	27,67	144
		Итого материалов:				**277,34**	**41102**
		НР первого уровня	%	60,9		185,81	27528
		НР второго уровня	%	2,6		28,09	4163
		Накладные расходы	%	–		213,90	31701
		Сметная прибыль	%	8		64,67	9584
		Сметная стоимость:				**873,07**	**129388**
25	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 25мм**	**м2 стяжки**	**148,2000**		**76,85**	**11389**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2*715,49)	чел-ч	0,00506	0,749892	715,49	537
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	0,389025	767,94	299
		Итого оплата труда:				**5,64**	**835**
25. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,029	4,298	12,87	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч				
25. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,002625	0,389025	1434,32	558
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,002625	0,389025	767,94	299
		Итого эксплуатация машин:				**4,14**	**613**
25. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,75582	13547,59	10240
		Итого материалов:				**69,09**	**10240**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		5,43	508
		НР второго уровня	%	3,6		2,89	428
		Накладные расходы	%	–		6,32	937
		Сметная прибыль	%	8		6,65	986
		Сметная стоимость:				**89,83**	**13313**
26	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**148,2000**		**2045,47**	**303138**
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=748,52)	чел-ч	0,4393	65,104	748,52	48732
26.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010625	1,375	826,22	1301
		Итого оплата труда:				**337,60**	**50033**
26.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004375	0,648375	1434,32	930
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,004375	0,648375	867,94	563
26.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	0,92625	1812,38	1679
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,92625	867,01	803
		Итого эксплуатация машин:				**17,60**	**2609**
26.5	21-100502-1801	Клей Бустилат	т	0,0005	0,0741	232638,14	17238
26.6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,741	84,66	63
26.7	27-060101-0102	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гомогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	151,164	1551,27	234496
		Итого материалы:				**1699,04**	**251797**
		НР первого уровня	%	60,9		203,60	30470
		НР второго уровня	%	3,6		81,04	12019
		Накладные расходы	%	–		286,64	42489
		Сметная прибыль	%	8		186,57	27649
		Сметная стоимость:				**2518,67**	**373267**
27	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**67,0000**		**270,65**	**18133**
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=879,96)	чел-ч	0,103385	6,927	879,96	6095
27.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,025125	867,01	22
		Итого оплата труда:				**91,30**	**6117**
27.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,025125	1812,38	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,025125	867,01	22
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**46**
27.4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	3,45	547,74	1890
27.5	22-060401-0001	Плинтусы для полов из плексигласа ГОСТ 19111-2001	м	1,01	67,67	149,29	10102
		Итого материалы:				**178,99**	**11992**
		НР первого уровня	%	60,9		55,60	3726
		НР второго уровня	%	3,6		11,74	787
		Накладные расходы	%	–		67,35	4512
		Сметная прибыль	%	8		27,04	1812
		Сметная стоимость:				**365,03**	**24457**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Тип КП1				
28	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**60,2000**		**594,49**	**35788**
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.2=715.49)	чел-ч	0.4094	24.646	715.49	17634
28.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.015875	0.955675	767.94	734
		Итого оплата труда:				**305,11**	**18368**
28.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.113375	6.825	12.87	88
		[illegible]	чел-ч	–	–	–	–
28.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.015875	0.955675	1434.32	1371
		[illegible]	чел-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				**24,23**	**1459**
28.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	1.228	13547.59	16638
28.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.035	2.107	27.67	58
		Итого материалов:				**277,34**	**16696**
		НР первого уровня	%	60.9		185.81	11186
		НР второго уровня	%	3.6		28.09	1691
		Накладные расходы	%	–		213.90	12877
		Сметная прибыль	%	8		64.67	3893
		Сметная стоимость:				**873,07**	**52559**
29	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 30мм**	**м2 стяжки**	**120,4000**		**76,85**	**9253**
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.2=715.49)	чел-ч	0.00506	0.609224	715.49	436
29.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.002625	0.31605	767.94	242
		Итого оплата труда:				**5,64**	**679**
29.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.029	3.492	12.87	45
		[illegible]	чел-ч	–	–	–	–
29.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.002625	0.31605	1434.32	453
		[illegible]	чел-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				**4,14**	**498**
29.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0051	0.61494	13547.59	8319
		Итого материалов:				**69,09**	**8319**
		НР первого уровня	%	60.9		3.43	413
		НР второго уровня	%	3.6		2.89	348
		Накладные расходы	%	–		6.32	761
		Сметная прибыль	%	8		6.65	801
		Сметная стоимость:				**89,83**	**10815**
30	**11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**60,2000**		**2947,73**	**177453**
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.2=788.02)	чел-ч	1.219	73.384	788.02	57828
30.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.03675	2.212	789.51	1747
		Итого оплата труда:				**989,61**	**59575**

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 3	31-050501-0101	Автокраны: 5 т	маш.-ч	0,0045	0,2709	3432,54	930
		в т.ч. заработная плата машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,2709	887,01	240
30. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02875	1,731	1434,32	2482
		в т.ч. заработная плата машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,02875	1,731	707,04	1224
30. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,2107	1812,38	382
		в т.ч. заработная плата машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,2107	867,01	183
		Итого эксплуатация машин:				**63,03**	**3794**
30. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,7826	12819,01	10032
30. 7	22-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	61,404	1681,51	103251
30. 8	21-070510-0501	Опалубка деревянная	м2	0,0306	1,842	1348,14	2483
30. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	2,318	27,67	64
		Итого материалов:				**1924,11**	**115831**
		НР первого уровня	%	60,0		602,67	36281
		НР второго уровня	%	3,6		122,81	7394
		Накладные расходы	%	–		730,49	43975
		Сметная прибыль	%	8		294,26	17714
		Сметная стоимость:				**3972,47**	**239143**
31	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**121,0000**		**479,12**	**57974**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=857,3)	чел-ч	0,2714	32,839	857,30	28155
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,09075	867,01	79
		Итого оплата труда:				**233,32**	**28232**
31. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00075	0,09075	1812,38	164
		в т.ч. заработная плата машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,09075	867,01	79
		Итого эксплуатация машин:				**1,36**	**164**
31. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,1936	12819,01	2482
31. 5	22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	122,21	222,36	27175
		Итого материалов:				**245,09**	**29656**
		НР первого уровня	%	60,9		142,09	17193
		НР второго уровня	%	3,6		22,36	2706
		Накладные расходы	%	–		164,46	19899
		Сметная прибыль	%	8		51,49	6230
		Сметная стоимость:				**695,07**	**84103**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**701233**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**701233**
Материалы -			Тенге				**485633**
Всего заработная плата -			Тенге				**209056**
		Накладные расходы -	Тенге				**157143**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**127315**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				29828
		Сметная прибыль -	Тенге				**68670**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**927045**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**273**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**209056**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**927045**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**273**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**209056**
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛАХ					
32	**11-100103-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство**	**м2 перегородок**	**20,1440**		**1034,94**	**20848**
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2*788,02)	чел-ч	1,022	20,594	788,02	16229
32.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04775	0,961876	867,01	834
		Итого оплата труда:				**847,03**	**17063**
32.3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,011125	0,224102	16,60	4
		в т.ч. заработная плата машинистов, занятых ручным трудом	чел-ч				
32.4	34-030204-0101	Рубанок электрический	маш.-ч	0,011125	0,224102	17,77	4
		в т.ч. заработная плата машинистов, занятых ручным трудом	чел-ч				
32.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04775	0,961876	1812,28	1743
		в т.ч. заработная плата машинистов, занятых управлением машин	чел-ч	0,04775	0,961876	867,01	834
		Итого эксплуатация машин:				**86,92**	**1751**
32.6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000684	0,013779	205870,68	2837
32.7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,008	0,161152	196,56	32
		Итого материалы:				**142,39**	**2868**
		НР первого уровня	%	59,6		506,53	10203
		НР второго уровня	%	3,6		55,49	1118
		Накладные расходы	%	--		562,02	11321
		Сметная прибыль	%	8		127,76	2574
		Сметная стоимость:				**1724,72**	**34743**
33	**21-050201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0080**		**174565,28**	**1397**
		НР второго уровня	%	3,6		6284,35	50
		Накладные расходы	%	--		6284,35	50
		Сметная прибыль	%	8		14467,97	116
		Сметная стоимость:				**195317,60**	**1563**
34	**21-070506-1095 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород ГОСТ 3916.1-96, повышенной водостойкости марки ФСФ, шлифованная, сорт 3/4, толщина 30 мм**	**м2**	**20,1440**		**3946,04**	**79489**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		142,06	2862
		Накладные расходы	%	--		142,06	2862
		Сметная прибыль	%	8		127,05	6588
		Сметная стоимость:				4415,15	88939
35	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**12,0000**		**428,75**	**5145**
		НР второго уровня	%	3,6		15,44	185
		Накладные расходы	%	--		15,44	185
		Сметная прибыль	%	8		35,53	426
		Сметная стоимость:				479,72	5757
36	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**6,0000**		**498,01**	**2988**
		НР второго уровня	%	3,6		17,93	108
		Накладные расходы	%	--		17,93	108
		Сметная прибыль	%	8		41,28	248
		Сметная стоимость:				557,21	3343
37	21-090404-1006 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	**пара**	**6,0000**		**3637,42**	**21825**
		НР второго уровня	%	3,6		130,95	786
		Накладные расходы	%	--		130,95	786
		Сметная прибыль	%	8		301,47	1809
		Сметная стоимость:				4069,84	24419
38	11-460302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка (1,6м2 х 0,12м=0,192 м3)**	**м3**	**0,1920**		**13522,23**	**2596**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=807,44)	чел-ч	10,6	2,035	807,44	1643
38. 2	01-010102-0106	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,54	0,48768	867,01	423
		Итого оплата труда:				10761,07	2066
38. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,54	0,48768	1920,48	937
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 часа	чел-ч	2,54	0,48768	867,01	423
38. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,08	0,97536	16,80	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 часа	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				4963,36	953
		НР первого уровня	%	50,8		5456,62	1050
		НР второго уровня	%	3,6		682,60	131
		Накладные расходы	%	--		6150,22	1181

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1573,80	302
		Сметная стоимость:				21246,24	4079
39	**11-460201-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 (1,2м2 х 0,12м =0,144м3)**	**м3**	**0,1440**		**26743,88**	**3851**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=735,57)	чел-ч	14,63	2,107	735,57	1550
		Итого оплата труда:				10761,39	1550
39. 2	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш-ч	0,32	0,04608	74,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в этих	чел-ч	-	-	-	-
		Итого эксплуатация машин:				23,95	3
39. 3	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,03456	13662,87	472
39. 4	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,0576	31698,62	1826
		Итого материалы:				15958,54	2298
		НР первого уровня	%	50,8		5466,79	787
		НР второго уровня	%	3,6		1159,58	167
		Накладные расходы	%	–		6626,37	954
		Сметная прибыль	%	8		2669,62	384
		Сметная стоимость:				36039,87	5190
40	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**357,63**	**358**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	0,1702	0,1702	788,02	134
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05375	0,05375	867,01	47
		Итого оплата труда:				180,72	181
40. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,0515	0,0515	3638,50	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в этих	чел-ч	0,0515	0,0515	867,01	45
40. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,00225	0,00225	1812,38	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в этих	чел-ч	0,00225	0,00225	867,01	2
		Итого эксплуатация машин:				191,46	191
40. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0025	12819,01	32
		Итого материалы:				32,05	32
		НР первого уровня	%	62,1		112,23	112
		НР второго уровня	%	3,6		16,91	17
		Накладные расходы	%	–		120,14	120
		Сметная прибыль	%	8		38,94	39
		Сметная стоимость:				525,71	526
41	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 (8ПБ13-1)**	**м3**	**0,0140**		**58003,78**	**812**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		2088,14	29
		Накладные расходы	%	--		2088,14	29
		Сметная прибыль	%	8		4807,35	67
		Сметная стоимость:				**64899,27**	**909**
42	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (поз.1)**	**т**	**0,0020**		**339114,21**	**678**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.5=817.8)	чел-ч	227,7	0,4554	817,80	372
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,0009	990,33	1
		Итого оплата труда:				**186658,70**	**373**
42. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,000375	3189,12	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,1875	0,000375	1162,92	0
42. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,000525	1812,38	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,2625	0,000525	862,01	0
		Итого эксплуатация машин:				**1973,71**	**2**
42. 5	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,002	151827,44	304
		Итого материалов:				**151827,44**	**304**
		НР первого уровня	%	40,5		90529,47	181
		НР второго уровня	%	3,6		15467,17	31
		Накладные расходы	%	--		105996,64	212
		Сметная прибыль	%	8		35608,87	71
		Сметная стоимость:				**480719,72**	**961**
43	**11-070111-0107 РСНБ РК 2015**	**Установка ОГ1**	**м огражд**	**3,0900**		**2693,14**	**8079**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.7=837.23)	чел-ч	2,015	6,037	837,23	5055
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23375	0,70125	1156,59	811
		Итого оплата труда:				**1955,28**	**5866**
43. 3	31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,086375	0,259125	409,97	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел	чел-ч	--	--	--	--
43. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,22875	0,68625	3189,12	2189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,22875	0,68625	1162,92	798
43. 5	32-060101-1501	Электросварка	маш.-ч	0,005	0,015	212,32	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел	чел-ч	--	--	--	--
43. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,015	1812,38	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,005	0,015	862,01	13
		Итого эксплуатация машин:				**775,05**	**2325**
43. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00007	0,00021	12819,01	3
43. 8	21-050301-0105	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00145	0,00435	146363,44	637
43. 9	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,03	91,80	3

1	2	3	4	5	6	7	8
43.10	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, поставляемые на сборке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,00006	364891,12	22
43.11	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,00018	197175,18	35
		Итого материалов:				233,17	700
		НР первого уровня	%	62,1		1214,23	3643
		НР второго уровня	%	3,6		140,67	422
		Накладные расходы	%	--		1354,89	4065
		Сметная прибыль	%	8		323,84	972
		Сметная стоимость:				4371,88	13116
44	23-010201-0136 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,0000		552,03	1656
		НР второго уровня	%	3,6		19,87	60
		Накладные расходы	%	--		19,87	60
		Сметная прибыль	%	8		45,75	137
		Сметная стоимость:				617,66	1853
45	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,2100		64,27	13
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=958,96)	чел-ч	0,033925	0,007124	958,96	7
45.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,000053	866,67	0
		Итого оплата труда:				32,75	7
45.3	31-050501-0101	Автокран грузоподъемностью, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000026	3432,54	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,000125	0,000026	867,91	0
45.4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,000026	36,71	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	--	--	--	--
45.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000026	1812,38	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,000125	0,000026	867,91	0
45.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,00294	47,64	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1,33	--
45.7	21-130304-3101	Керосин нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000003	273897,54	1
45.8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000019	292217,20	6
		Итого материалов:				30,41	6
		НР первого уровня	%	54,2		17,75	4
		НР второго уровня	%	3,6		2,95	1
		Накладные расходы	%	--		20,70	4
		Сметная прибыль	%	8		6,80	1
		Сметная стоимость:				91,77	19
46	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,4200		62,09	26

1	2	3	4	5	6	7	8
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.5=817.8)	чел-ч	0,024495	0,010288	817.80	8
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,000105	866.67	0
		Итого оплата труда:				20.25	9
46. 3	31-050501-0101	Автокрупчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000053	3432.54	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000053	867.67	0
46. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,000053	36,71	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 2 чел.	чел-ч	-	-	-	-
46. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000053	1812,38	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000053	867.67	0
46. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,003413	47,64	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 2 чел.	чел-ч	-	-	-	-
		Итого эксплуатация машин:				1,05	–
46. 7	22-040603-0500	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000006	335243,45	2
46. 8	22-040705-0102	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000038	403480,91	15
		Итого материалов:				41,01	17
		НР первого уровня	%	54,2		10,97	5
		НР второго уровня	%	3,6		2,67	1
		Накладные расходы	%	–		13,61	6
		Сметная прибыль	%	8		6,06	3
		Сметная стоимость:				81,75	34
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				149761
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				118148
Материалы -			Тенге				6225
Всего заработная плата -			Тенге				27114
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				80886
Местные материалы -			Тенге				812
		Накладные расходы -	Тенге				20813
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				15985
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4828
		Сметная прибыль -	Тенге				11117
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				150078
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				34
		Сметная заработная плата -	Тенге				27114
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				29958
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				29958
		Накладные расходы -	Тенге				1078
		Сметная прибыль -	Тенге				2483
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				33519
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				1656
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1656
		Накладные расходы -	Тенге				60

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**137**
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1853**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**185450**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27114**
		РАЗДЕЛ 5.Актовый зал					
47	**11-100402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**50,0000**		**2372,31**	**118615**
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	1,155	57,764	817,80	47240
47.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,425	1014,96	431
		Итого оплата труда:				**953,42**	**47671**
47.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	0,2125	3189,12	678
		в т.ч. затраты труда машинистов, человек-часов	чел-ч	0,00425	0,2125	1162,93	247
47.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0385	1,925	18,64	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, человек-часов	чел-ч	–	–	–	–
47.5	33-040201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00425	0,2125	1812,38	385
		в т.ч. затраты труда машинистов, человек-часов	чел-ч	0,00425	0,2125	907,16	194
47.6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,006625	0,33125	183,26	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, человек-часов	чел-ч	–	–	–	–
47.7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,007	0,35	15,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, человек-часов	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**23,29**	**1165**
47.8	21-060902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	1,255	62,765	75,84	4760
47.9	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,05	102,52	114,25	11713
47.10	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,157	7,85	43,89	345
47.11	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0336	1,68	954,68	1604
47.12	22-030201-0103	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	105	375,14	39390
47.13	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,012	0,6	170,91	103
47.14	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,9108	45,54	133,36	6073
47.15	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0064	6,02	320,63	6
47.16	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,404	70,225	47,83	3359
47.17	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,134	56,72	37,96	2153
47.18	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	2,011	100,535	7,02	706
		Итого материалов:				**1404,22**	**70211**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,8		570,15	28507
		НР второго уровня	%	3,6		105,93	5296
		Накладные расходы	%	—		676,08	33804
		Сметная прибыль	%	8		243,87	12194
		Сметная стоимость:				**3292,26**	**164613**
48	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на гипсовой основе толщиной 4 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**407,0000**		**665,48**	**270851**
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6*827,51)	чел-ч	0,4255	173,178	827,51	143307
48.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023375	9,514	770,06	7326
		Итого оплата труда:				**379,11**	**150633**
48.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,2035	3432,54	699
		в т.ч. затраты труда машинистов, человек-часы	чел-ч	0,0002	0,0814	807,09	66
48.4	31-020101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,020875	8,496	824,21	7003
		в т.ч. затраты труда машинистов, человек-часы	чел-ч	0,020875	8,496	807,09	6854
48.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,814	1434,32	1168
		в т.ч. затраты труда машинистов, человек-часы	чел-ч	0,002	0,814	807,09	657
		Итого эксплуатация машин:				**21,79**	**8869**
48.6	22-040101-0000	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,15	61,05	170,91	10424
48.7	22-050101-0302	Смеси сухие штукатурные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,44	1400,08	77,26	108170
48.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	2,564	27,67	71
		Итого материалов:				**291,59**	**118675**
		НР первого уровня	%	54,8		202,82	82547
		НР второго уровня	%	3,6		31,26	12722
		Накладные расходы	%	—		234,08	95269
		Сметная прибыль	%	8		71,96	29290
		Сметная стоимость:				**971,52**	**395410**
49	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**407,0000**		**306,71**	**124831**
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4*807,44)	чел-ч	0,26565	108,12	807,44	87300
49.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,559623	858,00	480
		Итого оплата труда:				**215,68**	**87780**
49.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,050875	1434,32	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, человек-часы	чел-ч	0,000125	0,050875	807,09	41
49.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,50875	1812,38	922
		в т.ч. затраты труда машинистов, человек-часы	чел-ч	0,00125	0,50875	807,09	410
		Итого эксплуатация машин:				**2,44**	**995**

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 5	21-130803-1001	Бетонь	кг	0,0031	1,262	84,66	107
49. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	3,419	162,18	554
49. 7	22-040802-0101	Краски масляные/эмалевые ВЗАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,25641	133292,56	34178
49. 8	22-040301-0901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10273-90	кг	0,05	20,35	83,38	1697
		Итого материалы:				89,75	36536
		НР первого уровня	%	54,8		118,19	48104
		НР второго уровня	%	3,6		15,30	6226
		Накладные расходы	%	--		133,49	54329
		Сметная прибыль	%	8		35,22	14333
		Сметная стоимость				475,41	193493
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				514297
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				514297
	Материалы -		Тенге				225422
	Всего заработная плата -		Тенге				286084
		Накладные расходы -	Тенге				183402
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				159158
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				24244
		Сметная прибыль -	Тенге				55816
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				753515
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				350
		Сметная заработная плата -	Тенге				286084
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				753515
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				350
		Сметная заработная плата -	Тенге				286084

РАЗДЕЛ 6.Спортзал

50	**12-120104-0504 РСНБ РК 2015**	**Стены. Очистка вручную от краски масляной**	**м2**	**392,0000**		**180,55**	**70777**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,257	100,144	702,54	70777
		Итого оплата труда:				**180,55**	70777
		НР первого уровня	%	59,1		106,71	41829
		НР второго уровня	%	3,6		10,34	4054
		Накладные расходы	%	--		117,05	45883
		Сметная прибыль	%	8		23,81	9333
		Сметная стоимость				321,41	125992
51	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**2,0000**		**6846,85**	**13694**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=777,66)	чел-ч	4,278	8,556	777,66	6654
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	1,1	867,01	954
		Итого оплата труда:				**3803,68**	**7607**
51. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,55	1,1	2638,50	4002
		в т.ч. доплата машинистам, занятым 1 час	чел-ч	0,55	1,1	867,01	954

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				2001,17	4002
51. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	0,22	13662,87	3006
51. 5	21-070201-0401	Бочки обечайки необ. пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,001	17477,63	17
51. 6	21-130703-1402	Вода техническая	м3	0,26	0,52	27,67	14
		Итого материалов:				1518,85	3038
		НР первого уровня	%	50,8		1932,27	3865
		НР второго уровня	%	3,6		316,05	632
		Накладные расходы	%	--		2248,32	4497
		Сметная прибыль	%	8		727,61	1455
		Сметная стоимость				9822,78	19646
52	**21-030302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**115,0000**		**139,97**	**16097**
		НР второго уровня	%	3,6		5,04	579
		Накладные расходы	%	--		5,04	579
		Сметная прибыль	%	8		11,60	1334
		Сметная стоимость				156,61	18010
53	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей на цементной основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**392,0000**		**1045,14**	**409697**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=827,51)	чел.-ч	0,4255	166,796	827,51	138025
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,023375	9,163	770,06	7056
		Итого оплата труда:				570,11	145081
53. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,196	3432,54	673
		в т.ч. затраты труда машинистов, включая 1 чел.	чел.-ч	0,0005	0,196	807,41	159
53. 4	31-050101-0601	Растворомесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,020875	8,183	824,21	6745
		в т.ч. затраты труда машинистов, включая 1 чел.	чел.-ч	0,020875	8,183	807,41	6604
53. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,784	1434,32	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, включая 1 чел.	чел.-ч	0,002	0,784	807,41	633
		Итого эксплуатация машин:				21,79	8542
53. 6	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,15	58,8	179,91	10539
53. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	2,47	27,67	68
53. 8	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	9,7	3802,4	66,54	253012
		Итого материалов:				671,25	263130
		НР первого уровня	%	54,8		202,82	79505
		НР второго уровня	%	3,6		44,93	17611
		Накладные расходы	%	--		247,74	97116

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		103,43	40545
		Сметная стоимость:				1396,32	547358
54	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на гипсовой основе толщиной 7 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**392,0000**		**936,54**	**367122**
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=827,51)	чел-ч	0,4255	166,796	827,51	138025
54.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023375	9,163	770,06	7056
		Итого оплата труда:				370,11	145081
54.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,396	3432,54	673
		в т.ч. затраты труда машинистов, зараб. 1 чел	чел-ч	0,0005	0,396	867,16	170
54.4	31-050101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,020875	8,183	824,21	6745
		в т.ч. затраты труда машинистов, зараб. 1 чел	чел-ч	0,020875	8,183	867,16	6709
54.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,784	1434,32	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, зараб. 1 чел	чел-ч	0,002	0,784	867,16	680
		Итого эксплуатация машин:				21,79	8542
54.6	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2005	кг	0,15	58,8	170,91	10050
54.7	22-050101-0302	Смеси сухие штукатурные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6,948	2723,753	77,26	210437
54.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	2,47	27,67	68
		Итого материалов:				562,64	220555
		НР первого уровня	%	54,8		202,82	79505
		НР второго уровня	%	3,6		41,03	16079
		Накладные расходы	%	–		243,83	95583
		Сметная прибыль	%	8		94,43	37016
		Сметная стоимость:				1274,80	499722
55	**11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,5**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке за 3 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**392,0000**		**940,92**	**368842**
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	0,8073	316,462	817,80	258802
55.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00225	0,882	858,73	757
		Итого оплата труда:				662,14	259560
55.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000188	0,0733	1434,32	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, зараб. 1 чел	чел-ч	0,000188	0,0733	867,16	64
55.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002063	0,8085	1812,24	1465
		в т.ч. затраты труда машинистов, зараб. 1 чел	чел-ч	0,002063	0,8085	867,16	701
		Итого эксплуатация машин:				4,01	1571
55.5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000056	0,014112	1441,42	20
55.6	21-130803-1001	Бетонь	кг	0,00465	1,823	84,66	154

1	2	3	4	5	6	7	8
55.7	21-130812-0800	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0126	4,939	162,18	801
55.8	22-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,006112	0,0441	320899,84	14152
55.9	22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,1695	66,444	371,56	24684
55.10	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,27555	108,016	404,14	43653
55.11	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,765	299,88	83,38	25004
		Итого материалов:				**276,71**	**108469**
		НР первого уровня	%	54,8		302,85	142239
		НР второго уровня	%	3,6		46,94	18399
		Накладные расходы	%	—		409,79	160638
		Сметная прибыль	%	8		108,06	42358
		Сметная стоимость:				**1458,77**	**571838**
56	**12-120104-0501 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой**	**м2**	**368,0000**		**125,05**	**46019**
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,178	63,504	702,54	46019
		Итого оплата труда:				**125,05**	**46019**
		НР первого уровня	%	59,1		73,91	27197
		НР второго уровня	%	3,6		7,16	2636
		Накладные расходы	%	—		81,07	29833
		Сметная прибыль	%	8		16,49	6068
		Сметная стоимость:				**222,61**	**81920**
57	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**368,0000**		**342,05**	**125875**
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=807,44)	чел-ч	0,299	140,032	807,44	88844
57.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,506	858,00	434
		Итого оплата труда:				**242,60**	**89278**
57.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,046	1434,32	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,009	767,44	15
57.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,46	1812,38	834
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,09	807,91	269
		Итого эксплуатация машин:				**2,44**	**900**
57.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,141	84,66	97
57.6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	3,091	162,18	501
57.7	22-040802-0101	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00669	0,25392	133292,56	33846
57.8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	20,24	83,38	1688
		Итого материалов:				**98,18**	**36131**
		НР первого уровня	%	54,8		132,93	48925
		НР второго уровня	%	3,6		17,10	6293
		Накладные расходы	%	—		150,05	55217
		Сметная прибыль	%	8		39,37	14487

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				531,47	195580
58	**11-100102-0603 РСНБ РК 2015**	**Обшивка радиаторов плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**52,2000**		**1399,81**	**73070**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей 3,2=788,021	чел-ч	0,86595	45,203	788,02	35621
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006125	0,319725	867,01	277
		Итого оплата труда:				687,70	35898
58. 3	34-036102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009375	0,489375	16,60	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых [illegible]	чел-ч	--	--	--	--
58. 4	33-010201-0100	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006125	0,319725	1812,38	579
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых [illegible]	чел-ч	0,006125	0,319725	867,01	277
		Итого эксплуатация машин:				11,26	588
58. 5	21-070508-0103	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,01023	0,53505	68089,09	36431
58. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,042	2,192	196,56	431
		Итого материалы:				706,17	36862
		НР первого уровня	%	59,8		611,24	21957
		НР второго уровня	%	3,6		65,20	2403
		Накладные расходы	%	--		476,44	24879
		Сметная прибыль	%	8		150,10	7835
		Сметная стоимость:				2026,35	105776
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1491192**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1491192**
Материалы -			Тенге				**668184**
Всего заработная плата -			Тенге				**799302**
Местные материалы -			Тенге				**16097**
		Накладные расходы -	Тенге				**514216**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				444530
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				69686
		Сметная прибыль -	Тенге				**160433**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2165841**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1001**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**799302**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2165841**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1001**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**799302**

РАЗДЕЛ 7.ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1

Локальная смета 2-1-3

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**125,5000**		**2243,25**	**281528**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=893,56)	чел-ч	1,886	236,693	893,56	211499
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1356	17,018	961,93	16370
		Итого оплата труда:				**1815,69**	**227869**
59. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	16,142	2333,84	39012
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 часа	чел-ч	0,1334	16,142	367,94	5937
59. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,2761	1812,38	500
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 часа	чел-ч	0,0022	0,2761	367,01	101
		Итого эксплуатация машин:				**394,15**	**49466**
59. 5	23-010601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,899	112,825	182,23	20562
		Итого материалов:				**163,84**	**20562**
		НР первого уровня	%	60,4		1086,68	137633
		НР второго уровня	%	3,6		120,24	15090
		Накладные расходы	%	--		1216,92	152723
		Сметная прибыль	%	8		276,81	34749
		Сметная стоимость:				**3736,98**	**468991**
60	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**84,8000**		**2292,42**	**194397**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=893,56)	чел-ч	1,886	159,933	893,56	142910
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1356	11,499	961,93	11061
		Итого оплата труда:				**1815,69**	**153971**
60. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	11,312	2333,84	26401
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 часа	чел-ч	0,1334	11,312	367,94	4637
60. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,18656	1812,38	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 часа	чел-ч	0,0022	0,18656	367,01	68
		Итого эксплуатация машин:				**394,15**	**33424**
60. 5	23-010601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,899	76,235	236,94	18063
		Итого материалов:				**213,01**	**18063**
		НР первого уровня	%	60,4		1096,68	92998
		НР второго уровня	%	3,6		122,01	10346
		Накладные расходы	%	--		1218,69	103345
		Сметная прибыль	%	8		280,89	23819
		Сметная стоимость:				**3791,99**	**321561**
61	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**45,1000**		**1812,98**	**81765**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=893,56)	чел-ч	1,484	66,906	893,56	59784
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0834	3,761	963,19	3623

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1405,93	63407
61.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	3,662	2333,84	8547
		в т.ч. заработная плата машинистов, занятых [illegible]	чел-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
61.4	32-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,09922	3812,38	180
		в т.ч. заработная плата машинистов, занятых [illegible]	чел-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				241,87	10908
61.5	23-010601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,929	41,898	264,28	11073
		Итого материалы:				245,52	11073
		НР первого уровня	%	60,4		849,18	38298
		НР второго уровня	%	3,6		95,84	4322
		Накладные расходы	%	--		945,02	42620
		Сметная прибыль	%	8		220,64	9951
		Сметная стоимость:				2978,64	134337
62	**11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**55,8000**		**1774,94**	**99042**
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=893,56)	чел-ч	1,208	67,379	893,56	60207
62.2	31-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0486	2,712	965,53	2618
		Итого оплата труда:				1125,90	62825
62.3	31-060202-0205	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0464	2,589	2333,84	6043
		в т.ч. заработная плата машинистов, занятых [illegible]	чел-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
62.4	32-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,12276	3812,38	222
		в т.ч. заработная плата машинистов, занятых [illegible]	чел-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				140,35	7831
62.5	23-010501-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,938	52,34	592,35	31004
		Итого материалы:				555,62	31004
		НР первого уровня	%	60,4		680,04	37946
		НР второго уровня	%	3,6		88,38	4932
		Накладные расходы	%	--		768,42	42878
		Сметная прибыль	%	8		203,47	11354
		Сметная стоимость:				2746,84	153273
63	**23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**74,0000**		**337,31**	**24961**
		НР второго уровня	%	3,6		12,14	899
		Накладные расходы	%	--		12,14	899
		Сметная прибыль	%	8		27,96	2069
		Сметная стоимость:				377,41	27928

1	2	3	4	5	6	7	8
64	23-040501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**9,0000**		**429,24**	**3863**
		НР второго уровня	%	3,6		15,45	139
		Накладные расходы	%	–		15,45	139
		Сметная прибыль	%	8		35,58	320
		Сметная стоимость:				480,27	4322
65	23-040501-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**7,0000**		**931,76**	**6522**
		НР второго уровня	%	3,6		33,54	235
		Накладные расходы	%	–		33,54	235
		Сметная прибыль	%	8		77,22	541
		Сметная стоимость:				1042,53	7298
66	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**87,2000**		**511,02**	**44561**
		НР второго уровня	%	3,6		18,40	1604
		Накладные расходы	%	–		18,40	1604
		Сметная прибыль	%	8		42,35	3693
		Сметная стоимость:				571,77	49858
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**736639**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**736639**
Материалы -			Тенге				**80702**
Всего заработная плата -			Тенге				**508073**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**79907**
		Накладные расходы -	Тенге				**344442**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				306876
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				37566
		Сметная прибыль -	Тенге				**86487**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1167568**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**566**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**508073**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1167568**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**566**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**508073**

РАЗДЕЛ 8.ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3

1	2	3	4	5	6	7	8
67	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб армированных, наружный диаметр 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**96,0000**		**2192,55**	**210485**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2+893,56)	чел-ч	1,886	141,056	893,56	161784
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1356	13,018	961,93	12522
		Итого оплата труда:				**1815,69**	**174306**
67. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	12,806	2333,84	29888
		В т.ч. затраты труда машинистов, разряд 5 чел.	чел-ч	0,1334	12,806	767,94	9834
67. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,2112	1812,38	383
		В т.ч. затраты труда машинистов, разряд 5 чел.	чел-ч	0,0022	0,2112	667,61	141
		Итого эксплуатация машин:				**394,15**	**37839**
67. 5	23-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x2,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,899	86,304	125,86	10862
		Итого материалов:				**113,15**	**10862**
		НР первого уровня	%	60,4		1096,68	105281
		НР второго уровня	%	3,6		118,41	11368
		Накладные расходы	%	–		1215,09	116649
		Сметная прибыль	%	8		272,61	26171
		Сметная стоимость:				**3680,26**	**353305**
68	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб армированных, наружный диаметр 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**86,6000**		**2213,05**	**191659**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2+893,56)	чел-ч	1,886	163,328	893,56	145942
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1356	11,743	961,93	11296
		Итого оплата труда:				**1815,69**	**157239**
68. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	11,552	2333,84	26962
		В т.ч. затраты труда машинистов, разряд 5 чел.	чел-ч	0,1334	11,552	767,94	8871
68. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,19052	1812,38	345
		В т.ч. затраты труда машинистов, разряд 5 чел.	чел-ч	0,0022	0,19052	667,61	127
		Итого эксплуатация машин:				**394,15**	**34134**
68. 5	23-010602-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,899	77,853	148,66	11574
		Итого материалов:				**133,65**	**11574**
		НР первого уровня	%	60,4		1096,68	94972
		НР второго уровня	%	3,6		119,15	10318
		Накладные расходы	%	–		1215,83	105291
		Сметная прибыль	%	8		274,31	23755
		Сметная стоимость:				**3703,19**	**320696**
69	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб армированных, наружный диаметр 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**44,9000**		**1783,51**	**80080**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2+893,56)	чел-ч	1,484	66,609	893,56	59519
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0834	3,745	962,19	3607

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1405,93	63126
69. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	3,646	2333,84	8509
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в наш	чел.-ч	0,0812	3,646	292,01	1064
69. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,09878	1812,38	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в наш	чел.-ч	0,0022	0,09878	292,01	28
		Итого эксплуатация машин:				241,87	10860
69. 5	23-010602-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,929	41,712	232,56	9701
		Итого материалов:				216,05	9701
		НР первого уровня	%	60,4		849,18	38128
		НР второго уровня	%	3,6		94,78	4253
		Накладные расходы	%	–		943,96	42384
		Сметная прибыль	%	8		218,20	9797
		Сметная стоимость:				2945,67	132269
70	**11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб армированных, наружный диаметр 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**54,1000**		**1569,20**	**84894**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (4,2=893,56)	чел.-ч	1,208	65,326	893,56	58332
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0886	2,629	965,53	2539
		Итого оплата труда:				1125,90	60911
70. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0464	2,51	2333,84	5858
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в наш	чел.-ч	0,0464	2,51	292,01	1828
70. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,11902	1812,38	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в наш	чел.-ч	0,0022	0,11902	292,01	35
		Итого эксплуатация машин:				140,35	7593
70. 5	23-010602-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,938	50,746	375,01	18929
		Итого материалов:				349,88	18929
		НР первого уровня	%	60,4		680,04	36790
		НР второго уровня	%	3,6		80,97	4381
		Накладные расходы	%	–		761,02	41171
		Сметная прибыль	%	8		186,42	10085
		Сметная стоимость:				2516,64	136150
71	**23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**59,0000**		**337,31**	**19901**
		НР второго уровня	%	3,6		12,14	716
		Накладные расходы	%	–		12,14	716
		Сметная прибыль	%	8		27,96	1649
		Сметная стоимость:				377,41	22267

1	2	3	4	5	6	7	8
72	23-040501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	9,0000		429,24	3863
		НР второго уровня	%	3,6		15,45	139
		Накладные расходы	%	–		15,45	139
		Сметная прибыль	%	8		35,58	320
		Сметная стоимость:				480,27	4322
73	23-040501-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	7,0000		931,76	6522
		НР второго уровня	%	3,6		33,54	235
		Накладные расходы	%	–		33,54	235
		Сметная прибыль	%	8		77,22	541
		Сметная стоимость:				1042,53	7298
74	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	76,1000		511,02	38889
		НР второго уровня	%	3,6		18,40	1400
		Накладные расходы	%	–		18,40	1400
		Сметная прибыль	%	8		42,35	3223
		Сметная стоимость:				571,77	43512
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				636285
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				636285
Материалы -			Тенге				51065
Всего заработная плата -			Тенге				455583
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				69175
		Накладные расходы -	Тенге				307984
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				275172
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				32812
		Сметная прибыль -	Тенге				75542
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				1019810
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				507
		Сметная заработная плата -	Тенге				455583
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1019810
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				507
		Сметная заработная плата -	Тенге				455583

РАЗДЕЛ 9.КАНАЛИЗАЦИЯ К1

1	2	3	4	5	6	7	8
75	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**121,1000**		**603,35**	**73066**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2+893,56)	чел-ч	0,6716	81,331	893,56	72674
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,03633	1207,06	44
		Итого оплата труда:				**600,48**	**72718**
75. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,01211	3638,50	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,0001	0,01211	887,91	11
75. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,01211	3189,12	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,0001	0,01211	1140,97	14
75. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01211	1812,38	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,0001	0,01211	887,91	11
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**131**
75. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметры 16 мм ГОСТ 17809-87	т	0,000012	0,001453	179507,72	261
75. 7	21-130703-1407	Вода	м3	0,0039	0,47229	--	--
		Итого материалов:				**2,15**	**261**
		НР первого уровня	%	60,4		362,69	43922
		НР второго уровня	%	3,6		34,78	4212
		Накладные расходы	%	--		397,47	48133
		Сметная прибыль	%	8		80,07	9696
		Сметная стоимость:				**1080,88**	**130898**
76	**23-010801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм**	**м**	**120,8578**		**219,84**	**26569**
		НР второго уровня	%	3,6		7,91	956
		Накладные расходы	%	--		7,91	956
		Сметная прибыль	%	8		18,22	2202
		Сметная стоимость:				**245,97**	**29728**
77	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**100,5000**		**582,84**	**58576**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2+893,56)	чел-ч	0,644	64,722	893,56	57833
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,07035	1189,44	84
		Итого оплата труда:				**876,29**	**57917**
77. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,03015	3638,50	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,0003	0,03015	887,91	26
77. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0201	3189,12	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,0002	0,0201	1140,97	23
77. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0201	1812,38	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,0002	0,0201	887,91	17
		Итого эксплуатация машин:				**2,61**	**263**

1	2	3	4	5	6	7	8
77. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,002673	179507,72	480
77. 7	21-130703-1407	Вода	м3	0,6157	1,578	–	–
		Итого материалов:				4,77	480
		НР первого уровня	%	60,4		348,08	34982
		НР второго уровня	%	3,6		33,51	3361
		Накладные расходы	%	–		381,59	38350
		Сметная прибыль	%	8		77,15	7754
		Сметная стоимость:				1041,59	104679
78	**23-010801-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм**	**м**	**100,2990**		**683,32**	**68536**
		НР второго уровня	%	3,6		24,60	2467
		Накладные расходы	%	–		24,60	2467
		Сметная прибыль	%	8		56,63	5680
		Сметная стоимость:				764,55	76684
79	**23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**11,0000**		**716,54**	**7882**
		НР второго уровня	%	3,6		25,80	284
		Накладные расходы	%	–		25,80	284
		Сметная прибыль	%	8		59,39	653
		Сметная стоимость:				801,72	8819
80	**23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	**21,0000**		**325,48**	**6835**
		НР второго уровня	%	3,6		11,72	246
		Накладные расходы	%	–		11,72	246
		Сметная прибыль	%	8		26,98	566
		Сметная стоимость:				364,17	7648
81	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**62,1000**		**511,02**	**31734**
		НР второго уровня	%	3,6		18,40	1142
		Накладные расходы	%	–		18,40	1142
		Сметная прибыль	%	8		42,35	2630
		Сметная стоимость:				571,77	35507

1	2	3	4	5	6	7	8
82	**23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**12,0000**		**351,63**	**4220**
		НР второго уровня	%	3,6		12,66	152
		Накладные расходы	%	–		12,66	152
		Сметная прибыль	%	8		29,14	350
		Сметная стоимость:				393,43	4721
83	**23-020601-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	**шт.**	**21,0000**		**294,40**	**6182**
		НР второго уровня	%	3,6		10,60	223
		Накладные расходы	%	–		10,60	223
		Сметная прибыль	%	8		24,40	512
		Сметная стоимость:				329,40	6917
84	**23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**30,0000**		**112,34**	**3370**
		НР второго уровня	%	3,6		4,04	121
		Накладные расходы	%	–		4,04	121
		Сметная прибыль	%	8		9,31	279
		Сметная стоимость:				125,69	3771
85	**23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**45,0000**		**71,20**	**3204**
		НР второго уровня	%	3,6		2,56	115
		Накладные расходы	%	–		2,56	115
		Сметная прибыль	%	8		5,90	266
		Сметная стоимость:				79,66	3585
86	**23-020601-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**2,0000**		**483,10**	**966**
		НР второго уровня	%	3,6		17,39	35
		Накладные расходы	%	–		17,39	35
		Сметная прибыль	%	8		40,04	80
		Сметная стоимость:				540,53	1081
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**291141**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**291141**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**741**
	Всего заработная плата -		Тенге				**130634**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**159499**
		Накладные расходы -	Тенге				**92225**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				78903
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				13322
		Сметная прибыль -	Тенге				**30669**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**414035**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**146**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**130634**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**414035**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**146**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**130634**

РАЗДЕЛ 10.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

87	**12-150102-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**582,8000**		**345,54**	**201379**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=767,94)	чел-ч	0,436	254,101	767,94	195134
		Итого оплата труда:				**334,82**	**195134**
87. 2	31-060202-0501	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0545	31,363	17,05	542
		в т.ч. заработная плата машинистов, занятых управлением машин	чел-ч	-	-	-	-
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**542**
87. 3	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0015	0,8742	4812,72	4207
87. 4	21-130791-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0109	6,353	235,46	1496
		Итого материалов:				**9,79**	**5703**
		НР первого уровня	%	59,1		197,88	115324
		НР второго уровня	%	3,6		19,56	11401
		Накладные расходы	%	--		217,44	126726
		Сметная прибыль	%	8		45,04	26248
		Сметная стоимость:				**608,02**	**354353**
88	**12-150101-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**121,1000**		**526,19**	**63721**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=761,47)	чел-ч	0,688	83,317	761,47	63443
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,19376	767,94	149
		Итого оплата труда:				**525,12**	**63592**
88. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,19376	1434,32	278
		в т.ч. заработная плата машинистов, занятых управлением машин	чел-ч	0,0016	0,19376	767,94	149
		Итого эксплуатация машин:				**2,29**	**278**
88. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0059	0,71449	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				0,00	–
		НР первого уровня	%	59,1		310,55	37583
		НР второго уровня	%	3,6		30,12	3647
		Накладные расходы	%	--		340,46	41230
		Сметная прибыль	%	8		69,33	8396
		Сметная стоимость:				935,98	113347
89	**12-150101-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**100,5000**		**654,12**	**65739**
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=761,47)	чел-ч	0,855	85,727	761,47	65278
89.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,3216	767,94	247
		Итого оплата труда:				651,99	65525
89.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,3216	1434,32	461
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,0032	0,3216	767,94	247
		Итого эксплуатация машин:				4,59	461
89.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0134	1,347	–	--
		Итого материалов:				0,00	--
		НР первого уровня	%	39,1		385,33	38725
		НР второго уровня	%	3,6		37,42	3761
		Накладные расходы	%	--		422,75	42486
		Сметная прибыль	%	8		86,15	8658
		Сметная стоимость:				1163,02	116884
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**330839**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**330839**
	Материалы -		Тенге				**5703**
	Всего заработная плата -		Тенге				**324251**
		Накладные расходы -	Тенге				**210442**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				191633
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				18809
		Сметная прибыль -	Тенге				**43302**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**584583**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**424**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**324251**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**584583**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**424**
	-	Сметная заработная плата -	Тенге				**324251**
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**11485560**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**6290627**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				306885
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				125786
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4888049
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				3693955
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				15179515
	Накладные расходы II уровня		Тенге				546463
	ИТОГО:		Тенге				15725977
	Сметная прибыль		Тенге				1258078
	ИТОГО по акту:		Тенге				16984056
	Временные здания и сооружения 1.5% к=0.8		Тенге				203809
	ИТОГО:		Тенге				17187865
	НДС 12%		Тенге				2062544
	ВСЕГО по акту:		Тенге				19250408
	Скидка		Тенге				3850407
	ВСЕГО к оплате:		**Тенге**				**15400000**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Казахская школа-гимназия №15 города Темиртау" акимата города Темиртау

Директор _____ Нашкенов Б.К.

Технический надзор:
ТОО "Alem Construction Group"

Директор _____ Искаков Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Куат Строй"

Директор _____ Абильдаев К.А.

Ф2в

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Казахская школа-гимназия №15 города Темиртау" акимата города Темиртау
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Куат Строй"
ДОГОВОР: № 67 от 19.02.18г.

Наименование стройки - г.Темиртау, пр.Комсомольский, 91, КГУ "КСШ №15 г.Темиртау"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "КСШ №15 г.Темиртау"

АКТ № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ к 01 августу 2018 года

Составлена В текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр нормы и номер ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ					
			Окна				
1	**11-100501-0401 РСНБ-РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**41,0000**		**2434,41**	**99811**
1.1		Затраты труда рабочих-строителей(3=767,94)	чел-ч	0,243685	9,991	767,94	7673
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002375	0,097375	846,15	82
		Итого оплата труда:				189,15	7755
1.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,0205	1434,32	29
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,076875	1812,35	139
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				4,12	169
1.5	21-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	1	41	1647,40	67543
1.6	21-100502-1001	Пена монтажная для герметизации стыков в баллонном емкостью 750 мл	шт	0,566	23,206	982,75	22806
1.7	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт	4	164	9,88	1620
		Итого материалов:				2243,16	91969
		НР первого уровня	%	59,8		113,11	4637
		НР второго уровня	%	3,6		91,71	3760
		Накладные расходы	%	–		204,82	8398
		Сметная прибыль	%	8		211,14	8657
		Сметная стоимость:				2858,36	116865

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**12-110101-0701 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	**м2**	**230,0000**		**3818,02**	**878144**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=807,44)	чел-ч	3,852	885,96	807,44	715360
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	2,668	767,94	2049
		Итого оплата труда:				**3419,17**	**717408**
2.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	2,668	1434,32	3827
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,0116	2,668	767,94	2049
		Итого эксплуатации машин:				**14,64**	**3827**
2.4	21-020402-0206	Раствор готовый кладочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	10,12	15705,09	158936
2.5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,281	18,63	--	--
2.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,805	27,67	22
		Итого материалов:				**691,12**	**158958**
		НР первого уровня	%	59,1		1843,43	423988
		НР второго уровня	%	3,6		203,81	46877
		Накладные расходы	%	--		2047,24	470865
		Сметная прибыль	%	8		469,22	107921
		Сметная стоимость:				**6334,48**	**1456939**
3	**11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. в действ. инд. 4**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**230,0000**		**753,93**	**173404**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=857,3)	чел-ч	0,52348	120,4	857,30	103219
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,041625	9,574	770,62	7378
		Итого оплата труда:				**480,86**	**110597**
3.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,25875	3432,54	888
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,001125	0,25875	865,01	224
3.4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,037	8,51	824,21	7014
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,037	8,51	767,94	6535
3.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,805	1434,32	1155
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,0035	0,805	767,94	618
		Итого эксплуатации машин:				**39,38**	**9057**
3.6	22-050101-0302	Смеси сухие штукатурные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	т	5,436	799,28	77,26	61057
3.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0132	2,576	27,67	71
		Итого материалов:				**265,78**	**61128**
		НР первого уровня	%	54,8		263,51	60607
		НР второго уровня	%	3,6		36,63	8424
		Накладные расходы	%	--		300,14	69032
		Сметная прибыль	%	8		84,33	19395
		Сметная стоимость:				**1138,39**	**261831**
4	**12-110102-1101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	**м2**	**570,0000**		**3399,22**	**1937556**

1	2	3	4	5	6	7	8
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7*837,23)	чел-ч	3,234	1843,38	837,23	1543333
		Итого оплата труда:				**2707,60**	**1543333**
4.2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01136	7,752	36,71	285
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых управлением машин	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**0,50**	**285**
4.3	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	25,08	15705,09	393884
4.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0968	55,176	–	–
4.5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	1,995	27,67	55
		Итого материалов:				**691,12**	**393939**
		НР первого уровня	%	59,1		1600,19	912110
		НР второго уровня	%	3,6		179,98	102584
		Накладные расходы	%	–		1780,17	1014698
		Сметная прибыль	%	8		414,35	236180
		Сметная стоимость:				**5593,74**	**3188435**
5	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**800,0000**		**306,71**	**245367**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4*807,44)	чел-ч	0,26565	212,52	807,44	171597
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	1,1	858,00	944
		Итого оплата труда:				**213,68**	**172541**
5.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,1	1134,32	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых управлением машин	чел-ч	0,001375	1,1	807,44	1
5.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	1	1812,38	1812
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых управлением машин	чел-ч	0,00125	1	807,44	807
		Итого эксплуатация машин:				**2,44**	**1956**
5.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	2,48	84,66	210
5.6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	6,72	162,18	1090
5.7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,504	133292,56	67179
5.8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	40	83,38	3335
		Итого материалов:				**89,77**	**71814**
		НР первого уровня	%	54,1		118,19	94555
		НР второго уровня	%	3,6		15,30	12237
		Накладные расходы	%	–		133,49	106790
		Сметная прибыль	%	8		35,22	28172
		Сметная стоимость:				**475,41**	**380330**
				Двери			
6	**11-100501-0201 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**7,0000**		**2846,86**	**19928**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3*797,73)	чел-ч	0,95933	6,715	797,73	5357
6.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	0,59325	820,11	487

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				834,79	5844
6. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	0,280875	1434,32	403
		в т.ч. машины при производстве работ, занятых 1 чел	маш.-ч	0,040125	0,280875	267,94	216
6. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,261375	1,83	18,64	34
		в т.ч. машины при производстве, занятых 1 чел	маш.-ч	–	–	–	–
6. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,312375	1812,38	566
		в т.ч. машины при производстве, занятых 1 чел	маш.-ч	0,044625	0,312375	667,91	209
6. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,402625	2,818	15,00	42
		в т.ч. машины при производстве, занятых 1 чел	маш.-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				149,34	1045
6. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	8,645	982,75	8496
6. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,52	45,64	24,49	1118
6. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	3,01	108,14	326
6. 10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	20,51	80,69	1655
6. 11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	56	9,88	553
6. 12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4,02	28,14	48,98	1378
		Итого материалы:				1935,23	13526
		НР первого уровня	%	59,8		499,20	3404
		НР второго уровня	%	3,6		120,46	843
		Накладные расходы	%	–		619,66	4338
		Сметная прибыль	%	8		277,32	1941
		Сметная стоимость:				3743,84	26207
7	**21-090202-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**7,0000**		**15047,85**	**105335**
		НР второго уровня	%	3,6		541,72	3792
		Накладные расходы	%	–		541,72	3792
		Сметная прибыль	%	8		1247,17	8730
		Сметная стоимость:				16836,74	117857
8	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**22,6800**		**1308,99**	**29688**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2-788,02)	чел-ч	1,122	25,438	788,02	20045
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,031625	0,717375	882,57	633
		Итого оплата труда:				911,75	20679
8. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,197	4,468	12,58	55
		в т.ч. машины при производстве, занятых 1 чел	маш.-ч	–	–	–	–
8. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,0567	3189,12	181
		в т.ч. машины при производстве, занятых 1 чел	маш.-ч	0,0025	0,0567	1562,67	89
8. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,0567	1434,32	81
		в т.ч. машины при производстве, занятых 1 чел	маш.-ч	0,0025	0,0567	787,94	44
8. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,059625	1,352	18,64	25

1	2	3	4	5	6	7	8
8.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,026635	0,603855	1812,38	1094
8.8	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,051	1,157	38,68	45
		Итого эксплуатация машин:				65,34	1482
8.9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,02268	21971,56	498
8.10	21-100502-1001	Пена монтажная для герметизации стыков и баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	5,443	982,75	5349
8.11	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	68,72	33,19	2281
8.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,163523	198,56	32
		Итого материалы:				359,81	8161
		НР первого уровня	%	59,8		515,23	12366
		НР второго уровня	%	3,6		65,75	1314
		Накладные расходы	%	–		611,98	13880
		Сметная прибыль	%	8		153,68	3485
		Сметная стоимость:				2074,65	47053
9	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	5,8800		7746,93	45552
		НР второго уровня	%	3,6		278,89	1640
		Накладные расходы	%	–		278,89	1640
		Сметная прибыль	%	8		642,07	3775
		Сметная стоимость:				8667,89	50967
10	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние СТ РК 943-92**	м2	15,1200		6212,78	93937
		НР второго уровня	%	3,6		223,66	3382
		Накладные расходы	%	–		223,66	3382
		Сметная прибыль	%	8		514,92	7786
		Сметная стоимость:				6951,36	105101
11	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние СТ РК 943-92**	м2	1,6800		7746,93	13015
		НР второго уровня	%	3,6		278,89	469
		Накладные расходы	%	–		278,89	469
		Сметная прибыль	%	8		642,07	1079
		Сметная стоимость:				8667,89	14562

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**33,0000**		**428,75**	**14149**
		НР второго уровня	%	3,6		15,44	509
		Накладные расходы	%	–		15,44	509
		Сметная прибыль	%	8		35,53	1173
		Сметная стоимость:				479,72	15831
13	**21-090404-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**13,0000**		**4346,04**	**56499**
		НР второго уровня	%	3,6		156,46	2034
		Накладные расходы	%	–		156,46	2034
		Сметная прибыль	%	8		360,20	4683
		Сметная стоимость:				4862,70	63215
14	**12-110101-0701 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	**м2**	**31,0000**		**3818,02**	**118359**
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4+807,44)	чел-ч	3,852	119,412	807,44	96418
14.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0110	0,3596	767,94	276
		Итого оплата труда:				3119,17	96694
14.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0110	0,3596	1434,32	516
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				16,64	516
14.4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	1,364	15705,09	21422
14.5	21-130816-3426	Мукор строительный	т	0,081	2,511	–	–
14.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0033	0,1085	27,67	3
		Итого материалы:				691,12	21425
		НР первого уровня	%	59,1		1843,43	57146
		НР второго уровня	%	3,6		203,81	6318
		Накладные расходы	%	–		2047,24	63464
		Сметная прибыль	%	8		469,22	14546
		Сметная стоимость:				6334,48	196369
15	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**31,0000**		**306,71**	**9508**
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4+807,44)	чел-ч	0,26565	8,235	807,44	6649
15.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,042625	658,00	37
		Итого оплата труда:				215,68	6686
15.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,003875	1434,32	6

1	2	3	4	5	6	7	8
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	767,94	[illegible]
15.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,03875	1812,38	70
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	867,01	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				**2,44**	**76**
15.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,0961	81,66	8
15.6	21-130812-0901	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,2604	162,18	42
15.7	22-040802-0101	Краска водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,01953	133292,56	2603
15.8	22-040301-0901	Шпаклевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	1,55	83,38	129
		Итого материалы:				**89,77**	**2783**
		НР первого уровня	%	54,6		118,19	3664
		НР второго уровня	%	3,6		15,38	474
		Накладные расходы	%	–		133,49	4138
		Сметная прибыль	%	8		35,22	1092
		Сметная стоимость:				**475,41**	**14738**
16	**11-460201-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	**м3**	**42,8000**		**26743,88**	**1144638**
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=735,57)	чел.-ч	14,63	626,164	733,57	460587
		Итого оплата труда:				**18761,39**	**460587**
16.2	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32	13,606	74,85	1025
		[illegible]	[illegible]	–	–	–	
		Итого эксплуатация машин:				**23,95**	**1025**
16.3	21-050401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	10,272	13662,87	140345
16.4	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размером 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	17,12	31698,62	542680
		Итого материалы:				**15958,54**	**683025**
		НР первого уровня	%	50,8		3466,79	233978
		НР второго уровня	%	3,6		1839,38	49630
		Накладные расходы	%	–		6626,37	283609
		Сметная прибыль	%	8		2669,62	114260
		Сметная стоимость:				**36039,87**	**1542506**
17	**11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Облицовка лицевым кирпичем**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**110,0000**		**5025,79**	**552837**
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=767,94)	чел.-ч	1,391	153,065	767,94	117545
17.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,051375	5,651	867,01	4900
		Итого оплата труда:				**1113,13**	**122444**
17.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,051375	5,651	3638,50	20562
		[illegible]	[illegible]	0,051375	5,651	867,01	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				**186,93**	**20562**

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	2,53	13662,87	34567
17. 5	21-030101-0205	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	5,544	68420,98	379326
17. 6	21-050202-0101	Пеньки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,00253	205870,68	521
17. 7	21-070201-0401	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,0176	17472,63	308
17. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	0,33	27,67	9
		Итого материалы:				**3770,28**	**414730**
		НР первого уровня	%	50,8		565,47	62202
		НР второго уровня	%	3,6		201,29	22141
		Накладные расходы	%	–		766,76	84343
		Сметная прибыль	%	8		463,40	50974
		Сметная стоимость:				**6255,95**	**688155**
18	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**44,4000**		**1086,48**	**48240**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=846,94)	чел-ч	0,851	37,784	846,94	32001
18. 2	01-010102-0106	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06925	3,075	767,94	2361
		Итого по разделу труда:				**773,03**	**34362**
18. 3	21-030207-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,05875	2,609	943,53	2461
		[illegible]	маш-ч	0,05875	2,609	[illegible]	[illegible]
18. 4	21-050602-0101	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0105	0,4662	1434,32	669
		[illegible]	маш-ч	0,0105	0,4662	[illegible]	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				**70,49**	**3130**
18. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	0,83028	15705,09	13040
18. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,002664	19892,77	53
18. 7	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,9 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,05328	301,84	16
		Итого материалы:				**295,24**	**13109**
		НР первого уровня	%	54,8		424,11	18831
		НР второго уровня	%	3,6		54,38	2415
		Накладные расходы	%	–		478,49	21245
		Сметная прибыль	%	8		125,20	5559
		Сметная стоимость:				**1690,17**	**75044**
19	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на гипсовой основе толщиной 4 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**44,4000**		**665,48**	**29547**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=827,51)	чел-ч	0,4255	18,892	827,51	15633

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023375	1,038	770,06	799
		Итого оплата труда:				**370,11**	**16433**
19. 3	31-050501-0101	Автокран грузоп. 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0222	3432,54	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,0005	0,0222	862,04	19
19. 4	31-020101-0601	Растворомешалки передвижные, 65 л	маш.-ч	0,028875	0,92685	824,21	764
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,028875	0,92685	862,04	799
19. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,0888	1434,32	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,002	0,0888	862,04	77
		Итого эксплуатация машин:				**21,79**	**967**
19. 6	22-010101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,15	0,66	170,91	1138
19. 7	22-050101-0302	Смеси сухие штукатурные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,44	152,736	77,26	11800
19. 8	21-130705-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,27972	27,67	8
		Итого материалов:				**291,59**	**12946**
		НР первого уровня	%	54,8		202,82	9005
		НР второго уровня	%	3,6		31,26	1388
		Накладные расходы	%	–		234,08	10393
		Сметная прибыль	%	8		71,96	3195
		Сметная стоимость:				**971,52**	**43136**
20	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**44,4000**		**306,71**	**13618**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=807,44)	чел-ч	0,26565	11,795	807,44	9524
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,06105	858,09	52
		Итого оплата труда:				**215,68**	**9576**
20. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,00555	1434,32	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,000125	0,00555	862,04	4
20. 4	35-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,0555	1812,38	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,00125	0,0555	862,04	48
		Итого эксплуатация машин:				**2,44**	**109**
20. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,13764	84,66	12
20. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухсторонняя с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,37296	162,18	60
20. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,027972	133292,56	3728
20. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	2,22	83,38	185
		Итого материалов:				**89,77**	**3986**
		НР первого уровня	%	54,8		118,19	5248
		НР второго уровня	%	3,6		15,30	679
		Накладные расходы	%	–		133,49	5927
		Сметная прибыль	%	8		35,22	1564
		Сметная стоимость:				**475,41**	**21108**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**562913,2**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**5558485**
		Материалы -	Тенге				**1951499**
		Всего заработная плата -	Тенге				**3324939**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**257839**
		Накладные расходы -	Тенге				**2170400**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1901829
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				268571
		Сметная прибыль -	Тенге				**618311**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**8347196**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4105**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3324939**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**70647**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**70647**
		Накладные расходы -	Тенге				**2543**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5855**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**79046**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8426242**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4105**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3324939**

РАЗДЕЛ 2.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

			Потолок				
21	**11-150109-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство "Арместронг"**	**м2**	**103,0650**		**1116,54**	**115077**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=846,94)	чел-ч	1,179	121,488	846,94	102893
21.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06675	6,88	852,91	5868
		Итого оплата труда:				**1055,26**	**108761**
21.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,066875	6,892	12,38	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в м/ч	чел-ч	–	–	–	–
21.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0095	0,979117	1434,32	1404
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в м/ч	чел-ч	0,0095	0,979117	767,94	752
21.5	33-010291-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05725	5,9	1812,38	10694
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в м/ч	чел-ч	0,05725	5,9	867,01	5115
		Итого эксплуатация машин:				**118,21**	**12184**
		НР первого уровня	%	54,8		578,28	59601
		НР второго уровня	%	5,6		61,01	6288
		Накладные расходы	%	--		639,30	65889
		Сметная прибыль	%	8		140,47	14477
		Сметная стоимость:				**1896,31**	**195443**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**22-030301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Подвесной потолок "Армстронг" с комплектующими**	**м2**	**103,0650**		**2216,04**	**228396**
		НР второго уровня	%	3,6		79,78	8222
		Накладные расходы	%	--		79,78	8222
		Сметная прибыль	%	8		183,67	18929
		Сметная стоимость:				2479,48	255548
			Стены				
23	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**165,9000**		**3987,76**	**661569**
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6+827,51)	чел-ч	1,248	289,993	827,51	239972
23.2	01-010107-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020625	3,422	772,74	2644
		Итого оплата труда:				1462,43	242616
23.3	31-050501-0101	Автовышки, 5 т	маш.-ч	0,001	0,1659	3432,54	569
		в т.ч. заработная плата машинистов, тенге / чел.	чел-ч	0,001	0,1659	847,01	141
23.4	31-070701-0001	Растворомешалки передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01625	2,696	824,21	2222
		в т.ч. заработная плата машинистов, тенге / чел.	чел-ч	0,016625	2,696	847,54	2286
23.5	31-050602-0101	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003375	0,559913	1434,32	803
		в т.ч. заработная плата машинистов, тенге / чел.	чел-ч	0,003375	0,559913	847,01	474
		Итого эксплуатация машин:				21,67	3595
23.6	21-130803-1031	Вотошь	кг	0,005	0,8295	84,66	70
23.7	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (одноцветные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	165,9	2303,17	382096
23.8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	82,95	149,28	12383
23.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0093	1,543	27,67	43
23.10	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	3,75	622,125	37,63	23411
		Итого материалов:				2519,60	418002
		НР первого уровня	%	34,8		801,41	132954
		НР второго уровня	%	3,6		172,41	28603
		Накладные расходы	%	--		973,82	161557
		Сметная прибыль	%	8		396,93	65850
		Сметная стоимость:				5358,50	888976
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1005042**
		В том числе					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1005042**
Материалы -			Тенге				**418002**
Всего заработная плата -			Тенге				**351377**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**228396**
		Накладные расходы -	Тенге				**235668**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				192555

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				43113
		Сметная прибыль -	Тенге				**99257**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1339966**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**422**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**351377**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1339966**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**422**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**351377**

РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ

Тип Л1

24	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**148,2000**		**594,49**	**88103**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.2-715.49)	чел-ч	0,4094	60,673	715,49	43441
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	2,253	767,94	1807
		Итого оплата труда:				**305,11**	**45218**
24. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	16,802	12,87	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экс.	чел-ч	–	–	–	–
24. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	2,253	1434,32	3374
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экс.	чел-ч	0,015875	2,253	767,94	1807
		Итого эксплуатация машин:				**24,23**	**3591**
24. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0504	3,623	13547,59	40958
24. 6	21-130703-1605	Вода техническая	м3	0,035	5,187	27,67	544
		Итого материалов:				**277,34**	**41102**
		НР первого уровня	%	60,9		185,81	27538
		НР второго уровня	%	3,6		28,09	4163
		Накладные расходы	%	–		213,90	31701
		Сметная прибыль	%	8		64,67	9584
		Сметная стоимость:				**873,07**	**129388**
25	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 25мм**	**м2 стяжки**	**148,2000**		**76,85**	**11389**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.2-715.49)	чел-ч	0,00506	0,749892	715,49	537
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	0,389025	767,94	299
		Итого оплата труда:				**5,64**	**835**
25. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,029	4,298	12,87	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экс.	чел-ч	–	–	–	–
25. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002625	0,389025	1434,32	558
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экс.	чел-ч	0,002625	0,389025	767,94	299
		Итого эксплуатация машин:				**4,14**	**613**
25. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,75582	13547,59	10240
		Итого материалов:				**69,09**	**10240**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		3,43	500
		НР второго уровня	%	3,6		2,89	428
		Накладные расходы	%	--		6,32	937
		Сметная прибыль	%	8		6,65	986
		Сметная стоимость:				89,83	13313
26	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**148,2000**		**2045,47**	**303138**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=748,52)	чел-ч	0,4393	65,104	748,52	48732
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010625	1,575	826,22	1301
		Итого оплата труда:				337,60	50033
26. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004375	0,648375	1434,32	930
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,002125	0,315125	767,51	242
26. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	0,92625	1812,38	1679
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,92625	867,01	803
		Итого эксплуатация машин:				17,60	2609
26. 5	21-100502-1001	Клей Бустилат	т	0,0005	0,0741	232638,14	17238
26. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,741	84,66	63
26. 7	22-060101-0102	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гомогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	151,164	1551,27	234496
		Итого материалов:				1699,04	251797
		НР первого уровня	%	60,9		205,60	30479
		НР второго уровня	%	3,6		81,04	12010
		Накладные расходы	%	--		286,64	42480
		Сметная прибыль	%	8		186,57	27640
		Сметная стоимость:				2518,67	373267
27	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**67,0000**		**270,65**	**18133**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=879,96)	чел-ч	0,103385	6,927	879,96	6095
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,025125	867,01	22
		Итого оплата труда:				91,30	6117
27. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,025125	1812,38	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,025125	867,01	22
		Итого эксплуатация машин:				0,68	46
27. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	3,45	547,74	1890
27. 5	22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	67,67	149,29	10102
		Итого материалов:				178,99	11992
		НР первого уровня	%	60,9		55,60	3725
		НР второго уровня	%	3,6		11,74	787
		Накладные расходы	%	--		67,35	4512
		Сметная прибыль	%	8		27,04	1812
		Сметная стоимость:				365,03	24457

1	2	3	4	5	6	7	8
				Тип КТП			
28	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**60,2000**		**594,49**	**35788**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=715,49)	чел-ч	0,4094	24,646	715,49	17634
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	0,955675	767,94	734
		Итого оплата труда:				**305,11**	**18368**
28. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,112375	6,825	12,87	88
		[illegible]	чел-ч	–	–	–	–
28. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,955675	1434,32	1371
		[illegible]	чел-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				**24,23**	**1459**
28. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,228	13547,59	16638
28. 6	21-130703-3405	Вода техническая	м3	0,035	2,107	23,67	50
		Итого материалы:				**277,34**	**16696**
		НР первого уровня	%	60,9		183,81	11196
		НР второго уровня	%	3,6		28,09	1011
		Накладные расходы	%	–		213,90	12877
		Сметная прибыль	%	8		64,67	3893
		Сметная стоимость:				**873,07**	**52559**
29	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 30мм**	**м2 стяжки**	**120,4000**		**76,85**	**9253**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=715,49)	чел-ч	0,00506	0,609224	715,49	436
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	0,31605	767,94	243
		Итого оплата труда:				**5,64**	**679**
29. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,029	3,492	12,87	45
		[illegible]	чел-ч	–	–	–	–
29. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002625	0,31605	1434,32	453
		[illegible]	чел-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				**4,14**	**498**
29. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,61404	13547,59	8319
		Итого материалы:				**69,09**	**8319**
		НР первого уровня	%	60,9		3,43	413
		НР второго уровня	%	3,6		2,89	348
		Накладные расходы	%	–		6,32	761
		Сметная прибыль	%	8		6,65	801
		Сметная стоимость:				**89,83**	**10815**
30	**11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**60,2000**		**2947,73**	**177453**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	1,210	73,384	788,02	57828
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03675	2,212	789,51	1747
		Итого оплата труда:				**989,61**	**59575**

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	0,2709	3432,54	930
		в т.ч. машин-труда машинистов, разряд 5 чел	чел-ч	0,0045	0,2709	867,01	235
30. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02875	1,731	1434,32	2482
		в т.ч. машин-труда машинистов, разряд 3 чел	чел-ч	0,0289	1,731	867,01	1501
30. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,2107	1812,38	382
		в т.ч. машин-труда машинистов, разряд 3 чел	чел-ч	0,0035	0,2107	867,01	183
		Итого эксплуатация машин:				**63,03**	**3794**
30. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,7826	12819,01	10032
30. 7	22-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с крапителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	61,404	1681,51	103251
30. 8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	1,842	1348,14	2483
30. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	2,318	27,67	64
		Итого материалов:				**1924,11**	**115831**
		НР первого уровня	%	60,9		692,67	36281
		НР второго уровня	%	3,6		127,81	7694
		Накладные расходы	%	–		726,40	42975
		Сметная прибыль	%	8		294,26	17714
		Сметная стоимость:				**3972,47**	**239143**
31	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтуса**	**121,0000**		**479,12**	**57974**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9+857,3)	чел-ч	0,2714	32,839	857,30	28155
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,09075	867,01	79
		Итого оплата труда:				**233,32**	**28232**
31. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00075	0,09075	1812,38	164
		в т.ч. машин-труда машинистов, разряд 3 чел	чел-ч	0,00075	0,09075	867,01	79
		Итого эксплуатация машин:				**1,36**	**164**
31. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,1936	12819,01	2482
31. 5	22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	122,21	222,36	27175
		Итого материалов:				**245,09**	**29656**
		НР первого уровня	%	60,9		142,09	17193
		НР второго уровня	%	2,6		22,36	2706
		Накладные расходы	%	–		164,46	19899
		Сметная прибыль	%	8		51,49	6230
		Сметная стоимость:				**695,07**	**84103**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**701233**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**701233**
Материалы -			Тенге				**485633**
Всего заработная плата -			Тенге				**209056**
		Накладные расходы -	Тенге				**157143**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				127315

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				29828
		Сметная прибыль -	Тенге				**68670**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**927045**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**273**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**209056**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**927045**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**273**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**209056**
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛАХ					
32	**11-100103-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство**	**м2 перегородок**	**20,1440**		**1034,94**	**20848**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	1,022	20,594	788,02	16229
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04775	0,561876	867,01	834
		Итого оплата труда:				**847,03**	**17063**
32. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,011125	0,224102	16,60	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экспл.	чел-ч	–	–	–	–
32. 4	34-030201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,011125	0,224102	17,77	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экспл.	чел-ч	–	–	–	–
32. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04775	0,561876	1812,38	1749
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экспл.	чел-ч	0,04775	0,561876	867,01	834
		Итого эксплуатация машин:				**86,92**	**1751**
32. 6	21-050302-0101	Пиломат. из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000684	0,013779	205876,68	2837
32. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,008	0,161152	196,56	32
		Итого материалы:				**142,39**	**2868**
		НР первого уровня	%	59,8		506,53	10203
		НР второго уровня	%	3,6		55,49	1118
		Накладные расходы	%	–		562,02	11321
		Сметная прибыль	%	8		127,76	2574
		Сметная стоимость:				**1724,72**	**34743**
33	**21-050201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0080**		**174565,28**	**1397**
		НР второго уровня	%	3,6		6284,35	50
		Накладные расходы	%	–		6284,35	50
		Сметная прибыль	%	8		14467,97	116
		Сметная стоимость:				**195317,60**	**1563**
34	**21-070506-1095 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород ГОСТ 3916.1-96, повышенной водостойкости марки ФСФ, шлифованная, сорт 3/4, толщина 30 мм**	**м2**	**20,1440**		**3946,04**	**79489**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		142,06	2862
		Накладные расходы	%	–		142,06	2862
		Сметная прибыль	%	8		327,05	6588
		Сметная стоимость:				4415,15	88939
35	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**12,0000**		**428,75**	**5145**
		НР второго уровня	%	3,6		15,44	185
		Накладные расходы	%	–		15,44	185
		Сметная прибыль	%	8		35,53	426
		Сметная стоимость:				479,72	5757
36	**21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**6,0000**		**498,01**	**2988**
		НР второго уровня	%	3,6		17,93	108
		Накладные расходы	%	–		17,93	108
		Сметная прибыль	%	8		41,28	248
		Сметная стоимость:				557,21	3343
37	**21-090404-1006 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	**пара**	**6,0000**		**3637,42**	**21825**
		НР второго уровня	%	3,6		130,95	786
		Накладные расходы	%	–		130,95	786
		Сметная прибыль	%	8		301,47	1809
		Сметная стоимость:				4069,84	24419
38	**11-460302-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка (1,6м2 х 0,12м=0,192 м3)**	**м3**	**0,1920**		**13522,23**	**2596**
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=807,44)	чел-ч	10,6	2,035	807,44	1642
38.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,54	0,48768	867,01	423
		Итого оплата труда:				**10761,07**	**2066**
38.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,54	0,48768	1920,48	937
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых в обсл.	чел-ч	2,54	0,48768	867,01	423
38.4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,08	0,97536	16,80	16
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых в обсл.	чел-ч	–	–		–
		Итого эксплуатация машин:				**4963,36**	**953**
		НР первого уровня	%	50,8		5466,62	1050
		НР второго уровня	%	3,6		683,60	131
		Накладные расходы	%	–		6150,22	1181

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1573,80	302
		Сметная стоимость:				21246,24	4079
39	**11-460201-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 (1,2м2 х 0,12м =0,144м3)**	**м3**	**0,1440**		**26743,88**	**3851**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=735,57)	чел-ч	14,63	2,107	735,57	1550
		Итого оплата труда:				**10761,39**	**1550**
39. 2	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш-ч	0,32	0,04608	74,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экс.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,95**	**3**
39. 3	21-020401-2800	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,03456	1366,87	472
39. 4	21-020101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,0576	31698,62	1826
		Итого материалов:				**15898,54**	**2298**
		НР первого уровня	%	50,8		5166,79	787
		НР второго уровня	%	3,6		1159,58	167
		Накладные расходы	%	--		6626,37	954
		Сметная прибыль	%	8		2669,62	384
		Сметная стоимость:				36039,87	5190
40	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**357,63**	**358**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	0,1702	0,1702	788,02	134
40. 2	01-040102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05375	0,05375	867,01	47
		Итого оплата труда:				**180,72**	**181**
40. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,0515	0,0515	3638,50	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0515	0,0515	867,01	45
40. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,00225	0,00225	1812,38	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,00225	0,00225	867,01	2
		Итого эксплуатация машин:				**191,46**	**191**
40. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0025	12819,01	32
		Итого материалов:				**32,05**	**32**
		НР первого уровня	%	52,1		112,23	112
		НР второго уровня	%	3,6		16,91	17
		Накладные расходы	%	--		129,14	129
		Сметная прибыль	%	8		38,94	39
		Сметная стоимость:				525,71	526
41	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 (8ПБ13-1)**	**м3**	**0,0140**		**58003,78**	**812**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		2088,14	29
		Накладные расходы	%	–		2088,14	29
		Сметная прибыль	%	8		4807,35	67
		Сметная стоимость:				64899,27	909
42	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (поз.1)**	**т**	**0,0020**		**339114,21**	**678**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	227,7	0,4554	817,80	372
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,0009	990,33	1
		Итого оплата труда:				186658,70	373
42. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,000375	3189,12	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,1875	0,000375	1162,92	0
42. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,000525	1812,38	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,2625	0,000525	862,61	0
		Итого эксплуатация машин:				1073,71	2
42. 5	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,002	151827,44	304
		Итого материалы:				151827,44	304
		НР первого уровня	%	48,5		90529,47	181
		НР второго уровня	%	3,6		15467,17	31
		Накладные расходы	%	–		105996,64	212
		Сметная прибыль	%	8		35608,87	71
		Сметная стоимость:				480719,72	961
43	**11-070111-0107 РСНБ РК 2015**	**Установка ОГ!**	**м отрад**	**3,0000**		**2693,14**	**8079**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=837,23)	чел-ч	2,013	6,037	837,23	5055
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23375	0,70125	1156,59	811
		Итого оплата труда:				1955,28	5866
43. 3	31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,086375	0,259125	409,97	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	–	–	–	–
43. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,22875	0,68625	3189,12	2189
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,22875	0,68625	1162,92	798
43. 5	32-060101-1501	Электропанели	маш.-ч	0,005	0,015	212,32	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	–	–	–	–
43. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,015	1812,38	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,005	0,015	862,61	13
		Итого эксплуатация машин:				775,05	2325
43. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00007	0,00021	12819,01	3
43. 8	21-050301-0105	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00145	0,00435	146363,44	637
43. 9	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,03	91,80	3

1	2	3	4	5	6	7	8
43.10	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,00006	364891,12	22
43.11	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,00018	197175,18	35
		Итого материалов:				233,17	700
		НР первого уровня	%	82,1		1214,23	3643
		НР второго уровня	%	3,6		140,67	422
		Накладные расходы	%	--		1354,89	4065
		Сметная прибыль	%	8		323,84	972
		Сметная стоимость:				4371,88	13116
44	**23-010201-0136 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,0000**		**552,03**	**1656**
		НР второго уровня	%	3,6		19,87	60
		Накладные расходы	%	--		19,87	60
		Сметная прибыль	%	8		45,75	137
		Сметная стоимость:				617,66	1853
45	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,2100**		**64,27**	**13**
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (4,7=958,96)	чел.-ч	0,003925	0,007124	958,96	7
45.2	01-010162-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00025	0,000653	866,67	0
		Итого оплата труда:				32,75	7
45.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000026	3432,54	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел.-ч	0,000125	0,000026	897,01	0
45.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,29 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,000026	36,91	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел.-ч	--	--	--	--
45.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000026	1812,38	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел.-ч	0,000125	0,000026	897,01	0
45.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,00293	47,64	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел.-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1,33	–
45.7	21-130704-3101	Керосин нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000035	0,000003	272897,54	1
45.8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000019	292212,20	6
		Итого материалов:				30,41	6
		НР первого уровня	%	54,2		17,75	4
		НР второго уровня	%	3,6		2,95	1
		Накладные расходы	%	--		20,70	4
		Сметная прибыль	%	8		6,80	1
		Сметная стоимость:				91,77	19
46	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,4200**		**62,09**	**26**

1	2	3	4	5	6	7	8
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	0,024495	0,010288	817,80	8
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,000105	866,67	0
		Итого оплата труда:				**20,25**	**9**
46. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000053	3432,54	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,00025	0,000105	866,67	0
46. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,000053	36,71	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	–	–	–	–
46. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000053	1812,38	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,00025	0,000105	866,67	0
46. 6	31-040301-0100	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,003413	47,64	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**–**
46. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000006	339243,45	2
46. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000038	403480,91	15
		Итого материалов:				**41,01**	**17**
		НР первого уровня	%	54,2		10,97	5
		НР второго уровня	%	3,5		2,63	1
		Накладные расходы	%	–		13,61	6
		Сметная прибыль	%	8		6,06	3
		Сметная стоимость:				**81,75**	**34**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**149761**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**118148**
Материалы -			Тенге				**6225**
Всего заработная плата -			Тенге				**27114**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**80886**
Местные материалы -			Тенге				**812**
		Накладные расходы -	Тенге				**20813**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				15985
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4828
		Сметная прибыль -	Тенге				**11117**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**150078**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27114**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**29958**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**29958**
		Накладные расходы -	Тенге				**1078**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2483**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**33519**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1656**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1656**
		Накладные расходы -	Тенге				**60**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				137
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1853
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				185450
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				34
		Сметная заработная плата -	Тенге				27114

РАЗДЕЛ 5.Актовый зал

47	11-100402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**50,0000**		**2372,31**	**118615**
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5~817,8)	чел-ч	1,155	57,764	817,80	47240
47.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,425	1014,96	431
		Итого оплата труда:				**953,42**	**47671**
47.3	34-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	0,2125	3189,12	678
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых в наст.	чел-ч	0,00425	0,2125	1692,92	359
47.4	34-050302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0385	1,925	18,61	36
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых в наст.	чел-ч	—	—	—	—
47.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00425	0,2125	1812,38	385
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых в наст.	чел-ч	0,00425	0,2125	1692,92	359
47.6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,006625	0,33125	183,26	61
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых в наст.	чел-ч	—	—	—	—
47.7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,007	0,35	15,00	5
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых в наст.	чел-ч	—	—	—	—
		Итого эксплуатация машин:				**23,29**	**1165**
47.8	21-060902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	1,255	62,765	75,84	4760
47.9	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,05	102,52	114,25	11713
47.10	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,157	7,85	43,89	345
47.11	21-130208-0502	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0336	1,68	954,68	1604
47.12	22-030201-0103	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	105	375,14	39390
47.13	22-040101-0909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,012	0,6	170,91	103
47.14	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,9108	45,54	133,36	6073
47.15	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0004	0,02	320,63	6
47.16	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,404	70,225	47,83	3359
47.17	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,134	56,72	37,96	2153
47.18	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	2,011	100,535	7,02	706
		Итого материалов:				**1404,22**	**70211**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,8		370,15	28507
		НР второго уровня	%	3,6		104,93	5296
		Накладные расходы	%	–		676,08	33804
		Сметная прибыль	%	8		243,87	12194
		Сметная стоимость:				3292,26	164613
48	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на гипсовой основе толщиной 4 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**407,0000**		**665,48**	**270851**
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=827,51)	чел-ч	0,4255	173,178	827,51	143307
48.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023375	9,514	770,06	7326
		Итого оплата труда:				**376,11**	**150633**
48.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,2035	3432,54	699
		в т.ч. затраты труда машинистов, чел-ч	чел-ч	0,00025	0,2035	860,01	175
48.4	31-030101-0601	Растворомешатели скоростные, 65 л	маш.-ч	0,020875	8,496	824,21	7003
		в т.ч. затраты труда машинистов, чел-ч	чел-ч	0,020875	8,496	860,01	7303
48.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,814	1434,32	1168
		в т.ч. затраты труда машинистов, чел-ч	чел-ч	0,001	0,814	860,01	700
		Итого эксплуатация машин:				**21,79**	**8869**
48.6	22-040101-0909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	6,15	61,05	170,91	10438
48.7	22-050101-0702	Смеси сухие минеральные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,44	1400,08	77,26	108170
48.8	21-150/96-1405	Вода техническая	м3	0,0063	2,564	27,67	71
		Итого материалов:				**291,59**	**118675**
		НР первого уровня	%	54,8		202,82	82547
		НР второго уровня	%	3,6		31,26	12722
		Накладные расходы	%	–		234,08	95269
		Сметная прибыль	%	8		71,96	29290
		Сметная стоимость:				971,52	395410
49	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**407,0000**		**306,71**	**124831**
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=807,44)	чел-ч	0,26565	108,12	807,44	87300
49.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,559625	858,00	480
		Итого оплата труда:				**215,68**	**87780**
49.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,050875	1434,32	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, чел-ч	чел-ч	0,000125	0,050875	860,01	44
49.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,50875	1812,38	922
		в т.ч. затраты труда машинистов, чел-ч	чел-ч	0,00125	0,50875	860,01	437
		Итого эксплуатация машин:				**2,44**	**995**

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,262	84,66	107
49. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двуслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	3,419	162,18	554
49. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,25641	133292,56	34178
49. 8	22-040301-0901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	20,35	83,38	1697
		Итого материалов:				89,77	36536
		НР первого уровня	%	54,8		118,19	48104
		НР второго уровня	%	3,6		15,30	6226
		Накладные расходы	%	--		133,49	54329
		Сметная прибыль	%	8		35,22	14333
		Сметная стоимость:				475,41	193493
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				514297
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				514297
	Материалы -		Тенге				225422
	Всего заработная плата -		Тенге				286084
		Накладные расходы -	Тенге				183402
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				159158
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				24244
		Сметная прибыль -	Тенге				55816
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				753515
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч				350
		Сметная заработная плата -	Тенге				286084
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				753515
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч				350
		Сметная заработная плата -	Тенге				286084

РАЗДЕЛ 6.Спортзал

50	**12-120104-0504 РСНБ РК 2015**	**Стены. Очистка вручную от краски масляной**	**м2**	**392,0000**		**180,55**	**70777**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,257	100,744	702,54	70777
		Итого оплата труда:				180,55	70777
		НР первого уровня	%	59,1		106,71	41829
		НР второго уровня	%	3,6		10,34	4054
		Накладные расходы	%	--		117,05	45883
		Сметная прибыль	%	8		23,81	9333
		Сметная стоимость:				321,41	125992
51	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**2,0000**		**6846,85**	**13694**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=777,66)	чел-ч	3,278	8,556	777,66	6654
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	1,1	867,01	954
		Итого оплата труда:				3803,68	7607
51. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,55	1,1	3638,50	4002
		в т.ч. стоимость машинистов, занятых 2 чел	чел-ч	0,55	1,1	867,01	954

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2001,17**	**4002**
51. 4	21-020001-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	0,22	13662,87	3006
51. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,001	17472,63	17
51. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,26	0,52	27,67	14
		Итого материалы:				**1518,85**	**3038**
		НР первого уровня	%	50,8		1932,27	3865
		НР второго уровня	%	3,6		316,05	632
		Накладные расходы	%	–		2248,32	4497
		Сметная прибыль	%	8		727,61	1455
		Сметная стоимость:				**9822,78**	**19646**
52	**21-030302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**115,0000**		**139,97**	**16097**
		НР второго уровня	%	3,6		5,04	579
		Накладные расходы	%	–		5,04	579
		Сметная прибыль	%	8		11,60	1334
		Сметная стоимость:				**156,61**	**18010**
53	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей на цементной основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**392,0000**		**1045,14**	**409697**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=827,51)	чел-ч	0,4255	166,796	827,51	138025
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023375	9,163	770,06	7056
		Итого оплата труда:				**370,11**	**145081**
53. 3	31-050501-0101	Автокраны, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,196	3432,54	673
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,196	867,01	170
53. 4	31-030101-0601	Растворомешатели передвижные, 65 л	маш.-ч	0,020875	8,183	824,21	6745
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,020875	8,183	767,91	6284
53. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,784	1434,32	1125
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,002	0,784	767,92	602
		Итого эксплуатация машин:				**21,79**	**8542**
53. 6	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,15	58,8	170,91	10050
53. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	2,47	27,67	68
53. 8	22-050101-9901	Смеси сухие штукатурные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	9,7	3802,4	66,54	253012
		Итого материалов:				**671,25**	**263130**
		НР первого уровня	%	54,8		202,82	79505
		НР второго уровня	%	3,6		44,93	17611
		Накладные расходы	%	–		247,74	97116

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		103,43	40545
		Сметная стоимость:				1396,32	547358
54	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на гипсовой основе толщиной 7 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**392,0000**		**936,54**	**367122**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=827,51)	чел-ч	0,4255	166,796	827,51	138025
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023375	9,163	770,06	7056
		Итого налита труда:				379,11	145081
54. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,196	3432,54	673
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0005	0,196	897,01	176
54. 4	31-030101-0601	Растворомешатели передвижные, 65 л	маш.-ч	0,020875	8,183	824,21	6745
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,020875	8,183	767,91	6284
54. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,784	1434,32	1125
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,002	0,784	767,91	602
		Итого эксплуатация машин:				21,79	8542
54. 6	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,15	58,8	170,91	10050
54. 7	22-050101-0302	Смеси сухие штукатурные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6,948	2723,753	77,26	210437
54. 8	21-130703-1005	Вода техническая	м3	0,0063	2,47	27,67	68
		Итого материалов:				562,64	220555
		НР первого уровня	%	54,8		202,82	79525
		НР второго уровня	%	3,6		41,02	16079
		Накладные расходы	%	--		243,83	95580
		Сметная прибыль	%	8		94,43	37016
		Сметная стоимость:				1274,80	499722
55	**11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,5**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке за 3 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**392,0000**		**940,92**	**368842**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	0,8073	316,462	817,80	258802
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00225	0,882	858,75	757
		Итого налита труда:				662,14	259560
55. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000188	0,0735	1434,32	105
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,000188	0,0735	767,91	56
55. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002093	0,8085	1812,38	1465
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,002093	0,8085	767,91	621
		Итого эксплуатация машин:				4,01	1571
55. 5	21-010501-0601	Пеногашение (щебень асфальтовый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000036	0,014112	1441,42	20
55. 6	21-130803-1001	Вспомогательные материалы	кг	0,00465	1,823	84,66	154

1	2	3	4	5	6	7	8
55.7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0126	4,939	162,18	801
55.8	22-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000112	0,0441	320899,84	14152
55.9	22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,1695	66,444	371,50	24684
55.10	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марки МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,27555	108,016	404,14	43653
55.11	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,765	299,88	83,38	25004
		Итого материалы:				**276,71**	**108469**
		НР первого уровня	%	54,8		362,85	142239
		НР второго уровня	%	3,6		46,94	18399
		Накладные расходы	%	–		409,79	160638
		Сметная прибыль	%	8		108,06	42358
		Сметная стоимость:				**1458,77**	**571838**
56	**12-120104-0501 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой**	**м2**	**368,0000**		**125,05**	**46019**
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,178	65,504	702,54	46019
		Итого оплата труда:				**125,05**	**46019**
		НР первого уровня	%	59,1		73,91	27197
		НР второго уровня	%	3,9		7,38	2626
		Накладные расходы	%	–		81,67	29833
		Сметная прибыль	%	8		16,49	6068
		Сметная стоимость:				**222,61**	**81920**
57	**11-1500405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**368,0000**		**342,05**	**125875**
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=807,44)	чел-ч	0,299	110,032	807,44	88844
57.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,506	858,00	434
		Итого оплата труда:				**242,60**	**89278**
57.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,046	1434,32	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых у мех.	чел-ч	0,000125	0,046	707,96	33
57.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,46	1812,33	834
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых у мех.	чел-ч	0,00125	0,46	807,93	371
		Итого эксплуатация машин:				**2,44**	**900**
57.5	21-130803-1001	Бетонь	кг	0,0031	1,141	84,66	97
57.6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	3,091	162,18	501
57.7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВОАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,25392	133292,56	33846
57.8	22-040301-9001	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	20,24	83,38	1688
		Итого материалы:				**98,18**	**36131**
		НР первого уровня	%	54,8		132,95	48925
		НР второго уровня	%	3,6		17,10	6293
		Накладные расходы	%	–		150,05	55217
		Сметная прибыль	%	8		39,37	14487

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				531,47	195580
58	**11-100102-0603 РСНБ РК 2015**	**Обшивка радиаторов плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**52,2000**		**1399,81**	**73070**
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	0,86595	45,202	788,02	35621
58.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006125	0,319725	867,01	277
		Итого оплата труда:				687,70	35898
58.3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009375	0,489375	16,60	8
		в т.ч. оплата труда машинистов, затраты труда	чел-ч	—	—	—	—
58.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006125	0,319725	1812,38	579
		в т.ч. оплата труда машинистов, затраты труда	чел-ч	0,006125	0,319725	867,01	277
		Итого эксплуатация машин:				11,26	588
58.5	21-070508-0103	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,01025	0,53505	68089,09	36431
58.6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,042	2,192	196,56	431
		Итого материалов:				706,17	36862
		НР первого уровня	%	59,8		411,24	21367
		НР второго уровня	%	3,6		65,20	3388
		Накладные расходы	%	—		476,44	24870
		Сметная прибыль	%	8		150,10	7835
		Сметная стоимость:				2026,35	105776
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1491192**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1491192**
Материалы -			Тенге				**668184**
Всего заработная плата -			Тенге				**799302**
Местные материалы -			Тенге				**16097**
		Накладные расходы -	Тенге				**514216**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				444530
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				69686
		Сметная прибыль -	Тенге				**160433**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2165841**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1001**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**799302**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2165841**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1001**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**799302**

РАЗДЕЛ 7.ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1

Локальная смета 2-1-3

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**125,5000**		**2243,25**	**281528**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=893,56)	чел-ч	1,886	236,693	893,56	211499
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1356	17,048	961,93	16370
		Итого оплата труда:				**1815,69**	**227869**
59. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	16,342	2333,84	39072
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых у мех.	чел-ч	0,1334	16,342	360,94	5897
59. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,2761	1812,38	500
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых у мех.	чел-ч	0,0022	0,2761	357,01	99
		Итого эксплуатация машин:				**394,15**	**49466**
59. 5	23-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,899	112,825	182,25	20362
		Итого материалов:				**163,84**	**20562**
		НР первого уровня	%	60,4		1096,68	137633
		НР второго уровня	%	3,6		120,24	15090
		Накладные расходы	%	–		1216,92	152723
		Сметная прибыль	%	8		276,81	34740
		Сметная стоимость:				**3736,98**	**468991**
60	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**84,8000**		**2292,42**	**194397**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=893,56)	чел-ч	1,886	159,933	893,56	142919
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1356	11,499	961,93	11061
		Итого оплата труда:				**1815,69**	**153971**
60. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	11,312	2333,84	26401
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых у мех.	чел-ч	0,1334	11,312	360,94	3047
60. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,18656	1812,38	338
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых у мех.	чел-ч	0,0022	0,18656	357,01	67
		Итого эксплуатация машин:				**394,15**	**33424**
60. 5	23-010601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,899	76,235	236,94	19063
		Итого материалов:				**213,01**	**18063**
		НР первого уровня	%	60,4		1096,68	92998
		НР второго уровня	%	3,6		122,01	10346
		Накладные расходы	%	–		1218,69	103345
		Сметная прибыль	%	8		280,89	23819
		Сметная стоимость:				**3791,99**	**321561**
61	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**45,1000**		**1812,98**	**81765**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=893,56)	чел-ч	1,484	66,906	893,56	59784
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0834	3,761	963,19	3623

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1405,93	63407
61. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	3,662	2333,84	8547
		в т.ч. заработная плата машинистов, занятых в наст.	чел-ч	0,0812	3,662	787,90	2885
61. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0822	0,09922	1812,38	180
		в т.ч. заработная плата машинистов, занятых в наст.	чел-ч	0,0822	0,09922	967,90	96
		Итого эксплуатация машин:				241,87	10908
61. 5	23-010601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,929	41,898	264,28	11073
		Итого материалов:				245,52	11073
		НР первого уровня	%	60,4		849,18	38298
		НР второго уровня	%	3,6		95,84	4322
		Накладные расходы	%	–		945,02	42620
		Сметная прибыль	%	8		220,64	9951
		Сметная стоимость:				2978,64	134337
62	**11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**55,8000**		**1774,94**	**99042**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=895,56)	чел-ч	1,208	67,379	895,56	60207
62. 2	01-010162-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0486	7,712	963,53	2618
		Итого оплата труда:				1125,90	62825
62. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0464	2,589	2333,84	6043
		в т.ч. заработная плата машинистов, занятых в наст.	чел-ч	0,0464	2,589	787,90	2040
62. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,12276	1812,38	222
		в т.ч. заработная плата машинистов, занятых в наст.	чел-ч	0,0022	0,12276	967,90	119
		Итого эксплуатация машин:				140,35	7831
62. 5	23-010601-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,938	52,34	592,35	31004
		Итого материалов:				555,62	31004
		НР первого уровня	%	60,4		680,04	37946
		НР второго уровня	%	3,6		88,38	4932
		Накладные расходы	%	–		768,42	42878
		Сметная прибыль	%	8		203,47	11354
		Сметная стоимость:				2746,84	153273
63	**23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**74,0000**		**337,31**	**24961**
		НР второго уровня	%	3,6		12,14	899
		Накладные расходы	%	–		12,14	899
		Сметная прибыль	%	8		27,96	2069
		Сметная стоимость:				377,41	27928

1	2	3	4	5	6	7	8
64	23-040501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**9,0000**		**429,24**	**3863**
		НР второго уровня	%	3,6		15,45	139
		Накладные расходы	%	–		15,45	139
		Сметная прибыль	%	8		35,58	320
		Сметная стоимость:				480,27	4322
65	23-040501-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**7,0000**		**931,76**	**6522**
		НР второго уровня	%	3,6		33,54	235
		Накладные расходы	%	–		33,54	235
		Сметная прибыль	%	8		77,22	541
		Сметная стоимость:				1042,53	7298
66	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**87,2000**		**511,02**	**44561**
		НР второго уровня	%	3,6		18,40	1604
		Накладные расходы	%	–		18,40	1604
		Сметная прибыль	%	8		42,35	3693
		Сметная стоимость:				571,77	49858
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**736639**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**736639**
Материалы -			Тенге				**80702**
Всего заработная плата -			Тенге				**508073**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**79907**
		Накладные расходы -	Тенге				**344442**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				306876
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				37566
		Сметная прибыль -	Тенге				**86487**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1167568**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**566**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**508073**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1167568**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**566**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**508073**

РАЗДЕЛ 8.ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3

1	2	3	4	5	6	7	8
67	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб армированных, наружный диаметр 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**96,0000**		**2192,55**	**210485**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2+893,56)	чел-ч	1,886	181,056	893,56	161784
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1356	13,018	961,93	12527
		Итого оплата труда:				**1815,69**	**174306**
67. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	12,806	2333,84	29888
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых у агр.	чел-ч	0,1334	12,806	707,94	9064
67. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,2112	1812,38	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых у авт.	чел-ч	0,0022	0,2112	897,01	189
		Итого эксплуатация машин:				**394,15**	**37839**
67. 5	23-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,899	86,304	125,86	10862
		Итого материалов:				**113,15**	**10862**
		НР первого уровня	%	60,4		1096,68	105281
		НР второго уровня	%	3,6		118,41	11368
		Накладные расходы	%	–		1215,09	116649
		Сметная прибыль	%	8		272,61	26171
		Сметная стоимость:				**3680,26**	**353305**
68	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб армированных, наружный диаметр 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**86,6000**		**2213,05**	**191650**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2+893,56)	чел-ч	1,886	163,328	893,56	145943
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1356	11,743	961,93	11296
		Итого оплата труда:				**1815,69**	**157239**
68. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	11,552	2333,84	26962
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых у агр.	чел-ч	0,1334	11,552	707,94	8179
68. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,19052	1812,38	345
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых у авт.	чел-ч	0,0022	0,19052	897,01	171
		Итого эксплуатация машин:				**394,15**	**34134**
68. 5	23-010602-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,899	77,853	148,66	11574
		Итого материалов:				**133,65**	**11574**
		НР первого уровня	%	60,4		1096,68	94972
		НР второго уровня	%	3,6		119,15	10318
		Накладные расходы	%	–		1215,83	105291
		Сметная прибыль	%	8		274,31	23755
		Сметная стоимость:				**3703,19**	**320696**
69	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб армированных, наружный диаметр 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**44,9000**		**1783,51**	**80080**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2+893,56)	чел-ч	1,484	66,609	893,56	59519
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0834	3,745	963,19	3607

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1405,93	63126
69. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	3,646	2333,84	8509
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
69. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,09878	1812,38	179
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				241,87	10860
69. 5	23-010602-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,929	41,712	232,56	9701
		Итого материалов:				216,05	9701
		НР первого уровня	%	60,4		849,18	38128
		НР второго уровня	%	3,6		94,78	4253
		Накладные расходы	%	--		943,96	42384
		Сметная прибыль	%	8		218,20	9797
		Сметная стоимость:				2945,67	132269
70	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб армированных, наружный диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	54,1000		1569,20	84894
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2+893,56)	чел-ч	1,208	65,326	893,56	58372
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0486	2,629	965,33	2539
		Итого оплата труда:				1125,90	60911
70. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0464	2,51	2333,84	5858
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
70. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,11902	1812,38	216
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				140,35	7593
70. 5	23-010602-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,938	30,746	373,01	18929
		Итого материалов:				349,88	18929
		НР первого уровня	%	60,4		680,04	36790
		НР второго уровня	%	3,6		80,97	4381
		Накладные расходы	%	--		761,02	41171
		Сметная прибыль	%	8		186,42	10085
		Сметная стоимость:				2516,64	136150
71	23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	59,0000		337,31	19901
		НР второго уровня	%	3,6		12,14	716
		Накладные расходы	%	--		12,14	716
		Сметная прибыль	%	8		27,96	1649
		Сметная стоимость:				377,41	22267

1	2	3	4	5	6	7	8
72	23-040501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	9,0000		429,24	3863
		НР второго уровня	%	3,6		15,45	139
		Накладные расходы	%	–		15,45	139
		Сметная прибыль	%	8		35,58	320
		Сметная стоимость:				480,27	4322
73	23-040501-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	7,0000		931,76	6522
		НР второго уровня	%	3,6		33,54	235
		Накладные расходы	%	–		33,54	235
		Сметная прибыль	%	8		77,22	541
		Сметная стоимость:				1042,53	7298
74	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	76,1000		511,02	38889
		НР второго уровня	%	3,6		18,40	1400
		Накладные расходы	%	–		18,40	1400
		Сметная прибыль	%	8		42,35	3223
		Сметная стоимость:				571,77	43512
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				636285
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				636285
Материалы -			Тенге				51065
Всего заработная плата -			Тенге				455583
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				69175
		Накладные расходы -	Тенге				307984
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				275172
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				32812
		Сметная прибыль -	Тенге				75542
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				1019810
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				507
		Сметная заработная плата -	Тенге				455583
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1019810
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				507
		Сметная заработная плата -	Тенге				455583

РАЗДЕЛ 9.КАНАЛИЗАЦИЯ К1

1	2	3	4	5	6	7	8
75	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопроводa**	**121,1000**		**603,35**	**73066**
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4.2=893.56)	чел-ч	0.6716	81.331	893,56	72674
75.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0003	0.07633	1267,06	44
		Итого оплата труда:				**600,48**	**72718**
75.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0001	0.01211	3638,50	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0.0001	0.01211	897,61	11
75.4	31-050103-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0001	0.01211	3189,12	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0.0001	0.01211	1197,29	14
75.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0001	0.01211	1812,38	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0.0001	0.01211	897,61	11
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**131**
75.6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.000012	0.001453	179507,72	261
75.7	21-130703-1407	Вода	м3	0.0039	0.47229	--	--
		Итого материалов:				**2,15**	**261**
		НР первого уровня	%	60,4		362,69	43922
		НР второго уровня	%	3,6		34,78	4212
		Накладные расходы	%	--		397,47	48133
		Сметная прибыль	%	8		80,07	9696
		Сметная стоимость:				**1080,88**	**130895**
76	**33-010801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм**	**м**	**120,8578**		**219,84**	**26569**
		НР второго уровня	%	3,6		7,91	956
		Накладные расходы	%	--		7,91	956
		Сметная прибыль	%	8		18,22	2202
		Сметная стоимость:				**245,97**	**29728**
77	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопроводa**	**100,5000**		**582,84**	**58576**
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4.2=893.56)	чел-ч	0,644	64,722	893,56	57833
77.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,07035	1189,44	84
		Итого оплата труда:				**576,29**	**57917**
77.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,03015	3638,50	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,0003	0,03015	897,61	28
77.4	31-050103-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0201	3189,12	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,0002	0,0201	1197,29	24
77.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0201	1812,38	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,0002	0,0201	897,61	17
		Итого эксплуатация машин:				**2,61**	**263**

1	2	3	4	5	6	7	8
77. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,002673	179507,72	480
77. 7	21-130703-1407	Вода	м3	0,0157	1,578	--	--
		Итого материалов:				4,77	480
		НР первого уровня	%	50,4		348,08	24982
		НР второго уровня	%	3,6		35,51	2368
		Накладные расходы	%	--		381,59	38350
		Сметная прибыль	%	8		77,15	7751
		Сметная стоимость:				1041,59	104679
78	**23-010801-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм**	**м**	**100,2990**		**683,32**	**68536**
		НР второго уровня	%	3,6		24,60	2467
		Накладные расходы	%	--		24,60	2467
		Сметная прибыль	%	8		56,63	5680
		Сметная стоимость:				764,55	76684
79	**23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**11,0000**		**716,54**	**7882**
		НР второго уровня	%	3,6		25,80	284
		Накладные расходы	%	--		25,80	284
		Сметная прибыль	%	8		59,39	653
		Сметная стоимость:				801,72	8819
80	**23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	**21,0000**		**325,48**	**6835**
		НР второго уровня	%	3,6		11,72	246
		Накладные расходы	%	--		11,72	246
		Сметная прибыль	%	8		26,98	566
		Сметная стоимость:				364,17	7648
81	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**62,1000**		**511,02**	**31734**
		НР второго уровня	%	3,6		18,40	1142
		Накладные расходы	%	--		18,40	1142
		Сметная прибыль	%	8		42,35	2630
		Сметная стоимость:				571,77	35507

1	2	3	4	5	6	7	8
82	23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**12,0000**		**351,63**	**4220**
		НР второго уровня	%	3,6		12,66	152
		Накладные расходы	%	–		12,66	152
		Сметная прибыль	%	8		29,14	350
		Сметная стоимость:				393,43	4721
83	23-020601-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	**шт.**	**21,0000**		**294,40**	**6182**
		НР второго уровня	%	3,6		10,60	223
		Накладные расходы	%	–		10,60	223
		Сметная прибыль	%	8		24,40	512
		Сметная стоимость:				329,40	6917
84	23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**30,0000**		**112,34**	**3370**
		НР второго уровня	%	3,6		4,04	121
		Накладные расходы	%	–		4,04	121
		Сметная прибыль	%	8		9,31	279
		Сметная стоимость:				125,69	3771
85	23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**45,0000**		**71,20**	**3204**
		НР второго уровня	%	3,6		2,56	115
		Накладные расходы	%	–		2,56	115
		Сметная прибыль	%	8		5,90	266
		Сметная стоимость:				79,66	3585
86	23-020601-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**2,0000**		**483,10**	**966**
		НР второго уровня	%	3,6		17,39	35
		Накладные расходы	%	–		17,39	35
		Сметная прибыль	%	8		40,04	80
		Сметная стоимость:				540,53	1081
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**291141**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**291141**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				741
	Всего заработная плата -		Тенге				130634
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				159499
		Накладные расходы -	Тенге				92225
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				78903
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				13322
		Сметная прибыль -	Тенге				30669
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				414035
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				146
		Сметная заработная плата -	Тенге				130634
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				414035
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				146
		Сметная заработная плата -	Тенге				130634

РАЗДЕЛ 10.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

87	**12-150102-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**582,8000**		**345,54**	**201379**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=767,94)	чел-ч	0,436	254,401	767,94	195134
		Итого оплата труда:				**334,82**	**195134**
87. 2	31-060202-0506	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0545	31,763	17,05	542
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экс.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**542**
87. 3	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0015	0,8742	4812,72	8207
87. 4	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0109	6,253	255,46	1496
		Итого материалов:				**9,79**	**5703**
		НР первого уровня	%	59,1		197,88	115324
		НР второго уровня	%	3,6		19,56	11401
		Накладные расходы	%	–		217,44	126726
		Сметная прибыль	%	8		45,04	26248
		Сметная стоимость:				**608,02**	**354353**
88	**12-150101-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**121,1000**		**526,19**	**63721**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=761,47)	чел-ч	0,688	83,317	761,47	63443
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,19376	767,94	149
		Итого оплата труда:				**525,12**	**63592**
88. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,19376	1434,32	278
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экс.	чел-ч	0,0016	0,19376	767,94	149
		Итого эксплуатация машин:				**2,29**	**278**
88. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0059	0,71449	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				0,00	–
		НР первого уровня	%	59,1		310,35	37587
		НР второго уровня	%	3,6		30,12	3647
		Накладные расходы	%	–		340,46	41230
		Сметная прибыль	%	8		69,33	8396
		Сметная стоимость:				935,98	113347
89	**12-150101-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**100,5000**		**654,12**	**65739**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9*761,47)	чел-ч	0,853	85,727	761,47	65278
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,3216	767,94	247
		Итого оплата труда:				651,99	65525
89. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0032	0,3216	1434,32	461
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0032	0,3216	767,94	247
		Итого эксплуатация машин:				4,59	461
89. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0134	1,347	–	–
		Итого материалов:				0,00	–
		НР первого уровня	%	59,1		385,33	38723
		НР второго уровня	%	3,6		37,42	3761
		Накладные расходы	%	–		422,75	42486
		Сметная прибыль	%	8		86,15	8658
		Сметная стоимость:				1163,02	116884
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**330839**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**330839**
	Материалы -		Тенге				**5703**
	Всего заработная плата -		Тенге				**324251**
		Накладные расходы -	Тенге				**210442**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				191633
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				18809
		Сметная прибыль -	Тенге				**43302**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**584583**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**424**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**324251**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**584583**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**424**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**324251**
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**11485560**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**6290627**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				306885
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				125786
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4888049
		- перевозки грузов	Тенге				0
		- технологическое оборудование поставка подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				3693955
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				15179515
	Накладные расходы II уровня		Тенге				546463
	ИТОГО:		Тенге				15725977
	Сметная прибыль		Тенге				1258078
	ИТОГО по акту:		Тенге				16984056
	Вредные здания и сооружения 1.5% к-0.8		Тенге				203809
	ИТОГО:		Тенге				17187865
	НДС 12%		Тенге				2062544
	ВСЕГО по акту:		Тенге				19250408
	Скидка		Тенге				3850407
	ВСЕГО к оплате:		**Тенге**				**15400000**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Казахская школа-гимназия №15 города Темиртау" акимата города Темиртау

Директор _____ Нашкенов Б.К.

Технический надзор:
ТОО "Alem Construction Group"

Директор _____ Искаков Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Куат Строй"

Директор _____ Абильдаев К.А.

Ф2в

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Казахская школа-гимназия №15 города Темиртау" акимата города Темиртау
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Куат Строй"
ДОГОВОР: № 67 от 19.02.18г.

Наименование стройки - г.Темиртау, пр.Комсомольский, 91. КГУ "КСШ №15 г.Темиртау"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "КСШ №15 г.Темиртау"

АКТ № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 года

Составлена В текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
			Потолок				
1	**11-150108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство "Армстронг"**	**м2**	**97,4350**		**1116,54**	**108790**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=846,94)	чел-ч	1,179	114,852	846,94	97272
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06675	6,504	852,91	5547
		Итого оплата труда:				**1055,26**	**102819**
1. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,066875	6,516	12,38	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
1. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0095	0,925632	1434,32	1328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0095	0,925632	767,94	711
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05725	5,578	1812,38	10110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05725	5,578	867,01	4836
		Итого эксплуатация машин:				**118,21**	**11518**
		НР первого уровня	%	54,8		578,28	56345
		НР второго уровня	%	3,6		61,01	5945
		Накладные расходы	%	--		639,30	62290
		Сметная прибыль	%	8		140,47	13686
		Сметная стоимость:				**1896,31**	**184767**
2	**22-030301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Подвесной потолок "Армстронг" с комплектующими**	**м2**	**97,4350**		**2216,04**	**215920**
		НР второго уровня	%	3,6		79,78	7773

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		79,78	7773
		Сметная прибыль	%	8		183,67	17895
		Сметная стоимость:				**2479,48**	**241588**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**324710**
		В том числе					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**324710**
	Всего заработная плата -		Тенге				**102819**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**215920**
		Накладные расходы -	Тенге				**70063**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**56345**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**13718**
		Сметная прибыль -	Тенге				**31582**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**426355**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**121**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102819**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**426355**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**121**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102819**
		РАЗДЕЛ 2.ПАНДУС И КРЫЛЬЦО ВХОДНОЙ ГРУППЫ					
3	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**12,9300**		**763,43**	**9871**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=857,3)	чел-ч	0,2438	3,152	857,30	2702
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,032325	867,01	28
		Итого оплата труда:				**211,18**	**2731**
3. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,024375	0,315169	547,00	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
3. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,032325	1812,38	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,032325	867,01	28
		Итого эксплуатация машин:				**17,86**	**231**
3. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	31,032	212,16	6584
3. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,003103	51147,90	159
3. 7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,002069	94339,34	195
		Итого материалов:				**536,55**	**6938**
		НР первого уровня	%	50,8		107,28	1387
		НР второго уровня	%	3,6		31,35	405
		Накладные расходы	%	--		138,62	1792
		Сметная прибыль	%	8		72,16	933
		Сметная стоимость:				**974,22**	**12597**
4	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство пандуса**	**м3**	**1,8000**		**17151,78**	**30873**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=767,94)	чел-ч	2,059	3,705	767,94	2845

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35975	0,64755	877,09	568
		Итого оплата труда:				**1896,34**	**3413**
4. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003375	0,006075	3432,54	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003375	0,006075	867,01	5
4. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,133875	0,240975	42,97	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
4. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,32575	0,58635	3638,50	2133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32575	0,58635	867,01	508
4. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01225	0,02205	3189,12	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01225	0,02205	1162,92	26
4. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,00125	0,00225	65,91	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
4. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,05375	0,09675	187,20	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
4. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018375	0,033075	1812,38	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018375	0,033075	867,01	29
		Итого эксплуатация машин:				**1285,09**	**2313**
4.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,827	13819,33	25248
4.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,1836	66,30	12
4.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00072	26042,38	19
4.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00018	26165,60	5
4.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,036	196,36	7
4.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,054	6598,38	356
4.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00009	200244,36	18
4.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,01314	27,67	0
4.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0648	760,20	49
		Итого материалов:				**14285,88**	**25715**
		НР первого уровня	%	48,5		919,72	1656
		НР второго уровня	%	3,6		650,57	1171
		Накладные расходы	%	–		1570,30	2827
		Сметная прибыль	%	8		1497,77	2696
		Сметная стоимость:				**20219,84**	**36396**
5	**21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 (ЗДI)**	**т**	**0,1400**		**273984,40**	**38358**
		НР второго уровня	%	3,6		9863,44	1381
		Накладные расходы	%	–		9863,44	1381
		Сметная прибыль	%	8		22707,83	3179
		Сметная стоимость:				**306555,67**	**42918**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**11-070111-0107 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2. Установка ОГ1**	**м оград**	**36,0000**		**2846,75**	**102483**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=837,23)	чел-ч	2,013	72,45	837,23	60657
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23375	8,415	1156,59	9733
		Итого оплата труда:				**1955,28**	**70390**
6. 3	31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,086375	3,109	409,97	1275
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
6. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,22875	8,235	3189,12	26262
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 1 чел.	чел-ч	0,22875	8,235	1162,92	9577
6. 5	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,005	0,18	212,32	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
6. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,18	1812,38	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,18	867,01	156
		Итого эксплуатация машин:				**775,05**	**27902**
6. 7	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0123	0,4428	12488,23	5530
6. 8	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00007	0,00252	12819,01	32
6. 9	21-050301-0105	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00145	0,0522	146363,44	7640
6.10	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,36	91,80	33
6.11	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,00072	364891,12	263
6.12	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,00216	197175,18	426
		Итого материалов:				**386,78**	**13924**
		НР первого уровня	%	62,1		1214,23	43712
		НР второго уровня	%	3,6		146,20	5263
		Накладные расходы	%	–		1360,42	48975
		Сметная прибыль	%	8		336,57	12117
		Сметная стоимость:				**4543,74**	**163575**
7	**23-010201-0136 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**36,0000**		**552,03**	**19873**
		НР второго уровня	%	3,6		19,87	715
		Накладные расходы	%	–		19,87	715
		Сметная прибыль	%	8		45,75	1647
		Сметная стоимость:				**617,66**	**22236**
8	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,5300**		**64,27**	**163**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=958,96)	чел-ч	0,033925	0,08583	958,96	82

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,000633	867,04	1
		Итого оплата труда:				**32,75**	**83**
8. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000316	3432,54	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000316	867,01	0
8. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,000316	36,71	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
8. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000316	1812,38	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000316	867,01	0
8. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,03542	47,64	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**3**
8. 7	21-130704-3101	Керосин нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000038	273897,54	10
8. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000228	292212,20	67
		Итого материалов:				**30,41**	**77**
		НР первого уровня	%	54,2		17,75	45
		НР второго уровня	%	3,6		2,95	7
		Накладные расходы	%	–		20,70	52
		Сметная прибыль	%	8		6,80	17
		Сметная стоимость:				**91,77**	**232**
9	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**5,0600**		**62,09**	**314**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	0,024495	0,123945	817,80	101
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,001265	867,04	1
		Итого оплата труда:				**20,25**	**102**
9. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000633	3432,54	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000633	867,01	1
9. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,000633	36,71	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
9. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000633	1812,38	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000633	867,01	1
9. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,041113	47,64	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**5**
9. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000071	335243,45	24
9. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000455	403480,91	184
		Итого материалов:				**41,01**	**207**
		НР первого уровня	%	54,2		10,97	56
		НР второго уровня	%	3,6		2,63	13
		Накладные расходы	%	–		13,61	69
		Сметная прибыль	%	8		6,06	31
		Сметная стоимость:				**81,75**	**414**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж каркаса и обшивка металлосайдингом козырька**	**м2**	**19,0000**		**4513,46**	**85756**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	2,875	54,625	817,80	44672
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,164	3,116	1119,62	3489
		Итого оплата труда:				**2534,79**	**48161**
10. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00925	0,17575	3432,54	603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00925	0,17575	867,01	152
10. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1775	3,373	12,38	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
10. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,14	2,66	3189,12	8483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	2,66	1162,92	3093
10. 6	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	8,45	160,55	102,16	16402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
10. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01475	0,28025	1812,38	508
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01475	0,28025	867,01	243
10. 8	31-066202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,01225	0,23275	17,05	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1370,62**	**26042**
10. 9	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000005	0,000097	205870,68	20
10.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0033	0,0627	2742,29	172
10.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0003	0,0057	327498,77	1867
10.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0323	43345,96	1400
10.13	21-100502-1810	Клей резиновый марки П-9 ГОСТ 2199-78	кг	0,0519	0,9861	524,28	517
10.14	21-130201-0501	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00038	381819,66	145
10.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0165	0,3135	196,56	62
10.16	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,00152	1215531,96	1848
10.17	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0088	0,1672	235,46	39
10.18	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0026	0,0494	91,07	4
10.19	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,1084	2,06	84,66	174
10.20	21-130804-0201	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00001	0,000194	1774323,66	344
10.21	21-130816-2305	Резина прессованная	кг	0,4	7,6	1087,32	8264
10.22	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,0813	1,545	120,36	186
		Итого материалов:				**791,67**	**15042**
		НР первого уровня	%	60,9		1543,69	29330
		НР второго уровня	%	3,6		218,06	4143
		Накладные расходы	%	–		1761,75	33473
		Сметная прибыль	%	8		502,02	9538
		Сметная стоимость:				**6777,22**	**128767**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**21-060902-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	**м**	**30,0000**		**254,40**	**7632**
		НР второго уровня	%	3,6		9,16	275
		Накладные расходы	%	–		9,16	275
		Сметная прибыль	%	8		21,08	633
		Сметная стоимость:				**284,64**	**8539**
12	**21-060902-1301 РСНБ РК 2015 прим в ценах II квартала 2017 года**	**Планка завершающая сложная ПЗС размерами 30х25 мм**	**м**	**36,0000**		**254,40**	**9158**
		НР второго уровня	%	3,6		9,16	330
		Накладные расходы	%	–		9,16	330
		Сметная прибыль	%	8		21,08	759
		Сметная стоимость:				**284,64**	**10247**
13	**21-050109-0116 РСНБ РК 2015 прим в ценах II квартала 2017 года**	**Металлосайдинг**	**м2**	**19,0000**		**1668,21**	**31696**
		НР второго уровня	%	3,6		60,06	1141
		Накладные расходы	%	–		60,06	1141
		Сметная прибыль	%	8		138,26	2627
		Сметная стоимость:				**1866,53**	**35464**
14	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**17,5000**		**2532,05**	**44311**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=807,44)	чел-ч	0,651245	11,397	807,44	9202
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005625	0,098437	1090,59	107
		Итого оплата труда:				**531,98**	**9310**
14. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	0,074375	3189,12	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	0,074375	1162,92	86
14. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	0,643125	16,60	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
14. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	1,422	18,64	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
14. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,024063	1812,38	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,024063	867,01	21
		Итого эксплуатация машин:				**18,17**	**318**
14. 7	21-100103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	20,125	1678,03	33770
14. 8	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,12425	5647,17	702

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 9	21-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	53,025	1,46	77
14.10	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,35	689,02	241
		Итого материалов:				**1988,03**	**34791**
		НР первого уровня	%	56,4		300,03	5251
		НР второго уровня	%	3,6		101,95	1784
		Накладные расходы	%	--		401,99	7035
		Сметная прибыль	%	8		234,72	4108
		Сметная стоимость:				**3168,76**	**55453**
15	**11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Облицовка колонн кирпичем**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**1,6000**		**3174,99**	**5080**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=767,94)	чел-ч	1,391	2,226	767,94	1710
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,051375	0,0822	867,01	71
		Итого оплата труда:				**1113,13**	**1781**
15. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,051375	0,0822	3638,50	299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,051375	0,0822	867,01	71
		Итого эксплуатация машин:				**186,93**	**299**
15. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,0368	13662,87	503
15. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	0,08064	31698,62	2556
15. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000037	205870,68	8
15. 7	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,000256	17472,63	4
15. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	0,0048	27,67	0
		Итого материалов:				**1919,47**	**3071**
		НР первого уровня	%	50,8		565,47	905
		НР второго уровня	%	3,6		134,66	215
		Накладные расходы	%	--		700,13	1120
		Сметная прибыль	%	8		310,01	496
		Сметная стоимость:				**4185,12**	**6696**
16	**11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитом на цементном растворе (крыльцо и пандус, прим.8)**	**м2 поверхности облицовки**	**27,5000**		**5037,29**	**138525**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=846,94)	чел-ч	3,105	85,388	846,94	72318
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	0,45375	776,20	352
		Итого оплата труда:				**2642,56**	**72670**
16. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001375	0,037812	3432,54	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,037812	867,01	33
16. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015125	0,415938	1434,32	597

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	0,415938	767,94	319
		Итого эксплуатация машин:				**26,41**	**726**
16. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,55	15814,23	8698
16. 6	21-130101-1002	Портландцемент пущцолановый ПЦ400 ГОСТ 22266-2013	т	0,0004	0,011	15516,73	171
16. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,1375	84,66	12
16. 8	22-060301-9901	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	1	27,5	2058,07	56597
16. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,005	0,1375	27,67	4
		Итого материалов:				**2381,12**	**65481**
		НР первого уровня	%	54,8		1448,12	39823
		НР второго уровня	%	3,6		233,47	6421
		Накладные расходы	%	--		1681,60	46244
		Сметная прибыль	%	8		537,51	14782
		Сметная стоимость:				**7256,39**	**199551**
17	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**38,5000**		**3377,22**	**130023**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=797,73)	чел-ч	0,92115	35,464	797,73	28291
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0478	1,84	862,11	1587
		Итого оплата труда:				**776,04**	**29877**
17. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,032375	1,246	12,38	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
17. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000987	0,038019	3189,12	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000987	0,038019	1162,92	44
17. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005313	0,204531	1434,32	293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005313	0,204531	767,94	157
17. 6	34-030102-0301	Электрошлиткорез	маш.-ч	0,042	1,617	54,29	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
17. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0415	1,598	2314,89	3699
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0415	1,598	867,01	1385
17. 8	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	0,4235	153,51	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**111,21**	**4281**
17. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,77	84,66	65
17.10	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	28,875	149,28	4310
17.11	22-060301-0122	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	39,27	2069,77	81280
17.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,07392	27,67	2
17.13	22-050102-0101	Смеси сухие - бизовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	313,39	37,63	11793
		Итого материалов:				**2531,18**	**97450**
		НР первого уровня	%	60,9		472,61	18195
		НР второго уровня	%	3,6		138,59	5336
		Накладные расходы	%	--		611,20	23531
		Сметная прибыль	%	8		319,07	12284
		Сметная стоимость:				**4307,49**	**165838**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				654116
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				493339
		Материалы -	Тенге				247654
		Всего заработная плата -	Тенге				190358
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				31696
		Накладные расходы -	Тенге				132787
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				111029
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				21758
		Сметная прибыль -	Тенге				50090
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				676215
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				226
		Сметная заработная плата -	Тенге				190358
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				140904
		Материалы -	Тенге				15042
		Всего заработная плата -	Тенге				48161
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				55148
		Накладные расходы -	Тенге				35459
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				29330
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				6129
		Сметная прибыль -	Тенге				14109
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				190471
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				58
		Сметная заработная плата -	Тенге				48161
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				19873
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				19873
		Накладные расходы -	Тенге				715
		Сметная прибыль -	Тенге				1647
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				22236
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				888923
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				283
		Сметная заработная плата -	Тенге				238519
		РАЗДЕЛ 3.Актовый зал					
18	**11-110101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытие ламинированное напольное стены. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения**	**м2 покрытия**	**51,0000**		**1933,91**	**98630**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=846,94)	чел-ч	0,2185	11,143	846,94	9438
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006125	0,312375	822,53	257
		Итого оплата труда:				**190,09**	**9695**
18. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00275	0,14025	1434,32	201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00275	0,14025	767,94	108
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003375	0,172125	1812,38	312

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,003375	0,172125	867,01	149
		Итого эксплуатация машин:				**10,06**	**513**
18. 5	22-060201-0101	Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013	м2	1,04	53,04	1609,18	85351
18. 6	22-060402-0101	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	1,02	52,02	63,97	3328
		Итого материалов:				**1738,80**	**88679**
		НР первого уровня	%	60,9		115,77	5904
		НР второго уровня	%	3,6		73,79	3763
		Накладные расходы	%	--		189,56	9667
		Сметная прибыль	%	8		169,88	8664
		Сметная стоимость:				**2293,35**	**116961**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**98630**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**98630**
	Материалы -		Тенге				**88679**
	Всего заработная плата -		Тенге				**9695**
		Накладные расходы -	Тенге				**9667**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**5904**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3763**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8664**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**116961**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9695**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**116961**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9695**
		РАЗДЕЛ 4.Спортзал					
19	**12-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м2**	**125,8000**		**53,88**	**6779**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,0767	9,649	702,54	6779
		Итого оплата труда:				**53,88**	**6779**
19. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,007	0,8806	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		31,85	4006
		НР второго уровня	%	3,6		3,09	388
		Накладные расходы	%	--		34,93	4394
		Сметная прибыль	%	8		7,11	894
		Сметная стоимость:				**95,92**	**12067**
20	**12-070101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**125,8000**		**248,39**	**31247**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,336	42,269	702,54	29696
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	1,082	767,94	831
		Итого оплата труда:				**242,66**	**30526**

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	1,082	1434,32	1552
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	1,082	767,94	131
		Итого эксплуатация машин:				**12,34**	**1552**
20. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,008	1,006	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		143,41	18041
		НР второго уровня	%	3,6		14,10	1774
		Накладные расходы	%	--		157,52	19815
		Сметная прибыль	%	8		32,47	4085
		Сметная стоимость:				**438,38**	**55148**
21	**11-110101-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам**	**м2 пола**	**274,0000**		**1052,32**	**288336**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=767,94)	чел-ч	0,44505	121,944	767,94	93645
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01225	3,356	826,57	2774
		Итого оплата труда:				**351,90**	**96420**
21. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0015	0,411	3432,54	1411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,411	867,01	356
21. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,005625	1,541	16,60	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	1,37	1434,32	1965
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,37	767,94	1052
21. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00575	1,576	1812,38	2855
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00575	1,576	867,01	1366
		Итого эксплуатация машин:				**22,83**	**6257**
21. 7	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0014	0,3836	10997,58	4219
21. 8	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0026	0,7124	31698,62	22582
21. 9	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0024	0,6576	26042,38	17125
21.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,23	63,62	215,22	13563
21.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,016	4,384	196,56	862
21.12	21-130704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000034	0,009316	187968,66	1751
21.13	22-060204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	3,233	39690,07	128326
21.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0007	0,1918	27,67	5
		Итого материалов:				**687,71**	**188433**
		НР первого уровня	%	60,9		214,31	58720
		НР второго уровня	%	3,6		45,60	12494
		Накладные расходы	%	--		259,90	71214
		Сметная прибыль	%	8		104,98	28764
		Сметная стоимость:				**1417,20**	**388313**
22	**11-110101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**274,0000**		**4242,83**	**1162536**

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=767,94)	чел-ч	0,69115	189,375	767,94	145429
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02325	6,37	826,53	5265
		Итого оплата труда:				**549,98**	**150694**
22. 3	31-040402-0101	Машина для остружки деревянных полов	маш.-ч	0,03375	9,248	58,16	538
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
22. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,01125	3,083	16,60	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
22. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0095	2,603	1434,32	3734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0095	2,603	767,94	1999
22. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01375	3,768	1812,38	6828
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01375	3,768	867,01	3267
		Итого эксплуатация машин:				**40,70**	**11151**
22. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,262	71,788	196,56	14111
22. 8	22-060204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	10,165	97570,82	991846
		Итого материалов:				**3671,38**	**1005957**
		НР первого уровня	%	60,9		334,94	91773
		НР второго уровня	%	3,6		164,80	45155
		Накладные расходы	%	--		499,74	136928
		Сметная прибыль	%	8		379,41	103957
		Сметная стоимость:				**5121,98**	**1403421**
23	**11-110101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**70,5000**		**285,99**	**20162**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=767,94)	чел-ч	0,087975	6,202	767,94	4763
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0705	867,01	61
		Итого оплата труда:				**68,43**	**4824**
23. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0705	1812,38	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0705	867,01	61
		Итого эксплуатация машин:				**1,81**	**128**
23. 4	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,2115	196,56	42
23. 5	22-060401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	71,205	213,89	15230
		Итого материалов:				**216,62**	**15272**
		НР первого уровня	%	60,9		41,67	2938
		НР второго уровня	%	3,6		11,80	832
		Накладные расходы	%	--		53,47	3769
		Сметная прибыль	%	8		27,16	1915
		Сметная стоимость:				**366,61**	**25846**
24	**11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**274,0000**		**634,05**	**173729**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	0,53705	147,152	817,80	120341

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001625	0,44525	851,77	379
		Итого оплата труда:				**440,58**	**120720**
24. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00025	0,0685	1434,32	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,0685	767,94	53
24. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,37675	1812,38	683
		в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,37675	867,91	327
		Итого эксплуатация машин:				**2,85**	**781**
24. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,006576	1441,42	9
24. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,8494	84,66	72
24. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,302	162,18	373
24. 8	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	31,784	381,70	12132
24. 9	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	68,5	404,14	27684
24.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	147,96	83,38	12337
		Итого материалов:				**192,00**	**52607**
		НР первого уровня	%	54,8		241,44	66155
		НР второго уровня	%	3,6		31,52	8636
		Накладные расходы	%	–		272,96	74790
		Сметная прибыль	%	8		72,56	19882
		Сметная стоимость:				**979,56**	**268401**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1682789**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1682789**
	Материалы -		Тенге				**1262269**
	Всего заработная плата -		Тенге				**409963**
		Накладные расходы -	Тенге				**310911**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**241632**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**69279**
		Сметная прибыль -	Тенге				**159496**
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2153197**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**528**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**409963**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2153197**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**528**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**409963**
		РАЗДЕЛ 5.Входной узел					
25	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Витражи из стеклопакетов в алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**44,2000**		**5593,57**	**247236**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=893,56)	чел-ч	3,727	253,133	893,56	226190
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,244375	10,801	794,31	8580
		Итого оплата труда:				**5311,53**	**234770**

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,07075	3,127	12,38	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
25. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,025	1,105	2907,45	3213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	1,105	998,46	1103
25. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,2125	9,393	1434,32	13472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2125	9,393	767,94	7213
25. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006875	0,303875	1812,38	551
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006875	0,303875	867,01	263
		Итого эксплуатация машин:				**390,82**	**17274**
25. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,082953	3,667	982,75	3603
25. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000442	381819,66	169
		Итого материалов:				**85,34**	**3772**
		НР первого уровня	%	60,9		3234,72	142975
		НР второго уровня	%	3,6		317,82	14048
		Накладные расходы	%	--		3552,54	157022
		Сметная прибыль	%	8		731,69	32341
		Сметная стоимость:				**9877,80**	**436599**
26	**21-090304-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом**	**м2**	**33,0000**		**32150,98**	**1060982**
		НР второго уровня	%	3,6		1157,44	38195
		Накладные расходы	%	--		1157,44	38195
		Сметная прибыль	%	8		2664,67	87934
		Сметная стоимость:				**35973,09**	**1187112**
27	**21-090304-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**11,2000**		**67822,41**	**759611**
		НР второго уровня	%	3,6		2441,61	27346
		Накладные расходы	%	--		2441,61	27346
		Сметная прибыль	%	8		5621,12	62957
		Сметная стоимость:				**75885,14**	**849914**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2067829**
		В том числе:					
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**2067829**
Материалы -			Тенге				**3772**
Всего заработная плата -			Тенге				**234770**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1820593**
Накладные расходы -			Тенге				**222564**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**142975**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**79589**
Сметная прибыль -			Тенге				**183231**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				2473624
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				264
		Сметная заработная плата -	Тенге				234770
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2473624
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				264
		Сметная заработная плата -	Тенге				234770
		РАЗДЕЛ 6.Коридор					
28	**11-100501-0203 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**90,4000**		**1745,04**	**157751**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=777,66)	чел-ч	1,058	95,643	777,66	74378
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,090875	8,215	816,59	6708
		Итого оплата труда:				**896,97**	**81086**
28. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,770125	69,619	12,38	862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
28. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04625	4,181	1434,32	5997
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04625	4,181	767,94	3211
28. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,26	23,504	18,64	438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
28. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	4,034	1812,38	7311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	4,034	867,01	3498
		Итого эксплуатация машин:				**161,60**	**14608**
28. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,68	61,472	982,75	60412
28. 8	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	723,2	9,88	7145
28. 9	21-130211-9903	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	6,52	589,408	2,05	1208
		Итого материалов:				**760,68**	**68765**
		НР первого уровня	%	59,8		536,39	48490
		НР второго уровня	%	3,6		82,13	7425
		Накладные расходы	%	–		618,52	55914
		Сметная прибыль	%	8		189,08	17093
		Сметная стоимость:				**2552,64**	**230759**
29	**21-090202-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**90,4000**		**15047,85**	**1360326**
		НР второго уровня	%	3,6		541,72	48972
		Накладные расходы	%	–		541,72	48972
		Сметная прибыль	%	8		1247,17	112744
		Сметная стоимость:				**16836,74**	**1522041**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**11-100102-0603 РСНБ РК 2015**	**Обшивка радиаторов плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**35,0000**		**1399,81**	**48993**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	0,86595	30,308	788,02	23884
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006125	0,214375	867,01	186
		Итого оплата труда:				**687,70**	**24069**
30. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009375	0,328125	16,60	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
30. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006125	0,214375	1812,38	389
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006125	0,214375	867,01	186
		Итого эксплуатация машин:				**11,26**	**394**
30. 5	21-070508-0103	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,01025	0,35875	68089,09	24427
30. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,042	1,47	196,56	289
		Итого материалов:				**706,17**	**24716**
		НР первого уровня	%	59,8		411,24	14393
		НР второго уровня	%	3,6		65,20	2282
		Накладные расходы	%	–		476,44	16675
		Сметная прибыль	%	8		150,10	5254
		Сметная стоимость:				**2026,35**	**70922**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1567070**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1567070**
Материалы -			Тенге				**93481**
Всего заработная плата -			Тенге				**105156**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1360326**
		Накладные расходы -	Тенге				**121561**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**62883**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**58678**
		Сметная прибыль -	Тенге				**135091**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1823722**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**134**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**105156**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1823722**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**134**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**105156**

РАЗДЕЛ 7.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

31	**12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные. Разборка**	**м**	**67,0000**		**26,49**	**1775**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,0377	2,526	702,54	1775

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**26,49**	**1775**
31. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	0,0737	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		15,65	1049
		НР второго уровня	%	3,6		1,52	102
		Накладные расходы	%	--		17,17	1150
		Сметная прибыль	%	8		3,49	234
		Сметная стоимость:				**47,15**	**3159**
32	**12-070101-0302 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы цементные. Разборка**	**м**	**27,8000**		**100,32**	**2789**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,1428	3,97	702,54	2789
		Итого оплата труда:				**100,32**	**2789**
32. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0062	0,17236	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		59,29	1648
		НР второго уровня	%	3,6		5,75	160
		Накладные расходы	%	--		65,04	1808
		Сметная прибыль	%	8		13,23	368
		Сметная стоимость:				**178,59**	**4965**
33	**11-460401-0103 РСНБ РК 2015**	**Площадки железобетонные. Разборка**	**м3**	**1,5000**		**23658,40**	**35488**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	13,32	19,98	817,80	16340
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,63	8,445	867,01	7322
		Итого оплата труда:				**15774,36**	**23662**
33. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	5,63	8,445	1920,48	16218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,63	8,445	867,01	7322
33. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	11,26	16,89	16,80	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,44	3,66	17,05	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11043,07**	**16565**
33. 6	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,26	0,39	4812,72	1877
33. 7	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2	3	235,46	706
		Итого материалов:				**1722,23**	**2583**
		НР первого уровня	%	50,8		8013,38	12020
		НР второго уровня	%	3,6		1140,18	1710
		Накладные расходы	%	--		9153,56	13730
		Сметная прибыль	%	8		2624,96	3937
		Сметная стоимость:				**35436,91**	**53155**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**262,34**	**262**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	0,148	0,148	788,02	117
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,043	693,61	30
		Итого оплата труда:				**146,45**	**146**
34. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	**маш.-ч**	0,0412	0,0412	3638,50	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,0412	867,01	36
34. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	**маш.-ч**	0,0018	0,0018	1812,38	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0018	867,01	2
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**146**
		НР первого уровня	%	62,1		90,95	91
		НР второго уровня	%	3,6		12,72	13
		Накладные расходы	%	--		103,67	104
		Сметная прибыль	%	8		29,28	29
		Сметная стоимость:				**395,28**	**395**
35	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**35,7000**		**437,00**	**15601**
		НР второго уровня	%	3,6		15,73	562
		Накладные расходы	%	--		15,73	562
		Сметная прибыль	%	8		36,22	1293
		Сметная стоимость:				**488,95**	**17456**
36	**41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**35,7000**		**565,23**	**20179**
		НР второго уровня	%	3,6		20,35	726
		Накладные расходы	%	--		20,35	726
		Сметная прибыль	%	8		46,85	1672
		Сметная стоимость:				**632,42**	**22578**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**76093**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**76093**
	Материалы -		Тенге				**2583**
	Всего заработная плата -		Тенге				**28372**
	Транспортные расходы -		Тенге				**35780**
		Накладные расходы -	Тенге				**18080**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**14808**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3272**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7534**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				101707
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				35
		Сметная заработная плата -	Тенге				28372
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				101707
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				35
		Сметная заработная плата -	Тенге				28372

РАЗДЕЛ 8.ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1

Локальная смета 2-1-3

Установка счетчика холодной воды

37	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	3,0000		1793,26	5380
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=117,8)	чел-ч	1,69	5,071	817,80	4147
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06	1083,76	65
		Итого оплата труда:				1404,17	4212
37. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,05	187,20	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 0 чел.	чел-ч	--	–	–	–
37. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,06	1812,38	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06	867,01	52
		Итого эксплуатация машин:				127,21	382
37. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0033	178017,50	587
37. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00042	195385,08	82
37. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	30195,06	181
37. 8	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	6	–	–
37. 9	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	3	–	–
		Итого материалов:				283,56	851
		НР первого уровня	%	60,4		848,12	2544
		НР второго уровня	%	3,6		95,09	285
		Накладные расходы	%	--		943,21	2830
		Сметная прибыль	%	8		218,92	657
		Сметная стоимость:				2955,39	8866
38	23-040902-1518 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны пробковые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2,0000		8601,84	17204
		НР второго уровня	%	3,6		309,67	619
		Накладные расходы	%	--		309,67	619
		Сметная прибыль	%	8		712,92	1426
		Сметная стоимость:				9624,43	19249

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**23-040201-1501 РСНБ РК 2015 прим в ценах II квартала 2017 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 32 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1,0000**		**19778,74**	**19779**
		НР второго уровня	%	3,6		712,03	712
		Накладные расходы	%	--		712,03	712
		Сметная прибыль	%	8		1639,26	1639
		Сметная стоимость:				**22130,04**	**22130**
40	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**62081,80**	**62082**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=846,94)	чел-ч	0,4715	0,4715	846,94	399
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	1083,76	11
		Итого оплата труда:				**410,17**	**410**
40. 3	33-016201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	1812,38	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	867,01	9
		Итого эксплуатация машин:				**22,65**	**23**
40. 4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	304,80	3
40. 5	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	371,50	4
40. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	247,06	5
40. 7	23-030301-0504	Счетчики холодной воды классе С, DN 32, Q 6 м3/ч	шт.	1	1	61648,11	61648
		Итого материалов:				**61659,81**	**61660**
		НР первого уровня	%	60,4		247,74	248
		НР второго уровня	%	3,6		2243,86	2244
		Накладные расходы	%	--		2491,61	2492
		Сметная прибыль	%	8		5165,87	5166
		Сметная стоимость:				**69739,28**	**69739**
41	**23-030302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Радиомодуль модели Cyble RF**	**шт.**	**1,0000**		**32694,73**	**32695**
		НР второго уровня	%	3,6		1177,01	1177
		Накладные расходы	%	--		1177,01	1177
		Сметная прибыль	%	8		2709,74	2710
		Сметная стоимость:				**36581,48**	**36581**
42	**11-181001-0102 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**15548,21**	**15548**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=846,94)	чел-ч	0,861338	0,861338	846,94	730
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,037389	0,037389	896,60	34
		Итого оплата труда:				**763,02**	**763**
42. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003739	0,003739	3189,12	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003739	0,003739	1162,92	4
42. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,405048	0,405048	187,20	76

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
42. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03365	0,03365	1812,38	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03365	0,03365	867,01	29
		Итого эксплуатация машин:				**148,74**	**149**
42. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00008	195385,08	16
42. 7	23-051208-0102	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1	14654,34	14654
		Итого материалов:				**14669,97**	**14670**
		НР первого уровня	%	60,4		460,87	461
		НР второго уровня	%	3,6		576,33	576
		Накладные расходы	%	--		1037,19	1037
		Сметная прибыль	%	8		1326,83	1327
		Сметная стоимость:				**17912,23**	**17912**
43	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**2311,13**	**2311**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=893,56)	чел-ч	0,252659	0,252659	893,56	226
		Итого оплата труда:				**225,77**	**226**
43. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	304,80	3
43. 3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	371,50	4
43. 4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	247,06	5
43. 5	23-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2073,66	2074
		Итого материалов:				**2085,36**	**2085**
		НР первого уровня	%	60,4		136,36	136
		НР второго уровня	%	3,6		88,11	88
		Накладные расходы	%	--		224,47	224
		Сметная прибыль	%	8		202,85	203
		Сметная стоимость:				**2738,45**	**2738**
44	**11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**		**615,23**	**1230**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=879,96)	чел-ч	0,63595	1,272	879,96	1119
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,0212	1108,19	23
		Итого оплата труда:				**571,36**	**1143**
44. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0024	3638,50	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0024	867,01	2
44. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0014	3189,12	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0014	1162,92	2
44. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,0174	1812,38	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,0174	867,01	15
44. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	0,3688	17,05	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**31,89**	**64**
44. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00016	12819,01	2
44. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,004	416,81	2
44. 9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0064	4812,72	31
44.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,007	235,46	2
44.11	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,0352	320,63	11
		Итого материалов:				**23,73**	**47**
		НР первого уровня	%	60,4		345,10	690
		НР второго уровня	%	3,6		34,57	69
		Накладные расходы	%	--		379,67	759
		Сметная прибыль	%	8		79,59	159
		Сметная стоимость:				**1074,49**	**2149**
45	**23-010201-0922 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81**	**м**	**1,2000**		**3042,96**	**3652**
		НР второго уровня	%	3,6		109,55	131
		Накладные расходы	%	--		109,55	131
		Сметная прибыль	%	8		252,20	303
		Сметная стоимость:				**3404,71**	**4086**
46	**23-010201-0922 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81 (патрубок)**	**м**	**0,4000**		**3042,96**	**1217**
		НР второго уровня	%	3,6		109,55	44
		Накладные расходы	%	--		109,55	44
		Сметная прибыль	%	8		252,20	101
		Сметная стоимость:				**3404,71**	**1362**
47	**23-010201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 15 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 11068-81 (патрубок)**	**м**	**0,4000**		**692,89**	**277**
		НР второго уровня	%	3,6		24,94	10
		Накладные расходы	%	--		24,94	10
		Сметная прибыль	%	8		57,43	23
		Сметная стоимость:				**775,26**	**310**
48	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**2,0000**		**63,17**	**126**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1047,67)	чел-ч	0,057615	0,11523	1047,67	121
		Итого оплата труда:				**60,36**	**121**

1	2	3	4	5	6	7	8
48. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	0,03	136,18	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,55**	**5**
48. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0004	304,80	0
48. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0004	371,50	0
48. 5	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,001	247,06	0
48. 6	21-130703-1407	Вода	м3	0,01	0,02	--	--
		Итого материалов:				**0,26**	**1**
		НР первого уровня	%	60,4		36,46	73
		НР второго уровня	%	3,6		3,59	7
		Накладные расходы	%	--		40,05	80
		Сметная прибыль	%	8		8,26	17
		Сметная стоимость:				**111,48**	**223**
49	**23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3,0000**		**722,09**	**2166**
		НР второго уровня	%	3,6		26,00	78
		Накладные расходы	%	--		26,00	78
		Сметная прибыль	%	8		59,85	180
		Сметная стоимость:				**807,93**	**2424**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**163667**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**163667**
Материалы -			Тенге				**79314**
Всего заработная плата -			Тенге				**6875**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**76989**
Сдача и испытание -			Тенге				**32**
		Накладные расходы -	Тенге				**10194**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4152**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6042**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13909**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**187770**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6875**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**187770**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6875**

РАЗДЕЛ 9.САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**44,0000**		**2229,99**	**98120**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	2,243	98,67	867,01	85548
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	1,54	1037,77	1598
		Итого оплата труда:				**1980,59**	**87146**
50. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,88	12,38	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,572	1434,32	820
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,572	767,94	439
50. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,968	1812,38	1754
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,968	867,01	839
		Итого эксплуатация машин:				**73,46**	**3232**
50. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,01584	205870,68	3261
50. 7	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	8,8	339,66	2989
50. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	17,6	110,23	1940
50. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	1,32	304,80	402
50.10	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,88	355,06	312
50.11	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	1,76	247,06	435
		Итого материалов:				**212,27**	**9340**
		НР первого уровня	%	60,4		1196,28	52636
		НР второго уровня	%	3,6		123,35	5427
		Накладные расходы	%	--		1319,62	58063
		Сметная прибыль	%	8		283,97	12495
		Сметная стоимость:				**3833,59**	**168678**
51	**23-030102-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**44,0000**		**7114,12**	**313021**
		НР второго уровня	%	3,6		256,11	11269
		Накладные расходы	%	--		256,11	11269
		Сметная прибыль	%	8		589,62	25943
		Сметная стоимость:				**7959,85**	**350233**
52	**23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**44,0000**		**546,88**	**24063**
		НР второго уровня	%	3,6		19,69	866
		Накладные расходы	%	--		19,69	866
		Сметная прибыль	%	8		45,33	1994
		Сметная стоимость:				**611,89**	**26923**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	**11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесителн. Установка для умывальника**	**шт.**	**44,0000**		**725,35**	**31915**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	0,805	35,42	867,01	30709
		Итого оплата труда:				**697,94**	**30709**
53. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,44	12,38	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**0,15**	**7**
53. 3	21-130207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	8,8	61,24	539
53. 4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,572	304,80	174
53. 5	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,572	355,06	203
53. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	1,144	247,06	283
		Итого материалов:				**27,25**	**1199**
		НР первого уровня	%	60,4		421,56	18549
		НР второго уровня	%	3,6		41,29	1817
		Накладные расходы	%	–		462,85	20365
		Сметная прибыль	%	8		95,06	4182
		Сметная стоимость:				**1283,25**	**56463**
54	**23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеситель для умывальников двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**44,0000**		**3553,08**	**156336**
		НР второго уровня	%	3,6		127,91	5628
		Накладные расходы	%	–		127,91	5628
		Сметная прибыль	%	8		294,48	12957
		Сметная стоимость:				**3975,47**	**174921**
55	**11-170501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**4,0000**		**1891,19**	**7565**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	1,794	7,176	867,01	6222
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,108	1024,14	111
		Итого оплата труда:				**1583,07**	**6332**
55. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,08	12,38	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
55. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,052	1434,32	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,052	767,34	40
55. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,056	1812,38	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,056	867,01	49
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**221**
55. 6	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,004	11817,23	47
55. 7	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	0,8	339,66	272
55. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	1,6	110,23	176

1	2	3	4	5	6	7	8
55. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,052	304,80	16
55.10	21-130804-0401	Кабонка	т	0,00014	0,00056	1009618,27	565
55.11	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,052	355,06	18
55.12	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,027	0,108	247,06	27
		Итого материалов:				**280,44**	**1122**
		НР первого уровня	%	60,4		956,17	3825
		НР второго уровня	%	3,6		102,50	410
		Накладные расходы	%	--		1058,68	4235
		Сметная прибыль	%	8		235,99	944
		Сметная стоимость:				**3185,85**	**12743**
56	**23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**4,0000**		**3464,32**	**13857**
		НР второго уровня	%	3,6		124,72	499
		Накладные расходы	%	--		124,72	499
		Сметная прибыль	%	8		287,12	1148
		Сметная стоимость:				**3876,16**	**15505**
57	**23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**4,0000**		**546,88**	**2188**
		НР второго уровня	%	3,6		19,69	79
		Накладные расходы	%	--		19,69	79
		Сметная прибыль	%	8		45,33	181
		Сметная стоимость:				**611,89**	**2448**
58	**11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка для моек**	**шт.**	**4,0000**		**725,35**	**2901**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	0,805	3,22	867,01	2792
		Итого оплата труда:				**697,94**	**2792**
58. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,04	12,38	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,15**	**1**
58. 3	21-130207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	0,8	61,24	49
58. 4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,052	304,80	16
58. 5	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,052	355,06	18
58. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,104	247,06	26
		Итого материалов:				**27,25**	**109**
		НР первого уровня	%	60,4		421,56	1686
		НР второго уровня	%	3,6		41,29	165

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		462,85	1851
		Сметная прибыль	%	8		95,06	380
		Сметная стоимость:				**1283,25**	**5133**
59	**23-030102-1204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**4,0000**		**2642,22**	**10569**
		НР второго уровня	%	3,6		95,12	380
		Накладные расходы	%	–		95,12	380
		Сметная прибыль	%	8		218,99	876
		Сметная стоимость:				**2956,33**	**11825**
60	**11-170501-0102 РСНБ РК 2015**	**Мойки на два отделения. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**2760,28**	**2760**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	2,599	2,599	867,01	2253
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,103	0,103	1006,81	104
		Итого оплата труда:				**2357,06**	**2357**
60. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,02	12,38	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
60. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,064	0,064	1434,32	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,064	0,064	767,94	49
60. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,039	1812,38	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,039	867,01	34
		Итого эксплуатация машин:				**203,41**	**203**
60. 6	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,001	11817,23	12
60. 7	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	0,2	339,66	68
60. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,4	110,23	44
60. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,07	0,07	304,80	21
60.10	21-130804-0401	Каболка	т	0,00014	0,00014	1009618,27	141
60.11	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,02	355,06	7
60.12	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,04	247,06	10
		Итого материалов:				**303,51**	**304**
		НР первого уровня	%	60,4		1423,66	1424
		НР второго уровня	%	3,6		150,62	151
		Накладные расходы	%	–		1574,29	1574
		Сметная прибыль	%	8		346,76	347
		Сметная стоимость:				**4681,33**	**4681**
61	**23-030102-1106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**2,0000**		**4559,01**	**9118**
		НР второго уровня	%	3,6		164,12	328

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		164,12	328
		Сметная прибыль	%	8		377,85	756
		Сметная стоимость:				**5100,99**	**10202**
62	**23-030102-1302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**1,0000**		**778,68**	**779**
		НР второго уровня	%	3,6		28,03	28
		Накладные расходы	%	–		28,03	28
		Сметная прибыль	%	8		64,54	65
		Сметная стоимость:				**871,25**	**871**
63	**11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесителн. Установка для мойки**	**шт.**	**1,0000**		**725,35**	**725**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	0,805	0,805	867,01	698
		Итого оплата труда:				**697,94**	**698**
63. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,01	12,38	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**0,15**	**–**
63. 3	21-130207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	0,2	61,24	12
63. 4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,013	304,80	4
63. 5	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,013	355,96	5
63. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,026	247,96	6
		Итого материалов:				**27,25**	**27**
		НР первого уровня	%	60,4		421,56	422
		НР второго уровня	%	3,6		41,29	41
		Накладные расходы	%	–		462,85	463
		Сметная прибыль	%	8		95,06	95
		Сметная стоимость:				**1283,25**	**1283**
64	**23-030102-1204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1,0000**		**2642,22**	**2642**
		НР второго уровня	%	3,6		95,12	95
		Накладные расходы	%	–		95,12	95
		Сметная прибыль	%	8		218,99	219
		Сметная стоимость:				**2956,33**	**2956**
65	**11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**14,0000**		**2818,82**	**39464**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=857,3)	чел-ч	2,553	35,742	857,30	30642
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,994	1027,95	1022
		Итого оплата труда:				**2261,67**	**31663**

1	2	3	4	5	6	7	8
65. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,28	12,38	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
65. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	0,448	1434,32	643
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	0,448	767,94	344
65. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,546	1812,38	990
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,546	867,01	473
		Итого эксплуатация машин:				**146,04**	**2045**
65. 6	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	5,6	339,66	1902
65. 7	21-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,00112	1120908,60	1255
65. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	5,6	110,23	617
65. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,056	304,80	17
65.10	21-130804-0401	Каболка	т	0,0001	0,0014	1009618,27	1413
65.11	21-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	1,12	1191,36	1334
65.12	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,28	355,06	99
65.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,56	247,06	138
		Итого материалов:				**484,10**	**6777**
		НР первого уровня	%	60,4		1366,05	19125
		НР второго уровня	%	3,6		150,66	2109
		Накладные расходы	%	–		1516,70	21234
		Сметная прибыль	%	8		346,84	4856
		Сметная стоимость:				**4682,37**	**65553**
66	**23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**14,0000**		**11498,48**	**160979**
		НР второго уровня	%	3,6		413,95	5795
		Накладные расходы	%	–		413,95	5795
		Сметная прибыль	%	8		952,99	13342
		Сметная стоимость:				**12865,42**	**180116**
67	**11-170101-0111 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**3909,03**	**3909**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	0,529	0,529	867,01	459
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	0,013	1055,18	14
		Итого оплата труда:				**472,37**	**472**
67. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,003	1434,32	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,003	767,94	2
67. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	1812,38	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	867,01	9
		Итого эксплуатация машин:				**28,03**	**28**
67. 5	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0002	137480,17	27

1	2	3	4	5	6	7	8
67. 6	21-130804-0401	Кабошка	т	0,00007	0,00007	1009618,27	71
67. 7	23-030102-2202	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1	1	3324,18	3324
		Итого материалов:				**3422,35**	**3422**
		НР первого уровня	%	60,4		285,31	285
		НР второго уровня	%	3,6		151,00	151
		Накладные расходы	%	--		436,31	436
		Сметная прибыль	%	8		347,63	348
		Сметная стоимость:				**4692,96**	**4693**
68	**11-170101-0101 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные чугунные. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**70258,95**	**70259**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	3,335	3,335	867,01	2891
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,155	0,155	1090,72	169
		Итого оплата труда:				**3060,54**	**3061**
68. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,022	0,022	3189,12	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,022	1162,92	26
68. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,057	0,057	1434,32	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,057	0,057	767,94	44
68. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,076	0,076	1812,38	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,076	0,076	867,01	66
		Итого эксплуатация машин:				**362,07**	**362**
68. 6	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0002	137480,17	27
68. 7	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,06	0,06	304,80	18
68. 8	21-130804-0401	Кабошка	т	0,00007	0,00007	1009618,27	71
68. 9	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	0,06	355,06	21
68.10	23-030102-0103	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1	1	66835,52	66836
68.11	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	0,13	247,06	32
		Итого материалов:				**67005,40**	**67005**
		НР первого уровня	%	60,4		1848,57	1849
		НР второго уровня	%	3,6		2595,87	2596
		Накладные расходы	%	--		4444,44	4444
		Сметная прибыль	%	8		5976,27	5976
		Сметная стоимость:				**80679,66**	**80680**
69	**23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**1,0000**		**1020,45**	**1020**
		НР второго уровня	%	3,6		36,74	37
		Накладные расходы	%	--		36,74	37
		Сметная прибыль	%	8		84,57	85
		Сметная стоимость:				**1141,76**	**1142**

1	2	3	4	5	6	7	8
70	**11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**6196,03**	**12392**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	0,805	1,61	867,01	1396
		Итого оплата труда:				**697,94**	**1396**
70. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,02	12,38	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**0,15**	**–**
70. 3	21-130207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	0,4	61,24	24
70. 4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,026	304,80	8
70. 5	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,026	355,06	9
70. 6	23-030102-1230	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	1	2	5470,68	10941
70. 7	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,052	247,06	13
		Итого материалов:				**5497,93**	**10996**
		НР первого уровня	%	60,4		421,56	843
		НР второго уровня	%	3,6		238,23	476
		Накладные расходы	%	–		659,79	1320
		Сметная прибыль	%	8		548,47	1097
		Сметная стоимость:				**7404,28**	**14809**
71	**11-180401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим**	**Установка жироуловителя**	**бак**	**1,0000**		**8679,94**	**8680**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=797,73)	чел-ч	9,97	9,97	797,73	7954
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,262804	0,262804	895,19	235
		Итого оплата труда:				**8188,99**	**8189**
71. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,050058	0,050058	3638,50	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,050058	0,050058	867,01	43
71. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,025029	0,025029	3189,12	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025029	0,025029	1162,92	29
71. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,50058	0,50058	136,18	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
71. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,187718	0,187718	1812,38	340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,187718	0,187718	867,01	163
		Итого эксплуатация машин:				**670,34**	**670**
71. 7	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,040338	0,040338	304,80	12
71. 8	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,040338	0,040338	371,50	15
71. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,312619	0,312619	27,67	9
71.10	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,080676	0,080676	247,06	20
		Итого материалов:				**55,86**	**56**
		НР первого уровня	%	60,4		4946,15	4946

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		490,54	491
		Накладные расходы	%	–		5436,69	5437
		Сметная прибыль	%	8		1129,33	1129
		Сметная стоимость:				**15245,96**	**15246**
72	**23-041013-1408 РСНБ РК 2015 прим в ценах II квартала 2017 года**	**Жироуловитель SG-70**	**шт.**	**1,0000**		**39629,78**	**39630**
		НР второго уровня	%	3,6		1426,67	1427
		Накладные расходы	%	–		1426,67	1427
		Сметная прибыль	%	8		3284,52	3285
		Сметная стоимость:				**44340,97**	**44341**
				Прочистка в приямке - 6 шт			
73	**11-201301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка коробки с крышкой**	**кг изделия**	**94,2000**		**292,85**	**27587**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=827,51)	чел-ч	0,057735	5,439	827,51	4501
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,047081	867,01	41
		Итого оплата труда:				**48,21**	**4541**
73. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01162	1,095	187,20	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
73. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,047081	1812,38	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,047081	867,01	41
73. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,006248	0,588515	15,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**299**
73. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000007	0,000659	381819,66	252
73. 7	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000008	0,000754	195385,08	147
73. 8	23-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1	94,202	237,66	22388
		Итого материалов:				**241,90**	**22787**
		НР первого уровня	%	60,4		29,12	2743
		НР второго уровня	%	3,6		11,59	1092
		Накладные расходы	%	–		40,71	3835
		Сметная прибыль	%	8		26,68	2514
		Сметная стоимость:				**360,25**	**33935**
74	**23-020601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**6,0000**		**117,10**	**703**
		НР второго уровня	%	3,6		4,22	25
		Накладные расходы	%	–		4,22	25
		Сметная прибыль	%	8		9,71	58
		Сметная стоимость:				**131,02**	**786**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**1041181**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1041181
		Материалы -	Тенге				123144
		Всего заработная плата -	Тенге				179357
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				734904
		Сдача и испытание -	Тенге				480
		Накладные расходы -	Тенге				149714
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				108332
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				41382
		Сметная прибыль -	Тенге				95272
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1286166
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				208
		Сметная заработная плата -	Тенге				179357
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1286166
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				208
		Сметная заработная плата -	Тенге				179357
		РАЗДЕЛ 10.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
75	**12-150101-0401 РСНБ РК 2015**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**44,0000**		**397,68**	**17498**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=767,94)	чел-ч	0,513	22,572	767,94	17334
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,1144	767,94	88
		Итого оплата труда:				**395,95**	**17422**
75. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,1144	1434,32	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,1144	767,94	88
		Итого эксплуатация машин:				**3,73**	**164**
75. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0182	0,8008	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		234,01	10296
		НР второго уровня	%	3,6		22,74	1001
		Накладные расходы	%	--		256,75	11297
		Сметная прибыль	%	8		52,35	2304
		Сметная стоимость:				**706,78**	**31098**
76	**12-150101-0402 РСНБ РК 2015**	**Унитазы. Демонтаж**	**прибор**	**14,0000**		**494,41**	**6922**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=767,94)	чел-ч	0,6384	8,938	767,94	6864
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,0406	767,94	31
		Итого оплата труда:				**492,48**	**6895**
76. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,0406	1434,32	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0406	767,94	31
		Итого эксплуатация машин:				**4,16**	**58**
76. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0265	0,371	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		291,06	4075
		НР второго уровня	%	3,6		28,28	396
		Накладные расходы	%	--		319,33	4471
		Сметная прибыль	%	8		65,10	911
		Сметная стоимость:				**878,84**	**12304**
77	**12-150101-0403 РСНБ РК 2015**	**Мойка. Демонтаж**	**прибор**	**5,0000**		**799,24**	**3996**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=767,94)	чел-ч	1,026	5,13	767,94	3940
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0079	0,0395	767,94	30
		Итого оплата труда:				**793,97**	**3970**
77. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0079	0,0395	1434,32	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0079	0,0395	767,94	30
		Итого эксплуатация машин:				**11,33**	**57**
77. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0118	0,059	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		469,24	2346
		НР второго уровня	%	3,6		45,67	228
		Накладные расходы	%	--		514,90	2575
		Сметная прибыль	%	8		105,13	526
		Сметная стоимость:				**1419,27**	**7096**
78	**12-150101-0404 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж ванны и поддона душевого**	**прибор**	**2,0000**		**2287,79**	**4576**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=767,94)	чел-ч	2,93	5,86	767,94	4500
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0263	0,0526	767,94	40
		Итого оплата труда:				**2270,26**	**4541**
78. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0263	0,0526	1434,32	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	0,0526	767,94	40
		Итого эксплуатация машин:				**37,72**	**75**
78. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,114	0,228	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		1341,72	2683
		НР второго уровня	%	3,6		130,66	261
		Накладные расходы	%	--		1472,39	2945
		Сметная прибыль	%	8		300,81	602
		Сметная стоимость:				**4060,99**	**8122**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**32992**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**32992**
Всего заработная плата -			Тенге				**32827**
		Накладные расходы -	Тенге				**21287**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**19401**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1886**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4342**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				58621
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				43
		Сметная заработная плата -	Тенге				32827
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				58621
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				43
		Сметная заработная плата -	Тенге				32827
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				7709068
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1290859
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				151052
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				57493
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				6231377
		- перевозка грузов	Тенге				35780
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				796791
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				8505859
	Накладные расходы II уровня		Тенге				306211
	ИТОГО:		Тенге				8812070
	Сметная прибыль		Тенге				704966
	ИТОГО по акту:		Тенге				9517036
	Временные здания и сооружения 1,5% к-0,8		Тенге				114204
	ИТОГО:		Тенге				9631240
	НДС 12%		Тенге				1155749
	ВСЕГО по акту:		Тенге				10786989
	Скидка		Тенге				2157580
	ВСЕГО к оплате:		**Тенге**				**8629409**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Казахская школа-гимназия №15 города Темиртау" акимата города Темиртау

Директор _____ Нашкенов Б.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Куат Строй"

Директор _____ Абильдаев К.А.

Субподрядчик:
ТОО "Alem Construction Group"

Директор _____ Исина Е.С.