Ф2в

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №10" акимата города Караганды государственного
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Куат Строй"
ДОГОВОР: № 26 от 15.02.18г.

Наименование стройки - г.Караганда, КГУ "СОШ №10" Акимата г.Караганды ГУ "Отдел образования г.Караганды"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ №10" г.Караганда, ул.Ермекова, д.102

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.РЕМОНТ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ (согласно локально-ресурсного сметного расчета №2-1-4)						
1	**12-150101-0801 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена**	**м трубопрово**	**90,0000**		**926,02**	**83342**	**59,1 / 27462**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,584	52,56	881,32	46322	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,18	806,27	145	
		Итого оплата труда:				**516,30**	**46467**	
1. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,09	1424,23	128	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,09	757,42	68	
1. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,09	1798,62	162	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,09	855,13	77	
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**290**	
1. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,00108	381819,66	412	
1. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0004	0,036	--	--	
		Итого материалов:				**4,58**	**412**	
		Итого прямые затраты:				**522,50**	**47025**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				827,63	74487	
		НР второго уровня	%	3,6		29,79	2682	
		Накладные расходы	%	--		334,93	30144	
		Сметная прибыль	%	8		68,59	6173	
2	**23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**89,8200**		**353,90**	**31787**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**316,30**	**28410**	
		НР второго уровня	%	3,6		11,39	1023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		11,39	1023	
		Сметная прибыль	%	8		26,21	2355	
3	**12-150101-0802 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена**	**м трубопрово**	**180,0000**		**992,01**	**178562**	**59,1 58377**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,619	111,42	881,32	98197	
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,72	806,27	581	
		Итого оплата труда:				**548,76**	**98777**	
3. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,36	1424,23	513	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,36	757,42	273	
3. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,36	1798,62	648	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,36	855,13	308	
		Итого эксплуатация машин:				**6,45**	**1160**	
3. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,00486	381819,66	1856	
3. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	0,198	--	--	
		Итого материалов:				**10,31**	**1856**	
		Итого прямые затраты:				**562,29**	**101213**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				886,61	159590	
		НР второго уровня	%	3,6		31,92	5745	
		Накладные расходы	%	--		356,24	64123	
		Сметная прибыль	%	8		73,48	13227	
4	**23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**179,6400**		**1077,84**	**193623**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**963,32**	**173051**	
		НР второго уровня	%	3,6		34,68	6230	
		Накладные расходы	%	--		34,68	6230	
		Сметная прибыль	%	8		79,84	14342	
5	**23-020601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50**	**шт.**	**8,0000**		**87,84**	**703**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**78,51**	**628**	
		НР второго уровня	%	3,6		2,83	23	
		Накладные расходы	%	--		2,83	23	
		Сметная прибыль	%	8		6,51	52	
6	**23-020601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100**	**шт.**	**10,0000**		**233,77**	**2338**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**208,93**	**2089**	
		НР второго уровня	%	3,6		7,52	75	
		Накладные расходы	%	--		7,52	75	
		Сметная прибыль	%	8		17,32	173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	**23-020601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**35,0000**		**242,66**	**8493**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**216,88**	**7591**	
		НР второго уровня	%	3,6		7,81	273	
		Накладные расходы	%	--		7,81	273	
		Сметная прибыль	%	8		17,98	629	
8	**23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**6,0000**		**393,38**	**2360**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**351,58**	**2109**	
		НР второго уровня	%	3,6		12,66	76	
		Накладные расходы	%	--		12,66	76	
		Сметная прибыль	%	8		29,14	175	
9	**23-020601-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50**	**шт.**	**2,0000**		**162,25**	**324**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**145,01**	**290**	
		НР второго уровня	%	3,6		5,22	10	
		Накладные расходы	%	--		5,22	10	
		Сметная прибыль	%	8		12,02	24	
10	**23-020601-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**14,0000**		**75,48**	**1057**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**67,46**	**944**	
		НР второго уровня	%	3,6		2,43	34	
		Накладные расходы	%	--		2,43	34	
		Сметная прибыль	%	8		5,59	78	
11	**23-020601-0609 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 125x100**	**шт.**	**14,0000**		**651,54**	**9121**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**582,31**	**8152**	
		НР второго уровня	%	3,6		20,96	293	
		Накладные расходы	%	--		20,96	293	
		Сметная прибыль	%	8		48,26	676	
12	**23-020601-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50**	**шт.**	**3,0000**		**162,25**	**487**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**145,01**	**435**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		5,22	16	
		Накладные расходы	%	--		5,22	16	
		Сметная прибыль	%	8		12,02	36	
13	**23-020601-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**18,0000**		**498,33**	**8970**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**445,38**	**8017**	
		НР второго уровня	%	3,6		16,03	289	
		Накладные расходы	%	--		16,03	289	
		Сметная прибыль	%	8		36,91	664	
14	**23-020601-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**2,0000**		**148,09**	**296**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**132,36**	**265**	
		НР второго уровня	%	3,6		4,76	10	
		Накладные расходы	%	--		4,76	10	
		Сметная прибыль	%	8		10,97	22	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**380219**	**85839**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**148237**	
	Материалы -		Тенге				**2268**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**145245**	
		Накладные расходы -	Тенге				**94266**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**85840**	**85840**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**8426**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**19400**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**261904**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**165**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**145245**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**231982**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**231982**	
		Накладные расходы -	Тенге				**8351**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**19227**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**259560**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**521464**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**165**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**145245**	

РАЗДЕЛ 2.РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЗДАНИИ ШКОЛЫ (согласно локально-ресурсного сметного расчета №2-1-3)

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

Потолки

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	**12-120101-1703 РСНБ РК 2015**	**Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой**	**м2**	**283,4000**		**726,74**	**205959**	**59,1 43916**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,3402	96,413	767,00	73949	
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,45344	794,06	360	
		Итого оплата труда:				**262,20**	**74309**	
15. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,2834	1424,23	404	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,2834	757,42	215	
15. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,17004	1798,62	306	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,17004	855,13	145	
		Итого эксплуатация машин:				**2,50**	**709**	
15. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,01247	1326,24	17	
15. 6	21-100502-1805	Клей малярный жидкий	кг	0,0402	11,393	797,41	9085	
15. 7	21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,71	201,214	204,58	41164	
15. 8	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	4,534	162,18	735	
15. 9	21-130816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,000255	0,072267	14040,30	1015	
15.10	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,051	14,453	120,36	1740	
15.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0024	0,68016	27,67	19	
15.12	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,76	215,384	54,45	11728	
		Итого материалов:				**231,13**	**65502**	
		Итого прямые затраты:				**494,56**	**140160**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				649,53	184076	
		НР второго уровня	%	3,6		23,38	6627	
		Накладные расходы	%	--		178,35	50543	
		Сметная прибыль	%	8		53,83	15256	
16	**11-080701-0201 РСНБ РК 2015**	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м**	**м2 горизонтал**	**283,4000**		**1188,41**	**336794**	**50,8 77738**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,702	198,947	767,00	152592	
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,51012	855,13	436	
		Итого оплата труда:				**539,97**	**153028**	
16. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,51012	1798,62	918	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,51012	855,13	436	
		Итого эксплуатация машин:				**3,24**	**918**	
16. 4	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00029	0,082186	243981,05	20052	
16. 5	21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00008	0,022672	29921,70	678	
16. 6	27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,055	15,587	3145,68	49032	
		Итого материалов:				**246,16**	**69762**	
		Итого прямые затраты:				**787,83**	**223272**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1062,14	301010	
		НР второго уровня	%	3,6		38,24	10836	
		Накладные расходы	%	--		312,54	88575	
		Сметная прибыль	%	8		88,03	24948	

Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	**12-120104-0504 РСНБ РК 2015**	**Стены . Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	**м2**	**331,9200**		**317,01**	**105221**	**59,1 34933**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,257	85,303	692,92	59108	
		Итого оплата труда:				**178,08**	**59108**	
		Итого прямые затраты:				**178,08**	**59108**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				283,33	94042	
		НР второго уровня	%	3,6		10,20	3385	
		Накладные расходы	%	--		115,45	38319	
		Сметная прибыль	%	8		23,48	7794	
18	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатури**	**331,9200**		**1290,86**	**428463**	**54,8 65752**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,4255	141,232	816,18	115271	
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023375	7,759	607,61	4714	
		Итого оплата труда:				**361,49**	**119985**	
18. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,132768	3409,77	453	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,132768	855,13	114	
18. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	5,543	813,74	4511	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	5,543	757,42	4198	
18. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,531072	1424,23	756	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,531072	757,42	402	
		Итого эксплуатация машин:				**17,23**	**5720**	
18. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	2,091	27,67	58	
18. 7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	9,7	3219,624	60,92	196139	
		Итого материалов:				**591,10**	**196197**	
		Итого прямые затраты:				**955,62**	**317188**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1153,71	382939	
		НР второго уровня	%	3,6		41,53	13786	
		Накладные расходы	%	--		239,63	79538	
		Сметная прибыль	%	8		95,62	31738	
19	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашивае**	**165,9600**		**467,95**	**77660**	**54,8 19325**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,26565	44,087	796,38	35110	
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,228195	677,00	154	
		Итого оплата труда:				**212,49**	**35265**	
19. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,016596	1424,23	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,016596	757,42	13	
19. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,16596	1798,62	298	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,16596	855,13	142	
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**322**	
19. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,514476	84,66	44	
19. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,394	162,18	226	
19. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,104555	133231,51	13930	
19. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	8,298	54,45	452	
		Итого материалов:				**88,28**	**14651**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**301,78**	**50084**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				418,23	69409	
		НР второго уровня	%	3,6		15,06	2499	
		Накладные расходы	%	--		131,50	21824	
		Сметная прибыль	%	8		34,66	5753	
20	**11-150403-0310 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Стены. Окраска улучшенная эмалевыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашивае**	**165,9600**		**528,05**	**87635**	**54,8 26190**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,3565	59,165	806,60	47722	
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000625	0,103725	668,47	69	
		Итого оплата труда:				**287,97**	**47792**	
20. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,016596	1424,23	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,016596	757,42	13	
20. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,066384	1798,62	119	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,066384	855,13	57	
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**143**	
20. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,003983	1326,24	5	
20. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,514476	84,66	44	
20. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,394	162,18	226	
20. 8	22-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,012447	320838,80	3993	
		Итого материалов:				**25,72**	**4268**	
		Итого прямые затраты:				**314,13**	**52134**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				471,94	78324	
		НР второго уровня	%	3,6		16,99	2820	
		Накладные расходы	%	--		174,80	29009	
		Сметная прибыль	%	8		39,11	6491	
21	**22-040705-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76**	**т**	**0,0305**		**392643,27**	**11976**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**350925,27**	**10703**	
		НР второго уровня	%	3,6		12633,31	385	
		Накладные расходы	%	--		12633,31	385	
		Сметная прибыль	%	8		29084,69	887	
22	**22-040603-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**18,7530**		**555,10**	**10410**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**496,12**	**9304**	
		НР второго уровня	%	3,6		17,86	335	
		Накладные расходы	%	--		17,86	335	
		Сметная прибыль	%	8		41,12	771	

Обшивка радиаторов отопления

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	**11-340108-0305 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Каркасы акустических конструкций стен из деревянных брусков. Устройство при относе от стен на 20 см**	**м2 площади**	**57,2880**		**16387,49**	**938806**	**62,1 209657**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	7,188	411,757	816,18	336068	
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039375	2,256	684,10	1543	
		Итого оплата труда:				**5893,23**	**337611**	
23. 3	31-050501-0202	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,022	1,26	1935,36	2439	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	1,26	855,13	1077	
23. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0095	0,544236	1798,62	979	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0095	0,544236	855,13	465	
		Итого эксплуатация машин:				**59,66**	**3418**	
23. 5	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,021	1,203	27837,37	33490	
23. 6	21-070201-0302	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,021	1,203	27837,37	33490	
23. 7	21-100502-1813	Клей марки ФР-12	т	0,000056	0,003208	2274040,02	7295	
23. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00032	0,018332	381819,66	7000	
23. 9	21-130209-0102	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,164	9,395	245,09	2303	
23.10	21-130704-2301	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73	т	0,00105	0,060152	328710,93	19773	
23.11	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00105	0,060152	774961,37	46616	
23.12	21-130704-3602	Натрий кремнефтористый технический, I сорта	т	0,00018	0,010312	1913565,12	19732	
23.13	21-130815-0104	Совол пластификаторный	т	0,00011	0,006302	468515,58	2952	
23.14	22-040501-0901	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,64	151,24	775,36	117266	
		Итого материалов:				**5060,68**	**289916**	
		Итого прямые затраты:				**10986,64**	**629402**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14646,33	839059	
		НР второго уровня	%	3,6		527,27	30206	
		Накладные расходы	%	--		4186,96	239863	
		Сметная прибыль	%	8		1213,89	69541	
24	**11-340108-0709 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Каркасы стен. Облицовка перфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм**	**м2 поверхност**	**57,2880**		**7005,22**	**401315**	**62,1 101326**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	3,519	201,596	806,60	162608	
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01425	0,816354	684,10	558	
		Итого оплата труда:				**2848,17**	**163166**	
24. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,6	34,373	12,55	431	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0114	0,653083	1798,62	1175	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,653083	855,13	558	
		Итого эксплуатация машин:				**28,03**	**1606**	
24. 5	21-070508-0401	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м2	1,05	60,152	811,69	48825	
24. 6	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00006	0,003437	230651,02	793	
24. 7	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00001	0,000573	67003,80	38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24. 8	21-130704-2901	Калий углекислый технический (поташ) кальцинированный, I сорта ГОСТ 10690-73	т	0,000079	0,004526	283209,32	1282	
24. 9	22-040501-0901	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,95	54,424	775,36	42198	
		Итого материалов:				**1625,75**	**93136**	
		Итого прямые затраты:				**4492,21**	**257350**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6260,92	358676	
		НР второго уровня	%	3,6		225,39	12912	
		Накладные расходы	%	--		1994,11	114239	
		Сметная прибыль	%	8		518,91	29727	
				Раздевалки				
				Стены. Потолки				
25	**12-120104-0504 РСНБ РК 2015**	**Стены . Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	**м2**	**100,4600**		**317,01**	**31847**	**59,1 10573**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,257	25,818	692,92	17890	
		Итого оплата труда:				**178,08**	**17890**	
		Итого прямые затраты:				**178,08**	**17890**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				283,33	28463	
		НР второго уровня	%	3,6		10,20	1025	
		Накладные расходы	%	--		115,45	11598	
		Сметная прибыль	%	8		23,48	2359	
26	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатури**	**100,4600**		**1290,86**	**129680**	**54,8 19901**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,4255	42,746	816,18	34888	
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023375	2,348	607,61	1427	
		Итого оплата труда:				**361,49**	**36315**	
26. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,040184	3409,77	137	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,040184	855,13	34	
26. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	1,678	813,74	1365	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	1,678	757,42	1271	
26. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,160736	1424,23	229	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,160736	757,42	122	
		Итого эксплуатация машин:				**17,23**	**1731**	
26. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,632898	27,67	18	
26. 7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	9,7	974,462	60,92	59364	
		Итого материалов:				**591,10**	**59382**	
		Итого прямые затраты:				**955,62**	**96001**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1153,71	115902	
		НР второго уровня	%	3,6		41,53	4172	
		Накладные расходы	%	--		239,63	24073	
		Сметная прибыль	%	8		95,62	9606	
27	**11-150403-0310 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Стены. Окраска улучшенная эмалевыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашивае**	**100,4600**		**528,05**	**53048**	**54,8 15853**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,3565	35,814	806,60	28888	
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000625	0,062787	668,47	42	
		Итого оплата труда:				**287,97**	**28930**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,010046	1424,23	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,010046	757,42	8	
27. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,040184	1798,62	72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,040184	855,13	34	
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**87**	
27. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,002411	1326,24	3	
27. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,311426	84,66	26	
27. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,843864	162,18	137	
27. 8	22-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,007534	320838,80	2417	
		Итого материалов:				**25,72**	**2584**	
		Итого прямые затраты:				**314,13**	**31558**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				471,94	47411	
		НР второго уровня	%	3,6		16,99	1707	
		Накладные расходы	%	--		174,80	17560	
		Сметная прибыль	%	8		39,11	3929	
28	**22-040705-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76**	**т**	**0,0185**		**392643,27**	**7264**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**350925,27**	**6492**	
		НР второго уровня	%	3,6		12633,31	234	
		Накладные расходы	%	--		12633,31	234	
		Сметная прибыль	%	8		29084,69	538	
29	**22-040603-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Олифа комбинированная К-4 ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**11,3520**		**415,60**	**4718**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**371,44**	**4217**	
		НР второго уровня	%	3,6		13,37	152	
		Накладные расходы	%	--		13,37	152	
		Сметная прибыль	%	8		30,78	349	
30	**12-130103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**24,4500**		**976,16**	**23867**	**59,1 7749**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,1)	чел-ч	0,743	18,166	699,31	12704	
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	0,486555	837,94	408	
		Итого оплата труда:				**536,26**	**13112**	
30. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	0,40098	1853,14	743	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	0,40098	855,13	343	
30. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	0,80196	16,80	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
30. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,085575	1424,23	122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,085575	757,42	65	
		Итого эксплуатация машин:				**35,93**	**878**	
30. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0441	1,078	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	--	
		Итого прямые затраты:				**555,51**	**13582**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				872,45	21331	
		НР второго уровня	%	3,6		31,41	768	
		Накладные расходы	%	--		348,34	8517	
		Сметная прибыль	%	8		72,31	1768	
31	**12-110101-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм**	**м2**	**24,4500**		**488,68**	**11948**	**59,1 3191**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,2958	7,232	738,26	5339	
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,07824	757,42	59	
		Итого оплата труда:				**220,80**	**5399**	
31. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,07824	1424,23	111	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,07824	757,42	59	
		Итого эксплуатация машин:				**4,56**	**111**	
31. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0053	0,129585	15705,09	2035	
31. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,085575	27,67	2	
		Итого материалов:				**83,33**	**2038**	
		Итого прямые затраты:				**306,27**	**7488**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				436,76	10679	
		НР второго уровня	%	3,6		15,72	384	
		Накладные расходы	%	--		146,22	3575	
		Сметная прибыль	%	8		36,20	885	
32	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015 к-1,15**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного**	**м2 поверхност**	**24,4500**		**5620,96**	**137432**	**54,8 19284**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,748	42,739	816,18	34882	
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020625	0,504281	609,73	307	
		Итого оплата труда:				**1439,26**	**35190**	
32. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,01956	3409,77	67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,01956	855,13	17	
32. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	0,31785	813,74	259	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,31785	757,42	241	
32. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,066015	1424,23	94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,066015	757,42	50	
		Итого эксплуатация машин:				**17,15**	**419**	
32. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,12225	84,66	10	
32. 7	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	24,45	2607,97	63765	
32. 8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	12,225	132,95	1625	
32. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0093	0,227385	27,67	6	
32.10	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	3,75	91,688	30,95	2838	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**2791,19**	**68245**	
		Итого прямые затраты:				**4235,02**	**103546**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5023,74	122830	
		НР второго уровня	%	3,6		180,85	4422	
		Накладные расходы	%	--		969,57	23706	
		Сметная прибыль	%	8		416,37	10180	
33	**12-120101-1706 РСНБ РК 2015**	**Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	**м2**	**35,4000**		**723,47**	**25611**	**59,1 5447**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,3378	11,958	767,00	9172	
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,05664	794,06	45	
		Итого оплата труда:				**260,36**	**9217**	
33. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,0354	1424,23	50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0354	757,42	27	
33. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,02124	1798,62	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,02124	855,13	18	
		Итого эксплуатация машин:				**2,50**	**89**	
33. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,001558	1326,24	2	
33. 6	21-100502-1805	Клей малярный жидкий	кг	0,0402	1,423	797,41	1135	
33. 7	21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,71	25,134	204,58	5142	
33. 8	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	0,5664	162,18	92	
33. 9	21-130816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,000255	0,009027	14040,30	127	
33.10	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,051	1,805	120,36	217	
33.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0024	0,08496	27,67	2	
33.12	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,76	26,904	54,45	1465	
		Итого материалов:				**231,13**	**8182**	
		Итого прямые затраты:				**492,72**	**17442**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				646,60	22890	
		НР второго уровня	%	3,6		23,28	824	
		Накладные расходы	%	--		177,15	6271	
		Сметная прибыль	%	8		53,59	1897	
34	**11-100501-0101 РСНБ РК 2015 к-1,15**	**Перегородки из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**10,8200**		**4046,48**	**43783**	**59,8 8339**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,59	17,199	777,22	13367	
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,082375	0,891297	648,28	578	
		Итого оплата труда:				**1288,82**	**13945**	
34. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,326764	1424,23	465	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,326764	757,42	248	
34. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	1,061	18,64	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,386274	1798,62	695	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,386274	855,13	330	
34. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	1,636	15,06	25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**111,33**	**1205**	
34. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	9,954	1006,19	10016	
34. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	33,109	24,49	811	
34. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	7,682	108,14	831	
34.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	23,155	80,69	1868	
34.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	86,56	9,88	855	
34.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	37,545	48,98	1839	
		Итого материалов:				**1499,09**	**16220**	
		Итого прямые затраты:				**2845,83**	**30792**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3616,55	39131	
		НР второго уровня	%	3,6		130,20	1409	
		Накладные расходы	%	--		900,91	9748	
		Сметная прибыль	%	8		299,74	3243	
35	**21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перегородки из ПВХ профилей**	**м2**	**10,8200**		**15316,34**	**165723**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**13688,99**	**148115**	
		НР второго уровня	%	3,6		492,80	5332	
		Накладные расходы	%	--		492,80	5332	
		Сметная прибыль	%	8		1134,54	12276	
36	**11-100501-0201 РСНБ РК 2015 к-1,15**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**1,2600**		**3713,37**	**4679**	**59,8 / 610**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,95933	1,209	786,80	951	
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	0,106785	647,10	69	
		Итого оплата труда:				**809,64**	**1020**	
36. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	0,040446	1424,23	58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	0,040446	757,42	31	
36. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	0,263466	18,64	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
36. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,044982	1798,62	81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,044982	855,13	38	
36. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	0,405846	15,06	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**118,68**	**150**	
36. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	1,556	1006,19	1566	
36. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,52	8,215	24,49	201	
36. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	0,5418	108,14	59	
36.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	3,692	80,69	298	
36.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	10,08	9,88	100	
36.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4,02	5,065	48,98	248	
		Итого материалов:				**1961,18**	**2471**	
		Итого прямые затраты:				**2834,66**	**3572**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3318,82	4182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		119,48	151	
		Накладные расходы	%	--		603,64	761	
		Сметная прибыль	%	8		275,06	347	
37	**21-090202-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 (размер 2,1х0,6)**	**м2**	**1,2600**		**16835,57**	**21213**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**15046,81**	**18959**	
		НР второго уровня	%	3,6		541,69	683	
		Накладные расходы	%	--		541,69	683	
		Сметная прибыль	%	8		1247,08	1571	
		Пол						
38	**12-070101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**31,3000**		**143,22**	**4483**	**59,1 1478**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1139	3,565	692,92	2470	
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,04069	757,42	31	
		Итого оплата труда:				**79,91**	**2501**	
38. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,04069	1424,23	58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,04069	757,42	31	
		Итого эксплуатация машин:				**1,85**	**58**	
38. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	0,14711	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**80,78**	**2528**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				128,00	4006	
		НР второго уровня	%	3,6		4,61	144	
		Накладные расходы	%	--		51,83	1622	
		Сметная прибыль	%	8		10,61	332	
39	**12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**30,1300**		**46,50**	**1401**	**59,1 465**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0377	1,136	692,92	787	
		Итого оплата труда:				**26,12**	**787**	
39. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	0,033143	--	--	
		Итого материалов:				**--**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**26,12**	**787**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				41,56	1252	
		НР второго уровня	%	3,6		1,50	45	
		Накладные расходы	%	--		16,93	510	
		Сметная прибыль	%	8		3,44	104	
40	**11-110101-3504 РСНБ РК 2015 к-1,15**	**Покрытия из плит OSB. Устройство**	**м2 покрытия**	**25,2000**		**729,91**	**18394**	**60,9 6011**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,49565	12,49	767,00	9580	
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017625	0,44415	651,95	290	
		Итого оплата труда:				**391,65**	**9870**	
40. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0043	0,10836	16,72	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0058	0,14616	1424,23	208	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	0,14616	757,42	111	
40. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	0,20916	1798,62	376	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,20916	855,13	179	
		Итого эксплуатация машин:				**23,26**	**586**	
40. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,053	1,336	196,56	263	
		Итого материалов:				**10,42**	**263**	
		Итого прямые затраты:				**413,84**	**10429**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				652,36	16439	
		НР второго уровня	%	3,6		23,48	592	
		Накладные расходы	%	--		262,00	6602	
		Сметная прибыль	%	8		54,07	1363	
41	**21-070509-0510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 15 мм**	**м2**	**30,4164**		**1352,10**	**41126**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1208,44**	**36756**	
		НР второго уровня	%	3,6		43,50	1323	
		Накладные расходы	%	--		43,50	1323	
		Сметная прибыль	%	8		100,16	3046	
42	**11-110101-3604 РСНБ РК 2015 к-1,15**	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках**	**м2 покрытия**	**25,2000**		**3496,21**	**88104**	**60,9 3751**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,322	8,114	738,26	5991	
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01025	0,2583	651,69	168	
		Итого оплата труда:				**244,40**	**6159**	
42. 3	31-060202-1101	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	0,053	1,336	15,39	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
42. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0034	0,08568	1424,23	122	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,08568	757,42	65	
42. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	0,12096	1798,62	218	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,12096	855,13	103	
		Итого эксплуатация машин:				**14,29**	**360**	
42. 6	22-060101-0105	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	25,704	2670,48	68642	
		Итого материалов:				**2723,89**	**68642**	
		Итого прямые затраты:				**2975,90**	**74993**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3124,74	78743	
		НР второго уровня	%	3,6		112,49	2835	
		Накладные расходы	%	--		261,33	6586	
		Сметная прибыль	%	8		258,98	6526	
43	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015 к-1,15**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**30,1300**		**366,03**	**11029**	**60,9 1651**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,103385	3,115	867,91	2704	
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,011299	684,10	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**89,99**	**2711**	
43. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,009039	1798,62	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,009039	855,13	8	
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**16**	
43. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	1,552	547,74	850	
43. 5	22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	30,431	152,34	4636	
		Итого материалов:				**182,07**	**5486**	
		Итого прямые затраты:				**272,34**	**8206**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				327,14	9857	
		НР второго уровня	%	3,6		11,78	355	
		Накладные расходы	%	--		66,58	2006	
		Сметная прибыль	%	8		27,11	817	
44	**12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**4,1000**		**972,22**	**3986**	**59,1 1309**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,6987	2,865	757,42	2170	
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,05904	757,42	45	
		Итого оплата труда:				**540,12**	**2214**	
44. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	0,05904	1424,23	84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,05904	757,42	45	
		Итого эксплуатация машин:				**20,51**	**84**	
44. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,052	0,2132	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	--	
		Итого прямые затраты:				**549,72**	**2254**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				868,93	3563	
		НР второго уровня	%	3,6		31,28	128	
		Накладные расходы	%	--		350,49	1437	
		Сметная прибыль	%	8		72,02	295	
45	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 к-1,15**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,1000**		**4063,90**	**16662**	**60,9 2423**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,219	4,998	777,22	3884	
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03675	0,150675	622,95	94	
		Итого оплата труда:				**970,32**	**3978**	
45. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,01476	3409,77	50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,01476	855,13	13	
45. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,0943	1424,23	134	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,0943	757,42	71	
45. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,01148	1798,62	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,01148	855,13	10	
		Итого эксплуатация машин:				**50,07**	**205**	
45. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,0533	12652,48	674	
45. 7	22-060301-1203	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с многоцветным рисунком ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	4,182	1801,25	7533	
45. 8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,12546	1335,56	168	
45. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,15785	27,67	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**2043,69**	**8379**	
		Итого прямые затраты:				**3041,19**	**12469**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3632,12	14892	
		НР второго уровня	%	3,6		130,76	536	
		Накладные расходы	%	--		721,68	2959	
		Сметная прибыль	%	8		301,03	1234	
46	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015 к-1,15**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**8,0000**		**688,62**	**5509**	**60,9 1121**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,2714	2,171	845,55	1836	
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,006	684,10	4	
		Итого оплата труда:				**230,00**	**1840**	
46. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,0048	1798,62	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,0048	855,13	4	
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**9**	
46. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,0128	12652,48	162	
46. 5	22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	8,08	222,36	1797	
		Итого материалов:				**244,83**	**1959**	
		Итого прямые затраты:				**475,39**	**3803**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				615,46	4924	
		НР второго уровня	%	3,6		22,16	177	
		Накладные расходы	%	--		162,22	1298	
		Сметная прибыль	%	8		51,01	408	
				Сантехника				
47	**12-150101-0613 РСНБ РК 2015**	**Унитаз. Смена санитарно-технических приборов**	**прибор**	**2,0000**		**5297,54**	**10595**	**59,1 3389**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	3,547	7,094	806,60	5722	
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008	0,016	806,27	13	
		Итого оплата труда:				**2867,46**	**5735**	
47. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004	0,008	1424,23	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,008	757,42	6	
47. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,008	1798,62	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,008	855,13	7	
		Итого эксплуатация машин:				**12,89**	**26**	
47. 5	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0004	137434,45	55	
47. 6	21-130211-0608	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,000043	0,000086	238482,58	21	
47. 7	21-130804-0401	Каболка	т	0,000035	0,00007	1098659,34	77	
47. 8	23-021199-9913	Втулки полихлорвиниловые	шт.	4	8	22,48	180	
		Итого материалов:				**166,11**	**332**	
		Итого прямые затраты:				**3040,02**	**6080**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4734,69	9469	
		НР второго уровня	%	3,6		170,45	341	
		Накладные расходы	%	--		1865,12	3730	
		Сметная прибыль	%	8		392,41	785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	**23-030102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**2,0000**		**16073,52**	**32147**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**14365,72**	**28731**	
		НР второго уровня	%	3,6		517,17	1034	
		Накладные расходы	%	--		517,17	1034	
		Сметная прибыль	%	8		1190,63	2381	
49	**12-150101-0618 РСНБ РК 2015**	**Раковина. Смена санитарно-технических приборов**	**прибор**	**2,0000**		**3131,73**	**6263**	**59,1 1837**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,913	3,826	806,60	3086	
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014	0,028	806,28	23	
		Итого оплата труда:				**1554,31**	**3109**	
49. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,014	1424,23	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,014	757,42	11	
49. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,014	1798,62	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,014	855,13	12	
		Итого эксплуатация машин:				**22,56**	**45**	
49. 5	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00016	0,00032	137434,45	44	
49. 6	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,08	0,16	941,46	151	
49. 7	21-130211-0608	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00007	0,00014	238482,58	33	
49. 8	21-130804-0401	Каболка	т	0,00006	0,00012	1098659,34	132	
49. 9	23-021199-9913	Втулки полихлорвиниловые	шт.	6	12	22,48	270	
		Итого материалов:				**314,80**	**630**	
		Итого прямые затраты:				**1880,39**	**3761**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2798,98	5598	
		НР второго уровня	%	3,6		100,76	202	
		Накладные расходы	%	--		1019,36	2039	
		Сметная прибыль	%	8		231,98	464	
50	**23-030102-0934 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**2,0000**		**9752,55**	**19505**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**8716,35**	**17433**	
		НР второго уровня	%	3,6		313,79	628	
		Накладные расходы	%	--		313,79	628	
		Сметная прибыль	%	8		722,41	1445	
51	**11-170201-0103 РСНБ РК 2015 к-1,15**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1268,69**	**2537**	**60,4 832**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,805	1,61	855,13	1377	
		Итого оплата труда:				**688,38**	**1377**	
51. 2	21-130207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	0,4	72,90	29	
51. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,026	304,80	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51. 4	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,026	366,83	10	
51. 5	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,052	247,00	13	
		Итого материалов:				**29,73**	**59**	
		Итого прямые затраты:				**718,11**	**1436**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1133,89	2268	
		НР второго уровня	%	3,6		40,82	82	
		Накладные расходы	%	--		456,60	913	
		Сметная прибыль	%	8		93,98	188	
52	**23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2,0000**		**3975,47**	**7951**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3553,08**	**7106**	
		НР второго уровня	%	3,6		127,91	256	
		Накладные расходы	%	--		127,91	256	
		Сметная прибыль	%	8		294,48	589	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2465131**	**694051**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2410424**	
Материалы -			Тенге				**978244**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1190185**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**234546**	
		Накладные расходы -	Тенге				**804950**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**693219**	**693219**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**111731**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**257230**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3472604**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1508**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1190185**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**54707**	
Материалы -			Тенге				**59**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1377**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**53270**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2831**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**832**	**832**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1999**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**4603**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**62140**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1377**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3534744**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1510**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1191562**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 3.Актовый зал						
		Полы						
53	**12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**55,7000**		**46,50**	**2590**	**59,1 860**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0377	2,1	692,92	1455	
		Итого оплата труда:				**26,12**	**1455**	
53. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	0,06127	--	--	
		Итого материалов:				--	--	
		Итого прямые затраты:				**26,12**	**1455**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				41,56	2315	
		НР второго уровня	%	3,6		1,50	83	
		Накладные расходы	%	--		16,93	943	
		Сметная прибыль	%	8		3,44	192	
54	**12-070101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**179,0000**		**143,22**	**25636**	**59,1 8453**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1139	20,388	692,92	14127	
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,2327	757,42	176	
		Итого оплата труда:				**79,91**	**14304**	
54. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,2327	1424,23	331	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,2327	757,42	176	
		Итого эксплуатация машин:				**1,85**	**331**	
54. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	0,8413	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	--	
		Итого прямые затраты:				**80,78**	**14459**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				128,00	22912	
		НР второго уровня	%	3,6		4,61	825	
		Накладные расходы	%	--		51,83	9278	
		Сметная прибыль	%	8		10,61	1899	
		Потолки						
55	**11-080701-0201 РСНБ РК 2015**	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м**	**м2 горизонтал**	**179,0000**		**1188,41**	**212725**	**50,8 49101**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,702	125,658	767,00	96380	
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,3222	855,13	276	
		Итого оплата труда:				**539,97**	**96655**	
55. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,3222	1798,62	580	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,3222	855,13	276	
		Итого эксплуатация машин:				**3,24**	**580**	
55. 4	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00029	0,05191	243981,05	12665	
55. 5	21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00008	0,01432	29921,70	428	
55. 6	27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,055	9,845	3145,68	30969	
		Итого материалов:				**246,16**	**44063**	
		Итого прямые затраты:				**787,83**	**141022**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1062,14	190123	
		НР второго уровня	%	3,6		38,24	6844	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		312,54	55945	
		Сметная прибыль	%	8		88,03	15757	
				Стены				
56	**12-120104-0504 РСНБ РК 2015**	**Стены . Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	**м2**	**305,6800**		**317,01**	**96903**	**59,1 32171**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,257	78,56	692,92	54436	
		Итого оплата труда:				**178,08**	**54436**	
		Итого прямые затраты:				**178,08**	**54436**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				283,33	86607	
		НР второго уровня	%	3,6		10,20	3118	
		Накладные расходы	%	--		115,45	35289	
		Сметная прибыль	%	8		23,48	7178	
57	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатури**	**246,1120**		**1290,86**	**317697**	**54,8 48754**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,4255	104,721	816,18	85471	
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023375	5,753	607,61	3495	
		Итого оплата труда:				**361,49**	**88966**	
57. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,098445	3409,77	336	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,098445	855,13	84	
57. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	4,11	813,74	3345	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	4,11	757,42	3113	
57. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,393779	1424,23	561	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,393779	757,42	298	
		Итого эксплуатация машин:				**17,23**	**4241**	
57. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	1,551	27,67	43	
57. 7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	9,7	2387,286	60,92	145433	
		Итого материалов:				**591,10**	**145476**	
		Итого прямые затраты:				**955,62**	**235188**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1153,71	283942	
		НР второго уровня	%	3,6		41,53	10222	
		Накладные расходы	%	--		239,63	58975	
		Сметная прибыль	%	8		95,62	23533	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**446560**	**139339**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**446560**	
Материалы -			Тенге				**189539**	
Всего заработная плата -			Тенге				**255816**	
		Накладные расходы -	Тенге				**160432**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**139339**	**139339**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**21093**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**48559**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**655551**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**338**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**255816**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				655551	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				338	
		Сметная заработная плата -	Тенге				255816	
ИТОГО ПО АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				3291909	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1576504	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				25497	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				16119	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1689908	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				919229	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				4211138	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				151601	
	ИТОГО:		Тенге				4362739	
	Сметная прибыль		Тенге				349019	
	ИТОГО по акту:		Тенге				4711758	
	Временные здания и сооружения 1,5% к-0,8		Тенге				56541	
	ИТОГО:		Тенге				4768299	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)		Тенге				104903	
	ИТОГО:		Тенге				4873202	
	НДС 12%		Тенге				584784	
	ВСЕГО по акту:		Тенге				5457986	
	Скидка		Тенге				1434366	
	ВСЕГО к оплате:		**Тенге**				4023619	

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №10" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

Директор_____Жетибаев Ж.К.

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология"

Заместитель директора_____Воробьев А.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Куат Строй"

Директор _____ Абильдаев К.А.

Ф2в

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №10" акимата города Караганды государственного
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Куат Строй"
ДОГОВОР: № 26 от 15.02.18г.

Наименование стройки - г.Караганда, КГУ "СОШ №10" Акимата г.Караганды ГУ "Отдел образования г.Караганды"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ №10" г.Караганда, ул.Ермекова, д.102

АКТ №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Актовый зал						
1	**11-110101-3604 РСНБ РК 2015 к-1,15 к-1,25**	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках**	**м2 покрытия**	**179,0000**		**3247,93**	**581379**	**60,9 / 26642**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,322	57,638	738,26	42552	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01025	1,835	651,69	1196	
		Итого оплата труда:				**244,40**	**43748**	
1. 3	31-060202-1101	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	0,053	9,487	15,39	146	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0034	0,6086	1424,23	867	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,6086	757,42	461	
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	0,8592	1798,62	1545	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,8592	855,13	735	
		Итого эксплуатация машин:				**14,29**	**2558**	
1. 6	22-060101-0103	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	182,58	2452,93	447856	
		Итого материалов:				**2501,99**	**447856**	
		Итого прямые затраты:				**2754,00**	**492966**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2902,84	519608	
		НР второго уровня	%	3,6		104,50	18706	
		Накладные расходы	%	--		253,34	45348	
		Сметная прибыль	%	8		240,59	43065	
2	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015 к-1,15 к-1,25**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**55,7000**		**366,03**	**20388**	**60,9 / 3052**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,103385	5,759	867,91	4998	
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,020887	684,10	14	
		Итого оплата труда:				**89,99**	**5012**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,01671	1798,62	30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,01671	855,13	14	
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**30**	
2. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	2,869	547,74	1571	
2. 5	22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	56,257	152,34	8570	
		Итого материалов:				**182,07**	**10141**	
		Итого прямые затраты:				**272,34**	**15169**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				327,14	18222	
		НР второго уровня	%	3,6		11,78	656	
		Накладные расходы	%	--		66,58	3708	
		Сметная прибыль	%	8		27,11	1510	
				Потолки				
3	**11-150108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**179,0000**		**1615,58**	**289188**	**54,8 88395**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	1,025	183,475	835,34	153264	
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	9,559	841,22	8041	
		Итого оплата труда:				**901,14**	**161305**	
3. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	9,576	12,55	120	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	1,36	1424,23	1938	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	1,36	757,42	1030	
3. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	8,198	1798,62	14745	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0458	8,198	855,13	7010	
		Итого эксплуатация машин:				**93,87**	**16803**	
		Итого прямые затраты:				**950,10**	**170067**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1443,92	258462	
		НР второго уровня	%	3,6		51,98	9305	
		Накладные расходы	%	--		545,81	97700	
		Сметная прибыль	%	8		119,67	21421	
4	**22-030301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте**	**м2**	**179,0000**		**2479,17**	**443771**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2215,76**	**396621**	
		НР второго уровня	%	3,6		79,77	14278	
		Накладные расходы	%	--		79,77	14278	
		Сметная прибыль	%	8		183,64	32872	
				Стены				
5	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатури**	**59,5680**		**1290,86**	**76894**	**54,8 11800**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,4255	25,346	816,18	20687	
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023375	1,392	607,61	846	
		Итого оплата труда:				**361,49**	**21533**	
5. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,023827	3409,77	81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,023827	855,13	20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	0,994786	813,74	809	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	0,994786	757,42	753	
5. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,095309	1424,23	136	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,095309	757,42	72	
		Итого эксплуатация машин:				**17,23**	**1026**	
5. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,375278	27,67	10	
5. 7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	9,7	577,81	60,92	35200	
		Итого материалов:				**591,10**	**35211**	
		Итого прямые затраты:				**955,62**	**56924**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1153,71	68724	
		НР второго уровня	%	3,6		41,53	2474	
		Накладные расходы	%	--		239,63	14274	
		Сметная прибыль	%	8		95,62	5696	
6	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашивае**	**305,6800**		**467,95**	**143042**	**54,8 35595**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,26565	81,204	796,38	64669	
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,42031	677,00	285	
		Итого оплата труда:				**212,49**	**64954**	
6. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,030568	1424,23	44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,030568	757,42	23	
6. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,30568	1798,62	550	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,30568	855,13	261	
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**593**	
6. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,947608	84,66	80	
6. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,568	162,18	416	
6. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,192578	133231,51	25658	
6. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	15,284	54,45	832	
		Итого материалов:				**88,28**	**26986**	
		Итого прямые затраты:				**301,78**	**92249**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				418,23	127844	
		НР второго уровня	%	3,6		15,06	4602	
		Накладные расходы	%	--		131,50	40197	
		Сметная прибыль	%	8		34,66	10596	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1223996**	**165484**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1223996**	
Материалы -			Тенге				**520194**	
Всего заработная плата -			Тенге				**296551**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**396621**	
		Накладные расходы -	Тенге				**215506**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**165485**	**165485**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**50021**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**115160**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1554662**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**367**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**296551**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1554662**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**367**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**296551**	
		РАЗДЕЛ 2.Ремонт кабинетов						
				Ремонт коридоров				
				Двери				
7	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**194,1000**		**1261,63**	**244883**	**50,8** 70354
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	0,9115	176,922	718,47	127113	
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	15,023	757,42	11379	
		Итого оплата труда:				**713,51**	**138492**	
7. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	15,023	1424,23	21397	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	15,023	757,42	11379	
		Итого эксплуатация машин:				**110,24**	**21397**	
		Итого прямые затраты:				**765,12**	**148510**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1127,58	218864	
		НР второго уровня	%	3,6		40,59	7879	
		Накладные расходы	%	--		403,06	78233	
		Сметная прибыль	%	8		93,45	18139	
8	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015 к-1,15 к-1,25**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**151,2000**		**1726,56**	**261056**	**59,8** 66757
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	1,122	169,585	638,64	108304	
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,031625	4,782	696,38	3330	
		Итого оплата труда:				**738,32**	**111634**	
8. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	23,829	12,55	299	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,3024	3093,86	936	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,3024	1146,99	347	
8. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,3024	1424,23	431	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,3024	757,42	229	
8. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	7,212	18,64	134	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	3,221	1798,62	5793	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	3,221	855,13	2754	
8. 8	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	6,169	39,08	241	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,81**	**7833**	
8. 9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,1512	21482,77	3248	
8.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	36,288	1006,19	36513	
8.11	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	458,136	22,81	10450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	1,09	196,56	214	
		Итого материалов:				**333,50**	**50425**	
		Итого прямые затраты:				**1101,60**	**166562**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1543,12	233319	
		НР второго уровня	%	3,6		55,55	8400	
		Накладные расходы	%	--		497,07	75156	
		Сметная прибыль	%	8		127,89	19338	
9	**21-090102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**151,2000**		**8809,84**	**1332047**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**7873,80**	**1190519**	
		НР второго уровня	%	3,6		283,46	42859	
		Накладные расходы	%	--		283,46	42859	
		Сметная прибыль	%	8		652,58	98670	
10	**21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**80,0000**		**5639,04**	**451123**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5039,90**	**403192**	
		НР второго уровня	%	3,6		181,44	14515	
		Накладные расходы	%	--		181,44	14515	
		Сметная прибыль	%	8		417,71	33417	
11	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**160,0000**		**479,71**	**76753**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**428,74**	**68598**	
		НР второго уровня	%	3,6		15,43	2470	
		Накладные расходы	%	--		15,43	2470	
		Сметная прибыль	%	8		35,53	5685	
12	**21-070503-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм ГОСТ 8242-88**	**м**	**408,0000**		**408,38**	**166619**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**364,99**	**148916**	
		НР второго уровня	%	3,6		13,14	5361	
		Накладные расходы	%	--		13,14	5361	
		Сметная прибыль	%	8		30,25	12342	
13	**12-110101-0701 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	**м2**	**48,9600**		**6258,43**	**306413**	**59,1** **89018**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	3,852	188,594	796,38	150192	
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,567936	757,42	430	
		Итого оплата труда:				**3076,44**	**150623**	
13. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	0,567936	1424,23	809	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,567936	757,42	430	
		Итого эксплуатация машин:				**16,52**	**809**	
13. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	2,154	15705,09	33833	
13. 5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,081	3,966	--	--	
13. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,17136	27,67	5	
		Итого материалов:				**691,12**	**33837**	
		Итого прямые затраты:				**3775,30**	**184839**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5593,47	273857	
		НР второго уровня	%	3,6		201,37	9859	
		Накладные расходы	%	--		2019,54	98877	
		Сметная прибыль	%	8		463,59	22697	
14	**11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных**	**м2 оштукатури**	**48,9600**		**1988,38**	**97351**	**54,8 12555**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,52348	25,63	845,55	21671	
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,041625	2,038	608,05	1239	
		Итого оплата труда:				**467,94**	**22910**	
14. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,044064	3409,77	150	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,044064	855,13	38	
14. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0296	1,449	813,74	1179	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0296	1,449	757,42	1098	
14. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0028	0,137088	1424,23	195	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,137088	757,42	104	
		Итого эксплуатация машин:				**31,14**	**1525**	
14. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	0,548352	27,67	15	
14. 7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	17,18	841,133	60,92	51242	
		Итого материалов:				**1046,92**	**51257**	
		Итого прямые затраты:				**1520,69**	**74453**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1777,12	87008	
		НР второго уровня	%	3,6		63,98	3132	
		Накладные расходы	%	--		320,41	15687	
		Сметная прибыль	%	8		147,29	7211	
15	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.**	**Откосы дверные, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по**	**м2 окрашивае**	**48,9600**		**467,95**	**22911**	**54,8 5701**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,26565	13,006	796,38	10358	
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,06732	677,00	46	
		Итого оплата труда:				**212,49**	**10403**	
15. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,004896	1424,23	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004896	757,42	4	
15. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,04896	1798,62	88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,04896	855,13	42	
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**95**	
15. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,151776	84,66	13	
15. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,411264	162,18	67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,030845	133231,51	4109	
15. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	2,448	54,45	133	
		Итого материалов:				**88,28**	**4322**	
		Итого прямые затраты:				**301,78**	**14775**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				418,23	20476	
		НР второго уровня	%	3,6		15,06	737	
		Накладные расходы	%	--		131,50	6438	
		Сметная прибыль	%	8		34,66	1697	
16	**11-100501-0201 РСНБ РК 2015 к-1,15 к-1,25**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**10,5000**		**3713,37**	**38990**	**59,8 5084**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,95933	10,073	786,80	7925	
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	0,889875	647,10	576	
		Итого оплата труда:				**809,64**	**8501**	
16. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	0,33705	1424,23	480	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	0,33705	757,42	255	
16. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	2,196	18,64	41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,37485	1798,62	674	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,37485	855,13	321	
16. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	3,382	15,06	51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**118,68**	**1246**	
16. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	12,967	1006,19	13048	
16. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,52	68,46	24,49	1677	
16. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	4,515	108,14	488	
16.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	30,765	80,69	2482	
16.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	84	9,88	830	
16.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4,02	42,21	48,98	2067	
		Итого материалов:				**1961,18**	**20592**	
		Итого прямые затраты:				**2834,66**	**29764**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3318,82	34848	
		НР второго уровня	%	3,6		119,48	1255	
		Накладные расходы	%	--		603,64	6338	
		Сметная прибыль	%	8		275,06	2888	
17	**21-090202-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-10, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**10,5000**		**18364,04**	**192822**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**16412,88**	**172335**	
		НР второго уровня	%	3,6		590,86	6204	
		Накладные расходы	%	--		590,86	6204	
		Сметная прибыль	%	8		1360,30	14283	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3010592**	**249469**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2538802**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Материалы -	Тенге				**160434**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**442564**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1511770**	
		Накладные расходы -	Тенге				**335154**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**249469**	**249469**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**85685**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**229916**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3103872**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**607**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**442564**	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**471790**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**471790**	
		Накладные расходы -	Тенге				**16984**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**39102**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**527877**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3631750**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**607**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**442564**	
		РАЗДЕЛ 3.Прочие работы						
18	**12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**7,3500**		**2643,62**	**19431**	**59,1 / 6451**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2,143	15,753	692,92	10915	
		Итого оплата труда:				**1485,07**	**10915**	
18. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	1	7,35	--	--	
		Итого материалов:				--	--	
		Итого прямые затраты:				**1485,07**	**10915**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2362,74	17366	
		НР второго уровня	%	3,6		85,06	625	
		Накладные расходы	%	--		962,73	7076	
		Сметная прибыль	%	8		195,82	1439	
19	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**7,3500**		**481,12**	**3536**	
		Итого прямые затраты:				**430,00**	**3161**	
		НР второго уровня	%	3,6		15,48	114	
		Накладные расходы	%	--		15,48	114	
		Сметная прибыль	%	8		35,64	262	
20	**41-010101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**7,3500**		**767,41**	**5640**	
		Итого прямые затраты:				**685,87**	**5041**	
		НР второго уровня	%	3,6		24,69	181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		24,69	181	
		Сметная прибыль	%	8		56,84	418	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**19117**	**6451**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**19117**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**10915**	
	Транспортные расходы -		Тенге				**8202**	
		Накладные расходы -	Тенге				**7371**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**6451**	**6451**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**920**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**2119**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**28607**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10915**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**28607**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10915**	
		РАЗДЕЛ 4.Добавить						
21	**13-080305-0411 РСНБ РК 2015**	**Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках**	**шт.**	**20,0000**		**7508,88**	**150178**	**42,8** / **28985**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3,17	63,4	881,32	55876	
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,772	15,44	767,20	11846	
		Итого оплата труда:				**3386,07**	**67721**	
21. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0155	0,31	3278,92	1016	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,31	1146,99	356	
21. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,741	14,82	1055,95	15649	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,741	14,82	757,42	11225	
21. 5	34-010102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0,0109	0,218	50,81	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0178	0,356	189,43	67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0155	0,31	2274,30	705	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,31	855,13	265	
		Итого эксплуатация машин:				**872,46**	**17449**	
21. 8	21-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0056	0,112	158262,25	17725	
21. 9	21-060902-1201	Профиль монтажный перфорированный	шт.	1,2	24	491,96	11807	
21.10	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000104	0,00208	381819,66	794	
21.11	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,153	3,06	182,65	559	
21.12	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,084	621,01	52	
21.13	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,001	0,02	1671,46	33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.14	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,153	3,06	270,38	827	
21.15	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000021	0,00042	222237,60	93	
21.16	21-130816-2501	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	т	0,00005	0,001	16161,18	16	
21.17	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00053	0,0106	361,08	4	
		Итого материалов:				**1595,59**	**31912**	
		Итого прямые затраты:				**5261,83**	**105237**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6711,07	134221	
		НР второго уровня	%	3,6		241,60	4832	
		Накладные расходы	%	--		1690,83	33817	
		Сметная прибыль	%	8		556,21	11124	
22	**23-070102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО10-4х18-011 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**20,0000**		**4730,71**	**94614**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4228,08**	**84562**	
		НР второго уровня	%	3,6		152,21	3044	
		Накладные расходы	%	--		152,21	3044	
		Сметная прибыль	%	8		350,42	7008	
23	**23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт**	**шт.**	**80,0000**		**1369,58**	**109566**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1224,06**	**97925**	
		НР второго уровня	%	3,6		44,07	3525	
		Накладные расходы	%	--		44,07	3525	
		Сметная прибыль	%	8		101,45	8116	
24	**13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**100,0000**		**375,56**	**37556**	**42,8** / **5746**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,16	16	835,34	13365	
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,06	1001,06	60	
		Итого оплата труда:				**134,26**	**13426**	
24. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,03	3278,92	98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,03	1146,99	34	
24. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,03	2274,30	68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,03	855,13	26	
		Итого эксплуатация машин:				**1,67**	**167**	
24. 5	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	2,5	231,12	578	
24. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,01	14142,06	141	
24. 7	21-130207-9900	Дюбели	т	0,000018	0,0018	--	--	
24. 8	21-130209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	1,3	173,10	225	
24. 9	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	0,31	2673,62	829	
24.10	21-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	0,83	357,85	297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.11	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	12	32,64	392	
24.12	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	28	216,24	6055	
24.13	24-040207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	3	1699,32	5098	
24.14	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	0,12	905,76	109	
24.15	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	4,9	115,26	565	
		Итого материалов:				**142,88**	**14288**	
		Итого прямые затраты:				**278,20**	**27820**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				335,66	33566	
		НР второго уровня	%	3,6		12,08	1208	
		Накладные расходы	%	--		69,54	6954	
		Сметная прибыль	%	8		27,82	2782	
25	**23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1000**		**176481,41**	**17648**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**157730,42**	**15773**	
		НР второго уровня	%	3,6		5678,30	568	
		Накладные расходы	%	--		5678,30	568	
		Сметная прибыль	%	8		13072,70	1307	
				Ремонт сцены				
26	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015 к-1,15 к-1,25**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка каркаса сцены**	**м3 древесины**	**0,1740**		**84450,57**	**14695**	**59,8 / 2037**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	25,875	4,503	744,65	3353	
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,078305	684,10	54	
		Итого оплата труда:				**19575,67**	**3406**	
26. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,040023	12,55	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,057424	82,30	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,062644	1798,62	113	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,062644	855,13	54	
		Итого эксплуатация машин:				**677,55**	**118**	
26. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000539	205870,68	111	
26. 7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,161831	35123,23	5684	
26. 8	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,020881	37824,19	790	
26. 9	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,00174	18729,79	33	
26.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,252317	215,22	54	
26.11	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,001305	395629,44	516	
26.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,522036	196,56	103	
26.13	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000449	75443,28	34	
26.14	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000524	575926,68	302	
		Итого материалов:				**43826,16**	**7626**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**63771,52**	**11097**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				75477,77	13134	
		НР второго уровня	%	3,6		2717,20	473	
		Накладные расходы	%	--		14423,45	2510	
		Сметная прибыль	%	8		6255,60	1089	
27	**11-110101-3302 РСНБ РК 2015 к-1,15 к-1,25**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство пола сцены**	**м2 покрытия**	**11,0000**		**4815,82**	**52974**	**60,9 3608**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,69115	7,603	757,42	5758	
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02325	0,25575	652,16	167	
		Итого оплата труда:				**538,65**	**5925**	
27. 3	31-040402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	0,297	58,97	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009	0,099	16,72	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,0836	1424,23	119	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,0836	757,42	63	
27. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011	0,121	1798,62	218	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,121	855,13	103	
		Итого эксплуатация машин:				**32,35**	**356**	
27. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,262	2,882	196,56	566	
27. 8	22-060204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	0,4081	90802,21	37056	
		Итого материалов:				**3420,26**	**37623**	
		Итого прямые затраты:				**3976,10**	**43737**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4304,14	47346	
		НР второго уровня	%	3,6		154,95	1704	
		Накладные расходы	%	--		482,99	5313	
		Сметная прибыль	%	8		356,73	3924	
28	**11-110101-3504 РСНБ РК 2015 к-1,15 к-1,25**	**Покрытия из плит OSB т.18 мм. Устройство пола сцены**	**м2 покрытия**	**11,0000**		**729,91**	**8029**	**60,9 2624**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,49565	5,452	767,00	4182	
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017625	0,193875	651,95	126	
		Итого оплата труда:				**391,65**	**4308**	
28. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0043	0,0473	16,72	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
28. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0058	0,0638	1424,23	91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	0,0638	757,42	48	
28. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	0,0913	1798,62	164	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,0913	855,13	78	
		Итого эксплуатация машин:				**23,26**	**256**	
28. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,053	0,583	196,56	115	
		Итого материалов:				**10,42**	**115**	
		Итого прямые затраты:				**413,84**	**4552**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				652,36	7176	
		НР второго уровня	%	3,6		23,48	258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		262,00	2882	
		Сметная прибыль	%	8		54,07	595	
29	**11-100102-0603 РСНБ РК 2015 к-1,15 к-1,25**	**Стены сцены. Обшивка плитами OSB толщиной 18 мм**	**м2 обшивки стен (за**	**9,1000**		**1225,41**	**11151**	**59,8 3685**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,86595	7,88	777,22	6125	
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006125	0,055738	684,10	38	
		Итого оплата труда:				**677,22**	**6163**	
29. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0075	0,06825	16,72	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0049	0,04459	1798,62	80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,04459	855,13	38	
		Итого эксплуатация машин:				**8,94**	**81**	
29. 5	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,042	0,3822	196,56	75	
		Итого материалов:				**8,26**	**75**	
		Итого прямые затраты:				**690,23**	**6281**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1095,21	9966	
		НР второго уровня	%	3,6		39,43	359	
		Накладные расходы	%	--		444,41	4044	
		Сметная прибыль	%	8		90,77	826	
30	**21-070509-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 18 мм**	**м2**	**20,5220**		**1625,73**	**33363**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1453,00**	**29818**	
		НР второго уровня	%	3,6		52,31	1073	
		Накладные расходы	%	--		52,31	1073	
		Сметная прибыль	%	8		120,42	2471	
31	**11-100102-0603 РСНБ РК 2015 к-1,15 к-1,25**	**Стены сцены. Обшивка ламинатом**	**м2 обшивки стен (за**	**9,1000**		**3932,03**	**35781**	**59,8 3685**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,86595	7,88	777,22	6125	
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006125	0,055738	684,10	38	
		Итого оплата труда:				**677,22**	**6163**	
31. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0075	0,06825	16,72	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0049	0,04459	1798,62	80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,04459	855,13	38	
		Итого эксплуатация машин:				**8,94**	**81**	
31. 5	21-070508-0103	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,01025	0,093275	68023,36	6345	
31. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,042	0,3822	196,56	75	
31. 7	22-060201-0101	Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013	м2	1,025	9,328	1679,81	15668	
		Итого материалов:				**2427,30**	**22088**	
		Итого прямые затраты:				**3109,27**	**28294**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3514,25	31980	
		НР второго уровня	%	3,6		126,51	1151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		531,49	4837	
		Сметная прибыль	%	8		291,26	2650	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**455096**	**50370**
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**331316**	
Материалы -			Тенге				**46200**	
Всего заработная плата -			Тенге				**81147**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**198259**	
		Накладные расходы -	Тенге				**47909**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**34731**	**34731**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**13178**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**30338**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**409563**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**95**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**81147**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**123780**	
Материалы -			Тенге				**67527**	
Всего заработная плата -			Тенге				**25965**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**29818**	
		Накладные расходы -	Тенге				**20659**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**15640**	**15640**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5019**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**11555**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**155994**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25965**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**565557**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**129**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**107112**	
ИТОГО ПО АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**4708847**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**817432**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**72424**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**39710**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3810789**	
		- перевозка грузов	Тенге				**8202**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**471775**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**5180622**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**171808**	
ИТОГО:			Тенге				**5352430**	
Сметная прибыль			Тенге				**428194**	
ИТОГО по акту:			Тенге				**5780624**	
Временные здания и сооружения 1,5% к-0,8			Тенге				**69367**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО:		Тенге				**5849992**	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)		Тенге				**128700**	
	ИТОГО:		Тенге				**5978692**	
	НДС12%		Тенге				**717443**	
	ВСЕГО по акту:		Тенге				**6696135**	
	Скидка		Тенге				**1759754**	
	ВСЕГО к оплате:		**Тенге**				**4936381**	

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №10" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

Директор_____ Жетибаев Ж.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Куат Строй"

Директор_____ Абильдаев К.А.

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология"

Заместитель директора_____ Воробьев А.В.