Цены региона Карагандинская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Общеобразовательный комплекс школа-детский сад №77" акимата г.Караганды ГУ "Отдел образования г.Караганды"
Подрядчик: ТОО "Куат Строй"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт КГУ ""Общеобразовательный комплекс школа-детский сад №77"
Договор: №1 от 18.03.2017г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2017г.

Капитальный ремонт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Капитальный ремонт входных групп, окон								
1	Е56-20-3	п.96 Укрепление оконных коробок с заполнением пенкой монтажной / *коробка*	213	200,41	0,99	42687	211	41920	1,1588	247
				182,07	0,16	38781	34	108	0,0016	–
2	Е56-27-1	п.97 Установка оконных приборов врезных / *прибор*	213	77,9	–	16593	–	17589	0,3903	83
				76,46	–	16286	–	108	–	–
3	Е56-27-2	п.98 Установка оконных приборов накладных / *прибор*	213	23,81	–	5072	–	5367	0,1481	32
				23,33	–	4969	–	108	–	–
4	99-1-1(пл)	п.99 Резинка уплотнитель / *кг*	156,51	354,94		55552				
5	99-1-2(пл)	п.100 Навес оконный / *шт*	567	29,21		16562				
6	99-1-3(пл)	п.101 Ручка оконная / *шт*	189	67,66		12788				
7	Е46-44-3	п.112 Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов / *м2*	10,8	158,38	23,78	1711	257	1396	0,9115	10
				134,6	8,98	1454	97	90	0,0439	–
8	Е9-53-1	п.113 Монтаж конструкций дверей / *т конструкций*	0,2	14806,01	1416,44	2961	283	2483	94,415	19
				14826,38	497,81	2965	100	81	2,4375	–
9	99-1-4(пл)	п.113 Двери стальные / *шт*	3	19987,4		59962				
10	1-1-790	п.115 Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание / *комплект*	3	1960		5880				
11	Е62-10-6	п.116 Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % / *м2*	10,8	193,99	0,14	2095	2	1373	0,84	9
				133,79	0,03	1445	–	95	0,0001	–
12	Е15-65-1	п.117 Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов / *м2 оштукатуриваемой поверхности*	3,9	665,15	7,91	2594	31	1344	2,0585	8
				359,66	2,99	1403	12	95	0,01463	–

13	Е15-165-8	п.118 Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	3,9	185,33	2,35	723	9	337	0,5382	2
		м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	351	4	95	0,00438	–

Раздел 7 Капитальный ремонт кровли над детским садом, блоком предшкольной подготовки

14	99-1-125(пл)	п.125 Бикрост ХПП	930,8	111,69		103961				
		м2								
15	99-1-126(пл)	п.126 Праймер битумный	1451,439	129,33		187715				
		кг								
16	99-1-128(пл)	п.128 Бикрост ТКП	930,8	154,8		144088				
		м2								

Раздел 8 Капитальный ремонт кровли сухового зала

17	Е58-2-2									
		п.131 Разборка покрытий кровли из листовой стали	307	17,19	1,07	5277	328	5035	0,1049	32
		м2 кровли		15,17	0,16	4657	49	107	0,0028	1
18	Е58-21-1	п.132 Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	307	221,25	0,44	67924	135	6454	0,1186	36
		м2		19,58	0,07	6011	21	107	0,0007	–
19	Е58-22-1	п.133 Устройство теплоизоляции из минеральной ваты	307	1246,68	3,14	382731	964	9484	0,1901	58
		м2		28,37	0,5	8710	154	107	0,005	2
20	Е58-21-1	п.134 Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	314	221,25	0,44	69473	138	6602	0,1186	37
		м2		19,58	0,07	6148	22	107	0,0007	–
21	Е9-42-1	п.135 Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	307	128,68	42,81	39505	13143	17235	0,36455	112
		м2		58,74	10,57	18033	3245	81	0,03775	12
22	1-1-434	п.136 Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	307	1190		365330				
		м2								
23	Е58-18-4	п.137 Устройство коньковых элементов из листовой стали	63,8	253,64	0,56	16182	36	2796	0,2612	17
		м		40,86	0,09	2607	6	107	0,0009	–

24	Е58-18-3	п.138 Устройство карнизных свесов из листовой стали							
		м	40	421,97	1,17	16879	47	1418	0,2125	9
				32,96	0,18	1318	7	107	0,0018	–
		Всего прямые затраты				**1624245**	**15584**			**711**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**115138** 1493524	**3751**			**15**
		Накладные расходы, тенге				120833				
		- заработная плата, тенге				18125				
		- трудоемкость, чел-ч				60				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				104705				
		Всего				**1849783**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				33296				
		- сметная заработная плата, тенге				4695				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				27				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)				49713				
		- сметная заработная плата, тенге				22868				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				139				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				18831				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7532				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1959155**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)				**4376752**				
		- материалы, тенге				3336533				
		- сметная заработная плата, тенге				426560				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				952				
		Налог (2 %)				87535				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4464286**				
		НДС (12 %)				535714				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**5000000**				

Заказчик:

Директор КГУ "Общеобразовательный комплекс школа-детский сад №77" акимата г.Караганды ГУ "Отдел образования г.Караганды"

З.Р.Жантыбаева

М.П.

Технадзор:

Директор ТОО "БКА Групп Сервис"

Бекбулатов К.А.

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Куат Строй"

Б.М. Ибраев

М.П.

Заказчик: КГУ "Общеобразовательный комплекс школа-детский сад №77" акимата г.Караганды ГУ "Отдел образования г.Караганды"
Подрядчик: ТОО "Куат Строй"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт КГУ ОКШДС №77

Акт №2
приемки выполненных работ за август 2017г.

на КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ШКОЛЫ-ДЕТСКОГО САДА № 77.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВОГО УЗЛА.								
1	Е0165-20-1	Демонтаж грязевиков	5	322,98	10,00	1615	50	1812	2,00	10
		прибор		312,98	1,58	1565	8	115,2	0,01	--
2	Е0165-32-2	Демонтаж манометров	2	3,65	--	7	--	8	0,02	--
		шт		3,65	--	7	--	115,2	--	--
3	Е0165-32-3	Демонтаж термометров	2	6,95	--	14	--	16	0,04	--
		шт		6,95	--	14	--	115,2	--	--
4	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	25	100,07	1,00	2502	25	2858	0,64	16
		м		99,07	0,16	2477	4	115,2	--	--
5	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	40	165,84	1,99	6634	80	7565	0,75	30
		м		163,85	0,32	6554	13	115,2	--	--
6	Е0165-18-6	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 150 мм	40	422,61	3,16	16904	126	19351	1,36	54
		м		419,45	0,50	16778	20	115,2	--	--
7	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	20	521,42	49,05	10428	981	7190	1,69	34
		1шт		292,39	19,69	5848	394	115,2	0,09	2
8	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	20	437,00	--	8740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном								
		комплект	2	967,28	1,96	1935	4	149	0,36	1
				64,69	--	129	--	115,2	--	--
10	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых								
		комплект	2	71,10	--	142	--	143	0,36	1
				62,10	--	124	--	115,2	--	--
11	С131205-4	Термометры прямые в оправе								
		шт	2	352,00	--	704	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	Е0116-15-6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 200 мм								
		1шт	2	2722,64	293,69	5445	587	3734	8,92	18
				1511,10	109,69	3022	219	115,2	0,54	1
13	С130902-35	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм								
		шт	2	18200,00	--	36400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм								
		м	25	642,28	17,65	16057	441	3514	0,64	16
				115,40	6,61	2885	165	115,2	0,03	1
15	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм								
		м	40	1265,53	26,00	50621	1040	7364	0,83	33
				150,08	9,74	6003	389	115,2	0,05	2
16	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм								
		м	40	2063,57	34,84	82543	1394	10152	1,20	48
				207,26	13,05	8291	522	115,2	0,06	3
17	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
		м	25	12,59	--	315	--	354	0,06	1
				12,29	--	307	--	115,2	--	--
18	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм								
		м	40	12,73	--	509	--	566	0,06	2
				12,29	--	492	--	115,2	--	--
19	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм								
		м	40	13,36	--	534	--	566	0,06	2
				12,29	--	492	--	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0118-16-8	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 273 мм								
		1шт	5	65556,88	725,00	327784	3625	17817	16,22	81
				2820,38	272,81	14102	1364	115,2	1,33	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			569834	8353			348
			Тенге			69090	3099			15
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			569834				
	Материалы -		Тенге			446506				
	Всего заработная плата -		Тенге				72188			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45844				
	Местные материалы -		Тенге			41				
		Накладные расходы -	Тенге			83161				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12474			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39180				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			692175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							404
		Сметная заработная плата -	Тенге				84663			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			692175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							404
		Сметная заработная плата -	Тенге				84663			
		РАЗДЕЛ 2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВХОДНЫХ ГРУПП, ОКОН.								
21	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов								
		м2	59,39	158,38	23,78	9406	1412	8527	0,91	54
				134,60	8,98	7994	533	100	0,04	3
22	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2								
		м2	59,39	352,50	25,51	20935	1515	9736	0,86	51
				142,88	8,91	8485	529	108	0,04	3
23	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные								
		м2	59,39	13000,00	--	772070	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
		м2	15,28	665,16	7,91	10164	121	5237	2,06	31
				359,66	2,99	5496	46	94,5	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке								
		м2	15,28	185,31	2,35	2832	36	1313	0,54	8
				90,05	0,90	1376	14	94,5	--	--
26	Е0155-1-6	Разборка перегородок из ПХВ профилей с дверным блоком								
		м2	58	81,77	5,83	4743	338	4816	0,53	31
				75,94	0,95	4405	55	108	0,01	--
27	Е0110-93-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема более 3 м2								
		м2	58	409,30	21,39	23739	1240	13570	1,12	65
				187,54	7,43	10877	431	120	0,04	2
28	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Перегородки из ПХВ профилей с дверным блоком								
		м2	58	13000,00	--	754000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
		м2	5,16	665,16	7,91	3432	41	1768	2,06	11
				359,66	2,99	1856	15	94,5	0,01	--
30	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке								
		м2	5,16	185,31	2,35	956	12	443	0,54	3
				90,05	0,90	465	5	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1602277	4716			254
			Тенге			40953	1628			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1602277				
		Материалы -	Тенге			24455				
		Всего заработная плата -	Тенге				42582			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1526070				
		Местные материалы -	Тенге			6083				
		Накладные расходы -	Тенге			45411				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6812			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98861				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1746549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							285
		Сметная заработная плата -	Тенге				49393			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1746549				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							285
		Сметная заработная плата -	Тенге				49393			
		РАЗДЕЛ 3. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ НАД ДЕТСКИМ САДОМ, БЛОКОМ ПРЕДШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ.								
31	Е0158-2-1	**Разборка покрытий кровли из рулонных материалов**	930,8	29,02	2,02	27012	1880	27235	0,17	162
		м2		27,00	0,32	25132	298	107,1	--	3
32	Е0146-41-1	**Разборка бетонных оснований**	18,616	2399,04	1107,54	44661	20618	31833	7,70	143
		м3		1291,50	418,50	24043	7791	100	2,04	38
33	Е0111-11-3	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**	930,8	242,13	16,79	225373	15626	68879	0,42	392
		м2		60,55	6,30	56358	5864	110,7	0,03	29
34	Е0158-20-1	**Устройство выравнивающей цементной стяжки**	930,8	223,50	14,18	208038	13199	71307	0,43	398
		м2		69,30	2,23	64504	2076	107,1	0,01	12
35	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	**Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков**	169,2	598,21	4,66	101217	789	8476	0,27	45
		м		45,02	1,75	7618	296	107,1	0,01	1
36	Е0158-16-2	**Устройство покрытия из рулонных материалов насухо с промазкой кромок мастикой**	930,8	19,40	0,44	18058	410	12541	0,08	78
		м2		12,51	0,07	11644	65	107,1	--	1
37	СПрайс-лист	**Праймер битумный**	2779,4761	129,33	--	359470	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0158-16-2	**Устройство покрытия из рулонных материалов насухо с промазкой кромок мастикой**	930,8	19,40	0,44	18058	410	12541	0,08	78
		м2		12,51	0,07	11644	65	107,1	--	1
39	С01031-А26-1	**Погрузка мусора при автомобильных перевозках**	1,8	27,10	--	49	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С010333-А12-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1**	1,8	89,20	--	161	--	32	0,37	1
		т		17,84	--	32	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1002094**	**52931**			**1297**
		Стоимость монтажных работ -	**Тенге**			**200975**	**16455**			**83**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**359470**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**359470**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**21568**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**381038**				
		Материалы -	Тенге			**642624**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**105914**				
							217430			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			282628				
		Транспортные расходы -	Тенге			161				
		Накладные расходы -	Тенге			232845				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34927			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52528				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			927997				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1496
		Сметная заработная плата -	Тенге				252356			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1309034				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1496
		Сметная заработная плата -	Тенге				252356			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3174204**	**66000**			**1898**
			Тенге			**311018**	**21182**			**107**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			359470				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			359470				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21568				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			381038				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2244901				
		Материалы -	Тенге			130369				
		Всего заработная плата -	Тенге				260011			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1526070				
		Местные материалы -	Тенге			288710				
		Транспортные расходы -	Тенге			161				
		Накладные расходы -	Тенге			278256				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41738			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151389				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2674546				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1781
		Сметная заработная плата -	Тенге				301749			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			569834				
		Материалы -	Тенге			446506				
		Всего заработная плата -	Тенге				72188			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45844				
		Местные материалы -	Тенге			41				
		Накладные расходы -	Тенге			83161				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12474			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39180				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			692175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							404
		Сметная заработная плата -	Тенге				84663			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3747758				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2185
		Сметная заработная плата -	Тенге				386412			
		Всего				**3747758**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (1,8 %)			67 460	3 815 218				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)			100 722	3 915 939				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			38 152	3 954 092				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			15 261	3 969 352				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3 969 352**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)				**8 865 741**				
		Налог (2 %)				177 315				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**9 043 056**				
		Скидка				707 341				
		Итого со скидкой				8 335 715				
		НДС (12 %)				1 000 286				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**9 336 000**				

Заказчик:

Директор КГУ "Общеобразовательный комплекс школа-детский сад №77" акимата г.Караганды ГУ "Отдел образования г.Караганды"

_____ **З.Р.Жантыбаева**

М.П.

Технадзор:

Директор ТОО "БКА Групп Сервис"

_____ **К.А. Бекболатов**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Куат Строй"

_____ **К.А. Абильдаев**

М.П.